

서 면 답 변 서

소 속	평 창 군 의 회	질문위원	이 은 미 위원	
답 변 자	평 창 군 수 (인재육성과장)	일 자	질의	2025년 11월 26일
			답변	2025년 12월 1일
회 의	제309회 평창군의회 정례회 제(1)일차 행정사무감사			
질문요지				
☐ 2020년부터 현재까지 사업 신청, 용역 결과 및 공사 중지와 관련된 자료 일체				
☐ 최근 감사원 감사 지적(부지 이전 관련) 내용				
답변내용				
☐ 2020년부터 현재까지 사업 신청, 용역 결과 및 공사 중지와 관련된 자료 일체				
☐ 추진현황				
추진일자	추진내용			
2018. 9.	평창 수학아카데미아 건립 검토 및 추진계획 수립 ※ 춘천교육대학교(교수 박성선) 사업 제안에 따른 검토 추진			
2019. 2.	평창군 지방재정투자심사 승인(조건부)			
4.	기본계획 수립 및 타당성 용역			
2020. 2.	공유재산 관리 계획 심의			
2020. 7.	기초설계 용역			
2021. 7.	건축 및 전시 설계 계약 체결(공모 선정)			
8.	강원도 지방재정투자심사 재검토 ※재상정 사유: 사업비 증가(58억→95억)			
10.	강원도 지방재정투자심사 승인(조건부)			
2022. 6.	강원도 지방재정투자심사 2단계 승인(조건부)			
9.	사업 지속 추진 결정(군수님 구두 보고, 의회 사전 설명)			
12.	평창군의회 2022년 행정사무감사 처리요구(사업 추진 재검토)			
2023. 2.	여건 변경에 따른 경제적 타당성 용역			
8.	사업위치 변경계획 수립 및 도 지방재정투자심사 승인(조건부) ※ 주요변경 내용: 사업 위치 변경(평창읍 중리 31-4→대화면 신리 2018)			
10.	평창군정조정위원회 원안의결(사업 위치 변경)			
12.	도 여성청소년가족과 사업변경 승인			
	건축 공사 계약 및 착공, 선금 20억 원 지급			

추진일자		추진내용		
2024.	4.	건축 관계자 및 설계 변경 계획 수립 ※주요변경 내용: 시설규모 변경(2,950㎡, 3층→2,100㎡, 2층)		
	8.	군관리계획 결정(변경)(청소년 수련시설 추가)		
	10.	건설사업관리계획 수립 및 적정성 검토		
	11.	전기, 기계 일상감사 및 계약심사		
	12.	소규모재해영향평가협의 완료 기계·전기·소방·통신·건설사업관리용역·관급자재 계약 체결 및 선금지급		
2025.	2.	건축인허가 완료 및 설계 변경		
	3.	착공(실착공) 및 과업 중지 해제		
	9.	철골구조 시공법 변경 구조심의로 인한 공사 중지(9.15. ~ 12.1.) 건축시공사 1차 기성금 지급, 전시설계 추가선금(20%) 지급		
	12.	공사중지 해제 및 재착공 건축시공사 2차 기성금 지급(예정)		
○ 계약현황				
구 분	예산과목	사업년도	사업명	계약금액(원)
합 계				11,339,301,973
소규모 용역	401-01	2020	평창 수학아카데미아 건립 기초설계 용역	46,000,000
		2020	평창 수학아카데미아 조성부지 문화재 표본조사 용역	13,000,000
		2021	평창 수학아카데미아 건립 제안공모 입상작 보상금	5,000,000
		2021	평창수학아카데미아 건축설계 용역 및 전시체험콘텐츠 제작 설치비	400,270,000
		2021	농지보전부담금	109,953,070
		2021	평창 수학아카데미아 추가 조성부지 문화재 표본조사 용역	13,133,000
		2022	평창 수학아카데미아 건립사업 소규모환경영향평가 용역	19,440,000
		2022	평창 수학아카데미아 소규모 재해영향평가 용역(추후 계약해지에 따른 타절준공)	8,000,000
		2022	평창 수학아카데미아 건립부지 내 문화재 정밀발굴조사 용역	55,279,000
		2022	평창 수학아카데미아 건립사업 안전보건대장 작성 용역	4,400,000
		2023	평창수학아카데미아 기본 및 실시설계 경제성검토 용역	19,620,000
		2024	청소년 수련시설 실시계획인가를 위한 소규모재해영향평가 용역	18,621,000
		2024	평창 수학아카데미아 안전보건대장 작성 및 설계안전성 검토 용역	8,360,000
		2024	군관리계획(시설청소년수련시설) 결정(변경) 용역	48,400,000

구 분	예산과목	사업년도	사업명	계약금액(원)
소규모 용역	401-01	2024	평창 군관리계획(시설 청소년수련시설) 결정(변경)을 위한 재해영향성 검토 용역	19,440,000
		2024	평창 수학아카데미아 조성을 위한 실시계획(변경)인가 용역	9,900,000
		2024	평창 수학아카데미아 건립사업 기본 및 설계안전보건대장 적정성 확인 용역	990,000
		2024	평창 수학아카데미아 건립사업(기계) 건설재해예방 기술지도 용역	4,800,000
		2024	평창 수학아카데미아 건립사업(전기) 건설재해예방 기술지도 용역	5,280,000
		2024	평창 수학아카데미아 건립사업(통신) 건설재해예방 기술지도 용역	4,800,000
		2025	평창 수학아카데미아 건립사업(건축) 건설재해예방 기술지도 용역	6,900,000
		2025	평창 수학아카데미아 조성사업 부지(대화면 신리 2018) 경계측량 수수료	2,083,400
		2025	평창 수학아카데미아 조성사업 안전관리계획서 적정성 검토용역 *간이계약	880,000
		2025	평창 수학아카데미아 조성사업 안전보건대장 적정성 검토 용역 *간이계약	550,000
		2025	평창 수학아카데미아 조성사업(건축,토목) 건설폐기물 처리용역	11,226,000
전시 용역	401-01	2022	평창 수학아카데미아 체험형 전시물(전시체험 콘텐츠) 제작 설치	1,700,000,000
건축,토목, 조경공사	401-01	2023	평창수학아카데미아 조성사업 시행	5,327,434,000
		2025	평창 수학아카데미아 건립사업(건축) 관급자재(철근콘크리트 등)	207,666,410
		2025	평창 수학아카데미아 건립사업(건축) 관급자재(금속제창-알루미늄,스테인리스)	123,062,486
		2025	평창 수학아카데미아 건립사업(건축) 관급자재(레미콘)	312,973,720
		2025	평창 수학아카데미아 건립사업(토목) 관급자재(레미콘, 아스콘, 우수관, 오수, 맨홀, 경계석, 디자인형울타리)	82,458,810
		2025	평창 수학아카데미아 건립사업 임시가설 전기공사	16,815,000
		2025	평창 수학아카데미아 건립사업(건축) 관급자재(콘크리트 보강섬유)	70,300

구 분	예산과목	사업년도	사업명	계약금액(원)
기계공사	401-01	2024	평창 수학아카데미아 건립사업(기계공사)	363,866,840
		2024	평창 수학아카데미아 건립사업(기계) 관급자재(자동제어)	91,100,000
		2025	평창 수학아카데미아 건립사업(기계) 관급자재(냉난방기)	47,829,460
전기공사	401-01	2024	평창 수학아카데미아 건립사업(전기공사)	442,686,100
		2024	평창 수학아카데미아 건립사업(전기) 관급자재(조명기구) 구입	25,560,000
		2024	평창 수학아카데미아 건립사업(전기) 관급자재(분전반) 구입	54,340,000
		2025	평창 수학아카데미아 건립사업(전기) 관급자재(배전반) 구입	18,755,737
통신공사	401-01	2024	평창 수학아카데미아 건립사업(통신공사)	102,428,740
		2024	평창 수학아카데미아 건립사업(통신) 관급자재(구내방송장치 외) 구입	40,800,000
		2024	평창 수학아카데미아 건립사업(통신) 관급자재(통합배선반) 구입	24,240,000
		2024	평창 수학아카데미아 건립사업(통신) 관급자재 구입	52,020,000
소방공사	401-01	2024	평창 수학아카데미아 건립사업(소방공사)	89,047,900
건설사업 관리 용역	401-02	2024	평창 수학아카데미아 건립사업 건설사업관리 용역	1,355,800,000
		2025	평창 수학아카데미아 공사중 관계기술자협력(구조감리) 용역	5,500,000
수당 및수수료	401-03	2021~2024	자문수당 및 수수료	18,521,000
- 총사업비 124억(도비 81억, 군비 43억)의 92%(114억) 계약 완료하였으며, 계약잔액 10억원에 대해서는 설계변경, 관급자재 구입 등으로 집행 계획				

○ 공사중지 현황

사업명	중지일	해제일	중지사유	계약금액(원)
평창수학아카데미 조성사업(건축)	2024. 1. 2.	2024. 3. 31.	동절기 영하권 기온으로 인한 공사 중지	5,327,434,000
	2024. 3. 31.	2025. 3. 17.	군관리계획 변경(청소년 수련시설 추가) 결정 등 행정절차 이행(중지연장)	
	2025. 9. 15.	2025. 12. 1.	철골구조 시공법 구조심의 등 행정절차 이행	
평창수학아카데미 건립사업(기계공사)	2025. 1. 6.	2025. 3. 17.	동절기 영하권 기온으로 인한 공사 중지	363,866,840
	2025. 9. 15.	2025. 12. 1.	철골구조 시공법 구조심의 등 행정절차 이행	
평창수학아카데미 건립사업(전기공사)	2025. 1. 6.	2025. 3. 17.	동절기 영하권 기온으로 인한 공사 중지	442,686,100
	2025. 9. 15.	2025. 12. 1.	철골구조 시공법 구조심의 등 행정절차 이행	
평창수학아카데미 건립사업(통신공사)	2024. 12. 26.	2025. 3. 17.	동절기 영하권 기온으로 인한 공사 중지	102,428,740
	2025. 9. 15.	2025. 12. 1.	철골구조 시공법 구조심의 등 행정절차 이행	
평창수학아카데미 건립사업(소방공사)	2025. 1. 6.	2025. 3. 17.	동절기 영하권 기온으로 인한 공사 중지	89,047,900
	2025. 9. 15.	2025. 12. 1.	철골구조 시공법 구조심의 등 행정절차 이행	

- 1차 공사중지(2024. 1. 2. ~ 3. 31.) : 영하권 기온에 따른 건축공사 중지
- 2차 공사중지(연장)(2024. 3. 31. ~ 2025. 3. 17.) : 군관리계획 변경(청소년 수련시설 추가) 결정 등 행정절차 이행, 동절기 공사 중지로 인해 건축공사 및 기계, 전기, 통신, 소방공사 중지
- 3차 공사중지(2025. 9. 15. ~ 12. 1.) : 구조 안정성 재검토를 위한 철골구조 시공법 변경에 대한 구조심의 등 행정절차 이행으로 건축공사 및 기계, 전기, 통신, 소방공사 중지

□ 최근 감사원 감사 지적(부지 이전 관련) 내용

- 군 법무감사팀 확인 결과, 해당 내용은 감사 진행 중인 사항으로 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제5호에 따라 정보를 공개할 수 없음. 향후 감사 결과 확정 시, 해당 내용을 별도 제출하도록 하겠음.