

서 면 답 변 서

질의위원	고 응 중 위 원	소 속	평 창 군 의 회
답 변 자	평 창 군 수 (지역도시과장)	일 자	질의 : 2004년 5월 27일 답변 : 2004년 5월 27일
회 의	제111회 평창군의회(임사회) 제2차 예결특위		
<p><질문요지></p> <p>○ 오대천 인도교 가설사업 추진계획 및 주민설명회결과(사본)</p>			
<p><답변요지></p> <p>○ 불 임 참 조</p>			

문서번호	지도58420~
생산년도	2004. 4.
보존기간	년

결	담당자	담당	과장	부군수	군수
	(인)	김영희	김영희	이영	김영희
재	예산담당 김영희, 기획감사실장 김영희				
	경리담당 이영희 재무과장 김영희				
					협조

오대천 인도교 가설공사
주민설명회 개최결과 보고

- 일 시 : 2004. 4. 23(금) 10:00
- 장 소 : 진부면사무소 회의실(2층)
- 참석자 : 46명(주민39명, 관계자 7명)
- 결과요약 :
 - 교량위치 : 도시계획소로3-30호(부림식당)~송정택지(성원아파트)구간결정(제4안)
 - 교량형식 : 강상자형교(STEEL BOX GIRDER교) (제1안)

평 창 군

오대천 인도교 주민설명회 결과 보고

■ 설명회 개요

- 일 시 : 2004. 04. 23(금) 10:00
- 장 소 : 평창군 진부면사무소 회의실 2층
- 참석자 : 46명(송정리 주민29명, 하진부 주민10명, 관계자 7명)

■ 사업개요

- 사업명 : 오대천 인도교 가설공사
- 사업량 : 인도교 L=152m, B=4.0m - STEEL BOX GIRDER교
- 사업비 : 2,000백만원(교량1,700백만원, 조형물 300백만원)
- 사업기간 : 2004. 6 ~ 2005. 10. 30

■ 설명회 결과

- 하진부 주민 : 기존 하진부교에 가깝게 설치하여 주기를 원하였고,
- 송정리 주민 : 하진부교와 송정교에 인접하여 2기 설치요망
- 주민설명회(주민합의) 결과
 - <교량위치>
 - 도시계획도로소로3-30호(부림식당)~송정택지(성원APT)구간 결정(제4안)
 - <교량형식>
 - 강상자형교(STEEL BOX GIRDER교)결정 (제1안)

■ 추진계획

- 주민의견이 반영된 오대천 인도교 설계용역 마무리 : 2004. 5. 10
- 공사발주 및 착공 : 2004. 6
- 완공예정 : 2005. 10. 30
- 총사업비 2,000백만원 중에 2004년 확보예산 700백만원,
 - 부족액 : 1,300백만원
- ⇒ 사업시행은 추가발주 시행하고, 부족예산은 2005년도 당초 예산에 확보 추진