

2003년도하반기 군정주요확인사업장 현황

평 창 군

제106회 평창군의회임사회
2003. 10. 14(화) 1일차

2003年度 下半期
郡政主要事業場 現地確認資料

美 灘 面

미탄소방출장소신축공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 재 무 과
- 위 치 : 평창군 미탄면 창리 781-1(853m²)
- 사업규모 : 지상2층(당초계획 : 1층 173.95m², 2층 53.4m²)
- 사 업 비 : 220백만원
 - 국 비 : - 도 비 : 100 - 군 비 : 120 - 자부담 :
- 사업기간 : 2003. 9. 15 ~ 2004. 1. 12
- 현 공 정 : 10 %
 - 터파기 완료
 - 기초 철근콘크리트 타설 완료
 - 지중보 작업중

○ 추진상황

시행(품의) 일 자	입 찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	예산액 (천원)	계 약 금 액(천원)			예 산 잔 액
					계	도 급	관 급	
'03. 8. 25	'03. 9. 3	'03. 9. 9	경쟁 입찰	220,000	196,662	170,227	26,435	23,338

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'03. 9. 15	'04. 1. 12				(주)일승 이앤씨	박용원

□ 문제점 및 대책(건의사항)

- 당초 소방출장소 사무실과 의용소방대 사무실 및 대기실을 포함한 2층건물 신축을 계획하였으나, 실시설계결과 사업비가 부족하여 2층 신축이 불가능한 상태임
(당초계획 : 1층 소방출장소사무실, 2층 의용소방대사무실)
- 1층부분 착공하여 사업추진 중에 있으나, 이 사업이 당초 지역의용소방대원들의 건의에 의한 사업인 만큼 부족예산을 추가 확보하여 사업마무리 필요함
- 부족예산은 2003.제2회추경예산에 확보 계획
 - 총소요사업비 : 310백만원
 - 확보 예산액 : 220백만원
 - 부족 예산액 : 90백만원

창리천수해복구공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 미탄면 창리, 울치리, 회동리 일원
- 사업규모 : 석축 L=1,411m, 옹벽 L=36m, 호안블럭 A=98m²
- 사업비 : 358,677천원(국비)
- 사업기간 : 2002. 12. 2 ~ 2003. 7. 16
- 현공정 : 100%
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2002.10.28		2002.11.28	수의 계약	358,677	279,281	211,861	67,420	79,396

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2002.12.2	2003.7.8	2003.6.30	증)79,396	358,677	전진건설(주) 김동혁	토목8급 윤좌철

※ 설계변경사유 : 현장여건변동 및 누락분 복구에 따른 물량변동

창리 ~ 평안간무공해반출도로확·포장공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 미탄면 회동리
- 사업규모 : 도로 확·포장 L=2.64km (B=8.0m)
- 사업비 : 전체 3,096,000천원 (국비)
(금회분 - 시설비 : 258,000천원, 보상비 : 88,000천원)
- 사업기간 : 2003. 10 ~ 2003. 12. 31
- 현공정 : 45 %
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2002.4.1		2002.5.23	경쟁 입찰	258,000	258,000	221,899	36,101	

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2003.10	2003.12.31	-	-	-	(주)우일 조만주	토목8급 김정원

□ 기타 문제점 및 대책, 건의사항, 민원사항 등

- 당초 2차분 시설비가 100백만원으로 사업비가 부족하였으나 중앙부서와 협의, 동일사업 보상비에서 사업비 158백만원을 전용하여 교량공사 진행중이며,
- 토공부분만 진행된 680m 구간에 대하여는 총가 계약된 물량 구간이므로 확·포장을 내년 마무리하고자 함.

2003년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제목 : 창리~평안간 무공해반출도로 개설사업

지 적 내 용	처 리 계 획	현재추진상황
<p>《비산먼지 피해방지대책 수립 및 조속한 예산확보 추진》</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 본 공사는 예산부족으로 인하여 보상협약과 토공시공만 이루어진 상태로 회동1리 토공시공 부분에서 발생하는 비산먼지로 인하여 농작물 피해 등 주민민원이 끊이지 않고 있는 바, ○ 비산 먼지 발생방지를 위한 살수대책을 수립하기 바라며, 또한 3년차사업 총공사비 30억중 올해가 2년차임에도 현재까지 보상비를 포함한 3억 5,000만원의 예산만 확보되어 사업추진이 지연되고 있음으로 조속한 예산확보를 통하여 당초계획에 문제가 발생하지 않도록 하기 바람. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개발촉진지구 정비계획에 의거 추진하는 사업으로 2003년도에는 총 3억 5천만원중 시설비가 1억에 불과한 상태로 현재는 물가상승 경도중에 있으며, 6월경에는 1억원 범위내에서 시정부 토공부문에 대하여 시공코자하며 2004년도에는 시설비가 많이 배정될 수 있도록 강원도와 건교부와 지속적인 협의를 하고 있으며, ○ 비산먼지에 대한 살수대책은 자체내역에 계상하여 운영하으로서 주민생활불편이 없도록 조치할 계획임. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2003년도분중 보상비를 제외한 시설비가 1억원에 불과하여 중앙부서와 협의한 결과 258백만원으로 시설비를 확보하였기 2003.10월초에 2차분에 대한 사업 착수를 하였습니다. ○ 교량(회동교) L=20m를 시공중으로 하부공사가 완료되었으며 상부도 년내 마무리하여 이와 병행하여 토공으로만 개설된 도로구간(L=680m)에 대하여도 2차 공사에 미포함된 상태이나 추가계약 물량하므로 년내 구조물 및 포장을 추진토록 할 계획으로 있으며 ○ 공사기간중 비산먼지가 발생되지 않도록 살수대책에 안전을 기하고자 하며 ○ 앞으로도 개축지구정비사업비가 최대한 확보될 수 있도록 중앙 및 강원도에 지속적인 노력을 기울이도록 하겠습니다.

2003년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제목 : 미탄오수처리장 운영실태

지 적 내 용	처 리 계 획	현재추진상황
<p>〈노후시설 및 분리 하수관거 정비〉</p> <p>○ 하수도시설 노후 및 일부지역 분리식 하수관거 미정비, 저지대 자연유하 차집불가로 인하여 오수량이 처리장으로 유입되지 않아 악취가 발생하는 등 여러가지 문제점이 발생하고 있는 바, 노후 시설과 분리 하수관거 저지대가압장 신설 등 근본적인 대책을 마련하여 주기바람.</p>	<p>○ 미탄오수처리장의 합류식 노후관거에 대한 정비를 위하여 환경부 한강유역 환경청에 동강유역 녹조방지사업중 마을하수관거 정비사업비를 요구하였음 (2003. 5. 6)</p> <p>- 사업명: 마을하수도관거 정비(동강유역)</p> <p>- 사업량</p> <ul style="list-style-type: none"> · 하수관거 L = 5.8km · 중계펌프장 1개소 · 우수수맨홀 102개소 · 우수받이 131개소 <p>- 사업비 : 2,524백만원</p> <ul style="list-style-type: none"> · 물기금 1,767백만원 · 지방비 757백만원 	<p>○ 하수관거사업비(25억원)를 한강유역환경청 동강유역 녹조방지사업계획에 반영을 건의 요구하였으나,</p> <p>○ 본 처리장이 한강수계 충주댐유역환경관리공단에서 추진하는 민자사업으로 포함</p> <p>○ 2006년까지 관거가 정비될 것으로 판단되며, 당장은 악취발생 등 문제지역에 대한 해결을 위해 일부 사업비를 2004년도 군비로 반영하여 해결 검토코자 함</p>

제106회 평창군의회임시회
2003. 10. 15(수) 2일차

2003年度 下半期
郡政主要事業場 現地確認資料

道 岩 面

2003년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제목 : 대관령 풍력발전단지 조성사업

지 적 내 용	처 리 계 획	현재추진상황
<p>《수익성분석과 관광 등 종합적인 마스터플랜 검토》</p> <p>- 본 시설에 대하여는 우리군 나름대로 수익성을 면밀히 검토해 보고 지역에 도움이 될 수 있도록 관광을 포함한 종합적인 마스터플랜을 검토하기 바람.</p>	<p>○ 청정에너지인 풍력에너지 개발을 위하여 민·외자유치를 유치하여 대관령 삼양·한일 옥장 초지지역에 풍력발전단지조성사업을 추진하고 있으며</p> <p>- 이와 관련하여 '02. 4. 29국무조정실장 주재로 관계 부처 차관 및 강원도 행정 부지사가 참석, 대관령풍력발전단지" 조성사업 관련 향후 추진계획에 대한 협의결과</p> <p>- 강원도에서는 "향후 동 지역 이 관광단지화 하는 등 다른 목적으로 개발되지 않도록 조치" 하도록 하는 전제 하에 동사업을 추진 하도록 하였으며</p> <p>- 따라서 강원도로부터 동사업 의 원활한 추진을 위하여 관광단지화 및 풍력발전 이외의 다른 목적으로 개발 되는 사례" 가 없도록 협조 당부하는 등 향후 동지역에 대해 관광개발 계획 등을 자제토록 하고 있으므로 사업완공시 까지는 유보</p> <p>- 수익성검토에 대하여는 강원 도에서 강원개발공사로 용역 추진중이므로 그 결과에 따라 자료를 활용계획임.</p>	<p>○ 강원풍력발전사업에 투자 자금 5억원을 2004년도 당초예산 반영</p>

횡계천수해복구공사(1공구)

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 도암면 횡계리 일원
- 사업규모 : 개비온 L=1,045m V=2,823m³
돌망태L=1,989m A=16,664m²
- 사업비 : 1,157,616천원 (국비)
- 사업기간 : 2002. 11. 7 ~ 2003. 8. 20
- 현공정 : 100%
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2002.11.14	-	2002.11.22	수익 계약	1,157,616	1,047,503	919,803	127,700	110,113

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2002.11.27	2003.8.20	2003.8.18	증)110,113	1,157,616	동양산업(주) 김용득	토목7급 강신근

※ 설계변경사유 : 현장여건변동 및 누락분 복구에 따른 물량변동

차항천 · 서넉골천수해복구공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 도암면 차항리 일원
- 사업규모 : 찰쌓기 L=2,538m A=5,782m²
 개비온 48m V=96m³, 식생호안 290m
- 사업비 : 1,015,578천원(국비)
- 사업기간 : 2002. 12. 3 ~ 2003. 7. 23
- 현공정 : 100%
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2002.11.14		2002.11.28	수의 계약	1,015,578	1,015,578	880,372	135,206	

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2002.12.3	2003.7.23	2003.7.31	감)107,411	908,167	세원건설(주) 이강연	토목7급 김재열

※ 설계변경사유 : 현장여건변동

2003년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제목 : 차항천 · 서넉골천 수해복구공사

지 적 내 용	처 리 계 획	현재추진상황
<p>〈호안블럭등 전반적인 부실부분 재시공〉</p> <p>○ 강산아파트 뒷편 호안 블럭을 통한 옹벽공사를 살펴보면 불량자재 사용으로 인한 균열과 붕괴 현상이 발생하는등 공사의 전반적인 문제점이 있는 것으로 확인되었는바, 이 일대에 대하여는 전면 재시공 토록 하고 시행공법에 대해서는 지역여건등을 고려 전면적인 검토를 하기 바람. 만약 동일공법을 통한 재시공시 기존 불량자재를 사용하는 일이 없도록 하기바람.</p>	<p>○ 동계올림픽 실사대비를 위하여 동절기에 시행한 콘크리트 제품에 하자 발생하여 시공업체에 전면 재시공 지시하였으며, (지역적 특성으로 기온급강하가 원인으로 예상됨)</p> <p>○ 자재 납품업체(우일E·R·S)에서 회사의 사활을 걸고 고강도 자재로 특수 제작 납품하여 재시공 중에 있으며,</p> <p>○ 제품의 품질검사를 철저히 하여 동일사례가 발생치 않도록 하겠음. (2003.6.30일 완료예정임)</p>	<p>○ 자재 납품업체(우일E·R·S)에서 고강도 자재로 특수 제작 납품하여 재시공 완료하였음.</p>

용산소하천수해복구공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 도암면 용산, 수하리 일원
- 사업규모 : 찰쌍기 L=3,042m A=7,411m²
역T형옹벽 L=54.2m H=3.8m
- 사업비 : 917,285천원 (국비)
- 사업기간 : 2002. 12. 2 ~ 2003. 7. 9
- 현공정 : 100%
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2002.11.14		2002.11.30	수의 계약	917,285	917,285	727,835	189,450	-

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2002.12.2	2003.7.9	2003.7.5	감)33,145	884,140	(주)한일공무 이상수	토목7급 김재열

※ 설계변경사유 : 현장여건변동

오리골(소하천)수해복구공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 도암면 황계리 (대밭골)
- 사업규모 : 찰쌓기 L=488m A=1,027m²
 개비온 L=699m V=2,796m³
- 사업비 : 485,910천원 (국비)
- 사업기간 : 2002. 11. 30 ~ 2003. 6. 21
- 현공정 : 100%
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2002.11.14		2002.11.26	수의 계약	485,910	432,510	361,750	70,760	53,400

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2002.11.30	2003.6.21	2003.4.29	증)53,400	485,910	(합)세종건설 강성미	토목7급 김재열

※ 설계변경사유 : 현장여건변동 및 누락분 복구에 따른 물량변동

병내리(쉼터2)소교량수해복구공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 도암면 병내리
- 사업규모 : 세월교 L=4.5m B=5.0m
- 사업비 : 13,299천원
 - 국비 : 3,991 - 도비 : 4,654 - 군비 : 4,654
- 사업기간 : 2002. 11. 28 ~ 2002. 12. 26
- 현공정 : 100% (준공)
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2002.10.29		2002.11.28	수의	13,299	11,814	9,504	2,310	1,485

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2002.11.28	2002.12.27	2002.12.18	증)66	11,880	완벽건설(주) 박재정	토목8급 김정원

※ 설계변동사유 : 관급자재를 사급자재로 변경

□ 문제점 및 대책

- 집중호우시 단면부족과 좌우안 보호시설 미설치로 주변도로 범람하여 도로토공 유실
- 2003 수해복구시 확보된 사업비로 세월교 대신 암거로 개량 복구코자 하며 상류,하류 L=40m 구간의 호안을 정비하여 수해 재피해 예방코자 함.

반장골천수해복구공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 도암면 유천리(반장골) 일원
- 사업규모 : 개비온 L=803m V=1,776m³
- 사업비 : 245,849천원 (국비)
- 사업기간 : 2002. 12. 18 ~ 2003. 5. 27
- 현공정 : 100%
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2002.11.14		2002.12.16	수의 계약	245,849	236,130	201,130	35,000	9,719

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2002.12.18	2003.5.27	2003.5.7	증)9,719	245,849	창하건설(주) 김연하	토목7급 김재열

※ 설계변동사유 : 현장여건변동 및 누락분 복구에 따른 물량변동

횡계리(청록원앞)퇴적토사준설대책

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 도암면 횡계리 일원
- 사업규모 : 송천, 횡계천, 차항천 일원 2km
- 사업비 : 350,000천원
- 사업기간 : 2003. 10 ~ 2004. 5. 30
- 현공정 : 10%

□ 추진계획

- 2003.10.15일 : 설계완료 및 사토장 선정
- 2003.10.20일 : 계약체결
- 2003.10.21일 : 준설작업 추진
- 사업시행 ⇒ 도암면

2003년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제목 : 차항리(도암초교앞) 소교량 수해복구공사

지 적 내 용	처 리 계 획	현재추진상황
<p>《누락분 추가시공 및 재 피해 우려가구에 대한 피해방지시설 설치》</p> <p>○ 차항리 소교량 수해복구 공사중 갈골천 상류방면 우안 200m의 석축 미시공으로 인하여 집중호우시 수해피해 우려가 있으므로 조속한 시일내에 추가 시공토록 하고 교량 공사시 인접한 조병호외 1가구에 대하여는 집중 호우시 침수우려가 있는 바, 배수로 설치등 피해 방지 시설을 설치하기 바람.</p>	<p>○ 교량가설(계획고 상향 조정)로 인한 가옥배수 처리는 설계변경시 진입로 포장과 배수로 등의 설치를 포함하여 시설코자 하며, (처리에정일 : 2003.6.20일경)</p> <p>○ 상류방향200m의 시공에 대하여는 2회추경예산 확보후 시공코자함. (40,000천원)</p>	<p>○ 집중호우시 침수 우려가 있는 2가구에 대하여는 진입로 포장시 집수정 및 하천까지 관로를 연결하여 배수처리에 지장이 없도록 처리완료하여 2003.6.28 소교량 준공하였으며,</p> <p>○ 상류방면 우안 200m의 하천석축에 대하여는 2002년도 수해복구사업 예산잔액으로 도암면에서 사업 추진중에 있음.</p>

2003년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제목 : 지방2급 하천(송천1지구) 수해복구공사

지 적 내 용	처 리 계 획	현재추진상황
<p>《옹벽으로 조성된 토지에 대한 주차장 조성》</p> <p>○ 본 공사 황태회관앞 옹벽공사로 신규조성된 유휴토지에 대하여는 주차 공간을 조성을 적극 검토하여 이 일대 주차문제를 해결할 수 있도록 하기 바람.</p>	<p>○ 본 공사로 발생한 유휴지 560㎡과 인접화단 800㎡을 포함 1,360㎡에 대하여 주차장 설치를 지역도시과와 협의 후 주차장 설치가 가능하다고 판단되면 소요 사업비를 2회 추경에 반영 사업비를 확보한 후 시행토록 하겠음.</p>	<p>○ 지역도시과와 협의결과 현 옹벽높이와 도로부와 의 표고차이등을 감안할 때 차량 추락위험 및 여건상 교통사고의 위험요소가 있으므로 현 공간을 이용하여 수목 및 잔디식재, 도로변 화단조성을 통하여 도심의 경관지로 보존함이 타당하다고 사료됨.</p>

도암하수종말처리장건설사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 지역도시과
- 위 치 : 도암면 수하리
- 사업규모 : Q = 3,500T/D 차집관로 7.7km
- 사업비 : 12,737백만원(양여금 8,521 기금 3,121 군비 1,095)
※ 2003년까지 확보액 : 6,800백만원
- 사업기간 : '02. 10. 15 ~ '04. 12. 30
- 현 공 정 : 총 17%(금차분 40%)
 - 처리수조 및 반응조 방수작업
 - 침사지 및 유입펌프장 콘크리트 타설, 차집관로 터파기
- 추진상황

시행 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계 약 금 액 (천원)			
					계	도급	관급	기타
2002 5. 1	2002 9.13	2002 10.9	입찰	6,800,000	12,737,000 (6,800,000)	7,712,766 (4,179,390)	3,122,791 (1,249,943)	1,901,443 (1,370,667)

착 공 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도 급 업 체	감 독 공 무 원
		일 자	증감액	변경금액		
2002 10.15	2004 12.30	2003 8.19	196,966	7,712,766	전남 소개 금강기업(주) 조동석외 2개사	전면 책임감리 (동일,화신)

※ 설계변경사유

- 물가변동으로 인한 상승금액 적용(5.52%)
- 차집관로 공사 : 사각맨홀에서 유수의 흐름에 지장이 적은 원형맨홀(147개소)
로 변경 및 처리장 구조물 터파기시 암반선 변동
⇒ 계속비 승인받아 총가입찰 계약한 상태로 년차별 예산 확보하여 추진

제106회 평창군의회임시회
2003. 10. 16(목) 3일차

2003年度 下半期
郡政主要事業場 現地確認資料

芳 林 面

2003년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제목 : 계촌복지회관(피로연장)신축사업

지 적 내 용	처 리 계 획	현재추진상황
<p>〈추가사업비 확보후 추진〉</p> <p>- 2003년도 당초예산에 편성된 계촌복지회관 피로연장 신축 사업비 3억5,000만원으로는 주민편익 증대차원의 제대로 된 사업을 시행하기에는 어렵다는 지적과 건축설계상 적벽돌 방식을 설계방식에 있어서 신공법과 도시환경적인 방법으로 설계를 수정하고 부족액에 대하여는 조속한 시일내 예산확보 조치하기 바람.</p> <p>- 또한 충분한 사업비가 확보되지 않은 상태에서 사업을 무리하게 추진할 경우 투자의 효율성이 떨어지는바, 금년도 사업비 확보가 어려울 경우는 주민과 협의를 통하여 이월해서라도 충분한 사업비 확보후 추진하기 바람.</p>	<p>- 지적사항과 관련하여 외관을 화강석으로 전면 교체 및 2층 동시증축 등 투자효율성 증대를 위하여 추가사업비 400백만원에 대한 예산확보 후 사업추진 계획임.</p>	<p>- 설계완료 : 2003. 5. 19</p> <p>- 2회추경반영 요구 : 400백만원</p> <p>- 발주시기 : 2층 사업비확보후 추진</p>

방림5리뒷골천수해복구공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 방림면 방림5리 일원
- 사업규모 : 석축 L=708m, A=1,155m²
- 사업비 : 139,932천원(국비)
- 사업기간 : 2002. 12. 7 ~ 2003. 6. 24
- 현공정 : 100%
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2002.10.28		2002.12.7	수의 계약	139,932	109,795	78,624	31,171	30,137

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2002.12.7	2003.6.24	2003.6.20	증)30,137	139,932	(주)백광종합건설 백철규	토목7급 심재호

※ 설계변경사유 : 현장여건변동 및 누락분 복구에 따른 물량변동

대미천(소하천)정비공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 방림면 계촌3리 일원
- 사업규모 : 축제호안 L=772m (자연석쌓기)
- 사업비 : 668,370천원
 - 양여금 : 334,185 - 군비 : 334,185
- 사업기간 : 2003. 8. 11 ~ 2003. 12. 31
- 현공정 : 35%
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)				예산 잔액
					계	도급	관급	기타	
2003.7.12	2003.7.30	2003.8.7	입찰	668,370	668,370	408,978	20,400	238,992	

※ 기타 : 편입토지 보상 및 분할측량

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2003.8.11	2003.12.31	-	-	-	(주)익성 홍순혁	토목8급 홍성균

방림지구계촌4리소교량수해복구공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 방림면 계촌4리
- 사업규모 : L=37m B=4.6m
- 사업비 : 307,843천원
 - 국비 : 92,353 - 도비 : 107,745 - 군비 : 107,745
- 사업기간 : 2002. 12. 11 ~ 2003. 8. 22
- 현공정 : 100% (준공)
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2002.11.19		2002.12.7	수의 계약	307,843	268,321	217,075	51,246	39,522

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2002.12.11	2003.8.22	-	-	-	(주)한솔 조진호	토목7급 정기화

2003년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제목 : 계촌5리 소교량 가설공사

지 적 내 용	처 리 계 획	현재추진상황
<p>〈석축등 설계에 미반영된 사항 반영〉</p> <p>○ 도로에서 한농복구회로 진입하는 공사 현장을 보면 도로포장 150m 구간에 대한 도로와 하천 벽면 석축시공이 반영되어 있지 않아 하천 유수로 인한 도로유실이 확실시 되므로 150m구간에 대하여는 석축을 반영하고 또한 교량공사에 있어서도 급류로 인한 안전성에 분명 문제가 예상됨에도 날개벽을 설치하지 않았는 바, 반드시 날개벽을 설계에 반영하기 바람. 또한 현재 도로의 높이로는 집중호우시 도로 범람이 우려되어 사업의 효과가 떨어지는 바 도로를 좀더 높이기 바람. 하천변에 있는 골재에 대하여는 준설을 실시하여 범람을 예방할 수 있도록 하기 바람.</p>	<p>○ 도로의 안전과 수해 재피해 대비를 위하여는 도로 보호 석축을 검토하여 추가시공코자 하며, 도로분야에 대하여는 본 도로가 비법정 도로이므로 편입토지 소유자에 대한 사전 승낙후 포장할 계획임.</p>	<p>○ 설계에 미반영된 구간중 L=103m에 대하여는 높이 3.0m의 석축찰쌓기로 보상하여 수해 재피해가 없도록 하였으며 도로 계획고의 조정(H=0.6m상량)과 교량날개벽을 석축 및 전석쌓기로 마감하였고 공사시 하상이 높은 구간에 대한 준설도 완료하였음.</p> <p>○ 시정부 50m 구간을 토지 소유자의 승낙거부로 수해복구에서 제외되었으나 금후 농촌마을길 포장등을 통하여 마무리할 계획임.</p>

제106회 평창군의회입시회
2003. 10. 17(금) 4일차

2003年度 下半期
郡政主要事業場 現地確認資料

平 昌 邑

마지1리소교량수해복구사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 평 창 읍
- 위 치 : 평창읍 마지1리 (본동)
- 사업규모 : B=7.0M, L=15M
- 사 업 비 : 168,960천원
 - 균 비 : 168,960천원
- 사업기간 : 2003. 6.19 ~ 12. 19
- 현 공 정 : 25 %
- 추진상황(총괄)

시행(품의) 일 자	입 찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	예산액 (천원)	계 약 금 액(천원)			예 산 잔 액
					계	도 급	관 급	
'03. 5. 16	'03. 6.17	6. 19	입찰	168,960	151,176	112,516	38,660	17,784

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'03. 6.19	'03.12.19				세계종합건설 송 건 하	토목6급 한두정

지동리연못보강공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 평창읍
- 위치 : 평창읍 지동리
- 사업규모 : 취수보 1개소, 연못조성 H=3.0M, A=2,365m²
- 사업비 : 100,000천원
 - 균비 : 100,000천원
- 사업기간 : 2002. 10. 30 ~ 12. 12
- 현공정 : 100 %
- 추진상황(총괄)

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
'02. 10. 4	-	'02.10.24	수의 계약	100,000	91,000	85,560	5,440	9,000

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
'02.10.24	'02.12.12	'02.12.7	9,000	100,000	세진건설 김주창	토목6급 지동철

□ 문제점 및 대책

- 연못조성공사는 완료하였으나, 예산부족으로 인하여 하천유입수의 호안공 미시공으로 인한 수해피해 우려가 있어 2004년도 예산편성 요구하였음.
 - 사업량 : 취입보 자연석쌓기 800m³, 퇴수관로 L=50M
 - 사업비 : 82,000천원

계장~하일간농어촌도로(201호)낙석위험지구대책

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 현황 : 계장~하일구간 L=1.0km가 낙석 위험이 예상되는 지구로 매년 해빙기, 우기철 낙석 발생으로 통행 불편 및 사고위험 내재

□ 단기대책

- 터널입구 붕괴지점 정비중
 - 사업량 : 옹벽 L=50m, Box L=5m, 포장 L=50m
 - 사업비 : 86,920천원(도급액 66,677, 관급자재 20,243)
 - 사업기간 : 2003. 5. 10 ~ 2003. 12. 11
 - 시공회사 : (주)다승건설 김동식
 - 현공정 : 25% (우기철 공사중지)

□ 장기대책

- 구간전체가 암으로 이루어져 정비시 막대한 사업비가 투자되므로 현 노선을 일부 폐지하고 다수리 군도에서 하천횡단하는 교량가설 추진

〈하일교 가설계획〉

- 사업량 : 교량가설 L=140m, B=8.0m
- 사업비 : 3,375,000천원
- 사업기간 : 2004. 5 ~ 2006. 12. 31
- 재원확보대책 : 교통소통대책사업비 확보 (양여금)

대상리교량가설(예정지)

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창읍 대상리 (평창강)
- 사업규모
 - 가구수 : 5가구(2003년도 신축중 : 6가구)
 - 농경지 : 20ha (10농가)

□ 교량가설 필요성

- 대상리 본동에서 평창강 건너편 마을진입시 교량이나 BOX 없이 농선을 이용하고 있으며, 우기시 마을이 고립되고 주변 자연경관이 수려하여 수련시설 및 주택신축이 점차 늘어나고 있어 농선 이용으로 인한 사고위험과 통행불편으로 교량가설이 필요한 지역임

□ 소요사업비 비교

- 교량가설시 : 2,100,000천원 (L=120m, B=7.0m)
- 잠수교설치 : 850,000천원 (L=110m, B=3.5m)

□ 금후계획

- 최근 집중호우로 인한 수해로 잠수교의 설치보다는 현실과 부합된 교량가설 방향으로 추진할 계획이며, 21억원의 막대한 예산이 필요하므로 국·도비 확보 등 예산 대책이 확정된 이후 사업 추진할 계획임.

2003년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제목 : 약수 대학진입로 개설공사

지 적 내 용	처 리 계 획	현재추진상황
<p>〈추가예산 조속히 확보〉</p> <p>○ 총소요사업비 18억중 현재까지 확보된 예산은 9억으로서 평창전문대학이 2004년도 개교를 목표로 추진되는 만큼 부족한 예산에 대하여 조속히 확보하여 추진하기 바람.</p>	<p>○ 전체예산 18억원중 9억 확보되어 사업시행중에 있으며 미 확보된 9억원에 대하여는 추경 또는 2004년도 당초예산에 계상토록 하여 개교에 따른 통행에 불편이 최소화 될 수 있도록 추진할 계획임</p>	<p>○ 미확보된 9억원을 2003년도에 채무부담사업으로 확정되었기 사업추진중에 있으며 2004년도 당초예산에 반영하고자 하며 2004 개교를 대비하여 진입로 전 공정에 대하여 시공중에 있음.</p> <p>○ 전체연장 800m중 학교 앞 광장구간을 제외하고 600m에 대하여는 2003년 말까지 포장 완료코자 함</p>

제106회 평창군의회임시회
2003. 10. 18(토) 5일차

2003年度 下半期
郡政主要事業場 現地確認資料

珍 富 面

진부생활체육공원조성사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 문화관광과
- 위 치 : 평창군 진부면 하진부리 1289번지
- 사업규모 : 부지 60,407㎡ (시설 28,256㎡)
- 사업비 : 3,050백만원
 - 국비 : 1,000백만원 - 도비 : 900백만원 - 군비 : 1,150백만원
- 사업기간 : '01.10.23 ~ '03.12.31
- 현 공 정 : 35%
 - 체육시설 35%, 공공시설 35%, 건축시설 65%, 녹지 5%
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
'02.08.05	'02.10.07	'02.10.21	입찰	3,050,000	2,714,000	2,234,574	479,426	336,000

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'02.10.23	'03.12.31	-	-	-	(주)효성	이경균

□ 기타 문제점 및 대책

- 년내 준공 마무리 지난('03. 9.24 궁도장 이전)
 - 잔디축구장 조성은 잔디파종시기 관계로 조정시설과 함께 '04년도 이월 추진

2003년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제목 : 진부생활체육공원 조성사업

지 적 내 용	처 리 계 획	현재추진상황
<p>《진부체육공원 조성사업 조속한추진 및 보완대책 마련》</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '03. 5.22 현지확인 당시 본공사의 공정율은 불과 5%로 공정율이 현저히 낮아 공기내 완공처리가 어려울 것으로 판단되므로 사업을 서둘러 추진하기 바라며, ○ 조깅코스과 로얄박스문제, 조경에 있어 지역에 맞는 수종선택, 이동식화장실문제, 1면 테니스코트 2면 증설, 여가를 위한 여유허간 확보 등 지금까지 설계에 반영되어 있지 않거나 보완이 필요한 사항에 대하여는 타 자치단체 비교견학과 주민의견을 충분히 수용한 보완대책을 마련하여 명실공히 전지훈련장과 주민휴식공간 제공에 역할을 다할 수 있는 체육공원을 조성하기 바람. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현재 성토공사가 80% 진행중이며 화장실, 테니스코트 1면 증설, 조깅코스, 로얄박스문제 등은 변경설계를 하여야할 사항이므로 ○ 필요한 예산은 2004년 당초예산에 확보할 계획임. ○ 추후 타기관에서 설치한 체육공원을 견학하여 우수한 전지훈련장과 주민휴식공간이 조성될 수 있도록 할 계획임. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현재 부지는 100% 성토되어 본공사의 공정율은 35%로 시설별 공정이 추진되고 있으나 잔디축구장, 조경시설은 '04년도이월추진 계획임('03.9.24 궁도장 이전으로 년내 준공마무리 지남) ○ 공원내 체육시설의 추가설치(화장실, 로얄박스 문제, 조깅코스)는 국토이용관리법 제18조(용도구획계획)에 의거 녹지용지를 40%이상 구획토록 규정되어 있는 바, ○ 평창군고시제2002-305호 국토이용계획변경결정('02.8.31)에 따라 녹지용지는 40.5%로 시설의 증가시 국토이용관리법 저촉으로 추가설치가 어려움.

2003년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제목 : 진부도서관 인력대책 및 시설보완

지 적 내 용	처 리 계 획	현재추진상황
<p>〈인력대책마련 및 부실 부분에 대한 근본적인 대책마련〉</p> <p>○ 현재 진부도서관 관리 인력은 일용직 280일로서 이러한 일용인력으로는 관리 등 모든면에 많은 문제점이 있는바, 300일 상용일용직으로 교체하여 주시기 바라며,</p> <p>○ 지하전시실 부실부분 (누수)에 대하여는 올 여름누수결과를 지켜보고 이를 토대로 확실하고 근본적인 보완대책을 마련 하기 바람.</p>	<p>○ 일용직근무일수 변경</p> <p>○ 지하전시실 누수 보완</p>	<p>○ 일용직 280일에서300일 상용임용직으로 인사부서 인 자치행정과로 요청하였 으나, 평창군 300일 상용 일용직 정원이 80명인데 현원91명으로, 11명 정원 초과로 불가능</p> <p>○ 지하 전시실 누수부분은 우기시 지하실안의 공기와 벽체외벽의 온도차이로 인 한 결로현상으로 판단되나, 시공회사인 대정건설(주) 대표 남수웅에게 '03.9.22 일자로 시설공사 하자보수 지시하여, 현재 하자보수 작업 추진중</p>

상두일천소하천정비사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 진부면 두일리 일원
- 사업규모 : 축제호안 L=594m (자연석쌓기)
- 사업비 : 520,000천원
 - 양여금 260,000 - 군비 : 260,000
- 사업기간 : 2003. 8. 18 ~ 2003. 12. 31
- 현공정 : 35 %
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2003.7.12	2003.7.30	2003.8.12	입찰	520,000	449,388	449,388	-	70,612

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2003.8.18	2003.12.31	-	-	-	거성건설(주) 정창도	토목8급 홍성균

호명교수해피해상황

□ 피해내역

- 위 치 : 진부면 호명리 (하진부리~호명리)
- 교량연장 : L=144m (B=3~4m)
- 교량형식 : 단순스라브교 (하부 중력식 교각)
- 피해내용 : 스라브 3경간, 교각 2기
- 피해원인 : 태풍 『매미』 도래시 집중호우로 노후화된 교각 침하로 피해 발생
- 피 해 액 : 1,595,000천원 (교량 전체로 계상)
- 조치내용 : 통행금지 조치

□ 향후 복구계획

- 태풍 『매미』 피해 복구비가 중앙에서 최종확정(10월중)이 이루어진 후 실시설계 용역 추진 (2003.10~2004.3.31)
- 설계기간중 주민설명회 개최 (1~2회)
- 공사착공 : 2004. 4월부터 2005 우기전인 6.30일까지 완공 계획

진부도시계획도로정비사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 지역도시과
- 위 치 : 평창군 진부면 상진부리
- 사업규모 : 도로개설 L=330m (B=6.0m)
- 사업비 : 246,887천원 (군비)
- 사업기간 : 2003. 8. 7 ~ 12. 31
- 현 공 정 : 40% (배수구조물 시공중 : 우수, 오수관)
- 추진상황

시행 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계 약 금 액 (천원)			
					계	도 급	관 급	폐기물
2003 6.27	2003 7.16	2003 8. 4	경쟁 입찰	246,887	246,887	158,734	75,692	12,461

착 공 일 자	준공(예정) 일 자	설 계 변 경 내 역(천 원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2003 8. 7	2003 12.31	-	-	-	원주시 소재 진양토건(주) 이윤수	토목8급 김복기

※ '03년 추진상황

- 예산액 850,000천원(도시계획사업비 500,000 + 정주권사업비 350,000)
- 시대APT 뒷편 L=240m (B=12m) ⇒ 전구간 보상완료 527,551천원
- 초등학교진입로 L=200m (B= 8m) ⇒ 일부보상 75,562천원

※ '04년 추진계획

- 시대APT 뒷편 노선 공사시행
- 초등학교 진입도로, 경로당 진입도로, BYC 철거 및 뒷편 도로
개설 보상 계속 추진 및 완료구간 사업발주

제106회 평창군의회임시회
2003. 10. 20(월) 6일차

2003年度 下半期
郡政主要事業場 現地確認資料

蓬 坪 面

덕거1리재해위험지구정비사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 봉 평 면
- 위 치 : 봉평면 원길1리, 덕거1리
- 사업규모 : 수로관(1.0×1.0) L=66m, 석축(찰쌓기) L=175m A=470m²
- 사 업 비 : 51,000천원
 - 국 비 : 51,000 천원 도 비 : - 군 비 : - 자부담 : -
- 사업기간 : 2003. 9. 8 ~ 2003. 11. 6.
- 현 공 정 : 42 %
 - 수로관(1.0×1.0) : L=66m 완료
 - 석 축(찰 쌓 기) : 기초콘크리트 타설 완료
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입 찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	예산액 (천원)	계 약 금 액(천원)			예 산 잔 액
					계	도 급	관 급	
'03.8.22	-	'03.9.4	수의 계약	51,000	48,768	34,920	13,848	2,252

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'03. 9. 8	'03. 11. 6	-	-	-	(주)태기산업	지방토목서기 강 석 원

2003년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제 목 : 면은1리 소교량 가설공사

지적내용	처리계획	현재추진상황
<p>〈소요예산 조속한 확보〉</p> <p>○ 200ha 농경지가 있고 지역주민이 가교를 설치하여 하천사용료를 부담하고 있어 이러한 문제점과 불편을 해소하고자 계획하고 있는 『면은1리소교량 가설공사』에 있어</p> <p>○ 이 공사의 총소요사업비는 2억5천만원으로 당초예산 편성시 반영하여 추진하여야 하나 1억의 예산만 확보해 사업비 부족으로 사업을 전혀 추진하고 있지 않는 것은 집행부의 추진의지 부족이라 판단되므로</p> <p>○ 추경에 예산을 확보하여 조속히 추진하기 바람.</p>	<p>○ 2003년도 추경예산에 부족액 1억 5천만원을 확보하여 조속한 시일내 사업을 완공하여 주민불편을 해소할 계획임.</p>	<p>○ 2003년도 1회 추경예산에서 1억5천만원 확보함.</p> <p>○ 2003. 8. 22. 계약 2003. 8. 30. 착공 2003. 12. 23. 준공계획</p> <p>○ 터파기 완료 및 기초콘크리트 타설.</p>

팬션건축관련산림형질변경허가내역

□ 허가사항

○ 유명휴게소앞 직동

- 소재지 : 봉평면 면온리 산55
- 면적 : 9,900m²
- 목적 : 전원주택
- 기간 : '02. 11. ~ '03. 10. 30
- 수허가자 : 평창읍 하리 48번지 송백건설(주) 김한수
- 복구비 : 109,037천원

○ 흥정계곡 입구 3세대 가구

- 소재지 : 봉평면 무이리 산1-8
- 면적 : 4,565m²
- 목적 : 일반주택 및 진출입로
- 기간 : '03. 7. ~ '05. 5. 31
- 수허가자 : 서울 강동구 성내동 435-4 조성국 외 1
- 복구비 : 34,827천원

□ 문제점 및 대책

- 경사가 다소 급하기는 하나 필로티공법을 적용하여 훼손을 최소화하고, 주변 피해 없도록 철저히 지도하겠으며, 위법사항에 대하여는 현재 사건 진행 중이며, 앞으로 주요경관지역에 대하여는 신중히 검토하여 허가처리 하겠음.

면온재해위험지구정비사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위 치 : 봉평면 무이리 ~ 면온리
- 사업규모 : 축제공 L=3.12km, 교량 1개소
- 사업비 : 4,280,000천원
 - 국비 : 2,680,000천원 - 도비 : 650,000천원 - 군비 : 950,000천원
- 사업기간 : 2001년 8월 ~ 2004년 12월
- 현 공 정 : 37%
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방법	예산액 (천원)	계 약 금 액(천원)				예 산 잔 액
					계	도 급	관 급	기 타	
2001.7.20	'01.8.6	'01.8.23	경쟁 입찰	500,000	454,866	295,026	40,766	119,074	45,134
2002.6.12	'02.6.25	'02.7.3	경쟁 입찰	1,080,000	820,800	694,400	34,600	91,800	259,200
2003년도 설계용역	'03.7.21 (용역)	'03.8.4 (용역)	경쟁 입찰	2,700,000	113,687	113,687			2,586,313 (사업비)

※ 기타 : 보상비, 용역비

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2001. 8.25	2002. 5.12	2001. 5. 8	증) 45,134	500,000	원석건설 김동규	여성룡
2002. 7. 8	2003. 4.21	2002.12.20	증)259,200	1,080,000	(주)효신 임미정	여성룡 민선기 최명순
2003. 8. 4	2003.11. 8	설계용역 납품후 정비사업 2003.11월 중순 입찰발주				

※ 설계변경사유 : 현장여건변동

봉평도시계획도로정비사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 지역도시과
- 위 치 : 평창군 봉평면 창동리(농협창고~효석공원)
- 사업규모 : 도로개설 L=240m (B=8.0m)
- 사업비 : 268,368천원
- 사업기간 : 2003. 7. 28 ~ 12. 31
- 현 공 정 : 30% (배수구조물 시공중 : 우수, 우수관)
- 추진상황

시행 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계 약 금 액 (천원)				예산 잔액
					계	도 급	관 급	폐기물	
2003 6.20	2003 7. 7	2003 7.22	경쟁 입찰	268,368	268,368	164,072	87,312	16,984	-

착 공 일 자	준공(예정) 일 자	설 계 변 경 내 역(천 원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2003 7.28	2003 12.31	-	-	-	양양군 소재 (합)고광건설 하용호	토목8급 김복기

※ '03년 추진상황

- 소로 2- 3호선(봉평 채래장터) L=240m, B=8m ⇒ 준공
- 소로 2-10호선(승강장~제방도로) L=180m, B=8m
⇒ 편입토지, 지장물 보상중 ('04년 사업시행)

※ '04년 추진계획

- 중로 3-1, 2, 3호선 L=900m, B=12m ⇒ 감정 및 분할측량 의뢰중

□ 문제점 및 대책(농협창고~효석공원)

- 원활한 우수처리를 위한 도로계획고가 현 도로보다 0.9m 높아짐에 따른 주민반대(안호영)로 공사지연
⇒ 우수관로 계획고 조정 시공계획임(우수관로 연장시공)

평촌취락지구개발사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 지역도시과
- 위 치 : 봉평면 평촌리
- 사업규모 : 취락지구 도로개설 L = 187m (B=10m)
- 사업비 : 300,000천원(군비)
- 사업기간 : 2003. 4. ~ 2003. 12.
- 추진상황 : 입찰준비중

시행(품의) 일 자	입 찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	예산액 (천원)	계 약 금 액 (천원)			예 산 잔 액
					계	도 급	관 급	
발주중	-	-	-	-	-	-	-	-

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설 계 변 경 내 역(천 원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
-	-	-	-	-	-	토목6급 남궁경

□ 문제점 및 대책

- 187m 구간중 종점부 50m 미협의(이종각 359m²)로 발주지연
⇒ 계속 설득 협의추진(감정가 22,500천원/m²)

2003년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제목 : 농산물직거래장터 설치사업 운영활성화 방안

지 적 내 용	처 리 계 획	현재추진상황
<p>《운영활성화 방안 모색》</p> <p>○ 무이2리 농산물직거래장터 현위치는 당초 장터가 서기에는 위치가 부적절하고 부지가 사유지로서 사전 충분한 검토와 해결을 통하여 사업을 시행하여야하나 이를 해결하지 않고 사업을 무리하게 추진하여 부지문제가 발생하였음.</p> <p>○ 이외에도 우리군 농산물직판장 설치사업 대부분이 투자의 실효와 주민에게 실익이 돌아가지 않고 실패하고 있고 심지어는 개인의 사유물로 전락되어 있는바,</p> <p>○ 총체적인 점검을 통하여 효율성있는 사업이 되도록 하고 무이2리 농산물직거래장터에 대하여는 근본적인 대책을 모색하기 바람.</p>	<p>○ 현재까지는 무이2리영농회에서 공동으로 장터운영을 하고 있으나</p> <p>○ 출하 농산물의 빈약, 유동 소비자의 부족 등으로 운영실적이 저조한 편이나 전통식품 체험코너와 판매장을 병행 운영하여 활성화 방안 모색. 사유지인 장터 부지를 공유재산으로 매입하고 계속 운영실적이 저조할 경우 관리기간 이후에 타용도로 이용방안 모색</p>	<p>○ 전통식품 체험코너와 판매장을 병행 운영하여 활성화 되도록 방안을 모색하였으나</p> <p>○ 농지전용시 용도의 제한(농지법시행령제57조관련)으로 음식물 판매행위허가 취득이 곤란하여 농산물 직거래 장터로만 이용하여 활용실적이 부진한 편임.</p> <p>○ 사유지인 장터부지를 부지소유자로부터 관리기간(준공후 3년간)동안 사용승락을 재확인하고 운영 관리하고 있으며 사후관리기간 만료 후 합당한 사업대상지를 재선정하여 건축물을 이전 설치하여 운영할 계획이며,</p> <p>○ 여타 농산물 판매시설에 대하여는 관리운영에 철저를 기하여 주민에게 실익이 되도록 노력하겠음.</p>

제106회 평창군의회임시회
2003. 10. 21(화) 7일차

2003年度 下半期
郡政主要事業場 現地確認資料

龍 坪 面

이목정2리마을회관신축공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 환경복지과
- 위 치 : 용평면 이목정리 54-1번지와 1필지
- 사업규모 : 건물1동(지상1층, 연면적=129.5m²)
- 사업비 : 120,000천원
- 사업기간 : 2003. 6. 9 ~ 2003. 10. 6
- 현 공 정 : 100 %
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방법	예산액 (천원)	계 약 금 액(천원)			예 산 잔 액
					계	도 급	관 급	
				120,000	119,587	112,794	6,793	413
'03.2.27	-	'03.3.21	수의 계약	120,000	9,476	9,476		
'03.5.31	-	'03.6.3			100,109	93,316	6,793	
'03.5.31	-	'03.6.2			6,551	6,551	-	
'03.5.31	-	'03.6.3			3,451	3,451	-	

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'03. 3.25	'03.5.23	-	-	-	신세기건축 (심낙철)	건축7급 박용원
'03. 6. 9	'03.10.6	'03.9. 3	7,134	100,109	세진건설 (김주창)	
'03. 6. 9	'03.10.6	-	-	-	신일전업 (송영식)	통신7급 최현일
'03. 6. 9	'03.10.6	-	-	-	브라보 정보통신 (이호준)	기능8급 김진수

※설계변동사유 : 편의시설 추가(창고, 보일러실, 캐노피, 진입로)

이목정2리농어촌도로확 · 포장사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 용평면 이목정2리
- 사업규모 : 도로확포장 L=1.0km, B=6.5m
- 사업비 : 755,000천원
 - 국비 : 604,000 - 군비 : 151,000
- 사업기간 : 2003. 5. 16 ~ 2004. 5. 14
- 현공정 : 60%(토공완료, 구조물 공사중)
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)				예산 잔액
					계	도급	관급	기타	
2003.4.2		2003.5.12	입찰	755,000	755,000	402,789	122,910	229,301	

※ 기타 : 보상 및 폐기물

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2003.5.16	2004.5.14	-	-	-	대원건설(주) 이종규	토목8급 김정원

□ 문제점 및 대책

- 골안이골 종점부까지 미정비 구간에 대하여는 2005년도에 1.0km에 대하여 농어촌도로 확 · 포장사업으로 정비할 계획임.

2003년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제목 : 용평보건지소앞 취입보 시설보수

지 적 내 용	처 리 계 획	현재추진상황
<p>○ 용전리 용평보건지소앞 취입보는 이 일대 30ha에 농업용수를 공급하는 시설로서 용수공급에 차질이 없도록 공급에 필요한 취입보 시설보수를 위한 예산을 확보 영농에 지장이 없도록 조치하기 바람.</p>	<p>○ 지역주민의견수렴 및 면사무소 확인등 현지정검을 통하여 취입보 개,보수에 필요한 예산을 2004년 당초예산에 반영하여 사업 시행될 수 있도록 검토하고자 함.</p>	<p>○ 취입보 개,보수에 필요한 예산을 2004년 당초 예산에 30,000천원을 반영하여 사업 시행될 수 있도록 검토하고자 함.</p>

장평취락지구개발사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 지역도시과
- 위 치 : 용평면 장평리(국도 ~ 장평장)
- 사업규모 : 도로개설 L=209m (B=6.0m)
- 사업비 : 625,259천원
- 취락지구사업 400,000, 오지개발사업 225,259
- 사업기간 : 2002. 7. 28 ~ 2003. 12. 31
- 현 공 정 : 50%
- 추진상황

시행 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계 약 금 액(천원)			보상비 기 타
					계	도 급	관 급	
2003 6. 15	2003 6. 26	2003 7. 22	일반 도급	625,259	223,458	154,920	68,538	401,801

착공 일자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	강 득 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2003 7.28	2003 12.31	-	-	-	강릉시 소재 (주)동성해양개발 박상준	토목9급 김진홍

※ 길다방 뒷편 L= 224m (B=6m) 취락도로는 보상협의 완료되었으므로 '04년 사업추진계획

2003년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제목 : 용평복지회관 건립사업

지 적 내 용	처 리 계 획	현재추진상황
<p>《건축벽면 화강석 처리 및 제대로 된 실내인테리어 철지》</p> <p>- 용평복지회관 건축설계내역을 보면, 벽면중 3면은 화강석으로 처리토록 설계되어 있으나, 나머지 1면(고속도로 방향)은 예산부족으로 인하여 드라이비트로 처리토록 되어 있어 건물미관상에 많은 문제가 있다고 판단됨.</p> <p>따라서 입찰잔액 또는 추가 예산 확보를 통하여 4면 모두 화강석 처리토록 하기 바라며, 예식장은 실내인테리어가 생명인바, 예산이 부족하면 추가예산을 확보해서라도 제대로 된 인테리어를 할 수 있도록 하기 바람.</p>	<p>○ 드라이비트로 벽면처리 계획된 부분에 대하여는 화강석으로 시공하도록 설계 변경하여 추진하겠으며, 예식장 실내인테리어는 기본(안)을 구상하여 면장, 지역주민 대표 등과 협의하여 시공토록 하겠음</p>	<p>○ 드라이비트로 벽면처리 계획된 부분에 대하여는 화강석으로 설계변경 시공하였으며, 실내인테리어는 현장견학을 통한 최신자료를 수집하여 신세대 감각에 맞게 조명시설을 가미한 시설로 인테리어 하였음</p>

평창도축장축산위생시설사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 축산경영과
- 위 치 : 평창군 용평면 장평리 207-3 (평창도축장)
- 사업규모 : 도축시설 334평, 도축위생시설(haccp) 등
- 사업비 : 2,150백만원 (군비 900, 용자 350, 자담 900)
- 사업기간 : 2002 ~ 2003
- 현 공 정 : 95%
- 추진상황(총괄)
 - 부지확보 및 정지 : 1,600평(100%)
 - 건축공사 : 334평(100%) ⇒ 전기공사 포함
 - 위생시설(haccp) : 98% (소,돼지 이송컨베어 및 자동화시설 등)
 - 부대시설 : 95% (주변포장, 석축, 산림복구 등 부대시설)
 - 건축물사용승인신청 : '03. 10. 16

□ 문제점 및 대책

- 시설물 준공이 늦어진 사유는 도축장 건축 및 위생시설(haccp)업자의 부도로 상반기 중 완료를 하지 못하였음
 - 도축장 haccp적용은 의무사항(축산물가공처리법)이며,
 - haccp인증은 '03년 7월 1일자로 수의과학검역원에서 해당 시.도로 업무이관이 되었음
- 부도업체 정리 후 11월중 도축장 개장, 12월중 강원도로부터 haccp 인증획득

□ 향후 도축장 운영

- 현재에는 도축량이 평창군을 국한하고 있으나 도축장haccp 의무시행 및 여건변화로 상대적으로 가까워진 강릉권역과 군납물량을 흡수할 수 있어 실적호전 예상
- 영업권역 : 평창군 및 강릉.홍천.횡성.영월.정선군
 - ※ 강릉시(강경산업) : 12월말 폐쇄예정(강릉E마트옆)
 - 홍천군(홍천도축장) : 자진휴업(시설비 과다투자 부담)

제106회 평창군의회임사회
2003. 10. 22(수) 8일차

2003年度 下半期
郡政主要事業場 現地確認資料

大 和 面

상안미떼천부지활용방안

□ 사업개요

- 시행부서 : 문화관광과
- 위 치 : 평창군 진부면 상안미리 일대
- 규 모 : 부지 61,763m² (약 18,746평)
- 사업비 : -

□ 문제점

- 본 계획은 용역결과에 의하면(삼성에버랜드-주에서 '02.11월 최종성과품 납품) 지역공동체시설(다목적운동장, 합숙소, 다목적 트레이닝장, 소운동장), 레포츠시설, 가족휴양시설, 지역관광네트워크, 서비스시설 등 체육공동체시설 적정 지역으로 기본구상이 검토되었으나
- 사업중인 진부체육공원이 있어 국·도비 확보가 어려움.

□ 향후 추진계획

- 지역공동체시설 등을 유치하는 것 보다 지역주민소득과 직결되는 사업을 유치토록 검토, 2004년에 주민의견을 충분히 수렴하여 사업을 추진할 계획임.

대화위생매립장은영상황

□ 사업개요

- 시행부서 : 환경복지과
- 위 치 : 평창군 대화면 대화8리 734번지 일원
- 사업규모
 - 부지면적 32,244m², 시설면적 16,900m²
 - 매립용량 133천m³(평균매립고 10m)
 - 침출수처리장 : 용량 35m³/일, 처리방식 R/O시스템
- 사업비 : 5,000백만원
 - 국비 : 1,500 - 도비 : 750 - 군비 : 2,750
- 사업기간 : '97. 12월 ~ '00. 6월(2년 6월)
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
'97.10.21	'97.11.27	'97.12.4	공개 입찰	5,000,000	4,650,000	3,450,000	1,200,000	350,000

□ 운영상황

- 반입일자 : 2000. 7. 15
- 반입현황 : 2000. 7. 15 ~ 2003. 10. 10

기관별 톤	평창읍	미탄면	방림면	대화면	봉평면	용평면	진부면	도암면	용평리조트	보광	국립공원	자가처리	군청
40,856	6,120	931	560	2,613	7,043	1,548	4,797	4,139	2,913	3,057	254	6,586	295

- 수수료 징수금액 : 170,909천원

금당산자연휴양림조성사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 임업경영과
- 위 치 : 평창군 대화면 개수리 산42번지
- 사업규모 : 129ha
- 사업비 : 1,506백만원
 - 국비 : 600 - 도비 : 300 - 군비 : 606

□ 추진상황

- 1998. 7. 7 지정고시
- 사전설계비 신청(1999. 4. 8)
- 사전설계비 신청(2003. 2. 28)
- 2003년도 토지매입 추진 중
 - 감정평가액 : 최고 24,900원, 최저 4,500원 평균 13,200원
 - 용지보상 협의내용 : 도로포장으로 자연휴양림 적지가 아니며, 도로포장이 지가 상승요인이 되어 매각의사 없음(김유신, 방윤진), 시가(m²당 36,300원)대로 보상하면 협의 가능(김희일)

□ 문제점 및 대책

- 토지감정평가액과 보상요구액의 차이가 커 보상협의를 어려움.
- 재감정하여 협의하거나 균유림으로만 추진하는 방안 등 다각도로 모색하여 추진하겠음.

2003년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제목 : 금당산자연휴양림 조성사업

지 적 내 용	처 리 계 획	현재추진상황
<p>《조속한 사업 추진》</p> <p>○ 지정고시를 받은 이후 몇 년동안 방치해왔고, 토지매입비를 당초예산에 반영하고도 사업추진이 미진한 바, 적극적인 사업추진이 될 수 있도록 노력하기 바람.</p>	<p>○ 감정평가에 따라 적극 협의 매수하여 사업추진하겠음.</p>	<p>○ 감정평가 후 토지보상 협의를 하였으나 감정평가액과 보상요구액의 차이가 커 보상협의를 어려움, 재감정하여 균유림만으로 추진하는 방안 등 다각도로 모색하여 추진하겠음.</p>

2003년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제목 : 가평마을 산촌종합개발사업

지 적 내 용	처 리 계 획	현재추진상황
<p>《산촌개발사업 보완시행》</p> <p>○ 대화 가평마을산촌개발사업이 막대한 예산이 투자되어 3년동안 추진되었음에도 주민소득 창출 등과 연계한 가시적인 성과가 매우 미흡한 것으로 나타난 문제점을 면밀히 파악하여 금년도부터 추진되고 있는 평창읍 고길, 지동리 산촌개발사업이 성공적인 사업이 될수 있도록 하기 바람.</p>	<p>○ 사업의 성과가 좌우되는 마을공동사업에 대하여는 위와 같은 문제점을 사전에 파악 주민과 적극 협의 추진하겠음.</p>	<p>○ 협의내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 저온저장고 설계변경 <ul style="list-style-type: none"> · 당초 -10℃ · 변경 -40℃ - 산약초 재배단지 조성 방법개선 <ul style="list-style-type: none"> · 당초: 도급액에 포함 계약 · 변경: 마을에 직접보조

대화 ~ 개수간도로(군도4호)확·포장공사 (개발촉진지구사업)

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 대화면 개수리 일원
- 사업규모
 - 총사업 : 도로확포장 L=7.55km(B=8m), 교량가설2개소 L=110m(B=9m)
 - 발주분 : 도로확포장 L=1.71km(B=8m), 교량가설 L=74m(B=9m)
- 사업비 : 16,658,000천원(국비)(시설비:15,778,000, 보상비880,000)
 - 발주분 : 2,503,377천원
- 사업기간 : 2002. 5 ~ 2007. 12
- 현공정 : 10.8% (발주분)
 - 교량하부 시공중 (교대 1기, 교각 3기)
- 추진상황 (발주분)

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2002.4	2002.5.15	2002.5.22	경쟁 입찰	2,503,377 (715,000)	2,503,377	1,844,777	658,600	

※ () : 기획보액(2002년: 414,000천원, 2003년: 301,000천원)

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2002.5.28	2005.12	-	-	-	(합)대원 안현구	토목7급 정기화

□ 문제점 및 대책

- 개발촉진지구 사업비(국비) 소액 배정으로 사업추진 부진
- 중앙 및 도와 지속적인 협의로 예산확보후 년차적 사업 추진
 - 2004년도부터 예산배정이 많아질 전망이다

2003년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제목 : 산지포 받기반정비사업

지 적 내 용	처 리 계 획	현재추진상황
<p>〈군비부담액 확보 및 마무리 작업 철저〉</p> <p>○ 막대한 예산을 투자하여 시행하는 시범사업인 만큼 국비지원에 따른 군비부담을 우선적으로 확보해야 함은 물론 주민들과의 사소한 민원이 발생하지 않도록 관계공무원 및 사업시행자는 마무리 작업에 최선을 다해 주기 바람.</p>	<p>○ 2003년 제1회 추경에 군비부담액 720,153천원을 확보 예정이며 2003년말 완료를 목표로 사업 추진중에 있음</p> <p>○ 주민들의 민원사항에 대하여는 현지점검을 통하여 예산의 범위내에서 적극 해결하는 방향으로 검토하고자 함.</p>	<p>○ 2003년 제1회 추경에 군비부담액 720,153천원 (채무부담600,394천원 포함)을 확보하였으며, 2003년말 완공을 목표로 사업 추진중</p>