

'98년도 하반기 군정 주요 사업장  
**현 지 확 인 결 과**

**확 인 개 요**

○ 주 관 : 평창군의회

○ 기 간 : '98. 10. 22 ~ 11. 2(12일간)

○ 대상사업 : 군정주요투자사업장 55개소

○ 확 인 반 : 1개반 11명 (의원 8, 사무보조 3)

· 반 장 : 이치욱의장

· 반 원 : 우강호부의장, 이정진의원, 강석주의원, 이수현의원,

신교선의원, 김완규의원, 김진석의원

· 사무보조 : 허해성, 전완택, 이현진

○ 주요내용

· 주요사업의 추진실태 및 관리상황

- 사업장별 문제점 및 개선방안 도출 분석

· '98 상반기 현지확인시 지적사항 이행 실태

· 지역주민의 여론청취

## □ 확인 결과

### 가. 사업장 현황

(단위:개소)

구분 기관별	총대상 사업장	확 인 사업장	개선보완 사 업 장	확인일자	비 고
계	55	55	21	-	
평창읍	6	6	3	11. 2	
미탄면	5	5	2	10.30	
방림면	7	7	2	10.29	
대화면	10	10	4	10.28	
봉평면	9	9	4	10.23	
용평면	6	6	2	10.26	
진부면	5	5	2	10.22	
도암면	7	7	2	10.27	

## 나. 확인내용

### 공통사항

#### 1. 수해복구 사업

- 내년도 영농에 지장이 없도록 피해 수리시설, 영농시설등에 대하여 영농기 이전 복구와 기타 피해시설에 대한 조기 복구 대책이 요구되고 있음.

### 평창읍 \_\_\_\_\_ '98. 11. 2(月)

#### 1. 평창군 종합문화예술회관 건립

- 115억원의 막대한 사업비가 투자되는 사업임에도 향후 운영 활성화 방안이 검토되지 않고 있으므로 건립 목적에 부응하는 시설운영이 되도록 사전 세심하고도 종합적인 준비가 요구되고 있음.
- 문화예술회관 1층 로비 벽면이 시멘트 모르타르 위 페인트 마감으로 되어있어 미관이나 관리상 문제점이 발생될 것으로 예상되어 이에 대한 대책을 강구하여 처리하여야 할것임.

#### 2. 후평~원당간 농어촌도로 확·포장사업

- 당초 계획된 구간대로 공사가 시행되도록 편입토지(사유지) 미협의로 공사시행이 안되고 있는 구간(200m)에 대한 공사대책을 적극 강구하여 조치해야 할 것임.

#### 3. 평창농공단지 근로자 임대아파트 건립

- 법적 진입로가 확보되지 않은 관계로 건축 준공검사에 차질이 예상되므로 법적 진입로를 확보하여야 할 것임.

1. 창2리(소계) 세월교 가설사업

- 세월교 가설에 따른 홍수시 하천 범람 피해를 우려하는 민원이 제기되고 있으므로 현장조사와 설계검토를 통한 보완대책이 요구되고 있음.

2. 미탄상수도 노후관 교체사업

- 공사가 시가지 일원에서 산발적으로 무분별하게 시행됨에 따라 주민 생활에 많은 불편을 초래하고 있으므로 신속한 공사추진과 주민생활 불편의 최소화 대책이 요구되고 있음.

1. 군도7호선 포장 마무리

- 황성군 성우리조트 개발에 따른 국토이용계획협의 당시 성우리조트에서 평창군 군도7호선 일부구간을 포장기로 약속을 하였음에도 현재까지 이행이 안되고 있으므로 황성군 및 성우리조트와의 적극적인 협의로 포장이 이행 될 수 있도록 조치해야 할 것임.

2. 방림상수도 설치사업

- 현재 방림지역 상수도 설치사업을 평창읍의 상수원을 이용하는 방법으로 실시설계를 완료하였는바, 방림지역에 자체상수원을 개발하여 시행하는 방법과 평창상수원을 이용하는 방법을 비교 검토하여 장기적인 안목에서 가장 적절한 방법을 강구해야 할 것임.

1. 대화문화체육관 건립

- 당초 충분한 설계검토 미흡으로 건물이 준공된지 불과 4개월 밖에 안되었음에도 시설미비로 인한 체육관 운영에 지장을 초래하고 있으므로 정상운영을 위한 보완대책이 요구되고 있음.  
(차광시설, 지하방수공사, 하수도시설, 각종장비·기구관리 등)

2. 대화쓰레기매립장 조성사업

- 대화쓰레기매립장 광역화 추진에 대하여 해당 지역주민의 반대여론은 기정사실화될 것으로 예상되므로 광역화 대상지역 주민들에게 조속한 시일내에 설명회를 개최하여 설득과 이해를 구하여야 할 것이며 이에 따른 지역주민들에게 반대급부에 따른 구체적인 보상 대응책이 마련 되어 제시되어야 할 것임.

3. 765kV 송전선로 건설사업

- 사업시행 초기부터 지역주민과 한전과의 마찰이 계속되고 있음에도 원만한 합의가 이루어지지 않고 있으므로 행정기관에서 좀 더 적극적으로 지역주민의 이익을 대변하여 이를 중재하는 노력이 요구되고 있음.

4. 신리 개간허가 사업장

- 당초 개간 허가 처리시 허가여부 판단자료인 임목도를 낮춘데 대한 책임규명이 되어야 하며, 1차 허가시 보존해야 된다는 부분에 대한 2차 허가 처리가 실행되는 과정이라면 국도 커브지점의 가시권 확보를 위해서 사업장내 하단부의 절토 대책이 절실히 요구되고 있음.

### 1. 봉평면 쓰레기위생매립장 조성사업

- 쓰레기매립장 조성사업이 장기간 지연됨에 따라 수거된 쓰레기를 하천변에 적치하고 있어 침출수로 인한 남한강 상류의 수질오염을 초래하고 있으니 매립장 조성사업의 조기 추진대책이 시급히 요구되고 있음.

### 2. 면은·무이 취락지구 개발계획

- 이 사업이 94, 95년에 시작되어 현재까지 마무리 되지 않는 동안 무분별한 개발이 계속되어 주변환경과의 조화를 이루지 못하는 문제점이 발생되고 있으니 문화관광단지에 걸맞는 규모있는 개발이 되도록 빠른시일내에 개발 계획을 확정 추진해야 할 것임.

### 3. 봉평우회도로 노선변경

- 현재 추진되고 있는 4차선 이설도로는 우회도로로서의 기능이 미흡하니 지역주민이 원하는 봉평시가지변 제방으로 계획된 도시계획도로 구간으로 노선변경을 검토토록 관계기관과 적극 협의해야 할 것임.

### 4. 봉평상수도 시설

- 봉평상수도 시설비가 당초 보광과의 협약 당시보다 사업비가 크게 증가(46억⇒91억)되어 군재정의 압박요인이 되고 있음을 감안하여 보광측과 사업비에 대한 추가 부담을 적극 협의해야 할 것이며 광역상수도 계획에 따라 환경부에서 추진하고 있는 2002년 식수전용댐이 반드시 추진 될 수 있도록 해야 할 것임.

1. 백옥포1리·속사1리 저온저장고 설치사업

- '98. 4. 1 상반기 군정주요사업장 현지확인시 부실시공이 지적되어 하자부분에 대한 귀책사유를 가려 책임 변상토록 촉구한바 있으나 '98.10.26 하반기 현지확인 당일까지 하자 발생에 대한 책임소재 규명이 안됨은 물론, 막대한 사업비를 투자한 시설이 보수지연으로 시설가동이 불가능 한 상태로 장기간 방치되고 있어 귀책사유에 따른 책임 변상조치와 시설의 정상화 대책이 시급히 요구되고 있음.

2. 국립평창청소년수련원 건립공사

- 시공업체의 부도로 인한 대금 정산 지연으로 지역내 중소기업 등 지역주민들에게 경제적인 손실을 초래하여 집단반발이 예상되고 있으니 관계부처 건의 등을 통한 해결대책을 강구하여 적극 조치 해야 할 것임.



1. 진부도서관 건립공사

- 건물외벽 및 옥상난간대 등 건물 구조물의 전반적인 시공상태에서 설계도와 상이한 부분이 발견되고 있어 자체 정밀조사후 부실 시공된 부분에 대한 보완대책을 빠른시일내에 마련하여 조치해야 할 것임.

2. 상진부3리 토지형질변경허가

- 본 사업장은 암반노출 지대로서 당초 허가목적인 객토 및 농경지 매립용 토석채취로는 부적합한 사업장으로 판단되므로 각종 임목에 대한 굴취, 벌채, 허가절차가 제규정에 의거 적절하게 처리되었는지 정확한 법적 검토와 잘못된 부분이 있다면 즉시 시정이 요구되고 있음.

**1. 크로스컨트리 경기장 조성공사**

- 경기장내 순환도로에서 분기되는 마을진입로 입구지점의 노면이 급경사를 이루고 있어 동절기 차량 통행이 어렵다는 민원을 야기하고 있으므로 이에 대한 적절한 보완대책이 요구되고 있음.

**2. 황계 I.C ~ 솔바우간 우회도로 확·포장사업**

- 황계시가지에서 우회도로 진입시 교통사고 유발 가능성이 있는 지역은 신호등(점멸등) 설치가 요구되고 있음.

## 다. 처리계획

### ○ 확인결과 개선 보완이 필요한 사항은

- 집행기관에 통보 시책에 반영 되도록 하고
- 제도개선 및 시정요구 사항은 의정활동을 통하여 조기에 해결될 수 있도록 추진

‘97하반기 군정주요사업장  
**현지확인결과처리계획**

**평 창 군**

## '98 하반기 주요사업장 현지확인 개선 보완사항 현황

읍면별	지 적 사 항	추진부서	비고
계	21		
평창읍	1. 평창군 종합문화예술회관 건립 2. 후평~원당간 농어촌도로 확·포장사업 3. 평창농공단지 근로자 임대아파트 건립	문화관광과 건설과 도시경제과	
미탄면	1. 창2리(소계) 세월교 가설사업 2. 미탄상수도 노후관 교체사업	미 탄 면 도시경제과	
방림면	1. 군도7호선 포장 마무리 2. 방림상수도 설치사업	건 설 과 도시경제과	
대화면	1. 대화문화체육관 건립 2. 대화쓰레기위생매립장 조성사업 3. 765kv 송전선로 건설사업 4. 신리 개간허가 사업장	문화관광과 환경복지과 도시경제과 건 설 과	
봉평면	1. 봉평면 쓰레기위생매립장 조성사업 2. 면은·무이 취락지구 개발계획 3. 봉평우회도로 노선변경 4. 봉평상수도 시설	환경복지과 건 설 과 도시경제과 도시경제과	
용평면	1. 백옥포 1리·속사1리 저온저장고 설치사업 2. 국립평창청소년수련원 건립공사	도시경제과 문화관광과	
진부면	1. 진부도서관 건립공사 2. 상진부 3리 토지형질변경허가	문화관광과 도시경제과	
도암면	1. 크로스컨트리 경기장 조성공사 2. 황계I.C~솔바우간 우회도로 확·포장사업	문화관광과 건 설 과	

## '98하반기 군정주요사업장 현지확인결과 처리계획

사업명	확인요지	처리의견 및 계획	추진부서
평창군종합분 화예술회관 건 립 (평창읍)	○115억원의 막대한 사업비가 투자되는 사업임에도 향후 운영 활성화 방안이 검토되지 않고 있으므로 건립 목적에 부응하는 시설운영이 되도록 사전 세심하고도 종합적인 준비가 요구되고 있음  ○문화예술회관 1층 로비 벽면이 시멘트 모르타르 위 페인트 마감으로 되어 있어 미관이나 관리상 문제점이 발생될 것으로 예상되어 이에 대한 대책을 강구하여 처리하여야 할 것임	○운영활성화 방안에 대하여는 향후 충분한 자료수집과 분석 후 운영방안을 수립하여 건립 목적에 부응하는 시설운영이 되도록 할 계획임.  ○현상태에서 다른 시공방법을 강구하기는 어려운 실정으므로 1층로비 벽면에는 대형 안내도 및 평창군을 상징하는 대형사진등 홍보자료를 게재하여 문화적인 공간으로 활용할계획임	문화관광과
후평~원남간 농어촌도로 확 ·포장 사업 (평창읍)	당초 계획된 구간대로 공사가 시행되도록 편입토지(사유지)비협의로 공사시행이 안되고 있는 구간(200m)에 대한 공사 대책을 적극 강구하여 조치해야 할 것임	지방(강원도), 중앙(건교부) 토지수용심의위원회의 재결을 거쳐야 하는바, 장기간이 소요되며 국·도비 지원비도 영향을 미치는 사안으로  향후 추진되는 도로공사는 사전에 주민의 동의를 구하여 사업시행시 문제가 없도록 추진하겠음	건설과
평창농공단지 근로자 임대아 파트 건립 (평창읍)	법적 진입로가 확보되지 않은 관계로 준공검사에 차질이 예상되므로 법적 진입로를 확보하여야 할 것임	근로자 임대아파트는 현재 약 75%의 공정으로 보이고 있으나, 구성원사 및 시공회사의 잦은 변경으로 사업이 일관성 있게 추진되지 못하고 있음. 당해 지역은 폭 6M이상의 진입로가 확보되어야 준공이 가능하며, 공사의 추진과정에 따라 도로경계측량 등 적정절차를 이행하겠음	도시경제과

<p>창2리(소계)세월교가설사업 (미탄면)</p>	<p>세월교 가설에 따른 홍수시 하천 범람 피해를 우려하는 민원이 제기 되고 있으므로 현장조사와 설계검토를 통한 보완대책이 요구되고 있음</p>	<p>당초 장소선정시 주민 입회하에 선정된 장소로 구조물의 안전성면에서 가장 적지였으나 민원제기로 30M하류지점에 시공토록 조치하여 민원 해결됨.  당초 BOX높이 2.0m에서 1.5m로 설계변경하여 '99. 1. 12 준공예정.</p>	<p>미 탄 면</p>
<p>미탄상수도 노후관 교체사업 (미탄면)</p>	<p>공사가 시가지 일원에서 산발적으로 무분별하게 시행됨에 따라 주민 생활에 많은 불편을 초래하고 있으므로 신속한 공사추진과 주민생활 복귀의 최소화 대책이 요구되고 있음</p>	<p>이 사업은 '98. 4. 11 착공하여 면소재지 전체구간 지선과 가정 계량기선까지 교체하는 사업으로 현재 진척이 전체공정 80%인  사업시행시 주민 불편이 다소 있으나 구간별로 작업을 실시하면서 11월까지의 포장복구 등의 조치를 완료하여 주민불편이 없도록 할 계획임</p>	<p>도시경제과</p>
<p>군도7호선 포장 마무리 (방림면)</p>	<p>횡성군은 성우리조트개발에 따른 국토이용계획변경 협의 당시 성우리조트에서 평창군 군도 7호선 일부구간을 포장기로 약속하였음에도 현재까지 이행이 안되고 있으므로 횡성군 및 성우리조트와의 적극적인 협의로 포장이 이행될 수 있도록 조치해야 할 것임</p>	<p>(주)성우종합레저산업과 협의한 당초 약속된 사업량은 마무리 되었으며,  더 이상의 공사시행은 어렵다고 하는바, 재협의 또는 '99년도비보조사업으로 추진을 적극 검토하겠음</p>	<p>건설과</p>
<p>방림상수도 설치사업 (방림면)</p>	<p>현재 방림지역 상수도 설치사업을 평창읍의 상수원을 이용하는 방법으로 실시설계를 완료 하였는바,  방림지역에 자체 상수원을 개발하여 시행하는 방법과 평창상수원을 이용하는 방법을 비교 검토하여 장기적인 안목에서 가장 적절한 방법을 강구해야 할 것임</p>	<p>불임과 같이 비교 검토한 바, 평창상수도를 이용하는 방안이 시설비도 저렴할 뿐만 아니라 장래 유지관리면에서도 유리하므로 평창상수도를 이용하는 방법으로 추진하고자 함.</p>	<p>도시경제과</p>

<p>대화문화체육관 건립 (대화면)</p>	<p>당초 충분한 설계검토 미흡으로 건물이 준공된지 불과 4개월 밖에 안되었음에도 시설미비로 인한 체육관 운영에 지장을 초래하고 있으므로 정상운영을 위한 보완 대책이 요구되고 있음. (차광시설, 지하방수공사, 하수도시설, 각종장비·기구관리등)</p>	<p>○차광시설 -99년 당초예산반영 설치계획 ○지하방수공사 -'98.10.16 보수완료 ○각종장비 및 기구관리 -실내 선수보호벽설치시 집기구입('98.11.12~11.16완료예정) ○하수도시설 -99년 하수도정비 양여금사업에 반영 사업시행(도시경제과)</p>	<p>문화관광과</p>
<p>대화쓰레기위생매립장 조성사업 (대화면)</p>	<p>대화쓰레기매립장 광역화 추진에 대하여 해당 지역 주민의 반대여론은 기정사실화 될 것으로 예상되므로 광역화 대상 지역 주민들에게 조속한 시일 내에 설명회를 개최하여 설득과 이해를 구하여야 할 것이며 이에 따른 지역주민들에게 반대급부에 따른 구체적인 보상내용책이 마련되어 제시되어야 할 것임</p>	<p>매립장의 과다한 시설투자비 및 운영의 효율화와 2차 환경오염의 방지를 위하여 군단위 1개 광역매립장 설치를 권고하는 강원도의 승인 유보로 사업 지연되는 사항임. 읍·면별 개별매립장 조성이 불가하고 군의 재정형편과 효율적 운영을 위하여도 준광역 또는 광역사용이 불가피한 현실로서 12월중 주민과의 대화 계획을 수립 추진중임.  처리계획은 -주민공청회준비:'98.11월중 ·설명자료준비와 시설보완 및 운영계획과 보상대책수립 -주민공청회 : '98. 12월중 ·설명 및 의견수렴 ·보상대책 협의 -효율적운영 준비:'99년상반기 ·분리배출 및 수거지도 정착 ·매립장 운영시설 장비 보강</p>	<p>환경복지과</p>



<p>765kv송전선로 건설사업 (대화면)</p>	<p>사업시행 초기부터 지역주민과 한전과의 마찰이 계속되고 있음에도 원만한 합의가 이루어지지 않고 있으므로 행정기관에서 좀 더 적극적으로 지역주민의 이익을 대변하여 이를 중재하는 노력이 요구되고 있음</p>	<p>765kv송전선로 건설사업 관련하여 대화면 하안미4,5리, 대화8리 등 송전선 경유지역에서 민원이 발생하여 주민과 한전과 합의를 유도하여, 하안미리 지역은 원만히 해결되었고, 대화8리 지역도 합의점이 도출된 상태임.</p> <p>추후에도 예상되는 송전선로 관련 민원에 대해 적극적으로 노력하겠음</p>	<p>도시경제과</p>
<p>신리개간허가사업장 (대화면)</p>	<p>당초 개간허가 처리시 허가여부 판단자료인 임목도를 낮춘데 대한 책임규명이 되어야 하며, 1차 허가시 보존해야 된다는 부분에 대한 2차 허가 처리가 실행되는 과정이라면 국도 커브지점의 가시권 확보를 위해서 사업장내 하단부의 절토대책이 절실히 요구되고 있음</p>	<p>임목도 조사는 총면적의 5%범위에서 표준지 임상을 조사하도록 규정되어 있으며, 현지조사 공무원의 주관적인 안목에 의거 조사자별로 표준지 선택 구역이 각각 다른 경우에 임목도 조사는 상호 차이가 생길수 있는바, 본 임목도 조사 본수의 차이는 표준지 구역이 일치되지 않음에 기인 하였으며,</p> <p>본지역은 개간작업으로 벌근이 없어져 현상태로는 어느 조사 임목도가 적절한 조사인지 확인이 어려운 실정이며,</p> <p>본 문제점 지적을 귀감으로 삼아 향후 산림조사 업무의 신빙도 제고에 각별히 유념하여 차질이 없도록 하겠음</p> <p>사업장내 하단부는 토지소유자가 절토대책을 수립할 것으로 판단됨.</p>	<p>건설과</p>

<p>봉평면 쓰레기 위생매립장조 성사업 (봉평면)</p>	<p>쓰레기매립장 조성사업이 장기 간 지연됨에 따라 수거된 쓰레 기를 하천변에 적치하고 있어 침출수로 인한 남한강 상류의 수질오염을 초래하고 있으니 매립장 조성사업의 조기 추진 대책이 시급히 요구되고 있음</p>	<p>매립장의 과다한 시설 투자비 및 운영의 효율화와 2차 환경 오염의 방지를 위하여 군단위 1개 광역매립장 설치를 권고하 는 강원도의 승인 유보로 사업 이 지연되고 있음.</p> <p>처리계획은 -매립장승인을 위하여 강원도 와 지속협의 추진 -99년 10월이후 광역처리계획</p>	<p>환경복지과</p>
<p>면은·무이 취 락지구 개발계 획 (봉평면)</p>	<p>이 사업이 94, 95년에 시작되 어 현재까지 마무리 되지 않는 동안 무분별한 개발이 계속되 어 주변 환경과의 조화를 이루 지 못하는 문제점이 발생되고 있으니 문화관광단지에 걸맞는 규모 있는 개발이 되도록 빠른 시일내에 개발계획을 확정 추 진해야 할 것임.</p>	<p>○면은지구 보완계획 용역을 발주중에 있으므로 용역이 완료되는 즉 시 환경청과 강원도, 농림부의 협의를 거쳐 개발계획 시행.</p> <p>○무이지구 : (주)보광에서 개발계획을 위 탁한 용역회사 건아엔지니어링 의 부도로 현상태에서는 서류 보완이 어려운 상태이나 (주) 보광에서 추진키로 한 용역이 므로 계속 협의를 진행하여 면 은지구와 동시에 시행될 수 있 도록 추진하겠음</p>	<p>건설과</p>
<p>봉평우회도로 노선변경 (봉평면)</p>	<p>현재 추진되고 있는 4차선 이 설도로는 우회 도로로서의 기 능이 미흡하니 지역주민이 원 하는 봉평 시가지변 제방으로 계획된 도시계획도로 구간으로 노선변경을 검토하도록 관계기 관과 적극 협의해야 할 것임</p>	<p>국토관리청과 협의하여 도시계 획도로로 노선변경하여 추진할 수 있는지에 대하여 협의하여 추진하겠음</p>	<p>도시경제과</p>

<p>봉평상수도시설 (봉평면)</p>	<p>봉평상수도 시설비가 당초 보광과의 협약 당시보다 사업비가 크게 증가(46억⇒91억)되어 군재정의 압박요인이 되고 있음을 감안하여 보광측과 사업비에 대한 추가 부담을 적극 협의해야 할 것이며 광역상수도 계획에 따라 환경부에서 추진하고 있는 2002년 식수전용댐이 반드시 추진될 수 있도록 해야 할 것임.</p>	<p>당초 사업비 재확정(76억⇒91억)후 보광측과 부담금 협의를 몇차례에 걸쳐 하는 과정에서 IMF영향으로 사업비의 추가 부담이 현상태로는 어려운 실정이며, 아직 상수원을 공급치 않은 상태이므로 지속적으로 협의할 계획임.</p> <p>식수전용저수지는 환경부의 계획에 반영되어 2004년 이후부터 되어 있음</p>	<p>도시경제과</p>
<p>백옥포1리·속사1리 저온저장고 설치사업 (용평면)</p>	<p>'98.4.1 상반기 군정주요사업장 현지확인시 부실시공의 지적되어 하자부분에 대한 귀책사유를 가려 책임 변상토록 촉구한 바 있으나 '98.10.26 하반기 현지확인 당일까지 하자 발생에 대한 책임소재 규명이 안됨은 물론, 막대한 사업비를 투자한 시설이 보수지연으로 시설가동이 불가능한 상태로 장기간 방치되고 있어 귀책사유에 따른 책임 변상조치와 시설의 정상화 대책이 시급히 요구되고 있음</p>	<p>설계하자 부분에 대하여는 동원 건축사 사무소에 시공(바닥부분)토록 조치하였으며,</p> <p>저온저장고 하자 부분에 대하여는 영농법인 자부담금 69,238천원을 납부하게 되면 전문기관의 정확한 보수 설계로 용역을 실시하여 정상가동토록 하겠음</p>	<p>도시경제과</p>
<p>국립평창청소년수련원 건립공사 (용평면)</p>	<p>시공업체의 부도로 인한 대금정산 지연으로 지역내 중소기업 등 지역주민들에게 경제적 손실을 초래하여 집단반발이 예상되고 있으니 관계부처간의 등을 통한 해결대책을 강구하여 적극 조치해야 할 것임</p>	<p>'98.11.7 문화관광부에 향후 처리계획 및 처리대책 방안 강구 요청하였음</p>	<p>문화관광과</p>

<p>진부도서관 건 립공사 (진부면)</p>	<p>건물외벽 및 옥상난간대 등 건물 구조물의 전반적인 시공상태에서 설계도와 상이한 부분이 발견되고 있어 자체 정밀조사후 부실 시공된 부분에 대한 보완 대책을 빠른 시일내에 마련하여 조치해야 할 것임.</p>	<p>설계도와 상이하게 시공된 부분에 대하여는 감리자와 감독 공무원과 협의하여 설계대로 시공되도록 조치중에 있으며, 옥상난간대는 시멘트몰탈로 마감처리하는 방안을 강구중이며 건물외벽은 건식돌붙임으로 시정할 계획임.</p>	<p>문화관광과</p>
<p>상진부3리 토 지형질변경허 가 (진부면)</p>	<p>본 사업장은 암반노출 지대로서 당초 허가목적인 객토 및 농경지 매립용 토석채취로는 부적합한 사업장으로 판단되므로 각종 임목에 대한 굴취, 벌채, 허가절차가 제규정에 의거 적절하게 처리되었는지 정확한 법적 검토와 잘못된 부분이 있다면 즉시 시정이 요구되고 있음</p>	<p>'97. 11. 14 토석채취허가를 받아서 객토용 토석채취는 60,000m<sup>3</sup> 농경지 객토용으로 사용하였고 객토용으로 사용이 불가능한 토석에 대하여는 토석처리계획을 별도로 세워서 처리하겠으며  임목에 대한 굴취, 벌채허가에 대하여는 도시계획법상 자연녹지지역으로서 산림법이 배제되는 사항으로 도시계획법 제87조의 규정에 의거 허가처분이 있는 것으로 보기 때문에 별도의 임목에 대한 허가는 받을 필요가 없는 사항임.  앞으로 객토불가능토석에 대하여는 별도의 토석처리 계획을 세워서 추진하겠으며 목적공사가 완료되는 대로 산림으로 복구하겠음</p>	<p>도시경제과</p>

<p>크로스컨트리 경기장 조성공사 (도암면)</p>	<p>경기장내 순환도로에서 분기되는 마을 진입로 입구지점의 노면이 급경사를 이루고 있어 동절기 차량 통행이 어렵다는 민원을 야기하고 있으므로 이에 대한 적절한 보완대책이 요구되고 있음</p>	<p>경기장내 순환도로 포장시 부민과 협의하여 폭:3m, 길이:80m로 포장 할 계획임</p>	<p>문화관광과</p>
<p>횡계I.C~솔바우간 우회도로 확·포장 사업 (도암면)</p>	<p>횡계시가지에서 우회도로 진입시 교통사고 유발 가능성이 있는 지역은 신호등(점멸등) 설치 요구되고 있음</p>	<p>우회도로로 진입하는 구간중 가장 위험한 덕장 부근의 평면교차로에 점멸 신호등을 설치토록 하겠음</p>	<p>건설과</p>

- '98년도 하반기 -

# 군정주요사업장추진상황

평 창 군

1998년도 下半期  
郡政主要事業場 現地確認資料

平 昌 邑

# 평창읍 시장아케이트 설치사업

## □ 사업개요

- 시행부서 : 평창읍사무소
- 위 치 : 평창읍 하리 시장(內)
- 사업규모 :
- 사업비 : 100,000천원 (군비 : 100,000천원)
- 사업기간 : '98. 8. 21 ~ '98. 10. 22 (90일간)
- 현 공 정 : 80%
- 추진상황

시행일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산잔액	기타
					계	도급	관급		
'98.6.18		'98.6.18	수의계약	100,000	74,400	74,400	14,600 (전기공사비)	11,000 (설계용역비) 미포함	

착공일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'98.6.21	'98.10.22				한도건설(주) 이승현	지방건축9급 고관춘

## □ 문제점 및 대책

- 아케이트 용마루 및 처마끝선 일치요구 (민원제기) ⇒ 설계변경 시공조치 계획



# 평창군종합문화예술회관 건립

## □ 사업개요

- 시행부서 : 평창군 문화관광과
- 위 치 : 평창읍 종부리 산66-6
- 사업규모 : 부지 28,595m<sup>2</sup>(8,650평), 연면적 4,191m<sup>2</sup>(1,208평)
- 사업비 : 11,500백만원 (국비950 도비2,300 군비8,250)
- 사업기간 : 1994 ~ 1998(계속비)
- 현 공 정 : 75.8%
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
94. 9. 30	94.11.30	94. 12. 9	공개경쟁	8,647,046	8,638,046	7,438,046	1,200,000	9,000

착공 (예정) 일 자	준공 (예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
98. 12. 13	98. 12. 30				대양건설(주) 대표 : 박봉영	책임감리 한석엔지니어링

※ 설계변경 사유: 사업량 증감 및 현지여건 변경

## □ 문제점 및 대책

### 【문제점】

- 사업비 부족 및 사업기간 연장으로 연내마무리 불투명
- 완료후 운영 전문인력 확보 시급

### 【대 책】

- 부족 사업비 도 및 중앙부처와 협의 지원토록 노력
- 사업소 설치 및 전문인력 확보

# 노람뜰 오토캠프장사업

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건 설 과
- 위 치 : 평 창 읍 중리
- 사업규모 : 야영장 23,000m', 주차장 5,850m', 농산물판매장 6,800m'  
상수도시설물 1식, 진입로정비 1.0km, 독조성 660m
- 사 업 비 : 200,000천원
- 사업기간 : '97. 4. 18~'97. 7. 6
- 시 공 자 : 태원건설(주) 대표 최 동 식
- 감독공무원 : 지방토목6급 임현수 → 지방토목7급 김만중

## □ 피해발생원인

- '98. 8월 집중호우시 야영장 쪽 및 기타시설물 부분적 유실
- 피해복구계획 : 199,800천원 ( 국비 167,023 도비 32,777 )

## □ 복구계획(안)

- 평창강 기본계획에 반영되어 있지 않은 시설물로서 원상복구 불가하므로 기본계획에 의한 둔치조성 계획수립코저함.  
(강원도 협의결과 기본계획 변경은 불가)  
※현재 기본계획상 둔치조성계획 - L=1.8 A=4.9ha : 상리교~오토캠프장
- 사업추진계획(안)
  - 실시설계시 주민공청회를 통한 의견을 수렴하여 둔치조성계획을 수립 년차별로 시행코저함.
  - 실시설계비 : 20,000천원(제2회추경에 평창강기본계획 변경용역비 감액후 둔치조성 용역비 확보 시행)

# 후평-원당간농어촌도로확포장사업

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창읍 계장리
- 사업규모 : L = 1.4km, B = 7m, 덧씌우기 L = 200m
- 사업비 : 700,000천원
  - 양여금 : 490,000    군비 : 210,000
- 사업기간 : (당초)'97.5.19~6. 29    (변경) '97.5.19~'98.12.30
- 현 공 정 : 98%
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액	사업비(천원)			예산잔액
					계	도급	관급및보상	
'97.4.8	'97.4.24	'97.5.15	경쟁	700,000	700,000	485,394	214,606	-

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'97.5.19	'98.12.30	-	-	-	덕영건설(주)	지방토목서기:김성순

※ 설계변경계획: 편입토지·미협의 구간 공사제의 및 요철이 심한 기존 콘크리트 포장도로 덧씌우기 시행

## □ 문제점 및 대책

- 문제점 : - 원도급자(명성종합건설) 보증회사 및 (대봉종합건설) 부도로 공사지연
  - 이병기씨 소유 편입토지 미협의로 일부구간 (200m) 공사시행 불가
- 대책 : - '98.8.22일 시공업자 재선정    - '98. 11. 10한 준공계획
  - 편입토지 미협의 구간 공사 제의후 기존 콘크리트포장도로 덧씌우기 시행

# 다수 ~ 뇌운간 수해복구사업

## 사업개요

- 시행부서 : 평창읍
- 위    치 : 평창읍 뇌운리
- 사업규모 : L = 600 m
- 사업비 : 118,000천원  
(국비 : 79,284   도비 : 19,358   군비 : 19,358)

## 측량·설계현황(자체설계)

- 사업량 : 농로 600m
- 측량완료 : '98. 9. 30
- 설계완료 : '98. 10. 30(예정)

## 사업추진계획

- 입찰예정 : '98. 11. 30
- 사업착공 : '98. 12. 5
- 사업준공 : '99. 6. 30

## 문제점 및 대책

없 음

# 평창농공단지 현황

□ 농공단지 조성현황

- 위 치 : 평창군·읍 주진리 516번지 일대
- 사업기간 : '89. 8. 5 ~ '90. 8.24
- 조성면적 : 33,245평
- 총사업비 : 1,831백만원 [국비(보조 854, 용자 329), 지방비(보조154, 용자494)]

□ 입주업체 현황 : 17개 업체 (가동8, 입주추진2, 휴업1, 폐업6)

○ 가동업체 현황(8개업체)

업체명	대표자		생산품목	종업원수	비고
	성명	주소			
우진ACT(주)	신병순	평창읍 주진리 516-5	PVC무진장갑	71	
부림광진산업	이재한	평창읍 주진리 516-9	대리석	19	
거성개발(주)	이철환	평창읍 주진리 516-12	상하수도기자재	12	
한그루산업(주)	이병훈	평창읍 주진리 516-15	농업용비닐	16	
무진산업(합)	김상호	평창읍 주진리 516-10	벽돌	5	
도우메디텍(주)	김국진	평창읍 주진리 516-4	의류용수술포	14	
현대식품영농 조합법인	김정녀	평창읍 주진리 516-18	곡물제분업	5	
호성건설산업(주)	김진해	평창읍 주진리 516-7	철망,돌망태	8	

○ 입주추진업체 현황(2개업체)

업체명	대표자		생산품목	비고 (승인일자)
	성명	주소		
영진상사	이영하	평창읍 주진리 516-17	의료용기기	'97. 9.13
보건실업(주)	홍광호	평창읍 주진리 516-3	건강음료	'98. 8.24

○ 휴·폐업 업체 현황(휴업1, 폐업6)

업체명	대표자		생산품목	비고 (휴·폐업 일자)
	성명	주소		
코코마(주)	박희택	평창읍 주진리 516-13	전화카드	'94.12.26
창성산업(주)	김만복	평창읍 주진리 516-22	프라스틱	'96.11.11
삼원세라믹슈즈	심재원	평창읍 주진리 516-19	신발	'94. 9.15
한성전원(주)	이수목	평창읍 주진리 516-11	배전반	'96. 5월
벽수산업(주)	홍성오	평창읍 주진리 516-20	공업용도자기	'97.12월
신호전자통신(주)	이순옥	평창읍 주진리 516-2	IC카드	'98. 6월
강원프라스틱(주)	김재하	평창읍 주진리 516-1	프라스틱	'97.12월

1998년도 下半期  
郡政主要事業場 現地確認資料

美 灘 面

# 창2리(소계) 세월교가설사업

## 사업 개요

○ 시행부서 : 미탄면사무소

○ 위 치 : 미탄면 창2리

○ 사업규모 : L = 40M

○ 사업비 : 68,000천원

- 국 : - 도 : - 군 : 68,000

○ 사업기간 : '98. 10. 15 ~ '99. 1. 12

○ 현 공 정 : 5 %

○ 추진상황

시행 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액	사업비(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
'98. 9.		'98.10.14	수의	68,000	64,612	47,200	17,412	3,388

착공 일자	준공(예 정)일자	실제변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'98.10.15	'99. 1.12	-	-	-	정화건설 (합)	공사감독: 지방토목8급 오현웅

※ 실제변경사유 : 없음

## 문제점 및 대책

없 음



# 오리정지구 받기반 정비사업

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창군 미탄면 올치리
- 사업규모 : 구역면적 33ha
- 사업비 : 758,000천원(국비: 606,400 도비: 75,800 군비: 75,800)
- 사업기간 : '98. 2. 13 ~ '98. 11. 9
- 현공정 : 97 %
- 추진상황

시행 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
'98. 1. 7	'98. 2. 3	'98. 2. 9	일반도급	758,000	617,468	계 : 471,169 도급:446,393 설계비:24,776	146,299	140,532

착공 일자	준공(예 정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'98.2.13	'98.11. 9	'98. 9. 1	140,532	계 733,224 도급 496,854 관급 236,370	(주)창원	공사감독 : 지방토목8급 강신근

※ 설계변경사유 : 주민건의 및 현지 여건변동으로 물량 증가  
: Con'c포장 1,093m(증) , 압거 4개소(증), 교량 1개소(증)

## □ 문제점 및 대책

- 설계변경에 반영하지 못한 소하천 옹벽 시공요망(주민)  
- 시공회사로 하여금 시공 협조

# 상여골지구 받기반 정비사업

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창군 미탄면 회동리
- 사업규모 : 구역면적 41.1ha
- 사업비 : 1,221,000천원  
(국비 : 976,800 도비 : 122,100 군비 : 122,100 )
- 사업기간 : '98. 2. 12 ~ '98. 12. 28
- 현공정 : 75%
- 추진상황

시행 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
'98. 1. 7	'98. 2. 3	'98. 2. 9	일반 도급	1,221,000	1,095,571	소계: 875,268 토목: 551,931 기계: 32,210 전기: 19,737 감리및기타 : 271,390	220,303	125,429

(※기타:지하수개발,한전납입금,설계비,부대비)

착공 일자	준공(예 정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'98. 2.12	'98.12.28	-	-	-	(주)세진 종합건설	공사감리: 농어촌진흥공사 강원도지사김남호

## □ 문제점 및 대책

- 주민건의사항 및 현장여건에 맞는 시공으로 물량증가  
(진입로 아스콘포장 덧씌우기 66M, 간선도로포장 80M, 수로관(400C) 2500M)
- 예산범위내에서 설계변경에 반영 추진계획

# 평안리 수해복구 사업

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 미탄면 평안1리 ~ 평안2리
- 사업규모 : L = 5,083 m (도로: 1,083m, 하천 :L=4,000m)
- 사업비 : 934,829천원  
(국비: 886,315    도비: 24,256    군비: 24,258 )

## □ 측량설계 추진현황

(단위 : 천원)

분야별	사업량	사업비	설계용역현황				비고
			착공	준공예정	용역비	용역회사	
계	L=5,083m	934,829			29,444		
도로	L=1,083m	225,966	'98.9.28	'98.10.27	8,262	(주)삼경기술용역단 김진용	
하천	L=4,000m	708,863	'98.9.22	'98.11.26	21,182	(주)동서 김주원	

## □ 사업추진계획

- 설계완료 : '98. 11. 5
- 사업발주 : '98. 11. 10
- 입찰예정 : '98. 11. 30
- 사업착공 : '98.12.5(동절기 도래로 주민불편사항 정비후 공사중지)
- 사업준공 : '99. 6. 30(우기도래전 준공토록 촉구)

## □ 문제점 및 대책

없 음

# 미탄상수도노후관교체공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 미탄면 창리
- 사업규모 : 노후관교체 L=8,150M 계수변 19개소, 소화전8개소
- 사업비 : 465,000천원 (군비 : 465,000천원)
- 사업기간 : '98. 4 .11 ~ '99. 4. 5
- 현 공 정 : 70%
- 추진상황

시행일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도급	판급	
'98.3. 2	'98. 4. 6	'98.4. 9	공개경쟁 입찰	465,000	423,547	349,227	74,320	41,453

착공일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'98. 4.11	'99.4. 5				(합) 한성 건설	지방토목7급 김찬수

## □ 효 과

- 누수로 인하여 항상 물이 부족하고 배수지에 물이 전혀 차지 않아 정전이 되면 5분 이내 단수가 되었으나 현재는 배수지에 물이 넘쳐 하루에 6시간이상 펌프가동을 중단시키고 있음.

# '98상반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

□ 사업명 : 미탄면 마하리 농로확장공사

□ 시행부서 : 미탄면

□ 사업개요

- 위 치 : 미탄면 마하리(뇌분)
- 사업비 : 15,000천원
- 사업기간 : '98. 3. 25 ~ 4. 23(30일간)

□ 처리결과

확 인 요 지	처 리 계 획	처리결과	비고
○ 주민숙원사업을 사전에 예산확보와 각종 회계규정 및 체계적인 행정절차로 추진해야 하나 단체장이 마을대표자와 지원약속만으로 선시공토록 방지	○ 마하리(뇌분)농로확장사업은 주민의 오랜숙원사업으로서 주민자부담으로 실시하여 온 사업으로, 사업비 부족으로 어려움에 처해 있는 주민의 애로를 덜어 주고자 사업의 일부 구간만 지원한 사업임.	○ 그이후 같은 사례의 사업이 없었으며 가급적 지양할 것임.	완결
○ 주민자부담사업은 자부담예산을 예산화하고 총사업비 확정후 사업추진을 행정기관에서 주관하는 것이 바람직함에도 사업을 주민자체 시행토록 추진	○ 주민의 자부담으로 실시한 사업중 일부구간의 사업비 지원인점을 감안하여 국가를당사자로하는계약에 관한법령 제7조 및 동법시행령 제26조 제1항7호에 의거 주민대표자와 수의계약으로 실시한 사업임.	○ 사업의 성격상 주민대표자와 수의계약을 체결·시행하였으나 향후 가급적 지양하겠음.	완결

1998년도 下半期  
郡政主要事業場 現地確認資料

芳 林 面

# 계촌천 정비사업

## □ 사업개요

- 시행부서 : 방림면
- 위치 : 방림면 운교1리
- 사업규모 : 돌망태 L=209m ,(950×450)
- 사업비 : 59,460천원 (군비)
- 사업기간 : '98. 5. 13 ~ '98. 7. 11
- 현공정 : 100 %
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	사업비(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
'98. 5. 11	-	'98. 5. 13	수의계약	59,460	57,003	45,800	11,203	2,457

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'98. 5.13	'98. 7.11	-	-	-	대도건설(주)	지방토목서기보윤좌철

## □ 문제점 및 대책

- 총연장 16.5km중 '98년까지(무제부 포함) 10.0km를 개수하였으며, 잔여구간 6.5km에 대하여는 년차별로 정비코자함 ('99예산요구 75,000천원, L=300m)

# 계촌6리 마을안길 포장사업

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 방림면
- 위 치 : 방림면 계촌6리
- 사업규모 : 콘크리트 포장 L = 150m B = 3.0m
- 사업비 : 11,800천원 (군비)
- 사업기간 : '98. 3. 25 ~ 4. 24
- 현 공 정 : 100 %
- 추진상황

시행 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
'98.3.25	-	'98.3.25	수의계약	11,800	11,523	5,261	6,262	277

착공 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'98.3.25	'98.4.24	-	-	-	태창건설(주)	지방토목서기보:윤좌철

## □ 문제점 및 대책

없 음.



# 운교1리 도수로 정비사업

## □ 사업개요

- 시행부서 : 방 립 면
- 위    치 : 방림면 운교 1 리
- 사업규모 : 수로관 부설 182 m
- 사 업 비 : 12,933천원 ( 균비 )
- 사업기간 : '98. 5. 15 ~ '98. 5. 24
- 현 공 정 : 100 %
- 추진상황

시행(품의) 일    자	입    찰 일    자	계 약 일    자	계 약 방    법	예산액 (천원)	사업비(천원)			예 산 잔 액
					계	도급	관급	
'98. 5. 6	-	'98. 5. 15	수의계약	12,933	12,630	5,752	6,878	303

착 공 (예 정) 일    자	준 공 (예 정) 일    자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일    자	증감액	변경금액		
'98. 5.15	'98. 5.24	-	-	-	(주)태창	지방토목서기보 윤 좌 철

## □ 문제점 및 대책

없 음

# 방림2리 도수로 개량사업

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 방림면
- 위치 : 방림면 방림2리
- 사업규모 : 수로관 부설 L = 549.5m(900×800)
- 사업비 : 48,138천원 (군비)
- 사업기간 : '98. 3. 24 ~ '98. 5. 4
- 현공정 : 100%
- 추진상황

시행 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
'98. 3.	-	'98.3.24	수의계약	48,138	47,052	20,617	26,435	1,086

착공 일자	준공(예 정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'98.3.24	'98.5.4	-	-	-	국해건설(주)	지방토목서기보:윤좌철:

※ 설계변경사유

## □ 문제점 및 대책

없 음

# 방림4리 마을안길 포장사업

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 방림면
- 위 치 : 평창군 방림면 방림4리
- 사업규모 : 콘크리트 포장 L = 160m B = 3.0m
- 사업비 : 15,000천원 (군비)
- 사업기간 : '98. 4. 1 ~ '98. 4. 30
- 현공정 : 100 %
- 추진상황

시행 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
'98.3.25	-	'98.3.27	수의계약	15,000	14,543	7,850	6,693	457

착공 일자	준공(예 정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'98.4.1	'98.4.30	-	-	-	창하건설	지방토목서기보:윤좌철:

## □ 문제점 및 대책

없 음

# 계촌2리 군도4호선 교량가설사업

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 방림면 계촌2리
- 사업규모 : 교량 L = 30m B = 9.0m 접속도로 L = 136m
- 사업비 : 287,610천원 (군비)
- 사업기간 : '98. 5. 12 ~ '98. 9. 8
- 현공정 : 100%
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액	사업비(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
'98.3.12	'98.5.3	'98.5.6	경쟁	287,610	287,610	217,510	70,100	-

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'98.5.12	'98.9.17	'98.9.7	△20,771	계 266,839 도급 194,600 관급 72,239	강원종합건설	지방토목주사보:정기화

※ 설계변경사유 : 암반선 변경으로 인한 교대, 교각높이 감소정

## □ 문제점 및 대책

없 음

# 운교-계촌간 군도2호선 확포장사업

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 방림면 운교리 ~ 계촌리
- 사업규모 : L = 2.92km B = 8.0m
- 사업비 : 1,709,000천원 ('97 : 814,000, '98 : 895,000)  
- 국비 : 1,196,300 군비 : 512,700
- 사업기간 : '97. 5. 30 ~ '98. 11. 30
- 현공정 : 95%
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액	사업비(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
'97.4.3	'97.5.14	'97.5.23	경쟁	1,709,000	1,543,115	1,011,784	531,331	165,885

착공(예정)일자	준공(예정)일자	실제변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'97.5.30	'98.11.30	'98.7.7	165,885	계 1,709,000 도급 1,011,784 관급 697,216	(주)대해	지방토목주사보: 김태남

※ 실제변경사유 : 물가상승(5.77%) 및 추가물량시공(석축 265m, 측구 708m)

## □ 문제점 및 대책

없 음

1998년도 下半期  
郡政主要事業場 現地確認資料

大 和 面

# 대화체육관 건립

## □ 사업개요

- 시행부서 : 평창군 문화관광과
- 위 치 : 대화면 대화리 979-1
- 사업규모 : 부지 5,009㎡, 연면적2,738㎡, 관중석 854석
- 사업비 : 3,078백만원 (국비: 650 도비: 800 군비: 1,628)
- 사업기간 : 95. 11. 9 ~ 98. 6. 24
- 현 공 정 : 100%
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방 법	예산액 (천원)	-계약금액(천원)			예산 잔 액
					계	도급	관급	
95. 8. 30	95.10.25	95.11.3	공개경쟁	3,077,769	3,077,769	2,858,058	219,711	

착공 (예정) 일 자	준공 (예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
95. 11. 9	98. 6. 24				유성종합건설	박용원

※ 설계변경 사유 : 사업량 증감 및 현지여건 변경

## □ 건의사항

- 현 차광시설→지붕 판넬시설로 교체  
(문화체육행사시 투광에 따른 행사 지장 초래)

# 대화 쓰레기 위생 매립장 조성사업

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 환경복지과
- 위 치 : 대화면 대화리
- 사업규모 : 매립장 조성
- 사업비 : 2,160백만원
  - 국비 : 1,500                  군비 660
- 사업기간 : '93. 1 ~ '99.12.
- 현 공 정 : 40%
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입 활 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	예 산 액 (천원)	계약금액(천원)			예 산 잔 액
					계	도급	관급	
'97.12.10	'97.12.23	'97.12.30	경쟁입찰	2,160,000	1,700,665	1,377,428	323,237	

확 공 (예정) 일 자	준 공 (예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'97.12.30	'98.12.31	'98.9. 22		1,700,665	동일건설(주)	김 제 열

※ 설계변경사유

## □ 문제점 및 대책

- 환경법 개정('97. 7.19)에 따른 매립지공 및 침출수방출수 방류 수질의 강화에 따른 사업비 추가부담
- '99 당초예산 계상 요구



# 선애지구 받기반 정비사업

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 대화면 상안미 1,2리
- 사업규모 : 구역면적 161.8ha
- 사업비 : 5,034,000천원  
(국비: 3,481,000 도비: 410,000 군비: 1,143,000 )
- 사업기간 : '97. 12. 29 ~ '98. 12. 28
- 현공정 : 75%
- 추진상황

시행 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
'97.11.24	'97.12.16	'97.12.22	일반 도급	5,034,000	4,506,420	소계:3,548,163 토목:2,192,684 기계: 143,194 전기: 94,082 감리및기타 :1,118,203	958,257	527,580

(※기타:지하수개발,한전납입금,설계비,환지비,보상비,부대비)

착공 일자	준공(예 정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'97.12.29	'98.12.28	-	-	-	강원종합 건설(주)	공사감리: 농어촌진흥공사 강원도지사김남호

## □ 문제점 및 대책

- 당초예산 부족및 주민반대로 제외하였던 공종 추가시공요망.  
(돌무덤제거 50,000m' 경작도로포장 3km 배수로 5km등)  
- 예산잔액 범위내에서 설계보완 시행
- 원도급 시공회사(강원종합건설) 경영난으로 인한 시공포기로공사지연 - 10.13  
- 기성점사후 보증회사에서 시공토록 조속한 기일내 행정조치

# 개 간 사 업

## □ 대상사업

- 대화면 신리 산245번지의 2필지 개간사업

## □ 허가현황

- 토지 소재지 : 대화면 신리 산245, 산245-2, 산245-3번지
- 허가 면 적 : 8,975 m<sup>2</sup>
- 수 허가 자 : 평창군 대화면 대화리 1001번지 유인환

## □ 추진상황

- 개간대상지선정신청 \_\_\_\_\_ '98. 7. 7
- 합동 현지확인 \_\_\_\_\_ '98. 7. 14
- 농어촌발전심의 위원회 \_\_\_\_\_ '98. 8. 4
- 개간대상지선정 고시 \_\_\_\_\_ '98. 8. 17
- 개간사업시행인가신청 \_\_\_\_\_ '98. 9. 7
- 산림의 형질변경 협의 \_\_\_\_\_ '98. 9. 17
- 개간사업시행인가 \_\_\_\_\_ '98. 9. 22
- 개간공사 착수신고 \_\_\_\_\_ '98. 9. 25

※ 현재 개간공사 준공신고를 위한 지적공사 현황측량 성과도 작성중

# 상안미재해위험해소사업

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 대화면 상안미리
- 사업규모 : 용수로 L = 473m, 수로관 L = 303m  
축제 L = 470m, 호안 L = 274m
- 사업비 : 844,665 천원  
- 국비: 422,332    도비: 211,167    군비: 211,166
- 사업기간 : '98. 4. 7 ~ '99. 3. 8
- 현공정 : 60 %
- 추진상황

시행 (품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
1차 98.3.13	-	98. 4. 7	수의	250,000	228,025	171,477	56,548	21,975
2차 98.7.22	-	98. 8. 6	"	594,665	361,653	323,000	38,653	233,012

착공 (예정) 일자	준공 (예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
98. 4. 7	98.10. 3	'98.9.5	21,975	계 250,000	고려종합건설(주) 권정희	심재호
98. 8.11	99. 3. 8	-	-	도급 182,270		
				관급 67,730		

※ 설계변경 사유 : 관급자재 단가인상 및 주민민원사항 반영 → 용벽형  
도수로, 진입교량(Box), 흥관연장시공 버팀대 설치 등

## □ 문제점 및 대책

예산잔액 233,012천원은 상안미취입보 좌안 상류부분 기존 제방접합 및 제방 연장

# 하안미-백옥포간 지방도 424호선 확포장사업

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 대화면 하안미 ~ 상안미리
- 사업규모 : L=0.32km(B=8.5m) 덧씌우기 L=0.7km, 교량가설1식
- 사업비 : 841,800천원(채무부담 466,000 예산 375,800)
  - 국 : -                   도 : 841,800천원   군 : -
- 사업기간 : '98. 7. 23 ~ '98. 12. 31
- 현 공 정 : 40 %
- 추진상황

시행 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급및보상	
'98. 7.21	-	'98.7. 23	경쟁 (총액입찰)	841,800	841,800	360,165	481,635	-

착공 일자	준공(예 정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'98. 7.23	'98.12.31	-	-	-	(주) 우림토건	공사감독 : 지방토목7급 김태남

## □ 문제점 및 대책

- '99년사업으로(재해위험지구, 지방도) 제방과 도로를 동시 마무리  
코자하나 예산확보 불투명
  - 강원도와 지속 협의 '99마무리 사업으로 추진되도록 건의 L=1.17km

# 765kV송전선로건설사업

## □ 사업현황

- 사업명칭 : 765kV신태백신가평간 송정선로 건설사업
- 시행자 : 한국전력공사장 이종훈
- 사업기간 : '96. 1 ~ '98. 12. (36개월)
- 위치 : 평창군 대화면, 용평면, 봉평면 일대
- 총 64개소 {대화면(40개소), 용평면(4개소), 봉평면(20개소)}
- ※ 선로세부사항 : 불임

## □ 대화5리 주민민원관련사항

- 민원주체
  - 대화면 대화8리 주민대표 이순재외 14명  
(한전에 요구서 발송시 서명자)
- 민원동향
  - '98. 9. 25일 한전에 불임 요구서 발송
  - '98. 9. 30일 한전관계자(이경록과장 0371-741-4371)와 대화결렬
    - 주민요구 : 훼손농로 2km구간확포장
    - 한전답변 : 800m만 구간포장가능
  - '98. 10. 1. 진정서 발송 준비중.
- 위치
  - 강원도 평창군 대화면 대화8리
  - 송전기 No.134~136호기 공사지점
- 요구사항
  - 농로확포장 2km(실거리 약1.5km)
  - 비산먼지에 의한 농산물피해 보상

- 공사현장에서 토사유출 보상
- 공사차량의 농지피해 보상
- ※ 농로확포장이외의 요구사항은 주민대표의 말로는 농로포장을 위한 부수적수단에 불가함

○ 발생원인

- 당초공사시 주민들은 공사에 국책사업이라 적극 협조하고 농로 파손등에는 한전에서 포장을 해주기로 약속을 했으나 이행되지 않아 진정의 원인이 됨

○ 차후 주민계획

- 지역주민의 서명을 날인받고 진정과 쟁의를 할 계획
- 미결된 공사시 공사저지

# 765Kv 송전선로 정각지별 절탑 현황

평창군

구분 읍면별		절탑수	절탑번호	비고
대좌면	하안미 4·5리	19	118 <sup>BC</sup> ~133 136~138	
	대좌5리	13	134,135 139~149	
	신리4리	8	150~157	
용평면	재산3리	4	158~161	
봉평면	유포리	4	162,163 <sup>ABC</sup> 164,165	
	면은리	5	166~170	163 <sup>D</sup> 일부 소유
	진조리	11	171 <sup>BC</sup> ~181	171 <sup>BC</sup> >171 <sup>AD</sup> 로 진조 편입
계		64	118 <sup>BC</sup> ~181	

# 대화시가지 하수도 정비공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 대화면 대화리
- 사업규모 : 하수도시설 L=711M
- 사업비 : 240,000천원
  - 국비 : 168,000 , 군비 : 72,000
- 사업기간 : '98.11.10~'99.6.30
- 현공정 : 5%
- 추진상황

시행일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'98.11.10	'99.6.30					

## □ 문제점 및 대책

- '98. 제1회 추경확보 예산으로 '98년도에 발주 및 착공 가능하나 연도내에 절대공기(120일)부족으로 '99년도로 명시이월하여 사업추진



# 대화10리 도시계획도로개설사업

## □ 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 대화면 대화리
- 사업규모 : 아스콘포장 L=83M, B=6M, 콘크리트포장 L=260M, B=3M
- 사업비 : 150,000천원 (준비 : 150,000)
- 사업기간 : '98. 5. 6 ~ '98. 11. 1
- 현 공 정 : 40%
- 추진상황

시행일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산잔액	기타
					계	도급	관급		
'98.4.8	'98.4.1	'98.4.30	수의계약	150,000	78,544	61,104	17,440	71,456 (용지보상)	

착공일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'98.5. 6	'98.11.1	-	-	-	태창건설(주) 유인섭	지방토목8급 박영철

## □ 문제점 및 대책

- 대화리 849번지 김광호 토지3필지 230㎡협의불응
  - 개설도로 인근(1.5m-2m)의 주택을 철거후 30평 건축비 보상요구
- 2공구 콘크리트포장 구간 토지소유자 사용미협의로 면으로부터 사업장 변경요청이 있어 현재 변경사업장 협의중

# 상안미4리 비닐하우스 천장 개폐시설 설치계획

## 필요성

기존 시설하우스의 경우 환기 불량에 의한 고온장해 및 습해로 인한 작물재배에 어려움이 따라 천장개폐시설 설치에 의한 환기 조절과 병해충 예방으로 노동력 절감과 농가소득 증대에 기여하고자 함

## 사업추진계획

- 사업부서 : 농업기술센터 농업경영과
- 위 치 : 대화면 상안미 4리 금당농원 내
- 사업규모 : 14동 4,700평 (동당 1,400천원)
- 사업내용 : 기존 하우스내 천장 개폐시설 설치
- 소요사업비 : 19,600천원

## 사업성 검토

시설하우스 재배농가 자체 개발 설치한 시설로서 1년간 평창군 시범사업을 걸쳐 검증후 확대 보급

# '98상반기군정주요사업장 현지확인 처리결과

사업명 : 군유림 무단벌채 현장

시행부서 : 임업경영과

처리결과

확인요지	처리계획	처리결과	비고
<p>군민의 재산을 관리하는 부서에서 수시로 지도감독을 통하여 재산의 손실을 막고 관리에 만전을 기하여야 함에도 도저히 이해할 수 없는 많은 면적이 무단 벌채되는 등 행정관리 소홀에서 빚어지는 재산상 피해는 향후 발생되지 말아야 할 것이며, 벌채허가후에도 산림내 불법행위에 대하여 엄격한 통제를 할 수 있는 제도개선 방안을 강구 조치하여 공유재산관리에 만전을 기하도록 노력해야 할 것임.</p>	<p>군유재산 관리를 위해 산림보호 담당자를 대상으로 군유림 산림보호 담당계를 편성 운용하여 월 1회이상 사업지 등을 순산하여 군유림 재산관리에 철저를 기하여 향후 동일한 군유림 불법채취 및 형질변경 사례가 없도록 하겠음.</p>	<p>벌채지는 필지별 관리담당계를 운영 위법행위 방지와 철저한 사후관리 실시</p>	<p>완결</p>

# 98상반기군정주요사업장 현지확인 처리결과

사업명 : 산림작업반 구성 운영실태

시행부서 : 임업경영과

처리결과

확인요지	처리계획	처리결과	비고
<p>현행 산림사업의 효과적인 추진과 임업협동조합의 육성차원에서 군에서 발주하는 산림사업은 임업협동조합과 계약체결하고, 임업기능인 양성 및 산림사업도급제 실행규정 제10조에 의거 조직된 영립단으로 하여금 산림사업을 수행토록 하여야 함에도 산림사업 급증을 이유로 집행부에서 임의로 산림분야와 무관한 대표자를 선정, 비공식적 작업단을 구성 운영하여 산림사업을 직영함으로써 특정인에 대한 특혜의혹이 제기되는 등 행정절차의 투명성, 공정성이 결여되 행정불신을 초래한 사례는 즉시 시정되어야 하고, 장기적으로 기능인으로 구성된 영립단이 피해를 보는 사례가 없도록 행정추진에 만전을 기하여야 할 것임.</p>	<p>임업협동조합 육성차원에서 향후 군에서 발주하는 모든 사업은 가능한한 임업협동조합과 계약체결하여 직영사업을 지양하고, 임업기능인 양성 및 산림사업도급제 실행규정에 의거 조직된 영립단으로 하여금 사업수행토록 하여 효과거양토록 하겠음.</p>	<p>군발주 전사업을 입찰 또는 임협에 위탁 시행 군이 구성한 영립단은 98.6.27 임업기능사양성 및산림사업도급제실행규정에 따라 폐지조치.</p>	<p>완료</p>

# '98상반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

- 사업명 : 신리 개간허가 사업장
- 시행자 : 대화면 대화리 1001번지 유인환
- 인가청 : 강원도
- 사업개요
  - 위 치 : 대화면 신리
  - 사업기간 : '97. 6. 17 ~ '97. 8. 30
- 처리결과

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과	비고
<p>당초 개간대상지 부적지로 판단되어 불허처분된 개간허가 만원이 현지여건의 변동이 없었음에도 재신청허가 처리된 사례로서 처리과정에서 산림부서 담당자의 당초 의견과 상반되는 업무처리가 나타났으며, 또한 허가지역은 군비가 투자된 숲일혹파리 방제지역으로서 임목도가 높았으며, 국도변 가시권내에 위치하여 미관을 저해하고 허가후 채트장으로 활용할 의도가 있었음에도 허가 처리한 것은 예산낭비와 민원처리의 신뢰성이 결여된 사항으로 개선하여야 할 것임.</p>	<p>본 개간허가는 농어촌발전심의회 심의를 받고 강원도에서 고시 처리된 것으로 향후 추진되는 개간사업은 사전 조사시 민원 의도를 면밀히 검토하여 본건과 같은 사례가 없도록 하겠음.</p>	<p>향후 접수되는 개간사업에 본건과 같은 사례가 없도록 농어촌발전심의회의시현지를 확인 면밀히 조사 및 검토 시행하고 있음.</p>	

1998년도 下半期  
郡政主要事業場 現地確認資料

蓬 坪 面

# 봉평 쓰레기 위생 매립장 조성사업

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 환경복지과
- 위    차 : 봉평면 평촌리
- 사업규모 : 매립장 조성
- 사업비 : 2,673백만원
  - 군비 : 241                      자부담 : 2,420
- 사업기간 : '97. 1 ~ '99.12.
- 현 공 정 : 5%
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입 인 자	할 자	계 일 자	약 자	계 방 법	예 산 액 (천원)	계약금액(천원)			예 산 잔 액
							계	도급	관급	

확 공 (예정) 일 자	준 공 (예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		

※ 설계변경사유

## □ 문제점 및 대책

- 설치승인 지연에 따른 사업유보 및 설치승인 지연시 '99 이월 추진

# 평촌-면온간 농어촌도로 확.포장사업

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 봉평면 평촌리
- 사업규모 : L = 1.12km ( B=5.0m )
- 사업비 : 500,000천원  
                   -국 : 350,000   도 :       -        군 : 150,000
- 사업기간 : '98. 7. 1 ~ '99. 4. 26
- 현 공 정 : 30%
- 추진상황

시행 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액	사업비(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급및보상	
'98. 5. 9	'98.6.22	'98. 6.26	경쟁	500,000	461,287	310,830	150,457	38,713

착공 일자	준공(예정) )일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'98. 7. 1	'99. 4.26	-	-	-	(합) 광성건설	공사감독 : 지방토목서기 김성순

## □ 문제점 및 대책

없 음



# 창동-무이간 군도 확.포장사업

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 봉평면 창동리
- 사업규모 : L=0.5km( B=8.0m ) 교량 L = 19m
- 사업비 : 420,000천원  
                   -국 : 294,000   도 :       -        군 : 126,000
- 사업기간 : '97. 8. 29 ~ '99. 5. 30
- 현공정 : 8 %
- 추진상황

시행 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액	사업비(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급및보상	
'97. 7. 3		'97. 8.26	수의	420,000	420,000	209,390	210,610	-

착공 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'97. 8.29	'99. 5.30	-	-	-	부영산업 (주)	공사감독 : 지방토목8급 김성순

※ 설계변경사유 : 없음

## □ 문제점 및 대책

- 문제점 : 시공업체(부영) 부도에 따른 공사포기로 공사지연
- 대책 : - 시공업체 재선정 ('98.10.20) : 동도건설(주)  
           - '98.10.23 공사재착공  
           - 절대공기 부족으로 '99사고이월후 '99. 5. 30한 준공계획

# 면온 · 무이취락지구 개발계획

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 봉평면 면온, 무이리
- 사업규모 : 면온지구 A = 0.295km<sup>2</sup>, 무이지구 A = 0.329km<sup>2</sup>
- 용역비 : 면온지구 41,714천원(군비), 무이지구: (주)보광에서 수립
- 사업기간 : 면온지구: '94. 10. 21 ~ , 무이지구: '95. 8. 24 ~

## □ 문제점 및 대책

### ○ 면온지구

- 문제점 - '97. 9. 11일 국토이용관리법 개정 이전에는 준농림 지역에서 음식점 및 숙박시설 설치가 가능하므로 주민 공청회시(4회) 반대의견 제시
- '98년 3월 원주지방환경청에 국토이용계획 변경에 따른 환경성검토 요청하였으나 종합적인 수질관리 대책 보완요구
- 대책 - 원주지방환경청에서 요구한 사항 및 개발계획을 보완 용역 완료하여 종합적으로 재검토후 강원도에 국토이용계획 변경 결정 요청

### ○ 무이지구

- 문제점 - '98. 6월 농림부와 농지협의 완료후 '98. 8월 강원도에 국토이용계획 변경결정을 요청하였으나 '98. 9월 보완지시(도로계획, 하천계획, 경관형성 및 건축제한, 용도계획, 기반시설계획, 국유재산처리계획)되므로 (주)보광과 협의하였으나 용역업체가 도산되므로 서류보완 불가
- 대책 - 강원도에서 요구한 사항 및 개발계획을 보완용역 완료하여 종합적으로 재검토후 강원도에 국토이용계획 변경결정 요청

# 면은~진조간 위험도로 정비사업

## □ 사업의 필요성

- 영동고속도로 4차선 확장 및 신설 IC(길음)이용에 따른 연결도로(면은출장소앞) 노폭협소로 대형차량 교행불가 및 교통정체로 주민불편 유발
- 지역주민 계속건의 사업

## □ 사업개요

- 위 치 : 평창군 봉평면 진조리~면은리(군도17호선)
- 사업량 : L=300m, B=8.0m, 교량 1개소 L=20m
- 사업비 : 700백만원
- 사업기간 : '99. 1. ~ 12. 30

## □ 추진상황

- '97. 8. 14 도로공사에 확포장건의공문 발송(평창군→도로공사)
- '97. 10. 28 지역주민 건의서 작성 도로공사 방문제출  
(방문자: 봉평, 용평, 군의원, 봉평면장, 군전문위원, 토목계장, 지역주민10여명)
- '97. 11. 5 지역주민서명 2차건의서 제출 (지역주민→도로공사)
- '97. 12. 11 도로공사에서 건의사항 불가회신

## □ 문제점 및 대책

- 영동고속도로 4차선과 관련하여 도로공사에 수차건의된 사업이나 도로(군도 17호선)관리청인 평창군이 시행하여야 할 사업의 이유로 불가 회신된 사업임.
- 군도 17호선으로서 군도 확·포장사업으로 추진하여야 하나 중기계획상 미반영 노선으로 주민불편 해소를 위하여 '99 당초예산에 반영코자 함.

# 봉평 우회도로 노선변경건의 내용

## □ 건의내용

- 신설 봉평 우회도로 노선이 봉평면 소재지와 많이 떨어져 시설됨으로 지역발전 저해 및 노선신설에 따른 지역주민 소외감 등으로 우회도로를 시가지 외곽 제방 노선으로 선형 변경 건의
- 변경요구
  - ( 제 1 안 )
    - 봉평우회도로 노선을 시가지로 우회할 수 있는 도시계획상 우회도로인 창동 교차로에서 원길교차로 구간을 변경요청  
(설계우회도로 L=4.4km → 변경우회도로 L=2.5km B=35m)
  - ( 제 2 안 )
    - 평창군이 추진중인 이효석 문화단지 진입이 원활하도록 우회도로를 계획대로 추진하면서 하천제방 노선도 병행 추진 요청 (연장 L=25km B=10m)

## □ 추진상황

- '98. 7. 27 : 봉평번영회 봉평우회도로 노선변경 건의서 접수
- '98. 7. 28 : 봉평우회도로 노선변경 건의서 진달  
[평창군(평창군의견서 작성 첨부)→원주국토관리청]
- '98. 7. 31 : 봉평우회도로 변경 건의서 강원도로 진달
- '98. 9. 12 : 원주국토관리청 본건의내용 건설교통부장관에게 보고 및 변경승인요청

## □ 건의내용 처리 전망

- 원주국토관리청 의견 : 신설 봉평우회도로 노선을 계획대로 추진 하면서 우회도로상 입체교차로를 평면교차로 변경추진 예산절감하여 도시계획상 하천제방 우회노선도 병행 추진을 적극검토 중이므로 주민건의 사항이 해결될 수 있을 것으로 판단된다는 의견임.

# 봉평상수도 시설확장3차공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 봉평면 창동리
- 사업규모 : 시설용량 Q=600T/D ⇒ 8,700T/D
- 사업비 : 1,250,000천원 (군비 : 1,250,000천원)
- 사업기간 : '97. 8. 26 ~ '98. 10. 15
- 현 공 정 : 100%
- 추진상황

시행일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
'97.7.28	-	'97.8.26	수의	1,250,000	1,138,110	857,500	280,610	111,890

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	실계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'97. 8. 26	'98.10.15	'98.9.23	-45,980	1,092,130	경산건설 (주)	지방토목7급 김찬수

※ 실계변경사유 : 봉평지역 우선급수목표로 여과지 3지중 1지 축소

## □ 문제점 및 대책

- 봉평지역 우선급수를 위한예산부족으로 사업추진이 늦어짐
- '99년도 당초예산에 20억 확보요망 ('98사업비 10억원제외)

# 봉평면사무소 진입도로개설공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 봉평면 창동리 (보금당~면사무소)
- 사업규모 : 도로개설L=170M, B=6M, 용지보상 1,020㎡ , 건물6동
- 사업비 : 700,000천원 (군비 : 700,000)
- 사업기간 : '99. 3. ~'2000
- 현 공 정 :
- 추진상황

시행일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도급	판급	

착공일자	준공일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		

## □ 문제점 및 대책

- 소요사업비 과다로 연차사업시행
  - 1차년도 ('99) : 설계용역 및 용지보상 (400,000천원)
  - 2차년도 (2000) : 시설공사 (300,000천원)
- 도비보조 지원요청 : '98. 10월중
  - 총사업비 700,000천원중 50% (350,000)

1998년도 下半期  
郡政主要事業場 現地確認資料

龍 坪 面

# 국립평창청소년수련원

## □ 사업개요

- 시행부서 : 평창군 문화관광부
- 위 치 : 용평면 백옥포리 산 154-1 일원
- 사업규모 : 부지 144,000평, 연건축 5,616평
- 사업비 : 24,077백만원(국비)
- 사업기간 : 1992 ~ 1998년(7년간)
- 현 공 정 : 98%

## □ 주요시설

- 연수동, 생활관(700명 수용), 실내수영장, 체육관, 궁도장, 강당(소극장), 대운동장, 산악자전거장, 민속활동마당, 모험활동,

## □ 기대효과

- 자연권 청소년 수련활동의 전국단위 수련장으로 밝고 건강한 청소년 육성을 위한 체계적 수련활동 실시
  - 중앙단위 특수 수련활동(근로, 비행, 장애 청소년 등)
  - 청소년 지도자 연수 및 청소년 국제교류활동 수행
- ※ 개원식 계획 : 1998. 11. 14(토), 12 : 00 예정  
(사정에 따라 변경될 수 있음)



# 백옥포1리저온저장고설치사업

## □ 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위    치 : 용평면 백옥포1리
- 사업규모 : 저온저장고 1동, 334.5m<sup>2</sup> 구조
- 사  업  비 : 212,275천원 (국비 -177,656    자부담 -34,619)
- 사업기간 : '95. 10. 31 ~ '96. 8. 10
- 현  공  정

## □ 추진상황

- 건축설계용역
  - 사업비 : 17,400천원
  - 계약일 : '95. 9. 11
  - 준공일 : '95.10.12
- 저온저장고 건축위탁사업시행 : '95. 10. 31
  - 예산액 : 177,656천원
- 공사도급계약 (조합 + 성화금속) : 계약금액 205,000천원
  - 착공일 : '95.11. 6
  - 준공일 : '96.8. 10
- 저온저장고 운영에 관한 협의각서 작성
  - 일  시 : '96. 9. 10
  - 협의자 : 평창군 + 중무산영농법인 대표 : 손수학
- 전문인력 현지조사
  - 일  시 : '98. 2. 19

- 인원 : 8명 (공무원 4, 전문시공사 4)

- 결과

- . 설계부분 : 건물바닥내부와 벽체가 분리되어 냉기손실 및 외수침투
- . 시공부분 : 건물바닥내부가 외부보다 낮아 외수 건물내부로 침투  
내부 습기에 의한 기계부식 작동 불가
- . 관리부분 : 본 사업시행을 위해 영농조합법인이 급조되어 사업준공후  
미운영  
'96. 9. 5일 영농법인에 위탁관리 협약후 사실상 방치

※ 보수액산정 : 150백만원

## □ 문제점

- 저온저장고의 계획 및 전반적인 부실시공으로 사용 불가능
- 위탁시행 및 관리자인 영농조합법인의 무관심
- 보수사업비 부족
- . '98 당초예산 10백만원 (소요사업비 150백만원)  
(영농법인 자부담금 납부거부)
- . 설계하자부분 현금납부거부 - 설계사무소 자체시공계획

## □ 대책

- 전문기관 및 기술자문을 의뢰 사업성검토 및 보수계획수립 실시  
(당초예산 10,000천원으로 용역시행)
- 설계시공(감리업체) 및 조합법인과 지속협의하여 하자보수 책임규명후  
정상가동 추진

# 속사1리 저온저장고설치사업

## 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 용평면 속사1리
- 사업규모 : 저온저장고 1동, 334.5m<sup>2</sup> 구조
- 사업비 : 212,275천원 (국비 -177,656 자부담 -34,619)
- 사업기간 : '95. 10. 31 ~ '96. 8. 10
- 현 공 정

## 추진상황 및 문제점 (백옥포1리저온저장고사업 참조)

# 시설채소 생산 · 유통지원사업

## □ 사업개요

- 시행부서 : 농업기술센터 농업경영과
- 위    치 : 용평면 이목정리 오대산토종마을영농조합법인(김성현)
- '98사업규모 : 파이프온실 1,976평, 관정 1공, 예냉시설(기계부분)
  - ※ '97년 사업규모 - 예냉시설(건물) 100평, 집하장 150평, 선별기 1대,  
수송차량 1대, 지게차 1대
- '98 사 업 비 : 298,000천원
  - 국비59,600 도비17,880 군비41,720 용자119,200 자부담59,600
  - ※ '97년 사업비 - 447,000천원
    - 국비89,400 도비26,820 군비62,580 용자178,800 자부담89,400
- 사업기간 : '98. 1 ~ 12월
- 현 공 정 : 60%
- 추진상황

(단위 : 천원)

계약일자	계약방법	예산액	계약금액	착공일자	준공일자
'98. 8. 15	수의계약	298,000	298,000	'98. 8. 20	'98. 10. 30

## □ 문제점 및 대책

### ○ 문제점

'97년도 사업을 완료하여 선별기를 제외한 4억3천만원을 지출하였으나 업자와의 이면계약으로 자부담금을 축소사용하는등 사업비를 계획대로 사용하지 않은 사실과, 보조금, 융자금 수령 후에도 업자에게 사업비 정산을 하지 않은 혐의로 영월지청에서 수사중임

### ○ 대·책

- '97년 사업비 집행 부분중 검찰의 수사결과에 따라 사업비 축소의 사실이 밝혀지면 추가 재원별 비율에 따라 보조금회수 및 융자금 반납조치
- '98년 사업은 정상 추진

# 양돈단지 조성사업

## □ 사업개요

- 시행부서 : 농업기술센터 축산경영과
- 위치 : 용평면 이목정리 산97번지외4필 29,177㎡  
(이화양돈단지=대표:김철규외4명)
- 사업량 : 돼지 5,000두 사육규모(돈사5동1,500평외14개사업)
- 사업비 : 1,841백만원  
(국비80. 도비6. 군비17. 용자1,179. 자담559)
- 사업기간 : '96 ~ '98년말

## □ 추진실적(공정80%)

- 사업량 : 10개 세부사업
  - 부지정지 : 29,177㎡ - 진입로개설 : 0.6km(0.3km아스콘포장)
  - 용수개발 : 1공 - 번식자돈사 : 2동 600평
  - 창고신축 : 동/120평 - 비육자돈사 : 2동 600평
  - 자동급이.급수시설 : 4,000두분 - 스톨케이지 : 2식
  - 환기. 배관시설 : 4식. - 자동소독시설 : 4식
- 투자사업비 : 1,480백만원  
(국비42. 도비6. 군비6. 용자955. 자담471)

## □ 이후추진계획

- 완료예정 : '98.12월
- 돼지입식 : 모돈입식 300두('98.10월말)
- 사업량 : 7개 세부사업
  - 전기인입시설 : 0.6km(90%) - 비육돈사 : 1동/300평
  - 자동급이.급수시설 : 1,000두분 - 자동소독실 : 1식
  - 환기. 배관시설 : 1식. - 트랙터 : 1대
  - 상차대 및 계량대 : 각1식
- 투자사업비 : 361백만원  
(국비33. 군비11. 용자224. 자담88)

# '98상반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

□ 사업명 : 용평(백옥포, 속사) 저온저장고

□ 시행부서 : 도시경제과

□ 사업개요

○ 위치 : 평창군 용평면 백옥포리 175-25

평창군 용평면 속사리 670

○ 사업비 : 동당 212,275천원

○ 사업기간 : '95. 11. 6 ~ '96. 8. 10

□ 처리결과

확인요지	처리계획	처리결과	비고
<p>○ 영농조합법인으로 위탁시공 한 사업으로</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재산관리를 위한 지속적인 관리 미흡</li> <li>- 위결과에 대해 귀책사유를 가려 책임변상하고</li> <li>- 향후 특수건축물의 설계는 능력있는 건설한 업체를 선정 투자하여 부실공사 방지</li> </ul>	<p>○ 설계회사인 동진건축설계 사무소와 위탁사업자인 각 영농조합법인 대표와 협의 하여 하자 부분에 대한 책임규명후 책임자에게 보수비 부담을 원칙으로 하자 보수후 정상가동토록 하겠음</p>	<p>○ 저온저장고 시설현지조사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일 시 : 1998. 2. 19</li> <li>- 인 원 : 8명(공무원4,전문시공자:4)</li> <li>- 결 과</li> <li>. 건물냉기손실 및 외수침투</li> <li>. 내부습기에 의한기체부식작동불가</li> <li>. 급조된영농조합해체로 운영주체가없어 미운영</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설에 대한 심도있는 사업성 검토를 통해 하자책임규명후 책임자에게 보수비부담하여 보수후 정상가동토록 추진하겠음.</li> </ul>	

1998년도 下半期  
郡政主要事業場 現地確認資料

珍 富 面



# 진부도서관 건립

## □ 사업개요

- 시행부서 : 평창군 문화관광과
- 위 치 : 진부면 하진부리 166-18. 166-24
- 사업규모 : 부지1,277㎡, 연면적1,153㎡
- 사업비 : 1,826백만원(국비500, 도비500, 군비826)
- 사업기간 : 98.4 ~ 99.4
- 현 공 정 : 30%
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
97.5.1	98.3.31	98.4.11	공개 경쟁	1,826,130	1,286,006	1,185,276	100,730	540,124

착공 (예정 일자)	준공 (예정 일자)	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
98.4.15	99.4				대정건설(주) 대표 남수용	박용원

## □ 문제점 및 대책

【문제점】 -없음

# 신 기 천 정비사업

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 진부면 신기리
- 사업규모 : 돌쌓기 L = 560m, 갯버들 6,660주, 소공원 1식
- 사업비 : 329,240천원 (국비 164,620    군비 164,620 )
- 사업기간 : '98. 8. 25 ~ '99. 1. 21
- 현공정 : 40 %
- 추진상황

시행 (품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
98. 7.28	98.8.13	98.8.19	경쟁	329,240	293,977	262,967	31,010	35,263

착공 (예정) 일자	준공 (예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
98. 8.25	99. 1.21				은파건설 (주)	지방토목7급 심재호

## □ 문제점 및 대책

없 음

# 거문 ~ 하진부간 군 도 확 · 포장 사업

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위    치 : 진부면 하진부리 ~ 상월오개리
- 사업규모 : L=2.27km B=8m(발파암,떼붙임,찰쌓기,선택층포설)
- 사업비 : 400,000천원 (국비 280,000    군비 120,000 )
- 사업기간 : '98. 7. 8 ~ '98. 9. 5
- 현 공 정 : 100 %
- 추진상황

시행(품의) 일    자	입    찰 일    자	계    약 일    자	계    약 방    법	예산액 (천원)	사업비(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
'98. 7. 4	-	'98. 7. 8	추가계약 ( '97 )	400,000	400,000	400,000	-	-

착    공 (예 정) 일    자	준    공 (예 정) 일    자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일    자	증감액	변경금액		
'98. 7. 8	'98. 9. 5	'98. 9. 1	-	-	한동건설(주)	김 태 남

※설계변경 사유: 법면보호공 씨드스프레이를 조트맷쉬공법으로 변경

## □ 문제점 및 대책

- 문제점 : 사업비 부족으로 '98완공 불가(부족액: 1,100백만원)
- 대    책 : 부족사업비 '99당초예산 확보 준공예정임.

# 신리~마평간 군도 확·포장사업

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위 치 : 진부면 마평리
- 사업규모 : L=0.74km B=8m
- 사업비 : 1,091,000천원 (국비 763,700, 군비 327,300)
- 사업기간 : '98. 4. 15 ~ '99. 6. 30
- 현공정 : 5%
- 추진상황

시행(품의)일 자	입찰일 자	계약일 자	계약방법	예산액(천원)	사업비(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
'97. 12. 24	-	'98. 4. 10	수의	1,091,000	977,865	756,386	221,479	113,135

착공(예정)일 자	준공(예정)일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'98. 4. 15	'99. 6. 30	-	-	-	한도건설	김태남

※ 설계변경 사유 : 없음.

## □ 문제점 및 대책

- 문제점 : 산림청 소유 채종림 임야 협의지연으로 공사지연
- 대책 : 대화관리소와 계속협의 조속 착수추진('98.10.19 방문협의)

# 진부면 상진부3리토지형질변경허가

## □ 개 요

- 위 치 : 평창군 진부면 상진부리
- 지 번 : 산54-1
- 면 적 : 19,150㎡ (채취량 : 232,760㎡)
- 기 간 : '97. 11. 14 ~ '98.12. 30
- 수허가자 : 강릉시 포남2동 1313-1번지 최 석 춘

## □ 용 도

- 객토 및 농경지매립용 토석채취

## □ 공사완료후 원상복구계획

- 코아넷트설치 : 2,720㎡
- 등나무심기 : 110주
- 나무심기 : 1ha

# '98상반기군정주요사업장현지확인처리결과

□ 사 업 명 : 진부상수도시설확장공사 수의계약실태

□ 시행부서 : 재 무 과

□ 사업개요

- 위    치 : 진부면 일대
- 사 업 비 : 541,695천원
- 사업기간 : '97. 11. 5 ~ '98. 11. 25

□ 처리결과

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과	비 고
<p>시공회사의 부도로 사업 추진에 문제점이 발생된 상태에서 부도회사의 수의계약 요청을 적절하게 반려조치 하여야 함에도 군정조정위원회의 회부 등 장기간에 걸쳐 업무를 진행한 사례는 행정의 낭비와 불신을 야기 시킨 사례로 향후 개선되어야 하며, 시공회사의 부도로 피해를 입은 소규모 건설업체에 대한 보호방안도 적극 검토해야 할 것임</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수의계약 여부의 판단은 면밀하고 신속하게 처리</li> <li>○ 부도등으로 인한 체불노임 방지를 위하여 대가지급시 체불금은 우선 지급토록 시공사에 독려</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 각종공사의 수의계약은 법령에 허용된 최소한에 한하여 시행</li> <li>○ 각종 공사와 관련한 대가(선금급, 기성금, 준공금)지급시에는 체불액을 우선 변제토록 강력히 독려</li> </ul>	추진중

1998년도 下半期  
郡政主要事業場 現地確認資料

道 岩 面

# 차항 2리 교량 가설사업

## □ 사업개요

- 시행부서 : 도 암 면
- 위 치 : 도암면 차항2리
- 사업규모 : L=11.0m B=6.6m H=4.55m
- 사 업 비 : 70,081천원 (군비)
- 사업기간 : '97. 11. 3 ~ '98. 10. 4
- 현 공 정 : 80 %
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방법	예산액 (천원)	사업비(천원)			예산 잔 액
					계	도급	관급	
'97. 9. 8	'97. 10. 20	'97. 10. 27	입찰	70,081	60,823	50,440	10,383	9,258

착공 (예정) 일 자	준공 (예정) 일 자	설계변경내역(천원)		도급업체	감독공무원	
		일 자	증감액			변경금액
'97. 11. 3	'98.10.24	'98. 9.7	9,258	70,081	유진건설(주) 김복남	지방토목서기 공성배

※설계변경 사유: - 하천폭과 맞도록 교량길이 확장 ( L=1.0m )  
 - 차항 농어촌도로 확·포장공사의 계획고와 맞도록 높이 조정

## □ 문제점 및 대책

- 문제점 : 예산부족으로 인한 접속도로 100m미포장으로 통행불편
- 대 책 : '98.제2회추가경정예산에 사업비 12,000천원 반영 요청



# 동계대회 크로스컨추리 경기장 확장공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 강원도
- 위    치 : 도암면 수하리 일원
- 사업규모 : 노르딕 경기장 시설 확충
- 사    업    비 : 6,556백만원
- 사업기간 : '97. 9 ~ '98. 12.
- 현    공    정 : 80 %

## □ 추진내용

- 크로스컨추리 및 바이어드론 경기장 : 3,857백만원
  - 경기장 코스 확장 1.25km,    제설관로중설 6.75km,  
  진입도로 개설 L=183m,    순환도로 개설 L=2.2km
  - 사업기간 : '97. 9 ~ '98. 11.
- 관리동(스키전시장) 및 부대시설 : 1,337백만원
  - 관리동 신축 3층 315평,    컨테이너 설치 27동,
  - 사업기간 : '98. 6 ~ '98. 11.
- 계측장비등 임차 : 114백만원
  - 계측기 2세트,    전광판 2세트
- 제설장비 도입 : 938백만원
  - 제설기 10대,    공기컴프레샤 3대,    정설기 1대,  
  설상차 1대,    트렉셋타 1대,    메탈타켓 28대

○ 노르딕경기장 주변정비 : 310백만원

- 장비고 및 창고증축, 폴하우스 개·보수, 민가정비, 경기장내 전기인입, 관리동 조경·토목
- 감자원종장 포장 원상복구, 경기장 운영비 및 FIS답사 보상

## □ 편입토지 보상

- 현 황

계	국유지	공유지(도유·군유)	사유지
81필지	17필지	57필지	7필지

- 보상대상 : 사유지 7필지 2,773m<sup>2</sup>(839평)
- 추진상황 : 편입토지 감정평가 완료
- 향후계획 : '99. 3월 보상완료

# 황계교~송천교간 도로4차선 확·포장사업

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위 치 : 도암면 황계리
- 사업규모 : L=0.884km B=25m, 교량2개소161m, 가설도로 0.5km
- 사업비 : 12,500,000천원 ('97: 5,100,000 , '98: 7,400,000)  
 \* 국비 : 8,700,000 , 군비 : 3,800,000
- 사업기간 : '97. 9. 11 ~ '98. 12. 30
- 현 공 정 : 82 %
- 추진상황

시행(품의)일 자	입찰일 자	계약일 자	계약방 법	예산액 (천원)	사업비(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
'97. 7. 23	'97. 8.29	'97. 9.5	경쟁입찰 (추가계약)	12,500,000	12,137,795	5,516,795	6,621,000	362,205

착공 (예정) 일 자	준공 (예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'97.9.11	'98.11.30	'98.5.21	362,205	12,500,000	대림산업(주) (주)중원건설	지방토목주사보 김태남

※설계변경 사유: 추가계약에 의한 '98년 물가상승 및 통로 BOX설치

## □ 문제점 및 대책

취락과(10가구) 연결되는 통로Box(H=3.5m)를 주민의견 수렴후 결정 시공코자 하나 일부주민 반대의견 제시로 공사지연 → 번영회 및 해당주민 협의 조속추진 (도로법상 평면교차 불가)

# 횡계 1-2교간 도로확 · 포장공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 도암면 횡계리
- 사업규모 :
- 사업비 : 600,000천원 (군비 : 600,000천원)
- 사업기간 : '97. 8 .26~'98. 10. 15
- 현 공 정 : 100%
- 추진상황

시행일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산잔액	보상
					계	도급	관급		
'98.4. 8	'98. 5. 15	'98. 5.22	공개경쟁 입찰	600,000	353,208	295,208	58,000	41,792	205,000

착공일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'98. 5.27	'98.12.22				태원건설 (주)	지방토목8급 박영철

## □ 문제점 및 대책

- 없음

# 횡계I.C~솔바우간도로확 · 포장사업

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위 치 : 도암면 횡계리
- 사업규모 : L=0.935km B=25m, 교량 L=50m (전체L=1.4km B=25m)
- 사업비 : 5,538,000천원 (도비)
- 사업기간 : '98. 11. ~ '99. 12. 30
- 현 공 정 : - %
- 추진상황 : 계약의뢰 중

시행(품의)일 자	입찰일 자	계약일 자	계약방법	예산액(천원)	사업비(천원)			예산액
					계	도급	관급	
'98.10.19	-	-	-	5,538,000	5,538,000	2,802,800	2,735,508	-

착공(예정)일 자	준공(예정)일 자	실제변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'98.11. 5	'99.12.30	-	-	-		

## □ 문제점 및 대책

- 문제점 : 사업비 부족으로 일부구간제외 발주
  - 총 L=1.4km ; 7,802백만원
  - 발 주 L=0.935km , 5,538백만원
  - 미발주 L=0.465km , 2,264백만원
- 대 책 : 사업비 년차 확보 추진.

# 도암상수도 시설확장공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 도암면 황계리
- 사업규모 : 시설용량1,000톤/일 ⇒ 4,000톤/일로 확장
- 사업비 : 4,821,102 천원 (도비1,600,000, 군비 3,221,102)
- 사업기간 : '98. 4 ~ '99. 12. 31
- 현 공 정 : 30%
- 추진상황

시행일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
'98.2.21	'98.3.20	'98.3.28	공개경쟁 입찰	4,821,102	4,279,911	1,885,311	2,394,600	541,191

착공일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'98. 4. 3	'99.12.31	'98.9.23	223,227	4,503,138	동서종합 건설(주)	지방토목7급 김찬수

※ 설계변경사유 : 관급자재 인상 및 설계용역회사 용역부실에 따른 단가 조정

## □ 문제점 및 대책

- 없음.

# 횡계시가지보도블럭교체공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 도암면 횡계리 시가지
- 사업규모 : 보도블럭 포장 -11.72 $\alpha$ , 보차경계석설치 -1,620M  
도로경계석 설치 : 1,620M
- 사업비 : 190,000천원 (도비 :100,000 군비 90,000)
- 사업기간 : '98. 9. 15~'98. 11. 13
- 현 공 정 : 55%
- 추진상황

시행일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
'98.8.11	'98. 9. 6	'98.9.15	공개경쟁 입찰	190,000	177,701	95,201	82,500	12,299

착공일자	준공(예정) 일자	실제변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'98. 9.15	'98.11.13				로알건토건 (주)	지방토목8급 박영철

## □ 문제점 및 대책

- 없음

# '98상반기군정주요사업장현지확인처리결과

사업명 : 도암면 용산1리 마을안길포장사업

시행부서 : 도 암 면

사업개요

- 위 치 : 도암면 용산1리
- 사업비 : 51,300천원
- 사업기간 : '96. 4. 25 ~ 6. 22.

처리결과

사 업 명	처 리 계 획	처 리 결 과	비 고
본 사업의 주된 목적은 농지를 효율적으로 이용하고자 하는 농로포장사업이나 농경지 이용자가 일부주민에 국한된 곳에 51,300천원의 많은 사업비를 집중투자함에 따라 특정소수인의 농경지 활용을 위한 사업으로 여론화되어 행정불신을 야기시킨 사례로서, 향후 사업대상지의 신중한 결정과 일부 주민의 혜택보다 다수주민이 고루 수혜를 보는 형평성을 고려한 사업추진이 요구됨	향후 대상지 선정시 형평성을 고려하여 신중히 결정토록 하겠음	현재 사업장 선정시 신중을 기하고 있으며 앞으로도 소홀함이 없도록 할 것임	