

2002년도상반기군정주요사업장
현지확인지적사항 처리계획

평 창 군

-2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인- 지적·건의사항 처리결과(계획)

1. 건 명 : 평창공설테니스장 조성사업

○ 지적사항 : 평창공설테니스장 조성사업 절차와 과정준수

- 평창공설테니스장 조성사업은 즉흥성, 사업의 타당성, 중부테니스클럽의 보상비부담, 읍·면간 형평성, 평창읍 주민의 집단행위등 여러 가지 이유로 의회와 이견이 있었던 부분으로 2001년도 하반기 현지확인시 향후 사업 추진에 있어서는 의회와 충분한 협의를 거칠 것을 지적한 바 있으나, 2002년 4월9일 현재, 예산편성된 사업비 6억에 2배가 넘는 13억으로 사업비가 변경되었고 평창종합운동장 주차장 부지매입비 3억을 포함하여 839,155천원으로 총괄 입찰하였음에도 의회와 사전협의를 거치지 않는 등 절차와 과정을 무시한 의회의 의결권 일탈행위가 반복되고 있음, 따라서 본사업에 대한 재검토 와 예산대책에 대한 충분한 설명을 하기 바람.

○ 처리결과(계획)

- 2002. 4. 9일 현재 예산편성된 사업비 6억원에 2배가 넘는 13억으로 사업비가 변경된 부분에 대하여
 - 당초 테니스장 6면을 클레이 코트로 계획하여 사업 추진하였으나 평창읍 소재지내 초, 중, 고등학교에서 테니스부를 육성하고 있어 각종대회시 다양한 코트에서 경기가 진행됨으로 선수들의 적응훈련과 훈련시간을 최대화 해 주고자 6면중 데코탑코트1면, 양투카코트2면을 사업계획 변경 하면서 증액된 68백만원 이외에는 당초 사업비 예측이 잘못된 결과입니다.
- 평창종합운동장 주차장 부지매입비 3억을 포함하여 839,155천원으로 총괄입찰 하였음에도 의회와 사전협의를 거치지 않는 등 절차와 과정을 무시한 의회의 의결권 일탈행위가 반복되고 있음에 대하여

- 절대 의도적일 수 없는 사항으로 의회의 지적사항에 변명의 여지가 없습니다. 본 사례를 거울삼아 이 같은 행위가 다시는 반복되지 않도록 노력하여 의회와 집행부가 상호 존중되는 가운데 군정이 발전할 수 있도록 하는데 최선을 다하겠습니다.
- 당초예산 6억원 외에 같은 목의 다른 사업예산 350백만원을 테니스장 사업비로 포함한 부분은 제1회추경예산 편성시 부기변경을 요구 하겠습니다.
- **본 사업의 재검토와 예산대책에 대한 충분한 설명에 대하여는**
 - 평창공설테니스장은 처음 시작부터 많은 어려움을 가지고 시작하여 평창군의회에서 2001년도 당초예산 승인하여 주심으로 인하여 추진된 사업으로 재검토라는 의견은 넓으신 마음으로 양해하여 주시기 바라오며,
 - 추가되는 예산은 현재로선 별도의 지원이 없으므로 균비편성이 불가피한 실정임을 이해하여 주시기 바랍니다.

- 2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 -
지적·건의사항 처리결과(계획)

1. 건 명 : 산림욕장 조성사업 확대 검토

○ **건의사항**

- 평창읍 상리 산48-1번지(남산)에 국도비4억원의 사업비로 조성된 산림욕장은 군민 휴식공간 제공을 위하여 많은 호평을 받고 있는 사업으로 지역여건을 충분히 파악하여 다른면까지 확대·시행하는 방안을 적극 검토하기 바람.

○ **처리계획**

- 본 산림욕장 사업은 국도비 보조사업으로 매년 우리도에 1~2개소만 보조사업 대상지로 선정되고 있는 실정으로 사전에 읍면 지역여건을 충분히 조사 검토하여 2004년도 산림사업 예산 신청시 보조사업 대상지에 반영될 수 있도록하여 확대 시행할 수 있도록 추진하겠습니다.

2. 건 명 : 산촌종합개발사업 추진 철저

○ **지적사항**

- 용자 및 자부담, 연계사업비등을 포함하여 40여억원이 투자되는 사업으로 사업 성과가 상당히 부족한 실정임. 따라서 전반적인 문제점을 다시하번 점검하고 주민소득과 직접 연계를 수 있도록 하기 바람, 특히 산촌종합개발사업계획에 포함되어 주민과 약속한 마을회관 설치사업에 대하여 행정에 대한 불신이 발생하지 않도록 예산확보를 통하여 조기에 착공하기 바람.

○ **처리계획**

- 산촌종합개발사업 추진은 수시로 마을회의 개최 및 추진 협의회와 긴밀히 협조하여 사업을 추진하고 있으며 당초 설계시 마을회관 신축사업에 대하여는 해당 실과소와 협조한바 노인회관이 있는 곳은 마을회관 신축이 불가하기 부득히 산촌종합개발사업추진에 따른 사용잔액을 이용하여 당초계획대로 마을회관을 신축하여 사업 완료코자 합니다.

-2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인- 지적·건의사항 처리결과(계획)

1. 건 명 : 패러글라이드장 임도 순환도로 개설 검토

○ 건의사항

- 평창읍 장암산 패러글라이드장은 활공하기에 최적의 요건을 갖추고 있어 이용자가 매년 증가하고 있는 추세로 인근 자연과 기존임도를 연계한 순환도로 설치를 통하여 명실상부한 전국단위 활공장이 될 수 있도록 적극 노력하기 바람.

○ 처리결과(계획)

- 평창읍 노론리 장암산 패러글라이드장은 임도와 레포트를 연계하여 개설 다목적 임도로서 그 활동도 제고를 위하여는 반드시 순환임도가 필요한 실정입니다.

그러나 순환 임도개설을 위한 산림은 평창읍 노론리 산27-1번지 국유림으로 임도개설 및 관리는 동부지방산림관리청평창국유림관리사무소에서 관리하고 있으므로 우리과에서는 2001년부터 수차례에 걸쳐 순환임도 개설을 요구하였으나 국유림 임도 개설계획에 의거 변경(추가)설치가 필요한 사업이고, 금회 우리군 의회에서 현지확인하여 반드시 필요한 사업임을 확인하였기 평창국유림관리소와 재 협의하여 원만히 사업이 마무리 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

-2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인- 지적·건의사항 처리결과(계획)

1. 건 명 : 회동리 농어촌도로 확·포장사업

○ 지적사항

- 평안리 개발촉진지구 도로개설(건설과) 및 탄광지역 기반시설사업등 청옥산을 중심으로한 회동~평안간 도로망 확·포장에 투자되는 사업비는 총 9,495,000천원으로서 이 도로망과 연계하여 지역발전의 획기적 전기를 마련해야 할 것으로 판단되므로 낙후된 지역실정을 감안하여 지역여론을 수렴하고 적극적인 재원조달 대책 강구

○ 처리결과(계획)

- 회동~평안간 도로확·포장 사업은 주민설명회를 개최하여 기존도로를 활용하고 선형불량 구간을 개량하여 원활한 교통소통을 도모하고 지역주민 경제활동에 도움이 되는 노선으로 지역주민의 의견을 수렴하여 결정하였으며
- 개발촉진지구 투자사업비중 2002년 배정된 사업비(500백만원)로 회동지구 L=2.64km를 총액 발주한 상태로 나머지 투자사업비에 대하여는 건교부에 건의하여 예산배정토록 추진할 계획입니다.

- 2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인

지적·건의사항 처리결과(계획)

1. 건 명 : 미탄상수도 이전사업에 대한 주민의견수렴

○ 건의사항

- 최근 미탄면 청옥산일대 20만평 토지에 대한 개발가치는 미탄면 지역발전과 깊은 관련이 있는 사안으로 현재 추진중인 미탄면 상수도 이전계획에 따라 회동리 용수골을 취수원으로 결정할시 수도법에 의한 유역면적에 포함되어 상수원 보호구역 지정은 물론 개발제한이 예상된다. 따라서 현재 추진중인 설계에 이를 반영하여 문제점을 면밀히 분석함은 물론 지역주민의 의견을 듣기 바라며, 또한 상수도 이전에 따른 수혜자(창리)와 취수원이 위치한 회동리 주민간에는 사업에 견해차이가 있으므로 공청회등 충분한 의견수렴을 통하여 사업추진에 문제점이 발생되지 않도록 하기바람.

○ 처리결과(계획)

- 미탄 상수도 이전 및 확장사업은 '02. 4. 4일 용역업체를 선정하여 면밀히 검토중에 있으며 '02. 6월중에 검토한 용역보고서를 주민 공청회를 통하여 지역 주민들의 의견을 충분히 수렴하여 반영토록 할 계획이며,
상수원보호구역 지정에 따른 개발제한 사항도 공청회시 충분히 지역주민들의 의견을 절충하여 검토할 계획임.

- 2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인

지적·건의사항 처리결과(계획)

1. 건 명 : 간이상수도 보호시설 설치

○ 지적사항

- 간이상수도는 주민생명과 직결되는 시설로서 그 어느시설보다 철저한 보호와 감시가 필요하다고 판단되나 공사완료되어 현지확인한 방림3리 간이상수도등을 비롯한 우리관내 일부 간이상수도는 외부로부터 노출되어 무단 방치되고 있는 바, 추지중인 사업에 대하여는 웬스등 보호시설을 설치 하도록 하고 기사용중인 시설에 대하여는 전반적인 실태조사를 통하여 보호시설을 설치하기 바라며, 현지확인한 방림3리 간이상수도 시설에 대하여는 오바호수, 보수시 차단밸브, 탱크청소시 출입시설등이 설계에 반영되어 공사가 추진되었는지 확인하고 설계에 반영되어 있지 않다면 반영하여 추가 설치하기 바람.

○ 처리결과(계획)

- 노후 간이급수시설에 대해 지속적으로 시설 개량을 실시하고 있으며, 개량시 웬스, 염소투입기등의 부대시설은 설계에 필히 반영하여 공사시 설치하고 있으며, 방림3리 간이상수도 개량 공사는 2001년 전체사업비중 부족사업비 20,000천원을 당초예산에서 지원하여 웬스등의 부대시설을 설치하여 사업을 완료할 계획임.

- 2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 -
지적·건의사항 처리결과

6. 건 명 : 방림3리 간이상수도 시설개량사업

○ 지적사항

- 방림3리 간이상수도의 저수조 외부노출
- 오버호스, 보수시 차단밸브, 탱크청소시 출입시설등 설계 반영

○ 처리결과

- 간이상수도 외부노출 : 보호망 설계반영 설치 완료
- 오버호스, 차단밸브 : 설계 반영, 설치 완료
- 탱크청소시 출입시설 : 설계 반영, 설치 완료

-2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인-

지적·건의사항 처리결과(계획)

1. 건 명 : 공사계약방법 지침시달

○ 건의사항

국가를당사자로하는계약에관한법률에 의하면 공사비 1억원 이하인 경우 (전문공사의 경우 7천만원)수의계약이 가능토록 되어 있으나 우리군 수의 계약과 입찰등 계약방법을 보면 군과 일부 읍·면은 법률을 따르고 있는 반면 일부 읍면은 평창군이 시달한 지침을 따르고 있어 업무혼선은 물론 민원이 야기되고 있음. 따라서 이러한 문제점을 조속한 시일내에 파악해 보고 정확한 지침을 마련하여 읍면에 시달하기 바람.

○ 처리결과

- 국가계약법제7조의 규정에 의하면 “계약담당공무원은 계약을 체결하고자 하는 경우 일반경쟁에 부쳐야 한다. 다만 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정될 때에는 대통령령이 정하는 바에 의하여 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약에 의할 수 있다”고 규정되어 있으므로(위 사항은 국가를당사자로하는계약에 관한법률시행령제26조1항5호 규정의 수의계약에 의할수 있는 경우임)
- 계약방법 (수의계약, 입찰)에 관하여는 계약담당공무원이 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 입찰, 수의계약 등을 결정해야 할 것이며 위 경우도 읍면의 계약담당공무원이 적의 판단하여 추진해야 할 것임.

- 2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 -
지적·건의사항 처리결과

8. 건 명 : 운교2리 소교량 가설사업외 3개사업

○ 지적사항

- 2회 추경에 반영된 소규모 사업으로 연내 완공이 가능한 사업이었으나, 이월시키는 등 사업추진에 미흡한 점이 많으며
- 운교2리 소교량 가설사업은 유속 등 주변여건을 종합적으로 재검토하여 공사하기 바람.

○ 처리결과

- 운교2리 소공원 가설사업은 2회추경(10.18)에 반영된 사업으로 공사종류 (포장등)에 따라 연내완공이 가능하나 교량공사는 공정에 따른 공사기간이 다소 요구되어 부득이 이월하여 사업추진·완공하였음.
- 또한, 교량 가설위치에 대하여는 인근토지와의 진·출입 및 도로이용 등을 고려하여 기존 교량위치에 사업 추진하였고,
- 하천의 폭이 협소하여 Box로 시공하여야 하나 통수단면의 최대확보와 집중 호우시 교량유실을 최소화하기 위하여 라멘교로 시공하였음
(L=8.5m, B=5.0m, H=2.5m)
- 또한, 원활한 유수 소통을 위하여 교량 전·후의 퇴적물을 제거하여 수위 상승요인을 제거하였음.

-2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인- 지적·건의사항 처리결과(계획)

1. 건 명 : 산지포지구 받기반 정비사업 주민민원 반영

○ 지적사항

- 당초 설계시 도로포장에서 누락된 부분과 현재 포장되어 있는 구간이라해도 이용가치가 떨어지는 부분, 도로폭이 협소한 부분등에 대하여는 정확한 재조사를 통하여 설계에 반영. 추진 될 수 있도록 하고
- 주민들이 최대 우려하는 부분은 복토.표토처리.정지 작업등 토양처리 부분으로서 이에 대한 민원이 발생하지 않도록 사전 주민과 충분한 대화를 통하여 사업 추진.

○ 처리결과(계획)

- 현장관계자, 이장 및 추진위원들과 함께 누락된 부분과 영농에 불편을 초래하는 시설에 대하여 조사를 완료하였으며, 타당성 있는 시설에 대하여는 설계 반영하여 시행계획입니다.
- 복토, 표토처리, 정지작업등 토양처리에 대해서는 기 설계에 반영되어 있으며, 공사시행시 주민과 협의후 시행계획입니다.

- 2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인
지적·건의사항 처리결과(계획)

**1. 건 명 : 신리지구 농어촌용수 개발사업과 연계한
대화 상수도 취수원 대책마련**

○ **건의사항**

- 대화면 신리5리 농업기반공사에서 추진하고 있는 신리지구 농촌용수 개발사업과 관련, 대화 주민들이 이용하는 현 상수도 취수원은 용수량등 모든 면을 고려할 때 향후 취수원 변경시 기득권으로 인한 분쟁등 모든 제반사항등에 문제점이 발생치 않도록 사전에 시행청과 긴밀히 협의를 하여 주기 바람.

○ **처리결과(계획)**

- 농업기반공사 신리지구 농어촌용수개발사업 기본계획보고서(Page 33)중 「수원공 계획상 저수지 용량 검토시 대화상수도 생활용수를 $Q=1,960\text{m}^3/\text{일}(\text{日})$ 로 계획 산정되어 있음」으로 향후 물 부족시 관련 부처와 협의 용수공급에 지장이 없도록 할 계획임.

-2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인- 지적·건의사항 처리결과(계획)

1. 건 명 : 2001년도 수해복구사업

○ 지적사항

- 2001년도 수해복구사업 전반에 대하여 살펴보면 당초조사에 포함되어 예산 여건상으로 공사에서 누락된 부분도 있고 하천등 일부는 당초 조사에 누락되어 공사가 추진안된 부분도 있음. 이러한 이유로 인하여 주민들로 하여금 행정에 대하여 많은 불신을 초래하고 있는 바, 조사에서 누락된 부분에 대한 철저한 조사와 항구적인 복구를 위한 재원대책을 마련하기 바라며 특히 편입토지에 대한 보상에 민원이 야기되는 부분에 대해서는 재조사 재감정을 통하여 전향적으로 민원을 해결하기 바람.

○ 처리결과(계획)

- 수해복구사업은 대부분 국도비에 의존하는 사업으로서 읍면으로 부터 피해 발생보고를 취합하여 재해원인이 종료된 후 2일 이내 최종보고를 하고 중앙 합동조사반의 현지 확인후 2일 이내 확정보고를 하게 됩니다. 또한 수해복구는 자연재해대책법의 규정에 의거 원상복구를 원칙으로 하고 있어 현지확인 과정에서 기존시설이 없던 곳은 복구대상에서 제외되는 등 보고누락 및 복구 대상제외등 공사추진이 안된 것이 있으므로 현재 각 사업 분야별로 현지사실 조사를 하고 있으며 조사가 완료되면 꼭 필요한 사업에 대하여 수해복구 입찰잔액 사용, 설계변경, 사업비 추가지원건의 자체예산 확보등으로 추진 하도록 하겠습니다.

2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 지적·건의사항 처리결과(계획)

1. 건 명 : 2001년도 수해복구사업장

○ 지적사항

- 2001년도 수해복구사업 전반에 대하여 살펴보면 당초조사에 포함 되어 예산 여건상으로 공사에서 누락된 부분도 있고 하천등의 일부는 당초 조사에 누락되어 공사가 추진안된 부분도 있음. 이러한 이유로 인하여 주민들로 하여금 행정에 대하여 많은 불신을 초래하고 있는바, 조사에서 누락된 부분에 대한 철저한 조사와 항구적인 복구를 위한 재원대책을 마련하기 바라며 특히 편입토지에 대한 보상에 민원이 야기되는 부분에 대해서는 재조사·재감정을 통하여 전향적으로 민원을 해결하기 바람.

○ 처리결과(계획)

- 조사에서 누락된 부분은 응급복구를 하였고 군 건설과와 협의하여 현장확인 및 추경예산이나 2003년도 당초예산을 확보하여시공하고자 함.

- 민원이 야기된 부분에 대해서는 조사측량의 실시로 편입토지의 하천포함과 비포함 면적이 바뀌어 등록 되었음을 확인하여 변경협의 완료하였음.

2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 지적. 건의사항 처리결과(계획)

1. 건 명 :

○ 2001년도 수해복구사업에 대한 필요대책 마련

2001년도 수해복구사업 전반에대하여 당초조사에 포함되어 예산 여건상으로 공사에서 누락된 부분도 있고, 하천등의 일부는 당초 조사에 누락되어 공사가 추진 안된부분도 있음.

행정불신의 요인이 되므로, 조사에서 누락된 부분에 대한 철저한 조사와 항구적인 복구를 위한 재원대책을 마련하기 바라며, 편입 토지에 대한 보상에 민원이 야기되는 부분에 대하여는 재조사. 재감정을 통하여 전향적으로 민원을 해결하기 바람.

○ 처리결과(계획)

2001년 수해관련 정밀조사 결과 도사천(도사리 - 피해물량 936m, - 복구액 197,960(사업비부족)) 및 속사천 2개소(노동리 - 피해물량 50m, 복구액 30,000). (재산리 - 피해물량300m - 복구액60,000)이 사업비 부족으로 복구가 되지 않았거나, 조사 누락 된것으로 확인 되었음.

위 사업물량에 대해 복구 될 수 있도록 추정 예산 등 사업비 확보에 노력 하겠음.

-2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인- 지적·건의사항 처리결과(계획)

1. 건 명 : 효석문화마을 조성 사업

○ 지적사항 : 이효석문학관 건립사업 추진 철저

본 사업은 우리고장 대표적 행사인 효석문화제의 상징적 사업으로 올해 효석문화제 행사에 차질이 없도록 하고

가. 본 시설의 운영을 위하여는 법적근거인 관리조례가 무엇보다 시급할 것으로 판단되므로 조속한 시일내에 입안될 수 있도록 하기 바람

나. 사업비 부족등 여러 가지 이유로 인하여 자료수집에 많은 문제점이 나타나고 있는바, 가산문학선양회등과 긴밀한 협의를 통하여 자료수집과 충분한 사업비가 확보될 수 있도록 하기바람.

다. 남안동과 사리평교를 잇는 하천정비사업이 효석문화제와 중복될 우려가 있으므로 시행청과 긴밀한 협의를 통하여 행사에 차질이 없도록 하고

라. 문학관 건축물을 살펴보면 철제대들보 송판이 하나의 통판으로 공사가 이루어져야 함에도 이음방식으로 공사함은 물론 적삼목 소재불량, 원목 창틀 뒤틀림등 기술적인 면에서 상당히 미흡한 것으로 확인되었고 또한 지역주민들로 구성된 가산문학선양회에서도 여러 가지 하자부분을 제기하고 있는바, 철저한 재조사를 통하여 정실시공이 이루어 질 수 있도록 하기바람.

○ 처리결과(계획)

- “가”항에 대해서는 “평창군이효석문학관 설치 및 운영 조례안”이 2002. 4.20(토)일자 평창군공고 제2002-120호에 의해 군보에공고, 게시판 및 관련단체에 통보된 상태이며 5월9일까지 의견수렴완료하고, 향후 효석기념관 준공전 까지 관리조례(안)이 공포될수 있도록 하겠으며

- “나”항에 대해서는 2002년 당초예산에 효석기념관 자료수집비로 20,000천원의 예산이 확보되어 현재 가산문학 선양회 중심으로 자료수집중에 있으며 사업비 부족에 대해서는 설계용역중에 있는 “이효석기념관 전시설계”에 자료구입비를 반영하여 자료수집에 차질이 없도록 하겠음.
- “다”항에 대해서는 위 하천정비사업은 7월말경 준공예정에 있어 2002.9.6 ~2002. 9. 15(10일간) 치러지는 제4회 효석문화제행사와 중복될 우려는 없을것으로 사료되며, 부득이한 경우 사업이 지연되어 행사에 차질이 생길경우 관련실과와 긴밀한 협조로 행사에 차질이 없도록 심혈을 기울이겠으며
- “라”항에 대해서는 목재부분은 부분 교체 예정이며, 시공상 미흡한 부분에 대해서는 시공사에게 보완 시공토록 조치하고, 가산문학선양회의견 수렴 및 재조사를 통한 완벽시공이 될 수 있도록 하겠음.

-2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인- 지적·건의사항 처리결과(계획)

1. 건 명 : 흥정천(백옥포3지구) 수해복구공사

○ 지적사항

- 현재 공사중인 위치의 반대방향(위치: 의풍개방향)은 하천 급류에 직접적인 영향을 받는 지역으로 수해로 인하여 계속적인 토사유출 현상이 발생되고 있는등 공사중인 위치보다 더 시급성이 요구될 뿐 만 아니라 공사중인 현재 위치에만 공사가 추진될 경우 반대방향쪽 피해현상은 더욱더 가시화 될 것으로 예상되는 바, 이 지역일대의 항구적인 복구를 위하여 반대방향 복구도 반드시 병행하여 이루어 질 수 있도록 하기 바람

○ 처리결과(계획)

- 당초 수해피해지역으로 보고되어 사업비 확보코자 노력하였으나 행자부 사업비 확정시 누락되어 사업추진이 어려운 입장이며, 수해피해 누락등 2차 재해 방지를 위한 사업비 확보를 위하여 행자부와 지속협의 중에 있으므로 사업비 확보와 동시에 사업추진 완료하겠습니다.

※ 반대편 수해복구는 하천정비기본계획에 의거 확장 및 하상 정리를 하여 복구 이전의 하천보다 하폭이 확장되므로 반대구간의 공사로 인한 본 구간의 피해 가중은 없을것으로 판단됩니다.

-2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인- 지적·건의사항 처리결과(계획)

1. 건 명 : 용평농악 창작실 건립공사

○ 지적사항 : 용평농악 창작실 추가예산 반영

- 평창군의 대표적 민속놀이인 둔전평 농사놀이의 계승·발전을 위하여 3억원의 사업비로 신축한 용평농악 창작실이 예산부족으로 인하여 악기 보관창고, 커텐 등 각종 필요집기를 구입하지 못하고 있으며 현재 건물은 방음시설이 전혀되어 있지 않아 사용에 큰 문제점이 예상되는바, 방음시설에 대한 대책 마련 등 1회 추경예산확보를 통하여 올 10월 전국민속예술축제 출전준비에 불편이 없도록 조기 준공하기 바람.

○ 처리결과(계획)

- 용평농악 전수회관 신축공사는 2002.4.12.준공하여 2002. 4. 30일 둔전평농악 전수회관 현판식을 개최하였으며,

각종 필요 집기구입 및 방음시설에 대해서는 악기보관창고, 커텐, 집기류 등은 1회추경에 예산확보후 시설 보완코자 하며 건물내 방음(흡음)시설 관계는 바닥 마감이 완료되지 않은 상태에서 문제가 제기 되었으나, 현재 목재후로임 바닥 마감이 완료되어 흡음(방음)효과를 내고 있으며, 추경에 예산확보후 집기류 및 커텐 설치가 완료된다면 충분한 흡음(방음)효과를 낼수 있을것으로 사료됨

-2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인- 지적·건의사항 처리결과(계획)

1. 건 명 : 백옥포2리 도수로 수해복구공사

○ 지적사항

- 설계에 반영되어 있지 않은 지방도 방향 약60m구간에 대하여는 추가시공을 통하여 사업효과를 높이고 공사중인 도수로와 지방도등 주변지역에서 발생하는 토사유출로 인하여 막힘현상이 계속 발생되어 민원이 발생하고 있는바, 근본적인 문제가 해결될 수 있도록 대책을 강구 요망.

○ 처리결과(계획)

- 잔여구간 60m에 대하여는 명년도 예산을 확보하여 마무리 계획이며, 지방도에서 발생하는 우수가 용수로에 유입이 되지 않도록 도로관리사업소와 협의하여 배제토록 할 계획입니다.

-2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인- 지적·건의사항 처리결과(계획)

1. 건 명 : 황계IC~솔바우구간 위험지구 개량공사

○ 지적사항

- 총사업비 142,550천원중 기확보된 예산 1억을 제외한 42,550천원에 대하여는 예산을 조속히 확보토록하고 도비지원 불가시 군비지원을 통하여 조속히 사업이 마무리될 수 있도록 하기 바람.

○ 처리결과(계획)

- 부족사업비에 대하여는 강원도에 추가지원 건의하였으며
- 2002.5월 지방도로 등급조정시 지방도 456호선이 평창군 농어촌도로 및 도시계획도로로 등급하향 조정할 계획이 있으므로
- 도비지원 불가시 군비확보로 사업 마무리 계획입니다

2002. 4. 9(火)

2002年度 上半期
郡政主要事業場 現地確認

平 昌 郡
(平昌邑)

평창종합운동장 정비사업

□ 사업 개요

- 시행부서 : 문화관광과
- 위 치 : 평창군 평창읍 종부리 596-3번지
- 사업규모 : 종합경기장 1식(12,730㎡)
 경기운영본부 증축 789㎡(238평)
- 사업비 : 3,261,000천원
 - 도비 : 500,000 군비 : 2,761,000
- 사업기간 : 2002. 3. 14 ~ 2002. 8. 31
- 현 공 정 : 5 %(설계용역완료, 부분별 계약완료)
- 추진상황

구 분	시행(품의) 일 자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예 산 잔 액
						계	도 급	관 급	
계					3,261,000	2,817,599	2,625,039	192,560	
육상트랙	2002.1.23	2002.3.2	2002.3.8	공 개 입찰	3,261,000	2,186,880	2,091,912	94,968	
본부석	2002.2.9	2002.3.19	2002.3.29			630,719	533,127	97,592	

구 분	착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급 업체	감 독 공무원
			일 자	증감액	변경금액		
계							
육상트랙	2002.3.14	2002.8.30	-	-	-	(주)대도	토목6급 고 준 태
본부석	2002.4.3	2002.8.30	-	-	-	희대종합 건설(주)	건축 7급 전 근 표

□ 기타 문제점 및 대책, 건의사항, 민원사항등

- 주차장 예정부지 종중소유로 협의 불가⇒임차사용후 환원

평창공설테니스장 조성사업

□ 사업 개요

- 시행부서 : 문화관광과
- 위치 : 평창읍 종부리-596-8번지 일원
- 사업규모 : 테니스장 6면, 락카룸 1동(99.36㎡), 관람석1식(4단)
조명시설 1식, 창고1동(33.48㎡)
- ※ 총 부지면적 : 6,568㎡
- 사업비 : 1,300,000천원 (군비)
- 사업기간 : 2000. 1. ~ 2002. 12.
- 현공정 : 5%(부지정리중)

○ 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
02-1-19	2002 3. 2	2002 3. 13	공개 입찰	950,000	839,155	678,235	160,920	

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2002.3.13	2002.12.31	-	-	-	두일종합 건설(주)	토목 6급 정근성

□ 기타 문제점 및 대책, 건의사항, 민원사항등

- 실시설계 결과 7억원의 추가예산이 소요됨
- 제11회 강원도민생활체육대회 경기장으로 대회전 준공이 불가피하여 연계사업비를 우선 투자하여 총가입찰 사업 시행

산림욕장조성사업

□사업개요

- 시행부서 : 임업경영과
- 위 치 : 평창군 평창읍 상리 산48-1번지(남산)
- 사업규모 : 1식
- 사 업 비 : 400,000천원
 - 국비 : 200,000 도비 : 100,000 군비 : 100,000
- 사업기간 : 2001. 4. 9 ~ 2001. 12. 31
- 현 공 정 : 100%
 - 편익시설, 교육시설, 등산로정비, 입구조형물, 목교 야생화공원등
- 추진상황

시행일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액 (천원)	계 약 금 액			예산잔액
					계	도급	관급	
계				398,500	398,491	396,358	2,133	9
'01.4.1	(설계)	'01. 5. 7	수의계약		12,550	12,550		
'01.9.11	(공사)	'01.10.12	수의계약		385,481	383,808	2,133	9

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'01.10.15	'01.12.31	'01.11.30	증47,696	383,808	평창군산림조합	임업7급김철수

※ 설계변동사유 : 편익시설 추가 설치

주진 ~ 방림간 군도확포장(뇌운교가설)공사

□ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창읍 뇌운리
- 사업규모 : 교량가설 L=176m(B=9.5m), 접속도로 L=400m(B=8.0m)
- 사업비 : 3,568,040천원 (총액입찰)
 - 재원 : 국비 2,854,432천원, 군비 713,608천원
 - 금년까지확보액 : 1,580,000천원 (2001이월: 650,000, 2002년: 930,000)
- 사업기간 : 2001. 12. 17 ~ 2004. 12. 31
- 현공정 : 10% (시공측량 및 접속도로 시공)
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)				예산액
					계	도급	관급	보상비 및 기타	
2001. 11. 14	2001. 12. 4	2001. 12. 11	경쟁 입찰	3,568,040	3,568,040	2,711,312	341,440	515,288	

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2001. 12. 17	2004. 12. 30	-	-	-	정상종합건설(주) 권혁철	지방토목7급 정기화

약수 ~ 입탄간 농어촌도로 확포장공사

□ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창읍 약수리, 입탄리
- 사업규모 : 도로확포장 L=1.62km, B=6.5m
- 사업비 : 2,740,000천원 (총액입찰)
 - 재원 : 국비 2,192,000천원, 군비 548,000천원
 - 금년까지확보액 : 1,355,517천원 (2001이월: 815,517. 2002년: 540,000)
- 현공정 : 40% (배수구조물 및 토공작업 실시중)
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)				예산 잔액
					계	도급	관급	보상비 및 기타	
2001. 2.23	2001. 3.26	2001. 4.3	경쟁 입찰	2,740,000	2,740,000	1,727,420	220,000	792,580	

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2001.4.9	2004.12.30	-	-	-	대주건설(주) 권용순	지방토목8급 공성배

하2리(하평리)진입로 개설사업

□사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 평창읍 하리
- 사업규모 : 도로개설 L=221m B=6m
- 사업비 : 300,000천원
 - 군비 : 300,000천원
- 사업기간 : 2001. 5. 9 ~ 2001. 12. 24
- 현공정 : 100%
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방 법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			보상비
					계	도급	관급	
2001. 4.23	-	2001. 5. 3	-	300,000	130,856	105,586	25,270	169,144

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2001. 5. 9	2001. 12.24	2001. 11.22	68,668	174,254	세진건설(주)	지방토목7급 박영철

※ 설계변동사유 : 암거(1.0×1.0)설치 당초 10m에서 66.2m로 추가시공,
 하수도관(Ø400) 고려측량~기아자동차 구간 L=56.5m
 기존수로관 개인소유 밭(田)설치로 민원발생 이전설치

□기타 문제점 및 대책, 건의사항, 민원사항등

- 없 음

2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제목 : 상리~종부간 순환도로개설공사

① 지 적 내 용	② 처 리 계 획	③ 현 재 추 진 상 황
<p>○ 산림형질변경 및 토지승락서 협의 조속히 완료 사업기간내 공사가 마무리 될 수 있도록 조치</p> <p>공사완료 구간 중 일부 도로변 토사유출 심화(양수장 인근 경사부분) 토사유출 방지대책</p>	<p>○ 산림형질 변경 및 토지사용 미협의 사항 조속히 토지사용승락서를 징구토록하겠음</p> <p>공사완료 구간 중 도로변 토사유출 심화(양수장 인근 경사부분)방지대책에 대하여는 금년 사업계획중 도로 포장으로 도로변 유실을 방지하였음.</p>	<p>○ 산림형질변경 허가 - 2001. 10. 16 완료</p> <p>○ 산림형질변경 기간연장 요청(2001.12.28) - 동절기로 공사중지</p> <p>○ 산림형질변경허가 기간 연장허가(2002. 1~6.30)</p> <p>○ 토지 미사용 협의 - 2002. 4월 현재38필지 중 2필지 미협의(김진철 정원채) - 협의 완료된 평창종합 운동장 입구까지 변경 시공(강원도 생활체전 대비)</p> <p>○ 현재 L형 측구 및 임야 쪽으로 옹벽설치중에 있으며 콘크리트 포장으로 유실방지 코자 함.</p>

2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제목 : 사업추진 지연

① 지적 내용	② 처리 계획	③ 현재추진 상황
<p>○ 미탄면 시가지 취락지구 오지개발사업을 비롯한 당초 또는 제1회 추경에서 예산확보된 사업이 보상협의와 인허가 지연등 여러 가지 이유로 사업 마무리단계인 현재까지 공정율이 10%에 못미치는 등 대부분 사업의 추진이 극히 저조한 것으로 나타난 바, 사업계획 기간내 완공될 수 있도록 하기 바람.</p>	<p>○ 미 발주된 사업은 조기 착공이 되도록 추진할 것이며, 이월사업은 연내 준공 목표로 사업을 추진하여 불용액이 발생치 않도록 철저한 심사분석을 통해 누수 사항이 없도록 각별한 관심을 갖고 사업추진해 11월 말 준공목표로 사업부서 관리 감독을 강화하겠습니다.</p>	<p>○ 미탄면 시가지 취락지구 오지개발사업은 2001. 11. 18완공되었으며, 2001년도 오지개발사업은 미탄 6건(소교량 1, 농경지포장 3, 마을회관 2동), 방림 11건(농경지포장 4, 도수로 2, 소하천정비 3, 간이상수도 1, 게이트볼장 설치 1건)등 총 17건중 15건은 완료되었으며, 미탄면에서 발주 착공한 마을회관 2건이 미 완료되었습니다.</p> <p>미완료 사업장 마을회관 2건은 현재 93%의 공정으로 5월말까지 완료예정하므로 미탄면과 협조하여 추진토록 하겠습니다.</p>

2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제목 : 농어촌도로 포장공사 시행방법

① 지적 내용	② 처리 계획	③ 현재추진 상황
<p>○ 농어촌도로 포장사업을 일부지역에 집중투자하는 것은 읍면별 격년제 시행 방침과 지역간 균형개발에 벗어난 취지일 뿐 만 아니라, 장기계속 사업에 대한 재정법에 어긋나는 행위로서 향후 이러한 사례가 되풀이 되지 않도록 하기 바랍니다.</p>	<p>○ 농어촌도로는 연차적 계획에 의거 추진하고 있으나, 일부지역에 집중투자되는 사례가 발생치 않도록 사업의 완급을 고려한 연차적 계획 수립시 지역균형개발차원에서 합리적으로 계획을 입안하여 철저히 이행하여 주민들로부터 신뢰받는 행정을 입안하겠습니다.</p>	<p>○ 농어촌도로 사업시행 우선위 결정에 대하여 말씀드리면 지정된 87개 노선중에서 매5년마다 도로정비 5개년계획을 수립하게 되며, 현재 우리군은 2001~2005년까지 절차에 의거 5개년 정비계획이 기 수립되어 있습니다.</p> <p>5개년 도로정비계획 대상 노선의 선정은 도로의 연계성, 사업별 재원계획, 개발효과등을 검토 평가하며 년도별 물량 및 사업비는 중앙지침에 의거 매년 4.4km정도이며, km당 단비 783백만원(2001년 기준)이며, 개소당 포장연장은 1.0km이상으로 하여 매년 양여금 배정규모에 따라 4~5개노선을 시행노선으로 선정하며, 이에 따른 사업물량을 고려 우리군은 읍면 격년제로 시행하고 있습니다.</p>

2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제목 : 의회와의 약속사항 미이행

① 지적 내용	② 처리 계획	③ 현재추진 상황
<p>○ 용평 복지회관 피로연장 등 현재 추진중인 각종사업이 의회 예산심의시 설명하고 약속했던 사항과는 전혀 다르게 추진되고 있고, 사업 추진태도에 있어서도 “착공만 하고 보자”는 사업행태가 계속되풀이 되고 있음.</p> <p>이는 곧 집행부의 정책부재는 물론 의회의 예산 심의권 일탈행위로서 차후 이러한 일이 발생하지 않도록 하기 바라며, 반드시 필요한 부분이 있다면 의회와 사전협의를 통해 해결하기 바람.</p>	<p>○ 용평 복지회관 피로연장 신축공사에서 보듯이 공사 감리비를 미책정하여 1회 추경을 통해 사업비를 확보해 추진하므로써 사업추진이 지연되는 등 사업추진에 좀더 치밀한 계획을 수립하여 추진할 것이며, 사업추진상 문제점이 도출시 의회와 사전협의를 통해 문제를 해결하므로써, 의회 고유권한인 예산 심의권을 국민의 소중한 뜻으로 받들어 추진하겠습니다.</p>	<p>○ 용평 복지회관 피로연장 신축공사는 1회 추경에 감리비를 편성 공사를 마무리하는 등 사업추진에 좀더 치밀한 계획을 입안하고 예산을 요청하여 선 발주 후 예산심의를 받는 사례가 없도록 노력하겠습니다.</p>

2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제목 : 저온저장고등 관리전환 미이행

① 지적 내용	② 처리 계획	③ 현재추진 상황
<p>○ 도시경제과 오지개발사업으로 추진한 속사1리 저온저장고등 각종 시설물의 효율적이고 체계적인 관리를 위하여는 그 기능을 담당하고 있는 농업기술센터로 관리전환이 타당하다고 판단되나 현재까지도 도시경제과에서 관리하는 등 군정 전반적인 사업을 추진하고 관리함에 있어 조직 내부적인 문제를 해결하지 못해 관리 전환을 하지 못하는 사례가 빈번하게 발생하고 있으므로 향후 전수조사를 통하여 조속한 시일내 관리전환이 이루어 질 수 있도록 하기 바람.</p>	<p>○ 부서간 업무분장으로 실과소 업무를 추지하고 있으나, 앞서 지적한 사항은 양부서간 업무협조로 조속히 처리되도록 협의하고 있으며, 어떻게 하면 보다 효율성이 제고되는 방안을 찾아 조속히 매듭질 것이며, 추후 이와 유사한 사례가 재발되지 않도록 업무협의를 강화하겠습니다.</p>	<p>○ 속사1리 저온저장고의 현황측량을 실시한 후 2001. 7. 2 건축대장 작성을 완료하였으며, 건축물 등기를 2001. 7. 13을 필하고 2001. 11. 20일자로 농업기술센터(농업경영과)로 관리전환 하였음.</p>

2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제목 : 주민자치센터설치사업

① 지적 내용	② 처리 계획	③ 현재추진 상황
<p>○ 우리지역실상과 농촌현실을 고려할때 효율성이 의문인근 시군 운영상 문제점을 보완하고 지역실정을 고려한 분야를 선택하는 등 주민과 충분한 협의 필요</p> <p>주민자치센터설치·운영 조례에 대하여도 '99. 11. 4 조례 제1597호로 제정된 "평창군읍면 자치위원회" 조례로 자치위원회를 구성하여 유사기능을 수행할 수 있음에도 불필요한 조례를 제정코자 하고 있음.</p> <p>기존 읍면자치위원회 활용방안을 적극 검토하기 바람.</p>	<p>○ 주민들과 충분한 협의로 지역여건이 성숙되면 자치센터 설치운영을 검토</p> <p>인근 시군의 추진과정을 분석검토하면서 점진적으로 시행여부를 최대한 협의후 시행</p> <p>주민자치센터설치및운영에 관한 조례는자치위원회 구성이 목적이 아닌 자치센터 운영을 위한조례로서 내용이 상이하며 읍면자치위원회 조례에 의해구성된 위원으로 위촉여부는 신중히 검토하겠음</p>	<p>○ 주민자치센터 관련 유보되었던 조례는 3월 29일자로 철회하였고, 예산은 전액 삭감되었음.</p> <p>주민자치센터설치및운영 조례는 그 동안 제기된 문제점을 개선·보완하여 지역여건이 성숙되면 주민의견을 적극 수렴 후 자치센터 설치운영 여부를 검토 시행 하겠음.</p>

2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제목 : 평창종합테니스장 설치사업

지 적 내 용	처 리 계 획	현재추진상황
<p>○ 2000년부터 올해까지 2년간에 걸쳐 의회와 이견이 있었던 평창종합테니스장 설치사업과 관련, 총편입토지 중 협의된 토지 4,035㎡(산71-1번지의 1필지와 미협의된 토지 산70-2, 산69번지 중 1필지만 협의될 시 사업착공 계획에 있으나, 토지협의를 완료하지 않은 상태에서의 사업착공은 미 협의된 토지의 보상가를 현저하게 높일 가능성이 있으므로 다소 사업추진이 늦더라도 차후 이점을 충분히 검토하여 사업을 추진하고</p> <p>○ 토지소유자의 보상요구액과 는 예산심의 및 행정사무감사를 통하여 의회와 약속한 사항을 충분히 고려하여 추진하기바라며, 차후 본 사업을 추진함에 있어서는 지난 의회와의 견해 차이를 고려하여 나름대로 충분한 협의를 거치기 바람.</p>	<p>○ 평창공설테니스장 건립규모는 코트장면(케미칼코트1면, 클레이코트5면)으로 이에 소요되는 면적은 3,478㎡이며, 그외 일정의 부대시설면적이 필요함 따라서 당초계획된 3필지의 토지5,935㎡중 협의(사용승락 받음)된 2인의 토지4,835㎡로 테니스장과 부대시설 설치에 소요되는 면적이 충족되므로 협의된 토지만으로 사업시행하고자하며, 토지매입은 감정평가 가격(㎡당23,000원)에 의거 매입</p> <p>○ 평창테니스클럽에서 종부테니스장이 도로에 편입됨으로 받은 토지보상금 중 일부를 토지매입비로 부담키로 하였던 사항은 현재회원 (66명)대다 수가 일부 부담을 원치 않으므로 군 예산만으로 사업시행코자 합니다.</p>	<p>○ 부지매입(완료) : 2002.3.5 - 부지매입비 : 137,816천원 - 면 적 ; 5,992㎡ · 평창읍 종부리 596-8번지 2,669㎡ · 종부리 596-9번지 672㎡ · 종부리596-10번지2,651㎡</p> <p>○ 코트시설 : 6면 (테코탑1면, 앙투카 2면, 클레이3면)</p> <p>○ 시공자 : 두일종합건설(합) ○ 착공 : 2002. 3. 13 ○ 준공(예정) : 2002. 12월</p> <p>○ 문제점 - 실시설계결과 확보사업비 상회 - 확보액 : 6억원 - 소요사업비 : 13억원</p> <p>○ 대책 - 연개사업비 투자하여 총액 발주 사업 시행하면서 제1회 추경예산 확보 (제11회 강원도민생활청기대회 경기장으로 대회전 준공이 불가피함)</p>

2001년도 하반기 군정주요사업장

현지확인 처리결과

○ 제목 : happy700 평창 패러글라이드장 진입로 확포장 사업

지 적 내 용	처 리 계 획	현재추진상황
<p>○ 패러글라이드장 진입로 부분이 노론리 본돈 마을안길은 도로폭이 3m로 패러글라이드장 이용객 차량왕래시 도로폭이 협소하고 차량 먼지 등으로 인하여 주민 생활에 불편을 초래하고 있음으로 도로 확포장등 주민불편 해소 조치를 취하기 바람</p> <p>○ 사업을 추진함에 있어 현재 이 패러글라이드장은 전국적으로 이용객이 날로 급증하고 있는 추세로 임시방편적인 사업보다는 산림을 이용한 순환도로 개설, 진입로 2차선화등 종합적이고 다각적인 대책마련을 수립하여 추진하기 바람.</p>	<p>○ 본 패러글라이드장 진입로와 연결되는 도로 현황을 보면 42번국도로부터 노론리 입구까지는 군도1호선, 노론리 마을입구부터는 임도까지 마을 농로나 현재 포장된 도로 3m폭으로 시멘트 포장되어 있어 군도정비 및 농로확포장 계획 수립시 패러글라이드장 이용객이나 활용도등을 면밀히 검토한 후 계획 수립시 패러글라이드장 이용객이나 활용도등을 면밀히 검토한후 계획에 반영될 수 있도록 조치가 바람직하다고 사료되며</p> <p>○ 임도 또한 인근산림의 자원개발 가치 및 활용도등을 종합적으로 검토한후 산림의 효율적 관리차원에서 임도의 순환도로가 개설될 수 있도록 임도의 년차별 계획에 반영해야 될 것으로 사료되며</p> <p>○ 금회 노론리 마을내 농로와 임도사이 380m 미포장구간내 불편사항에 대하여는 2회추경에서 40백만원의 예산을 반영하여 농로포장을 실시하여 주민들의 불편을 해소시킨후 향후 다각적인 대책을 마련하도록 노력 하겠습니다.</p>	<p>○ 진입로 확포장 사업 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> - 착공일자 : 2001. 11. 9 - 준공일자 : 2001. 12. 6 <p>○ 사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - L = 329m - B = 3.0~3.5m - 소요사업비 : 40,000천원

2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제목: 평창군 보훈회관 건립공사

① 지적내용	② 처리계획	③ 현재추진 상 황
<p>○ 건축시 토지에 대한 정확한 실태파악 착오로 발생한 보훈회관 주차장 미확보 부분에 대하여는 문제점을 다시한번 점검·검토하여 해결방안을 강구하기 바라며, 한편으로 큰 문제점이 없다면 실효성을 면밀히 따져 종합민원실 주차장, 소공원 사용(테니스장 이용객 병행)도 적극 검토하기 바람.</p>	<p>○ 보훈회관 건립을 위한 편입부지중 일부(203-2번지)가 지적분할로 인하여 분할된 203-5번지 142.3㎡가 사업부지에서 제외되어 주차장이 미확보된 것으로 착오가 있었으나, 건축부서 확인결과 주차장법에 의한 기준대로 사업부지내 2대분의 주차공간을 확보하였으며, 각종 행사등으로 인한 이용차량의 급증시 군청 주차장 및 테니스장앞 공간을 활용하여 최대한 불편이 없도록 하겠음.</p>	<p>○ 주차장법에 의한 2대분의 주차공간을 부지내 확보하였으며 각종 행사·회의시 주변 주차장이용으로 운영에 큰 불편이 없음.</p>

2002. 4. 10(水)

2002年度 上半期
郡政主要事業場 現地確認

平 昌 郡
(美灘面)

미탄면 지적불일치 해결사업

□ 현 황

- 위 치 : 평창군 미탄 창리 701-9번지의외 15필지
- 면 적 : 2,419m²
- 대상주민 : 10명

□ 그동안 추진상황

- 확인조사측량 완료 : 2001. 9. 17
- 사업설명회 : 2회(2001. 1. 17, 2001. 12. 13)
- 정리추진위원회 구성(2001. 2. 13) : 5명(위원장 유돈분)
- 동의서 징구 : 6명
 - ※ 동의서 미징구 : 4명
 - 우종대, 이금순(울산), 김덕산(사망), 최태자(서울)

□ 앞으로 추진계획

- 지적 확정 측량 : 2002. 5. 11 ~ 5. 15
- 면적증감조서 열람 : 2002. 6월
- 청 산 : 2002. 7월말
- 등 기 측 탁 : 2002. 12말까지

미탄궁도장 마무리 공사

□ 사업 개요

- 시행부서 : 문화관광과
- 위 치 : 평창군 미탄면 창리 505번지
- 사업규모 : 토공, 리프트 설치, 진입로 사리부설, 부지매입(507번지)
- 사업비 : 30,000천원 (군비)
- 사업기간 : 2001. 7. ~ 2001. 8.
- 현 공 정 : 100%(2001. 8. 21)

○ 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예 산 잔 액
					계	도 급	관 급	
2001.7.6	2001 7.27	2001 7.27	수의 계약	30,000	17,390	17,390	-	12,610

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2001.8.2	2001.8.21	-	-	-	세진건설	건축 7급 전 근 표

□ 기타 문제점 및 대책, 건의사항, 민원사항등

미탄복지회관 및 피로연장 신축사업

□ 사업 개요

- 시행부서 : 환경복지과
- 위 치 : 미탄면 창리 608, 607-1번지
- 사업규모 : 복지회관·피로연장 1동(377.7m²)
- 사업비 : 500백만원
 - 도비 - , 군비 500백만원
- 사업기간 : 2002. 1. 1 ~ 2002. 12
- 현 공 정 : - %
 - 설계 완료 : 2002. 3. 13
 - 시행결의 : 2002. 4. 6
- 추진상황

시행 (품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
'02. 4 .6	-	-	-	-	-	-	-	-

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
-	-	-	-	-	-	-

□ 기타 문제점 및 대책, 건의사항, 민원사항 등

평안리 농어촌도로 확포장공사

□ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 미탄면 평안리
- 사업규모 : 도로확포장 L=0.688km, B=6.5m
- 사업비 : 541,000천원 (전액국비)
- 사업기간 : 2002. 4. 10 ~ 2002. 12. 5
- 현공정 : 착공준비중
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	계약금액(천원)				예산잔액
					계	도급	관급	보상비 및 기타	
2002. 3. 4	2002. 3. 20	2002. 4. 4	경쟁입찰	541,000	541,000	236,704	57,100	247,196	

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
2002. 4. 10	2002. 12. 5	-	-	-	(합)광천조규선	지방토목8급 공성배

※ 회동~평안 개축지구도로사업 : 도로확포장 7.6km, 교량2개소 29m

○ 사업비 : 7,325,000천원(전액국비)

○ 1차발주(금회총액) - 도로확포장 2.64km, 교량1개소 20m

- 사업비 : 3,083,000천원

(2002예산 : 500,000천원 - 공사비200,000. 보상비300,000)

미탄상수도 이전 및 확장사업

□사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 미탄면 창리 일원
- 사업규모 : Q=1,000톤/일 (취·정수 및 배수시설), 관로 20km
- 사 업 비 : 5,000,000천원
 - 국 비 : 1,661,000천원, 도 비 : 1,661,000천원, 군 비 : 1,678,000천원
- 사업기간 : 2000. 4 ~ 2004. 6. 30
- 현 공 정 : 5%
 - 실시설계 '02. 4~10월, 설계심사 및 인가(강원도) '02. 11~12월
공사착공 '03. 4월, 공사준공예정 '04. 6. 30
- 추진상황(실시설계용역)

시행품의 일 자	입 찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2002. 1.15	2002. 3.22	2002. 4. 1	제한경쟁 입찰	900,000	304,900	304,900	-	-

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무 원
		일 자	증감액	변경금액		
2002. 4. 4	2002. 9.30	-	-	-	(주)건화엔지니어링 (주)삼주건설엔지니어링	지방토목7급 남궁 경

※ 설계변동사유

□기타 문제점 및 대책, 건의사항, 민원사항등

- 미탄상수원의 취수원인 창리천 용천수는 석회성분이 다량 검출되어 미탄면 회동리(용수골)로 취수원을 이전하여 주민에게 안정적이고 깨끗한 물을 공급하기 위함임

탄광지역 기반시설 사업

「평안~회동리간 무공해 반출도로 확포장공사」

□사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 미탄면 평안리
- 사업규모 : 도로개설 L=2.4km B=6.5m
- 사 업 비 : 2,170,000천원
 - 도 비 : 1,085,000천원, 균 비 : 1,085,000천원
- 사업기간 : 2002. 1. 1 ~ 2003. 12. 31
- 현 공 정 : - %
 - 실시설계용역중
- 추진상황(실시설계용역)

시행(품의) 일 자	입 찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2002. 1.25	2002. 2. 8	2002. 2.19	공개 입찰	1,000,000	54,892	54,892	-	-

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2002. 2.19	2002. 4.19	-	-	-	(주)한맥기술 한형관	지방토목7급 박 영 철

※ 설계변동사유

□기타 문제점 및 대책, 건의사항, 민원사항등

- 없 음

-영월댐 수물예정지역 주민지원-
송어양식장 시설 개.보수사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 농업기술센터 축산경영과
- 위 치 : 미탄면 기화, 마하리 지역
- 사업규모 : 6호 13,356㎡(4,040평)
- 사 업 비 : 767,109천원
 (국383,555, 도115,067, 군115,066, 용자76,710, 자담76,711)
- 사업기간 : 2002. 3. 1 ~ 12. 30
- 현공정(전체평균) : 50%
- 농가별 추진상황

농가명	사업량 (㎡)	재원별 사업비(천원)						현공정 (%)
		계	국비	도비	군비	용자	자담	
계	13,356	767,109	383,555	115,067	115,066	76,710	76,711	
이영진	1,965	112,860	56,430	16,929	16,929	11,286	11,286	40
이동주	759	43,602	21,800	6,542	6,541	4,359	4,360	80
이성관	2,525	145,022	72,512	21,753	21,753	14,502	14,502	10
이용희	1,118	64,213	32,107	9,632	9,632	6,421	6,421	100
윤장백	3,217	184,769	92,385	27,715	27,715	18,477	18,477	30
최성열	3,772	216,643	108,321	32,496	32,496	21,665	21,665	60

□ 금후대책

- 사업비중 용자금은 2001년도 이월금으로 2002. 6. 30까지 집행완료 하여야 할 금액임
- 사업기간내 마무리 될 수 있도록 현장지도 강화
- 사업비 집행은 농가별 현지 공정 확인후 사업추진 실적분만 집행할 계획임

□ 기타사항

- 본사업은 2001년도 동강댐수물예정지역 총괄지원대책에서 수산분야 신청내역이 누락되어 민원이 발생한 사항으로 '01년 10월 대상농가 전원 강원도와 해양수산부 향의 방문후 국비 및 도비가 책정되어 '01년 3회추경에 반영하였으며 2002년도로 명시이월된 사업임

2001년도 하반기 군정주요사업장 현지 확인 처리결과

○ 제목 : 한탄리(고마루) 홍수침하시설 사업

① 지적내용	② 처리계획	③ 현재추진 상 황
<p>한탄리(고마루) 정상분지에 조성된 농경지 약 15,000평은 매년 적은 우기시에도 배수가 불량하여 농작물이 침수되어 농작물 피해가 반복되고 있으므로 농작물 피해가 발생하지 않도록 홍수 침하 시설을 설치하기 바람.</p>	<p>2회추경시 예산 30,000천원을 편성하여 한탄리(고마루) 정상분지에 우기시에도 농작물이 침수되지 않도록 배수처리시설을 설치 계획임.</p>	<p>[한탄리(고마루) 유수지 설치공사]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업비 : 30,000천원 - 사업량 <ul style="list-style-type: none"> · 옹벽공 L=32m,H=3.5 · 수로공 L=80m · 웬스설치 16경간 - 사업기간 : 2001.11.20 ~ 12.26. - 시공회사 : 범양토건(주) 김계자

2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

□ 사 업 명 : 지적불일치 해결사업

지적내용	처리계획	처리결과
<p>○ 각종 사업추진과정에서 나타난 미탄 창리지역, 방림 계촌지역, 진부 하진부지역등 3개지역 143필지 29,065㎡의 지적불일치로</p> <p>○ 군민의 정당한 재산권 행사 침해 및 발주사업에 대한 사업지연·시행 착오가 반복되고 있음.</p> <p>○ 이를 해결하기 위하여는 많은 노력과 시간이 필요할 것으로 판단되나 군민의 재산권 보호를 위하여 적극적인 해결방안을 적극 강구</p>	<p>○ 지적확정측량 - 진부 : 2002. 4. 15~4. 30 - 방림 : 2002. 5. 1~5. 10 - 미탄 : 2002. 5. 11~5. 15</p> <p>○ 면적증감조사서열람 : 6월</p> <p>○ 청산 : 7월말</p> <p>○ 등기촉탁 : 12월말</p>	<p>○ 정리추진위원회구성 (2001. 11월) - 미탄 : 5명(위원장: 유돈문) - 방림 : 5명(위원장: 정도연) - 진부 : 10명(위원장: 홍형욱)</p> <p>○ 동의서 징구 - 미탄 : 10명중 6명 - 방림 : 24명중 24명 - 진부 : 74명중 69명</p>

2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제목: 동강유역 공동화장실 설치사업

① 지적내용	② 처리계획	③ 현재추진 상 황
<p>○ 현재 미탄면 마하리 지역 일대는 영월댐건설 백지화 이후 레프팅 관광이 날로 급증하여 하루 수백명 이상이 지역일대를 찾고 있으나 이용자들이 사용할 수 있는 공동화장실 설치가 미흡</p> <p>○ 농경지와 하천에 무단배설로 인하여 농작물과 주민생활환경 피해를 물론 하천오염이 날로 심각해지고 있는바, 동강지역 지원사업과 연계하여 영구적인 공동화장실을 설치할 수 있도록 하기바람.</p>	<p>○ 동강지역의 날로 늘어나는 레포츠 인구를 감안할 때 기존 이동식 화장실로는 이를 수용할 수 없어 영구적인 공중화장실의 필요성이 대두되고 있음.</p> <p>○ 마하지구 관광 편의시설 확충을 위해 2002년도 영구시설인 공중화장실 신축을 추진중에 있으며 도비 확보 등 다각적인 방법을 강구할 예정임.</p> <p>○ 화장실 신축계획 - 위치 : 마하리 338-1 - 규모 : 부지 150m' 면적 66m' - 사업비 : 200백만원</p>	<p>○ 설치화장실 : 이동식 2동 ○ 신축화장실 - 사업비 : 100백만원 - 규 모 : 면적 120m' - 구 조 : 벽돌스라브 - 추진상황 · 설계용역계약 : '02.3.15 · 설계납품준공 : '02.4.19 · 착공예정 : '02.4월</p>

2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제목 : 영월댐 수몰해제지역 주민 지원사업

지적내용	처리계획	현재추진 상 황
<p>영월댐 백지화로 인한 수몰해제지역 지원사업에 있어 지원대상이 일부 주민에 편중되고 있는바, 차후 지원사업자 선정에 있어 현재까지 기지원된 사항등을 형평성을 충분히 고려하기 바람</p>	<p>향후 영월댐 백지화로 지원될 사업은 영월댐수몰지구 미탄면추진위원회의 건의에 따라 지원사업자 선정에 있어 현재까지의 기지원된 사항을 종합검토하여 수혜의 형평성을 충분히 검토하여 추진토록 하겠음.</p>	<p>2002년 지원사업은 이미 '01. 3월 사업대상자가 확정된바, 사업대상자가 조정이 불가하며 향후 신규사업이 지원될 경우 지금까지 지원실적을 충분히 고려하여 사업을 배분하겠음.</p>

2002. 4. 11(木)

2002年度 上半期
郡政主要事業場 現地確認

平 昌 郡
(芳林面)

운교2리 소교량 가설사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 방림면
- 위 치 : 방림면 운교2리
- 사업규모
 - 터파기 140.00m², 되메우기 100.00m²
 - 교량공 : 라멘교 L=8.5m B=5.0m, 날개벽(찰쌓기) L=44m, A=90.00m²
 - 부대공 : 1식
- 사업비 : 30,000천원 (군비)
- 사업기간 : '01.12. 8 ~ '02. 5. 8
 - 공사중지 : '01.12.17 ~ '02. 3.11
- 현 공 정 : 30%
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
'01.12. 4	-	'01.12. 8	수의	30,000	28,037	23,176	4,861	1,963

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'01.12.14	'02. 5. 3	'01.12.19	1,963	30,000	대신건설(주)	신상대

※ 설계변동사유 ⇒ 터파기 20m²증, 되메우기 10m²증, 날개벽 L=12m증

- 당초 : 터파기 120m², 되메우기 90m²
교량공 : 라멘교 L=8.5m, B=5.0m, 날개벽(찰쌓기) L=32m, A=76.8m²
- 변경 : 터파기 140m², 되메우기 100m²
교량공 : 라멘교 L=8.5m, B=5.0m, 날개벽(찰쌓기) L=44m, A=90.0m²
흡관 2개소, 석축쌓기 L=3.5m, H=2m

방림3리 농로포장 공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 방림면
- 위 치 : 방림면 방림3리(골미)
- 사업규모
 - 농로포장 L=435m, 포장보수 L=60m, 수로관 L=30m, 부대공 1식
- 사 업 비 : 44,043천원 (도비 37,436, 군비 6,607)
- 사업기간 : '01.12.13 ~ '02. 4.30
 - 공사중지 : '01.12.17 ~ '02. 3.15
- 현 공 정 : 80%
- 추진상황

시행(품의)자 일	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액 (천원)	계 약 금 액 (천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
'01.12.13	-	'01.12.13	수의	44,043	41,654	22,800	18,854	2,389

착공(예정)자 일	준공(예정)자 일	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'01.12.13	'02. 4.30	'01.12.17	2,389	44,043	성일건설(주)	신상대

※ 설계변경사유 ⇒ 제3공구 L=30m중

- 당초 : 제1공구 L=32m, B=4m 제2공구 L=133m, B=3.5m, 제3공구 L=240m
포장보수 L=60m, B=3.5m 수로관 L=30m, 부대공 1식
- 변경 : 제1공구 L=32m, B=4m 제2공구 L=133m, B=3.5m, 제3공구 L=270m
포장보수 L=60m, B=3.5m 수로관 L=30m, 부대공 1식

방림3리 간이상수도 시설개량사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 방림면
- 위 치 : 방림면 방림3리
- 사업규모
 - 터파기 2,750㎡, 되메우기 2,700㎡
 - 관로공 PE관(D50m/m)L=2,040m(D50m/m), 관보호 L=62m(D50m/m)
 - 부대공 1식
- 사업비 : 20,800천원 (균비)
- 사업기간 : '01.12.22 ~ '02. 4.11
 - 공사중지 '01.12.27~'02. 3.17
- 현 공 정 : 90%
- 추진상황

시행(품의)일 자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	계 약 금 액 (천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
'01.12.20	-	'01.12.21	수의	20,800	19,200	19,200	-	1,600

착공(예정)일 자	준공(예정)일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'01.12.22	'02. 4.11	'01.12.26	1,600	20,800	대신건설(주)	신상대

※ 설계변경사유 ⇒ 터파기 151㎡증, 되메우기 105㎡증, 관로공 88m증

- 당초 : 터파기 2,599㎡, 되메우기 2,595㎡
관로공 PE직관 L=1,952m(D50m/m), 관보호 L=62m(D50m/m)
부대공 1식
- 변경 : 터파기 2,750㎡, 되메우기 2,700㎡
관로공 PE직관 L=2,040m(D50m/m), 관보호 L=62m(D50m/m)
부대공 1식

계촌3리 간이상수도 시설개량사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 방림면
- 위 치 : 방림면 계촌3리
- 사업규모
 - 취수보 5.5m, 기존보 보수(여과층) 1식, 관로공 270m
- 사 업 비 : 30,000천원 (균비)
- 사업기간 : '01.12.26 ~ '02. 5. 7
 - 공사중지 : '01.12.27~'02. 3.15
- 현 공 정 : 90%
- 추진상황

시행(품의)일 자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	계 약 금 액 (천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
'01.12.20	-	'01.12.26	수의	30,000	24,114	21,170	2,944	5,886

착공(예정)일 자	준공(예정)일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'01.12.26	'02. 5. 7	'01.12.27	5,886	30,000	정화건설(합)	신상대

※ 설계변경사유 ⇒ 관로공 L=100m증

- 당초 : 취수보 L=5.5m, H=1.2m, 기존보 보수(여과층) 1식
관로공 PE직관 L=170m (D75m/m)
부대공 1식
- 변경 : 취수보 L=5.5m, H=1.2m, 기존보 보수(여과층) 1식
관로공 PE직관 L=270m (D75m/m)
부대공 1식

방림다목적체육관 건립공사

□ 사업 개요

- 시행부서 : 문화관광과
- 위치 : 평창군 방림면 계촌리 1410-10번지
- 사업규모 : 부지면적 1,583m²(체육시설면적 : 640.2m²)
- 배드민턴 4면, 배구장 1면
- 사업비 : 300,000천원 (군비)
- 사업기간 : 2001. 2. ~ 2001. 11.
- 현공정 : 100 %
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예 산 잔 액
					계	도 급	관 급	
2001.5.11	2001 5.22	2001 5.28	경쟁 입찰	300,000	280,620	244,576	36,044	1,646

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2001.5.28	2001.9.24	2001 8.30	17,733	298,353	낙원건설	건축7급 전근표

※ 설계변동 사유

- 변경내용 : A = 510m² V = 410m²
- 변경사유 : 우기시 배수 및 주변정비

□ 기타 문제점 및 대책, 건의사항, 민원사항등

수동지구 기계화경작로 및 도수로 개량공사

□ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 방림면 계촌1리
- 사업규모 : 경작로 L=855m (B=3.0m), 도수로 L=518m
- 사업비 : 105,622 천원 (균비)
- 사업기간 : 2002. 3. 25 ~ 2002. 5. 23
- 현공정 : 35 %
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2002. 3.15	-	2002. 3.21	수의	105,622	105,622	49,600	56,022	

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2002. 3.25	2002.5.23	-	-	-	화산건설(주) 이광현	지방토목9급 강석원

※ 2003년 기계화경작로 기본조사 대상지구로 선정

2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제목: 공설묘지 조성사업

① 지적내용	② 처리계획	③ 현재추진 상 황
<p>○ 본 시설을 위한 31번 국도 이용에 있어 평창에서 방림 방향으로의 차량진입은 별 문제가 없다고 판단되나, 방림 방향에서의 차량 진입은 도로를 무단 횡단해야 하는 불합리한 점이 있는바, 향후 도로사업시 해당 관리청과의 지속적인 협의를 통하여 도로 개보수시 이를 반영할 수 있도록 하고 그동안의 해결책이 마련되기 전까지는 합법적인 진입이 될 수 있도록 해당 관리청과 협의하기 바람.</p>	<p>○ 공설묘지 진출입로와 연결된 31호 국도는 정선국도유지관리사무소 관할 지역 도로로 향후 도로관리청인 정선국도유지관리사무소와 협의하여 도로 개보수 사업시 공설묘지 진출입에 따른 불편이 없도록 조치할 계획이며, 도로 개보수 전의 해결책으로 평창경찰서에 노면표시 개선협조 의뢰하였음.(사본첨부)</p>	<p>○ 원활한 진출입을 위하여 31호 국도 개보수사업시 반영될 수 있도록 정선국도유지관리사무소와 지속적으로 협의 하겠으며, 도로무단횡단의 불합리한 점을 개선하고자 평창경찰서와 협의한 바, 본 지점은 경사진 도로로 횡단보도 설치나 중앙선 절단이 불가하다고 회신되어 불가피 도로개보수사업으로 반영될때까지는 불편하더라도 감수하여야 할 것임.</p>
<p>○ 본 시설 운영과 관리를 위하여 조례를 제정준비중에 있으나 당초 본 사업의 조성 취지를 충분히 고려하여 조례 입안시 이장(移葬) 가부 여부를 조례상 명확히 하여야 할 것임.</p>	<p>○ 묘지 이장에 관하여는 평창군공설묘지관리및사용조례(안)에서 -공설묘지 사용은 「공공의 목적으로 국가·지방 자치단체가 시행하는 평창군 관내 사업장내의 유연분묘에서</p>	<p>○ 조례 개정시 「공공의 목적으로 국가·지방자치단체가 시행하는 평창군 관내 사업장내의 유연분묘에서 발굴된 유골의 매장을 원할 때」, 「평창군공설묘지에 매장된 유골을 수거하여 안치할</p>

① 지적내용	② 처리계획	③ 현재추진 상 황
	<p>발굴된 유골의 매장을 원할 때」 및 「기타 군수가 필요하다고 인정하는 자(토지 기부채납 등)로 하고,</p> <p>- 납골시설 사용자의 자격은 「평창군 공설묘지에 매장된 유골을 수거하여 안치할 경우(마을공동묘지제외)」 및 「평창군공설묘지 사용자의 자격을 갖춘 자가 시체를 화장하여 유분을 매장 또는 보관할 경우」, 「공공의 목적으로 국가 및 지방자치단체가 시행하는 평창군 관내 사업장의 분묘에서 발굴된 유골을 매장 또는 보관할 경우」, 「평창군 관내에서 사망한 외국인 및 무연고 행려 사망자」, 「기타 군수가 필요하다고 인정하는 경우」로 규정하여 무분별한 이장이 없도록 계획하고 있음.</p>	<p>경우(마을공동묘지 제외)」(납골시설의 경우)로 규정하였음.</p>

2002. 4. 12(金)

2002年度 上半期
郡政主要事業場 現地確認

平 昌 郡
(大和面)

대화도서관 건립공사

□ 사업 개요

- 시행부서 : 문화관광과
- 위 치 : 평창군 대화면 대화리 1172-1외 2필지
- 사업규모 : 부지3,900㎡, 건물연면적 1,643㎡
 - 지상2층 열람석120석
- 사업비 : 2,000,000천원
 - 국비 : 500,000 도비 : 500,000 군비 : 1,000,000
- 사업기간 : 2001. 10. ~ 2002. 12
- 현 공 정 : 5 %(분묘이장협의완료, 설계검토완료, 시행결의)
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예 산 잔 액
					계	도 급	관 급	
2002.4.6								

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		

□ 기타 문제점 및 대책, 건의사항, 민원사항등

산촌종합개발사업

□사업개요

- 시행부서 : 임업경영과
- 위 치 : 평창군 대화면 하안미5리(가평마을)
- 사업규모 : 1식
- 사업비 : 1,987,000천원
 - 국비:747,000 도비:160,000 군비:178,000 용자:427,000 자부담:475,000
- 사업기간 : 2000. 7. 4 ~ 2002. 12. 31
- 현 공 정 : 63%
 - 정주기반조성, 소득단지조성, 아로마체험장조성
- 추진상황

시행일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액 (천원)	계 약 금 액			예산잔액
					계	도급	관급	
'00.5.22		'00.7.4	수의계약	1,085,000	894,277	868,922	25,355	190,723

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'00.7.8	'02.12.31	'01.6.4	7,125	868,922	평창군산림조합	임업7급김철수

※ 설계변동사유 : 음나무 묘목 지원

산지포지구 밭 기반정비사업

□ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 대화면 신2, 4리. 대화6리
- 사업규모 : 290ha (경지정리 65ha)
- 사업비 : 8,711,773천원
 - 재원 : 국비 6,489,104. 도비 811,138. 군비 1,411,531
 - 금년까지확보액 : 4,190,207천원 (2001이월 : 881,745. 2002년 : 3,308,462)
- 사업기간 : 2001.11. 26 ~ 2003. 11.26
- 현공정 : 21% (경지정리 22ha 환지완료)
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2001. 10. 8	2001. 11.13	2001. 11.21	경쟁 입찰	8,711,773	7,436,417	계 5,731,069 토 목 4,514,793 기계.전기 164,890 자하수 219,605 기 타 831,781	1,705,348	1,275,356

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2001.11.26	2003.11.26				(주)대양 박봉영	농업기반공사 이정식

※ 기타 (설계용역, 한전납입금, 감리비, 확정측량비등)

대화 ~ 개수간(4호선)군도확포장공사

[개발촉진지구개발사업]

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 대화면 개수리
- 사업규모(전체) : 도로확포장 L=7.54km(B=8.0m), 교량 2개소 110m
 - 사업비 : 16,658,300천원 (국비)
 - 1차발주(금회총액) : 도로확포장 L=1.71km 교량1개소 74m
 - 사업비 : 3,307,200천원 (2002예산 615,000 - 공사비200,000 보상비415,000)
- ※ 구간별 총액입찰후 당해년도 예산에 의거 년차계약 시행
- 현 공 정 : 발주중
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)				예산 잔액
					계	도 급	관 급	보상비 및 기타	
2002.4.1	-	-	경쟁 입찰	-	-	-	-	-	-

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	강 득 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
-	-	-	-	-	-	지방도목/급 정기화

신리지구 농어촌용수개발사업

□ 사업 개요

- 시행부서 : 농업기반공사 원주시사
- 위치 : 대화면 신5리
- 사업규모 : 저수지 1개소(95만톤), 용수로(3조)8.9km
- 사업비 : 12,375,000천원 (국비)
- 사업기간 : 1995. 12. 29 ~ 2003. 12. 30
- 현공정 : 73%
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
'95.11	'95.12	'95.12	경쟁 입찰	12,375,000	12,375,000	토 목 - 7,819,000 용지매입비 - 2,047,000 기 타 - 1,077,000	1,432,000	-

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'95.11.26	'03.12.30				(주) 영진 김원태	농업기반공사 홍선용

※ 기타(설계용역, 감리비, 확정측량비, 판리비)

□ 기타 사항

- 이설도로 (농어촌도로 101호)
 - 설계완료 : 2002. 3. 29
 - 사업량 : L = 1.8km, B=8.0m (2002. 4. 30 착공예정)
- 안미지구 배수로
 - 사업량 : L=1.2km (2*1 무계형수로관)
 - 공 정 : 50% (2002. 4월말 완료예정)

대화초 명성되찾기사업

□ 사업 개요

- 시행부서 : 평창군농업기술센터 농업경영과
- 위 치 : 평창군 대화면 일원
- 사업규모 : 비가림시설 3,600평외 8개 단위사업
- 사업비 : 380,272천원
 - 군비 : 229,800천원 - 자부담 : 150,472천원
- 사업기간 : 2002. 3. ~ 2002. 12.
- 세부사업별 현공정

세부사업명	사업량	추진상황(4. 8현재)	공정율	비 고
비가림시설	3,600평	1,700평 골조완료	40%	
천창개폐시설	4,200평	4,000평 완료	90%	
자동개폐기	18동	주문제작 의뢰	20%	
스프링쿨러	5,400평	3,000평 완료	70%	
건조시설	10동	1동 완료	10%	2002. 7월한 완료
동해방지기	2대	공급완료	100%	
유기질비료	12,300포	공급완료	100%	
포장재	1,600매	-	0	2002. 7월한 제작
유인물	5,640매	-	0	"

○ 추진상황

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2002. 3.	2002. 12.	-	-	-	농가별선정	농촌지도사 최종래

□ 기타사항

- 없음

2001년도 하반기 군정주요사업장

현지확인 처리결과

○ 제목 : 대화쓰레기매립장 주변사업 지원사업

① 지적내용	② 처리계획	③ 현재추진 상황
<p>○ 대화쓰레기매립장 주변 지역 지원사업비 30억원을 지원 함에 있어 당초 예산을 시설비로만 책정해 놓으므로 인해서 수혜 주민들이 원하는 대로 지원금을 사용할 수 없는 문제점이 도출 되었으며,</p> <p>○ 지원사업 추진 과정에서도 집행부의 지도부와 실무진의 저마다 다른 일관성 없는 발언으로 수혜 주민들에게 혼란과 피해를 주고 있는 바,</p> <p>○ 향후 일관성 있는 행정집행으로 행정의 신뢰도를 회복 함은 물론, 주민의 오해가 있는 부분에 대해서는 충분한 설명과 해명이 있어야 할 것이며, 진입도로 주변의 지도부와 대주민간의 약속도 철저히 이행하여 그간의 불신감을 해소할 수 있도록 하여야 할 것임.</p>	<p>○ 폐기물처리시설 주변지역 지원등에 관한 법률에 의거 지원되는 총 30억원은 주변 마을에 대하여 시설비로 각 3억원씩 15억원을 지원하고 나머지 15억원은 민간자본보조로 협의체에 지원하는 것으로 계획되어 있음.</p> <p>○ 매립장 진입도로 직접 지역인 대화 10리 주민들의 오해에 대하여는 군 관계자로 하여금 마을 이장을 통하여 충분한 설명과 해명을 갖도록하고, 주민과의 약속 부분에 대하여는 소홀함이 없도록 2002년도 예산에 반영될 수 있도록 할 것이며, 기타 매립장 운영 및 관리에 있어서는 주변 지역 마을에 피해 발생이 없도록 행정적 지원을 아끼지 않을 것임.</p> <p>○ 아울러 매립장으로 인한 대주민들의 행정에 대한 불신에 대하여는 일관성 있는 행정수행으로 행정의 신뢰도를 높여 나가는데 최대한의 노력을 경주해 나갈 것</p>	<p>○ 주변마을 시설비 지원 - 대상 : 5개마을 대화 2,5,8,10리,하안미리 - 용도 : 마을회관· 경로당 - 지원액 : 15억원 · 대화2,5,8리 각 3억원 · 대화10리 4억원, 하안미 2억원</p> <p>○ 민간자본적 보조지원 - 대상 : 대화면 번영회 - 금액 : 15억원 - 용도 : 장학및지역 발전기금</p> <p>○ 행정신뢰도 회복 - 주민과의 수시대화 애로 사항 해결(대화10리) - 진입로 꽃길조성 - 소독및살충약품배포 - 청결한 매립장운영</p>

2001년도 하반기 군정주요사업장 현 지 확 인 처 리 결 과

○ 제 목 : 가평마을 산촌종합개발사업

지 적 내 용	처 리 계 획	현재추진상황
○ 허브종자 파종 후 사후관리 미흡으로 고사하여 예산낭비 및 주민부담 초래로 사후관리 미흡	○ 대책회의 개최 후 2002년도 보완 - 일시 : 2001. 10.13 - 장소 : 마을회관 - 참석대상: 임업경영과, 평창군산림조합, 산촌종합개발추진위원회, 리장, 반장등.	○ 2001. 10. 13일과 2002. 3. 5일등 2회에 걸쳐 지역주민 간담회를 개최하였으며 허브유묘를 확보하여 공급하고 마을주민이 식재하여 사업을 완료코자 추진중임

2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제목 : 대화초 명성되찾기사업

지적내용	처리계획	현재추진 상 황
<p>본 사업은 상품가치와 명성을 고려할 때 무한한 가능성이 있고 경쟁력이 있을것으로 판단되므로 지속적인 지원과 노력이 절실히 요구되는 사업으로 평가됨.</p> <p>그러나 1차년도 사업을 대화면에서 시행함으로 인해서 인력, 전문성 기술 부족으로 많은 문제점이 도출 되었는바 향후 판매전략과 홍보 등 모든 사업 추진을 농업기술센터에서 추진하는 것이 타당하다고 사료됨.</p>	<p>-입간판 설치, 포장재 도안 등은 2001년도에 완료되었으며 대화면과 협의하여 농가선정, 작목반 회의소집, 시설물 설치 등을 추진하고 판매전략은 대화면, 대화농협과 협의하여 추진코자 함.</p>	<p>-대화면과 협의하여 농가선정, 작목반회의, 단위사업별 공정을 추진하고 있으며 지역특성을 감안하여 대화면과 대화농협, 작목반 공동으로 홍보 및 판매를 담당하고 2001년 농업기술센터 주관으로 홍보용 대화초 셋트를 제작하여 출향인사 및 대도시 자매결연처에 배부하였으며(500개) 2002년도에도 예산을 확보하여(15백만원) 포장재와 용기를 제작의뢰중에 있음.</p> <p>또한 2개 일간지에 홍보용 기사를 게재 하였으며 농산물판매 서울사무소에서 적극 홍보에 임하고 있음.</p>

2002. 4. 15(月)

2002年度 上半期
郡政主要事業場 現地確認

平 昌 郡
(蓬坪面)

덕거2리(절골) 농로 수해복구공사

□ 사업 개요

- 시행부서 : 봉평면사무소
- 위 치 : 덕거2리(절골)
- 사업규모 : 석축-찰쌓기 L= 250m
- 사업비 : ₩69,952,000(일금육천구백구십칠만팔천원정)
 - 국비: 69,952천원 도비: 군비: 자부담:
- 사업기간 : 2001. 11. 10. ~ 2002. 4. 8.
- 현 공 정 : 100%
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입 찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	예산액 (천원)	계 약 금 액(천원)			예산 잔액
					계	도 급	관 급	
2001. 10. 29.	11. 1.	11. 5.	견적 입찰	79,360	63,043	52,300	10,743	

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설 계 변 경 내 역			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2001. 11. 10.	2002. 4. 8.	2001. 12. 6.	6,909,	69,952	(주)태창 유인환	지방토목8급 김 정 원

※ 설계변경사유 : 석축시공에 접한 개인토지 회사에 따른 석축선형변경

□ 기타 문제점 및 대책, 건의사항, 민원사항

안흥동 소하천(2지구) 수해복구공사

□ 사업 개요

- 시행부서 : 봉평면사무소
- 위 치 : 무이2리(김길선씨집 앞)
- 사업규모 : 석축-찰쌓기 L=220m
- 사업비 : ₩52,850,000(일금오천이백팔십오만원정)
 - 국비: 52,850천원 도비: 군비: 자부담:
- 사업기간 : 2001. 11. 9. ~ 2002. 5. 7.
- 현 공 정 : 90%
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입 찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	예산액 (천원)	계 약 금 액(천원)			예산 잔액
					계	도 급	관 급	
2001. 11. 5.		11. 8.	수의 계약	52,850	50,050	43,862	6,188	2,800

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설 계 변 경 내 역			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2001. 11. 12.	2002. 5. 7.	-	-	-	(주)대승 김재경	지방토목8급 김 정 원

※ 설계변경사유 :

□ 기타 문제점 및 대책, 건의사항, 민원사항

덕거2리 인흥동(배용식) 소교량 수해복구공사

□ 사업 개요

- 시행부서 : 봉평면사무소
- 위 치 : 덕거2리(배용식씨집 앞)
- 사업규모 : 교 량(라멘교) L= 12.0m
 날개벽(석축-찰쌓기) L= 20.0m
 접속도로 L= 12.0m
- 사업비 : ₩41,060,000(일금사천일백육만원정)
 - 국비: 41,060천원 도비: 군비: 자부담:
- 사업기간 : 2001. 11. 3. ~ 2002. 5. 3.
- 현 공 정 : 85%
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도 급	관 급	
2001. 10. 27.	11. 1.	11. 3.	전적 입찰	46,397	41,060	30,967	10,093	5,337

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역			도급업체	감독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2001. 11. 3.	2002. 5. 3.	-	-	-	남원건설(주) 고광인	지방토목8급 김정원

※ 설계변경사유 :

□ 기타 문제점 및 대책, 건의사항, 민원사항

덕거2리 인흥동(안기봉) 소교량 가설공사

□ 사업 개요

- 시행부서 : 봉평면사무소
- 위 치 : 덕거2리(안기봉씨집 앞)
- 사업규모 : 교 량(라멘교) L= 12.0m
 날개벽(석축-찰쌓기) L= 20.0m
 접속도로 L= 72.0m
- 사 업 비 : ₩46,572,000(일금사천육백오십칠만이천원정)
 - 국비: 46,572천원 도비: 군비: 자부담:
- 사업기간 : 2001. 11. 7. ~ 2002. 5. 5.
- 현 공 정 : 85%
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입 찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	예산액 (천원)	계 약 금 액(천원)			예산 잔액
					계	도 급	관 급	
2001. 10. 27.	11. 1.	11. 5.	견적 입찰	66,264	46,572	34,520	12,052	19,692

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설 계 변 경 내 역			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2001. 11. 5.	2002. 5. 5.	-	-	-	남원건설(주) 고광인	지방토목8급 김정원

※ 설계변경사유 :

□ 기타 문제점 및 대책, 건의사항, 민원사항

호석문화마을 조성사업

[이호석문학관 및 메밀향토자료관건립]

□ 사업 개요

- 시행부서 : 문화관광과
- 위 치 : 봉평면 창동리 산176-2번지 일원
- 사업규모 : 건축물 2동(894m²), 진입도로 L = 335m, B=6.0m
- 전시연출 1식
- 사업비 : 3,330,000천원
- 국비 : 600,000 도비 : 1,120,000 군비 : 1,210,000 기금 : 400,000
- 사업기간 : 2000. 5. ~ 2002. 8. 31
- 현 공 정 : 70 %(건축물공사 마감중, 부대토목공사 중)
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예 산 잔 액
					계	도 급	관 급	
2000.5.18		2000 7.19	공개 입찰	3,330,000	1,791,535	1,539,356	252,179	

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2000.7.25	2002.8.31	2001 7.20	270,000	1,810,356	낙원건설	건축7급 전근표

- 기타 계약 : 전기등 4건 242,033천원
- 전시설계용역 : 21,500천원

※ 설계변동 사유

- 건물 후면 추가절토, 도로변 옹벽부 보완(자연석 쌓기760m²)
- 냉난방공법변경(중앙집중난방⇒팩키지난방, 배수암⇒라멘교)

□ 기타 문제점 및 대책, 건의사항, 민원사항등

- 생가복원 : 현생가터 위치에 건립 토록 소유주와 협의중

2001 수해 복구 사업 추진 현황

□ 수해 일시 : 2001. 7. 21~23(강우 현황 : 237mm)

□ 피해액 : 10,209,483천원(공공시설: 9,586,343천원 사유.기타시설:623,140천원)

□ 복구액 : 18,404,660천원(공공시설:17,704,655천원 사유.기타시설:700,005천원)

□ 공공시설 복구사업 추진 내역

구분	사업명	사업량	사업비	계약금액	착공일	준공일	진도(%)	시공사	계약방법
총계		162건	17,704,655	16,155,387		70건 완공	57.3		
국도	국도6호선외	4건	1,878,675	1,878,675	2001.11.21	3건 완료	75.0		641-6094
지방도	지방도424외	35건	2,686,714	2,686,714	2001.11.19		30.0		743-2663
국유임도	홍정지구	1건	29,264	29,264	2001.10.22	1건 완공	100.0	임업협동조합	
군계		122건	13,110,002	11,560,734		66건 완공	60.0		
평창읍		1건	24,945	36,643			70.0		
군발주	조동농어촌도로	237m	24,945	36,643	2001.11.19		70.0	광명건설	경쟁입찰
미탄면		1건	29,364	29,364		1건 완공	100.0		
면발주	상어골소하천	150m	29,364	29,364	2001.11.14	01.12.15	100.0	호성건설	수의계약
대화면		4건	93,454	84,573		1건 완공	60.0		
면발주	상안미3리제방수해복구	1건		25,709	2001.11.22	2002.04.16	40.0	태창건설	수의계약
	상안미3리제방수해복구	1건	54,650	20,940	2001.11.22	2002.04.16	70.0	태창건설	수의계약
	봉로수해복구	1건	8,230	7,492	2001.11.10	2001.12.28	100.0	한성토건	수의계약
	마을길수해복구	1건	30,574	30,432	2001.11.10	2002.04.27	30.0	대화건설	수의계약
봉평면		73건	11,098,607	9,654,878		32건 완공	53.5		
군발주	소계		9,714,225	8,860,932			50.0		
	창동보	120m	284,374	260,856	2001.11.14	2002.04.30	60.0	천호건설	수의계약
	진조.면은.방림군도	430m	68,100	68,100	2001.11.15	2002.04.02	100.0	진흥건설	경쟁입찰
	창동.평촌군도	190m	37,768	37,768	2001.11.19	2002.4.20	97.0	대승	경쟁입찰
	홍정농어촌도로	274m	665,448	663,681	2001.11.16	2002.06.30	40.0	세원,대승	수의(공동)
	원길	761m	349,312	330,299	2001.11.26	2002.06.30	60.0	대신	경쟁입찰
	덕거.무이	290m	243,383	145,700	2001.11.14	2002.05.30	35.0	유평건설	경쟁입찰
	홍정천1지구	1,220m	1,702,000	1,478,754	2001.11.17	2002.06.30	50.0	태창,대술외 2	수의(공동)
	홍정천2지구	800m	435,471	882,976	2001.11.14	2002.06.30	50.0	관동,세형외 3	수의(공동)
	홍정천지구	374m	352,758	125,825	2001.11.19	2002.05.30	55.0	신우건설	경쟁입찰
	덕거천지구	865m	480,056	232,084	2001.11.15	2002.06.30	85.0	호성,천일	수의(공동)
	면은천지구	676m	345,819	166,530	2001.11.20	2002.05.30	40.0	실버캡슐	수의계약
	홍정천둔치	138m	300,000	297,490	2001.11.20	2002.06.30	20.0	백광건설	경쟁입찰
	쌍둔지천	200m	86,240	78,015	2001.11.14	2002.05.30	25.0	대화토건	경쟁입찰
	백운동천1지구	1383㎡	160,801	223,660	2001.11.19	2002.06.30	25.0	대도건설	경쟁입찰
	백운동천2지구	493㎡	118,857	81,759	2001.11.15	완공	100.0	호성건설	경쟁입찰
	안흥동천1지구	252m	62,330	112,336	2001.11.20	2002.04.30	90.0	태기산업	경쟁입찰
	안흥동천3지구	553m	115,873	253,660	2001.11.22	2002.04.30	70.0	대성건설	경쟁입찰
	인흥동천2지구	230m	66,069	59,466	2001.11.21	2002.04.30	40.0	다우	경쟁입찰
	인흥동천3지구	160m	82,817	113,740	2001.11.17	2002.04.30	25.0	대정건설	수의계약
	인흥동천4지구	270m	195,760	169,405	2001.11.19	2002.04.30	75.0	태창	경쟁입찰
	전나무골천1지구	150m	105,735	128,750	2001.11.20	2002.04.30	70.0	태기산업	수의계약
	전나무골천2지구	180m	88,607	61,840	2001.11.17	2002.04.30	90.0	성일건설	경쟁입찰
	전나무골천3지구	211m	178,520	93,754	2001.11.19	완공	100.0	선진건설	경쟁입찰
	무이천1지구	413㎡	117,456	106,856	2001.11.23	2002.04.30	65.0	대술건설	경쟁입찰
	무이천2지구	277㎡	90,392	120,920	2001.11.20	2002.04.30	70.0	대승건설	수의계약
	무이천3지구	251㎡	78,304	77,389	2001.11.15	완공	100.0	범양토건	경쟁입찰

구분	사업명	사업량	사업비	계약금액	착공일	준공일	진도(%)	시공사	계약방법	
면발주	평촌천	701m	244,330	133,680	2001.11.24	2002.05.30	30.0	석창건설	경쟁입찰	
	금산동천	700m	158,075	120,641	2001.11.20	2002.04.30	20.0	대신건설	경쟁입찰	
	부드레골천1지구	180m	176,184	182,721	2001.11.23	2002.04.30	60.0	다솔건설	경쟁입찰	
	사리평교	120m	800,000	764,500	2001.11.19	2002.06.30	25.0	세진, 영봉외	수의(공동)	
	평촌2교	60m	645,384	613,964	2001.11.19	2002.06.30	25.0	통도, 금호	수의(공동)	
	사방,임도	4건	158,002	128,964	2001.11.24	2002.04.30	60.0	명창임철	수의계약	
	자동우량경보기	1	700,000	544,869	2002.01.03	2002.05.27	50.0	한성전자	조달청	
	소계		1,384,382	793,946				95.8		김정원
	소하천 계	8건	387,429	178,795	2001.11.14	4건 완공		95.0		
	서문동천		51,385	7,104	01.11.12	01.12.24	100.0	성원건설	수의계약	
	평촌천		33,279	19,373	01.11.8	01.12.26	100.0	다솔건설	수의계약	
	부드레골천2지구		33,279	28,329	01.11.9	02.5.7	95.0	대승	수의계약	
	부드레골천3지구		29,364	4,015	01.11.12	01.11.26	100.0	삼원건설	수의계약	
	남안동천		65,579	4,340	"	01.12.24	100.0	성원건설	수의계약	
	안흥동천2지구		58,728	43,862	01.11.9	02.5.7	95.0	대승	수의계약	
	안흥동천1지구		72,431	40,946	01.11.12	02.5.10	90.0	태기산업	수의계약	
	인흥동천5지구		43,384	30,826	"	"	90.0	"	수의계약	
	소교량 계	12건	420,267	280,179	2001.11.14	6건 완공		95.0		김정원
	창동3리방죽동		28,399	16,838	01.11.5	01.12.26	100.0	대화토건	수의계약	
	창동4리		35,889	49,313	01.11.12	02.5.7	90.0	화신건설	수의계약	
	평촌1리 큰쇠판이		24,777	11,906	01.11.6	01.11.28	100.0	대신건설	수의계약	
	평촌1리 씨운식		24,776	15,200	01.11.5	02.4.3	100.0	한화건설	수의계약	
	무이2리 안흥동		75,672	25,817	01.11.12	02.4.2	100.0	태기산업	수의계약	
	무이2리 무이천		7,111	9,436	01.11.5	02.4.10	95.0	미광건설	수의계약	
	진조리 직동리		15,555	12,054	"	02.4.12	95.0	다솔건설	수의계약	
	원길1리 전나무골		22,948	17,356	"	01.12.24	100.0	태기산업	수의계약	
	원길1리 김형남		19,768	18,540	"	02.4.3	100.0	대승	수의계약	
	원길1리 보위		18,058	38,223	01.11.8	02.5.8	90.0	신진	수의계약	
	덕거2리 인기봉		66,264	34,520	01.11.7	02.5.7	90.0	대용	수의계약	
	덕거2리 배웅식		81,050	30,967	01.11.5	02.5.5	90.0	남원건설	수의계약	
	농로	18건	576,686	334,981	2001.11.13	17건 완공		97.0		
	창동4리덧골		35,493	13,694	01.11.3	01.12.22	100.0	동양건설	수의계약	
	창동4리우회도로		19,250	13,186	"	01.12.25	100.0	유주건설	수의계약	
	평촌1리쇠판이		16,607	15,140	"	01.12.24	100.0	호성건설	수의계약	
	평촌1리본동		18,606	15,268	01.11.5	"	100.0	대화건설	수의계약	
	평촌2리 남궁식		12,141	13,490	"	"	100.0	대승	수의계약	
	평촌2리 안상국		45,184	30,876	01.11.3	"	100.0	"	수의계약	
	유포1리 먼골		39,817	28,175	01.11.5	02.4.12	90.0	태기산업	수의계약	
	무이1리 지방도		24,885	5,343	"	01.12.24	100.0	대승	수의계약	
	무이2리 기숙사		18,282	6,882	01.11.5	"	100.0	미산건설	수의계약	
	무이2리 본동		23,766	13,649	01.11.3	"	100.0	"	수의계약	
	면은1리 회관		47,605	13,563	"	"	100.0	정화건설	수의계약	
	면은1리 부드레골		20,333	17,740	01.11.5	완공	100.0	태기산업	수의계약	
	원길1리 금산사		12,884	15,303	"	01.12.28	100.0	대승	수의계약	
	원길1리 금산사옆		19,900	7,983	01.11.3	01.12.24	100.0	"	수의계약	
	원길2리 매밀공장뒤		79,360	13,056	01.11.3	01.12.24	100.0	태창	수의계약	
	원길2리 사리평		24,470	7,475	01.11.5	"	100.0	태기산업	수의계약	
덕거2리 이방골		17,956	8,341	01.11.3	"	100.0	다솔건설	수의계약		
덕거2리 절골		60,147	57,817	01.11.5	02.4.22	100.0	태창	수의계약		

구분	사업명	사업량	사업비	계약금액	착공일	준공일	진도(%)	시공사	계약방식
	원길2리 간이상수도	1건	38,000	38,000	2001.11.15	02.04.10	80.0	원백건설	수의계약
용평면		24건	1,563,648	1,455,292		16건 완공	85.0		
군발주	백옥포1리도수로	434m	125,519	125,519	2001.11.23	2002.04.30	75.0	다솔건설	경쟁입찰
	백옥포2리도수로	558m	156,982	156,982	2001.11.21	2002.04.30	70.0	화산건설	경쟁입찰
	평촌,백옥포 농어촌도로	311m	130,009	130,009	2001.11.24	2002.04.30	95.0	건진건설	경쟁입찰
	속사천지구	388m	286,203	286,203	2001.11.24	2002.05.30	60.0	남조건설	경쟁입찰
	도사천지구	514m	196,292	196,292	2001.11.19	2002.05.30	60.0	태창	경쟁입찰
	소하천 1지구	388m	86,068	86,068	2001.11.14	2002.05.30	60.0	유평건설	경쟁입찰
	소하천 2지구	272m	74,680	74,680	2001.11.14	2002.05.30	50.0	원백건설	경쟁입찰
	작은도사천	1253 "	74,878	74,878	2001.11.37	2002.05.30	60.0	대웅건설	경쟁입찰
면발주	이목정 소교량	1건	30,718	23,114	2001.11.10	완공	100.0	태창건설	수의계약
	노동1지구(리조빌)	130	40,140	21,978	01.11.10	02.1.8	100.0	식청건설	수의계약
	노동2지구(창영목장)	180	15,176	22,339	01.11.8	02.1.6	100.0	창송개발	수의계약
	큰도사리	325	34,800	30,797	01.11.7	02.1.5	100.0	호성건설	수의계약
	작은도사리	100	8,237	5,991	01.11.9	01.12.31	100.0	원백건설	수의계약
	양피리굴(도사리)	160	20,388	15,362	01.11.2	02.1.20	100.0	원백건설	수의계약
	군도구간 박스	3	30,017	25,317	01.11.1	02.1.8	100.0	대화토건	수의계약
	속사1리오세화	197	35,927	19,700	01.11.2	02.1.7	100.0	백광건설	수의계약
	속사1리세월교	87	17,129	8,389	01.11.7	01.11.6	100.0	광명건설	수의계약
	속사2리세이글	140	11,745	37,070	01.11.2	01.12.31	100.0	다솔건설	수의계약
	장평2리농목굴	260	20,038	27,229	01.11.7	02.1.7	100.0	고원건설	수의계약
	재산2리장막앞	200	71,787	17,658	01.11.2	02.1.11	100.0	한화건설	수의계약
	재산2리반장앞	134	11,300	6,569	01.11.2	01.1.31	100.0	한양건설	수의계약
	재산2리상금당	280	20,032	19,000	01.11.7	*	100.0	한양건설	수의계약
	재산1리마을길	200	39,152	18,568	01.11.2	01.12.25	100.0	고원건설	수의계약
	용진 간이상수도	1	26,431	25,580	2001.11.14	완공	100.0	한화건설	수의계약
진부면			219,395	219,395		15건 완공	100.0		
면발주	소하천 계	6건	137,739	137,739		6건 완공			한두정
	하진부천 수해복구	210	25,652	28,700	2001.11.02	2001.12.31	100.0	대양건설	수의계약
	탑동제1천 수해복구	100	19,532	14,000					
	탑동제1천 수해복구	195	33,474	33,890	2001.11.02	2001.12.31	100	창송개발	수의계약
	거문천 수해복구	70	9,163	6,400	2001.11.03	2001.12.31	100.0	대산건설	수의계약
	송정천 수해복구	85	16,639	20,849	2001.11.29	2001.12.31	100.0	창송개발	수의계약
	윗썰면이천 수해복구	125	33,279	33,900	2001.11.03	2001.12.31	100.0	대산건설	수의계약
	면발주 농로	9건	81,656	81,656		9건 완공			한두정
	두일2리 농로	20	17,039	15,400	2001.11.03	2001.12.31	100.0	대산건설	수의계약
	상진부2리 농로	Box 1개소	9,426	6,460	2001.11.02	2001.12.31	100.0	다우	수의계약
	송정2리 농로	54	20,429	15,700	2001.11.03	2001.12.31	100.0	대산건설	수의계약
	척천리 농로	20	14,257	4,130	2001.11.02	2001.12.31	100.0	다우	수의계약
	탑동리 (1공구)	15		3,238	2001.11.02	2001.12.31	100.0	창송개발	수의계약
	탑동리 (2공구)	Box 1개소	11,154	11,300	2001.11.02	2001.12.31	100.0	창송개발	수의계약
	탑동리 (3공구)	Box 1개소		11,500	2001.11.02	2001.12.31	100.0	창송개발	수의계약
	하진부3리 농로	47	9,351	6,430	2001.11.02	2001.12.31	100.0	다우	수의계약
	아람치골 농로	Box 1개소		7,498	2001.11.20	2001.12.31	100.0	대산건설	수의계약
도암면			80,589	80,589		2건 완공	100.0		
	유천3리지구	61m	46,512	46,512	2001.11.16	완공	100.0	유성토건	수의계약
	도암면발주	1건	34,077	34,077	2001.11.15	1건 완공	100.0	선진건설	수의계약

흥정천(제1공구)수해복구공사

□ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 봉평면 원길리
- 사업규모 : 돌망태설치 L=1,220m A=1,450m²
- 사업비 : 813,980 천원
 - 국비 : 406,990 도비 : 203,495 군비 : 203,495
- 사업기간 : 2001. 11. 17 ~ 2002. 7. 16.
- 현공정 : 50 %
 - 토공 및 돌망태공 추진중
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2001. 10.24	-	2001. 11.12	수의	813,980	813,980	743,000	70,980	-

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2001.11.17	2002.7.16	-	-	-	(합)태창건설 외 3개사	지방토목7급 김재열

흥정천(제2공구)수해복구공사

□ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 봉평면 원길리 일원
- 사업규모 : 돌망태설치 L=800m A=7,956㎡
- 사업비 : 782,976천원
 - 국비 : 391,488 도비 : 195,744 군비 : 195,744
- 사업기간 : 2001. 11. 17 ~ 2002. 7. 13.
- 현공정 : 45 % (토공 및 돌망태공 추진중)
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도금	관급	
2001. 10.24	-	2001. 11.14	수의	782,976	782,976	727,000	55,976	-

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2001.11.17	2002.7.13	-	-	-	동양산업 외 4개사	지방토목7급 김재열

□ 문제점 및 대책

- 수해개량 복구 부분적 잔여구간 미정비시 향후 수해피해 예상
 - ⇒ 완벽한 공사를 위하여 추가사업비 (900,000천원)지원 건의 - 행자부

사리평교 수해복구공사

□ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 봉평면 원길리
- 사업규모 : 사리평1교 L=48m(B=7.5m), 사리평2교L=38m(B=7.5m)
- 총사업비 : 872,000천원
- 예산확보액 : 800,000천원 (국비)
- 사업기간 : 2001. 11. 20 ~ 2002. 8. 7
- 현 공 정 : 30% (교량하부공 시공)
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)				부족 예산
					계	도급	관급	보상비 및 기타	
2001. 10.29		2001. 11.14	수의	800,000	872,000	639,580	165,442	66,978	72,000

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2001.11.20	2002.8.7	-	-	-	세진건설(주) 외 3개사	지방토목7급 정기화

□ 문제점 및 대책

- 홍정천개량 복구에 따른 교량 연장 증가로(38m) 사업비 부족 400,000천원
※ 현재 하쪽으로 시공시 사업비 부족 72,000천원
⇒ 개량복구에 따른 부족사업비 400,000천원을 행자부에 추가지원 건의하였으며
추가지원 불가시 현재 하쪽으로 시공에 따른 최소사업비 72,000천원을 1회
추경에 준비확보 마무리 검토

평촌2교 수해복구공사

□ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 봉평면 평촌리
- 사업규모 : 교량 L=60m(B=6.0m), 접속도로 L=295m(B=6.0m)
- 사업비 : 720,100천원 (국비)
- 사업기간 : 2001. 11. 19 ~ 2002. 8. 6
- 현공정 : 30% (교대 및 교각 기초con`c타설)
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)				예산 잔액
					계	도급	관급	보상비 및 기타	
2001. 10.18		2001. 11.19	수의	720,100	720,100	524,000	123,900	72,200	

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2001.11.19	2002.8.6	-	-	-	동도건설(주) 외 2개사	지방토목9급 김복기

□ 문제점 및 대책

- 교량 중정부 토지주 사용협의 불가로 접속도로 시공 지연
⇒ 교량 시공후 접속도로는 기존도로와 연결하여 차량통행 가능토록 시공조치 검토

홍정리 농어촌도로 수해복구공사

□ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 봉평면 홍정리
- 사업규모 : 5개공구 L=724m
- 사업비 : 663,681천원 (국비)
- 사업기간 : 2001. 11. 16 ~ 2002. 8. 24
- 현공정 : 30% (각공구별 기초con`c타설 및 구체시공중)
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	계약금액(천원)				예산잔액
					계	도금	관급	보상비 및 기타	
2001. 10. 18		2001. 11. 12	수의	663,681	663,681	485,000	113,047	65,634	

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
2001. 11. 16	2002. 8. 24	-	-	-	세원건설(주) 외 1개사	지방토목8급 공성배

□ 문제점 및 대책

- 홍정천의 경관을 고려 자연석쌓기로 시공계획하였으나 석축법면이 기존 하천을 침범하여 하폭 감소로 인한 향후 수해피해 예상
 - ⇒ 수충부 피해방지 및 범람에 따른 피해를 최소화하고 홍정천의 수려한 자연환경과 어울릴 수 있는 자연친화적 공법인 자유변형식 옹벽으로 변경 시행

덕거천수해복구공사

□ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 봉평면 덕거리
- 사업규모 : 돌망태설치 L=360m, A=2,768m²
 석축 L=505m, A=1,449m²
- 사업비 : 232,084 천원
 - 국비 : 116,042 도비 : 58,021 군비 : 58,021
- 사업기간 : 2001. 11. 15 ~ 2002. 6. 3.
- 현공정 : 40 %
 - 토공완료 돌망태공 추진중
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2001. 10.24	-	2001. 11.12	수의	232,084	232,084	199,489	32,595	-

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2001.11.15	2002. 6. 3	-	-	-	호성종합건설외 1개사	지방토목7급 김재열

□ 문제점 및 대책

- 실시설계결과 수해복구사업 누락구간이 발생되어 전구간 복구사업 지난
 ⇒ 추가사업비 320,000천원 행자부에 지원 건의

흥정천(둔치)수해복구공사

□ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 봉평면 창동리
- 사업규모 : 어소블록 L=60m 옹벽L=77.5m 세로보호공L=248m²
사석 U=447m², 포장 B=3m L=95m
- 사업비 : 297,490천원
- 국비 : 148,744 도비 : 74,373 군비 : 74,373
- 사업기간 : 2001. 11. 15 ~ 2002. 7. 8.
- 현공정 : 30 %
- 토공 및 옹벽공 추진중
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
2001. 10.24	2001. 11. 5	2001. 11.12	경쟁입찰	297,490	297,490	263,870	33,620	-

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
2001.11.15	2002.7.8.	-	-	-	백광건설 송은속	지방토목7급 김재열

원길지구 농어촌도로 수해복구공사

□ 사 업 개 요

- 시행부서 : 건설과
- 위 치 : 봉평면 원길리
- 사업규모 : 10개공구, L=570m
- 사업비 : 324,942천원 (국비)
- 사업기간 : 2001. 11. 26 ~ 2002. 5. 15
- 현 공 정 : 40% (각공구별 구체con`c타설)
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방 법	예산액 (천원)	계 약 금 액(천원)				예산 잔액
					계	도 급	관 급	보상비 및 기타	
2001. 10.18	2001. 11.10	2001. 11.19	경쟁 입찰	324,942	324,942	218,795	71,293	34,854	

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2001.11.26	2002.5.15	-	-	-	대신건설(주) 정종화,조계식	지방토목8급 공 성 배

덕거 ~ 노동간 농어촌도로 확포장공사

□ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 봉평면 덕거리
- 사업규모 : 도로확포장 L=0.84km, B=8.0m
- 사업비 : 549,000천원 (국비 : 439,000. 군비 : 110,000)
- 사업기간 : 2002. 4. 10 ~ 2002. 12. 31
- 현공정 : -
- 추진상황

시행(품의)일 자	입찰일 자	계약일 자	계약방법	예산액(천원)	계약금액(천원)				예산잔액
					계	도급	관급	보상비 및 기타	
2002. 2. 21	2002. 3. 20	2002. 4. 4	경쟁입찰	549,000	549,000	304,707	96,000	148,293	

착공(예정)일 자	준공(예정)일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2002. 4. 10	2002. 12. 31	-	-	-	(주)대현이석윤	지방토목8급공성배

창동 ~ 평촌간(8호선)군도확포장공사

□ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 봉평면 창동리
- 사업규모 : 도로확포장 L=0.68km, B=8.0~12.0m
- 사업비 : 994,000천원 (국비 : 795,000. 군비 : 199,000)
- 사업기간 : 2002. 4. 2 ~ 2002. 12. 31
- 현공정 : 5% (시공측량 및 가설사무소 축조)
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)				예산 잔액
					계	도금	관급	보상비 및 기타	
2002. 2.21	2002. 3.19	2002. 3.26	경쟁 입찰	994,000	994,000	417,416	96,400	480,184	

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2002. 4. 2	2002. 12. 31	-	-	-	호성종합건설(주) 이문철	지방토목7급 정기화

면온재해위험지구 정비사업

□ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 봉평면 무이리 ~ 면온리
- 사업규모 : 축제호안 3.12km
- 사업비 : 4,300,000천원

구분	계	국비	도비	군비	비고
전체	4,300,000	2,680,000	659,000	961,000	
2001	500,000	400,000	50,000	50,000	
2002	1,080,000	648,000	173,000	259,000	
2003이후	2,720,000	1,632,000	436,000	652,000	

- 사업기간 : 2001. 8. ~ 2004. 12
- 현 공 정 : 2001년사업 80%
 - 축제호안 290m마무리 및 철쭉식재중
 - 2002년 사업비 확정에 따른 실시설계중(5월중 착공 12월 준공 예정)

○ 추진상황(2001년 사업)

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)				예산 잔액
					계	도급	관급	보상비 및기타	
2001. 7.20	2001. 8. 6	2001. 8.23	경쟁 입찰	500,000	448,142	295,025	38,722	114,395	51,858

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2001.8.25	2002.5.12	-	-	-	원석건설 김동규	지방토목8급 어성룡

사립학교 가설공사

□ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 봉평면 원길리
- 사업규모 : 교량 L=100m, 접속도로 L=368m
- 사업비 : 1,600,000천원 (군비)
- 사업기간 : 2001. 11. 29 ~ 2002. 12. 31
- 현공정 : 15%
 - 교대, 교각 터파기중
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	계약금액(천원)				예산잔액
					계	도	급	관	
2001. 9.29	2001. 11.14	2001. 11.23	총액 입찰	1,600,000	1,308,154	1,177,748	64,925	65,481	291,846

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2001. 11. 19	2002. 12. 31	-	-	-	동일건설 김영재	지방토목8급 어성룡

※ 전체소요사업비 1,600백만원중 1,000백만원 확보하였으며 미확보
사업비(600백만원) 확보하면 내년준공 가능

홍정천 좌안도로 개설공사

□사업개요

- 시 행 청 : 원주지방국토관리청(도로개설), 평창군(용지보상)
- 위 치 : 봉평면 평촌리~창동리~원길리(홍정천 좌안제방)
- 사업규모 : 도로개설 L=1.82km B=8m
- 사업비 : 2,500,000천원
 - 국비 : 1,500,000천원, 군비 : 1,000,000천원
- 사업기간 : 2001. 8 ~ 2002. 8. 20
- 현 공 정 : 30%

□지금까지 추진실적

- 국민고충처리위원회 합의 : 2001. 5. 2
- 사토장 선정 완료 : 2001. 6. 18
- 시점~남안교 구간 성토 : 2001. 8. 28 (효석문화제 통행)
- 실시설계완료 : 2001. 11 ~ 2002. 1
- 착 공 : 2002. 3. 15 (토공 및 BOX 시공중)

□편입용지 협의

- 보상기간 : 2001. 9 ~ 2002. 4. 30
- 보상내역 : 전체 58건 (토지 52, 지장물 6)중 50건 보상완료
- 미 보 상 : 토지 8필 (중복 1, 거주불명 1, 미상속 4, 4월중청구 2)

□금후계획

- 보상협의 : 4월중으로 협의완료코자 하나 불가피할 경우 토지수용절차 진행으로 사업에 차질이 없도록 조치
- 공 사 : 구조물이 많지 않아 8월 효석문화제 축제이전 준공하여 행사에 차질이 없도록 조치

봉평도시계획도로 마무리사업

□사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 봉평면 창동리 일원 (봉평중고 뒤)
- 사업량 및 사업비 투자내역

(단위 : 천원)

구 분	전 체	2001 투자	2002 계획	비 고
사 업 량	L=260m B= 12m	L=140m	L=120m	
사 업 비	1,200,000	500,000	700,000	
사업기간	2001. 5. 8~ 2002.12.31	2001. 5. 8~ 2002. 6.20	2002. 4.20~ 2002.12.31	

□기추진 실적(2001)

- 토공 및 배수공(하수 및 우수) 시공완료
- 선택층 부설
- 공 정 : 60 %

□2002 계획(마무리)

- 실시설계 완료 : 2002. 3. 25
- 시행결의 : 2002. 4. 1
- 착공예정 : 2002. 4. 20

※ 2001년도분은 상반기내 준공토록 하고 2002년도 계약분은 토공 및 배수공 완료후 선택층 부설하여 효석문화제 축제시 통행가능 조치후 년내 마무리코자 함

□기타 문제점 및 대책, 건의사항, 민원사항등

- 2002년도 사업비 7억원중 3억원은 마무리에 투자하고 4억원은 신규노선 선정하여 토지분할 및 보상추진코자 함(봉평면에서 노선 선정중에 있음)

2001년도 하반기 군정주요사업장

현지확인 처리결과

○ 제목 : 효석기념관 건립공사

지 적 내 용	처 리 계 획	현재추진상황
<p>○ 효석기념관 건립공사와 연계하여 무엇보다 시급한 것은</p> <p>가. 묘 이장과 생가매입 복원으로서 유족 및 생가 소유자와의 지속적인 협의 노력 필요하고, 기념관 주변 생가복원의 성급한 시도는 예산낭비와 이미지 손상 우려</p> <p>나. 효석기념관이 올해안 완공계획에 있으나, 유물, 메밀자료 등 전시물은 가시적인 것이 없으므로 수집 인원 증원 등 폭 넓은 범위의 자료수집을 위한 예산확보를 통하여 전시에 내실을 기해야 함.</p>	<p>○ 묘이장 : 매우 어려운 일로 충분한 시간을 가지고 조심스럽게 추진되어야 할 일로, 우선 묘이장에 대비하여 기념관 주변에 임시유택을 마련하는 쪽으로 검토계획</p> <p>○ 생가터 매입 : 금년 11월 까지 가산문학선양회가 소유자와 협의하고 11월 이후 군이 직접 소유자를 만나 최종 매입 설득 계획</p> <p>○ 기념관 전시 자료는 준비된 목록에 의거 가산문학선양회가 중심이 되어 수집하고 있으며, 수집에 따른 경비는 2회 추경예산 확보계획</p>	<p>○ 효석기념관 현공정률70%</p> <ul style="list-style-type: none"> - 건축물 공사마감중 - 전시설계용역중 - 부대토목공사 중 <p>○ 2002당초예산에 효석기념관 자료수집비 : 20,000천원예산 확보하여 가산문학선양회 중심으로 자료수집중</p> <p>○ 생가터 소유주와 협의중</p>

2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인
지적 및 건의사항 처리결과

1. 전 명 : 홍정천 둔치조성 사업

2. 지적사항

- 현재 홍정천 둔치 위치는 빠른 유속과 직급류의 영향을 받는 위치로 복구를 한다 해도 앞으로 계속적인 피해가 우려됨.
따라서 하천바닥에서 둔치까지 높이를 기존보다 높이하여야 할 것이며, 이에 대한 피해방지시설 또한 철저히 하여야 할 것임.
한편 현위치가 이러한 이유로 적합 여부를 재조사하고 부적합 할시 2차둔치 조성계획을 연계하여 남안교 하류쪽 이전등 다각적으로 검토하기 바람.

3. 기 처리계획(의견)

- 고수부지는 평수위시 유수에 지장이 없는 범위내에서 하천을 효율적으로 이용하고자 조성하는 것으로 홍수시에는 당연히 못이 넘치게 되어 있으며 본 고수부지는 홍정천 하천정비 기본계획에 의한 계획고에 맞추어 시공하였기 이보다 더 높게 고수부지를 조성하는 것은 기본계획에 맞지 않는 실정임.

- 홍정천 고수부지 수해복구 공사는 유속 및 유출등을 고려하여
창동보와 인접된 지점을 옹벽 및 기초세굴 보호공으로 설치하고
고수부지는 당초 줄때에서 평때로 식재하여 조기에 활착되도록
하여 물에 잠겼을 경우에도 토사유출이 발생치 않도록 시공하
겠으며,
- 홍정천 하천정비 기본 계획상 남안교 상하류부근 좌안에도
고수부지 조성(12,000m²)이 가능한 것으로 검토되어 있으므로
금번 수해와 관련하여 현 고수부지를 재정비 후 또다시 피해가
발생시 2차고수부지 조성 계획은 면밀히 검토하겠음.

3. 추진현황

상기 처리계획과 관련한 추진현황은 아래와 같습니다.

- 사 업 량 : 어스블록60m, 옹벽78m 평때식재 9,850m²
- 사 업 비 : 297,490천원(도급액263,870 관급액33,620)
- 착 공 일 : 2001. 11. 20
- 준공예정일 : 2002. 7. 8
- 시 공 자 : 백광건설(주) 송 은 숙
- 현 공 정 : 30%

2001년도 하반기 군정주요사업장
현지확인 처리결과

○ 제목 : 봉평도시계획도로 개설공사

①지적내용	②처리계획	③현재추진 상황
<p>- 봉평중고교뒤 도시계획도로 필요사업비 부족분(홍정천 좌안도로 연결부분)에 대하여는 조속한 시일내 예산을 확보하여 투자효과가 증대될 수 있도록 하기 바람</p>	<p>- 당초 확보된 예산으로 보상 및 120m 구간 도로개설 추진중에 있으나 부족하여 제2회 추경예산에 우선 2억 계상 요구하였으며, 2002년도 당초예산에 5억을 계상 요구하였음</p> <p>- 2회 추경에 2억이 확보될 시 당초예산은 3억을 확보하면 홍정천 좌안까지 도로개설이 가능하므로 예산확보후 사업을 마무리코자 함</p>	<p>- 2001. 2회 추경에 추가로 2억 확보하여 미보상된 토지를 보상하였으며, 2002년도 당초예산에 7억 확보하여 이중 3억원을 마무리 사업에 투자코자 실시설계 완료하여 현재 계약절차 진행중임</p> <p>- 계약후 조속히 착공하여 효석문화제 행사시 통과가 가능할 수 있도록 노력을 경주할 계획이며 아울러 잔여 예산은 추가로 1개 노선을 선정하여 보상추진을 진행코자 하며 현재 봉평면에서 노선 선정중에 있음</p>

2002. 4. 17(水)

2002年度 上半期
郡政主要事業場 現地確認

平 昌 郡
(竜坪面)

백옥포3리 농로 확포장 사업

□ 사업 개요

- 시행부서 : 용평면
- 위 치 : 용평면 백옥포3리(본동)
- 사업규모 : 콘크리트 포장 L=260m, B=3.0m
- 사업비 : 24,919천원
 - 국비 : 도비 : 군비 :24,919 자부담 :
- 사업기간 : 2002. 3. 29 ~ 5. 28(60일)
- 현공정 : 50%
- 추진상황
 - 절토완료
 - 보조기층 부설 및 다짐

시행(품의) 일 자	입 찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	예산액 (천원)	계 약 금 액(천원)			예 산 잔 액
					계	도 급	관 급	
2002. 3. 15		2002. 3. 26	수의	24,919	24,919	14,910	10,009	

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증강액	변경금액		
2002. 3. 29	2002. 5. 28				(주)원벽건설 (대표 박재정)	오현웅

※ 설계변동사유 :

□ 기타 문제점 및 대책

속사리(깨골) 소하천 정비 사업

□ 사업 개요

- 시행부서 : 용평면
- 위 치 : 용평면 속사2리(깨골)
- 사업규모 : 자연석 쌓기 $V=660m^3$
- 사업비 : 49,970천원
 - 국비 : 도비 : 군비 :49,970 자부담 :
- 사업기간 : 2002. 4. 1 ~ 5. 30(60일)
- 현공정 : 30%
- 추진상황
 - 기초 터파기
 - 자연석 쌓기 1단작업

시행(품의) 일 자	입 찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	예산액 (천원)	계 약 금 액(천원)			예 산 잔 액
					계	도 급	관 급	
2002. 3. 15		2002. 3. 28	수의	60,000	49,970	49,970		10,030

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2002. 4. 1	2002. 5. 30				(주)건진건설 (대표 김동혁)	오현웅

※ 설계변동사유 :

□ 기타 문제점 및 대책

재산1리 도수로 개설 사업

□ 사업 개요

- 시행부서 : 용평면
- 위 치 : 용평면 재산1리(본동)
- 사업규모 : 수로관(파형) 부설 L=558m, 500×500
- 사업비 : 33,230천원
 - 국비 : 도비 : 군비 :33,230 자부담 :
- 사업기간 : 2002. 4. 1 ~ 5. 31(60일)
- 현 공 정 : 30%
- 추진상황
 - 토목 터파기 작업
 - 접합구 시공

시행(품의) 일 자	입 찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	예산액 (천원)	계 약 금 액(천원)			예 산 잔 액
					계	도 급	관 급	
2002. 3. 19		2002. 3. 30	수의	40,000	33,230	8,660	24,570	6,770

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2002. 4. 1	2002. 5. 31				(주)백광건설 (대표 송은숙)	오현웅

※ 설계변동사유 :

□ 기타 문제점 및 대책

흥정천(백옥포3지구)수해복구공사

□ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 용평면 백옥포2리
- 사업규모 : 돌망태설치 L=284m A=4,140m²
- 사업비 : 131,280천원
 - 국비 : 65,640 도비 : 32,820 군비 : 32,820
- 사업기간 : 2002. 2. 20 ~ 2002. 6. 17.
- 현공정 : 5 %
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
2002. 2.22.	-	3.15	수의	131,280	131,280	114,600	16,680	-

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
2002.3.20	2002.6.17.	-	-	-	(합)영봉 김영자	지방토목7급 김재열

□ 문제점 및 대책

- 미보상편입 사유토지 기공 승락 지연으로 사업추진 지연
 - ⇒ 공기내 사업완료를 위하여 기공승락 지연시 사업위치 변경추진 또는 보상 검토

백옥포2리 도수로 수해복구공사

□ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 용평면 백옥포 2리
- 사업규모 : 도수로 L = 558m (개거 1.0×1.0), 보 16m
(1공구 : 408m, 2공구 : 150m, 3공구 : 16m)
- 사업비 : 134,089 천원
- 국비 : 67,045 도비 : 33,522 군비 : 33,522
- 사업기간 : 2001. 11. 21 ~ 2002. 5.10
- 현공정 : 57 %
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2001. 10.23	2001. 11.6	2001. 11.19	경쟁 입찰	134,089	134,089	99,316	34,773	-

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2001.11.21	2002.5.10	-	-	-	화신건설(주) 이광현	지방토목9급 강석원

2002. 4. 16(火)

2002年度 上半期
郡政主要事業場 現地確認

平 昌 郡
(珍富面)

송정교 보수공사(위험교량)

□ 사업 개요

○ 시행부서 : 건설과

○ 위 치 : 진부면 하진부리

○ 사업규모 : 보수·보강 1식

- 연석콘크리트 보수 216m', 콘크리트 표면처리 480m'

- 콘크리트 균열 보수 100m, 교면포장 및 방수 9a

- 세로판면복구 12m'

○ 사업비 : 170,000천원 (준비)

○ 사업기간 : 착공일로부터 30일

○ 추진계획 : 4월중 사업 발주하여 우기전 마무리 추진

하진부리 도시계획도로 확포장공사(정주권사업)

□ 사 업 개 요

- 시행부서 : 건 설 과
- 위 치 : 진부면 하진부8리 (황우가든앞 도로)
- 사업규모 : 도로확포장 L=170m (B=6~8m)
- 사 업 비 : 500,000 천원 (양여금 400,000, 군비 100,000)
- 사업기간 : 2002. 4. ~ 2002. 12. 30
- 현 공 정 : 토지보상 추진(9필지중 1필지 완료)
- 추진계획 : 편입토지보상 협의 결과에 따라 사업발주

하진부도시계획도로 마무리사업

□사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 진부면 하진부리 일원(면사무소~초등학교옆)
- 사업량 및 사업비 투자내역

(단위 : 천원)

구 분	전 체	2001 투자	2002 계획	비 고
사 업 량	L=410m B= 8.0m	L=210m	L=200m	
사 업 비	1,000,000	500,000	500,000	
사업기간	2001. 5.10~ 2002.12.31	2001. 5.10~ 2001.12.17	2002. 4.20~ 2002.12.31	

□기추진 실적(2001)

- L=210m 구간 공사준공 완료
- 공 정 : 100 %

□2002 계획(마무리)

- 실시설계 완료 : 2002. 3. 25
- 시행결의 : 2002. 4. 1
- 착공예정 : 2002. 4. 22
- 준공예정 : 2002.12. 31

□기타 문제점 및 대책, 건의사항, 민원사항등

- 없 음

2002. 4. 18(金)

2002年度 上半期
郡政主要事業場 現地確認

平 昌 郡
(道岩面)

용평돔경기장 운동장 조성사업

□ 사업 개요

- 시행부서 : 문화관광과
- 위 치 : 평창군 도암면 수하리 142-15-10번지
- 사업규모 : 마사토포설(4,560m²), U형측구(300*300)
- 사업비 : 100,000천원 (군비)
- 사업기간 : 2001. 2. ~ 2001. 12. 16
- 현공정 : 100 %
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예 산 잔 액
					계	도 급	관 급	
2001.8.27	2001 9.13	2001 9.13	경쟁 입찰	100,000	66,532	66,532		10,274

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2001.9.18	2001.12.16	2001 11.17	22,744	89,276	대성건설 (주)	토목7급 정기화

※ 설계변동 사유 :

- 바닥배수시설이 미비하여 우기시 배수를 위한 자갈층 시공
(562m²)

□ 기타 문제점 및 대책, 건의사항, 민원사항등

용산2리 ~ 유천3리간 도로확포장공사

□ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 도암면 용산2리 ~ 유천3리
- 사업규모 : 도로확포장 L=3.2km (B=6.0m)
- 사업비 : 1,073,418천원 (양여금 786,548, 군비 286,870)
- 사업기간 : 2001. 6. 15 ~ 2002. 5. 20
- 현공정 : 65 % (보조기층 시공완료)
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도금	관급	
2001. 5.26	2001. 6. 9	2001. 6.13	경쟁 입찰	1,073,418	860,526	634,426	226,100	212,892

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2001. 6.15	2002. 5.20	'01.12.17	212,892	781,099	유성토건(주) 홍영표	지방토목7급 김만중

※설계변경사유 : 잔여구간 L=600m 추가시공에 따른 설계변경
(2회추경 120백만원확보)

횡계IC ~ 슬바우간 위험도로개량공사

□ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 도암면 횡계리
- 사업규모 : 도로확포장 L=149m
- 총사업비 : 142,550천원
- 예산확보 : 100,000천원 (도비)
- 사업기간 : 2002. 2. 4 ~ 2002. 5. 4 (총액발주)
- 현 공 정 : 40% (토공 및 배수공 시공중)
- 추진상황

시행(품의)일 자	입찰일 자	계약일 자	계약방법	예산액(천원)	계약금액(천원)				부족예산
					계	도급	관급	보상비 및 기타	
2002.1.17		2002.1.30	수의	100,000	142,550	88,680	35,500	18,370	42,550

착공(예정)일 자	준공(예정)일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2002. 2. 4	2002. 5. 4	-	-	-	(주)유산종합건설 최 증 열	지방토목7급 정 기 화

□ 문제점 및 대책

- 사업비부족 42,550천원
⇒ 도비 추가지원 건의하였으나 확보지난시 군비투자 마무리 검토

차항 ~ 춘두목간 농어촌도로 확포장공사

□ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 도암면 차항리
- 사업규모 : 도로확포장 L=0.9km, B=5.0m
- 사업비 : 500,000천원 (도비 : 482,000천원, 군비 : 18,000천원)
- 사업기간 : 2002. 4. 3 ~ 2002. 11. 28
- 현공정 : 5% (시공추량중)
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)				예산 잔액
					계	도급	관급	보상비 및 기타	
2002. 2.21	2002. 3.20	2002. 3.29	경쟁 입찰	500,000	500,000	277,730	77,650	144,620	

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2002.4.3	2002.11.28	-	-	-	(주)삼동종합개발 김영래	지방토목8급 공성배

횡계도시계획도로 마무리사업

□사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 도암면 횡계리 (황태회관~감자축제장~대관령종고)
- 사업량 및 사업비 투자내역

(단위 : 천원)

구 분	전 체	2001 투자	2002 계획	비 고
사 업 량	L=474m B= 12m	L=200m	L=274m	
사 업 비	1,200,000	600,000	600,000	
사업기간	2001. 4.20~ 2002.12.31	2001. 4.20~ 2002. 5.31	2002. 4.20~ 2002.12.31	

□기추진 실적(2001)

- 토공 및 배수공(하수 및 우수공) 시공완료
- 황태회관 ~ 감자축제장까지 선택층 부설완료
- 공 정 : 70 %

□2002 계획(마무리)

- 실시설계 완료 : 2002. 3. 31
- 시행결의 : 2002. 4. 4
- 착공예정 : 2002. 4. 22
- ※ 2001년도분은 5월말까지 준공토록하여 여름철 관광객 대비 및 감자축제 행사에 불편이 없도록 하고 2002년도분은 4월중으로 착공하여 년내 마무리코자 함

□기타 문제점 및 대책, 건의사항, 민원사항등

- 없 음

2001년도 하반기 군정주요사업장

현지확인 처리결과

○ 제목 : 용평돔경기장 주차장내 운동장 조성사업

지 적 내 용	처 리 계 획	현재추진상황
<p>○ 집행부가 운동장 조성 사업을 위한 1억원의 사업 예산 편성시 금년내 하계 전지훈련장으로 이용이 가능하게 하겠다는 약속과 함께 이에 대한 사업비 부족분 5,000만원에 대하여도 추경에 반영하겠다고 약속한바 있으나 이를 이행하지 않은 것은 매우 유감스러운 일이 아닐수 없으며, 본사업은 당초 간이스탠드, 화장실, 샤워실등을 설치하여 전지 훈련장 사용에 있어 불편이 없도록 할 계획에 있었으나 지금의 계획은 단순 마사토 복토와 배수용 측구설치만 계획되어 있어 목적사업의 의미가 퇴색하고 이용자 사용에도 많은 불편이 예상되는바, 빠른 시일내 예산확보를 통하여 제대로 된 사업을 이루어 질수 있도록 하기 바라며, 만 약 용평측이 영구시설 설치 불가입장등이 거론될 경우 의회와의 협력을 통하여 당초 용평이 약속했던 사항이 이행될 수 있도록 하기 바람.</p>	<p>○ 용평돔경기장 부지는 운동장 휴양지구로서 돔경기장 이외의 부지가 주차장과 녹지시설로 승인되어 있음</p> <p>○ 당초계획은 간이스탠드, 화장실, 샤워실등을 시설하는것으로 하였으나</p> <p>- 당초계획대로 사업시행시 2억원 이상의 군비가 소요될뿐 아니라 법인 소유의 부지에 영구시설을 설치한 사례가 없으며,</p> <p>- 또한 부지소유자가 자체 종합개발계획에 의한 사업시행시 언제든지 사용을 포기하거나 원상복구조치를 해야함으로 군비가 낭배될수 있는 우려의 소지가 있음.</p> <p>○ 따라서 화장실등 구조물 시설은 돔경기장의 전반적인 사업계획변경승인을 득해야 하는 사항으로 산림훼손 변경, 환경저감영향평가검토, 주차장 부지확보등 종합개발 계획 저촉여부에 대한 행정적 검토가 용평리조트자체에서 이루어져야 함으로.</p>	<p>○ 고원육상훈련장 조성사업 완료 : 2001. 12. 16 (100%)</p> <p>- 마사토 포설 4,560m²</p> <p>- U형측구 : 300*300</p> <p>○ 화장실등 구조물 시설 및 주차장 부지확보등 종합 개발계획저촉여부 용평리조트 자체 검토</p>

지적 및 건의사항 처리결과

1. 전 명 : 용산2리 ~ 유천3리간 도로확포장공사

2. 개 요 : 도로확포장 L=2,638m

3. 지적사항

- 본 구간은 많은 농지면적이 분포되어 있고 도로에 편입되는 토지도 소유자가 무상으로 기증하였으며, 행정리간 연결도로인 점을 고려할 때 중간지점 600m를 제외한다는 것은 사업효과를 떨어지게 함은 물론 무상 기증한 농지소유자에게 많은 실망을 안겨주는 사업시행으로 잔여구간 600m에 대하여는 조속히 예산을 확보하여 사업을 마무리 질 수 있도록 하기 바람.

4. 추진현황

- 2001년 2회추경에 ₩313,637천원을 확보하여 잔여구간 L=600m에 대하여 추가시공중에 있음