

서 면 답 변 서

질의 위원	신교선 위원	소 속	평창군의회
답 변 자	평 창 군 수 (기획실장)	일 자	질의: 2001. 12. 3 답변: 2001. 12. 4(10:00)
회 의	제91회 평창군의회(정례회) 행정사무감사(감사활동 1일차)		
<p>【 질 의 요 지 】</p> <p>군정 주요업무 심사평가 관련 자료(2/4~3/4분기 실적)</p>			
<p>【 답 변 요 지 】</p> <p>○ 별첨 참조</p>			

Happy 700 평창, 국민의 고향

누구나 따뜻하고 포근한 故鄉, 國民의 故鄉 만들기

2001 郡政主要業務
3/4分期 審査評價報告書

(主要業務중 未盡한 事業 爲主로 評價하였음)

平 昌 郡

目 次

總 評 • 1

重點管理事業 推進實績 • 9

未盡事業 推進狀況 • 24

I . 總 評

□ 10월까지의 주요업무는

- 봉평지역의 집중 호우로 인한 수해피해 및 복구활동, 구제역 예방, 동계올림픽유치를 위한 준비 등에 온 군민의 힘을 한데 모은 결과 크고 작은 성과를 거두었음.
- 2002년 제11회 강원도민 생활체육유치, 제3회 효석문화제 성공개최 및 23만명 관람, 제19회 강원민속예술경연대회 종합최우수상 수상 등은 군민의 자긍심을 높이는데 기여하였음.
- 또한 각종 군정시책 및 현안사업의 순조로운 시행으로 민선2기 군정의 알찬 마무리에 노력중임.
- 90년만의 전국적인 가뭄으로 어려움을 겪었으나 대부분의 관내 농가는 농산물 가격 상승으로 농가소득 향상에 기여하였음.
- 그러나 8월이후 남부지방과의 출하시기가 겹치는 등 현재까지 무, 배추, 당근, 감자 등 일부 고랭지채소는 생산원가에도 미치지 못하여 농가에서는 어려움을 겪고 있음.

○ 주요성과를 살펴보면,

- 수해복구예산 전액 국·도비확보 122억원
- 공공투자사업 조기발주 : 70개 주요사업의 대부분 발주로 지역 경기 활성화 기여(99% 발주)
- 어려운 이웃에 대한 생활지원의 사회적 분위기 확산
 - 사랑의 집짓기, 사회단체·기관·업체와의 결연추진, 공무원 자원 봉사대(8개봉사대 170여명) 등 활동 활발

- 제3회 효석문화제의 성공적 개최 및 전국 제1의 지역축제로의 발돋움 : 23만여명 관람
- 제19회 강원민속예술경연대회 종합최우수상 수상 등이며
- 10월까지 완료된 사업은 47건으로서

< 실 과 >

- 국내 및 국외 배낭여행
- 구경찰서 도심공원조성
- 돈너미 동굴탐사용역
- 방림다목적체육관건립
- 관광캐릭터 기념상품 제작
- 비위생매립장 식생대설치
- 오수처리시설 설치 지원
- 산림농업 및 산림복합경영사업
- 무인산불감시시스템제작구매 설치사업
- 기계화경작로확포장
- 송천수해상습지 개선사업
- 구영동고속도로~군도17호선간 연결도로 정비
- 운교~계촌간 농어촌도로확포장공사
- 하안미5리 농어촌도로확포장공사
- 하진부~두일간 농어촌도로확포장공사(이월)
- 계촌농어촌도로수해피해보수
- 흥정리농어촌도로(201호)위험지구정비
- 평창 상리교~노람뜰간 도로포장공사
- 수청리 농로 및 석축보수공사
- 차항2리(버섯골) 위험도로정비공사

- 진부IC~국도6호선 연결도로공사
- 평창고~노람뜰간 도로 및 도수로공사
- 봉평면사무소 진입로개설공사
- 취락구조개선사업
- 위성시설(건조, 저장) 설치사업
- 농산물 저장시설 현대화사업
- 버섯재배 시설물 현대화사업
- 산채재배단지 조성사업
- 가시오갈피단지조성사업
- 산머루 확대재배 지원사업
- 톱밥운동장 환기용 송풍기설치사업(10개소)
- 유희농경지 자원화
- 하천둔치 사료자원화
- 시설원에 에너지절감 및 복합환경기술시범사업
- 양파관수 자동화시설 시범(20농가 35ha)
- 환경자동조절 버섯생산 시범
- 산채 비가림재배 시범(산채재배 하우스신축, 관수시설)

< 읍 면 >

- 체육공원 시설확충(봉평)
- 물레방앗간 주변정비(봉평)
- 물레방앗간 신규제작(봉평)
- 메밀꽃 확대조성(봉평)
- 야생화 군락지 소공원조성(봉평)
- 쾌적하고 아름다운 경관조성(용평)
- 공공투자사업 조기발주(진부)
- 도암면 관문정비(도암)
- 머물고싶은 지역환경 가꾸기(도암)
- 지역주민 동계올림픽유치 열기 확산(도암면)

- 진부종합스포츠공원 조성 【문화관광과】
 - 주차장 부지 완료, 설계완료(10. 13), 발주의뢰중
- 평창군 공설테니스장 조성 【문화관광과】
 - 농지협의를(3필지 4,835㎡), 경계측량 완료(9. 24)
- 소각로설치사업 【환경복지과】
 - 부지매입 협의 지연, 11월중 입지선정계획
- 폐기물종합처리시설사업 【환경복지과】
 - 소각로 설치사업과 병행추진
- 재난위험교량 가설공사 【건설과】
 - 사리평교 : 위치선정 지연, 11. 14입찰예정
- 취락지구개발 【건설과】
 - 미탄 : 가옥 보상완료, 토지보상 협의중
 - 방림 : 편입용지 및 지장물 보상완료(1가구 미보상)
 - 장평 : 1공구 12필지 보상완료, 강원여객 1필지 미보상
- 주진~방림간 군도 확포장공사 【건설과】
 - 편입토지 소유주의 민원으로 노선결정 지연
- 미탄목욕탕 진입로 포장공사 【도시경제과】
 - 경계측량 및 감정평가 완료(감정평가 실시)
- 도암 하수종말처리장 【도시경제과】
 - 환경부 설치인가 신청중

1회추경 주요사업 (10개사업)

- 민원업무 종합편람집 발간 【종합민원실】 : 책자 인쇄작업중 (700부)
- 군 새마을회관 건립 【자치행정과】 : 미착공사업
 - 업체선정 완료, 11월중 착공
- 문화원 향토사료관 설치 【문화관광과】 : 미착공사업
 - 설계용역 납품 완료(10월), 발주중

- 대화도서관건립 【문화관광과】 : 미착공사업
 - 기본 및 실시설계중 : 12월말 납품예정 (시설공사는 '02. 3월 착공)
- 음식물쓰레기 공공처리시설 【환경복지과】 : 30% 공정
 - 기초 콘크리트 타설완료 (시설공사는 연내 완료예정)
- 농업정보통합시스템구축 【농업경영과】 : 미착공사업
 - 입찰공고 : 10. 24, 입찰예정 : 11. 13
- 친환경농지구조성사업 【농업경영과】 : 사업완료
 - 하우스1,000평, 미생물배양시설, 퇴비사, 냉동저장고 등 28종 시설완료
- 감자저장고지원사업 【농업경영과】 : 80% 공정
 - 저장고 1동/100평, 골조 레미콘타설 완료
- 면온재해위험지구해소사업 【건설과】 : 30% 공정
 - 호안기초 및 토목공사중
- 지역특화공모(약초테마건강촌조성) 【농업경영과】 : 사업포기
 - 보조사업자(부농영농조합:이종수)의 사업포기로 추경에 예산 삭감계획

2회추경 주요사업 (7개사업)

- 천동, 개수1리 마을회관 건립 【자치행정과】 : 실시설계 완료, 연내착공
- 무이예술회관정비 【문화관광과】 : 미착공사업
 - 난방공사(24백만원) 계약중, 시설공사는 2002년 추진(휴게실, 판매장)
- 진부생활체육공원조성 【문화관광과】 : 미착공사업
 - 주차장 부지 완료, 설계완료(10. 13), 발주의뢰중
- 운교2리 소교량가설공사 【방림면】 : 미착공사업
 - 설계 11. 15완료 예정, 11월중 착공계획
- 하안미4리 세월교가설 【대화면】 : 미착공사업
 - 설계 11. 16완료 예정, 명시이월계획

- 신리 간이상수도마무리【도시경제과】 : 78% 공정
 - 배수지 및 관배수로 매설중
- 농산물 직거래시설 지원사업(봉평면) : 미착공사업
 - 예산과목 변경(민간보조⇒군시행), 실시설계 완료

□ 남은 2개월 동안은

- 이제는 민선2기 군정의 기틀을 확실히하고 금년도 사업을 마무리 하여야 하는 시기로
 - 각 사업의 추진부서에서는 추진상 문제점 미해결, 민원발생 등으로 인하여 사업 추진이 미흡한 부분에 대하여는 적극적으로 업무를 수행하여 조속한 시일내 사업의 진행이 정상화되도록 노력하여야 할 것임.
 - 242건, 177억원의 수해복구 사업은 10월까지 설계완료후 현재 郡발주 사업은 계약체결이 완료되었으나, 읍·면발주사업은 분할발주 등으로 다소 추진이 지연되고 있음.(11월중순까지는 계약체결 완료⇒ 현재 읍면발주사업 5건 미계약)
 - 따라서, 1회 및 2회추경 예산사업중 수해복구 공사 등 미착공사업은 조속한 시일내에 설계완료, 행정사항 이행 등으로 추진이 가시화될 수 있도록 노력해야 할 것임.

II. 重點管理事業 推進實績

Ⅱ. 重點管理事業 推進實績

기 획 실

- 향토지적재산 권리확보 : 상표추가 출원중 29개류, 385품목 90% 공정
— 등록완료 : 「happy700」 9개류 98품목, 「우통수」 1개류 10품목
- 공공투자사업 조기발주 : 70개 대상사업중 69건 발주(99% 발주)
- 평창군 종합계획 수립 : 용역중(강원개발연구원)
— 1차 시안(계획의 기초) 설명 : 9. 5
— 분야별 계획 수립중 : 농업·관광분야 초안설명 11. 23예정
- 한국김치뮤지엄파크 조성 : 미추진
— 부지매입비 확보 : 도비 200백만원(당초예산)
— 공유재산관리계획 부결 및 준비 예산 미확보로 연내 발주 불가

종합민원실

- 주민편의 가로등 일제정비 : 8읍·면 가로등설치 완료
- 지적기준점 설치 및 관리 : 지적 삼각점 관측완료(18점)
— 지적측량기준점 매설완료(667점) 및 관측실시(290점)
- 무인민원발급기 설치 : 사업추진 유보
— 타시군의 운영실적 저조 및 기술장치 미흡 ⇒ 2002 하반기 추진

자치행정과

- 건강황토회관 건립 : 미착공 사업
— 실시설계용역 완료(10. 16), 연내 착공 기초공사후 이월계획
- 국내 및 해외 배낭여행 : 사업완료
— 1팀 6명 실시 (사업효과를 확인할 수 없어 사업의 조기완료)

재 무 과

- 세원발굴 및 탈루세원 조사 : 대상법인 설정(총 59개)
 - 법인세무조사 실시 : 7. 1 ~ 9. 30 ⇒ 31개법인, 추정세액 4,620백만원
- 지방세 체납액 징수 : 408백만원(10월현재)
 - 결손처분 1,238백만원, 부동산 압류 144건 231백만원, 채권압류 15건, 15백만원, 자동차압류 213건 182백만원, 공매 8건 17백만원
- 인터넷 전자입찰제 도입 : 사업추진 유보
 - 추진유보 : 서버다운, 속도저하 등 문제점 개선후 추진
- 구경찰서 도심공원 조성 : 사업완료(8. 23)

문화관광과

- 돈너미 동굴탐사용역 : 사업완료(7. 27)
- 이효석기념관, 메밀향토자료관 신축 : 65% 공정
 - 진입로 공사, 벽마감벽돌 공사중
- 평창군지 발간용역 : 6. 6 착공, 50% 공정
 - 자료수집 및 편찬위원 원고청탁
- 용평농악창작실 건립 : 9. 12착공, 30% 공정, 골조공사중
- 진부종합스포츠공원 조성 : 8. 17 착공 80% 공정
 - 공원내 주차장 설치공사중 (8. 17 ~ 11. 14)
- 고원훈련장 조성 : 9. 13 착공 90% 공정
 - 400m 마사토포설, 배수로시설
- 방림다목적체육관 건립 : 사업완료(9. 24)
- 평창군공설테니스장 조성 : 미착공사업
 - 농지협의를(3필지 4,835㎡), 경계측량 완료(9. 24)
- 관광캐릭터 기념상품 제작 : 사업완료(8. 31)
 - 상품디자인 개발연구용역완료, 관광기념품(T셔츠외 4종) 제작 완료

환경복지과

- 비위생매립장 식생대층설치 : 사업완료
 - 4개소 : 평창, 방림, 대화, 진부(7월)
- 소각로 설치사업 : 미착공사업
 - 부지매입 협의 5회 실시, 11월중 입지선정 계획
- 폐기물종합처리시설 사업추진 : 미착공사업
 - 소각로 설치사업과 병행실시로 미착공.
- 오수처리시설 설치지원 : 사업완료
 - 27개소 10월 사업 완료
- 음식물쓰레기, 송어장 하수슬러지 설치 : 9. 3 착공
 - 설계공모를 통한 당선작 결정 : (주)해창 김창희
- 용평면 복지회관 피로연장 신축 : 80% 공정
 - 내부 마감공사중
- 보훈회관 건립 : 80% 공정
 - 내부 마감공사중

임업경영과

- 산촌종합개발사업 : 55% 공정
 - 1차분 준공검사 완료 및 2차분 착공, 건축분야 골조공사중
- 산림욕장 조성사업 : 30% 공정
 - 설계용역 및 도 사업승인 완료(9. 4), 착공(10. 15), 터파기, 조형물(목교, 파고라, 데크, 놀이대) 제작중
- 산림농업 및 산림복합경영사업 : 사업완료
 - 더덕, 산채, 음나무, 가시오갈피 등 40ha

- 임도시설사업 : 공사중(80% 공정)
 - 노론 1.3km 신설 : 완료
 - 덕거8km 구조개량 : 구조물 작업중
 - 무이3km 보수 : 노면정리중
- 무인산불감시 시스템제작구매 설치사업 : 사업완료
 - 상황실, 철탑, 전기시설 완료

건 설 과

- 도사지구 받기반 정비 : 70% 공정
 - 도로포장 89%, 암거 7개소, 횡배수관 20개소, 교량 3개소 완료
- 농어촌 생활환경개선 : 30% 공정
 - 암거 3개소, 횡배수관 6개소 완료, 도로 노상작업중
- 농촌 생활용수개발 : 30% 공정
- 수리시설 개량사업(대상시설 30개) : 80% 공정
 - 공사완료 : 여만리도수로외 8개소
 - 공 사 중 : 종부2리 도수로공사외 21개소
- 기계화경작로 확포장공사 : 사업완료
- 송천수해상습지 개선사업 : 사업완료
- 소하천정비공사(3개소) : 50% 공정
 - 도치동 : 자연석 쌓기 767m 완료
 - 울치천 : 호안축조 공사중 (기성 지급 9. 25)
 - 보리실천 : 호안축조 357m, 소교량 1기 완료(기성 지급 9. 25)
- 재난위험교량 가설공사(다수리, 원길리)
 - 다 수 교 : 10. 17 착공, 기초 파일공사중 10% 진도
 - 사리평교 : 미착공사업 ⇒ 11. 14입찰예정

- 취락지구 개발(미탄, 방림, 봉평) : 미착공사업
 - 미탄 : 편입가옥 4가구 보상완료 및 토지보상 추진
 - 방림 : 편입용지 및 지장물 보상완료(1가구 미보상)
 - 장평 : 1공구 12필지 보상완료, 강원여객 1필지 미보상
- 배수펌프장 설치(주진상습침수지)사업 : 40% 공정
 - 펌프장 설치에서 ⇒ 상습 침수지 성토작업으로 사업계획 변경
- 신리~마평간 군도확포장(모릿재터널)공사 : 70% 공정
 - 터널공사 400m중 320m 라이닝 시공완료, 선택층 포설중
- 평창교 가설공사 : 35% 공정
 - 교각2기, 교대2기 시공완료, 교량강교 제작중, 접속도로 구조물 시공중
- 주진~방림간 군도 확포장공사 : 미착공사업
 - 실시설계중 ⇒ 편입토지 소유주의 민원으로 노선결정 지연
- 구영동고속도로~군도17호선간 연결도로 정비공사 : 사업완료
- 도돈~입탄간 농어촌도로 확포장공사 : 25% 공정
 - 배수구조물 암거교체 완료 및 날개벽 시공중
- 운교~계촌간 농어촌도로 확포장 공사 : 사업완료
- 하안미5리 농어촌도로 확포장 공사 : 사업완료
- 금당~궁항간 농어촌도로 확포장공사 : 70% 공정
 - 선택층 포설완료, 배수구조물 L형측구 시공중
- 하진부~두일간 농어촌도로 확포장공사(이월) : 사업완료
- 하진부~두일간 농어촌도로 확포장공사(신규) : 60% 공정
 - 지하배수구조물 완료, 토공 노상작업중
- 횡계~횡계2리간 농어촌도로 확포장공사 : 50% 공정
 - 지하배수구조물 완료, 토공 노상작업중
- 송정석미(아)~호명초교간 도로확장 및 인도설치 : 90% 공정
 - 배수구조물 L형 옹벽설치 및 아스콘 포장·인도설치 완료

- 수하리~피덕령간 위험도로 정비공사 : 20% 공정
 - 산림청소유 토지협의 완료(9. 20), 도로사면 절토작업중(11.27준공예정)
- 계촌 농어촌도로 수해피해 보수 : 사업완료(5. 2)
- 흥정리 농어촌도로(201호)위험지구정비공사 : 사업완료(5. 18)
- 평창 상리교~노람들간 도로포장공사 : 사업완료(5. 16)
- 수청리 농로 및 석축보수공사 : 사업완료(6. 27)
- 차항2리(버섯골) 위험도로 정비공사 : 사업완료 (6. 26)
- 소교량 가설공사 : 공사중
 - 기화리교량 : 교량슬라브 완료, 접속도로작업중 70%진도
 - 속사1리교량 : 착공(9. 3), 교량 기초공사중 20%
- 소교량 가설공사(이월) : 95% 공정
 - 이목정1리 교량 : 5. 12 준공
 - 평안2리 교량 : 95% 공정

도시경제과

- 진부IC~국도6호선 연결도로공사 : 사업완료
- 평창 도시계획도로 개설공사 : 70% 공정(12월초 완료예정)
 - 구조물공, 배수공, 상하수공 시공중
- 대화 도시계획도로 개설공사 : 80% 공정(11월중 완료예정)
 - 배수 및 상하수공사중, 인도(보도블럭) 부설중
- 봉평 도시계획도로 개설공사 : 50% 공정
 - 구조물, 상하수, 배수공 시공중
- 진부진입로 확포장공사 : 80% 공정(12월말 준공예정)
 - 구조물 및 수로공, 골재부설 및 다짐, 인도시공중

- 상진부 도시계획도로 개설공사 : 설계용역완료, 용지보상 협의중
 - 금년은 예산부족으로 설계 및 편입용지 보상만 추진하고, 2002년도에 시설비 예산 확보후 사업완료 계획.
- 하진부 도시계획도로 개설공사 : 80% 공정(12월말 완료예정)
 - 구조물공, 배수공 및 상하수공 시공중
- 하평진입로 개설공사 : 80% 공정(12월말 완료예정)
 - 구조물공, 배수공 및 상하수공 시공중
- 제2차 오지종합개발사업 : 80% 공정(12월말 완료예정)
 - 포장공, 구조물공, 돌망태 설치, 부대공
- 평창고~노람뜰 도로 및 도수로공사 : 사업완료(5. 21)
- 평창시가지정비 마무리공사 : 70% 공정(11. 18완료 예정)
 - 아스콘 덧씌우기 완료, 부대공 시공중
- 미탄목욕탕 진입로 포장공사 : 미착공사업
 - 편입용지 경계 불분명으로 지적측량 실시(10월), 11월중 착공가능
- 봉평면사무소 진입로 개설공사 : 사업완료(4. 16)
- 봉평상수도 시설확장사업 : 80% 공정(12월말 완료예정)
 - 여과지 1지, 관리사 1동 완료, 전기설비 시공중
- 방림상수도시설 확장사업 : 95% 공정(11월말 통수예정)
 - 배수관로 13km 매설완료, 가압장 유량계설치, 가정급수관 설치중
- 하수관거 신설 및 정비사업 : 85% 공정(12월말 완료예정)
 - 하수도정비 기본계획 승인신청중 ⇒ 환경부
 - 대화 2개소, 진부 2개소 시설공사 추진중
- 농촌오수처리장 차집관로 설치공사(3개소) : 70%공정(12월말 완료예정)
 - 3개소(창리, 주진리, 장평리) 차집관로 매설중
- 도암 하수종말처리장 : 미착공사업
 - 설치인가 신청중 ⇒ 환경부

- 간이상수도 신설 및 정비사업 : 75% 공정(12월말 완료예정)
 - 계촌1리 : 완료, 신2리, 도사리 : 관로시공중
- 취락구조 개선사업 : 사업완료(7. 16)

보건의료원

- 대화보건지소 이전신축 : 70%공정(5. 29착공)
 - 창호 내벽 마감공사중 (11월말 완료예정)
- 재활거점 보건사업 : 정상추진중
 - 재화보건사업실시(방문 및 이동진료, 재활치료실운영, 생활개선 및 경로식당 운영 등)
- 모자보건사업 : 정상추진중
 - 영유아 예방접종, 임산부 건강검진, 선천성대사이상검사, 영유아 건강진단 등

농업경영과

- 위성시설(건조, 저장) 설치사업 : 사업완료(8. 31)
- 농산물 저장시설 현대화사업 : 사업완료(9. 27)
- 버섯재배 시설물 현대화사업 : 사업완료(9. 20)
- 고랭지 양파 확대재배 지원사업 : 정상추진(95% 공정)
- 대화초 명성되찾기 사업 : 95% 공정
 - 입간판설치 완료, 포장재 제작중
- 기름진땅 되살리기 사업 : 80% 공정
 - 토양개량제 2,220톤, 호맥종자 113톤 공급, 퇴비증산 127.7천톤 추진
- 친환경농업지구조성사업 : 80%공정(3. 12착공)
 - 시설물 완공 : 퇴비제조시설, 천연자재보관창고, 작업장, 예냉시설 등 5동 240평
 - 장비구입 17종 30대, 자재구입 3종 5,250점

- 산채재배단지 조성사업 : 사업완료(산채 비가림하우스 9,000평)
- 가시오갈피단지 조성사업(용평면, 진부면) : 사업완료
 - 번식시설 11동(1,100평), 삼목 65천본, 삼근 54천본
- 산머루확대재배 지원사업 : 사업완료
- 농산물 직거래시설 지원사업(봉평면) : 미착공사업
 - 예산편성 부적정으로 과목경정(2회추경), 실시설계 완료
 - 사업대상자 변경(무이2리 영농회 ⇒ 평창군수)

축산경영과

- 경주마 생산기반 조성 : 80% 공정
 - 종빈마 20두 구입완료
 - 추진중 : 마사 90평, 관리사 55평, 패독 245평, 주로 500m, 용수개발 1식
- 젓소톱밥발효운동장 설치사업(3개소) : 80% 공정
 - 사업완료 2개소, 추진중 1개소
- 톱밥운동장 환기용송풍기설치사업(10개소) : 사업완료
- 하천둔치 사료자원화 : 사업완료
 - 봄가뭄으로 인한 사료생육 불량 미채취, 대상리 1개소 정지작업완료
- 유희농경지 자원화(1개소) : 사업완료
- 구제역 예방 : 정상추진중(매월 전국일제 소독의 날 운영)
 - 소독실시 농가수 : 28,423호

기술개발과

- 시설원에 에너지절감 및 복합환경기술시범 : 사업완료(커튼 및 지중난방)
- 양파관수 자동화시설 시범 : 사업완료(20농가 35ha)
- 환경자동조절 버섯생산 시범 : 사업완료
 - 버섯재배시설 2동, 자동관수, 송풍장치 등
- 산채 비가림재배 시범 : 사업완료(산채재배 하우스 신축, 관수시설)

평 창 음

- 봉사·기부백서 발간 : 정상추진중
 - 선행자 감사서한문 발송 18건, 주요사항 일일정리중
- 사회봉사단체와 마을간 결연사업 : 정상추진중
 - 4개단체와 결연 추진
- 대량직거래처 확보 : 미흡추진
 - 당초 새마을부녀회, 종교단체, 민박농가, 축제를 통한 직거래를 추진할 계획이었으나,
평창강변 전통민속축제를 통한 판매장운영과 다수리 특산물 작목반의 직거래가 일부 추진, 실적 저조.
- 권역별 소득원 개발 : 미흡추진
 - 민박가구 15호 증개축 및 개보수 추진중
 - 하원신선옥주 : 강변민속축제시 시음회 실시
 - 돌기와생산 판매는 사업추진에 어려움.

미 탄 면

- 대도시 자매결연 추진 : 정상추진중
 - 경기 의왕시 고천동과의 자매결연 : 4. 19
 - 상호 체육대회, 축제시 교환방문, 농산물 직거래 등 활발히 교류.
- 농촌부업개발 : 추진중
 - 오리정 취죽 가공판매 : 4.5kg, 68박스(4.5kg 1박스 15천원)
 - 농업경영인 농특산물 직판장 : 창1리 농특산물 직판장
- 평창아리랑 육성 : 추진중
 - 산나물 축제시 공연(5. 27) 및 노성제 민속경연대회 우수상 수상 이외에는 당초 계획하였던 보존회사무실 지원, 소리꾼 후계육성, 경연대회 개최등이 이루어지지 않고 있음.
소리꾼 육성이나 보존회 사무실 지원은 조속히 추진할 수 있도록 추진하여야 할 것임.(2002 당초예산 편성요구)

- 지역주민 무료컴퓨터 교실운영 : 추진중
 - 무료 인터넷방운영 : 매주 일요일 13시~17시
 - 무료컴퓨터 교실운영 : 1. 8 ~ 19(10일간), 20명, 중학교 컴퓨터실
 - ※여름방학중 2주간 무료컴퓨터 교실 운영

방 립 면

- 주민 불편사항 최소화 시책 적극 전개 : 추진중
 - 불편사항 예찰 기동처리반 운영 : 25건처리
 - 재난처리봉사반 운영 : 장비보유자, 민방위대원 등(10명구성)
 - 유관기관 단체 간담회 개최 : 2회
- 불우 소외이웃 따뜻하게 보살피기 : 추진중
 - 불우노인 건강검진 : 250명(이울진료회 50명)
 - 독거노인 시력검사 및 돋보기 무료배부 : 1회 50명
 - 1기관, 사회단체 1불우세대 자매결연 추진
 - 기관 사회단체 간담회 개최 : 4. 27일
 - 자매결연 불우세대 선정 : 12가구(자매결연은 미실시)
 - ※자매결연 추진은 좀더 적극적으로 추진하여야 할 것임.
- 주민소득 창출을 위한 지역경제 되살리기 : 추진중
 - 경매사 초청간담회만 1회 개최(경매사 17명)하였을 뿐, 직거래 판매망 구축, 작목 다변화, 대체작목 개발에 대하여는 미진행.
 - 단기간에 추진을 마무리할 수 있는 부분이 아니라 지속적인 노력을 해야 가능한 부분인 만큼 적극적으로 시도하여야 할 것임.
- 주민 지식, 정보화 능력 함양에 최선 : 추진중
 - 마을별 주민공유 e-mail 주소부여 : 행정시책, 이장회의서류 등 전송
 - 정보화 시범마을사업 추진중 : 강원도 시범마을 선정(계촌 3, 4, 6리)
 - 추진위원회 선진지견학 1회 15명, 주민정보화 교육 1일 15명

대 화 면

- 대화5일 장날의 옛 풍물 보존육성 : 추진중
 - 옛 풍물장터 지정육성협의회 개최(1회), 매월 대청소의 날 운영, 내집안 주차안하기 캠페인 전개 2회
 - 지역특산물 판매 및 향토 전통음식발굴 등 추진 미흡
- 대화지역 관광개발계획의 수립 : 추진중
 - 대화매립장 기금의 이자를 이용하여 용역하기로 결정은 하였으나 아직 이자분이 발생이 되지 않아 사업 미추진.
- 관학 지역발전 자문회 운영 : 추진중
 - 1/4분기 지역발전 토론회 개최(백령행정학회) 이후 추진 미흡
- 대화초 명성도찾기 추진 : 추진중
 - 시설지원 : 비가림하우스 4,200평, 건조장 12동, 동해방지기 12기, 부산물비료 5,800톤 지원 및 설치 완료
 - 작목반 구성 : 46농가(작목반 29, 후보작목반 17)
 - 홍보활동 : TV홍보 1회, 대형 홍보판 2개소 설치, 스티커 3,000매 제작 배포, 고객명단 2,000명 확보
- 지역주민의 실질적 봉사활동 전개 : 추진중
 - 사회단체장 연석회의 : 3. 26(공동과제 및 개별과제 부여)
 - 대화노인회 : 경로당별 고품품생산 경진대회 개최(2,500점)
 - 대화향우회 : 대화천변 철쭉식재 및 반정화단 조성
사랑의 집짓기 위탁아동 2세대입주(8. 25)
 - 대화부녀회, 선후협심회 : 독거노인 반찬제공(주1회)

보 평 면

- 체육공원 시설확충 : 사업완료(6. 11)
 - 유공관 642m², 배수로 및 통신·전주설치 1식
- 물레방앗간 주변정비 : 사업완료(8. 27)
 - 자연석 쌓기 134.7m², 자갈부설 135m²,
- 물레방앗간 신규제작 : 사업완료(9. 17)
- 메밀꽃단지 확대조성 : 사업완료
 - 기존 남안동 주변외에 무이예술관주변 85천m² 확대 조성
- 야생화 군락지 소공원 조성 : 사업완료
 - 가로변 소공원 조성 : 21개소 28,960m²

용 평 면

- 쾌적하고 아름다운 경관조성 : 사업완료
 - 돌배나무 4,500주, 철쭉 3,000주
- 사업의 실질소득화 기반마련 : 80% 공정
 - 가시오갈피단체 조성 : 표목시설 3동/300평
 - 도수로 정비 : 3개소중 2개소 완료,
1개소는 영농으로 중지후 11월말 준공예정
- 지역경제 회생 및 발전방안 : 추진중
 - 인도블럭 300m 시공완료
 - 면소재지 빈집철거 : 용전방앗간 미협의, 구농협창고 철거완료
- 향토문화 보존육성 : 추진중
 - 용평농악 창작실 건립 : 기초공사 완료
 - 제19회 강원민속예술경연대회 종합 최우수상 수상
 - 용평농악 활성화 : 농악대원 추가모집(54명 → 63명)

진 부 면

- 공공투자사업 조기발주 : 사업완료
 - 수항 경로당설치, 청사 오수처리시설, 가시오갈피 재배단지조성
건설업자 간담회, 비위생매립장 식생대층설치
- 지구별, 마을별 비전의 구체화 : 추진중
 - 6개지역으로 권역을 구분하여 계획하였으나, 3개지구만 구체화
 - 시내권 : 도시계획 도로망정비 완료
 - 거문·상월오개권 : 환경친화농업지구 조성중
 - 마평·수항지구 : 민박 및 찜질방 설치 완료
- 집단 및 고층민원 처리 전담반 구성운영 : 추진중
 - 위촉장 전수 및 간담회 개최 : 5월(집단민원 발생시 수시 협의)

도 암 면

- 지역주민 동계올림픽 유치열기 확산 : 사업완료
 - 동계체전 기간동안 유치분위기 조성 : 2,000여 주민 동참
 - 체육대회 및 행사시 주민의지 부각 : 4회 15개단체 동참
 - 하계전지훈련선수 환영으로 동계올림픽 유치분위기 고취
 - 동계올림픽유치 후보지 KOC현지실사단 환영 : 1천명
- 도암면 관문정비 : 사업완료
 - 화단 16개소 조성(야생화 및 계절꽃 식재)
 - 수로관 70m, 석축 및 조경석 설치, 화단내 야생화 및 계절꽃 식재
- 훈훈한 사랑나누기 행사추진 : 추진중
 - 기관, 기업체와 마을간 결연 : 16개마을 결연완료
 - 19개 사회단체와 23개 저소득가구 결연
 - 저소득층 위문행사 : 15회 1,500천원
- 머물고싶은 지역환경 가꾸기 : 사업완료
 - 화단 13개소, 계절초·조경수 등 식재, 화단 표지판설치 3종 150개소

1-5 한국김치뮤지엄파크 조성

실장 권순철, 정책기획담당 김두장 (전화 330-2218)

□ 사업목적

- 김치의 외국인 수요가 증가하고 있으므로, 우리군의 고랭지채소를 기반으로 김치관련 전통음식을 개발하여 새소득원으로 육성
- 김치박물관과 대관령 김치불고기의 차별화로 외국인 필수방문 코스화

□ 사업개요

- 위 치 : 평창군 진부면 상진부리 산 363번지(부지 24천평)
- 주요시설 : 김치박물관 1동(1,950평) - 김치 400여종 전시
김치체험관·식음관 900평, 전통민박촌 8동(180평)
- 총사업비 : 171억원(군+농협+민간자본)

□ 2001년 추진계획

- 민자유치 활동 전개
 - 민자유치 설명회 개최 : 1~2월(농협, 지역주민 대상)
 - 민자유치협의회 구성활동 : 1월(부군수, 실과장, 농협장, 주민)
- 예산확보대책 추진
 - 중앙·도 방문 설명회 : 1~2월중(국비 50억원, 도비 30억원)
 - “2001강원도관광기본계획”반영 추진 : 국도비 지원근거
 - 군의회와 협의 예산반영 : 부지매입 조기매듭
- 인허가 등 행정절차 이행 : 7월까지 출자 및 법인창립 완료
 - 조례제정(4월), 법인설립인가(5월), 자본금출자(6월), 법인창립(7월)

분기별 추진실적

기본계획수립		
타실과 협조		
분기별	추진실적	종합진도
2000년 이 전	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한국김치박물관 사업계획 수립 : 2000. 5. 19 ○ 군의회 사업계획 설명 : 2000. 7. 1 ○ 사업개발 기본계획 수립(삼척대 지역발전연구소) : 2000. 12. 11 	5%
1/4		-
2/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업타당성 검토계획 수립 : 5. 9 ○ 조성부지면적 변경계획 수립 : 5. 18 ○ 군정조정위원회 개최 : 6. 7 - 내 용 : 부지매입을 위한 공유재산관리계획(가결) 	10%
3/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제1회추경예산에 부지매입비 백만원 요구 ⇒ 군의회 - 전액 삭감 및 공유재산관리계획 부결 	-
4/4		
<p>< 평가결과 : 미착공사업</p> <p>- 도비 200백만원 반납후 2002년이후 사업추진</p>		

2-3 무인 민원발급기 설치

실장 송재명, 민원담당 김남국, 담당자 김영옥(전화330-2247)

사업목적

- 원거리 민원인의 민원편의 도모
- 시범적 운영으로 성과가 좋을시 확대하여 운영할 계획

사업개요

- 사업량 : 무인민원발급기 1대
- 예산액 : 20,000천원 (국비 50%, 군비 50%)
- 설치예정지 : 진부면(1개소)

2001년 세부추진계획

- 구입예정 : 10월중
- 발급민원 : 토지(임야)대장, 토지이용계획확인원, 농지원부, 개별공시지가 확인원, 건설기계등록 원부, 자동차 등록원부 등

분기별 추진실적

기본계획수립	설계기간	2001. . . ~ . . .	
시행결의	입찰공고	2001. . . ~ . . .	
타실과(기관) 협 조 ※협조사항 모두 기재	● 무인민원발급기(구입) 설치	입찰	2001.	
		계약	2001.	
		도급업체	● 회사명 : ● 대표자 :	
		착공	2001.	
		준공(예정)	2001.	
분기별	추진실적			종합진도
1/4	○ 무인민원발급기 예산배정 (2월) : 20,000천원 ○ 무인민원 발급 대상업무 조사			10%
2/4	○ 무인민원 발급운영에 따른 조례개정 진행중 ○ 무인민원발급기 업체 및 모델(종류) 조사중			15%
3/4	○ 사업성 재검토			-
4/4				
< 평가결과 : 미착공사업 > - 사업성 검토결과 : 타시군 이용실적 저조 및 민원인 불편초래, 기계장치 문제점 발생 등으로 2002상반기 이후 재검토 추진				

3-1 건강황토회관 건립

과장 신영선, 사회발전담당 지형근(전화330-2291)

사업목적

- 건강황토회관 건립으로 공동 회의, 작업장 등 주민들의 단합과 결속을 공고히 하고 마을자치제의 조기정착 및 주민 화합분위기 조성
- 마을 주민 숙원사업 해결 및 주민 소득 증대 기여.

사업개요

- 위 치 : 평창읍 조둔리 215-1 외 2필
- 사업내용
 - 대지 234평, 건평40평
 - 주요시설 : 회의실, 황토찜질방, 객실
 - 부대시설 : 식당, 화장실, 주차장.
- 사 업 비 : 120백만원(군비)
- 사업기간 : 2001. 1 ~ 12. 31

2001년 세부추진계획

- 설 계 : 2001. 2 ~ 4월
- 착 공 : 2001. 5월
- 준 공 : 2001. 12월

분기별 추진실적

기본계획수립	2001. 1.	설계기간	2001. . ~ . .	
시행결의	2001. 5.	입찰공고	2001. . ~ . .	
타실과(기관) 협조 ※ 협조사항 모두 기재	○ 평창읍 조둔리 예산 보조 ○ 마을자체 추진후 보조금 정산토록 추진	입찰	2001. . .	
		계약	2001. . .	
		도급업체		
		착공	2001. 11월	
		준공(예정)	2002. 8월	
분기별	추진실적			종합진도
1/4	○ 평창읍 예산 재배부 : 2001. 1월 ○ 우수황토회관 견학(11개소) : 2001. 3월			-
2/4	○ 사업부지 분할측량 완료 : 2001. 4월 ○ 농지전용 협의완료 : 2001. 5월			10%
3/4	○ 실시설계용역 완료			15%
4/4				
< 평가결과 : 미착공사업 > - 발주의뢰중				

4-3 인터넷 전자입찰제 도입

과장 김일래, 경리담당 노재철, 담당자 지광익(전화330-2271)

사업목적

- 입찰의 투명성과 공정성이 확보되어 객관성 제고
- 관련업체들의 편리성이 증대되고, 비용절감을 통해 경쟁력 강화

사업개요

- 사업기간 : 2001. 7. 1 이후 본격 실시
- 사업내용
 - 공고에서 낙찰까지 입찰프로세서를 온라인 상에서 수행하는 시스템 구축
 - 공인 인증기관으로부터 부여된 전자서명키와 인증서를 사용해 입찰 실시
- 사업비 : 6백만원(군비)

2001년 세부추진계획

- 1/4분기 : 인터넷 전자입찰 및 물품관리용 노트북(4백만원) 구입
- 2/4분기 : 인터넷 전자입찰 프로그램 업그레이드 (2백만원 소요)
- 2001. 7. 1(예정)부터 본격 실시

분기별 추진실적

기본계획수립	인터넷 전자입찰제 도입	
타 성과협조 (제도적 장치 마련내용포함)		
분기별	추진실적	종합진도
1/4	○ 인터넷 전자입찰 및 물품관리용 노트북 구입 완료	10%
2/4	○ 전자입찰 PC단독형 패키지의 설계서 및 source code 제공 문의 : 2001. 5. 9(조달청장)	30%
3/4	○ 조달청서버 문제점 발생 : 서버다운 및 속도저하	-
4/4		
<p>< 평가결과 : 추진유보 ></p> <p>- 전자입찰의 문제점 개선후 2002년 하반기 추진계획</p>		

5-8 평창군공설테니스장 조성

과장 장하진, 체육청소년담당 이동욱, 담당자 김철환(전화330-2543)

사업목적

- 도 및 전국대회 유치를 위한 공설테니스장 필요
- 종합운동장, 문화예술회관등 문화, 체육시설의 집단화

사업개요

- 위 치 : 평창읍 종부리 산69번지의 4필지
- 규 모 : 부지 27,972m²(8,460평), 6면
- 사 업 비 : 600백만원(군비)
- 사업기간 : 2001. 2. ~ 12. 31

2001년 세부추진계획

- 설계용역 : 2001. 5. 30
- 부지매입 및 사용승락 : 2001. 5. 30
- 착 공 : 2001. 6. 1
- 준 공 : 2001. 10. 30

분기별 추진실적

기본계획수립	2000. 10	설계기간	
시행결의		입찰공고	
타설과(기관) 협 조 : 건설과 ※협조사항 모두기재	공공시설입지승인 요구	입찰	
		계약	
		도급업체	
		착공	
		준공(예정)	
분기별	추진실적		종합진도
2000년 이전	○ 평창군 공설테니스장 조성 기본계획수립		
1/4	○ 2001. 3.14대상사업지확정 : 종부리508-71외 23필지(18,017㎡) ○ 2001. 3. 30~4. 26 현황측량실시 ○ 2001. 4. 27 공공시설입지승인 요구(문화관광과⇒건설과)		5%
2/4	○ 사업대상지 변경확정 : 종부리 508-71외 15필지 ○ 실시설계용역 : 5. 14 ~ 7. 3 ○ 실시설계 주민설명 : 5. 29 ○ 농지협의(강원도) : 5. 31 ○ 경계측량 실시 : 5. 31		10%
3/4	○ 사업대상지 변경 : 종부리 산69외 3필지 ○ 농지협의 : 3필지 4,835㎡ ○ 경계측량 실시 : 2001. 9. 24		10%
4/4			
< 평가결과 : 미착공사업 >			

6-2 소각로 설치사업

과장 조규식, 환경시설담당 조철현, 담당자 이정균(전화330-2332)

사업목적

- 폐기물의 소각처리로 2차적 환경오염을 최소화하고, 폐기물의 조기 안정화로 토지이용율을 향상시키기 위함

사업개요(계속사업)

- 위 치 : 미정(폐기물종합처리시설 부지내)
- 사업량 : 20톤/일(1기)
- 총사업비 : 4,000백만원

구분	계	국비	도비	군비	기타
계	4,000	1200	840	1,960	
2000까지	1430	480	336	614	
2001년	170	-	-	170	
2002이후	2,400	720	504	1,176	

- 사업기간 : 2000년 ~ 2003년
- 2000까지 추진실적
 - 설치부지공모 : '99. 10. ~ 2000. 12. 31(용평면내 4개소 신청)
 - 입지선정 추진계획수립 : 2000. 5월
 - ※ 평창군 폐기물종합처리시설 사업추진과 병행

2001년 세부추진계획

- 처리공법 선정 : 2001. 4월 ~ 6월
- 기본·실시설계용역 발주 : 2001. 6월 ~ 2001. 12월

분기별 추진실적

기본계획수립		설계기간	
시행결의		입찰공고	
실과(기관) 협 조 ※ 협조사항 모두기재		입찰	
		계약	
		도급업체	
		착공	
		준공(예정)	
분기별	추진실적		종합진도
2000년 이전	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설치부지공모 : '99. 10 ~ 2000. 12. 31 ○ 입지선정 추진계획 수립 : 2000. 5월 ※ 폐기물종합처리시설 사업추진과 병행 실시 		
1/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 입지타당성조사 완료 : 2001. 1.12 ~ 3.12 ○ 입지타당성조사 보고회 : 2001. 3. 16 		
2/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 입지타당성조사 용역결과 공고 : 2001. 4. 23 - 공고 및 주민홍보 : 2001. 4.23 ~ 5.12(20일간) ○ 입지선정 계획 : 2001. 5월중 		
3/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 후보지별 지번조서 작성 및 소유자 확인 : 7~8월 ○ 후보지별 장단점 비교분석 : 9월 ○ 부지매입협의를 : 5회 ○ 후보지선정 계획안 작성 및 11월중 부지결정 		
4/4			
< 평가결과 : 미착공사업 >			

6-3 폐기물종합처리시설 사업추진

과장 조규식, 환경시설담당 조철현, 담당자 이정균(전화330-2332)

사업목적

- 폐기물종합처리단지 조성하여 경제적이고 효율적인 폐기물처리로 폐기물 수집·운반의 용이, 폐기물 재활용증대등 폐기물처리 체계를 확립하여 깨끗한 평창을 만들기 위함

사업개요(계속)

- 위 치 : 미정(부지선정중)
- 사 업 량 : 종합폐기물 처리단지 1식
 - 매립장, 소각시설, 수처리시설, 재활용시설, 파쇄시설등
- 사 업 비 : 20,000백만원
- 사업기간 : 2001년 ~ 2005년
- 2000까지 추진실적
 - 설치부지공모 : '99. 10. ~ 2000. 12. 31(용평면내 4개소 신청)
 - 입지선정 추진계획수립 : 2000. 5월
 - 입지선정 위원회 구성 : 2000. 12월

2001년 세부추진계획

- 부지확정 : 2001. 3월
 - 입지타당성조사 실시 : 2001. 1 ~ 2001. 3.
 - 입지선정위원회 심의 : 2001. 3월
 - 주민공청회 및 설명회 개최 : 2001. 3월
- 부지매입 및 타법령에 의한 인·허가 조치 : 2001. 12월완료

분기별 추진실적

기본계획수립		설계기간	
시행결의		입찰공고	
실과(기관) 협 조 ※ 협조사항 모두기재		입찰	
		계약	
		도급업체 <ul style="list-style-type: none"> ● 회사명 : ● 대표자 : 	
		착공	
		준공(예정)	
분기별	추진실적	종합진도	
2000년 이 전	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설치부지공모 : '99. 10 ~ 2000. 12. 31 ○ 입지선정 추진계획 수립 : 2000. 5월 ※ 소각로 사업추진과 병행 실시 		
1/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 입지타당성조사 완료 : 2001. 1.12 ~ 3.12 ○ 입지타당성조사 보고회 : 2001. 3. 16 		
2/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 입지타당성조사 용역결과 공고 : 2001. 4. 23 - 공고 및 주민홍보 : 2001. 4.23 ~ 5.12(20일간) ○ 입지선정 계획 : 2001. 5월중 		
3/4	○ 소각로설치사업과 병행 실시		
4/4			
< 평가결과 : 미착공사업 >			

8-8 재난위험교량 가설공사

과장 박현창, 재난관리담당 정근성, 담당자 어성룡(전화 330-2265)

사업목적

- 재난위험교량 재가설로 주민통행불편해소

사업개요

- 위 치 : 평창읍 다수리, 봉평면 원길리
- 사업내용
 - 다수교 : 교량150m(B=7.5m), 접속도로 500m 3,500백만원
 - 사리평교 : 교량100m(B=6.0m), 접속도로 100m, 1,000백만원
- 사업기간 : 2001. 6. ~ 2002. 12.

2001년 세부추진계획

- 실시설계용역발주 : 2001. 1. 26
- 입찰 : 2001. 1. 27
- 용역준공 : 2001. 5월
- 공사발주 : 2001. 6월

분기별 추진실적

기본계획수립		설계기간	2001. 2. 9 ~ 5. 19
시행결의	2001. 1	입찰공고	
타실과(기관) 협 조 ※ 협조사항 모두기재		입찰	
		계약	
		도급업체	● 회사명 : ● 대표자 :
		착공	
		준공(예정)	
분기별	추진실적		종합진도
1/4	○ 설계용역 : 2001. 2. 9 ~ 5. 19 - 다수교: (주)세명 정영환, 사리평교:(주)삼덕 김정곤		-
2/4	○ 다수교 : 설계완료, 공사발주의뢰중, 6월착공예정 ○ 사리평교 : 설계중지 (5월15일까지 교량선정예정) - 사유 : 교량위치선정에 따른 주민의견 불일치		5%
3/4	○ 다수교 : 입찰(9.25), 착공(10.17) ⇒ 기초파일공사중 10% 진도 ○ 사리평교 : 발주중, 11. 14입찰예정		7%
4/4			
< 평가결과 : 미착공사업 > - 사리평교 미착공사업			

8-9 취락지구 개발

과장 박현창, 재난관리담당 정근성, 담당자 윤좌철(전화 330-2265)

사업목적

- 취락지구개발계획 수립지역에 대한 기반시설 확충
- 주민통행 불편도로망 확장개설로 농산물 등 수송 용이 및 안전통행 확보

사업개요

- 위 치 : 미탄면, 방림면, 봉평면
- 사업내용

사 업 명	사 업 량	2000년도			
		소계	국비	도비	군비
계	3 개 소	1,000	-	100	900
미탄취락지구	도로 160m(B=8.0m)	200			200
방림취락지구	도로 확장 및 인도설치 500m(B=3.0m)	350			350
장평취락지구	도로개설300m(B=6.0m)	450	-	100	350

- 사업기간 : 2001. 4. ~ 2001. 12.

2001년 세부추진계획

- 실시설계용역발주 : 2001. 1. 2
- 실시설계용역 : 2001. 1월 ~ 3월
- 공사발주 : 2001. 4월

분기별 추진실적

기본계획수립		설계기간	미탄,방림 1.13~3.3 장평 1.16~2001.3.6
시행결의	2001. 1.	입찰공고	
타실과(기관) 협 조 ※협조사항 모두기재		입찰	
		계약	
		도급업체	
		착공	
		준공(예정)	
분기별	추진실적		종합진도
1/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 미탄취락지구 : 실시설계완료 및 보상협의 ○ 방림취락지구 : 실시설계완료 ○ 장평취락지구 : 실시설계완료 		-
2/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 미탄취락지구 : 보상협의지연 ○ 방림취락지구 : 보상협의중, 추경예산확보후착공예정 ○ 장평취락지구 : 보상협의중, 추경예산확보후착공예정 		
3/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 미탄취락지구 : 편입가옥 4가구 보완완료 및 토지보상 추진 ○ 방림취락지구 : 편입용지 및 지장물 보상완료(1가구 미보상) ○ 장평취락지구 : 1공구 12필지 보상완료, 강원여객 1필지 미보상 		
4/4			
< 평가결과 : 미착공사업 >			

8-13 주진~방림간 군도 확포장공사

과장 박현창, 토목담당 이운배, 담당자 정기화(전화 330-2487)

사업목적

- 농촌지역의 생활환경개선과 소득증대 기반조성
- 지역간 균형개발로 농촌 정주의식고취

사업개요

- 위 치 : 평창읍 다수리 ~ 뇌운리
- 사업내용 : 교량가설 100m(B=9.0m), 접속도로 0.9km(B=8.0m)
- 사 업 비(백만원)

구 분	계	국 비	도 비	군 비	기 타
계	6,750	5,400		1,350	
2001년도	857	686		171	
2001이후	5,893	4,714		1,179	

- 사업기간 : 2001. 1 ~ 2005.

2001년 세부추진계획

- 실시설계 계약의뢰 : 2001. 1. 29
- 실시설계용역 : 2001. 2. ~ 2001. 6. 30
- 공사계약의뢰 : 2001. 7. 5이전
- 사업착수 : 2001. 10

분기별 추진실적

기본계획수립	2000. 1	설계기간	2001. 2. ~ 6. 30	
시행결의		입찰공고		
타실과(기관) 협 조 ※협조사항 모두기재		입찰		
		계약		
		도급업체		
		착공		
		준공(예정)		
분기별	추진실적			종합진도
1/4	○ 실시설계중 (2001. 6. 30일까지) - 대상엔지니어링			-
2/4	○ 실시설계중 (2001. 6. 30일까지) - 대상엔지니어링			-
3/4	○ 실시설계중 : 편입토지 소유주의 민원으로 노선결정 지연			
4/4				
< 평가결과 : 미착공사업 >				

9-6. 상진부 도시계획도로 개설공사

과장 석명준, 도시담당 김찬수, 담당자 심재호(전화330-2431)

사업목적

- 미집행 도시계획시설 해소로 주민사유 재산권 보호
- 고속도로IC 인근 사업시행으로 관광객 및 상진부 주민통행 불편해소
- 지역경제 활성화 도모 및 고원도시 이미지 제고

사업개요

- 위 치 : 평창군 진부면 상진부리 (혜청빌라 뒤)
- 사업량 : 도로개설 L=400m, B=8.0m
- 사업비 (백만원)

구 분	계	국 비	도 비	군 비	기 타
계	1,500	-	-	1,500	
2001	200	-	-	200	
2002이후	1,300	-	-	1,300	

- 사업기간 : 2001. 2월 ~ 2001. 12. 31

2001년 세부추진계획

- 주민설명회 개최 : 2001. 1. 11
- 실시설계용역 : 2001. 1월 ~ 3. 31
- 도시계획시설사업 인가 : 2001. 4. 20
- 기공승락협의 및 용지보상 : 2001. 3월 ~ 5. 31
- 계약 : 2001. 4. 30
- 착 공 : 2001. 5. 1
- 준공예정일 : 2001. 12. 31

분기별 추진실적

기본계획수립	2000. 9. 23	설계기간	2001. 2. 14 ~ 4. 14
시행결의	-	입찰공고	-
타실과(기관) 협 조		입찰	-
		계약	-
		도급업체	
		착공	-
		준공(예정)	-
분 기 별	추진실적		총합진도
2000년 이 전	○ 추진계획 수립		-
1 / 4	○ 주민설명회 개최 : 2001. 1. 11 ○ 실시설계용역 발주 : (주) 동부시설안전연구원		-
2 / 4	○ 설계용역 납품 : 2001. 4. 14 ○ 편입용지 보상		-
3 / 4	○ 용지보상 협의중		-
4 / 4			
<p>< 평가결과 : 미착공사업 ></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2001년도에는 예산부족으로 설계 및 편입용지 보상만 추진 - 2002년도 시설비 확보후 사업완료 계획임. 			

9-14. 미탄목욕탕 진입로 포장공사

과장 석명준, 도시담당 김찬수, 담당자 박영철(전화330-2431)

사업목적

- 목욕탕의 진입로 미포장으로 인한 주민불편 해소
- 쾌적한 정주환경 조성으로 관광평창 이미지 제고

사업개요

- 위 치 : 평창군 미탄면 창리
- 사 업 량 : L=150m, B=6m, A=9.0a
- 사 업 비 : 15백만원(군비)
- 사업기간 : 2001. 3. ~ 2001. 6. 30.

2001년 세부추진계획

- 미탄면 재배정후 사업시행 (재배정 2001. 2월중)
- 사업준공 : 6월

분기별 추진실적

기본계획수립	2000. 10. 25	설계기간	2001. 6월중
시행결의		입찰공고	-
타실과(기관) 협 조		입찰	-
		계약	2001. 6월중
		도급업체	· 회사명 : · 대표자 :
		착공	2001. 6.
		준공(예정)	2001. 7.
분 기 별	추진실적		종합진도
2000년 이 전	○ 추진계획수립		-
1 / 4	○ 토지소유자와의 미협의로 인하여 추진 지연 ○ 면에 재배정후 시행계획임.		-
2 / 4	○ 토지소유주와의 미협의로 사업추진 지연		-
3 / 4	○ 편입토지 경계불분명으로 지적측량 실시 ○ 보상협의 및 감정평가 완료		-
4 / 4			
<p>〈 평가결과 : 미착공사업 〉 - 11월중 착공가능</p>			

9-21. 도암 하수종말처리장

과장 석명준, 상하수도담당 이경균, 담당자 남궁경(전화330-2521)

사업목적

- 하수처리장 건설로 합병정화조동 설치에 따른 주민부담 경감
- 맑은물 방류에 따른 청정지역 이미지 제고

사업개요(계속)

- 위 치 : 도암면 황계, 차항, 두하리 일원
- 사 업 량 : 시설용량 Q=3,500톤/일, 차집관로 L=7.8Km
- 사 업 비 (백만원)

구 분	계	국 비	도 비	군 비	기타(기금)
계	10,000	5,300	-	1,700	3,000
2001	4,784	1,780	-	472	2,532
2002이후	5,216	3,520	-	1,228	468

- 사업기간 : 2001. 4 ~ 2002. 12. 30
- ☞ 2000까지의 추진실적 : 기본 및 실시설계 1식

2001년 세부추진계획

- 3월까지 : 허가절차 이행(환경부), 공사발주 시행
- 6월까지 : 공사계약 및 착공
- 9월까지 : 차집관로 및 처리장 시공
- 12월까지 : 2001년도 사업 마무리 및 공기부족에 따른 이월

분기별 추진실적

기본계획수립	1996	설계기간	2000. 4. 20 ~ 2001. 2. 2
시행결의		입찰공고	-
타실과(기관) 협 조		입찰	-
		계약	-
		도급업체	
		착공	(2001. 6. 1)
		준공(예정)	(2002. 12. 30)
분기별	추진실적		종합진도
2000년이전	○ 하수종말처리장건설기본 및 실시설계용역준공		
1 / 4	○ 지방건설기술심의 완료 ⇒ 보완중		5
2 / 4	○ 지방건설심의 보완 완료 ○ 하수종말처리장 건설 설치인가 신청 예정		5
3 / 4	○ 하수종말처리장 설치인가 신청 ⇒ 환경부		5
4 / 4			
<p>< 평가결과 : 미착공사업 ></p>			