

# 서 면 답 변 서

소 속	평 창 군 의 회	질문의원	유 인 환 의원
답 변 자	평창군수 (기획감사실장)	답변일자	2009. 11. .
담 당 자	이정자		

## 질문요지

- 2008년명시이월 및 사고이월 사업추진과 관련하여,
- 계약일자, 계약금액, 계약업체, 추진내역 등을 작성하여 제출.

## 답변내용

- 불임참조
  1. 2008년 명시이월 추진내역 1부.
  2. 2008년 사고이월 추진내역 1부. 끝.

# □ 2008년 명지이월

## 【일반회계】

(단위 : 원)

예산과목		사 업 명	이월액①	이월사유	계약금액 (지출금액) ②	이월잔액 ③=①-②	계약일자	계약업체	추진내역	비고	
세부사업	목										
합계		50(68)	34,721,696,080		32,657,987,020	2,063,709,060					
신활력사업(보조)	307-04	지역혁신역량강화 교육	57,000,000	사업시기미도래							
					6,000,000	0	09.04.24	(사)지역활성화포럼	○원료('09.4.30)		
					11,368,450	0	09.02.19	한국생산성본부 (사)지역활성화포럼 (사)순해설가협회	○원료('09.2.19)		
					9,600,000	0	09.05.27	(사)순해설가협회	○원료('09.6.1) ○교육연료일: '10.5월		
					0	30,031,550				○미추진사유: HAPPY700관광포럼 조직 재정비	
서울대그린바이오 연구단지조성	306-01	서울대 그린바이오연구단지 조성 출연금	5,410,000,000	공사착공시기 미도래	5,410,000,000	0	09.1.30	서울대학교 신학협력단	○원료('09.1.30)		
"	401-01	서울대 그린바이오연구단지 진입로 개설	226,000,000	절대공기부족(2회추경)	226,000,000	0	09.04.27	㈜성일건설	○도로개설 L=312m ○원공예정('10.5월)		
"	401-01	"	138,000,000	"	138,000,000	0	09.04.27	㈜성일건설	○도로개설 L=312m ○원공예정('10.5월)		
"	401-01	"	2,377,000,000	"	2,377,000,000	0	09.04.27	㈜성일건설	○도로개설 L=312m ○원공예정('10.5월)		
"	401-03	시설부대비	9,000,000	"	9,000,000	0			○사업추진 (공고료 등 지급)		
보육시설 확충(보조)	401-01	미단 공립보육시설 신축	440,000,000	절대공기부족(3회추경)	437,220,770	2,779,230	09.3.11	다산건설㈜	○원료('09.9.28) ○추후지출예정		
"	401-02	"	8,000,000	"	4,416,170	3,583,830	09.3.11	신세기건축사	○원료('09.10.12) ○잔액불용		
"	401-03	시설부대비	2,000,000	"	499,000	1,501,000			○잔액 추후지출예정		

【일반회계】

(단위 : 원)

예산과목		목	사업명	이월백①	이월사유	계약금액 (지출금액) <sup>②</sup>	이월잔액 ③=①-②	계약일자	계약업체	추진내역	비고
세부사업	과목										
농어촌제기노인복지 시설 신축(보조)	402-01	농어촌 제기노인복지시설 신축	340,000,000	부족 사업비 확보 후 재추진(150백만원)	340,000,000	0	09.1.21	사회복지법인 평창웰페어	○원료('09.10.22)		
도로명주소관리	201-02	도로명주소 고지·고시비	9,324,000	선행사업지연 (건물번호판설치사업)	9,324,000	0	09.11.12	(주)엔투비	○추진중(원료예정일:10.01.11) ○사유:행안부의지침으로 일정연기		
동평면사무소환경개선	401-01	동평면 청사 주차장 및 부지확장공사	10,000,000	청사안전진단결과에따른 사업계획변경	10,000,000	0	09.03.18	원승건설	○준공('09.4.29)		
"	401-01	"	100,000,000	청사안전진단결과에따른 사업계획변경	100,000,000	0	09.03.18	원승건설인1	○준공('09.4.29)		
"	401-01	동평면 청사 환경개선	366,600,000	청사안전진단결과에따른 사업계획변경	366,421,540	178,460	09.04.15	덕신종합건설인9	○준공(09.8.18) ○진행불용처리		
논마울도서관리모델링사 업(보조)	401-01	논마울도서관 리모델링사업	1,500,000	장소협스로 관련부서와 협 의중	8,170,500	21,829,500	09.10.15	강남건축사 사무소	○추진중(원료시정 : '10. 8) ○미완료사유:리모델링하고자 하는 건물(대관령면 농특산물판매점)이 목적건물로 목적사업기간이 끝나는 '10.1.6 이후에 용도변경하여 공사 시작예정		
"	401-01	"	28,500,000	"	"	"	"	"	"		
"	405-01	"	28,634,000	"	0	28,634,000	"	"	"		
"	405-02	"	21,600,000	"	0	21,600,000	"	"	"		
동평생활체육공원조성	401-01	동평생활체육공원조성	300,000,000	토지매입 협의지연 (3회추경증액)	317,180,000	82,820,000	09.4.27	(주)삼경, (주)경호기술관	○추진중 ○원료시정 : '09.12말 ○관련리계획 변경절차 진행중		
"	401-01	"	100,000,000	부지매입 협의지연	"	"	"	"	"		
꽃살경기장조성(도비)	401-01	동평면 꽃살장 조성공사	144,000,000	도시계획결정 변경지연	144,000,000	0	08.10.29	(주)화신건설	○원료('09.6.24)		
전천후게이트볼장설치	401-01	동평 게이트볼장 시설공사	206,500,000	절대공기부족(2회추경)	206,500,000	0	08.11.26	(주)대지/ 일성전력(주)	○원료('09.6.1)		
"	401-01	전천후게이트볼장 설치(방람)	116,736,600	절대공기부족	116,736,600	0	08.10.17	(주)황강산업개발	○원료('09.5.6)		

【일반회계】

(단위 : 원)

예산과목		시업명	이월액①	이월사유	계약금액 (지출금액)②	이월잔액 ③=①-②	계약일자	계약업체	추진내역	비고
세부사업	목									
체육시설설치 및 정비	401-01	평평 게이트볼장 시설공사	59,500,000	절대공기부족 (08.12~09.3)	59,500,000	0	08.11.26	㈜대지/ 일성전력㈜	○완료('09.6.1)	
2018동계올림픽홍보 시설물 정비 및 관리	401-01	2018동계올림픽 홍보시설물 정비	40,000,000	국내후보지결정후 추진	40,000,000	0	09.4.13	㈜해인 외 4	○완료('09.4.28)	
생태학습행백룡동굴 개발(보조)	401-01	마하생태관광지 조성	50,000,000	사전환경성검토 협의지연	46,353,000	3,647,000	08.08.19	㈜일드플러스외2	○완료('09.3.18) ○잔액불용처리	
노동계곡 캠핑장조성	401-01	노동계곡캠핑장조성	186,919,000	노동하수처리장 설치와 병 행으로 사업추진 지연	186,919,000	0	08.10.24	㈜삼경	○완료('09.3.27)	
"	401-01	노동계곡단지내 토목조경공사	89,998,540	노동하수처리장 설치와 병 행으로 사업추진 지연	89,998,540	0	07.12.27	세진종합건설	○완료('09.2.4)	
"	401-01	노동계곡단지내 하수관거 정비	500,000,000	노동하수처리장 설치와 병 행으로 사업추진 지연	419,620,390	80,379,610	09.04.14	㈜태릉	○추진중 ○완료(예정일('10.4~6월))	
"	401-03	시설부대비	4,500,000	노동하수처리장 설치와 병 행으로 사업추진 지연	4,500,000	0	09.04.14			
1.5차산업 활성화 시범사 업(보조)	401-01	1.5차 산업 활성화 시범사업	30,000,000	사업계획승인지연	30,000,000	0	09.09.11	정광	○현재 90%진행 ○12월중 준공예정임 ○재배정사업	
"	401-01	"	870,000,000	사업계획승인지연	870,000,000	0	09.09.11	정광		
뽕피공원관광자원화	401-01	뽕피공원관광자원화	19,500,000	'09년도 최종 사업계획 확 정	18,805,000	695,000	09.05.08	덕양건기	○완료('09.6.29) ○잔액불용처리	
오대산개발사업	401-01	오대산개발사업	83,474,000	자연환경영향평가 협의지 연	83,474,000	0	08.10.22	동남이앤씨㈜	○추진중 ○'09.2.4용역 중지 ○사유: 오대산국립공원구역조정	
평창군에메니티지원 발굴	207-01	평창군에메니티발굴	82,800,000	절대공기부족(회주경) (08.12~09.8)	82,800,000	0	08.12.03	강원대학교산학협력단	○완료('09.9.30) ○평창군 유무형 지원발굴 용역 ○9개 사업, 82개 인벤토리 지원발굴	
오대산공예전시체험관신 축공사	401-01	오대산공예전시체험관 신축공사	46,508,890	절대공기부족 (1~2회추경)	43,083,370	3,425,520	09.08.12	동신소방외	○완료('09.8.26) ○잔액불용처리	
"	405-01	"	15,120,880	수탁자선정후 구입	15,111,000	9,880	09.02.13	개방공예시외2	○완료('09.8.27) ○잔액불용처리	

【일반회계】

(단위 : 원)

예산과목		세부사업	목	사업명	이월액①	이월사유	계약금액 (지출금액) ②	이월잔액 ③=①-②	계약일자	계약업체	추진내역	비고
예산과목	목											
신재생에너지 지방보급	401-01		원예시설 지원사업	1,174,000,000	절대공기부족 (3회추경)	0	1,174,000,000			○대상자(운석환, 지용선) 차부담 관련사업포기 ○국비반환예정(880,000,000원) ○군비잔액(294,000,000원)불용		
공공화장실 조성	401-01		공공화장실 조성	64,700,000	절대공기부족 (3회추경)	0	64,700,000	09.04.08	토진종합건설㈜	○원료(09.5.26)		
"	401-03		시설부대비	300,000	절대공기부족 (3회추경)	0	300,000	09.04.08		○원료		
대화위생매립장 인정화사업	401-01		대화위생매립장인정화사업	969,000,000	해충발생시기를 피하여 추 진(08.10~09.8)	0	969,000,000	08.12.17	㈜대운건설	○원료(09.6.5)		
"	401-03		시설부대비	1,046,000	해충발생시기를 피하여 추 진(08.10~09.8)	0	1,046,000	08.12.17		○원료		
다자인강원프로젝트 테 마북지경관 조성	401-01		다자인 강원 프로젝트 테마북지 경관조성	5,000,000	조형물심의협의회 심의결 과 사업계획변경	104,967,170	32,830	09.05.11.	㈜두성스페이스	○중공(09.06.11) ○진해 불용처리		
"	401-01		"	100,000,000	"							
풍수해지감종합계획	401-01		풍수해 지감종합계획 수림영역	2,000,000,000	절대공기부족(1회추경) (08.11~09.11)	1,997,520,000	2,480,000	08.10.22	㈜이산외 1	○공정 80%		
대화-개수간(군도4호선) 도로확포장(보조)	401-01		대화-개수간 도로확포장 공사(4차)	367,607,920	절대공기부족 (08.7~09.7)	367,607,920	0	08.07.25	㈜규림건설 김영래	○완료(09.6.16)		
"	401-03		시설부대비	851,360	절대공기부족 (08.7~09.7)	851,360	0			○부대비 사용완료		
도로유지관리	401-01		도로미불용지보상	62,999,800	토지보상협의지연	62,999,800	0			○보상완료		
한담모퉁이선형개량공사	401-01		한담모퉁이 선형개량공사	95,316,000	토지보상협의지연	91,967,520	3,348,480			○보상완료 ○잔액 불용처리		
"	401-03		시설부대비	0	토지보상협의지연							

【일반회계】

(단위 : 원)

예산과목		세부사업	목	사업명	이월액①	이월사유	계약금액 (지출금액)②	이월잔액 ③=①-②	계약일자	계약업체	추진내역	비고
	진조교기설공사	401-01	진조교	제기설공사	991,681,760	절대공기부족(1회추경) ('08.11~'09.4)	991,681,760	0	08.11.13	전진종합건설(주) 조용천	○완료('09.4.16)	
	"	401-03	시설부대비		15,000,000	절대공기부족(1회추경) ('08.11~'09.4)	13,220,000	1,780,000			○사용완료 ○잔액불용처리	
	군도수해복구	401-01	군도3호	수해복구	1,409,887,330	절대공기부족(1~2추경) ('08.12~'09.6)	1,409,887,330	0	09.02.24	보장건설(주) 권희중	○완료('09.4.16)	
	"	401-01	군도8호	수해복구	164,990,000	절대공기부족(1~2추경) ('08.12~'09.3)	164,990,000	0	08.12.10	현대웅건설 이성우	○완료('09.4.13)	
	"	401-01	군도13.15호	수해복구	30,030,000	절대공기부족(1~2추경) ('08.12~'09.3)	30,030,000	0	08.12.03	미광건설(주) 이미애	○완료('09.4.13)	
	"	401-03	시설부대비		10,000,000	절대공기부족(1~2추경) ('08.12~'09.6)	8,041,000	1,959,000			○잔액불용처리	
	주요교기설공사	401-01	주요교	기설공사	1,300,000,000	절대공기부족(1회추경) ('08.11~'09.3)	1,291,500,580	8,499,420	08.11.07	위호선종합개발 신순해	○완료('09.8.1) ○잔액불용처리	
	"	401-03	시설부대비		13,002,400	절대공기부족(1회추경) ('08.11~'09.3)	12,971,000	31,400			○사용완료 ○잔액불용처리	
	농어촌도로수해복구	401-01	농어촌도로	(미탄201호)	0	공기부족(2회추경)						
	"	401-01	농어촌도로	(진부201호)	1,029,370	절대공기부족(2회추경)	1,029,370	0			○관급대 지급완료 ('09.1.6)	
	"	401-01	농어촌도로	(진부203호)	127,768,430	절대공기부족(2회추경)	127,768,430	0	08.12.05	만월건설 백용환	○완료('09.5.19)	
	"	401-01	농어촌도로	(미탄소교용)	50,000,000	절대공기부족(2회추경)	50,000,000	0	09.02.04	정지건설(주) 진상근	○완료('09.5.12)	
	진부202호선도로 확포장마무리	401-01	진부202호선 도로	확포장공사	645,315,080	절대공기부족(2회추경)	645,315,080	0	08.11.6	(주)한주건설 (구범희)	○완료('09.6.1)	
	"	401-03	시설부대비		7,118,000	절대공기부족(2회추경)	4,293,400	2,824,600			○사용완료 ○잔액불용처리	

【일반회계】

(단위 : 원)

예산과목		사	업	명	이월액①	이월사유	계약금액 (지출금액) ②	이월잔액 ③=①-②	계약일자	계약업체	추진내역	비고
세부사업	목											
대상리교량기설공사	401-01	대상리	교량	기설공사	2,183,299,620	절대공기부족(1회추경) ('08.9~'09.8)	2,183,299,620	0	08.7.25	㈜진흥도건 이철우	○원료('09.11.16)	
"	401-03	시설부	대비		10,219,300	절대공기부족(1회추경) ('08.9~'09.8)	4,810,000	5,409,300			○사용원료 ○잔액불용처리	
소하천정비사업	401-01	황계리(사부랑골)	소하천	정비	353,000,000	절대공기부족(3회추경)	353,000,000	0	09.01.14	태화종합건설㈜ 이원숙	○원료('09.6.29)	
하천제해예방사업 (보조)	401-01	대화천(대화1지구)	하천제해	예방사업	80,161,350	토지보상협의지연	80,161,350	0			○보상비지급원료	
"	401-01	하안미천(하안미지구)	하천제해	예방사업	63,085,640	토지보상협의지연	63,085,640	0			○보상비지급원료	
"	401-03	시설부	대비		0	토지보상협의지연						
하천 소하천수해 복구사업	401-01	하천 소하천수해복구사업 (7월집중호우)			1,027,914,340	절대공기부족(1~2추경)	1,027,914,340	0	09.01.08	(합)태빈건설 이태산외3	○오대천외3개 사업원료('09.4.30)	
"	401-01	하천 소하천수해복구사업			3,265,919,910	절대공기부족(1~2추경)	3,265,919,910	0			○보상비지급원료	
"	401-03	시설부	대비		16,963,700	절대공기부족(1~2추경)	16,963,700	0			○부대비사용원료	
수리시설수해복구	401-01	수리시설	수해복구	사업	0	공기부족(2회추경)						
"	401-01	"	"	"	1,040,218,670	절대공기부족(2회추경)	1,040,209,270	9,400	09.01.19	㈜경도건설외8	○9개사업원료 ('09.7.22) ○잔액불용처리	
"	401-03	시설부	대비		10,000,000	절대공기부족(2회추경)	9,966,000	34,000			○원료 ○잔액불용처리	
도시계획관리	401-01	마불용지	및	매수청구보상	218,505,500	토지보상협의지연	218,505,500	0			○대화리 1181-9외 13건 보상원료	
"	401-03	시설부	대비		20,203,200	토지보상협의지연	20,203,200	0			○사업추진 (공고료 등 지급)	

**【일반회계】**

(단위 : 원)

예산과목		세부사업	목	사	업	명	이월액①	이월사유	계약금액 (지출금액) ②	이월잔액 ③=①-②	계약일자	계약업체	추진내역	비고
예산과목	세부사업													
	도시계획도로개설		401-01	대화도시계획도로 (중로3-1호)		521,241,000	토지보상협의지연	521,241,000	0				○보상완료	
	"		401-01	평택도시계획도로 (중로3-1호)		220,359,830	토지보상협의지연	220,359,830	0				○보상완료	
	"		401-01	평창도시계획도로 (소로2-7호)		664,953,700	토지보상협의지연	664,953,700	0				○보상완료	
	"		401-01	대화도시계획도로 (소로3-37호)		170,000,000	토지보상협의지연	170,000,000	0				○보상완료	
	"		401-03	시설부대비		10,000,000	토지보상협의지연	10,000,000	0				○보상완료	
	취락지구개발		401-01	미암면 창리 도로 (소로3-5호)개설		166,928,200	토지보상협의지연	166,928,200	0				○보상완료	
	"		401-01	병림면 병림리 도로 (소로3-6,3-8,3-12호)개설		42,449,090	토지보상협의지연	42,449,090	0				○보상완료	
	"		401-01	용평면 장평리 도로 (소로3-11,3-15호)개설		140,085,430	토지보상협의지연	140,085,430	0				○보상완료	
	시가지주차장조성		401-01	시가지주차장조성		350,000,000	토지보상협의지연	350,000,000	0				○보상완료	
	"		401-01	"		177,000,000	토지보상협의지연	177,000,000	0				○보상완료	
	시가지 도로유지관리		401-01	진부 우회도로변 (대로3-1호) 정비		180,000,000	절대공기부족(3회추경)	180,000,000	0	09.04.15	변산		○완료(09.5.12) ○경관가로조성 L=240m	
	예쁜간판가꾸기		402-01	예쁜간판가꾸기		180,000,000	대상업소 협의 및 간판디자인 지연	83,821,000	96,179,000	09.04.17	최영우외64		○발주액 : 74,703,000원 ○잔액 : 21,476,000원 (연내 지출예정)	
	예쁜경관형성		201-01	예쁜마을 실행매뉴얼 제작		10,000,000	마을별 경관개선 요소 및 기초자료조사 지연	3,471,000	6,529,000	09.07.13	티복스		○완료(09.11.23) ○잔액 불용처리	
	"		401-01	통합간판설치		50,000,000	간판디자인 및 대상지 토지 협의 지연	21,808,000	28,192,000	09.06.12	(주)천지 외 1		○2개소 설치(1개소설치중) ○잔액 : 28,192,000원 (연내 지출예정)	



**【일반회계】**

(단위 : 원)

예산과목		사 업 명	이월액①	이월사유	계약금액 (지출금액) ②	이월잔액 ③=①-②	계약일자	계약업체	추진내역	비고
세부사업	목									
경관시범도시기호개선	401-01	정평시가지지 디자인경관조성	182,000,000	도시계획도로 개설 및 하수 관거사업 병행구간	181,614,000	386,000	08.11.03	하나종합건설(주) (취해인)	○진액불용처리	
우수환경채유통 지원시설	401-01	우수환경채유통지원사업	155,000,000	군관리계획시설결정 강원 도 승인 지연	128,672,950	26,327,050	09.06.26	한국농어촌공사	○완료(09.6.26) ○진액불용처리	
농촌마을종합개발사업	401-01	농촌마을종합개발사업	328,543,240	계획변경시행인가 및 건물 디자인 공모로 지연	328,543,240	0	08.12.03	세신건설(주)	○추진중 ○완료예정일 : '09.11.30 ○당초공기대로 사업시행중	
"	401-02	"	44,000,000	계획변경시행인가 및 건물 디자인 공모로 지연	14,190,000	7,810,000	08.12.03	신세기건축사사무소	○추진중 ○완료예정일 : '09.11.30 ○당초공기대로 사업시행중	
"	401-03	시설부대비	285,000	계획변경시행인가 및 건물 디자인 공모로 지연	19,242,000	2,758,000	09.08.03	(주)한성기술단	○추진중 ○완료예정일 : '09.12.15 ○당초공기대로 사업시행중	
고령지각자명품화사업	308-05	고령지각자 명품화사업 디자인채부담금	414,000,000	한미FTA비준안 미의결	0	414,000,000			○한미FTA비준안 국회 동의 추진중	
지역특화사업(수출)	402-01	고령지역물결기수출 단지조성	100,000,000	절대공기부족(3회추경)	100,000,000	0	09.01.28	웅평물기작목반	○완료	
마을상수도정비	401-01	마멸2리(장제터) 마을 상수도 관로확장공사	50,000,000	절대공기부족(1~2추경) (08.12~09.3)	50,000,000	0	08.11.17	한울개발(주)	○준공(09.6.26)	
"	401-01	수하리 소규모 급수시설공사	150,000,000	절대공기부족(1~2추경) (08.12~09.4)	150,000,000	0	08.11.14	(주)세원엔지니어링	○준공(09.6.26)	

# □ 2008년 명지이월

## 【발전소주변지역지원사업특별회계】

(단위 : 원)

예산과목		세부사업	목	사업명	이월액①	이월사유	계약금액 (지출금액) ②	이월잔액 ③=①-②	계약일자	계약업체	추진내역	비고
세부사업	목											
합계				1(2)	621,313,000		618,930,000	2,383,000				
발전소주변지역지원				402-01	607,742,000	태기산풍력발전소과 마을 축간의 최종합의 지연	606,359,000	1,383,000	09.4.30	홍정리 외 4개 마을	주민복지사업 추진완료	
				402-01	13,571,000	"	12,571,000	1,000,000	09.4.30	홍정리 외 4개 마을	마을회관 운영비 및 물품구입	

# □ 2008년 명시이월

## 【수질개선특별회계】

(단위 : 원)

예산과목		사 업 명	이월액①	이월사유	계약금액 (지출금액) ②	이월잔액 ③=①-②	계약일자	계약업체	추진내역	비고
세부사업	목									
합계		3(4)	1,795,593,910		1,750,790,190	44,803,720				
도암염상류 비정 오염 저감사업	401-01	도암염상류 지역비정 오염 저감사업 추진	246,382,190	월대공기부족 (2차사업발주중)	246,382,190	0	08.12.31	정진건설외6	○완료(09.6)	
장평소규모하수도 시설이전설치	401-01	장평소규모하수도 시설이전설치	149,211,720	원주지방국토관리청 소규모하수도이전지연	122,978,000	26,233,720	09.10.05	브이에스조경(외)3	○정평처리장 이전설치관련 예산집행중 ○처리장이전 및 기존처리 장으로 월거원로 -처리장주변 조경공사 및 배관보온공사 추진중 ○준공예정(09.12)	○잔액: 26,233,720원 (추가지출 후 불용)
대관령하수종말 처리장증설	401-01	대관령하수처리장 증설공사	1,080,000,000	월대공기부족 (08.12~09.12)	1,080,000,000	0	09.01.23	워동도건설외2	○도목.건축공사 준공 ○이월액 지출완료 ○기계 '10.3월. 진기'10.1월 준공예정	
"	401-02	대관령하수처리장 증설공사 전면책임 감리용역	320,000,000	월대공기부족 (08.12~09.12)	301,430,000	18,570,000	09.02.13	워선전엔지니어링 건축사사무소외1	○'10.3월 과업준공예정 ○잔액 불용처리	

# □ 2008년 명시이월

## 【공유재산관리특별회계】

(단위 : 원)

예산과목		사 업 명	이월액①	이월사유	계약금액 (지출금액) ②	이월잔액 ③=①-②	계약일자	계약업체	추진내역	비고
세부사업	목									
합계		1(3)	323,671,800		23,195,000	300,476,800				
군유재산부지매입	401-01	노동계곡캠핑장주변부지매입	300,000,000	도지매입협의지연	0	300,000,000			○부지매입협의방향으로 사업축소 ○11월중 지출예정	
"	401-01	마하생태관광지 주차장 부지매입	23,671,800	도지매입협의지연	23,195,000	476,800	09.04.02		○완료('09.4.2) ○잔액불용처리	
"	401-01	동평면 관문정비 부지매입	0	도지매입협의지연	0	0			○이월액없음	

# □ 2008년 명시이월

## 【기반시설부담금특별회계】

(단위 : 원)

예산과목		세부사업	목	사업명	이월액①	이월사유	계약금액 (지출금액) ②	이월잔액 ③=①-②	계약일자	계약업체	추진내역	비고
합계				1(1)	163,513,600		158,513,600	5,000,000				
기반시설설치	401-01		도시기반시설정비		43,364,000	지정물(환전주)이설지연					○원문(09.7.9) ○아스콘면적우기 A=2,810㎡ 및 5개사업	
"	401-01		도시기반시설 정비		115,149,600	지정물(환전주)이설지연	158,513,600	0	08.10.07	환출외 5		
"	401-03		시설부대비		5,000,000	지정물(환전주)이설지연	0	5,000,000			○진액불용처리	

# □ 2008년 명시이월

## 【상수도공기업특별회계】

(단위 : 원)

예산과목		세부사업	동계목	사업명	이월액①	이월사유	계약금액 (지출금액) ②	이월잔액 ③=①-②	계약일자	계약업체	추진내역	비고
합계	합계											
구축물	401-01			식수부족지역해소대책사업 (유동, 약수, 천동, 상진부1리)	600,000,000	철대공기부족(1회추경) ('08.12-'09.6)	600,000,000	0	08.12.24	(합)우신건설	오준공 (09.6.26)	
건설중인자산	401-01			대관령상수도개발공사	681,634,400	토지협의지연 및사업계 획변경	681,634,400	0	08.12.19	(합)대진종합건설	오준공 (09.10.19)	
		합계		2(2)	1,281,634,400		1,281,634,400	0				



**【일반회계】**

(단위 : 원)

예산과목		사 업 명	사고이월액 ①	이월사유	계약금액 (지출금액) ②	이월잔액 ③=①-②	계약일자 (지출일자)	계약업체	추진내역	비고
세부사업	목									
문화재보수 정비(보조)	402-01	홍예교 건립공사	568,000,000	절대공기부족	568,000,000	0	09.04.30	대한불교조계종 제4교구본사월정사	○완료('09.4.30)	
문화재보수 정비(보조)	402-01	상원사 전기 지중화	10,000,000	준공기간 미도래	10,000,000	0	09.01.30	대한불교조계종 제4교구본사월정사	○완료('09.1.30)	
문화재관리	401-04 → 401-01	평창향교 충효예교육관 신축 공사(영시)	200,000,000	동절기 공사중지	200,000,000	0	08.09.17	신진종합건설	○완료('09.5.31)	
평창향교 충효예교육 관신축공사	401-04 → 401-01	평창향교 충효예교육관 신축 공사(전기)	11,922,000	동절기 공사중지	11,922,000	0	08.09.12	(주)신진전기	○완료('09.5.31)	
평창향교 충효예교육 관신축공사	401-04 → 401-01	평창향교 충효예교육관 신축 공사(기계설비)	16,962,000	동절기 공사중지	16,962,000	0	08.09.12	(주)평창 경동건설	○완료('09.5.31)	
평창향교 충효예교육 관신축공사	401-04 → 401-01	평창향교 충효예교육관 신축 공사	110,966,000	동절기 공사중지	110,966,000	0	08.09.12	신진종합건설	○완료('09.10.17)	
평창향교 충효예교육 관신축공사	401-04 → 401-01	평창향교 충효예교육관 신축 공사(통신)	3,150,000	동절기 공사중지	3,150,000	0	08.09.19	성원정보통신	○완료('09.10.17)	
평창향교 충효예교육 관신축공사	401-05 → 401-02	평창향교 충효예교육관 신축 공사(통신)	6,000,000	동절기 공사중지	6,000,000	0	09.01.31	건축사무소 동원	○완료('09.11.2)	
체육시설 설치및정비	401-04 → 401-01	평창종합운동장 개보수(영시)	61,876,650	절대공기부족	61,346,800	529,850	09.01.31	(주)삼성프리머건설외2	○완료('09.6.17) ○잔액불용처리	
재래시장 시설현대화 사업	401-04 → 401-01	평창재래시장 확장실 신축 공사(영시)	248,166,760	부지 진입로 확보지연	248,166,760	0	07.12.05	부일건설외	○준공('09.4.21)	
재래시장 시설현대화 사업	401-05 → 401-02	재래시장시설현대화사업 감리비(영시)	3,460,000	부지 진입로 확보지연	3,460,000	0	07.12.10	신세기건축사무소	○준공('09.4.21)	
재래시장 시설현대화 사업	402-01	평창재래시장 아케이드 설치 공사(영시)	488,290,000	자부담 확보지연	488,290,000	0	08.11.15	평창재래 시장상인회	○준공('09.10.1)	



【일반회계】

(단위 : 원)

예산과목		사	업	명	사고이월액 ①	이월사유	계약금액 (지출금액) ②	이월잔액 ③=①-②	계약일자 (지출일자)	계약업체	추진내역	비고
세부사업	목											
재래시장 경영현대화 사업(보조)	207-01	대화·봉평시장	활성화방안 연구용역		38,344,000	절대공기 부족	38,344,000	0	08.10.15	취강원지역정보연구원	○준공('09.3.31)	
농공단지 환경정비	401-04 → 401-01	주진농공단지	기반시설공사		23,900,000	동절기 공사 중지로인한 절대공기부족	23,900,000	0	08.10.07	임정건설	○인도정비 완료 L=626m, B=1.6~2.6m ○준공('09.3.30)	
노동캠핑장 조성	401-04 → 401-01	노동계곡캠핑장	조성(영시)		360,604,570	절대공기부족	360,604,570	0	08.06.09	취일우공영 외 4	○준공('09.1.7)	
노동캠핑장 조성	401-06 → 401-03	노동계곡캠핑장	조성(영시)		3,000,000	절대공기부족	3,000,000	0	08.06.09		○부대비	
지역주민 소득지원 사업(도비)	402-01	'08 지역주민	소득지원사업		9,600,000	절대공기부족 (3추경)	9,600,000	0	08.12.29	미담면 기획리	○완료('09.2.26)	
가로수 녹지기본 계획수립	207-01	평창군 도시림	녹지조성 관리계획 수립		11,050,000	납품기간 미도래	11,050,000	0	08.08.04	강릉대학교 산학협력단	○완료('09.3.4)	
자연휴양림 사전재해 영향평가	401-01	자연휴양림	기본계획 및 실시계획(3-3)		20,031,000	준공기간 미도래	9,346,000	10,685,000	08.10.01	취 효성	○완료('08.11.28) ○잔액불용처리	
자연휴양림 조성(보조)	401-01	자연휴양림	기본계획 및 실시계획		38,400,000	준공기간 미도래	76,400,000	0	08.07.01	산림조합 중앙회	○완료('09.2.13)	
자연휴양림 조성(보조)	401-02 → 401-01	자연휴양림	기본계획 및 실시계획		38,000,000	준공기간 미도래						
산촌생태 마을조성 (보조)	401-04 → 401-01	탐동리 산촌생태마을	조성 사업(1년차)(영시)		117,430,000	절대공기부족	395,853,000	78,720,000	08.11.07	평창군 산림조합	○완료('09.6.22) ○잔액·관급지재구입	
산촌생태 마을조성 (보조)	401-04 → 401-01	탐동리 산촌생태마을	조성 사업(1년차)		357,143,000	절대공기부족						
군도확 포장사업	401-04 → 401-01	군도4호선	선형개량공사		44,904,500	보상철의 지연	44,904,500	0			○보상비 지급완료 ('09.10.1)	

【일반회계】

(단위 : 원)

예산과목		사 명 명	사고이월액 ①	이월사유	계약금액 (지출금액) ②	이월잔액 ③=①-②	계약일자 (지출일자)	계약업체	추진내역	비고
세부사업	목									
위험도로 구조개선 사업(보조)	401-04 → 401-01	상린지구 위험도로정비공사	7,608,500	보상협의 지연	7,608,500	0			○보상비 지급완료 (09.10.1)	
미탄201 홍선도로 확포장	401-04 → 401-01	평안리 도로확포장공사	16,100,510	보상협의 지연	16,100,510	0			○보상비 지급완료 (09.10.1)	
상안미리 (206)홍선 도로확포장 공사	401-04 → 401-01	상안미리(206홍선) 도로 확포장공사(영시)	16,475,000	보상협의 지연	0	16,475,000			○보상추진중 (09.12월중 보상완료)	
도시계획 관리	401-01	군기본계획및관리 계획수립 영역(영시)	203,640,000	절대공기 부족	106,640,000	97,000,000	04.07.02	(주)동명 (주)상경 (주)정도	○추진중(09.12잔액지출예정)	
도시계획 도로개설	401-04 → 401-01	도시계획도로 개설공사(영시)	28,511,460	절대공기 부족	28,511,460	0	08.09.23	(주)명진종합 건설	○도로개설=110m완료 ○준공(09.7월)	
도시계획 도로개설	401-04 → 401-01	대화도시계획도로(중로 3-2호)개설공사	110,412,890	절대공기 부족	110,412,890	0	08.09.16	(주)구산건설	○도로개설=130m완료 ○준공(09.4월)	
시가지 주차장조성	401-04 → 401-01	진부시가지주차장조성(영시)	197,977,200	절대공기 부족	197,977,200	0	08.10.01	(합)국해건설	○주차장조성 880㎡ ○준공(09.6월)	
취락지구 개발	403-02	계촌시가지지중화사업	5,014,300	절대공기 부족	5,014,300	0	08.09.20	한국전력공사	○계촌지중화사업추진 ○준공예정(09.12월)	
하진부9리 도로개설	401-04 → 401-01	하진부9리 수해지역 기반 시설구축(도로개설)(영시)	5,128,000	절대공기 부족	5,128,000	0	07.12.05	(주)화신건설	○도로개설=660m완료 ○준공(09.5월)	
예편간판 가꾸기	402-01	2007 아름다운 간판가꾸기 사업(영시)	58,085,000	절대공기 부족	55,332,000	2,753,000	08.12.23	전수원 외 20	○보조금 지급 ○잔액불용처리	
정사운영 관리	401-04 → 401-01	농업기술센터 부대시설 정비 공사	168,000,000	동절기 공사중지	145,175,460	22,824,540	08.11.27	(합)일강건설	○완료(09.5.2) ○잔액불용처리	
지역혁신 체계구축 (신활력)	307-02	신활력사업(농산물연합 사업단 운영)	50,623,390	지급시기 미도래	50,623,390	0	09.01.09	평창군농산물 연합사업단	○완료(09.2.16)	

【일반회계】

예산과목		사 업 명	사고이월액 ①	이월사유	계약금액 (지출금액) ②	이월잔액 ③=①-②	계약일자 (지출일자)	계약업체	추진내역	비고
세부사업	목									
브랜드 영풍화사업 (신활력)	307-02	신활력사업(물류비 지원)	91,754,840	지급시기 미도래	91,754,840	0	09.01.09	평창군농산물 연합사업단	○원료('09.2.16)	
브랜드 영풍화사업 (신활력)	307-02	신활력사업(관측 및 홍보비)	85,162,080	지급시기 미도래	85,162,080	0	09.01.09	평창군농산물 연합사업단	○원료('09.2.16)	
브랜드 영풍화사업 (신활력)	402-01	신활력사업(포장재개발지원)	44,587,900	지급시기 미도래	44,587,900	0	09.01.09	평창군농산물 연합사업단	○원료('09.11.20)	
브랜드 영풍화사업 (신활력)	402-01	신활력사업(공동선별기차재 지원)	47,416,800	지급시기 미도래	47,416,800	0	09.03.19	파프리카작목반외1	○원료('09.6.23)	
가족반역 사업(경상) (보조)	301-12	브루셀라병 체혈비	21,147,000	임신우의 스트레스 및 난산 우려로 인한 체혈 연기	21,147,000	0	08.12.23	공수의 이상철외2	○원료('09.3.29)	
아도설치	401-04 → 401-01	아도시설사업(영시)	84,298,470	동철기 공사중지	78,936,070	5,362,400	08.12.11	관급자재	○원료('09.6.3) ○잔액불용처리	
농기계 임대사업	401-04 → 401-01	농기계보관창고	443,000,000	절대공기부족						
농기계 임대사업	401-05 → 401-02	농기계보관창고	4,500,000	절대공기부족	452,752,100	0	08.12.26	㈜진부엔지니어링		
농기계 임대사업	401-06 → 401-03	농기계보관창고	5,252,100	절대공기부족					○원료('09.9월) ○잔액불용처리	
농기계 임대사업	405-01	농기계구입(8종)	222,588,100	절대공기부족	222,588,100	0	08.12.26	조달청		
마을상수도 정비	401-04 → 401-01	한탄리(고마루)소규모급수 시설 지하수개발공사	34,940,000	절대공기부족	9,723,430	25,216,570	08.12.05	(합)대림	○준공('09.6.26) - 계획취수량 미확보에 따른 정산 준공 ○잔액불용처리	
마을상수도 정비	401-04 → 401-01	대화4리(던지골)소규모급수 시설 지하수개발공사	35,270,000	절대공기부족	9,704,540	25,565,460	08.12.05	(합)대림	○준공('09.6.26) - 계획취수량 미확보에 따른 정산 준공 ○잔액불용처리	

(단위 : 원)

**【일반회계】**

(단위: 원)

예산과목		사 명 명	사고이월액 ①	이월사유	계약금액 (지출금액) ②	이월잔액 ③=①-②	계약일자 (지출일자)	계약업체	추진내역	비고
세부사업	목									
농촌농업 생활용수 개발	401-04 → 401-01	상진부1리 농촌농업생활 용수 공급공사	132,959,600	절대공기부족	132,959,600	0	08.11.14	㈜유일건설	○준공('09.1.16)	
대관령 보건지소 이전신축	401-04 → 401-01	대관령보건지소 이전신축공사	12,754,650	부지선정협의 지연						
대관령 보건지소 이전신축	401-04 → 401-01	대관령보건지소 이전신축공사 (영시)	606,017,340	부지선정협의 지연	627,557,990	0	08.12.24	㈜예원종합건설외 4개소	○공사완료('09.11.17)	
대관령 보건지소 이전신축	401-05 → 401-02	대관령보건지소 이전신축공사 관리용역(영시)	7,625,000	부지선정협의 지연						
대관령 보건지소 이전신축	401-06 → 401-03	대관령보건지소 이전신축공사 부대비	1,161,000	부지선정협의 지연						
회계관리 운영경비	207-01	미탄면 종합발전계획 연구 용역(미탄면)	15,000,000	용역기간 연장	15,000,000	0	08.12.29	상지대학교 산학협력단	○준공('09.6.29)	
회동1리 라이선수도 시설공사	401-04 → 401-01	회동1리 농업용수 관로공사 (영시)(미탄면)	176,668,300	절대공기 부족	157,668,300	19,000,000	08.12.24	㈜대음건설외3	○추진중('1.26현재) -회동1리 농업용수 관로 1,100m 일부준공	
취락지구 개발	401-04 → 401-01	방림리 우회도로 포장공사 (방림면)	19,907,540	절대공기 부족	19,907,540	0	08.10.16	한솔	○완료	
취락지구 개발	401-04 → 401-01	계촌시가지 정비사업 (방림면)(영시)	300,000,000	절대공기 부족	300,000,000	0	08.12.26	대운건설	○완료	
노인여가 시설신축	401-04 → 401-01	하안미4리 경로당 신축사업 시설비(대화면)	124,742,750	동절기 공사중지	124,742,750	0	08.09.18	변산종합건설㈜	○준공('09.06.25)	
노인여가 시설신축	401-06 → 401-03	하안미4리 경로당 신축사업 부대비(대화면)	3,849,400	동절기 공사중지	3,849,400	0	08.09.18	대화면	○완료	
효석문화승 진출입로 확장사업	401-04 → 401-01	효석문화승 진출입로 확장공사 (봉평면)	171,896,040	공기부족	171,896,040	0	08.07.18	미광건설㈜외10	○준공('09.5.28)	

# 【일반회계】

(단위 : 원)

예산과목		사 업 명	사고이월액 ①	이월사유	계약금액 (지출금액) ②	이월잔액 ③=①-②	계약일자 (지출일자)	계약업체	추진내역	비고
세부사업	목									
정주기반 확충사업 (보조)	401-04 → 401-01	창동4리 소공원 조성공사 (봉평면)	428,239,330	공기부족	428,239,330	0	08.08.01	㈜우주건설외18	○준공('09.8.26)	
노인여가 시설신축	401-04 → 401-01	이목정1리 경로당 신축공사 (용평면)	122,550,000	절대공기부족	122,544,890	5,110	08.10.23	서일건설(주)외3	○준공('09.4.28) ○잔액불용처리	
마을회관 수해복구	401-04 → 401-01	송정1리 경로당 신축공사 (영서)(진부면)	145,107,360	동절기 공사불가	143,515,550	1,591,810	08.09.22	우일산업개발(주)외3	○준공('09.6.15) ○잔액불용처리	

# □ 2008년 사고이월

## 【수질개선특별회계】

(단위 : 원)

예산과목		사 업 명	사고이월액 ①	이월사유	계약금액 (지출금액) ②	이월잔액 ③=①-②	계약일자 (지출일자)	계약업체	추진내역	비고
세부사업	목									
합계		1건	101,000,000		101,000,000	0				
도암면상류 비점오염 저감사업추진	401-01	도암면상류지역비점오염 저감사업추진	101,000,000	영동기 공사불가로 인한 공기지연	101,000,000	0	09.12.31	조달청	완료('09.6)	

# □ 2008년 사고이월

## 【공유재산관리회계】

(단위 : 원)

예산과목		사 업 명	사고이월액 ①	이월사유	계약금액 (지출금액) ②	이월잔액 ③=①-②	계약일자 (지출일자)	계약업체	추진내역	비고
세부사업	목									
합계		1건	22,366,690		22,366,690	0				
공유재산 부지매입	401-01	진부면사무소 주차장 확장 부지 매입(명시)	22,366,690	간접보상금 지급시기 미도래	22,366,690	0	09.04.27		매입('09.4.27)	

# □ 2008년 사고이월

## 【공기업특별회계】

(단위 : 원)

예산과목		사 업 명	사고이월액 ①	이월사유	계약금액 (지출금액) ②	이월잔액 ③=①-②	계약일자 (지출일자)	계약업체	추진내역	비고
세부사업	목									
합계			382,311,170		328,238,450	4,072,720				
구축물	401-01	상진부1리 농촌농업생활용수 공급공사	130,176,400	절대공기부족	126,575,470	3,600,930	08.11.14	㈜유일건설	○준공(09.1.16) ○잔액불용처리	
구축물	401-01	상진부1리 농촌농업생활용수 공급공사 폐기물처리용역	11,140,000	절대공기부족	11,140,000	0	08.11.17	대관영산업㈜	○준공(09.2.11)	
구축물	401-01	상진부1리 농촌농업생활용수 공급 기계공사	11,290,000	절대공기부족	11,290,000	0	08.11.20	동해엔지니어링㈜	○준공(09.1.16)	
구축물	401-01	상진부1리 농촌농업생활용수 전기공사	3,300,000	절대공기부족	3,300,000	0	08.11.21	(유)국동전력	○준공(09.1.16)	
구축물	401-01	평창읍(유동약수)배수관로 확장공사 (1공구) 폐기물처리 용역	20,250,000	절대공기부족	20,250,000	0	08.12.30	행운환경(합)	○준공(09.4.29)	
구축물	401-01	평창읍(유동약수)배수관로 확장공사 (2공구) 폐기물처리 용역	19,920,000	절대공기부족	19,920,000	0	08.12.30	행운환경(합)	○준공(09.6.29)	
구축물	401-01	평창읍(유동약수)배수관로 확장공사 (3공구) 폐기물처리 용역	20,440,000	절대공기부족	20,440,000	0	08.12.30	행운환경(합)	○준공(09.6.29)	
구축물	401-01	평창읍(유동약수)배수관로 확장공사 관급지재대	115,794,770	절대공기부족	115,322,980	471,790	08.12.29	㈜프라이코	○준공(09.6.23) ○잔액불용처리	