

# 2003년도상반기 군정주요확인사업장 현황

평 창 군

제102회 평창군의회임시회  
2003. 5. 29(목) 8일차

2003年度 上半期  
郡政主要事業場 現地確認資料

平 昌 邑

# 약수천 수해복구공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 평 창 읍
- 위     치 : 평창읍 약수리
- 사업규모 : 개거 (2.0×1.5) L=75m
- 사 업 비 : 29,800천원
  - 도비 : 11,920천원    군비 : 17,880천원
- 사업기간 : 2003. 3. 25 ~ 6. 22
- 현 공 정 : 100 %
- 추진상황

| 시행(품의)<br>일     자 | 입    찰<br>일    자 | 계 약<br>일    자 | 계 약<br>방    법 | 예산액<br>(천원) | 계 약 금 액(천원) |        |       | 예 산<br>잔 액 |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------|-------|------------|
|                   |                  |               |               |             | 계           | 도 급    | 관 급   |            |
| '03.3.4           | 3.20             | 3.20          | 수의            | 29,800      | 27,735      | 20,955 | 6,780 | 2,065      |

| 착공(예정)<br>일     자 | 준공(예정)<br>일     자 | 설계변경내역(천원) |       |        | 도급업체          | 감    독<br>공무원 |
|-------------------|-------------------|------------|-------|--------|---------------|---------------|
|                   |                   | 일    자     | 증감액   | 변경금액   |               |               |
| '03.3.25          | 6.22              | 5.17       | 2,065 | 29,800 | 다솔건설<br>함 용 기 | 지동철           |

※ 설계변동사유 : 설계상 개거의 규격이 작아 주민들로부터 민원제기 당초 (2.0×1.0) ⇒ 변경 (2.0×1.5)

## □ 기타 민원사항

- 상류지역 L=180m, 하류지역 L=120m 추가시공 요구

# 약수취락지구 및 대학진입로 개설공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창읍 약수리
- 사업규모 : 도로확·포장 L=820m(B=8.0~12.0m)
- 사업비 : 1,828,240천원
  - 군비 : 1,528,240천원, 특별교부세 : 300,000천원
- 사업기간 : 2002. 12. 30 ~ 2004. 6. 30.
- 현공정 : 50%
  - 교량1식 완료, 노상 시공중
- 추진상황

| 시행(품의)<br>일자 | 입찰<br>일자 | 계약<br>일자  | 계약<br>방법 | 예산액<br>(천원)            | 계약금액(천원)  |           |            | 예산<br>잔액 |
|--------------|----------|-----------|----------|------------------------|-----------|-----------|------------|----------|
|              |          |           |          |                        | 계         | 도급        | 관급 및<br>기타 |          |
| '02.12.4.    | -        | '02.12.27 | 수의<br>계약 | 1,828,240<br>(900,000) | 1,828,240 | 1,196,400 | 631,840    | -        |

※ ( ) : 기확보 예산액('02년: 400,000 '03년: 500,000)

| 착공(예정)<br>일자 | 준공(예정)<br>일자 | 설계변경내역(천원) |     |      | 도급업체           | 감독<br>공무원   |
|--------------|--------------|------------|-----|------|----------------|-------------|
|              |              | 일자         | 증감액 | 변경금액 |                |             |
| '02.12.30.   | '04.6.30.    | -          | -   | -    | 대주건설(주)<br>권용순 | 토목7급<br>정기화 |

## □ 건의사항

- 총사업비 1,828,240천원중 928,240천원 예산 미확보로  
금년말 준공이 지난하므로 잔여사업비 추경 또는 2004당초  
예산 확보요망

# 양 · 음지말천 수해복구공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창읍 중부리 일원
- 사업규모 : 석축 L=141m, 개비온 L=227m, 암거 1개소
- 사업비 : 138,000천원(국비)
- 사업기간 : 2002. 11. 29 ~ 2003. 06. 13
- 현공정 : 80%
  - 석축 L=141m, 개비온 L=187m, 암거 1개소
- 추진상황

| 시행(품의)일 자 | 입찰일 자 | 계약일자      | 계약방법 | 예산액     | 계약금액(천원) |         |   | 예산잔액   |
|-----------|-------|-----------|------|---------|----------|---------|---|--------|
|           |       |           |      |         | 계        | 도       | 관 |        |
| '02.10.28 | -     | '02.11.27 | 수의   | 138,000 | 119,356  | 119,356 | - | 18,644 |

| 착공(예정)일 자 | 준공(예정)일 자 | 설계변경내역(천원) |      |      | 도급업체    | 감독공무원       |
|-----------|-----------|------------|------|------|---------|-------------|
|           |           | 일 자        | 증·감액 | 변경금액 |         |             |
| '02.11.29 | '03.06.13 | -          | -    | -    | 대성건설(주) | 토목8급<br>민선기 |

# 조둔천 수해복구공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창읍 조둔리 일원
- 사업규모 : 석축 L=211m, 개비온 L=198m, 돌망태 L=17m
- 사업비 : 196,314천원(국비)
- 사업기간 : 2002. 12. 02 ~ 2003. 06. 16
- 현공정 : 89%
  - 석축 L=211m, 개비온 L=140m, 돌망태 L=17m
- 추진상황

| 시행(품의)일자  | 입찰일자 | 계약일자      | 계약방법 | 예산액     | 계약금액(천원) |         |    | 예산잔액   |
|-----------|------|-----------|------|---------|----------|---------|----|--------|
|           |      |           |      |         | 계        | 도급      | 관급 |        |
| '02.10.28 | -    | '02.11.27 | 수의   | 196,314 | 134,274  | 134,274 | -  | 62,040 |

| 착공(예정)일자  | 준공(예정)일자  | 설계변경내역(천원) |      |      | 도급업체    | 감독공무원       |
|-----------|-----------|------------|------|------|---------|-------------|
|           |           | 일자         | 증·감액 | 변경금액 |         |             |
| '02.12.02 | '03.06.16 | -          | -    | -    | 대용건설(주) | 토목8급<br>민선기 |

# 본동천 수해복구공사(조동리)

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위 치 : 평창읍 조동리 일원
- 사업규모 : 석축 L=43m, 개비온 L=663m, 돌망태 L=270m, 옹벽 L=10m
- 사업비 : 362,804천원(국비)
- 사업기간 : 2002. 12. 16 ~ 2003. 06. 30
- 현 공 정 : 80%
  - 석축 L=43m, 개비온 L=580m, 돌망태 L=240m, 옹벽 L=10m
- 추진상황

| 시행(품의)일<br>자 | 입찰<br>일자 | 계약일자      | 계약<br>방법 | 예산액     | 계약금액(천원) |         |        | 예산<br>잔액 |
|--------------|----------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|----------|
|              |          |           |          |         | 계        | 도       | 관      |          |
| '02.10.28    | -        | '02.12.11 | 수의       | 362,804 | 306,136  | 256,132 | 50,004 | 56,668   |

| 착공(예정)<br>일<br>자 | 준공(예정)<br>일<br>자 | 설계변경내역(천원) |      |      | 도급업체      | 강<br>독<br>공<br>무<br>원 |
|------------------|------------------|------------|------|------|-----------|-----------------------|
|                  |                  | 일<br>자     | 증·감액 | 변경금액 |           |                       |
| '02.12.16        | '03.06.30        | -          | -    | -    | 흥창종합건설(주) | 토목8급<br>민선기           |

# 노론천 수해복구공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창읍 노론리 일원
- 사업규모 : 석축 L=40m, 개비온 L=215m, 암거 1개소
- 사업비 : 133,788천원(국비)
- 사업기간 : 2002. 12. 13 ~ 2003. 06. 27
- 현공정 : 80%
  - 석축 L=40m, 개비온 L=180m, 암거 1개소
- 추진상황

| 시행(품의)일<br>자 | 입찰<br>일자 | 계약일자      | 계약<br>방법 | 예산액     | 계약금액(천원) |         |     | 예산<br>잔액 |
|--------------|----------|-----------|----------|---------|----------|---------|-----|----------|
|              |          |           |          |         | 계        | 도 급     | 관 급 |          |
| '02.10.28    | -        | '02.12.07 | 수의       | 133,788 | 103,788  | 103,788 | -   | 30,000   |

| 착공(예정)<br>일<br>자 | 준공(예정)<br>일<br>자 | 설계변경내역(천원) |      |      | 도급업체      | 감독<br>공무원   |
|------------------|------------------|------------|------|------|-----------|-------------|
|                  |                  | 일<br>자     | 증·감액 | 변경금액 |           |             |
| '02.12.13        | '03.06.27        | -          | -    | -    | 성림종합건설(주) | 토목8급<br>민선기 |



# 2002년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

## ○ 제목 : 평창공설테니스장 조성사업

| 지 적 내 용  | 처 리 계 획   | 현재추진상황   |
|--|---|--|
| <p>○ 평창읍 종부리 산69번지 일원에 조성한 평창테니스장에 대하여는 수익자(사용자)부담원칙과 공설테니스장으로서의 기능, 관리인력부족으로 인한 민간위탁을 할 수 밖에 없는 군의 입장을 종합적으로 검토하여 조속한 시일 내에 운영지침을 마련하여 관리하기 바람.</p> | <p>○ 평창군 공공체육시설관리 및 운영조례제21조 위탁관리 규정에 의거 평창군 테니스연합회(회장 김범배)에 위탁 관리하겠음.</p> <p>○ 위탁할 수 밖에 없는 군의 입장은 인력 및 예산절감을 (년18백만원) 위하여 위탁 관리하고자 함</p> <p>○ 운영지침은 평창군 공공체육시설관리 및 운영조례(2002.11.04)가 공포되어 운영되고 있음.</p> | <p>○ 규모있는 테니스장을 위탁관리함으로써 운영에 내실을 기하고 공공체육 시설로서의 주민기대욕구 충족 및 건강증진에 기여하고자</p> <p>○ 평창군공공체육시설관리 및운영조례(2002.11.04일 공포) 제21조 위탁관리규정에 의거 평창군테니스연합회와 '02.12.23 무상 위탁 관리 체결</p> <p>○ 위탁기간은 '03.1.1부터 1년으로 정하고 별도의 갱신계약이 없을 시에는 계약이 연장된 것으로 봄</p> <p>○ 위탁시 코트 6면중 케미칼코트 1면은 군에서 관리하며</p> <p>○ 전기요금 중 기본요금은 군에서 부담</p> |

제102회 평창군의회임시회  
2003. 5. 28(수) 7일차

2003年度 上半期  
郡政主要事業場 現地確認資料

美 灘 面

# 창리~평안간 무공해반출도로 개설사업

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 미탄면 회동리
- 사업규모 : 도로확·포장 L=2.64km(B=8.0m)
- 사업비 : 전체 3,083,000천원(2003:346,000천원)(국비)
- 사업기간 : 2002. 5. 23 ~ 2004. 12. 31.
- 현공정 : 30%
  - 구조물 및 토공시공(도로확장)
- 추진상황

| 시행(품의)<br>일자 | 입찰<br>일자 | 계약<br>일자 | 계약<br>방법 | 예산액<br>(천원) | 계약금액(천원) |    |                   | 예산<br>잔액 |
|--------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----|-------------------|----------|
|              |          |          |          |             | 계        | 도급 | 관급<br>및<br>기<br>타 |          |
| '02. 4. 1    | -        | '03.5.23 | 경쟁<br>입찰 | 346,000     |          |    |                   | -        |

※ 2003년도사업 ESC용역중

| 착공(예정)<br>일자 | 준공(예정)<br>일자 | 설계변경내역(천원) |     |      | 도급업체         | 감독<br>공무원   |
|--------------|--------------|------------|-----|------|--------------|-------------|
|              |              | 일자         | 증감액 | 변경금액 |              |             |
| '03. 6. 1.   | '03.12.31.   |            |     |      | (주)우일<br>조만주 | 토목8급<br>김정원 |

## □ 기 타

- 총사업비 3,083,000천원중 금년 시설비 100백만원만 확보  
되어 사업 추진이 지남

# 한탄2교 수해복구공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 사업규모 : 교량가설 L=62m(B=9.5m) 접속도로 L=420m(B=8.0m)
- 사업비 : 900,000천원(국비)
- 사업기간 : 2002. 12. 6 ~ 2003. 8. 17.
- 현공정 : 45%
  - 교대2기, 교각3기, 접속도로 시공중
- 추진상황

| 시행(품의)<br>일 자 | 입찰<br>일 자 | 계약<br>일 자  | 계약<br>방법 | 예산액<br>(천원) | 계약금액(천원) |         |         | 예산<br>잔액           |
|---------------|-----------|------------|----------|-------------|----------|---------|---------|--------------------|
|               |           |            |          |             | 계        | 도급      | 관급      |                    |
| '02.11.22.    | -         | '02.11.29. | 수의<br>계약 | 900,000     | 869,228  | 658,788 | 210,440 | 30,772<br>(예기물차라비) |

| 착공(예정)<br>일 자 | 준공(예정)<br>일 자 | 설계변경내역(천원) |     |      | 도급업체           | 감독<br>공무원   |
|---------------|---------------|------------|-----|------|----------------|-------------|
|               |               | 일 자        | 증감액 | 변경금액 |                |             |
| '02.12.6.     | '03.8.17.     | -          | -   | -    | (주)동광토목<br>이연오 | 토목7급<br>정기화 |

# 창리천 수해복구공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 미탄면 마하리, 창1리, 한탄리, 백운리 일원
- 사업규모 : 돌망태 L=240m, 석축 L=401.5m, 기초보강 L=40m
- 사업비 : 284,807천원(국비)
- 사업기간 : 2002. 11. 16 ~ 2003. 06. 15
- 현공정 : 85%
  - 돌망태 L=240m, 석축 L=395m, 기초보강 L=40m
- 추진상황

| 시행(품의)일<br>자 | 입찰<br>일자 | 계약일자      | 계약<br>방법 | 예산액     | 계약금액(천원) |         |        | 예산<br>잔액 |
|--------------|----------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|----------|
|              |          |           |          |         | 계        | 도       | 관      |          |
| '02.10.28    | -        | '02.11.14 | 수의       | 284,807 | 185,766  | 154,368 | 31,398 | 99,041   |

| 착공(예정)<br>일<br>자 | 준공(예정)<br>일<br>자 | 설계변경내역(천원) |      |      | 도급업체    | 감독<br>공무원   |
|------------------|------------------|------------|------|------|---------|-------------|
|                  |                  | 일<br>자     | 중·감액 | 변경금액 |         |             |
| '02.11.16        | '03.06.15        | -          | -    | -    | (합)이수건설 | 투목8급<br>윤진철 |

## □ 기 타

- 누락분 추가시공(석축)

# 미탄오수처리장 운영실태

## □ 운영현황

- 운영부서 : 지역도시과
- 위 치 : 미탄면 창리 730번지
- 시설용량 : Q=250톤/일
- 처리방법 : 고도접촉산화법
- 시설년도 : '96. 6. 17
- 처 리 량 : Q=80톤/일(32%)
- 방류수질

(2003. 4월 현재)

| 구 분  | BOD  | COD  | SS   | T-N    | T-P   | 대장균    |
|------|------|------|------|--------|-------|--------|
| 기 준  | 10이하 | 40이하 | 10이하 | 22이하   | 2이하   | 1000이하 |
| 처리수질 | 1.5  | 7.7  | 3.3  | 17.841 | 1.316 | 30     |

## □ 문제점

- 하수도시설 노후 및 일부지역 분리식 하수관거 미정비로 오수량 유입 저조
- 일부지역(미탄초교 부근)이 저지대로 자연유하 차집불가  
⇒ 하천으로 유입

## □ 대책

- 노후시설 및 분리 하수관거 정비, 저지대 가압장 신설 등 오수차집을 위한 사업비 확보 추진
  - 사 업 명 : 가압장 1개소, 관거 5.8km
  - 소요사업비 : 25억원
  - 추 진 상 황 : '04 하수관거사업비(수계기금) 지원요구  
⇒ '03. 4월(평창군 → 강원도 → 수계관리청)

# 2002년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

## ○ 제목 : 미탄복지회관 피로연장 증축사업

| 지 적 내 용  | 처 리 계 획  | 처 리 결 과  |
|--|--|--|
| <p>○ 미탄면민의 편익을 도모하고자 2002년도 신축한 미탄복지회관 피로연장 신축사업은 좌석수에 있어 기존시설보다 현저하게 줄어드는등 예산투자에 비해 그 효율성이 떨어져 주민들로부터 많은 불평이 있는바,</p> <p>○ 2층 증축사업을 위한 추가예산을 조속히 확보 확보하여 주민불편을 적극적으로 해소하기 바람.</p> | <p>○ 미탄복지회관 신축 후 피로연장 협소로 인한 주민들로부터 증축(2층 다목적실) 건의가 있어</p> <p>○ '03년 당초예산에 500백만원을 요구 하여 증축할 계획 임.</p> | <p>○ 2003년도 당초예산에 증축사업비 500백만원 예산반영</p> <p>○사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위    치 : 창리 608</li> <li>- 사    업    량 : 2층증축 (294m<sup>2</sup>)</li> <li>- 사    업    비 : 500백만원 (군비)</li> <li>- 사    업    기    간 : '03.3월 ~12월</li> </ul> |

# 2002년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

## ○ 제목 : 미탄상수도 이전사업

| 지 적 내 용   | 처 리 계 획  | 처 리 결 과   |
|---|--|---|
| <p>○ 개발촉진지구 지원사업으로 추진 예정인 미탄상수도 이전 사업과 관련, 이전예정 수원지는 인근 산림지역에 대한 광범위한 벌채로 인한 급격한 수원저하로 수원지로 부적합하다는 여론이 확산되고 있고 이러한 현상이 현실로 나타날 것으로 예상되는등 다양하게 문제점이 제기되고 있는 바,</p> <p>○ 기존 시설에 대한 정수시설 설치 등 여러가지 대안을 주민과 면밀히 협의·수렴하여 사업결정을 하여 주기바람</p> | <p>○ 미탄상수도 취수원 이전 예정지(회동리)는 수질검사 결과 1급수로 판정되었고, 수량 측정결과 1일 6,000톤으로 1일 1,000톤 취수시 문제점 없는 것으로 판단</p> <p>○ 취수원 이전문제는 미탄면 지역 주민간의 의견이 합의되어야 할 사안으로 지역주민과 조속한 시일내에 협의하여 시행여부를 결정 하겠음</p> | <p>○ 3차 설명회 개최<br/>- '03. 2. 26일</p> <p>○ 피해지역 주민 (회동1리, 2리) 간담회 2회 실시</p> <p>○ 향후일정<br/>- 5. 16일 미탄면 번영회에서 추진하는 것으로 최종 결정되어 5.19일부터 측량 착수 예정</p> |



# 2002년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

## ○ 제목 : 물고추냉이 실증재배 시범사업

| 지 적 내 용  | 처 리 계 획  | 처 리 결 과   |
|--|--|---|
| <p>○ 현재 창3리에 시범사업으로 추진하고 있는 물고추냉이 재배시험사업에 대하여는 기후, 수온, 수질, 소득 등 종합적인 여건이 미탄지역에 적합한지를 정확히 분석해보고 적합할 경우 대체작목으로 집중·육성하여주기 바람.</p> | <p>○ 고급향신채 「청정 물고추냉이」 대체작목으로 적극육성</p> <p>○ 우리군은 물고추냉이 재배 가능지역(기술원 협조) 냉수용출수, 산간 계곡수, 폐송어장등 물고추냉이 재배적지의 지속적인 조사발굴</p> | <p>○ 사업량 : 1개소 300평</p> <p>○ 위 치 : 미탄면 창3리 (함준식)</p> <p>○ 사업기간 : '00.3~'01.12</p> <p>○ 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 물고추냉이 재배적지의 지속적인 조사필요</li> <li>- 기존 병열식 관수방법 개선 및 재배상 재사용 효과 검토</li> </ul> |

제102회 평창군의회임시회  
2003. 5. 27(화) 6일차

2003年度 上半期  
郡政主要事業場 現地確認資料

芳 林 面

# 방림2리 농로 수해복구공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 방 립 면
- 위    치 : 방림면 방림2리(방앞)
- 사업규모 : 콘크리트포장 L= 91m  B=3.0m  
                  찰쌓기           L=164m H=1.5~3.5m
- 사  업  비 : 45,473천원  
    - 국비 : 18,189천원  도비 : 9,095천원  군비 : 18,189천원
- 사업기간 : 2002. 11. 18 ~ 2003. 5. 4
- 현  공  정 : 100 %
- 추진상황

| 시행(품의)<br>일    자 | 입찰<br>일자 | 계  약<br>일  자 | 계약<br>방법 | 예산액<br>(천원) | 계  약  금  액(천원) |        |      | 예  산<br>잔  액 |
|------------------|----------|--------------|----------|-------------|----------------|--------|------|--------------|
|                  |          |              |          |             | 계              | 도  급   | 관  급 |              |
| '02.10.29        | -        | '02.11.15    | 수익       | 45,473      | 43,200         | 43,200 | -    | 2,273        |

| 착공(예정)<br>일    자 | 준공(예정)<br>일    자 | 설계변경내역(천원) |     |      | 도급업체        | 감  독<br>공무원 |
|------------------|------------------|------------|-----|------|-------------|-------------|
|                  |                  | 일  자       | 증감액 | 변경금액 |             |             |
| '02. 11. 18      | '03. 5. 4        | -          | -   | -    | 정화건설<br>(합) | 신상대         |

# 계촌1리 기계화경작로 확 · 포장공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 방 립 면
- 위     치 : 방립면 계촌1리
- 사업규모 : 콘크리트포장 L=171m B=3.5m
- 사 업 비 : 18,660천원(군비)
- 사업기간 : 2003. 4. 21 ~ 6. 19
- 현 공 정 : 80 %
- 추진상황

| 시행(품의)<br>일     자 | 입찰<br>일자 | 계 약<br>일 자 | 계약<br>방법 | 예산액<br>(천원) | 계 약 금 액(천원) |        |       | 예 산<br>잔 액 |
|-------------------|----------|------------|----------|-------------|-------------|--------|-------|------------|
|                   |          |            |          |             | 계           | 도 급    | 관 급   |            |
| '03.4.11          | -        | '03.4.15   | 수의       | 18,660      | 18,050      | 10,588 | 7,462 | 610        |

| 착공(예정)<br>일     자 | 준공(예정)<br>일     자 | 설계변경내역(천원) |     |      | 도급업체          | 감 독<br>공무원 |
|-------------------|-------------------|------------|-----|------|---------------|------------|
|                   |                   | 일 자        | 증감액 | 변경금액 |               |            |
| '03. 4.21         | '03. 6.19         | -          | -   | -    | 호성건설<br>산업(주) | 신상대        |

# 계촌4리 기계화경작로 확 · 포장공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 방 립 면
- 위     치 : 방림면 계촌4리
- 사업규모 : 콘크리트포장 L=219m B=3.0m
- 사 업 비 : 22,949천원(군비)
- 사업기간 : 2003. 5. 7 ~ 7. 5
- 현 공 정 : 80 %
- 추진상황

| 시행(품의)<br>일     자 | 입찰<br>일자 | 계 약<br>일    자 | 계약<br>방법 | 예산액<br>(천원) | 계 약 금 액(천원) |        |       | 예 산<br>잔 액 |
|-------------------|----------|---------------|----------|-------------|-------------|--------|-------|------------|
|                   |          |               |          |             | 계           | 도 급    | 관 급   |            |
| '03.4.28          | -        | '03.5. 7      | 수익       | 22,949      | 22,186      | 13,318 | 8,868 | 763        |

| 착공(예정)<br>일     자 | 준공(예정)<br>일     자 | 설계변경내역(천원) |     |      | 도급업체          | 감    독<br>공무원 |
|-------------------|-------------------|------------|-----|------|---------------|---------------|
|                   |                   | 일    자     | 증감액 | 변경금액 |               |               |
| '03. 5. 7         | '03. 7. 5         | -          | -   | -    | 호성건설<br>산업(주) | 신상대           |

# 계촌복지회관(피로연장) 신축공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 환경복지과
- 위 치 : 평창군 방림면 계촌리 1410-1
- 사업규모 : 지상 1층 80.04m<sup>2</sup>
- 사업비 : 350,000천원(군비)
- 사업기간 : 2003. 3월 ~ 12월
- 현 공 정 : % (실시설계 완료)
- 추진상황

| 시행(품의)<br>일 자 | 입찰<br>일자 | 계약<br>일자 | 계약<br>방법 | 예산액<br>(천원) | 계약금액(천원) |     |     | 예 산<br>잔 액 |
|---------------|----------|----------|----------|-------------|----------|-----|-----|------------|
|               |          |          |          |             | 계        | 도 급 | 관 급 |            |
|               |          |          |          |             |          |     |     |            |

| 착공(예정)<br>일 자 | 준공(예정)<br>일 자 | 설계변경내역(천원) |     |      | 도급업체 | 감 독<br>공무원 |
|---------------|---------------|------------|-----|------|------|------------|
|               |               | 일 자        | 증감액 | 변경금액 |      |            |
|               |               |            |     |      |      |            |

## □ 건의사항 및 대책

- 사업계획시 지상2층 300m<sup>2</sup>(100평) 규모를 요구하였으나 건축협의 과정에서 피로연객 4~5백명 수용 가능한 피로연장 확대·신축 건의로 지상2층 529.2m<sup>2</sup>(160.08평) 신축 건의
- 지상 1층 264.6m<sup>2</sup>(80.04평) 350백만원 당초예산사업 추진
- 2층 증축사업비 확보(1회추경 320백만원 반영)

# 계촌천 수해복구공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 방림면 방림리, 계촌리 일원
- 사업규모 : 석축 L=299m, 돌망태 L=1,891m, 옹벽 L=50m,  
개비온 L=198m, 암거 2개소
- 사업비 : 916,170천원(국비)
- 사업기간 : 2002. 11. 26 ~ 2003. 07. 13
- 현공정 : 65%  
- 석축 L=299m, 옹벽 L=50m, 돌망태 L=946m
- 추진상황

| 시행(품의)<br>일 자 | 입찰<br>일 자 | 계약일자      | 계약<br>방법 | 예산액     | 계약금액(천원) |         |         | 예산<br>잔액 |
|---------------|-----------|-----------|----------|---------|----------|---------|---------|----------|
|               |           |           |          |         | 계        | 도 급     | 관 급     |          |
| '02.10.28     | -         | '02.11.25 | 수의       | 916,170 | 807,334  | 666,284 | 141,050 | 108,836  |

| 착공(예정)<br>일 자 | 준공(예정)<br>일 자 | 설계변경내역(천원) |      |      | 도급업체  | 감독<br>공무원   |
|---------------|---------------|------------|------|------|-------|-------------|
|               |               | 일 자        | 증·감액 | 변경금액 |       |             |
| '02.11.26     | '03.07.13     | -          | -    | -    | (주)세모 | 토목7급<br>심재호 |

# 계촌5리 소교량 수해복구공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 방림면 계촌5리(한농복구회외2개소)
- 사업규모 : 라멘교 3개소 L=34m
- 사업비 : 167,272천원
  - 국비 : 142,182천원, 도비 : 12,545천원, 군비 : 12,545천원
- 사업기간 : 2002. 11. 29 ~ 2003. 5. 26.
- 현공정 : 90%
  - 구조물 완료, 되메유기 작업중
- 추진상황

| 시행(품의)<br>일자 | 입찰<br>일자 | 계약<br>일자   | 계약<br>방법 | 예산액<br>(천원) | 계약금액(천원) |         |        | 예산<br>잔액 |
|--------------|----------|------------|----------|-------------|----------|---------|--------|----------|
|              |          |            |          |             | 계        | 도급      | 관급     |          |
| '02.11.8.    | -        | '02.11.29. | 수의<br>계약 | 167,272     | 149,063  | 116,571 | 32,492 | 18,209   |

| 착공(예정)<br>일자 | 준공(예정)<br>일자 | 설계변경내역(천원) |     |      | 도급업체           | 감독<br>공무원   |
|--------------|--------------|------------|-----|------|----------------|-------------|
|              |              | 일자         | 증감액 | 변경금액 |                |             |
| '02.11.29.   | '03.5.26.    | -          | -   | -    | (주)성지건설<br>조진호 | 토목9급<br>김선모 |



# 2002년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

## ○ 제목 : 다목적체육관 건립사업

| 지 적 내 용  | 처 리 계 획  | 현재추진상황  |
|--|--|---|
| <p>○ 체육관 등 시설설치사업은 건물 뿐만 아니라 각종 부대시설을 충분히 고려하여 사업을 추진해야 함에도 평창군이 계획성없이 즉흥적으로 주민과 약속하여 설치한 본 사업은 주차장 등 부대시설이 마련되어 있지 않아 이용에 있어 많은 불편이 따르고 있는 바,</p> <p>○ 복지회관 피로연장 철거(이전)를 통한 주차장 확보 등 본시설에 대한 종합적인 문제를 진단하여 이를 해결할 수 있도록 하기 바라며,</p> <p>○ 차후 이러한 시설에 대하여는 부대시설을 연계한 사업성 검토를 하기 바람.</p> | <p>○ 방림다목적 체육관은 주민들의 편의를 위하고 건강증진을 위한 생활체육개념의 시설로서</p> <p>- 금년도 사무실, 화장실, 탈의실, 창고, 방음시설 등 부대시설을 추가하였으며</p> <p>- 추가 주차장 확보는 시설의 용도에 비추어 현재는 계촌출장소 주차장을 활용하고 필요성 여부를 검토하겠음</p> <p>- 피로연장 철거는 주민들이 그 위치에 재건축 요구가 있어 환경복지과에서 추진하고 있으므로 피로연장 철거 후 주차장의 확보는 주민의견과 상충됨.</p> | <p>○ 2002년도 사무실, 화장실, 탈의실, 창고, 방음시설 등 부대시설을 추가 완료</p> <p>○ 피로연장철거(이전)는 주민들이 그 위치에 재건축 요구가 있어 환경복지과에서 설계용역 중이며 곧 공사가 시작될 계획이므로 피로연장 철거(이전) 후 주차장의 확보는 불가</p> <p>○ 따라서 현재는 계촌출장소 주차장을 활용하고 장기적으로 예산확보 후 적정 부지를 매입하여 주차장조성을 추진하겠음.</p> |

제102회 평창군의회임시회  
2003. 5. 26(월) 5일차

2003年度 上半期  
郡政主要事業場 現地確認資料

大 和 面

# 군립대화도서관 건립공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 문화관광과
- 위 치 : 평창군 대화면 대화리 1172-1외 3필지
- 사업규모 : 부지3,900㎡, 건물연면적 1,618㎡(지하1층 지상2층)
  - 열람석 120석, 문화시청각실, 컴퓨터 강의실 및 인터넷 검색실 등
- 사업비 : 2,000,000천원
  - 국비 : 500,000천원 도비 : 500,000천원 군비 1,000,000천원
- 사업기간 : 2001.10월 ~ 2003.7월 (개관예정 : 2003. 9월)
- 현 공 정 : 43% (2층 골조공사)
- 추진상황

| 시행(품의)<br>일 자 | 입찰<br>일자 | 계약<br>일자 | 계약<br>방법 | 예산액<br>(천원) | 계약금액(천원)  |           |         | 예 산<br>잔 액 |
|---------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|-----------|---------|------------|
|               |          |          |          |             | 계         | 도 급       | 관 급     |            |
| 37,352        | 5.9      | 5.22     | 입찰       | 2,000,000   | 1,762,387 | 1,515,487 | 246,900 | 237,613    |

| 착공(예정)<br>일 자 | 준공(예정)<br>일 자 | 설계변경내역(천원) |     |      | 도급업체        | 감 독<br>공무원 |
|---------------|---------------|------------|-----|------|-------------|------------|
|               |               | 일 자        | 증감액 | 변경금액 |             |            |
| 2002.5.28     | 2003. 7       | -          | -   | -    | 대림종합<br>(주) | 지호준        |

## □ 문제점 및 대책 : 2003년 1회 추경 반영요구

- 설계변경에 따른 추가사업비 소요 및 공기연장 : 359,809천원
  - 냉방시설 설치 변경 (패키지에어컨 → 축냉식심야냉방)
  - 소방용도 변경에 따른 자탐 설비,옥내소화전 추가 설비 등
  - ※ 예산부족으로 1회 추경확보시 설계변경 가능
- 도서 및 집기구입에 따른 예산소요 : 465,000천원

# 가평마을 산촌개발사업

## □ 사업개요

- 시행부서 : 평창군 임업경영과
- 위 치 : 대화면 하안미 5리 가평마을
- 사업규모 : 1식
- 사업비 : 3년차 602,756천원(총 1,205백만원)
  - 국비 : 421,930천원 도비 : 90,413천원 군비 : 90,413천원
- 사업기간 : 2002. 12. 31
- 현 공 정 : 100%
- 추진상황

| 시행(품의)<br>일 자 | 입찰<br>일 자 | 계약<br>일 자 | 계약<br>방법 | 예산액<br>(천원) | 계약금액(천원) |         |       | 예산<br>잔액 |
|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|----------|---------|-------|----------|
|               |           |           |          |             | 계        | 도급      | 관급    |          |
| 02.6.26       | -         | 02.6.26   | 수의<br>계약 | 602,756     | 291,875  | 289,912 | 1,963 | 310,881  |

| 착공(예정)<br>일 자 | 준공(예정)<br>일 자 | 설계변경내역(천원) |         |         | 도급업체        | 감독<br>공무원 |
|---------------|---------------|------------|---------|---------|-------------|-----------|
|               |               | 일 자        | 증감액     | 변경금액    |             |           |
| 02.7.2        | 03.1.10       | 02.10.17   | 297,375 | 589,250 | 평창군<br>산림조합 | 조익형       |

※ 설계변경사유 : 마을회관, 주차장 추가로 인한 물량·금액 변경

## □ 문제점 및 대책

- 일부 하자발생
  - 아로마체험장 벽지도배 불량 ⇒ '03. 5. 13 하자보수 완료
  - 이동발효 화장실 설치불량 ⇒ '03. 5. 14 보수 완료
- 사후관리 미흡
  - 마을공동사업 추진(아로마체험장, 허브·산채단지)추진미흡  
⇒ 주민과 협의 추진

# 산지포지구 받기반정비사업

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위 치 : 대화면 신2·4리 일원
- 사업규모 : 구역면적 295.80ha, 수혜면적 290.2ha(경지정리 65.6ha)
- 사업비 : 8,711,773천원(국비:6,382,601 도비:797,882 군비:1,531,290)
  - '02년까지 : 4,190,207천원(국비:3,352,076 도비:419,066 군비:419,065)
  - '03년까지 : 4,521,566천원(국비:3,030,525 도비:378,816 군비:1,112,225)
- 사업기간 : 2001. 11. 26 ~ 2004. 11. 25(절대공기 3년)
- 현 공 정 : 50%
  - 토목 : 55% 전기 : 40% 기계 : 30%

### ○ 추진상황(2003년도분)

| 시행(품의)일 자 | 입찰일 자     | 계약일 자     | 계약방법 | 예산액(천원)   | 계약금액(천원) |                              |           |         | 예산잔액 |
|-----------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------------------------------|-----------|---------|------|
|           |           |           |      |           | 공종별      | 계                            | 도 급       | 관 급     |      |
| '01.09.25 | '01.11.05 | '01.11.21 | 경쟁입찰 | 4,521,566 | 토목       | 3,711,244                    | 2,808,555 | 902,689 |      |
|           |           | '02.10.30 | 수익계약 |           | 전기       | 71,432                       | 16,129    | 55,303  |      |
| '02.10.23 |           | '02.10.30 | 경쟁입찰 |           | 기계       | 90,443                       | 90,443    |         |      |
|           |           |           |      |           | 기타       | 환지, 확정측량, 감리비 폐기물처리등 648,447 |           |         |      |

| 착공(예정)일 자 | 준공(예정)일 자 | 설계변경내역(천원) |      |      | 도급업체           | 감독공무원 |
|-----------|-----------|------------|------|------|----------------|-------|
|           |           | 일 자        | 중·감액 | 변경금액 |                |       |
| '01.11.26 | '04.11.25 | -          | -    | -    | (주)대양(토목)      | 심재호   |
| '02.11.05 | '03.07.30 | -          | -    | -    | 신진전기(전기)       | 최순일   |
| '02.11.04 | '03.07.30 | -          | -    | -    | 한국기계공업협동조합(기계) | 김선정   |

# 큰골천(소하천) 정비시범사업

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위 치 : 대화면 대화 3·7리 일원
- 사업규모 : 축제호안 L=753m, 배수통관 3개소, 배수암거 1개소  
수위유지시설 및 어도 1개소
- 사업비 : 600,000천원  
- 국비 : 300,000천원, 군비 : 300,000천원
- 사업기간 : 2002. 08. 08 ~ 2003. 07. 30
- 현 공 정 : 65%  
- 축제호안 L=753m, 배수암거 1개소, 배수통관 2개소, 수위유지시설 1개소
- 추진상황

| 시행(품의)자<br>일 자 | 입찰일자 | 계약일자      | 계약<br>방법 | 예산액     | 계약금액(천원) |         |     | 예산<br>잔액 |
|----------------|------|-----------|----------|---------|----------|---------|-----|----------|
|                |      |           |          |         | 계        | 도 급     | 관 급 |          |
| '02.07.03      | -    | '02.08.07 | 입찰       | 600,000 | 585,084  | 585,084 | -   | 14,916   |

| 착공(예정)<br>일 자 | 준공(예정)<br>일 자 | 설계변경내역(천원) |      |      | 도급업체      | 감 독<br>공무원  |
|---------------|---------------|------------|------|------|-----------|-------------|
|               |               | 일 자        | 증·감액 | 변경금액 |           |             |
| '02.08.08     | '03.07.30     | -          | -    | -    | 우진종합건설(주) | 토목8급<br>홍성군 |

## □ 기 타

- 큰골천 좌안[상대화교(구교)]은 소하천정비기본계획에 의거 하폭을 확장코자 지장물(소유자 : 김성진) 보상후 철거하여 잔여사업 추진으로 사업 마무리.

# 대화도시계획도로 정비사업

## □ 사업개요

- 시행부서 : 지역도시과
- 위 치 : 대화면 대화2리, 10리
- 사업규모 : 대화2리 L=120m, 대화10리 L=933m
- 사업비 : 3,062,301천원 (※ 예산액 : 500,000천원)
  - 대화2리 : 345,711천원, 대화10리 : 2,716,590천원
- 사업기간 : 2003. 3월 ~ 12월
- 현 공 정 : 10% (토지보상 협의중)
  - 토 지 : 43필지중 보상협의 2필지
  - 지장물 : 19건중 보상협의 2건
- 추진사항

| 시행(품의)<br>일 자 | 입찰<br>일 자 | 계약<br>일 자 | 계약<br>방법 | 예산액<br>(천원) | 계약금액(천원) |    |    | 예산<br>잔액 |
|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|----------|----|----|----------|
|               |           |           |          |             | 계        | 도급 | 관급 |          |
| 보상협의중         |           |           |          |             |          |    |    |          |

| 착공(예정)<br>일 자 | 준공(예정)<br>일 자 | 설계변경내역(천원) |     |      | 도급업체 | 감독<br>공무원   |
|---------------|---------------|------------|-----|------|------|-------------|
|               |               | 일 자        | 증감액 | 변경금액 |      |             |
|               |               |            |     |      |      | 토목7급<br>박영철 |

## □ 기타 참고사항

- 도로개설 사업은 토지보상을 우선 추진하고 보상완료 노선  
부터 사업 추진하여 예산이월 등이 없도록 할 계획임

# 2002년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

## ○ 제목 : 대화체육관 보수사업

| 지 적 내 용  | 처 리 계 획   | 현재 추진상황                                      |
|--|---|--|
| <p>○ '98.6월 완공한 대화체육관을 4년이 지난 현재에서 검토해보면 얼마 지나지 않은 건물 이 적은 우기에도 지붕누수 현상이 발생할 뿐만 아니라</p> <p>○ 난방시설은 건물구조에 맞지 않아 준공 후 단 한번도 가동 하지 못하는 등 건물 전반에 많은 문제점이 발생하고 있음.</p> <p>○ 이는 건립 당시 평창군이 체육관 건립에 따른 노하우 부족과 낙후된 설계기법 사용 으로 이러한 문제점이 현실로 드러나고 있다고 판단됨.</p> <p>○ 따라서 대화체육관에 대하여는 종합적인 문제점을 파악하 여 문제점이 한번에 해결될 수 있도록 노력하기 바람.</p> | <p>○ 지난 폭우 시 누수가 발생 한것은 지붕위 수로에 공사 시 폐자재를 수거치 않아 배수구가 막혀 약60cm정도 물이 차 계속적으로 스며든 것으로 예상</p> <p>○ 당시 즉시 처리를 하였으 나 공공체육시설에 대해 종합적으로 점검계획을 수립 하여 추진토록 하겠음</p> | <p>○ 정밀안전진단 용역비 예산계 요구<br/>⇒ 1회추경예산 반영요구</p> |



# 2002년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

## ○ 제목 : 군립대화도서관 신축사업

| 지 적 내 용   | 처 리 계 획  | 현재 추진상황  |
|---|--|--|
| <p>○ 2003년 7월 완공을 목표로 대화면 대화리 1172번지일원에 지하1층, 지상2층의 대화군립도서관 건립사업과 관련,</p> <p>○ 설계변경에 따른 추가사업비 부분에 대하여는 조속히 예산을 확보하기 바라며, 특히 냉방시설 설치 부분에 대하여 축냉식 심야냉방과 온풍을 같이 병행할 수 있는 기종선택을 적극 검토하기 바람.</p> | <p>○ 설계변경에 따른 추가사업비 부분에 대하여</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사진행상황과 군재정여건을 고려하여 '03당초예산에 미반영 되었으며,</li> <li>- '03년 1회추경시 반영토록 예산부서와 협의할 계획임</li> </ul> <p>○ 냉방시설 설치부분에 대하여 (냉·난방 병행 기종)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현재 운영되고 있는 군립진부도서관 냉난방 시설은 병행 기종(기름)으로 연간 연료비 및 관리비로 25백만원이 소요되고 있는 실정이므로</li> <li>- 향후 문화기반시설관리운영시 막대한 예산이 확보되어야 된다고 판단되어</li> <li>- 대화도서관은 설계 용역시 운영 및 관리비등 예산절감을 고려하여 설계검토 되었음</li> <li>- 특히 우리 평창 지역같이 추운 영서지방에서는 병행보다 개별 냉·난방 기종이 효과가 있다는 것이 제작업체의 의견이며, 심야전기를 이용한 냉·난방 병행 기종은 아직까지 판매되지 않고 있음</li> </ul> | <p>○ 1회추경시 반영요구(2억)</p> <p>○ 냉방시설 설치부분에 대하여 (냉난방 병행 기종)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현재 운영되고 있는 군립진부도서관 냉난방 시설은 병행기종(기름)으로 연간 연료비 및 관리비로 25백만원이 소요되고 있는 실정이므로</li> <li>- 향후 문화기반시설 관리 운영시 막대한 예산이 확보되어야 된다고 판단되어</li> <li>- 대화도서관은 설계 용역시 운영 및 관리비등 예산절감을 고려하여 심야전기를 이용한 냉난방 시스템으로 설계되었으므로 운영 시 효율적인 에너지 절약에 기여할 것으로 사료됨.</li> </ul> |

# 2002년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

## ○ 제목 : 금당자연휴양림 조성사업

| 지 적 내 용  | 처 리 계 획  | 현재추진상황   |
|--|--|--|
| <p>○ 침체된 남부권 개발을 위하여 대화면 개수리 산44번지 일원에 고시. 지정받은 『금당자연휴양림 조성사업』과 관련,</p> <p>○ 본 사업은 '98.7.7일 고시·지정되었음에도 4년이 지나도록 사업을 전혀 추진하지 않고 사장시킨 부분은 매우 유감스러운 일이 아닐 수 없으며, 이 부분에 대하여 주민들은 행정에 대한 많은 불신을 가지고 있음.</p> <p>○ 따라서 2003년도 편입 사유지 매입비 예산반영을 시점으로 조기에 사업을 추진하여 주민소득화할 수 있도록 하기 바람</p> | <p>○ 2003년도에 부지매입비 소요예산 306백만원을 확보하여 주민 대표를 포함한 사업추진협의회를 재구성하고, 협조체계를 구축하여 토지매입을 완료하고,</p> <p>○ 2004년도 사업으로 신청하여 '04~'05년도까지 총 1,200백만원을 투자하여 시설하겠음.</p> | <p>○ 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률에 의거 사전 보상 협의 절차에 따라 진행 중이며,</p> <p>○ 토지 소유자 개인별로 수용의사 타진한 바, 평당200,000원 이상으로 계속 협의중임.</p> |

# 2002년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

## ○ 제목 : 대화초 명성 되찾기사업

| 지 적 내 용  | 처 리 계 획   | 현재추진상황  |
|--|---|---|
| <p>○ '02년도 대화초 명성찾기사업을 보면 농가들의 경험 및 의지약화로 인한 수매부족으로 주문을 받고도 공급을 받지 못하는 등 수급조절에 막대한 문제가 발생하였음.</p> <p>○ 따라서 행정의 생산과 수매, 수급등에 만전을 기하여 대화초 명성찾기사업이 조기에 성과를 거둘수 있도록 노력하기 바람.</p> | <p>○ '02년도 홍초 시장가격이 높게 형성되어 일부 농가에서 대화초 명성찾기 수매(건고추)용 재료 고추인 홍초를 시장에 판매하여 수급조절에 차질이 발생하였음.</p> <p>○ '02년 수매불응 농가를 선별하여 2003년 사업에서 배재방안을 검토</p> <p>○ '03년 대화초협의회 연시총회등 모임을 이용하여 본사업 취지를 설명하고 대화초수매에 대한 협의회 회원농가의 대화초 명성찾기 의무사항 미이행시 불이익 조치</p> <p>○ 대화초 재배, 건조 등 생산관련 기술 및 기반 조성은 행정의 주관하고 수매, 판매 등은 대화농협과 긴밀한 협조체계 구축으로 본사업 조기 추진</p> | <p>○ 대화초 협의회 조직정비<br/>- 2002년 : 50명<br/>- 2003년 : 53명<br/>* 부실회원 1명 퇴출<br/>* 신규가입 4명</p> <p>○ 추진협의회 개최<br/>- 총회 : 1회<br/>- 임원회의 : 2회<br/>* 군의원(이수현의원) 및 군담당 참석</p> <p>○ 농가별 면적 및 수매 물량 배정<br/>- 농가별 : 200근 이상<br/>*총: 6,360kg이상<br/>- 비가림, 친환경재배 : 300명이상</p> <p>○ '03년도 재배기반조성 지원 마무리 추진<br/>- 비가림하우스 등 12ha<br/>- 사업자선정 : 35농가 ('02년도 수매실적을 고려)</p> |

# 대회면 수해 복구공사 현황

| 공사명          | 위 치               |     | 계약자    | 공사내용        | 계약금액<br>(천원) | 계약일<br>(예정일) | 착공일<br>(예정일) | 준공일<br>(예정일) | 공정률 | 비 고      |
|--------------|-------------------|-----|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|----------|
|              | 면                 | 리   |        |             |              |              |              |              |     |          |
| <b>군 별 주</b> |                   |     |        |             | 311,389      |              |              |              |     |          |
| 1            | 대회5리 배수로 수해복구     | 대회면 | 대회리    | 한성토건<br>이영민 | 66,726       | 02.10.19     | 02.10.31     | 03.04.15     | 준공  | 준공       |
| 2            | 대회지구 수리 시설 수해복구   | 대회면 | 대회리    | 한성토건<br>이영민 | 36,609       | 02.10.19     | 02.10.31     | 03.04.15     | 준공  | 준공       |
| 3            | 군도6호              | 대회면 | 신리     | 광명건설<br>전민철 | 96,799       | 02.11.29     | 02.12.05     | 03.08.13     | 65% | 03.6.30  |
| 4            | 대회48리소교량 수해복구공사   | 대회면 | 대회4,9리 | 한명설<br>라멘교  | 111,255      | 02.11.29     | 02.12.04     | 03.12.31     | 50% | 03.6.20  |
| <b>면 별 주</b> |                   |     |        |             | 2,511,366    |              |              |              |     |          |
| 1            | 대회리               | 대회면 | 대회리    | 대일건설<br>박육녀 | 185,259      | 02.11.27     | 02.12.03     | 03.06.20     | 85% | 03.5.31  |
| 2            | 금당천               | 대회면 | 대회리    | 호성건설<br>김진해 | 199,416      | 02.11.25     | 02.11.25     | 03.07.12     | 준공  | 준공       |
| 3            | 진굴천               | 대회면 | 대회리    | 대도건설<br>김동철 | 160,096      | 02.11.27     | 02.11.27     | 03.06.14     | 준공  | 준공       |
| 4            | 대회1지구             | 대회면 | 대회리    | 화신토건<br>이광현 | 563,271      | 02.11.09     | 02.11.11     | 03.06.28     | 78% | 03.6.30  |
| 5            | 신리천               | 대회면 | 신리     | 태창건설<br>유인철 | 594,432      | 02.11.27     | 02.12.03     | 03.07.24     | 74% | 03.6.30  |
| 6            | 개수리1리(소하천) 수해복구공사 | 대회면 | 개수리    | 보은개발<br>유인환 | 82,200       | 02.12.24     | 02.12.02     | 03.06.17     | 30% | 03.06.17 |
| 7            | 발해동천 수해복구공사       | 대회면 | 개수리    | 대화건설<br>함명철 | 59,200       | 02.12.24     | 02.12.02     | 03.06.20     | 20% | 03.06.20 |
| 8            | 대회지구 수해복구공사       | 대회면 | 대회리    | 박기래         | 84,700       | 02.12.23     | 02.12.02     | 03.09.04     | 30% | 03.6.30  |

## 대화면 수해복구공사 현황

| 공사명 | 위 치                 |     | 계약자   | 대표자  | 공사내용 | 계약금액<br>(천원)                                    | 계약일<br>(예정일) | 착공일<br>(예정일) | 준공일<br>(예정일) | 공정률      | 비 고 |          |
|-----|---------------------|-----|-------|------|------|---|--------------|--------------|--------------|----------|-----|----------|
|     | 면                   | 리   |       |      |      |   |              |              |              |          |     |          |
| 9   | 대화10리<br>수해복구공사     | 대화면 | 대화10리 | 광명건설 | 전민천  | 석축 L=80m, A=146㎡                                | 15,384       | 02.12.27     | 02.12.02     | 03.05.21 | 20% | 03.05.21 |
| 10  | 대화7리(양골)<br>소화천수해복구 | 대화면 | 대화7리  | 대금건설 | 최일락  | 석축 L=80m, A=146㎡ 수로관(1000*800)L=27m             | 11,956       | 02.12.19     | 02.12.01     | 03.05.13 | 60% | 03.05.13 |
| 11  | 대화4리(장골)<br>소화천수해복구 | 대화면 | 대화4리  | 대금건설 | 최일락  | 석축 L=80m, A=160㎡ 자연석 L=27m, A=102㎡              | 32,100       | 02.12.27     | 02.12.02     | 03.05.31 | 30% | 03.05.31 |
| 12  | 신5리(사동골)<br>박스철거공사  | 대화면 | 신리    | 진흥건설 | 장동만  | 박스(3*2) L=4m, 2개소                               | 11,220       | 02.12.19     | 02.12.01     | 03.05.12 | 50% | 03.05.12 |
| 13  | 하인미4리(농로)<br>수해복구공사 | 대화면 | 하인미4리 | 광명건설 | 전민천  | Con'c포장(B=2.5m) L=93m                           | 6,304        | 02.12.27     | 02.12.02     | 03.05.21 | 20% | 03.05.21 |
| 14  | 상인미3리(농로)<br>수해복구공사 | 대화면 | 상인미3리 | 환성토건 | 이영민  | Con'c포장(B=2.5m) L=100m<br>Con'c포장(B=3.0m) L=86m | 11,956       | 02.12.26     | 02.12.02     | 03.05.21 | 20% | 03.05.21 |
| 15  | 개수1리(농로)<br>수해복구공사  | 대화면 | 개수1리  | 광명건설 | 전민천  | 박스(2*2) L=5m, 2개소                               | 17,926       | 02.12.27     | 02.12.02     | 03.05.21 | 20% | 03.05.21 |
| 16  | 개수2리(농로)<br>수해복구공사  | 대화면 | 개수2리  | 광명건설 | 전민천  | Con'c포장(B=3.0m) L=100m                          | 9,514        | 02.12.27     | 02.12.02     | 03.05.21 | 20% | 03.05.21 |
| 17  | 대화4리(농로)<br>수해복구공사  | 대화면 | 대화4리  | 광명건설 | 전민천  | Con'c포장(B=3.5m) L=68m                           | 6,979        | 02.12.27     | 02.12.02     | 03.05.21 | 20% | 03.05.21 |
| 18  | 상인미1리(농로)<br>수해복구공사 | 대화면 | 상인미1리 | 민우건설 | 권혁재  | 박스(2*2) L=4m, Con'c포장(B=3~4m) L=154m            | 68,230       | 02.12.28     | 02.12.02     | 03.06.01 | 80% | 03.05.20 |
| 19  | 상인미리3(공구)<br>수해복구공사 | 대화면 | 상인미3리 | 환성토건 | 이영민  | 석축(H=2~3m) L=60m 이스콘포장 0.87a                    | 19,142       | 02.12.26     | 02.12.02     | 03.05.21 | 30% | 03.05.21 |
| 20  | 대화9리(소교량)<br>기설공사   | 대화면 | 대화9리  | 태창건설 | 유인섭  | 리멘교 L=45m, B=5m 이스콘포장 A=0.63a                   | 195,415      | 02.12.24     | 02.12.02     | 03.09.15 | 10% | 03.06.30 |
| 21  | 신1리(황미골)<br>박스철거공사  | 대화면 | 신1리   | 진흥건설 | 장동만  | 박스(3*2) L=3m, 박스(3*2) L=5m                      | 11,224       | 02.12.19     | 02.12.09     | 03.05.12 | 90% | 03.05.12 |
| 22  | 상인미2리<br>박스철거공사     | 대화면 | 상인미2리 | 환성토건 | 이영민  | 박스(3*3) L=3m                                    | 5,869        | 02.12.26     | 02.12.26     | 03.05.21 | 20% | 03.05.21 |

## 대회면 수해 복구공사 현황

| 공시명 | 위 치                        |     | 계약자             |     | 공시내용   | 계약금액<br>(천원) | 계약일<br>(예정일) | 착공일<br>(예정일) | 준공일<br>(예정일) | 공정률 | 비 고      |
|-----|----------------------------|-----|-----------------|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|----------|
|     | 면                          | 리   | 회사명             | 대표자 |  |              |              |              |              |     |          |
| 23  | 계수1리<br>(외솔배기)             | 대회면 | 계수1리<br>(합)대회건설 | 함영섭 | 석축 A=661㎡  | 22,400       | 03.04.07     | 03.04.07     | 03.06.05     | 10% | 03.06.05 |
| 24  | 계수1리(전익골천)<br>수해 복구공사      | 대회면 | 계수1리<br>(합)보은건설 | 유인환 | 석축 A=180㎡  | 89,650       | 03.04.07     | 03.04.07     | 03.06.05     | 20% | 03.06.05 |
| 25  | 계수2리(동로)<br>수해 복구공사        | 대회면 | 계수2리<br>(합)대회건설 | 함영섭 | Con'c포장B=3.0m, L=154m                                    | 23,947       | 03.04.07     | 03.04.07     | 03.06.05     | 20% | 03.06.05 |
| 26  | 대회면(중앙원(경포연습장))<br>수해 복구공사 | 대회면 | 대회리<br>보은개발     | 유인환 | 옹벽L=25m H=1.6m 윗형측구(400×400)<br>L=25m 질수정1개소 con'c A=48㎡ | 23,576       | 02.12.18     | 02.12.18     | 02.12.31     | 준공  | 준공       |

제102회 평창군의회임시회  
2003. 5. 23(금) 4일차

2003年度 上半期  
郡政主要事業場 現地確認資料

蓬 坪 面

# 면은1리 소교량 가설공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 봉 평 면
- 위    치 : 봉평면 면은1리
- 사업규모 : 라멘교 L=30M, B=4M, 접속도로 L=40M
- 사 업 비 : 100,000천원 (군비)
- 사업기간 : 2003.04 ~ 2003. 12. 31
- 현 공 정 :    % (설계중)
- 추진상황

| 시행(품의)<br>일    자 | 입    찰<br>일    자 | 계 약<br>일    자 | 계 약<br>방    법 | 예산액<br>(천원) | 계 약 금 액(천원) |     |     | 예 산<br>잔 액 |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----|-----|------------|
|                  |                  |               |               |             | 계           | 도 급 | 관 급 |            |
|                  |                  |               |               |             |             |     |     |            |

| 착공(예정)<br>일    자 | 준공(예정)<br>일    자 | 설계변경내역(천원) |     |      | 도급업체 | 감    독<br>공무원 |
|------------------|------------------|------------|-----|------|------|---------------|
|                  |                  | 일    자     | 증감액 | 변경금액 |      |               |
|                  |                  |            |     |      |      |               |

## □ 문제점 및 대책

- 총소요예산 250,000천원중 100,000천원만 확보되어 부족금액 150,000천원 추경예산 요구



# 이효석문학관 주차장 조성공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 문화관광과
- 위 치 : 평창군 봉평면 창동리 548-3번지 일대
- 사업규모 : 대형주차장 및 소형주차장 조성
  - 토 공사 : 부지정리 1,611㎡
  - 우수공사 : 우수관74본 외4종
  - 조경공사 : 느티나무외6종 92주, 회양목외8종 3,522주, 잔디 615㎡, 자연석쌓기 94m
  - 포장공사 : 고압, 점토블럭 포장 2,355㎡, 경계석설치 603m
- 사업비 : 300,000천원(군비)
- 사업기간 : 2003. 4. 16 ~ 2003. 7. 14
- 현 공 정 : 10% (부지정리1,611㎡)
- 추진상황

| 시행(품의)<br>일 자 | 입찰<br>일 자 | 계약<br>일 자 | 계약<br>방 법 | 예산액<br>(천원) | 계약금액(천원) |         |        | 예산<br>잔액 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|---------|--------|----------|
|               |           |           |           |             | 계        | 도급      | 관급     |          |
| 2003.3.12     | 04.04     | 04.11     | 입찰        | 300,000     | 256,847  | 232,957 | 23,890 | 43,153   |

| 착공(예정)<br>일 자 | 준공(예정)<br>일 자 | 설계변경내역(천원) |     |      | 도급업체        | 감독<br>공무원 |
|---------------|---------------|------------|-----|------|-------------|-----------|
|               |               | 일 자        | 증감액 | 변경금액 |             |           |
| 2003.04.16    | 2003.07.14    | -          | -   | -    | 태양건설<br>(주) | 지호준       |

## □ 문제점 및 대책

- 하천석축 미관저해 : 대형·소형 주차장 연결교량 및 보조기층 보강
- 조경목 수종변경 검토 : 층층나무 → 대왕참나무  
⇒ 지역주민 의견수렴 설계 반영

# 평창파인힐 임대아파트 산림형질변경

## □ 주택건설 사업계획승인 현황

- 위 치 : 평창군 봉평면 무이리 691-45, 691-46번지
  - 허가기간 : 2000. 4. 21 ~ 2001. 12. 31
  - 수허가자 : 장웅종합건설(주) 대표이사 이길현
  - 대지면적 : 13,907㎡(연면적: 14,937.46)
  - 사 업 비 : 8,800,000천원
  - 규모별 세대수 : 총 224세대
- ※ 주택건설촉진법제33조의4항 규정에 의거 의제처리되는 사항  
(산림법 제90조 및 농지법 제36조 규정 협의되었음)

## □ 산림형질변경 협의내역

- 소 재 지 : 평창군 봉평면 무이리 691-45, 691-46번지
- 허가기간 : 2000. 3. ~ 2001. 12. 31
- 수허가자 : 서울 서초구 양재동 장웅종합건설(주) 이길현
- 면 적 : 12,830㎡
- 복구비 예치액 : 200,000천원

## □ 산림형질변경 복구 추진일정

- 2001. 5. 18 : 산림의 형질변경허가지 목적사업 이행촉구
- 2001. 8. 1 : 산림형질변경허가취소에 따른 청문실시 알림
- 2001. 8. 18 : 청문실시
  - 2001. 9월까지 목적사업 및 복구공사 재착공
  - 2001. 8. 30.까지 공사예정공정표 제출
  - ※ 위 사항 이행 안될 경우 허가 취소 가능
- 2002. 3. 27 : 복구승인 신청서 제출
- 2002. 6. 15 : 산림형질변경허가지 적지복구 설계승인 및 복구명령

## □ 산림형질변경 복구상황

- 복구설계 승인공종 내역 : 지반정리 외 6종
  - ※ 현공정 : 60%

## □ 문제점 및 대책

- 하절기 장마 이전 목적사업 및 복구완료 지난
- 하절기 장마 이전 절·성토면 복구 완료토록 사업자에게 촉구, 자체복구 지연될 시 예치한 복구비로 적지복구 실시 예정

# 국도6호선(봉평우회도로) 확·포장공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위 치 : 봉평면 무이리 ~ 평촌리
- 사업규모 : 총연장 8.6km
- 사업비 : 36,600,000천원
- 사업기간 : 1997. 12. 31 ~ 2003. 12. 17(4년11개월)
- 현 공 정 : 91%
- 추진상황
  - 기 시 공 : 5.4km 4차선확장(마무리단계)
  - 잔여구간 : 3.2km 중 위험도로개수 0.6km(B=8.5m) 4차선 시공중(백옥포리 위험도로 개수공사)

## □ 문제점 및 대책

- 문제점
  - 전 노선이 아닌 부분시공으로 기 시공된 4차선이 마무리 된다 해도 도로 효율성 저조
  - 가장 교통량이 많은 장평 ~ 봉평간 부분협소로 주민불편 상존
  - 기존 봉평시가지 진입로(평면교차로) 급커브로 사고위험
- 대 책
  - 잔여구간 장평~평촌 2.6km 4차선확장 조기 추진요망
  - 봉평 진입도로(기공사구간) 사면절개, 직선화 요망

## □ 기 타

- 2003. 5. 13일 원주지방국토관리청에 건의
  - 위 치 : 봉평면 평촌1리 (평촌IC)
  - 사업량 : 국도6호선(봉평시가지 ⇒ 장평방향)봉평우회도로 접속차선 안전지대 확장(A=300㎡) 및 기존도로에서 봉평시가지 진입도로 선형개량(L=500m, B=10m)
  - 필요성 : 봉평우회도로공사 종점지역(봉평시가지 ⇒ 우회도로) 진입시 급커브로 사고다발우려 해소(효석문화재시 30여만명 내방객 이용)공사종점 부근 급커브 선형개량으로 교통하고위험요인 해소
  - 건 의 : 봉평우회도로 공사종점 지역에서 봉평시가지 진입도로(L=500m) 선형개량(곧선화 ⇒ 직선화)요망

# 사립정보 수해복구공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 봉평면 원길리
- 사업규모 : 취입보 L=80m, 어도 1식
- 사업비 : 193,170천원
  - 국비 : 96,585천원, 도비 : 48,292천원, 군비 : 48,293천원
- 사업기간 : 2002. 11. 28 ~ 2003. 5. 16
- 현공정 : 100%
- 추진상황

| 시행(품의)일<br>자 | 입찰일자 | 계약일자      | 계약방법 | 예산액     | 계약금액(천원) |                    |        | 예산잔액   |
|--------------|------|-----------|------|---------|----------|--------------------|--------|--------|
|              |      |           |      |         | 계        | 도급                 | 관급     |        |
| '02.11.6     | -    | '02.11.28 | 일반도급 | 193,170 | 175,049  | 114,859<br>(폐기물포함) | 60,190 | 18,121 |

| 착공(예정)일<br>자 | 준공(예정)일<br>자 | 설계변경내역(천원) |          |         | 도급업체    | 감독공무원       |
|--------------|--------------|------------|----------|---------|---------|-------------|
|              |              | 일자         | 증·감액     | 변경금액    |         |             |
| '02.11.28    | '03.05.16    | '03.5.14   | (증)8,000 | 122,859 | 미산건설(주) | 토목8급<br>윤진철 |

※설계변동사유 : 보 날개벽(옹벽) 연장 증가 및 옹벽상단 돌붙임을 돌망태로 변경

# 봉평농어촌도로 수해복구공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 봉평면 흥정리의 3개소
- 사업규모 : 역T형옹벽L=66m, 전석쌓기L=64m, 라멘교1식  
암거1식
- 사업비 : 232,000천원(국비)
- 사업기간 : 2002. 12. 11 ~ 2003. 8. 27.
- 현공정 : 45%
  - 옹벽구체완료, 구조물 토공작업 및 전석쌓기 기초시공중
- 추진상황

| 시행(품의)<br>일자 | 입찰<br>일자 | 계약<br>일자  | 계약<br>방법 | 예산액<br>(천원) | 계약금액(천원) |         |        | 예산<br>잔액 |
|--------------|----------|-----------|----------|-------------|----------|---------|--------|----------|
|              |          |           |          |             | 계        | 도급      | 관급     |          |
| '02.11.25.   | -        | '02.12.11 | 수의<br>계약 | 232,000     | 207,637  | 143,907 | 63,730 | 24,363   |

| 착공(예정)<br>일자 | 준공(예정)<br>일자 | 설계변경내역(천원) |     |      | 도급업체           | 감독<br>공무원   |
|--------------|--------------|------------|-----|------|----------------|-------------|
|              |              | 일자         | 증감액 | 변경금액 |                |             |
| '02.12.11.   | '03.8.27.    | -          | -   | -    | (합)태수건설<br>이용하 | 토목8급<br>김정원 |

# 덕거천 수해복구공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 봉평면 덕거리 일원
- 사업규모 : 호안 A=12,186㎡, 석축 A=3,707㎡, 돌망태 A=7,716㎡  
기초보강 L=60m, 개비온 A=84㎡
- 사업비 : 873,362천원(국비)
- 사업기간 : 2002. 11. 25 ~ 2003. 07. 24
- 현공정 : 82%
  - 호안 A=12,186㎡, 석축 A=2,500㎡, 돌망태 A=7,716㎡,  
기초보강 L=60m, 개비온 A=84㎡
- 추진상황

| 시행(품의)일   | 입찰일자 | 계약일자      | 계약방법 | 예산액     | 계약금액(천원) |         |         | 예산잔액    |
|-----------|------|-----------|------|---------|----------|---------|---------|---------|
|           |      |           |      |         | 계        | 도급      | 관급      |         |
| '02.10.28 | -    | '02.11.25 | 수의   | 873,362 | 653,362  | 527,262 | 126,100 | 220,000 |

| 착공(예정)일   | 준공(예정)일   | 설계변경내역(천원) |      |      | 도급업체      | 감독공무원       |
|-----------|-----------|------------|------|------|-----------|-------------|
|           |           | 일자         | 증·감액 | 변경금액 |           |             |
| '02.11.25 | '03.07.24 | -          | -    | -    | (주)호성종합건설 | 토목8급<br>홍성근 |

## □ 기타

- 당초 설계가 되어있으나 사업비 부족으로 누락된 수해피해 지역에 대하여 석축 및 돌망태를 추가 시공.

# 평촌취락지구 개발사업

## □ 사업개요

- 시행부서 : 지역도시과
- 위 치 : 봉평면 평촌리
- 사업규모 : 취락지구 도로개설 L = 230m (B=10m)
- 사 업 비 : 300,000천원(군비)
- 사업기간 : 2003. 4. ~ 2003. 12.
- 추진사항

| 시행(품의)<br>일 자 | 입찰<br>일 자 | 계약<br>일 자 | 계약<br>방법 | 예산액<br>(천원) | 계약금액(천원) |    |    | 예산<br>잔액 |
|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|----------|----|----|----------|
|               |           |           |          |             | 계        | 도급 | 관급 |          |
| 보상협의중         | -         | -         | -        | -           | -        | -  | -  | -        |

| 착공(예정)<br>일 자 | 준공(예정)<br>일 자 | 설계변경내역(천원) |     |      | 도급업체 | 감독<br>공무원   |
|---------------|---------------|------------|-----|------|------|-------------|
|               |               | 일 자        | 증감액 | 변경금액 |      |             |
| -             | -             | -          | -   | -    | -    | 토목9급<br>김진홍 |

## □ 기타 문제점 및 대책

- 당초 봉산서재 진입노선 보상협의  
 ⇒ 보상가격 과다요구 협의불가  
 (보상감정가격 : 70 ~ 80천원/평, 보상요구액 : 300천원/평)  
 ※ 편입토지 : 9명 15필지, 1,458m<sup>2</sup>
- 공사계획구간을 재선정하여(평촌취락지구 중로1-1호선)  
 보상협의 추진계획임 (※ 편입토지 9명 14필지, 2,210m<sup>2</sup>)



# 농산물직판장설치사업

## □ 사업개요

- 시행부서 : 농업기술센터 농업경영과 유통부서
- 위 치 : 평창군 봉평면 무이2리 801-8번지의외 4필지
- 사업규모 : 1동 515.38m<sup>2</sup>(부지 1,591m<sup>2</sup>)
- 사업비 : 200,000천원
  - 국비 : 140,000      군비 : 60,000
- 사업기간 : 2001. 6. 17 ~ 2002. 6. 4.
- 현공정 : 100%
- 추진상황(총괄)

| 시행(품의)<br>일자 | 입찰<br>일자  | 계약<br>일자  | 계약<br>방법 | 예산액<br>(천원) | 계약금액(천원) |         |        | 예산<br>잔액 |
|--------------|-----------|-----------|----------|-------------|----------|---------|--------|----------|
|              |           |           |          |             | 계        | 도급      | 관급     |          |
| '01.10.18    | '01.11.23 | '01.11.27 | 입찰       | 200,000     | 200,000  | 184,229 | 15,771 | 0        |

| 착공(예정)<br>일자 | 준공(예정)<br>일자 | 설계변경내역(천원) |     |      | 도급업체        | 감독<br>공무원 |
|--------------|--------------|------------|-----|------|-------------|-----------|
|              |              | 일자         | 증감액 | 변경금액 |             |           |
| '01.11.28    | '02.6.4      | -          | -   | -    | 효창건설<br>(주) | 김용기       |

# '03친환경농업 대규모지구 조성사업

## □ 사업개요

- 사업자 : 봉평면 무이리 "태기산산채작목반" 박종학외 49인
- 위치 : 평창군 봉평면 무이리
- 사업규모 : 농업환경오염 경감시설·장비지원사업의 4개부문  
24개사업
- 사업비 : 1,148백만원  
- 국비 : 400    도비 : 200    군비 : 200    자부담 : 348
- 사업기간 : 2002. 5 ~ 2003. 6
- 현공정 : 70%
- 세부사업별 추진상황

| 사업명                       | 세부사업명               | 사업량    | 사업비       | 진도  |
|---------------------------|---------------------|--------|-----------|-----|
| 합계                        | 25개 사업              |        | 1,147,707 | 70% |
| 1. 농업환경오염<br>경감시설장비<br>지원 | 소계                  | 9개사업   | 454,000   | 92% |
|                           | - 미생물배양기            | 1식     | 100,000   | 100 |
|                           | - 창고 및 천연자재<br>생산시설 | 2동102평 | 208,000   | 85  |
|                           | - 인칼균배양기            | 1대     | 3,000     | 100 |
|                           | - 미생물보관상자           | 250개   | 1,000     | -   |
|                           | - 퇴비제조시설            | 1식     | 83,000    | 100 |
|                           | - 톱밥제조기             | 1대     | 34,000    | 100 |
|                           | - 유압도끼              | 1대     | 2,000     | 100 |
|                           | - 농업용청수기            | 1대     | 3,000     | -   |
|                           | - 액비저장시설            | 1식     | 20,000    | 100 |

| 사업명                                  | 세부사업명                 | 사업량     | 사업비     | 진도  |
|--------------------------------------|-----------------------|---------|---------|-----|
| 2. 친환경농산물<br>생산시설장비<br>지원            | 소계                    | 1개사업    | 30,000  | -   |
|                                      | - 자연농업식비닐<br>하우스      | 3동 300평 | 30,000  | -   |
| 3. 친환경농산물<br>유통시설장비<br>지원            | 소계                    | 11개사업   | 450,855 | 86% |
|                                      | - 저온저장고               | 3동51.7평 | 184,950 | 100 |
|                                      | - 작업장                 | 1동 51평  | 106,705 | 85  |
|                                      | - 진공포장기               | 1대      | 8,000   | 100 |
|                                      | - 운반용대차               | 10대     | 5,000   | -   |
|                                      | - 빠렛트                 | 100개    | 3,300   | -   |
|                                      | - 상차용컨베어              | 1대      | 2,000   | 100 |
|                                      | - 냉동탑차                | 2.5톤 1대 | 27,900  | 100 |
|                                      | - 나물세척기               | 1대      | 48,000  | 100 |
|                                      | - 온냉풍건조기              | 1대      | 40,000  | -   |
|                                      | - 랩포장기                | 1대      | 22,000  | 100 |
| - 벤드실러                               | 2대                    | 3,000   | 100     |     |
| 4. 친환경농산물<br>기술지도교육<br>관련 시설장비<br>지원 | 소계                    | 2개사업    | 152,345 | 85% |
|                                      | - 사무실(판매,교육<br>휴게관리실) | 1동 68평  | 112,345 | 85  |
|                                      | - 교육용기자재구입            | 1식      | 40,000  | -   |
| 5. 기 타                               | 소계                    | 2개사업    | 60,507  | 87% |
|                                      | - 설계, 감리 부대<br>비용     |         | 22,230  | 90  |
|                                      | - 전기, 통신, 소방<br>시설    |         | 38,277  | 85  |

## □ 사업 추진경과

- 사업계획 승인(강원도) : 2002. 5. 14
- 보조금 교부결정(평창군) : 2002. 5. 28
- 시설물공사 건축허가 : 2002. 7. 9
- 시설물공사 착공 : 2002. 8. 20
- 시설물공사 중지(동절기 도래) : 2002. 11. 30
- 시설물공사 재 착공 : 2003. 4. 10
- 사업계획변경 승인(강원도)
  - 변경내역 : 당초 1,000백만원 ⇒ 변경 1,148백만원
  - 변경사유 : 자부담 147백만원을 추가투자하여 천연자재 생산시설·창고, 공동작업장은 지역여건을 고려한 시설보강 및 규모확대, 퇴비제조시설은 옥외설치, 세척기, 교반기, 가마솥, 열풍건조기는 기능이 통합된 기종으로 변경하고, 산채운반용으로 효율성이 떨어지는 지게차는 운반용 대차로 변경하며, 일부사업은 사업량 조정, 설계감리비 조정등에 의해 사업계획을 변경하여 추진함으로써 사업추진의 효율성과 내실을 기하기 위함.
- 사업완공 예정일 : 2003. 6. 30

# 2002년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

## ○ 제목 : 효석문화관 조성사업

| 지 적 내 용   | 처 리 계 획  | 현재추진상황   |
|---|--|--|
| <p>○ 평창군 대표적인 축제로 날로 발전을 더해가는 효석문화제는 현재 봉평을 중심으로 집중되어 행사장을 진입하는데 상당한 시간이 소요되는등 관광객들로 하여금 많은 불편을 초래하고 있는 바,</p> <p>○ 우리군 대표적 축제로 발전하기 위하여는 용평, 대화,진부까지 메밀꽃식재와 불꺼리행사를 마련하는 등 장기적인 안목의 분산정책이 필요하다고 판단되므로 시간을 두고 검토하기 바라며,</p> <p>○ 특히 효석문화제의 상징인 "메밀"부분에 대하여는 전면적인 확산식재가 필요하다고 판단되므로 사유지식재가 현실적으로 어렵다면 입야 등 균유화하여 식재하는 방안을 검토하기 바람</p> | <p>○ 제4회효석문화제는 해를 더할수록 꾸준한 흥보와 가산 이효석선생의 문학과 서정성에 대한 향수를 느끼고 싶어하는 관광객이 증가하고 있음</p> <p>○ 제4회 효석문화제는 30만 명의 관광객이 찾았으며 수도권 지역인구가 70%이상으로 나타남.</p> <p>○ 축제기간 관광객이 즐겨찾는 관광지는 월정사를 비롯 허브나라, 진부야생화농장, 방아다리약수, 용평 및 보광 휘닉스파크 등 인근 관광지와 연계하고 있는 것으로 나타남</p> <p>○ 향후 각종 흥보물에 인근 관광자원에 대한 지속적인 홍보를 통하여 주변 관광지와 연계를 적극 추진하겠음</p> <p>○ 메밀 식재지 확대는 메밀의 경쟁력 약화로 민간부문위탁에 어려운 면이 있음</p> <p>○ 주요 국도진입로, 주변관광지 등에 분포한 균유지 및 공한지에 대하여 사후 메밀 식재를 검토하여 추진하겠음</p> | <p>○ 주말 및 휴일 일시에 집중되는 관광객을 수용하기에는 진입로 및 주차장등이 다소 부족한 부분이 있으나 봉평우회도로개설 및 임시주차장 조성과 행사기간 연장에 따른 관광객 분산효과로 극심한 지정채 현상은 해소되고 있음.</p> <p>○ 금년도 메밀식재는 약27ha로 보상비는 124,500천원이며 전년도대비 30,000천원(2002년도 94,500천원) 증가하여 재배 면적으로 환산할 경우 7ha정도 늘어 봉평면입구인 용평면 백옥포리 일대까지 확대 재배를 추진할 예정임.</p> <p>○ 효석문화제의 만족도 조사에서 메밀꽃에 대한 만족도가 86%를 차지하여 축제의 비중이 가장 큰 메밀 식재면적 확대의 필요성은 충분하나 보상비가 과다하게 소요되는 문제점이 있으므로</p> <p>○ 도로변 유휴지나 궁터 등 축제분위기 조성을 위한 메밀식재를 추진할 예정임 (봉평면 및 용평면 주관 실시)</p> <p>○ 효석문화제의 확대를 위해서는 봉평면을 비롯한 인근지역까지 행사장으로 포함하는 Zoning개념의 도입이 필요하며 경쟁력 있는 관광지역을 중심으로 시범실시하여 인터넷 홈페이지 등 적극적인 홍보를 통하여 관광객 유인이 가능할 수 있도록 추진을 검토할 예정임.</p> <p>⇒ 메밀식재 보상을 지양하고 지역주민 및 업체의 자율적인 참여회합시 홍보 등 적극 지원계획</p> <p>○ 행사장이외의 방문지역에 대하여는 허브나라, 월정사 및 상원사, 오대산국립공원, 휘닉스파크, 진부야생화농장, 방아다리약수 순으로 조사되었으며 관광객 62%는 이들 관광지를 연계한 관광으로 조사되어 관광객 분산효과는 큰 것으로 분석되었으나, 지속적인 홍보를 통하여 관내 관광지와 연계한 축제가 될 수 있도록 홍보강화</p> |

제102회 평창군의회임시회  
2003. 5. 21(수) 2일차

2003年度 上半期  
郡政主要事業場 現地確認資料

龍 坪 面

# 이목정2리 소교량 가설공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 용 평 면
- 위    치 : 용평면 이목정2리
- 사업규모 : RC라멘교 L= 9.0m, B=5m
- 사 업 비 : 100,000천원(군비)
- 사업기간 : 2003. 5. 2 ~ 2003. 7. 30
- 현 공 정 : 30%
  - 교량 기초작업(암 터파기, 기초배근 및 타설)

## ○ 추진상황

| 시행(품의)<br>일    자 | 입    찰<br>일    자 | 계 약<br>일    자 | 계 약<br>방    법 | 예산액<br>(천원) | 계 약 금 액(천원) |        |        | 예 산<br>잔 액 |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------|--------|------------|
|                  |                  |               |               |             | 계           | 도 급    | 관 급    |            |
| 2003.4.18        |                  | 2003<br>5. 2  | 수의<br>계약      | 100,000     | 57,730      | 46,247 | 11,483 | 42,270     |

| 착공(예정)<br>일    자 | 준공(예정)<br>일    자 | 설계변경내역(천원) |     |      | 도급업체             | 감    독<br>공무원 |
|------------------|------------------|------------|-----|------|------------------|---------------|
|                  |                  | 일    자     | 증감액 | 변경금액 |                  |               |
| 2003.5.2         | 2003.7.30        |            |     |      | 고원건설(주)<br>고 완 재 | 토목7급<br>오현웅   |

# 노동리 농어촌도로 확 · 포장공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 용 평 면
- 위     치 : 용평면 노동리(생가터 일원)
- 사업규모 : 아스콘 덧씌우기 L=440m, H=4.5m  
              자연석쌓기 L=40m, con'c포장 L=150m, B=4.5m
- 사 업 비 : 50,000천원(군비)
- 사업기간 : 2003. 5. 14 ~ 2003. 7. 12
- 현 공 정 : 30%  
- 아스콘 덧씌우기 노면정리, 자연석 쌓기 완료
- 추진상황

| 시행(품의)<br>일     자 | 입    찰<br>일    자 | 계 약<br>일    자 | 계 약<br>방    법 | 예산액<br>(천원) | 계 약    금    액(천원) |        |        | 예 산<br>잔    액 |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|--------|--------|---------------|
|                   |                  |               |               |             | 계                 | 도 급    | 관 급    |               |
| 2003.5.10         |                  | 2003<br>5. 14 | 수의<br>계약      | 50,000      | 50,000            | 30,580 | 19,420 | 0             |

| 착공(예정)<br>일     자 | 준공(예정)<br>일     자 | 설계변경내역(천원) |     |      | 도급업체             | 감    독<br>공무원 |
|-------------------|-------------------|------------|-----|------|------------------|---------------|
|                   |                   | 일    자     | 증감액 | 변경금액 |                  |               |
| 2003.5.14         | 2003.7.12         |            |     |      | 고원건설(주)<br>고 원 재 | 토목7급<br>오현용   |



# 용평복지회관 건립사업

## □ 사업개요

- 시행부서 : 지역도시과
- 위     치 : 용평면 장평리
- 사업규모 : 복지회관(예식장) 신축 A = 561.3m<sup>2</sup>(170평)
- 사   업   비 : 833,500천원('02년 349,000천원, '03년 484,500)
  - 국비 : 583,450천원    군비 : 250,050천원
- 사업기간 : 2003. 1. 7 ~ 2003. 9. 1
- 추진상황

| 시행(품의)<br>일    자 | 입    찰<br>일    자 | 계    약<br>일    자 | 계    약<br>방    법 | 예산액<br>(천원) | 계    약    금    액    (천원) |         |         | 예    산<br>잔    액 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------------|---------|---------|------------------|
|                  |                  |                  |                  |             | 계                        | 도    급  | 관    급  |                  |
| 2002.<br>12.15   | 2002.<br>12.17   | 2003.<br>1. 7    | 경쟁               | 833,500     | 833,500                  | 698,000 | 135,500 |                  |

| 착공(예정)<br>일    자 | 준공(예정)<br>일    자 | 설    계    변    경    내    역(천원) |     |      | 도급업체        | 감    독<br>공무원 |
|------------------|------------------|--------------------------------|-----|------|-------------|---------------|
|                  |                  | 일    자                         | 증감액 | 변경금액 |             |               |
| 2003.<br>1. 7    | 2003.<br>9. 1    | -                              | -   | -    | 대경건설<br>컨설팅 | 건축7급<br>신승호   |

# 속사천 수해복구공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 용평면 속사리, 장평리 일원
- 사업규모 : 돌망태 L=459m, 석축 L=429m
- 사업비 : 237,260천원(국비)
- 사업기간 : 2002. 12. 04 ~ 2003. 08. 02
- 현황 : 67%
  - 돌망태 L=250m, 석축 L=360m
- 추진상황

| 시행(품의)일<br>자 | 입찰일자 | 계약일자      | 계약방법 | 예산액     | 계약금액(천원) |         |        | 예산잔액 |
|--------------|------|-----------|------|---------|----------|---------|--------|------|
|              |      |           |      |         | 계        | 도급      | 관급     |      |
| '02.10.28    | -    | '02.11.27 | 수의   | 237,260 | 237,260  | 187,992 | 49,268 |      |

| 착공(예정)일<br>자 | 준공(예정)일<br>자 | 설계변경내역(천원) |      |      | 도급업체    | 감독공무원       |
|--------------|--------------|------------|------|------|---------|-------------|
|              |              | 일자         | 중·강액 | 변경금액 |         |             |
| '02.12.04    | '03.08.02    | -          | -    | -    | 한화건설(주) | 토목8급<br>홍성군 |

## □ 기타

- 수해복구공사 추진중 현장여건 변동으로 당초 돌망태 구간에 대하여 개비온 및 들붙임으로 변경 시공.

제102회 평창군의회입사회  
2003. 5. 22(목) 3일차

2003年度 上半期  
郡政主要事業場 現地確認資料

珍 富 面

# 진부생활체육공원 조성사업

## □ 사업개요

- 시행부서 : 문화관광과
- 위 치 : 평창군 진부면 하진부리 1289번지
- 사업규모 : 부지 60,407㎡ 시설 28,256㎡
  - 축구장 2면, 게이트볼장 2면, 족구장 2면, 테니스장 1면
- 사업비 : 3,200,000천원
  - 국비 : 1,000,000 도비 : 900,000 군비 : 1,300,000
- 사업기간 : 2003. 10. 23 ~ 2003. 12. 31
- 현 공 정 : 15%(부지정리)
- 추진상황

| 시행(품의)<br>일 자 | 입찰<br>일 자 | 계약<br>일 자 | 계약<br>방법 | 예산액<br>(천원) | 계약금액(천원)  |           |         | 예산<br>잔액 |
|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|---------|----------|
|               |           |           |          |             | 계         | 도급        | 관급      |          |
| 2002.08.05    | 10.07     | 10.21     | 입찰       | 3,200,000   | 2,374,066 | 2,027,097 | 346,969 | 825,934  |

| 착공(예정)<br>일 자 | 준공(예정)<br>일 자 | 설계변경내역(천원) |     |      | 도급업체  | 감독<br>공무원 |
|---------------|---------------|------------|-----|------|-------|-----------|
|               |               | 일 자        | 증감액 | 변경금액 |       |           |
| 2002. 10. 23  | 2003. 12. 31  | -          | -   | -    | (주)효성 | 김재열       |

## □ 문제점 및 대책

- 지역주민들이 마을안길 사용을 불허하여 토목공사 토사반입이 안되고 있어, 현재 하천점유허가 신청 중에 있으며
- 허가후 성토작업은 5월20일경 부터 6월까지 완료할 계획임.

# 진부도서관 시설이전 및 구조변경

## □ 사업개요

- 시행부서 : 문화관광과
- 위     치 : 평창군 진부면 하진부리 166-18
- 사업내용
  - 2층 컴퓨터 강의실 이전(1층 인터넷실로 통합)
  - 아동열람실 신설(기존 컴퓨터 강의실)
  - 시설이전 및 아동열람실 신설에 따른 도서분실방지 시스템 설치 및 집기구입
- 사업비 : 66,000천원
  - 네트워크 시설 14,000", 도서분실방지시스템 14,000", 아동열람실 집기 구입 8,000", 도서관리 서버구입 30,000"
- 사업기간 : 2002. 6 ~ 2002. 12
- 현 공 정 : 100%
- 추진상황

| 시행(품의) 일자 | 입찰 일자 | 계약 일자  | 계약 방법             | 예산액 (천원) | 계약금액(천원) |        |    | 예산 잔액  |
|-----------|-------|--------|-------------------|----------|----------|--------|----|--------|
|           |       |        |                   |          | 계        | 도급     | 관급 |        |
| 37,433    |       | 2002.7 | 사업별 수의 (네트워크 공사외) | 66,000   | 53,080   | 53,080 |    | 12,920 |

| 착공(예정) 일자 | 준공(예정) 일자 | 설계변경내역(천원) |     |      | 도급업체 | 감독 공무원 |
|-----------|-----------|------------|-----|------|------|--------|
|           |           | 일자         | 증감액 | 변경금액 |      |        |
| 2002.7    | 2002.11   | -          | -   | -    |      | 전근표    |

# 농어촌도로 진부209호 수해복구공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 진부면 막동리
- 사업규모 : 반중력식옹벽 L=161m, 포장복구 L =101m
- 사업비 : 187,510천원(국비)
- 사업기간 : 2002. 12. 30 ~ 2003. 8. 26.
- 현공정 : 40%
  - 구조물 시공중
- 추진상황

| 시행(품의)<br>일자 | 입찰<br>일자 | 계약<br>일자  | 계약<br>방법 | 예산액<br>(천원) | 계약금액(천원) |         |        | 예산<br>잔액 |
|--------------|----------|-----------|----------|-------------|----------|---------|--------|----------|
|              |          |           |          |             | 계        | 도급      | 관급     |          |
| '02.12.20    | -        | '02.12.27 | 수의<br>계약 | 187,510     | 168,575  | 121,255 | 47,320 | 18,935   |

| 착공(예정)<br>일자 | 준공(예정)<br>일자 | 설계변경내역(천원) |     |      | 도급업체           | 감독<br>공무원   |
|--------------|--------------|------------|-----|------|----------------|-------------|
|              |              | 일자         | 증감액 | 변경금액 |                |             |
| '02.12.30    | '03.8.26.    | -          | -   | -    | (주)천호종합<br>김정호 | 토목8급<br>김정원 |

## □ 기 타

- 자연환경 훼손을 최소화 하도록 일부구간 중력식옹벽에서 자연석 쌓기로 시공변경.
- 콘크리트포장이 쇄굴되었으나 설계누락된 구간 추가시공계획

# 농어촌도로 진부208호 수해복구공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 진부면 장전리
- 사업규모 : 반중력식옹벽 L=275m, 옹벽기초보강 L=78m  
포장복구 L=308m
- 사업비 : 348,930천원(국비)
- 사업기간 : 2002. 12. 27 ~ 2003. 9. 15.
- 현공정 : 50%  
- 구조물 시공중
- 추진상황

| 시행(품의)<br>일자 | 입찰<br>일자 | 계약<br>일자   | 계약<br>방법 | 예산액<br>(천원) | 계약금액(천원) |         |        | 예산<br>잔액 |
|--------------|----------|------------|----------|-------------|----------|---------|--------|----------|
|              |          |            |          |             | 계        | 도급      | 관급     |          |
| '02.12.20.   | -        | '02.12.27. | 수의<br>계약 | 348,930     | 309,328  | 226,258 | 83,070 | 39,602   |

| 착공(예정)<br>일자 | 준공(예정)<br>일자 | 설계변경내역(천원) |     |      | 도급업체           | 감독<br>공무원   |
|--------------|--------------|------------|-----|------|----------------|-------------|
|              |              | 일자         | 증감액 | 변경금액 |                |             |
| '02.12.27.   | '03.9.15.    | -          | -   | -    | 청송개발(주)<br>김종관 | 토목8급<br>김정원 |

# 2002년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

## ○ 제목 : 간평리 김만겸외 6건의 건축허가

| 지 적 내 용   | 처 리 계 획   | 현재추진상황  |
|---|---|---|
| <p>○ 2000.9.29일 김만겸외 6건의 허가지역인 간평리 575번지일대는 평창군이 상수도시설확장공사에 따라 2001.1.18일 강원도에 상수원보호구역울 지정 신청, 2001. 4. 7일 상수원보호구역으로 지적 고시한 지역으로 이미 평창군은 허가당시 상수도 보호구역에 포함될 예정지역으로 인지하고 있었음에도 오·폐수 배출이 많은 대규모 음식점 및 여관시설을 허가한 사항은 매우 유감스러운 일이 아닐 수 없을 뿐만 아니라, 이는 평창군이 식수원보호 또는 하천보존 등을 이유로 농지전용허가 등 수많은 인·허가 사항을 불허하며 행정심판·소송도 감내하는 기존 군의 입장과 균정방향에도 전혀 맞지 않는다고 판단됨</p> <p>○ 이에 따라 진부상수도 수혜자인 주민 모두가 평창군 행정에 많은 의혹과 불신을 가지고 있는바 이 집단시설에서 배출되는 오폐수에 대하여는 당초 허가시 하류까지의 오수관로 설치를 성실히 이행하도록 하기 바라며, 특히 차집관로 시공시는 공작물 설치허가시 조건한 "관계 공무원의 사전검측, 시공완료후 관로내부 수질검사, 관로내 촬영한 CC-TV자료 제출"을 반드시 이행하도록 하기 바람</p> | <p>○ 2000.9.29일 김만겸외 6건의 허가지역인 간평리 575번지일대는 현재 건축공사와 병행하여 진부상수도 취수원 아래로 차집관로 설치공사중에 있음.</p> <p>○ 향후 차집관리 설치공사의 완벽시공을 위하여 관계공무원 감독 철저, 수질검사, 관로내 CC-TV 촬영자료를 제출하도록 하는 등 식수원보호 및 하천보전에 만전을 기하겠음</p> | <p>○ 차집관로 설치 공사중이며, 관계공무원이 감독을 철저히 이행중</p> <p>○ 하천공작물 설치 및 일시점용 기간 연장 ('03.5.1-'04.4.30)</p> <p>○ 현재 공정 80%로 관로 매설 중간 끝채취장 정리후 7월말 완료 예정임</p> |



제102회 평창군의회임시회  
2003. 5. 20(화) 1일차

2003年度 上半期  
郡政主要事業場 現地確認資料

道 岩 面

# 대관령풍력발전단지 시범사업

## □ 사업개요

- 시행부서 : 강원도 산업경제국 지식산업과
- 위치 : 도암면 횡계리(삼양축산 草地내)
- 사업규모 : 2.64MW (660kW 4기)
  - 풍력발전기 및 타워설치공사 4개소
  - 송수전실 건축공사 1동(42평)
  - 송수전선로공사 : 가공선로 2.289km, 지중선로 1.912km
  - 진입로공사 : 가도공 4개소, 암거공 2개소.
- 사업비 : 6,000백만원(국비 4,200 도비 1,800)
- 사업기간 : '02. 4 ~ ' 03. 8월
- 현 공 정 : 65%

## □ 그 동안의 추진상황

- 공사입찰 : '02. 3. 26
  - 도급자 : 삼광전기(주) ※ 감리 : 대현설계감리사무소
  - 도금액 : 4,894,868천원 (변경 5,239,157천원 : '02.12.7)
- 공사착공 : '02. 4. 23
  - 풍력발전기 외자재 발주승인 : '02. 5. 14
  - 공사일시중지 : '02. 9. 3 (태풍"루사"의 영향으로 진입도로유실)
  - 공사재개 : '02. 10. 21
  - 공사중지 : '02. 12. 9 (동절기)
  - 공사재개 : '03. 5. 7.
  - ※ '03. 4월 현재 수·변전실 건축완료, 풍력발전기 터파기 완료, 진입도로 가도건설 공사, 암거공 시행중

## □ 향후추진계획

- 풍력발전기 설치 : '03. 5월 ~ '03. 8월
- 시운전 및 성능시험 : '03. 9월
- 상업운전개시 : '03. 10월

# 대관령 풍력발전단지 조성사업

## □ 사업개요

- 시행업체 : 강원풍력발전주식회사 대표 이건우
- 위 치 : 도암면 횡계리(삼양축산, 한일목장)
- 사업규모 : 98MW(2,000kW 49기)
  - 1단계 : 52MW(26기)      - 2단계 : 46MW(23기)
  - 송전철탑 : 24기
- 사업비 : 약 1,450억원
- 사업기간 : 2002. 10 ~ 2005. 11월

## □ 그 동안의 추진상황

- 1단계공사(발전기26기)의 부지에 대한 사전환경성 검토협의, 초지전용허가, 국유림대부 등 완료
- 금년 4월 토목공사 착공예정이었으나 서울지방항공청의 「풍력발전시설이 강원항공무선표기시설에 미치는 장애여부 검토결과」 발전기 10기, 송전탑4기가 항행안전시설의 장애영향지역내 포함되어 일시 작업중단

## □ 향후추진계획

- 전문업체(독일 나브콤)용역결과에 따라 방안마련('03.8)
- 2단계공사(발전기 23기, 송전철탑 24기, 송전선로 등)은 '03.10월이후 인·허가완료('04.1) 및 본격공사('04.4)추진 예정

# (구)명지목장부지정리 및 허가처리현황

## □ 사업개요

- 사업명 : 농업생산기반정비사업(개간)
- 토지소재지 : 도암면 황계리 산79번지
- 사업면적 : 총272,132㎡중 인가면적 81,332㎡
- 사업시행자 : 서울시 중구 서소문동 58-17 학교법인 명지학원
- 인가번호 : 평창군 제2000-6호

## □ 추진상황

- 개간대상지 선정신청 ----- '00.4.28(명지학원 → 평창군)
- 개간대상지 선정 중간회시----- '00.5.1(평창군 → 명지학원)
- 개간대상지 현지조사 ----- '00.5.9(건설과, 임업경영과)
- 농어촌발전심의회 개최 --'00.5.17(기반조성분과, 산림분과위원:10참석)
- 개간대상지선정고시 ----- '00.5.22(평창군고시 제2000-157호)
- 개간사업시행인가신청 ----- '00.5.25(명지학원 → 평창군)
- 개간사업시행인가 ----- '00.6.1(평창군고시 제2000-177호)
- 개간사업착공신고 ----- '00.6.5(명지학원 → 평창군)
- 개간사업준공검사 신청촉구(2회) ----- '01.5.11/'01.6.13  
(평창군 → 명지학원)
- 개간사업 취하원 제출 ----- '02.9.30(명지학원 → 평창군)
- 개간사업 취하요청에 따른 합동조사(건설과, 임업경영과) -- '02.10.25
- 개간사업시행인가 취소고시--'02.12.21(평창군고시 제2002-395호)
- 원상복구계획서 제출 ----- '03.1.23(명지학원 → 평창군)
  - 복구기간 : '03.1.30 ~ '03.5.30(현재나무심기 작업중)
  - 복구개요 : 지반정리 및 나무심기(자작나무, 잣나무외 1종)
  - 복구금액 : ₩153,020,000(금일억오천삼백이만원정)

## □ 개간사업 취하사유

### (명지학원 의견)

- 법인소유 토지인 도암면 황계리 산79번지 임야에 대하여 인근 주민들의 요청에 의하여 농지로 개간하여 인근주민에게 매각하고자 개간 신청하였으나, 개간신청 토지에 대하여 인근주민과 토지매매 협의를 수차례 걸쳐 협의하였으나 서로간의 의견 차이로 매매가 불가능함에 따라 개간사업이 불필요하다는 판단하에 임야로 원상복구 후 매각하는 것이 재산의 수익성 향상에 도움이 되어 개간허가를 취하하고자 함.

### (평창군 의견)

- 개간사업이 완료되어 농지로 활용되고 있어 지속적인 농업 경영을 함이 가능하다고 판단되나, 사업시행자의 부득이한 사정으로 사업취하 요청이 있으므로, 산림원상 복구시 나무 식재 및 녹화피복 등으로 토사유출등 인근 지역에 피해발생치 않도록 조치하는 조건으로 취하함이 타당할 것으로 판단됨.

# 병내, 비안글천 소하천 수해복구공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위 치 : 도암면 병내리 일원
- 사업규모 : 석축 L=562m, 자연석쌓기 L=562m, 돌망태 L=260m, 개비온 L=274m, 역T형옹벽 L=38m
- 사업비 : 607,780천원(국비)
- 사업기간 : 2002. 11. 27 ~ 2003. 06. 26
- 현 공 정 : 90%
  - 석축 L=420m, 자연석쌓기 L=562m, 돌망태 L=260m, 개비온 L=274m

## ○ 추진상황

| 시행(품의)일   | 입찰일자 | 계약일자      | 계약방법 | 예산액     | 계약금액(천원) |         |         | 예산잔액 |
|-----------|------|-----------|------|---------|----------|---------|---------|------|
|           |      |           |      |         | 계        | 도 급     | 관 급     |      |
| '02.10.28 | -    | '02.11.27 | 수의   | 801,897 | 801,897  | 639,197 | 162,700 |      |

| 착공(예정)일자  | 준공(예정)일자  | 설계변경내역(천원) |            |         | 도급업체    | 감독공무원       |
|-----------|-----------|------------|------------|---------|---------|-------------|
|           |           | 일자         | 증·감액       | 변경금액    |         |             |
| '02.11.27 | '03.06.26 | '03.05.12  | (감)194,117 | 607,780 | 동도건설(주) | 토목7급<br>김재열 |

※ 설계변동사유 : 사업장내 민원으로 옹벽공사 시공제외 및 개비온 단면 변경

# 월정천 수해복구공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위 치 : 도암면 유천리 일원
- 사업규모 : 석축 L=1,171m, 돌망태 L=97m
- 사업비 : 300,491천원(국비)
- 사업기간 : 2002. 11. 27 ~ 2003. 07. 26
- 현 공 정 : 40%
  - 석축 L=500m
- 추진상황

| 시행(품의)일 자 | 입찰일자 | 계약일자      | 계약방법 | 예산액     | 계약금액(천원) |         |        | 예산잔액 |
|-----------|------|-----------|------|---------|----------|---------|--------|------|
|           |      |           |      |         | 계        | 도 급     | 관 급    |      |
| '02.11.14 | -    | '02.11.27 | 수의   | 300,491 | 300,491  | 253,498 | 46,993 |      |

| 착공(예정)일 자 | 준공(예정)일 자 | 설계변경내역(천원) |      |      | 도급업체  | 감독공무원       |
|-----------|-----------|------------|------|------|-------|-------------|
|           |           | 일 자        | 증·감액 | 변경금액 |       |             |
| '02.11.27 | '03.07.26 | -          | -    | -    | (주)보경 | 토목7급<br>김재열 |

# 차항리(도암초교앞) 소교량 수해복구공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 도암면 차항1리
- 사업규모 : 라멘교 L=11.0m B=7.0m
- 사업비 : 99,163천원
  - 국비 : 82,301천원, 도비 : 8,431천원, 군비 : 8,431천원
- 사업기간 : 2002. 12. 6 ~ 2003. 6. 13.
- 현공정 : 40%
  - 구조물 시공중
- 추진상황

| 시행(품의)<br>일자 | 입찰<br>일자 | 계약<br>일자  | 계약<br>방법 | 예산액<br>(천원) | 계약금액(천원) |        |        | 예산<br>잔액 |
|--------------|----------|-----------|----------|-------------|----------|--------|--------|----------|
|              |          |           |          |             | 계        | 도급     | 관급     |          |
| 02.10.29.    | -        | 02.11.29. | 수의<br>계약 | 99,163      | 88,144   | 68,522 | 19,622 | 11,019   |

| 착공(예정)<br>일자 | 준공(예정)<br>일자 | 설계변경내역(천원) |     |      | 도급업체           | 감독<br>공무원   |
|--------------|--------------|------------|-----|------|----------------|-------------|
|              |              | 일자         | 증감액 | 변경금액 |                |             |
| '02.12.6.    | '03. 6. 13.  | -          | -   | -    | 백광건설(주)<br>송은숙 | 토목8급<br>김정원 |

## □ 기 타

- 교량진입 부분의 콘크리트포장이 노후로 인하여 파손된 구간 복구 요망.



# 삼현동천 수해복구공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 도암면 수하리 일원
- 사업규모 : 개비온 L=1,483m
- 사업비 : 498,000천원(국비)
- 사업기간 : 2002. 11. 28 ~ 2003. 06. 27
- 현공정 : 80%
  - 개비온 L=1,180m
- 추진상황

| 시행(품의)일자  | 입찰일자 | 계약일자      | 계약방법 | 예산액     | 계약금액(천원) |         |        | 예산잔액   |
|-----------|------|-----------|------|---------|----------|---------|--------|--------|
|           |      |           |      |         | 계        | 도급      | 관급     |        |
| '02.10.28 | -    | '02.11.25 | 수의   | 498,000 | 434,212  | 372,212 | 62,000 | 63,788 |

| 착공(예정)일자  | 준공(예정)일자  | 설계변경내역(천원) |      |      | 도급업체    | 감독공무원       |
|-----------|-----------|------------|------|------|---------|-------------|
|           |           | 일자         | 증·감액 | 변경금액 |         |             |
| '02.11.28 | '03.06.27 | -          | -    | -    | 한일토건(주) | 토목7급<br>김재열 |

## □ 기 타

- 당초 설계 누락분에 대하여 현지여건에 맞게 추가 시공코자 함.

# 용산 소하천 수해복구공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위 치 : 도암면 용산리 일원
- 사업규모 : 석축 L=2,606m, 역T형옹벽 L=54.2m
- 사업비 : 917,285천원(국비)
- 사업기간 : 2002. 12. 02 ~ 2003. 07. 31
- 현 공 정 : 80%
  - 석축 L=2,400m
- 추진상황

| 시행(품의)일<br>자 | 입찰<br>일자 | 계약일자      | 계약<br>방법 | 예산액     | 계약금액(천원) |         |         | 예산<br>잔액 |
|--------------|----------|-----------|----------|---------|----------|---------|---------|----------|
|              |          |           |          |         | 계        | 도 급     | 관 급     |          |
| '02.11.14    | -        | '02.11.30 | 수의       | 917,285 | 917,285  | 727,835 | 189,450 |          |

| 착공(예정)<br>일 자 | 준공(예정)<br>일 자 | 설계변경내역(천원) |      |      | 도급업체    | 감독<br>공무원   |
|---------------|---------------|------------|------|------|---------|-------------|
|               |               | 일 자        | 증·감액 | 변경금액 |         |             |
| '02.12.02     | '03.07.31     | -          | -    | -    | (주)한일공무 | 토목7급<br>김재열 |

# 농어촌도로 도암203호 수해복구공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 도암면 황계2리
- 사업규모 : 석축(찰쌓기) L=325m, 암거1개소 설치
- 사업비 : 235,635천원(국비)
- 사업기간 : 2002. 12. 9 ~ 2003. 6. 17.
- 현공정 : 45%
  - 석축찰쌓기 시공중

## ○ 추진상황

| 시행(품의)<br>일자 | 입찰<br>일자 | 계약<br>일자 | 계약<br>방법 | 예산액<br>(천원) | 계약금액(천원) |         |        | 예산<br>잔액 |
|--------------|----------|----------|----------|-------------|----------|---------|--------|----------|
|              |          |          |          |             | 계        | 도급      | 관급     |          |
| '02.11.6.    | -        | '02.12.3 | 수의<br>계약 | 235,635     | 209,098  | 169,556 | 39,542 | 26,537   |

| 착공(예정)<br>일자 | 준공(예정)<br>일자 | 설계변경내역(천원) |     |      | 도급업체           | 감독<br>공무원   |
|--------------|--------------|------------|-----|------|----------------|-------------|
|              |              | 일자         | 증감액 | 변경금액 |                |             |
| '02.12.9.    | '03.6.17.    | -          | -   | -    | (합)성림종합<br>김창준 | 토목8급<br>김정원 |

## □ 문제점 및 대책

- 암거 우회도로 토지주(김영호) 사용협의 지연(불가)으로  
공사 중지중
- 협의지연시 마을과 협의하여 사업 제외후 타사업 시행

# 지방2급 하천(송천1지구) 수해복구공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 도암면 황계리 일원
- 사업규모 : 호안블럭 A=408m<sup>2</sup>, 반중력식옹벽 L=100m, 돌망태 L=311m
- 사업비 : 419,000천원(국비)
- 사업기간 : 2002. 11. 28 ~ 2003. 07. 27
- 현공정 : 30%
  - 반중력식 옹벽 L=100m
- 추진상황

| 시행(품의)일<br>자 | 입찰일<br>자 | 계약일<br>자  | 계약<br>방법 | 예산액     | 계약금액(천원) |         |        | 예산<br>잔액 |
|--------------|----------|-----------|----------|---------|----------|---------|--------|----------|
|              |          |           |          |         | 계        | 도 급     | 관 급    |          |
| '02.11.14    | -        | '02.11.28 | 수의       | 419,000 | 369,653  | 315,912 | 53,741 | 49,347   |

| 착공(예정)<br>일<br>자 | 준공(예정)<br>일<br>자 | 설계변경내역(천원) |      |      | 도급업체  | 감독<br>공무원   |
|------------------|------------------|------------|------|------|-------|-------------|
|                  |                  | 일<br>자     | 증·감액 | 변경금액 |       |             |
| '02.11.28        | '03.07.27        | -          | -    | -    | (주)거림 | 토목7급<br>김재열 |

## □ 문제점 및 대책

- 문제점
  - 송천1교 하류지역 돌망태 L=311m는 토지주가 농경지를 복구하였으며 현황대로 제방을 설치하면 호우시 제방유실이 명확하여 사업 재검토
- 대책
  - 본 사업구간을 황계5리 조사 및 설계 누락된 버들골로 변경하여 우기전 사업 마무리.

# 차항천, 서널골천 수해복구공사

## □ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 도암면 차항리 일원
- 사업규모 : 석축 L=1,958m, 개비온 L=225m, 돌망태 L=230m  
식생옹벽 L=343m
- 사업비 : 1,168,800천원(국비)
- 사업기간 : 2002. 12. 03 ~ 2003. 08. 01
- 현공정 : 60%  
- 석축 L=1,200m, 개비온 L=50m
- 추진상황

| 시행(품의)일   | 입찰일자 | 계약일자      | 계약방법 | 예산액       | 계약금액(천원)  |         |         | 예산잔액    |
|-----------|------|-----------|------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|           |      |           |      |           | 계         | 도       | 관       |         |
| '02.11.14 | -    | '02.11.28 | 수의   | 1,168,800 | 1,015,578 | 880,372 | 135,206 | 153,222 |

| 착공(예정)일자  | 준공(예정)일자  | 설계변경내역(천원) |      |      | 도급업체    | 감독공무원       |
|-----------|-----------|------------|------|------|---------|-------------|
|           |           | 일자         | 증·감액 | 변경금액 |         |             |
| '02.12.03 | '03.08.01 | -          | -    | -    | 세원건설(주) | 토목7급<br>김재열 |

## □ 문제점 및 대책

- 문제점
  - 2002년 기사공한 식생옹벽의 자재불량으로 시공법면 유실
- 대책
  - 호안블럭 품질 검토후 재시공 또는 옹벽이나 자연석으로 변경 시공계획

# 2002년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

## ○ 제목 : 차항리 생활용수 개발사업

| 지 적 내 용   | 처 리 계 획   | 현재 추진상황   |
|---|---|---|
| <p>○ 차항2리에 건축된 유덕아파트는 당초 사업계획 승인시 오수관로를 차항천 차항2리 주민이 이용하고 있는 간이상수도 수원지 하류까지 매설토록 하여 사업계획 승인을 득하였음.</p> <p>그러나 현재는 차항2리 생활용수 개발사업으로 인하여 당초 하류까지 매설키로한 오수관로는 필요 없는 상태로 여건이 변경되어 유덕아파트 사업시행자의 부담이 없어진 바,</p> <p>유덕아파트에 제시되었던 오수관로 설치공사 비용부담분에 대하여는 생활용수 사업장 관리비용으로 활용하는 것으로 타당하다고 사료되므로 이 부분에 대하여 사업시행자와 협의하여 주기바람</p> | <p>○ 당초 유덕임대아파트에서 발생되는 오수를 차항리 간이상수도 집수정 하류까지 오수관로를 매설하여 방류토록 되어 있었으나, 차항2리 생활용수개발사업이 완료됨에 따라 오수관로 공사가 필요없게 되어 그 보상으로 유덕임대아파트(26평형) 2동을 마을에 무상으로 임대하였고, 유덕빌리지에서 사용하고 있는 식수를 차항2리 주민에게 간이상수도 설치 준공시까지 용수를 공급하는 조건으로 마을과 유덕건설(주) 간 상호 합의된 상태임</p> | <p>○ 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 임대아파트 2동 임대계약 완료</li> <li>- 우선 식수공급하였으며, 간이상수도 공사완료 사용중</li> </ul> |