

건 설 과 소 관

I. 一 般 現 況

1. 職 制 및 事 務

○ 職 制 : 1課 5擔當

- 과 장 : 박 현 창(지방토목사무관)
- 건설행정담당 : 김 남 국(지방행정주사)
- 토 목 담 당 : 이 운 배(지방토목주사)
- 하 천 담 당 : 장 근 용(지방토목주사)
- 기반조성담당 : 이 경 균(지방토목주사)
- 재난관리담당 : 고 준 태(지방토목주사)

○ 定 現 員

구분	계	5급	6급	7급	8급	9급	기능	청경
정원	28	1	5	6	5	-	1	10
현원	28	1	5	4	6	1	1	10

○ 擔 當 別 主 要 事 務

- 건설행정담당: 국토이용(개발)계획, 도로부지 점용허가, 도로 보상, 건설종합 계획, 지하수관리, 토지수용 등
- 토 목 담 당: 토목측량설계, 시공감독, 도로·교량개설, 농촌마을안길확·포장, 소교량, 도로정비 등
- 하 천 담 당: 하천관리(점용허가, 공작물설치, 토석채취), 하천공사 및 보상, 소하천관리 전반 등
- 기반조성담당: 농어촌농업용수개발, 경지정리, 개간, 정주권 개발, 받기반정비, 국유재산 관리, 한해대책
- 재난관리담당: 수해복구, 공사장관리, 종합방재계획수립, 재해 위험지역·재난상황종합관리, 시설물안전점검

2. 現 況

□ 土地需給現況 (總 1,462.642 km²)

도시지역	준도시지역	농림지역	준농림지역	자연환경보전
14.759km ²	24.194km ²	936.368km ²	345.911km ²	141,410km ²
(1.01%)	(1.65%)	(64.02%)	(23.65%)	(9.67%)

□ 道 路 : 114路線 ⇒ 1,003km

○ 고속 국도 :	1 노선	⇒	55.9 km	(포장율 100.0%)
○ 일반 국도 :	3 노선	⇒	199.7 km	(포장율 100.0%)
○ 지방 도 :	8 노선	⇒	154.5 km	(포장율 59.1%)
○ 군 도 :	15 노선	⇒	190.5 km	(포장율 39.4%)
○ 농어촌도로 :	87 노선	⇒	402.4 km	(포장율 21.2%)

□ 河 川 : 244個支(源)流, 837km(개수율 46%)

○ 지방1급하천 :	1 個支(源)流	47.1 km	(개수율 69.8 %)
○ 지방2급하천 :	16 個支(源)流	242.3 km	(개수율 50.1 %)
○ 소 하 천 :	206 個支(源)流	480.9 km	(개수율 18.0 %)

□ 耕地整理

○ 田 대상	3,261 ha	⇒	631 ha	(정리율 19.3 %)
○ 畓 대상	1,033 ha	⇒	999 ha	(정리율 97.0 %)

□ 主要裝備現況

○ 재해대책장비

- 제설장비 : 4대(종합장비 1대, 소방차부착 2대, 덤프부착 1)
- 백호우 : 1대, - 덤프트럭 : 2대 (15톤: 1, 4.5톤 1)

○ 한해대책장비

- 양수기 : 35대 (10Hp 7, 5Hp 6, 탑재용7, 전기모터15)
- 관정 : 132공 (대형 69, 소형 63)
 - 평창 : 11공, 미탄 : 9공, · 방림 : 26공, · 대화 : 44공
 - 봉평 : 3공, · 용평 : 16공, · 진부 : 19공, · 도암 : 4공

□ 地下水開發 利用現況

○ 총 : 380공 (생활용 261, 농업용 87, 공업용 32)

- 평창읍 : 47공 (생활용 34, 농업용 7, 공업용 6)
- 미탄면 : 13공 (생활용 6, 농업용 7, 공업용 -)
- 방림면 : 21공 (생활용 12, 농업용 8, 공업용 1)
- 대화면 : 30공 (생활용 14, 농업용 11, 공업용 5)
- 봉평면 : 64공 (생활용 57, 농업용 3, 공업용 4)
- 용평면 : 58공 (생활용 36, 농업용 19, 공업용 3)
- 진부면 : 79공 (생활용 53, 농업용 17, 공업용 9)
- 도암면 : 68공 (생활용 49, 농업용 15, 공업용 4)

Ⅱ. '99 主要業務推進狀況

1. '99년 成果와 未洽했던 部分

성 과

① 현안사업 국·도비 확보 및 유관기관 사업추진 협의

- 미탄·봉평우회도로 추진 - 원주국토청 → 실시설계 용역발주
- 지방2급하천정비사업추진 - 원주국토청(9개소 12km) → 실시설계 용역발주
- 상안미재해위험지구정비사업 국·도비 추가확보 - 6억(국비4, 도비2)
- 도암문화마을조성사업 국비 추가확보 - 640백만원
- 계촌~둔내간 군도7호선마무리 추진 - 성우 - 10.15일 포장완료(305m)
- 재산재 위험도로정비 - 원주지방국토관리청 - 실시설계중

② 우리군 발주사업의 원만한 마무리

- 수해복구 우기전 마무리 - 농경지 복구 등 특별한 민원없이 주민기대 부응
- 시설공사 2000년으로 미이월 - 계획된사업 연내 마무리 추진계획

미흡했던 부분

- 기술직 공무원 경력 및 인원부족으로 인한 감독소홀로 수해복구석축 공사 부실발생 ⇒ 일부사업장 재시공 조치

※ 우리군 건설과 토목직 : 정원 16명 ⇒ 현원 12명 (전체정원 18명)

7급이하 감독공무원 7명 ⇒ 5년이상근무 2명, 3년이하 5명

(연중 1인당 30개사업장이상 감독수행)

☞ 영월군: 5개담당 21명 정선군: 4개담당 18명 횡성군: 4개담당 19명

2. '99主要投資 事業現況

()는 '98어월예산임.

주요 사업명		건수	예산액	재원별(백만원)			준공일
				국비	도비	군비	
계		45	32,647 (12,400)	15,778 (3,650)	9,546 (6,434)	7,323 (2,316)	
취락지구개발	소 계	2	400	-	-	400	
	미 탄 지구	1	283	-	-	283	'99.11.14
	계 촌 지구	1	117	-	-	117	'99. 9.18
지방도 확포장	소 계	2	7,460 (5,850)	-	7,460 (5,850)	-	
	백옥포 ~ 상안미간	1	1,610	-	1,610	-	2000.6.30예정
	횡계I.C~솔바우간(2차)	1	5,850 (5,850)	-	5,850 (5,850)	-	"
군 도 확포장	소 계	4	3,366 (1,091)	1,974 (764)	-	1,392 (327)	
	신리~마평간(군도6호)	1	1,091 (1,091)	764 (764)	-	327 (327)	'99.12.31예정
	무이~상진부간(군도8호)	1	500	350	-	150	'99.10.15
	거문~하진부간(군도16호)	1	1,075	860	-	215	'99.12.31예정
	면은~진조간(군도17호)	1	700	-	-	700	'99.12.31예정
농어촌 도 로 확포장	소 계	8	4,256 (2,326)	3,263 (1,628)	-	993 (698)	
	후평 ~ 원당간	1	516	413	-	103	'99.12.31예정
	창리 ~ 평안간	1	661 (540)	528 (378)	-	133 (162)	"
	계촌 ~ 계촌간	1	393 (393)	275 (257)	-	118 (118)	'99. 6.23
	대화4~대화7리간	1	758 (385)	606 (270)	-	152 (115)	'99.12.31예정
	평촌 ~ 면은간	1	500 (500)	350 (350)	-	150 (150)	'99. 8. 5
	용전 ~ 용전간	1	400	320	-	80	'99.12.31예정
	간평1~간평2리간	1	508 (508)	355 (355)	-	153 (153)	'99. 6.28
	횡계5~횡계5리간	1	520	416	-	104	'99.12.31예정

주요 사업명		건수	예산액	재원별(백만원)			준공일
				국비	도비	군비	
교량	소 계	4	2,038 (985)	1,267 (425)	378 (378)	393 (182)	
	도사 3 교	1	443	354	-	89	2000.5.30예정
	평창 교	1	610	488	-	122	설계중
	횡계 7 교	1	378 (378)	-	378 (378)	-	'99. 6.15
	금송 교	1	607 (607)	425 (425)	-	182 (182)	'99. 6. 3
하천정비	소 계	5	2,697 (988)	533	520 (77)	1,644 (911)	
	오대천우안제축조공사	1	1,034 (834)	-	-	1,034 (834)	'99.12. 1예정
	송천정비사업(2,4지구)	1	416 (154)	174	106 (77)	136 (77)	'99.11.28예정
	송천정비사업(5지구)	1	538	359	60	119	'99.12.31예정
	남안동소하천정비공사	1	400	-	200	200	'99.12.21예정
	원당천소하천정비공사	1	309	-	154	155	'99.11.28예정
상안미재해위험지구해소사업		1	1,200	700	150	350	2000.1.22예정
발기반정비	소 계	3	7,247 (312)	5,435 (231)	680 (12)	1,132 (69)	
	상월오개지구	1	3,141 (312)	2,149 (231)	269 (12)	723 (69)	'99.12.29예정
	유천지구	1	2,147	1,718	215	214	2000.12.30예정
	동산지구	1	1,959	1,568	196	195	"
기계화경작로	소 계	4	208	166	21	21	
	땀봉지구	1	62	48	7	7	'99. 8.19
	판관대지구	1	52	42	5	5	'99.11. 2
	호명지구	1	42	34	4	4	'99.10.11
	약수지구	1	52	42	5	5	'99.11.30예정
농어촌생활용수 개발사업		1	170	85	85	-	'99.12. 2예정
정주권개발	소 계	2	553	483	-	70	
	횡계4리마을내도로	1	277	241	-	36	'99.11.18
	유천리도로확·포장	1	276	242	-	34	'99.12.31예정
도암문화마을 조성사업		1	2,592 (848)	1,872 (602)	252 (117)	468 (129)	"
수리시설개보수		8	460	-	-	460	'99.11. 2

▣ 地方道擴·鋪裝事業

1. 白玉浦~上安味간 地方道(424호선) 擴·鋪裝(4차)

事業概要

- 위 치 : 평창군 대화면 상안미리
- 사업량 : 도로확·포장 1.1km(B=8.5m), 도로포장 3.60km
- 사업비 : 1,610백만원 (도비)
※ 총사업비 4,635백만원 ⇒ 총가발주에 의한 연차계약
('96: 1,184 '97: 1,000 '98: 841 '99: 1,610)
- 사업기간 : '99. 4. 15 ~ 2000. 6. 30 (현공정: 80%)

2. 橫溪LC~솔바우간 地方道(456호선)擴·鋪裝(2공구)

事業概要

- 위 치 : 평창군 도암면 횡계리
- 사업량 : 도로확·포장 1.4km(B=25m) → 발주물량 0.94km
- 사업비 : 5,850백만원 (도비)
- 사업기간 : '98. 11. 13 ~ 2000. 6. 30 (현공정: 60%)

問題點 및 對策

○ 문제점

- 사업비부족으로 2000년도 마무리 지난 ⇒ 포장두께 조정 및 인도, 가로등 제외후 지방도에 우선연결

○ 대책 : 부족사업비 16억원 강원도에 지원건의중

▣ 郡道擴・鋪裝事業

1. 新里~馬坪간 郡道(6호)擴・鋪裝

事業概要

- 위 치 : 평창군 진부면 마평리
- 사업량 : 도로확·포장 8.64km(B=8.0m), 터널 400m
⇒ '96: 6.8 '97~'99: 0.74 '99이후: 1.1 터널 400m
- 사업비 : 11,269백만원 (양여금: 7,889 군비: 3,380)
⇒ '96: 2,578 '97~'99: 1,091 '99이후: 7,600
- 사업기간 : '99. 4. 1 ~ '99. 12. 30 (현공정: 65%)

向後推進計劃

- 고속도로 요금부담 및 물류비용 절감을 위해 조기개통이 요구되는 노선으로 접속도로 1.1km, 터널 400m에 대해 2000년 총액입찰 연차시행 2002년 개통예정

2. 綿溫~眞鳥간 郡道(17호)擴・鋪裝

事業概要

- 위 치 : 평창군 봉평면 면은·진조리
- 사업량 : 교량 25m(B=8.0m), 도로확·포장 287m(B=8.0m)
- 사업비 : 700백만원 (군비)
- 사업기간 : '99. 5. 6 ~ '99. 12. 31 (현공정: 85%)

推進狀況

- 교량 및 구조물 완료, 선택층시공중 → 연내 준공가능

▣ 農漁村道路 擴 · 鋪裝事業

1. 後坪~元堂간 農漁村道路(201호)擴 · 鋪裝

事業概要

- 위 치 : 평창군 평창읍 하일리
- 사업량 : 도로확 · 포장 0.68km(B=6.0m), 교량 28m(B=6.0m)
- 사업비 : 516백만원 (국비: 361 군비: 155)
- 사업기간 : '99. 5. 14 ~ '99. 12. 30 (현공정: 85%)

推進狀況

- 보조기층 포설완료 11월말 포장완료 계획 → 연내 준공가능

2. 倉里~平安간 農漁村道路(201호)擴 · 鋪裝

事業概要

- 위 치 : 평창군 미탄면 창2리
- 사업량 : 도로확 · 포장 0.33km(B=8.0m), 교량 20m(B=8.0m)
- 사업비 : 661백만원 (국비: 463 군비:198)
- 사업기간 : '98. 10. 5 ~ '99. 12. 30 (현공정: 80%)

問題點및對策

- 주택철거지연(김갑순 소유)으로 공사가 다소 지연되었으나 철거가 완료되어 연내 준공 추진계획임.

3. 大和4~大和7리간 農漁村道路(203호)擴·鋪裝

事業概要

- 위 치 : 평창군 대화면 대화4리~7리
- 사업량 : 도로확·포장 1.32km(B=6.5m)
- 사업비 : 758백만원 (국비: 531 군비: 227)
- 사업기간 : '98. 6. 24 ~ '99. 12. 24 (현공정: 80%)

推進狀況

- 보조기층 완료 → 연내 준공가능

4. 橫溪5~橫溪5리간 農漁村道路(206호)擴·鋪裝

事業概要

- 위 치 : 평창군 도암면 횡계5리
- 사업량 : 도로확·포장 440m (B=10m)
- 사업비 : 520백만원 (국비: 364 군비: 156)
- 사업기간 : '99. 6. 29 ~ '99. 12. 25 (현공정: 80%)
- 설계변경 : 도로 130m 연장시공

推進狀況

- 보조기층 포설완료후 인도 시공중 - 연내 준공가능

▣ 橋梁 架設事業

1. 都事3橋 架設工事

事業概要

- 위 치 : 평창군 용평면 도사리
- 사업량 : 교량 28m(B=9.0m), 도로확·포장 212m(B=8.0m)
- 사업비 : 443백만원 (국비: 310 군비: 133)
- 사업기간 : '99. 6. 11 ~ 2000. 5. 30 (현공정: 50%)

問題點 및 對策

- 시공업체 추진부진으로 연내 완공 불투명
- 기온 급강하로 공사진행 불가시 부실시공 예방을 위하여 공사중지하고 이월하여 2000년 상반기 마무리계획

▣ 河川整備事業

1. 五臺川右岸堤築造工事('97+'98사업)

事業概要

- 위 치 : 평창군 진부면 하진부리
- 사업량 : 축제 1,088m, 둔치조성 670m, 보 30m, 암거 150m)
- 사업비 : 1,034백만원(군비)
('97 : 100, '98 : 789, '99 : 145)
- 사업기간 : '97. 12. 30 ~ '99. 12. 1

推進狀況

- 축제(1,088m), 둔치조성(670m), 보(30m), 석축(93m) 완료
(현공정 : 95%)

向後推進計劃

- 둔치조성 포장 시공중, 마무리정리

問題點 및 對策

- 문제점 : 사업비부족(190백만원)으로 둔치조성 잔디식재 및 전석쌓기 670m중 300m 미시공
- 대책 : 2000년 당초예산에 190백만원 반영요구

2. 松川 整備事業(2,4地區)

事業概要

- 위 치 : 평창군 도암면 횡계리
- 사업량 : 자연석쌓기 346m, 상·하수관로 145m
- 사업비 : 416백만원 (국비: 229 도비: 71 군비: 116)
- 사업기간 : '99. 5. 25 ~ '99. 12. 5

推進狀況

- 자연석쌓기 346m, 상·하수도관로 145m 완료 (현공정: 95%)

向後推進計劃

- 잔디식재 및 마무리 정리 - 준공기한내 완료

3. 松川 整備事業(5地區)

事業概要

- 위 치 : 평창군 도암면 횡계리
- 사업량 : 자연석쌓기 488m, BOX 2개소, 옹벽 20m, 들망태 50m
- 사업비 : 538백만원 (국비: 304 도비: 94 군비: 140)
- 사업기간 : '99. 7. 20 ~ '99. 12. 31

推進狀況

- 자연석쌓기 488m, BOX 2개소, 들망태 50m완료 (현공정: 90%)

向後推進計劃

- 옹벽거푸집 철거 및 마무리정리 - 준공기한내 완료

4. 南安洞川 整備事業

事業概要

- 위 치 : 평창군 봉평면 창동리
- 사업량 : 자연석쌓기 500m
- 사업비 : 400백만원 (도비: 200 균비: 200)
- 사업기간 : '99. 6. 23 ~ '99. 12. 27

推進狀況

- 자연석쌓기 450m 완료 (현공정: 80%)

向後推進計劃

- 자연석쌓기 50m, 잔디식재 600㎡ 추진중 - 준공기한내 완료

4. 上安味災害危險地區 整備事業

事業概要

- 위 치 : 평창군 대화면 상안미리 (준용하천 평창강)
- 사업량 : 제방 3,200m 취입보 87m 용수로 413m 옹벽 209m
- 사업비 : 3,250백만원 (국비: 1,625 도비: 813 군비: 812)
- 사업기간('99) : '99. 5. 25 ~ 2000. 1. 22

推進狀況

- '98년까지: 1,850백만원 투자 - 제방1800m 취입보87m 용수로139m
- '99년추진: 1,200백만원 투자 - 제방1,400m 옹벽209m 용수로274m

- 추진진도 : 75% (제방축제 1,400m, 옹벽 209m 완료)
- 잔여공정 : 미날교까지 호안 마무리
 - ☞ '99. 정리추경 2억(도비)확보 - 선애교까지 제방마무리 및 하상잔토 처리

問題點 및 對策(案)

○ 문제점

- 제방준공으로 발생된 폐천부지 16,000여평의 활용방안을 위한 부지조성 사업비 미확보

○ 대책

- 2000년 당초예산에 폐천부지조성사업비 3억원 확보(객토 및 정리) 및 활용방안 조속강구

▣ 基盤造成事業

1. 上月午介地區 밭基盤整備事業

事業概要

- 위치 : 평창군 진부면 상월오개지구
- 사업규모 : 구역면적 111 ha
- 사업비 : 3,141백만원 (국비: 2,149 도비: 269 군비: 723)
- 사업기간 : '98. 12. 29 ~ '99. 12. 29

推進狀況

- 포장공사 완료후 뒷자리 정리(현공정: 95%) - 준공기한내 완료

2. 道岩文化마을 造成事業

事業概要

- 위치 : 평창군 도암면 황계5리(오목골)
- 사업량 : 단지조성 57,494㎡ (17,392평)
 ☞ 주택용지 32,573㎡(75필지), 공공시설용지 24,921㎡
- 사업비 : 2,592백만원 (국비: 1,872 도비: 252 군비: 468)
- 사업기간 : '98. 12. 3 ~ 2000. 6. 30

推進狀況

- 부지조성 및 한전 지중선로 공사중 (현공정: 80%)

向後推進計劃

- 분양공고예정 : '99. 12. 10
 ⇒ 포장 및 조경시설은 동절기로 인하여 연내 사업추진 불가
- 준공예정 : 2000. 6. 30

3. 새千年的 建設業務 推進方向

적극적이고 도전적인 사고함양위에

효율적인 국토이용을 위한 개발계획 구상

산과 계곡에 어울리는 건설공사 시행

지역간 균형과 특색있는 사업추진

기본전제

- ☞ 준도시 기반정비 ⇒ 취약지구개발계획 수립된 지역 위주로 기반정비
- ☞ 도로확충 ⇒ 주요간선도로와 지역상호간 접근성 제고
- ☞ 하천정비 ⇒ 환경친화적이고 고품정취가 풍기는 경관하천 조성
- ☞ 농업기반확충 ⇒ 편리하고 튼튼한 영농여건 조성
- ☞ 재해재난예방 ⇒ 재해위험지구해소 및 재난사전예방사업 추진

준도시기반정비

- ☞ 취약지구로 지정된 지역중 읍·면소재지 지역위주로 사업시행(미탄, 방림)
- ☞ 지구내 노후 및 협소한 도로망개설 위주

도 로 확 충

- ☞ 국 도 : ① 미탄시가지 위험도로 개량, 봉평시가지 우회도로 개설, 재산재 위험도로정비 등 사업의 조기 추진협의
- ② 평창시가지 국도42호선 위험구간 개량사업반영 지속건의
- ☞ 지 방 도 : ① 하안미~상안미(424호)간 도로확·포장 조기마무리
- ② 장평~백옥포(424호)간 도로확·포장 조기착수
- ③ 황계LC~솔바우간(456호) 도로확·포장 마무리
- ④ 간평~황계간(456호) 위험도로 개량추진 협의
- ☞ 군 도 : ① 신리~마평간(군도6호), 모릿재 터널공사 착공
- ② 교통소통해소대책사업 및 개발촉진지구사업으로 시행하는 평창교 가설공사 착공
- ☞ 농어촌도로 : ① 운교~계촌(가두독선) ②창리~회동(회동선)
- ③ 평촌1리~평촌2리(평촌선) ④ 하진부~두일(진두선)
- ⑤ 하안미5~하안미5(도치선) 등 5개노선 5km의 확·포장 실시

하 천 정 비

- ☞ 국토관리청시행 지방2급하천 하천개수사업추진
- ☞ 창동~홍정(홍정천), 속사~장평(속사천) 지방2급하천정비 기본계획 수립
- ☞ 소하천정비를 위한 기본계획수립 및 소하천정비 사업추진
- ☞ 오대천우안제축조공사 마무리
- ☞ 홍정천 둔치조성 및 상안미 폐천부지조성사업 추진

농업기반확충

- ☞ 동산지구, 유천지구 '99가을착수 받기반정비 추진
- ☞ 2000년 가을착수 받기반정비 추진
- ☞ 도암 정주권개발사업 지속추진(2001년까지)
- ☞ 진부 정주권개발 계획 용역 발주
- ☞ 기계화경작로 확포장사업 추진(4개지구)
- ☞ 도암문화마을 조성사업 마무리(포장,조경)
- ☞ 농어촌생활용수개발사업(2개소)

재해·재난예방

- ☞ 상안미 재해위험지구의 마무리
- ☞ 면은 재해위험지구 지정 추진
- ☞ 재난위험시설 안전점검 및 개량사업 추진(평창교, 미탄보건지소)

시책추진

☺ 郡·農漁村道路 早期開設 및 擴·鋪裝을 爲한 綜合計劃樹立

道路現況

(단위: km)

도로별	노선수	총연장	포장	미포장	포장율(%)	비고
계	102개	592.9	175.1	417.8	29.5	
군도	15	190.5	77.6	112.9	40.7	
농어촌도로	87	402.4	97.5	304.9	24.2	

擴·鋪裝 推進實態 및 問題點

- 실태 : 매년 중앙으로부터 책정되는 양여금 규모에 의거 일정량 시행
 - ☞ 군도 : 연평균 2.0km 18억
 - ☞ 농어촌도로 : 연평균 3.2km 22억
- 문제점 : 매년 정해진 양여금 지원계획에 의거 시행하므로 개설 및 확포장에 장기간 소요(80년)

早期推進을 위한 綜合計劃樹立

- 미개설 구간 및 확포장사업 구간을 타사업과 병행투자 추진
 - ☞ 임도개설, 정주권개발, 발기반정비사업, 오지개발사업
 - 미포장도로 : 정주권사업 및 발기반정비사업계획 포함 추진
 - 미개설도로(산림지역) : 임도개설사업으로 우선개설개통(임업경영과 협의)
- 추진계획 : 2000년도에 관련부서와 협의 현지조사후 노선별 계획수립
 - ☞ 가능한 법적기준에 맞게 검토추진

☺ 災難豫防을 爲한 山間奧地마을 奉仕活動 展開

□ 推進方針

- 有關기관 및 管内업체와 협조하여 오지마을 이동수리센터 운영
- 전기·가스·보일러·가전제품 등을 무상으로 점검 및 수리
 - ☞ 고가의 부품이나 자재는 신청시 해당업체에서 원가보급

□ 2000년 推進計劃

- 주 관 : 평창군(건설과)
- 시 기 : 매월 1개마을
- 대 상 : 12개마을 240가구 점검 및 수리계획
- 참여업체 : 한국전기안전공사강릉지사의 4개업체
 - ☞ '99 추진실적 : 6개마을 120가구 무상점검 및 수리

□ 事業期待效果

- 재난예방 행정을 확대실시하여 주민생활 안정성 확보
- 주민들의 지리적 불편, 노령화, 무관심 등 사용자 부주의와 경제적부담 해소 및 재난 사전예방