

# 서 면 답 변 서

소 속	평 창 군 의 회	질문위원	박 찬 원 위원	
답 변 자	평 창 군 수 (문화관광과장)	일 자	질의	2017년 11월 28일
			답변	2017년 11월 29일
회 의	제233회 평창군의회(정례회) 제1일차 행정사무감사			

**질문요지**

- 평창문화원 건립사업 자료(설계도 포함)

**답변내용**

- 박찬원 의원님의 평창문화원 건립사업 자료(설계도 포함) 자료 요구에 대하여 불임과 같이 답변드립니다.

불임 : 평창문화원 건립사업 자료(설계도 포함) 1부. 끝.

# 2017년도 행정사무감사 요구자료 (박찬원 의원)

## 1. 평창문화원 건립사업(설계도 포함)

### □ 사업개요

- 위 치 : 평창군 평창읍 중부리 596-4
- 총사업비 : 1,800백만원(국비 720, 군비 1,080)
- 사업량 : 평창문화원 신축(679.28m<sup>2</sup>, 지상2층)
  - 사무실, 다목적실, 문화교실, 자료실, 화장실, 창고 등
- 사업기간 : 2016년 5월 ~ 2017. 12월

### □ 추진상황

- 평창문화원 신축계획 : 2015. 3.
- 평창군 공유재산관리계획 의결 : 2016. 5. 20(원안의결)
- 설계용역 시행결의 및 계약의뢰 : 2016. 6. 29
- 사업계획변경승인(면적축소) : 강원도 문화예술과-12410(2016. 7. 21)
- 일상감사 및 계약심사 완료 : 2016. 7. 26
- 설계용역(건축, 기계, 조경, 토목) 계약일 : 2016. 8. 11
  - 계약자 : 평창읍 백오로 16 내외건축사사무소(방승문), 44,137,000원
  - 용역기간 2016. 8. 17(착수) ~ 2016. 12. 14(120일)
- 평창문화원 건립공사 착수 : 2017. 3. 2
- 평창문화원 건립공사 제1차 설계변경 : 2017. 8. 28
- 평창문화원 준공 : 2017. 9. 11
- 평창문화원 집기비품 구입비치 : 2017. 11.
  - 사무실 및 원장실(의자, 탁자, 캐비닛, 로커 등), 컴퓨터, 냉장고, TV, 피아노 등

□ 설계변경 현황

구 분	도급금액	변경금액	증·감	시공사	비고	
평창문화원 건립공사	합계	1,097,186,410원	1,136,566,410원	증)39,380,000		
	건축	922,585,000원	961,965,000원	증)39,380,000	㈜동서	
	기계	45,844,250원	45,844,250원	-	㈜대덕 종합건설	
	소방	15,580,000원	15,580,000원	-	㈜건원 이에프티	
	전기	76,510,430원	76,510,430원	-	㈜이엔피 엔지니어링	
	통신	22,266,730원	22,266,730원	-	성원정보통신 (주)	
	감리	14,400,000원	14,400,000원	-	내외건축사사 무소	

- (당초공기)2017.3.2 ~ 8.28 →(변경) 2017.3.2 ~ 9. 11(연장사유\_우기지속)

- (당초금액)건축분야 922,585,000원 →(변경)건축분야 961,965,000원

※ 증)39,380,000원\_증액사유\_자재물량 수량변경 및 추가물량 반영

부서명 : 문화관광과 직급 : 행정7급 성명 : 박재훈 연락처 : 2253