

서 면 답 변 서

질의의원	신 교 선 의원	소 속	평창군의회
답 변 자	평 창 군 수 (기 획 실 장)	일 자	질의 : 2001년 1월30일 답변 : 2001년 1월30일
회 의	제83회평창군의회(임시회) 제1차 본회의		

【질의요지】

○지방재정투· 용자심사와 관련하여 상부기관(감사원)으로부터 감사 지적된 내용은?

【답변요지】

○지방재정투· 용자심사 감사원 지적사항

-투· 용자심사 미실시사업 현황

(단위:억원)

사 업 명	사업량	사업기간	사업비	사업추진기간	집행액
감자원종장 진입로포장	1.96km	'96~'97	15	'96.6~'97.10	14
거문~하진부간 군도확포장	2.72km	'97~'99	25	'97.5~'99.12	18
오대천우안제 축조공사	1,088m	'98~'99	12	'98.1~'99.12	9
횡계교~송천교간 도로확포장	112m	'97~'98	118	'97.9~'98.12	117

-투· 용자심사결과 적정사업중 미추진사업 현황

(단위:억원)

사 업 명	사업량	사업기간	사업비	투·용자심사일	사 유
횡계 명태덕장택지개발	11,586	'97~'98	20	'97.3.22	타당성 부족
여성회관 신축	500평	'97~'98	19	'98.2.21	타당성 부족

※감사원 감사결과 공문 사본 : 붙임

우200-700 강원도 춘천시 봉의동 15번지 / 전화 (033)249-2042 FAX) 249-4012
 감사관실 감사관 박종혁 회계감사담당 심운용 담당자 지방행정주사 서경원


문서번호	감사 16330-1626	선람	심광	duyo	지	
시행일자	2000.11.21 (1)	점	일자	2000.11.23	시	
공개여부	공개	수	시간		결	
수신	수신처 참조		번호	2747	재	
참조	관련업무담당 실·과장	처리과		기회실	공	심상
		담당자		박용호	람	
		심사자			심사일	

제 목 : 감사원의 지방재정운영실태 감사결과 이첩통보 여상영 기명

1. 감사원 칠일 16330-85(2000. 11. 14) 관련입니다.
2. 감사원에서 2000. 5. 1~6. 27 실시한 「지방재정 운영실태 감사결과」가 불임과 같이 통보되었기 이를 이첩하오니 시달된 처분요구등에 따라 조치하시고, 그 처리결과를 우리실로 회보하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 감사원 관련문서 사본 1부 "꿈"

강 원 도 지



수신처 : 거(07), 더(01, 02, 03, 04, 07, 08, 11), 12, 13, 14, 15, 16)

감 사 결 과 처 분 요 구 서

- 지방재정 운용실태 감사결과 -

2000. 11.

감 사 원

순번	관계기관	제목 및 내용	종류	조치할 사항
118	평창군 본 청	<p>제목 : 지방재정 투·융자사업 심사 업무 및 사업시행 부적정</p> <p>○ 평창군은 일정규모 이상의 신규투자 사업에 대하여 지방재정 투·융자사업 심사를 실시하고 그 심사결과에 따라 사업을 시행하고 있다.</p> <p>- 총사업비 10억 원 이상의 신규투자 사업을 추진할 때는 지방재정법 시행령 제30조 제2항 제1호 및 행정자치부의 지방재정 투·융자사업심사분석지침에 따라 실시설계용역을 실시하기 전에 위 심사를 실시하여야 하고, 위 심사결과 「적정」으로 판정된 사업은 사업추진의 필요성, 타당성 및 재원확보 가능성 등을 검토한 후 그 사업의 추진여부를 결정하였으므로 위 심사를 받지 않아 사업추진의 필요성, 타당성과 재원확보 방안 등이 검토되지 아니한 사업보다 우선하여 추진하여야 한다.</p> <p>- 그런데도, 위 관서는 [별표1] 「투·융자심사 미실시 사업추진 명세」와 같이 갈자원증장진입로포장공사 등 4개 사업은 심사를 하지 않아 사업추진의 타당성, 필요성 및 재원확보 대책 등이 검토되지 아니하였는데도 1996년부터 1999년까지 총 사업비 170억 원 중 158억 원을 집행하여 추진하고 있다.</p>	주의	<p>○ 평창군수는</p> <p>- 지방재정 투·융자사업심사 대상 사업은 위 심사를 실시한 후 추진하도록 하고</p> <p>- 사업추진의 우선순위를 무시하고 심사를 받지 않은 사업은 추진하면서 위 심사결과 「적정」 판정을 받은 사업을 재원부족 등의 사유로 추진하지 아니하는 일이 없도록 투자사업 관련업무를 철저히 하시기 바람.</p>

순번	관계기관	제목 및 내용	종류	조치할 사항
		<ul style="list-style-type: none"> - 반면에, [별표2] 「투·융자심사결과 적정사업 중 미추진 사업명세」와 같이 황계명태덕장 택지개발사업 등 2개사업은 위 심사결과 사업의 타당성을 인정하여 사업을 추진토 록 하였으나 2000. 6. 10. 현재까 지 재원확보 또는 사업타당성 결여 를 이유로 사업을 시행하지 못하고 있다. - 그 결과, 지방재정 투·융자사업심사 의 실효성을 떨어뜨릴 뿐만 아니라 지방재정의 악화요인으로 작용하고 있다. 		

[별표 1]

투·융자심사 미 실시 사업 추진 명세

o 기관명 : 평창군

(단위 : 억 원)

일련 번호	투 자 사 업 계 획				사업추진	
	사 업 명	사업내역	사업기간	총 사업비	기 간	집행 금액
계	4건			170		158
1	강자원종장 진입로 포장공사	1.96km	'96~'97	15	'96. 6. ~'97.10.	14
2	거문-하진부간 군도 확포장 공사	2.72km	'97~'99	25	'97. 5. ~'99.12.	18
3	오대천우안제 축조공사	1,088m	'98~'99	12	'98. 1. ~'99.12.	9
4	횡계교-송천교간 도로4차선 확포장공사	112m	'97~'98	118	'97. 9. ~'98.12.	117

[별표 2]

투·융자심사결과 적정 사업중 미추진 사업 명세

o 기관명 : 평창군

(단위 : 억 원)

일련 번호	투 자 사 업 계 획				사업추진		미추진 사 유
	사 업 명	사업내역	사업기간	총 사업비	일자	기관	
계	2건			39			
1	횡계 명태덕장택지개발	11,586평	'97~'98	20	'97. 3. 22.	자체	사업 타당성 부족
2	여성회관 신축	500평	'97~'98	19	'98. 2. 21.	"	"