

# - 2005년도 하반기 군정주요사업장 - 현 지 확 인 계 획

2005년도 추진중인 군정 주요투자사업과 지난해 추진한 수해복구공사가 주민의 의견을 반영하고 정실시공과 현실여건에 맞게 추진되고 있는지를 확인하여 문제점이 있을 시 이를 시정하고 주민의사를 반영하기 위함.

## I. 기본 계획

**1. 기 간 : 2005.10.27 ~ 11. 7(기간중 8일)**

**2. 대상사업 : 30개 사업**

가. 2005년도 주요투자사업 중

○ 수해복구사업, 고액투자사업, 민원발생사업, 부진사업

나. 2005년도 상반기 현지확인결과 지적사항 처리실태

다. 기타 군정주요 투자사업

※ 현지확인대상 사업장 현황 「별첨 1」

**3. 확 인 자 : 의장 외 의원 7명**

**4. 확 인 반 : 1 개반 운영**

가. 반 장 : 이수현 의장

나. 반 원 : 심재국 부의장, 이만재 의원, 차재천 의원, 고응중 의원,  
신교선 의원, 우강호 의원, 김영해 의원

다. 사무보조 : 전문위원 함경호, 의사담당 최순철, 행정7급 김종은,  
기능9급 지준상

## II. 세부시행계획

### 1. 확인일정 및 시간계획

가. 확인일정

일정별	10.27 (목)	10.28 (금)	10.31 (월)	11. 1 (화)	11. 2 (수)	11. 3 (목)	11. 4 (금)	11. 7 (월)
읍면별	도암	대화	봉평	용평	진부	방림	미탄	평창

나. 시간계획

시 간 계 획			활 동 내 용	비 고
부 터	까 지	소 요		
~	10:00		○ 읍·면사무소 도착	
10:00	11:00	60분	○ 사업추진상황 보고 청취(질의)	
11:00	12:00	60분	○ 사업장 현지확인	
12:00	13:00	60분	○ 중 식	
13:00	15:30	150분	○ 사업장 현지확인	
15:30	16:00	30분	○ 현지확인결과 토의 및 집계	
17:30	~		○ 귀 가	

### 2. 중점 확인사항

- 가. 수해복구공사 진행 및 준공실태
- 나. 수해복구공사 현실여건 적합성 여부
- 다. 미진 사업에 대한 이유 및 조기착공 독촉
- 라. 정실시공 확인 및 지역주민여론 청취
- 마. 지역주민 수해도 분석 및 사후관리 실태 확인
- 바. 현지확인 지적(건의)사항에 대한 집행부 처리결과

### Ⅲ. 집행부 협조사항

#### 1. 사업추진상황 제출

- 가. 대 상 사 업 : 사업목록에 의한 모든 사업 「별첨 2」 서식  
※ 사업성격에 따라 자율조정하고 사업명이 잘못된 경우 정확한 사업명으로 기재
- 나. 작성기준일 : 2005. 10. 14 (금)
- 다. 제 출 기 한 : 2005. 10. 26 (수) 11:00한
- 라. 규 격 : A4 상철
- 마. 편 철 : 읍·면별 편철(①읍면소관 ②집행부 실·과 직제순)
- 바. 제 출 부 수 : 14부
- 사. 기타사항
  - 2005년도 상반기 지적사항 및 건의사항 처리결과 : 서식보고
  - 2005년도 상반기 지적사항 및 건의사항 : 「별첨 3」

#### 〈작성요령〉

- ① 지적(건의)내용
    - 의회에서 지적(건의)한 사항
  - ② 처리계획 : 처리결과 제출시 기재된 내용
  - ③ 추진상황 : 현재 추진중인 사항
- ※ 실과별 추진상황 뒤에 편철하여 2005년도 추진상황 보고서 병행 보고

2005년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과		
○ 제목 : 000000000		
1 지적내용	2 처리계획	3 현재추진 상 황

- 부속서류 처리 : 3장 이내일 경우 상황표 뒤에 편철,  
3장을 초과할 경우 따로 편철

## 2. 사업현황 설명 및 현지안내

가. 사업장별 현황설명 : 좌석배치도 「별첨4」

- 일 시 : 현지확인 당일
- 장 소 : 읍·면별 회의실
- 내 용 : 사업장 세부추진상황 설명 및 질의·답변
- 참석자 : 현지확인반, 기획감사실장, 집행부 실과소장
- 보고자 : 해당 읍·면장 및 실·과·소장
- 보고순서 : 읍·면 보고 후 실·과·소장이 보고

※ 실·과·소장 불참시 기획감사실장 보고, 읍·면장 불참시 기획감사실장 또는 읍면 담당 실·과·소장이 보고

### 【진행순서】

- 개회선언 및 인사(확인반장)
- 읍·면장 인사, 읍·면 소관 보고
- 집행기관 보고(실·과·소장)
- 질의·답변
- 마무리 인사 및 종료선언
- 현지확인 활동
- 현지확인결과 토의 및 집계
- 종료

나. 현지확인 안내

- 안내 : 읍·면장 및 사업주관 실·과·소장
- 내용 : 질의사항에 대한 설명

다. 기타사항

- 현지확인 시간표 작성 : 해당 읍·면
- 차량지원 : 무쏘 1대, 쉼형 승용차 1대
- 중식관계 : 의회사무과에서 직접 결정

## IV. 행정사항

### 1. 현지확인활동 자료준비 - 기획감사실 협조

- 가. 대상사업 : 사업목록에 의한 모든 사업
- 나. 자료제공 : 집행부 대상사업별 추진상황
- 다. 자료제공일 : 2005. 10. 26까지

### 2. 현지확인 이동차량 대책

- 가. 읍·면 도착 및 귀가 : 의원개별
- 나. 차량대책 : 총 3대
  - 의 회 : 3대(1호차, 2호차)

### 3. 소요경비 : 의정운영공통업무추진비(의정활동 205-05)

### 4. 기타사항

- 가. 활동사항별 기록유지 : 사진, 기록 등
- 나. 보조자료 수집 및 확인순서 읍·면별 적의조정

## 2005년도 하반기 현지확인대상 사업장 현황

### □ 현 황

계	평창읍	미탄면	방림면	대화면	봉평면	용평면	진부면	도암면
30	5	5	4	3	4	4	1	4

### □ 대상사업장 목록

읍 면	대 상 사 업	비 고
총 계	30 건	
평창읍	5 건	
	1. 하일교 가설공사 2. 주진-뇌운간 군도 확·포장공사 3. 노론-조동간 군도 확·포장공사 4. 종리지구 경관 가로조성사업 5. 군계정비사업(대하리, 마지2리-원동재)	건설과 건설과 건설과 지역도시과 문화관광과
미탄면	5 건	
	1. 군도 5호선 확·포장 공사 2. 미탄 하수관거 정비 사업 3. 백강아파트 오수처리시설 4. 창1리 농로 개설사업 5. 미탄 시가지 상수도 사업	건설과 지역도시과 환경복지과 미 탄 면 지역도시과
방림면	4 건	
	1. 방림 마을하수도 설치공사(방림1리~방림5리) 2. 계촌 마을하수도 설치공사 3. 리목골천(소하천) 수해복구공사 4. 운교2리 마을안길포장공사(덧씌우기)	지역도시과 지역도시과 건설과 방 림 면
대화면	3 건	
	1. 군도 4호선 확·포장 공사 2. 대화광역매립장 운영실태 3. 대화 하수종말처리장 시설사업	건설과 환경복지과 지역도시과

읍 면	대 상 사 업	비 고
봉평면	4 건	
	1. 흥정천 둔치 조성공사 2. 봉평소방파출소 이전 신축공사 3. 면온 마을하수도 설치공사 4. 군도 408호선 확·포장 공사(면온IC~등매초교)	건설과 건설과 지역도시과 건설과
용평면	4 건	
	1. 용평면 소방파출소 신축공사 2. 속사리 보건지소 신축공사 3. 용전리 마을하수관거 설치공사 4. 이목정2리 농어촌도로 확·포장 공사	건설과 보건사업과 지역도시과 건설과
진부면	1 건	
	1. 진부면 장전리 예수교 장로회 새벽교회 기도원 신축 공사현장의 건(하얀색 방갈로)	지역도시과 (건설과) (농업경영과)
도암면	4 건	
	1. 황계 하수관거 정비 사업 2. 대관령 풍력발전단지 조성사업 (총괄 : 인허가처리부서 등) 3. 황계토지개량사업 실시 건 - 농지, 하천 - 유천리 산 23-1 지목 : 임, 사실상 : 전 4. 황계톨게이트주변 가로수 식재사업	지역도시과 기획감사실  농업경영과 (건설과) 임업경영과

# ○ ○ ○ ○ 사업

《필요시 서식조정 사용》

## □ 사업 개요

○ 시행부서 :

○ 위 치 :

○ 사업규모 :

○ 사업비 : 천원

- 국비 :           도비 :           군비 :           자부담 :

○ 사업기간 :

○ 현공정 : %

- 부분별 현공정에 대한 추진내용

○ 추진상황

시행 (품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		

※ 설계변동사유 :

□ 기타 문제점 및 대책, 건의사항, 민원사항 등



## 지적·건의사항 목록


□ 지적사항 : 12건


연번	사 업 명	처리부서	비고
1	학교시설 지원에 따른 지원기준 정립 《명확한 지원기준에 따른 예산집행의 공정성 확립》	자치행정과	방림면
2	중리 다목적 캠프장 조성사업 《법적절차 이행 및 지역주민과의 협의를 통한 사업추진》	지역도시과	평창읍
3	창리마을하수도관리현황 《주민불편사항에 대한 근본적인 해결책 마련》	지역도시과	미탄면
4	차기 폐기물 종합처리시설 추진현황 《매립장 입지선정 지연에 따른 대책 강구》	환경보호과	대화면
5	대화문화체육관 시설 보수	문화관광과	대화면
6	평촌리 봉산서재 뒤편 숙박시설 및 유명휴게소 뒤편 인허가에 따른 산지전용 《신중한 산지전용 허가처리 및 철저한 피해방지 대책 마련》	임업경영과 지역도시과	봉평면
7	진부(장전리) 정주권 개발사업 《부실시공부분 재조사를 통한 재시공》	진 부 면	진부면
8	진부(화의리 소교량) 정주권 개발사업 《공사 뒷정리 소홀에 따른 교통불편 해소방안 강구》	진 부 면	진부면
9	진부 문화마을 조성사업 《관급공사시 민원발생에 따른 대처방안 강구》	건 설 과	진부면
10	진부하수종말처리장 시설사업 《주민편의를 고려한 공사 추진방안 강구》	지역도시과	진부면
11	용평빌라 주택건설사업 《토사방출에 따른 지도감독 철저》	농업경영과	도암면
12	횡계리 산453-18, 357-109번지 산지전용허가 《위법사항에 대한 적법처리 및 철저한 피해방지 대책 마련》	임업경영과 지역도시과	도암면

□ 건의사항 : 12건

연번	사 업 명	처리부서	비고
1	농로포장 추진 철저 《주민의 불편을 최소화한 사업 추진》	건 설 과	진부면
2	대체작목의 지속적인 관리방안 강구 《실질적인 농가소득 증대 방안 강구》	기술개발과	방림면
3	고추가공공장 설치계획에 따른 건의	농업경영과	진부면
4	노성산 정비사업 《예비군기동대 장비고 이전 및 이전공간 활용 대책 마련》	재 무 과 지역도시과	평창읍
5	미탄상수도 이전 및 확장사업	지역도시과	미탄면
6	중장기계획 수립시 검토 철저 《도로의 확포장 계획 수립시 마련》	건 설 과	진부면
7	방림5리 제방공사	건 설 과	방림면
8	운교2리 마을길 포장공사	건 설 과	방림면
9	봉평시가지 주차장 조성사업 《예산확보 철저》	지역도시과	봉평면
10	이목정리 농어촌도로 확포장 공사 《공사 잔여구간에 대한 사업 완료방안 강구》	건 설 과	용평면
11	도암지구 흙탕물 저감사업 《농경지 토사의 하천 유입에 따른 대책 강구》	환경보호과	도암면
12	불법주정차 해소대책 강구 《주차장 부지 타당성 검토 및 시행》 0	지역도시과	도암면

# 자 리 배 치 도





제124회 평창군의회임시회  
2005. 11. 7 (월) 10:00

---

---

2005년도 하반기  
**군정주요사업장 현지확인자료**

평 창 읍

2005년도 상반기 군정주요사업장 현지확인  
**지적·건의사항 처리결과**

○ 제목 : **학교시설 지원에 따른 지원기준 정립**  
**《명확한 지원 기준에 따른 예산 집행의 공정성 확립》**

건의내용	처리계획	현재 추진상황
<p>- 관내 학교를 대상으로 지원하는 학교시설 지원사업은 장기적인 측면에서 보면 평창군의 재정적인 부담을 초래할 우려가 있고, 지역 학교별 지원에 형평성 논쟁이 대두될 것으로 예측됨으로</p> <p>- 장기적인 측면에서 지원에 대한 총체적인 지원범위 등을 재정립하여 교육경비 지원에 공정성을 기하여 주기 바람</p>	<p>" 별 첨 "</p>	<p>" 별 첨 "</p>

## 【별 첨】

# 학교시설 지원에 따른 지원기준 정립

## 《명확한 지원 기준에 따른 예산 집행의 공정성 확립》

### ○ 처리계획

- 관내에는 총34개(초21, 중8, 고5) 학교가 있으며 초·중등학교는 평창교육청에서 관할하고, 고등학교는 학교별로 학생들의 교육여건을 개선하기 위하여 시설확충에 따른 예산지원 요구가 증대되고 있는 실정으로
- 2002년도 6개학교 720백만원을 지원하면서 우리군의 열악한 재정여건 하에서 이를 전부 수용할 수 없다는 판단아래 『평창군교육경비보조에 관한 규정』을 2003년도에 제정하여 (총사업비의 100분의 30 범위 내로서 동일사업 250백만원이하 사업 지원) 시행해 오고 있으며, 2003년도 1개 학교 250백만원, 2004년도 2개 학교 40백만원을 지원 하였음
- 초.중.고교의 학교별 시설지원 기준마련은 학교의 특수성이나 지역여건 등에서 많은 차이가 있는 실정으로 지원기준을 제정할 시에는 형평성과 공정성 문제는 어느 정도 해소될 수 있다고 판단되나, 학교시설개선의 획일적 지원기준은 학교의 특수성이나 효율성 면에서 또다른 문제가 제기될 우려가 있는 실정임.
- 학교시설개선 비용은 사업주체에(초.중 : 교육장, 고등학교장) 따라 그 확보방법이 각각 다르고 학교별 특수성에 따라 정책적인 지원기준이 다르므로 교육경비 보조자 입장인 자치단체의 장이 일정한 지원기준을 마련하는 것은 현실적으로 상당히 어려운 입장임.
- 따라서 학교시설개선에 따른 지원경비는 수혜기관인 교육청과 고등학교장과의 폭넓은 논의를 통해 보다 객관적이고 효율성있는 지원방안을 연구.검토해 나가되, 자체의 소요경비(국·도비) 확보 노력, 학교의 특수성을 감안한 효율성, 우리군 재정에 무리가 없는 범위내에서 지원해 나갈 계획임.

## ○ 현재 추진상황

- 점차 물가상승과 학부모들의 좋은 환경에서 교육을 시키려는 경향이 높아짐에 따라 농촌교육환경개선이 절실이 요구되어 지고 있고,
- 지역 및 학교별 특수성과 효율성면을 고려할 때, 획일적 기준마련은 또 다른 문제를 제기할 우려에 대해서는 생각을 아니할 수 없는 실정으로 현실적으로는 어려운 실정이나,

### ※ 읍·면별 학교현황

읍·면 구분	계	평창	미탄	방림	대화	봉평	용평	진부	도암
계	38	5	2	4	7	4	3	8	5
초등학교	25	3	1	3	5	2	2	6	3
중학교	8	1	1	1	1	1	1	1	1
고등학교	5	1			1	1		1	1

※ 사업성질별 지원현황을 보면 다목적실 신축등에는 2억원 이상이 지원되었고, 선수합숙소등은 1억원 이상 지원, 급식시설 지원에 대해서는 평균 40~50천원을 지원하였음.

- 초·중등학교는 년차별 중기투자계획을 평창교육청 교육장으로부터 제출받아 검토하고, 5개 고등학교는 강원도 교육청 교육감과 해당학교장으로부터 년차별 중기투자계획을 제출받아 종합검토한 다음 년차별 지원규모를 조정해 나갈 계획이며,
- 이에 따른 평창군교육경비보조에관한규정도 일부 개정해 나갈 계획임.

# 2005년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 지적·건의사항 처리결과

## ○ 제 목 : 노성산 정비사업

### 《예비군기동대 장비고 이전 및 이전공간 활용대책 마련》

건의내용	처리계획	현재 추진상황
<p>노성산 진입로에 위치한 예비군 기동대 장비고가 원거리에 위치해 있어 관리에 어려움이 있고, 시설이 노후된 건물로 주변 경관을 저해하고 있으므로</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조속한 시일 내 관련 부서간 긴밀한 협의를 통하여 예비군장비고 이전과 수해방지대책을 강구하고</li> <li>- 이전공간에 대한 쉼터 조성 등 부지 활용대책을 강구하기 바람.</li> </ul>	<p>&lt;재무과&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현충탑 진입로 입구 변에 있는 평창군 예비군 기동대 장비고는 이전할 필요성이 있다고 판단하고 있으나, 군 청사 구내에 가용창고가 없는 관계로 신축이전이 불가피한 바, 신축이전 계획안을 조속히 확정하고 2회추경에 소요 예산을 확보하여 연내에 이전토록 조치하겠음</li> <li>○ 이전 후 부지 활용대책은 이 지역의 도시계획 시설문제, 주민의견 등을 충분히 수렴하여 쉼터 조성 또는 타용도 활용 방안 여부 등을 면밀히 검토하겠음</li> </ul> <p>&lt;지역도시과&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상수도시설물(구배수지) 철거 후 우기시 토사유출에 대비하여 풀씨 뿌리기 등 법면 보강공사를 '05.6.13일 완료하였음</li> </ul>	<p>&lt;재무과&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신축계획과 현재까지의 사업추진 상황은             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제2회 추경에 소요예산 70백만원을 확보하여 10월초 평창읍에 예산 재배정하여 읍장이 시행토록 조치</li> <li>- 위치 : 평창읍사무소 구내 평창읍 중리 355-1번지</li> <li>- 규모는 철근콘크리트조 단층 61.8㎡(19평)임</li> <li>- 10월 19일 설계 완료하여 10월 31일 착공</li> <li>- 준공예정기한인 12월 20일 이전까지 준공 처리하여 연내 이전토록 할 계획임</li> </ul> </li> </ul> <p>&lt;지역도시과&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업완료</li> </ul>



# 군 계 정 비 사 업

## □ 사 업 개 요

- 시행부서 : 문화관광과
- 위     치 : 평창군 평창읍 대하리 산100-1
- 사업규모 : 군계 표지판 1식, 벤치 등 소공원 1식
- 사   업   비 : 100백만원(군비)
- 사업기간 : 2006. 2월 ~ 11월
- 현   공   정 : 0 %
  - 군계정비기본계획 수립, 2006년도 예산반영 요구

## □ 기 타 사 항

- 평창읍 마지리 (원동재) 군계 정비는 국도 31호선 확·포장이 금년부터 추진 할 계획에 있으므로 신중히 검토 후 정비 필요

# 중리지구 경관가로 조성사업

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 지역도시과
- 위 치 : 평창읍 중리(농협군지부~남한강공업사)
- 사업규모 : 도로개설 L = 830m B = 10m
- 사업비 : 2,000,000천원
  - 국비 : 1,000,000 도비 : 500,000 군비 : 500,000
- 사업기간 : 2005. 03. 10 ~ 2006. 06. 30
- 현 공 정 : 65%
  - 오수관로 L=660m, 우수관로 L=160m, 선택층 포설 A=1,020m<sup>2</sup>
- 추진상황

시행 (품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2005. 1. 25	2005. 2. 19	2005. 3. 4	경쟁 입찰	2,000,000	2,000,000	962,300	1,037,700	

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2005. 3. 10	2006. 6. 30	-	-	-	인본건설 (주)	김태남

## □ 기타 문제점 및 대책

### ○ 문제점

- 본 사업구간(농협군지부~교육청 관사)은 매년 보수하여도 지반이 침하되어 기존 우수관 누수가 의심되던 곳으로 금회 사업을 위한 지반 터파기 후 기존 우수관로를 점검한 결과
- 우수관 노후 및 흙관 연결부 파손에 따라 전 구간 우수 및 오수 누수가 확인되어 관로 교체공사가 반드시 필요한 실정이며, 본 사업으로 인한 사업추진 지연이 예상됨.

### ○ 대책

- 현 상태에서 도로포장 시공시 포장 완료한 후에도 지반이 침하되는 문제점이 있어 지반침하 방지를 위하여 기존 우수관을 교체 시공코자 하며, 설계변경 및 예정공정 수정 등 조속한 시일 내에 공사를 마무리하여 주민생활에 불편이 없도록 최선을 다하겠음.

※ 년내 기층포장까지 완료할 계획임

# 2005년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 지적·건의사항 처리결과

## ○ 제목 : 중리 다목적 캠프장 조성사업

지적 내용	처리 계획	현재 추진상황
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 소도읍육성사업의 일환으로 추진중인 중리 다목적 캠프장 조성사업은 수석공원, 맨발공원, 잔디 축구장, 주차장 등의 많은 재원이 투자되는 사업임.</li> <li>- 사업장이 평창강과 인접한 지역으로 집중호우시 침수 우려가 상존하고, 사업추진에 선행되어야 할 사전환경성 검토, 하천 점.사용허가 등의 관련 절차가 사업착공 이후 진행되고 있는 등의 문제점이 나타나고 있음.</li> <li>- 따라서 법적 행정절차를 조속히 이행하고 수해피해 우려지역임을 감안 피해 예방대책 등을 정확히 검토하여 지역주민들이 의구심을 갖지 않도록 하고 조속한 시일내에 사업이 정상 추진될 수 있도록 특별대책을 강구 시행하여 주기 바람.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업 대상 지역은 하천부지내 고수부지로서 사업면적 81,260㎡로 사전환경성 검토 협의 대상사업으로 현재 일시 공사중지 사전환경성 검토에 대한 용역을 '05. 6. 1일 계약 발주하였으며, 9. 30일까지 원주지방환경청과 환경영향의 검토에 관한 협의를 완료한 후,</li> <li>- 향후, 강원도와 하천점용허가 관계를 협의 하천법 규정 및 침수시 예상되는 문제점 등 제반사항을 검토하여 사업을 추진하겠음.</li> </ul>	<p>기 수립된 「평창강 하천정비 기본계획(1986. 8 강원도)」 상에는 사업지구에 대한 이용계획이 수립되어 있지 않은 상태로서 강원도의 승인, 허가가 어려움에 따라</p> <p>강원도 사무위임조례 【시장, 군수에게 위임하는 사무(제2조 제1항 관련) 건설방재 부분 제46호, 지방1.2급 하천에서의 토지의 굴착, 성토 기타 토지의 형상 변경허가】 규정에 의거 기 계획된 시설물을 변경 수정하여 군수가 허가할 수 있는 사항에 대해서만 토지이용계획을 변경하여</p> <p>'05.10.11일 원주지방환경청과 사전환경성 검토 협의중임.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당초면적 : 81,260㎡</li> <li>- 변경면적 : 32,501㎡</li> </ul>

# 하일교 가설공사

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창군 평창읍 다수리 ~ 하일리
- 사업규모 : 교량가설 L=140m(B=8.5m) , 접속도로 L=1.39km
- 사업비 : 5,000,000천원 (국비 : 2,400백만원 군비 : 2,600백만원)
- 사업기간 : 2004. 12. 28. ~ 2006. 6. 30.
- 현공정 : 76%
  - 교량상판(P/F 빔) 설치완료
  - 접속도로(다수교~하일교) L=0.8km 아스콘 기층 포설 완료

## ○ 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	계약금액(천원)			보상비 및 기타	잔액
					계	도급	관급		
2004. 11.28.	2004. 12. 1.	2004. 12.21.	경쟁 입찰	5,000,000	4,330,968	3,055,318	654,650	621,000	669,032

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2004. 12. 28.	2006. 6. 30.	2005. 7. 1.	(증) 439,186	4,770,154	전진종합건설(주) 조용천	지방토목7급 정기화

### ※ 설계변경사유

- 교량하부공의 암선변경에 따른 파일항타공법 및 항타장 변경(직항타공법 ⇒ PRD공법)
- 현지여건 변동으로 인한 물량증가 및 주민건의사항 처리

## □ 문제점 및 대책, 건의사항, 민원사항

- 전체 50억원중 기30억원 확보로 추진중이나 20억원은 미확보된 상태임.
  - 2006년도 잔여사업비 20억원 예산 반영 요망.

# 주진~뇌운간 군도 확포장공사

## □ 노 선 현 황

- 노선번호 : 군도3호선(주진~방림)
- 위 치 : 평창읍 주진리 ~ 다수리 ~ 뇌운리
- 연 장 : L=15.0km  
(아스콘포장1.5km , 콘크리트포장 2.5km, 미포장 11km)
- 소요사업비 : 24,650백만원

## □ 기 추진실적

사 업 명	사 업 량	투자사업비 (백만원)	사업년도	비 고
계	L=2.07km	6,488		
뇌운교 가설	L=176m	3,568	2001~2004	군도장비사업
다수리 확포장	L=1.5km	2,250	2003, 2005	하일교, 다수교가설
뇌운교 접속도로	L=0.4km	670	2005	위험도로정비

## □ 금 후 추진계획

- 주진리 구간 L=500m(국도~용항방면) 2006년도 시공
- 뇌운리 구간 : 매년 집중호우시 침수되어 교통두절이 부분적으로 있으나 사업비 과다로 조기투자에 어려움이 있음.
  - 재해위험지구 지정을 검토하여 추후 수해시 항구 복구 대책 검토  
군도중장기계획에 의거 년차적으로 정비
  - 매년 1~2회 노면 보수 실시(주민불편 해소)

# 노론~조동간 군도 확포장공사

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창군 평창읍 노론리 ~ 조동리(군도1호선)
- 사업규모 : 도로 확포장 L=1.0km , 교량가설 1개소 L=25m
- 사업비 : 1,407,300천원 (군비 : 1,407,300천원)
- 사업기간 : 2005. 5. 25. ~ 2005. 12. 31.
- 현공정 : 65%
  - 토공 및 호안공 추진 완료 , 확장 완료
  - 구조물공(교량포함) 시공중
- 추진상황

시행 (품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			보상비 및기타
					계	도급	관급	
2005. 4. 15.	2005. 5. 17.	2005. 5. 25.	경쟁 입찰	1,407,300	1,145,247	894,547	250,700	262,053

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2005. 5. 25.	2005. 12. 31.	-	-	-	대광종합 건설(주) 김진미	지방토목8급 강석원

## □ 문제점 및 대책 , 건의사항, 민원사항

- 없음


## 2004년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

### ○ 제목 : 대체작목의 지속적인 관리방안 강구 《실질적인 소득증대 방안강구》

건의 내용	처리 계획	현재 추진상황
<p>○ 파프리카, 양파 등 대체작목에 대한 판로, 유통 지원 및 선진기술 보급 등 지속적인 농가관리 부실로 생산량 감소와 양파 등 장려품목의 영농실적이 현저히 줄어들고 있음.</p> <p>- 현재 대체작목을 경작하는 농가에 대한 경작현황 조사, 경작면적 감소의 원인규명 등 정확한 원인과 경영분석을 실시하고</p> <p>- 기존 장려한 대체작목에 대한 선진 영농기술 전수 및 판로·유통 지원대책 등 농가에 실질적인 소득증대 방안을 마련 추진하기 바람</p>	<p>○ 대체작목 발굴은 1~2년에 발굴 정착되는 것이 아니므로 매년 2~3개작목이상 선택하여 우리군의 기후에 적합성과 경제성 여부를 시범사업을 통해 확인하고 경쟁력 있는 작목은 농가에 정착될 수 있도록 연차적으로 지원</p> <p>○ 새로운 대체작목으로 냉이, 딸기 육묘, 밤 호박, 생강, 슈퍼고추 등은 '05년에도 경제성 판단을 위해 농가에 보급 시범재배 중이며, 돌나물, 여름시금치 등도 계획중임</p> <p>○ 고랭지양파는 우리군의 대표적 대체작목으로 8개 읍면에서 재배가 가능하여 경쟁력 확보를 위해 지속적 장려</p> <p>○ 가시오가피는 수입 및 재배면적 증가와 경기침체에 따른 소비둔화로 부진하나 다양한 가공품(분말, 절임, 김치 등) 발굴 및 판매처 확보계획임</p>	<p>○ 향후 매년 2~3개 이상 우리군 지역에 맞는 작목을 발굴 시범재배를 통하여 성과 분석후 결과에 따라 대체작목으로 확대보급해 나갈 계획임</p> <p>○ 새로운 대체작목으로 슈퍼고추(0.3), 딸기육묘(0.1ha)는 판매에 다소 어려움이 있었으며, 생강(0.1ha), 밤 호박(0.5ha)은 평당 11천원 이상 소득으로 경제성이 있는 것으로 판단되었고, 돌나물(0.1ha), 여름시금치(0.1ha) 등은 경제성 등 추가 분석 후 확대 보급할 계획임</p> <p>○ 고랭지양파는 우리군의 대표적 대체작목으로 8개 읍면에서 재배('04년 182ha)하고 있으나, 가격 하락, 고온장애 등으로 '05년 86ha로 줄었으나 기술지원 등으로 지속적으로 장려하여 시장경쟁력을 확보하겠음</p> <p>○ 가시오가피는 면적증가와 경기침체에 따른 소비둔화로 부진하나 다양한 가공품 발굴과 판로개척 등 지속적 노력하겠음</p>



건의 내용	처리 계획	현재 추진상황
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인삼은 예정지가 확보된 신규 농가를 대상으로 년차적으로 확대해 나갈 계획이며, 복분자 딸기는 2~3년간 확대 후 대량생산에 의한 가격 폭락에 대비 계획</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 비교적 안정된 소득작목인 인삼은 '06년부터 신규농가의 예정지관리 위주로 지원하여 년차적으로 면적확대하도록 하겠음</li> <li>○ 시범사업을 통하여 경쟁력이 입증된 냉이(25ha 40호), 복분자는 면적이 대폭 증가할 경우 가격폭락 우려로 '06년부터 지원을 중단하고 기술지도 위주로 전환하겠음</li> <li>○ '06년도에도 새로운 작목으로 신선초, 아스파라가스, 블루베리, 왜성사과 등의 작목을 실증시험 및 시범재배 계획중이며,</li> <li>○ 경제성이 입증된 대파, 더덕 등은 명품화사업을 통하여 품질 향상과 면적확대로 대체작목으로 육성할 계획임</li> </ul>



제124회 평창군의회임시회  
2005. 11. 4 (금) 10:00

===== 2005년도 하반기  
**군정주요사업장 현지확인자료**

미 탄 면

# 창1리(샘내) 농로 개설사업

## □ 사업 개요

- 위치 : 미탄면 창1리(샘내) 668번지 4만여평
- 사업규모 : 콘크리트포장 L=1,500m, L형측구 및 배수로설치
- 사업비 : 300,000천원
- 사업기간 : 2006. 03월 ~ 2006. 12월

## □ 추진 계획

- 상가지역은 농경지가 많고 농로가 개설되어 있지 않은 지역으로
- 그 동안 토지사용 승낙이 이루어 지지 않아 사업을 추진하지 못 하였으나
- 2006년도에는 토지사용승락을 득함으로서 사업추진코자 함.

## □ 전 경 사 진



# 백강아파트 오수처리시설

## □ 현 황

- 설치장소 : 미탄면 창리 726번지
- 준 공 : 2002. 1. 19
- 처리용량 : 50m<sup>3</sup>/일 ('05.9월말 현재 총 50호중 43호 입주)
- 처리방법 : 현수미생물접촉폭기(콘크리트조)

## □ 지도 · 점검사항

- 2003. 9. 25. 수질검사 결과(기준 초과)
  - BOD : 45.6mg/ℓ , SS : 68mg/ℓ (기준 BOD: 20, SS: 20)
  - 조치사항 : 개선명령 및 과태료 200만원
- 2004. 2. 24 수질검사 결과(기준 적합)
  - BOD : 3.4mg/ℓ , SS : 2.5mg/ℓ (기준 BOD: 20, SS: 20)

## □ 문 제 점

- 오수처리시설 방류 후 하천으로 유입되는 맨홀이 깨어져 지하로 유입되고 있음.

## □ 향후대책

- 현재 사업 추진중인 미탄마을하수도(250m<sup>3</sup>/일) 하수관거정비공사 추진부서와 협의 후 관로 연결 검토

# 군도 5호선 확포장공사

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창군 미탄면 기화리일원
- 사업규모 : 도로확포장 L=0.82km(B=8.0m) , 호안공 A=6,318m<sup>2</sup>
- 사업비 : 1,419,200천원 (군비 : 1,419,200천원)
- 사업기간 : 2005. 6. 7. ~ 2005. 12. 31.(절대공기365일)
- 현공정 : 60%
  - 토공 암절취 80% 완료
  - 호안공 및 횡배수관 추진중
- 추진상황

시행 (품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			보상비 및기타
					계	도급	관급	
2005. 4. 26.	2005. 5. 26.	2005. 6. 2.	경쟁 입찰	1,419,200	1,186,294	1,018,294	168,000	232,906

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2005. 6. 7.	2005. 12. 31.	-	-	-	유성토건(주) 홍영표	지방토목8급 강석원

## □ 문제점 및 대책 , 건의사항, 민원사항

- 절대공기 부족과 국유림(보전림) 협의 지연 및 단일노선의 암절취량과다 등으로 년내 준공이 지난함.
- 구조물 및 선택층 완료후 2006년도로 명시이월하여 사업 마무리코자 함.

# 미탄하수관거정비공사(계속비사업)

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 지역도시과
- 위 치 : 미탄면 창리 시가지일원
- 사업규모 : 고도처리증설 1식, 관로 6.99km
- 사업비 : 2,615백만원(기금:1,000 군비:1,615) ⇒ 총액발주  
 ※ '05까지 확보액 : 2,000백만원
- 사업기간 : 2005. 3. 14. ~ 2006. 12. 31.
- 현 공 정 : 51%
  - 관로 3.21km완료(창3교,현대철물,회동삼거리,미탄목욕탕 구역 완료)
- 추진상황

시행 (품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)				예산 잔액
					계	도급	관급	기타	
2004.12. 2	2005 2.25	2005 3. 9	경쟁 입찰 (총액)	2,000,000	2,615,000 (2,000,000)	1,722,558 (1,262,578)	441,164 (441,164)	451,278 (296,258)	-

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2005.3.14	2006.12.31	-	-	-	(주)우주건설 나은환	전면책임감리 (건화,삼주)

※ 기타내역 : 감리비, 실시설계비, 폐기물처리비, 보상비 및 수수료 등임.

## □ 문제점 및 대책

- 없음

# 미탄상수도이전 및 확장사업(계속비사업)

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 지역도시과
- 위 치 : 미탄면 회동리
- 급수구역 : 미탄면 창리, 회동리, 평안리, 울치리
- 사업규모 : 1,000톤/일, 관로 21km
- 사 업 비 : 6,900백만원(국비:2,500, 도비:2,500, 군비:1,900) ⇒ 총액발주  
 ※ '05까지 확보액 : 6,300백만원
- 사업기간 : 2004. 10. 11. ~ 2006. 10. 31.
- 현 공 정 : 60%
  - 정수시설 : 완속여과지, 보통침전지 구조물 시공완료
  - 취수시설 : 집수매거 및 옹벽 시공중
  - 배수관로 : 12.9km(창리 2.7, 회동 3.0, 평안 2.1, 울치 5.1)완료
- 추진상황

시행 (품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)				예산 잔액
					계	도급	관급	기타	
2003.12.30	2004 2.18	2004 10.5	경쟁 일찰 (총액)	6,300,000	6,900,000 (6,300,000)	3,409,475 (3,409,475)	1,883,820 (1,883,820)	1,606,705 (1,006,705)	-

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2004.10.11	2006.10.31	-	-	-	(주)대건 김대호	전면책임감리 (건화,삼주)

※ 기타내역 : 감리비, 실시설계비, 폐기물처리비, 보상비 및 수수료 등임.

## □ 주민지원사업 추진계획

### ○ 주민요구사항

- 양수장 시설 : 취수원을 용수골로 이전시 갈수기때 하류지역(회동1리)  
(회동1리) 주민들이 하천 물부족 우려 대체시설요구(양수장)
- 휴식공간조성 : 사방댐 하류 계곡 진입을 위한 진입로 및 휴식시설 요구  
(회동2리)

### ○ 실시설계결과

#### ○ 총소요사업비 : 770백만원

- 양수시설 : 양수장 1개소, 관로 2.5km, 530백만원
- 휴식공간조성 : 진입로 0.9km, 산책로 0.4km, 담수보 25m, 파고라 1개소, 240백만원

### ○ 추진계획

- 양수장 시설 : 소요사업비에 대하여는 2005년 제2회 추가경정예산에  
(회동1리) 반영되어 시행중임
- 휴식공간조성 : 2005. 6. 2일 미탄면 예산재배정 공사 추진중에 있음  
(회동2리) (공정 70%, 산책로 완료, 담수보 및 우회도로 시공중)



# 2005년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 지적·건의사항 처리결과


## ○ 제목 : 창리 마을하수도 관리현황

지 적 내 용	처 리 계 획	현재 추진상황
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 창리마을하수도에서 발생하는 악취로 주변지역 주민들이 10여년간 생활의 불편을 호소하고 있으나 근본적인 해결책이 마련되지 않고 있으므로</li> <li>- 시설주변지역 매입이나 시설교체 등 근본적인 해결책을 마련하여 주민 불편사항을 조속히 해소하기 바람</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 현재 악취를 해소하기 위해 탈취시설이 포함된 고도처리시설을 증설하고 분리식 관거정비 사업이 포함된 동강수계 녹조방지 사업을 '05. 3. 14일 발주 추진중에 있음</li> <li>- 마을하수도 인접지역에 대하여는 본인 희망시 매입을 검토할 계획임</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 현재 분리식 관거 6.99km 중 1.8km시공 완료하였으며, 2006년 완공목표로 추진중임</li> <li>- 현거주자가 보상을 요구하고 있으나, 건물 등기부등본상의 소유주와 현 거주자의 불일치로 보상이 어려운 상황으로 등기부등본상 소유주를 정리한 후 보상할 계획임</li> </ul>

# 2005년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 지적·건의사항 처리결과

## ○ 제목 : 미탄상수도 이전 및 확장사업

건의내용	처리계획	현재 추진상황
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 미탄상수도 이전 및 확장사업과 관련하여 추진되는 지역주민의 소득지원사업과 휴식공간 조성 등의 사업추진은</li> <li>- 향후 예상되는 자연환경 훼손을 종합적으로 고려하여 신중히 추진하고</li> <li>- 취수댐 상류지역 주민들의 불편 해소사항인 미포장 도로구간 800m도 지원사업에 포함하여 추진하는 방안을 검토하고</li> <li>- 취수장에 연접된 농경지는 영농기 농약살포시 오염우려가 있는 바 매입 관리하는 방안을 강구하기 바람.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 소득지원사업과 휴식공간 조성 등은 환경친화적으로 시행하고</li> <li>- 미포장 도로구간 800m 포장은 상수원보호구역이 지정된 후 상수원보호구역 주민지원사업에 반영하여 추진할 계획임.</li> <li>- 상수원보호구역내의 농경지 매입은 상수원보호구역 주민지원사업 지침상 보호구역 지정으로 생계에 막대한 지장을 초래하는 경우에 한하여 시행하므로 여부를 판단하여 검토 추진하겠음.</li> <li>- 원수의 수질에 대하여는 관련법에 의거 주기적 수질 검사를 실시하여 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급할 계획임.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 휴게공간 조성사업 및 주민 지원사업은 현재 예산확보 친환경적으로 설계 추진중에 있으며</li> <li>- 보호구역 지정에 따른 주민불편사업(도로)은 현재 상수원 보호구역을 지정중에 있으므로 보호구역 지정후 주민지원사업에 반영하여 년차 추진할 계획임.</li> <li>- 보호구역내 농경지 매입은 관련 규정에 대한 시행 가능 여부를 판단하여 추진할 계획임.</li> </ul>



제124회 평창군의회임사회  
2005. 11. 3 (목) 10:00

---

2005년도 하반기  
**군정주요사업장 현지확인자료**

**방 립 면**

# 운교2리 마을안길 포장공사(덧씌우기)

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 방림면
- 위치 : 방림면 운교2리
- 사업규모 : 아스콘덧씌우기 L=412m, B=3.5m  
콘크리트포장 L=45m, B=3.5m
- 사업비 : 19,127천원 (군비)
- 사업기간 : 2005. 8. 29 ~ 9. 27
- 현공정 : 100%
- 추진상황

시행 (품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
05.8.4	-	05.8.22	수의 계약	19,127	15,997	15,997	-	3,130

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
05.8.29	05.9.27	05.9.14	3,130	19,127	(주)천호종합 건설(김정호)	어성룡

※ 설계변동사유 : 콘크리트포장 구간을 당초 20m에서 45m로 추가 시공하여 주민통행불편 최소화 및 지역간 균형발전 도모.

## □ 건 의 사 항

- 들모고개(농어촌도로) 미확장구간 700m 사업추진

# 리목골천(소하천)수해복구공사

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창군 방림면 운교2리 지내
- 사업규모 : 석축쌓기 L=349m(A=534m<sup>2</sup>), 세굴방지보 1개소,  
 횡배수관(D800mm) L=5m
- 사업비 : 78,489천원  
 - 국비 : 39,245 도비 : 19,622 군비 : 19,622
- 사업기간 : 2005.10.25 ~ 2005.12.31
- 현공정 : 0 %  
 - 2005. 10. 25일 착공후 공사추진
- 추진상황

시행 (품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
'05.10.4	'05.10.18	'05.10.20	일반 경쟁	78,489	70,007	58,310	11,697	8,482

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
'05.10.25	'05.12.31				성일건설(주) 박덕수	지방토목8급 홍성균

## □ 기타사항

- 수해복구공사 구간내 편입되는 사유토지에 대한 동의서 징구완료

## 2005년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 지적·건의사항 처리결과

### ○ 제목 : 방림5리 제방공사

건의내용	처리계획	현재추진상황
<p>○ 국토관리청이 시행한 방림5리 제방공사와 관련 방림5리 산과 연결되어 있는 도수로(방림삼거리 부근)시발점인 보가 집중호우시 토사 및 골재 퇴적으로 범람하고 있어 우기시 위험을 감수하고 보 퇴적물 채취 작업을 실시하고 있는 실정임으로</p> <p>- 이러한 문제점이 조속히 해소될 수 있는 근본적인 대책을 강구하기 바람.</p>	<p>○ 방림면 방림2리(삼거리) 상류에 위치한 맨앞보에서 취수하여 방림5리 및 방림1리 지역의 농경지(답)에 용수를 공급하는 도수로로서 취입보에서 약 30m가량은 산과 접하고 있어 하천내에 도수로가 설치되어 있기에 집중호우시 골재가 퇴적되고 있는 실정으로 제방과 산이 만나는 지점에 배사문을 설치하고 하천내의 도수로 벽체를 높여야 하겠으며</p> <p>○ 이에 따른 사업비 50,000천원이 소요 되겠으므로 제2회추경 및 2006년 당초예산에 반영하여 처리하도록 하겠음.</p>	<p>○ 사업비에 대하여 제2회 추경 및 2006년 당초예산에 반영하고자 하였으나, 2004년 수해복구사업비를 정산한 결과 잔액이 발생 한바, 본 잔액으로 도수로 시점부에 배사문 설치 및 벽체 보강에 대하여 설계중에 있음.</p>

## 2005년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 지적·건의사항 처리결과

### ○ 제목 : 운교2리 마을안길포장공사 (농어촌도로204호선)

건의내용	처리계획	현재추진상황
<p>국도42호선에서 농어촌도로 204호 진입구간(운교2리)의 진입로가 협소하여 영농철 인근 농경지 부근에 농기계를 정차하면 차량교행이 어려워 지역 주민들이 불편을 겪고 있음.</p> <p>- 이 병목구간에 대하여 주민들의 생활불편을 해소할수 있도록 개선방안을 검토하기 바람.</p>	<p>군에서 시행하는 농어촌 도로정비 중기계획이 금년도에 마무리됨에 따라 향후 농어촌도로 정비 계획 수립시 방림204호선 구간중 국도에서 들모고개까지 0.8km 구간을 농어촌도로 정비 계획 우선순위에 반영하여 차량통행 병목으로 인한 주민생활 불편을 해소할 계획임.</p>	<p>2006년도에서 2010년도 까지 시행코자하는 농어촌 도로정비계획상 2007년도에 방림204호선을 정비코자 계획중에 있으므로 본 건의 구간이 포함되어 사업 추진 될 수 있도록 할 계획임.</p>

# 방림마을하수도시설공사(계속비사업)

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 지역도시과
- 위 치 : 방림면 방림리 일원
- 사업규모 : Q=170톤/일, 관로 9.51km
- 사업비 : 3,841백만원(국비:3,073 기금:768) ⇒ 총액발주  
 ※ '05까지 확보액 : 3,033백만원
- 사업기간 : 2004. 11. 6. ~ 2006. 12. 31.
- 현 공 정 : 35%  
 - 처리장 기초 및 벽체 Con'c타설 완료, 관로 3.2km완료
- 추진상황

시행 (품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)				예산 잔액
					계	도급	관급	기타	
2004.8.25	2004 10.12	2004 10.30	경쟁 입찰 (총액)	3,033,000	3,841,205 (3,033,000)	2,798,589 (1,990,384)	793,700 (793,700)	248,916 (248,916)	-

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2004.11.6	2006.12.31	2005.9.6	증)60,205	3,841,205	(주)동서 심우대외1개사	전면책임감리 (건화,삼경)

※ 설계변경사유 : 국도 횡단구간 도로점용허가 조건이행(횡단부 6개소 압입굴착).  
 ※ 기타내역 : 감리비, 실시설계비, 폐기물처리비, 보상비 및 수수료등임.

## □ 문제점 및 대책

- 없음



# 계촌마을하수도시설공사(계속비사업)

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 지역도시과
- 위 치 : 방림면 계촌리 일원
- 사업규모 : Q=170톤/일, 관로 7.07km
- 사업비 : 3,258백만원(국비:2,566 기금:692) ⇒ 총액발주  
 ※ '05까지 확보액 : 1,733백만원
- 사업기간 : 2004. 11. 6. ~ 2006. 12. 31.
- 현 공 정 : 32%
  - 처리장 토목 및 건축 완료, 관로 2.1km완료
- 추진상황


시행 (품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)				예산 잔액
					계	도급	관급	기타	
2004.8.25	2004 10.12	2004 10.30	경쟁 입찰 (총액)	1,733,000	3,258,000 (1,733,000)	2,052,469 (1,236,831)	751,600 (366,770)	453,931 (129,399)	-

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2004.11.6	2006.12.31	-	-	-	(주)동서 심우대외1개사	전면책임감리 (건화,삼경)

※ 기타내역 : 감리비, 실시설계비, 폐기물처리비, 보상비 및 수수료등임.

## □ 문제점 및 대책

- 없음



제124회 평창군의회임시회  
2005. 10. 28(금) 10:00

---

---

2005년도 하반기  
**군정주요사업장 현지확인자료**

대 화 면

2005년도 상반기 군정주요사업장 현지확인  
**지적 · 건의사항 처리결과**

○ 제목 : 대화문화체육관 시설 보수

지 적 내 용	처 리 계 획	현재 추진상황
<p>1998년에 34억원을 투자한 시설이 난방, 방수, 음향시설 등에 문제점이 매년 반복적으로 발생되고 있으므로</p> <p>- 종합적인 진단과 원인 규명을 통해 전면 보수하는 방안을 강구하여 향후 이에 대한 문제점이 재발되지 않도록 철저한 대책을 강구하기 바람</p>	<p>- 대화문화체육관 종합진단 실시</p> <p>· 점검일시 : 2005. 6월중</p> <p>· 점검분야 : 건축, 전기 소방, 흡음등</p> <p>· 점검반편성 : 스포츠산업 팀장외 4인</p> <p>※ 건축, 전기, 소방분야는 공무원, 흡음은 전문업체로 하여 점검계획</p> <p>- 조치 : 정밀진단 실시 후 결과에 따라 철저한 대책 강구 계획임.</p>	<p>□ 대화체육관 점검결과</p> <p>○점검일시 : '05.6.28~7.1</p> <p>○점 검 자</p> <p>- 공무원 : 4인</p> <p>- 민간전문가 : 4인</p> <p>○점검결과</p> <p>- 전기 : 2건</p> <p>① 누전차단기 20개 교체</p> <p>② 지하실 배선교체</p> <p>- 건축 : 2건</p> <p>① 옥상지붕 방수</p> <p>② 화장실 타일 교체</p> <p>- 소방 : 3건</p> <p>① 앵글밸브 수리</p> <p>② 소화기 2기 비치</p> <p>③ 유도등 교체</p> <p>- 가스 : 2건</p> <p>① 배관자재 교체</p> <p>② 가스용량 변경 및 관리함 교체 (40kg→200kg )</p> <p>□ 조치결과 및 계획</p> <p>&lt;전 기&gt;</p> <p>·누전차단기 20개 교체 완료</p> <p>·지하배선교체는 11월초까지 완료계획</p> <p>&lt;건 축&gt;</p> <p>·지붕방수공사는 9.14일 시공완료</p> <p>·화장실 타일교체공사는 11월초까지 완료계획</p> <p>&lt;소 방&gt;</p> <p>·앵글밸브, 소화기 2기, 유도등 교체 완료</p> <p>&lt;가 스&gt;</p> <p>·배관자재 교체 및 가스용량 변경 관리함 교체완료</p> <p>&lt;조 명&gt;</p> <p>·조명오토리프트시스템 설치 및 조명등 교체완료</p>

# 대화환경위생센터 운영사업

## □ 매립장 현황

- 관리부서 : 환경복지과
- 위 치 : 대화면 대화8리 734-1
- 매립장면적 : 매립시설 29,997m<sup>2</sup>
- 매립용량 : 133,500m<sup>3</sup>
- 사 업 비 : 5,000,000천원
  - 국비: 1,500,000, 군비: 3,500,000
- 사용기간 : 2000. 07. ~ 2005. 12.

## □ 매립장 운영 현황

- 폐기물 반입량: 총 120,608m<sup>3</sup> ('05.9.30.현재)

연도별	계	2000년	2001	2002	2003	2004	2005
반입량 (m <sup>3</sup> )	120,608	5,712	17,308	29,097	23,232	27,563	17,696

### ○ 수수료 징수현황

(단위:천원)

연도별	계	2000년	2001	2002	2003	2004	2005
징수금액	3,501,221	1,105,251	543,967	557,052	589,310	611,995	93,646

※ 용평 15억원, 보광 12억원, 오대산국립공원 5억원 징수금액 포함

### ○ 매립장 잔여용량 및 사용기간

- 잔여용량 : 133,500m<sup>3</sup> - 120,608m<sup>3</sup> = 12,892m<sup>3</sup>
- 사용기간 : 12,892m<sup>3</sup>/1,966m<sup>3</sup>('04년 월평균 반입량) = 약 6월

## □ 문제점

- 평창군 폐기물종합처리시설 설치사업 지연 및 현 대화매립장 시설용량 포화상태로 현 시설로서는 더 이상의 매립이 어려운 실정임.

## □ 대책

- 대화매립장 주민지원협의체와 11월중 사용기한 연장 협의하고,
- 포화상태인 대화매립장을 재이용하는 방안으로 현재 매립되어 있는 쓰레기를 굴착, 골재와 폐기물을 선별·압축으로 재매립 공간 확보

## □ 기타사항

- 재매립을 위한 소요예산
  - 소요액 : 1,300,000천원
  - 산출기초 :  $52,000\text{m}^3 \times 25,000\text{원} = 1,300,000,000\text{원}$
- 사업효과
  - $52,000\text{m}^3$ 의 쓰레기를 굴착·선별하여 그 중 가연성폐기물 50% 선별·압축시 25% 감소효과로  $31,200\text{m}^3$ 의 매립용량이 확보되어 약 1년 6월 연장사용 가능

# 2005년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 지적·건의사항 처리결과

## ○ 제목 : 차기 폐기물 종합처리시설 추진현황 《 매립장 입지선정 지연에 따른 대책 강구 》

지 적 내 용	처 리 계 획	현재 추진상황
<p>-대화쓰레기 매립장 사용기간은 주민지원협의체와의 협약에 따라 2005년 12월 31일 종료되고, 차기 매립장인 평창군폐기물 종합처리시설사업은 처음부터 다시 진행하는 행정처리와 주민반대 등 복합된 이유로 매립장 사용기간 만료 전 준공이 불가할 것으로 판단됨.</p> <p>-따라서 대화쓰레기 매립장의 사용기간연장이 불가피하게 됨에 따라 대화면 주민협의체와 원활한 협의로 사용기간 만료전에 매립장 연장협약을 맺는 등 쓰레기 대란이라는 주민피해가 발생하지 않도록 모든 제반대책을 강구하기 바람.</p>	<p>-폐기물종합처리시설 설치사업은 현재 행정절차를 다시 진행하여 2005년 하반기 재착공하여 2006년 12월쯤 준공을 예정하고 있어 대화매립장의 연장사용은 불가피한 상황임.</p> <p>-또한 대화매립장은 매립종료시의 우수배제 및 부등침하를 고려하여 현지반보다 약 1m정도 높게 매립을 종료할 경우 2006년 12월까지 사용 가능할 것으로 판단됨.</p> <p>-우선적으로 2005년 7월까지 평창군폐기물종합처리시설 추진을 위한 입지선정위원회 구성 및 폐기물처리시설 입지·결정고시 등 행정절차를 마무리 하고, 대화매립장 사용기한 연장에 대하여 주민지원협의체와 적극적으로 협의하여 매립기한을 연장하도록 할 계획임.</p>	<p>-차기 평창군폐기물종합처리시설설치사업은 미탄면 창3리 1010번지 일원에 '05.10.12일 공사 착공, 2006년말 공사준공 계획으로 추진하고 있으며,</p> <p>-'05년 11월중 대화매립장 사용기한('06.12월까지)연장을 협의 계획임.</p>

# 군도4호선 도로 확포장공사 (개발촉진지구정비사업)

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창군 대화면 개수리
- 사업규모 : 도로확포장 L=7.55km , 교량2개소 (L=110m)
- 사업비 : 17,916백만원(국비:17,916백만원)
- 사업기간 : 2002. 5. ~ 2007. 12. 31.
- 현 공 정 : 65%
  - 교량 1개소 (L=74m) 완료
  - 도로확포장 (L=1.71km) 시공중 , 선택층 부설

## ○ 추진상황

(단위 : 백만원)

발 주 분						장 래 계 획		비 고
계		기 투 자		2005년		2006년 이후		공정
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
도로 L=1.71km 교량1/74m	3,844	교량1/74m 도로확장 1.71km	2,503	도로포장 1.7km	1,341	교량 1/36m 도로 5.84km	14,072	70% (발주분)

- 시공회사 : (합)대현 안 현 구
- 감독공무원 : 건설과 지방토목7급 정 기 화

## □ 2006년 추진계획

- 예상확보 사업비 : 20~25억원
- 추진방법 : 2개공구(개수리, 대화3리)로 나누어 추진코자 함.

# 대화하수종말처리장시설사업(계속비사업)

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 지역도시과
- 위 치 : 대화면 하안미리 2055-7번지 일원
- 처리구역 : 대화리, 하안미1리
- 사업량 : - 시설용량 : 1,000톤/일(처리방법 : MBR공법)  
- 관 거 : 20.7km(오수 12.9km, 우수 2km, 연결관 5.8km)
- 사업비 : 23,060백만원  
- 처리장[민자] : 7,549백만원('05년까지 확보액 4,699)  
- 관거[군시행] : 15,511백만원('05년까지 확보액 4,982)
- 사업기간 : 2004. 8. 2. ~ 2006. 12. 30.
- 공 정 : - 처리장 3%(대화천 차집관로 4.3km완료)  
- 관 거 9%(관로 1.10km완료)
- 추진상황

구분	시행 (품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)				예산 잔액
						계	도급	관급	기타	
처리장 (민자)	-	-	-	민간 제안	7,549,000 (4,699,000)	7,549,000 (4,699,000)	7,549,000 (4,699,000)	-	-	-
관거 (자체)	2004 8.20	2004 10.8	2004 12.3	경쟁 입찰 (총액)	4,982,000	15,511,000 (4,982,000)	9,525,000 (2,149,559)	1,557,795 (239,202)	4,428,205 (2,593,239)	

구분	착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
			일자	증감액	변경금액		
처리장 (민자)	2004.8.2	2006.8.1	-	-	-	맑은평창(주) 임강혁	전면책임감리 (동일)
관거 (자체)	2004.12.9	2006.12.30	-	-	-	유성산업(주) 김유현외 2개사	전면책임감리 (삼안,삼주)

※ 기타내역 : 감리비, 실시설계비, 폐기물처리비, 보상비 및 수수료등임.

## □ 문제점 및 대책

- 문제점 : 처리장위치 마을(하안미1리) 주민들의 혐오시설 입지반대로  
일시공사중단
- 대책 : 악취 등 환경적으로 문제없음을 설득 중에 있으며, 견학  
등을 통하여 해결방안을 모색 추진할 계획임





제124회 평창군의회임시회  
2005. 10. 31(월) 10:00

---

2005년도 하반기  
**군정주요사업장 현지확인자료**

**봉 평 면**

# 2005년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 지적·건의사항 처리결과

○ 제목 : 평촌리 봉산서재 뒤편 숙박시설 및 유명휴게소 뒤편  
인허가에 따른 산지전용  
《신중한 산지전용 허가처리 및 철저한 피해방지 대책 마련》

지 적 내 용	처 리 계 획	현재 추진상황
<p>○ 평촌리 봉산서재 뒤편 숙박 시설 및 인근 산림인 평촌리 산11번지 외 3필지와 면온리 산490-5번지 외 2필지에서 산지전용허가를 받아 시행중인 건축물 시공과 관련</p> <p>- 사업 현장의 절개지에 대한 안전방지 대책과 절개지의 우기시 토사유출 및 산사태가 우려되는 바, 토사유출과 수해피해 원인이 되지 않도록 피해방지대책을 강구하고</p> <p>- 산지전용 및 건축허가 민원 처리시 사적지 부근일 경우에는 사적지 훼손 및 경관저해 등에 문제가 없는지를 철저히 검토 후 처리하는 등 지역 문화재보호를 위해 적극 노력하기 바람</p>	<p>《임업경영과》</p> <p>○ 평촌리 봉산서재 뒤편 숙박 시설 및 인근 산림인 평촌리 산11번지 외 3필지에 대하여는</p> <p>- 사업시행자에게 조속히 목적 사업을 이행토록 기 요구 ('05. 5. 4)하였으며, 아울러 재해예방에도 최선을 다 할 것을 행정지도 하였음</p> <p>- 또한, 하절기 우기 전에 재해를 예방하고자 동 지역에 대하여 산지전용허가지 복구 명령(2005.5.18)을 지시하였으며, 앞으로도 수시 점검하여 호우에 따른 재해예방에 철저를 기할 계획임</p> <p>- 앞으로 산지전용허가 처리시 사적지, 유원지 등은 훼손에 따른 경관저해 및 재해우려 등을 종합적으로 검토하여 허가 처리에 신중을 기할 것이며, 지역문화재 보호에 노력하겠음</p> <p>○ 면온리 산490-5번지 외 2필지에 대하여는</p> <p>- 사업시행자에게 조속히 목적 사업을 이행토록 기 요구 ('04.6.5)하였으며 재해예방에도 최선을 다 할 것을 지도하였음</p>	<p>《임업경영과》</p> <p>○ 평촌리 봉산서재 뒤편 허가지에 대하여는 재해방지 복구 명령 등 행정조치하여 조경식쌓기, 통나무편책공, 수목식재 등 복구설계서대로 공사 진행중에 있으며, 2005.11.30일내에 사적지 부근에 경관 피해되지 않도록 복구 완료토록 조치할 계획임.</p> <p>○ 유명휴게소 뒤편 산지전용 협의지에 대하여는 재해방지 복구명령 등 행정조치하여 녹생토 공법, 보강토 옹벽, 앙카박기, 논생마대쌓기, 줄파종 등 승인된 복구설계서대로 복구공사 진행중에 있으며, 복구공사에 불응한 수 허가자에 대하여는 (주)서울보증보험에 보험금을 청구하여 현재 평창군 금고에 예치한 상태이며, 빠른 시일내에 대집행 복구할 계획임.</p>

지 적 내 용	처 리 계 획	현재 추진상황
	<p>- 아울러 재해를 예방하고자 동 지역에 대하여 적지복구 명령 2회('04.11.15) 실시 하였으나, 이를 이행치 않아 부득이 수 허가자가 예치한 보증보험 예치금으로 대집행 복구코자 2005. 5. 17일 대집행 적지 복구계획을 수 허가자에게 통지하였으며, 향후 완벽한 복구로 산림재해 예방 및 경관보호에 노력하겠음</p> <p>《지역도시과》</p> <p>- 절개지의 토사유출 및 수해 피해가 발생되지 않도록 안전방지대책 및 피해방지 대책을 강구토록 각 사업장에 행정지도 하는 등 관리 하도록 하겠음.</p> <p>- 사적지 부근의 건축허가 처리시 사적지훼손 및 경관 저해 등이 최소화 될 수 있는 개발을 유도하는 등 지역 문화재보호를 위해 적극 노력하겠음.</p>	<p>《지역도시과》</p> <p>- 2005. 6. 28. 각 사업장에 호우에 대비한 안전관리대책을 통보 및 안전관리의 만전을 지도하였음</p>

# 홍정천 둔치 조성사업

## □ 사업 개요

### ○ 필요성

- 아름다운 홍정천에 조성된 둔치를 정비하여 해당 면내 각종 문화행사시 시가지 주차난 해소
- 지역주민의 체육공간 및 열린공간으로 활용

○ 위치 : 평창군 봉평면 창동리(남안교 하류)

○ 사업규모 : 자연석 쌓기 L=200m(H=1.0m), 주차편익시설 1식

○ 사업비 : 300,000천원(군비)

○ 사업기간 : 2006.4~12

○ 추진상황 : 2006년 당초예산에 반영 중

# 군도10호선 확·포장공사 (등매초교 ~ 면온IC)

## □ 노 선 현 황

- 노 선 번 호 : 군도10호선(유포~면온)
- 위        치 : 봉평면 유포리 ~ 면온리
- 도로의 기능 : 고속도로 면온IC, 지방도408호와 지방도424호 연결 기능
- 연        장 : 5.5km (콘크리트포장 0.8km , 미포장 4.7km)
- 소요사업비 : 9,350백만원

## □ 기 추진실적

- 도로확장 : L=4.0km , B=6.0m ('95 오지개발사업)

## □ 금 후 추진계획

- 군도 중기계획상 2008년도~2010년도에 계획하였으나 2014동계 올림픽 주변 접근 도로망 확충차원에서 금당~상안미간 지방도 424호선이 실시설계 마무리로 2006년도부터 사업 착수되므로
- 평창군도 실시설계 시기를 가급적 앞당겨 사업시행이 동시 이루어질 수 있도록 검토할 계획임.

## □ 문 제 점 및 대 책

- 지방양여금 지원 폐지로 순수 군비를 투자하여 사업을 추진하여야 하므로 조기 예산 확보의 어려움이 있음
- 군도정비 차원은 물론 동계올림픽 주변정비 등의 명목으로 국도비 지원 확보에 노력코자 함.

# 봉평 소방파출소 신축공사

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창군 봉평면 창동리 421-5번지
- 사업규모 : 소방파출소 신축 1동[A=240㎡(70평), 2층, 철콘]
- 사업비 : 320,000천원(도비 : 120,000 군비 : 200,000)
- 현공정 : 5%
- 추진상황 : 실시설계 용역 중

## □ 향후 추진계획

- 봉평소방파출소 신축공사 입찰 및 발주 : 2005. 12. 28
- 2006년 착공(4월) 및 준공 예정(7월)
- 지역 실정에 따라 소방출장소(70평)신축계획을 **농촌형 파출소(120평)** 규모로 추진(추가 사업비 200백만원)  
⇒ 2006년 당초예산 반영 신축계획(도비 80,000, 군비 120,000)

# 면온마을하수도시설공사(계속비사업)

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 지역도시과
- 위 치 : 봉평면 면온리 일원
- 사업규모 : Q=480톤/일, 관로 7.74km
- 사업비 : 4,605백만원(국비:3,626 기금:979) ⇒ 총액발주  
 ※ '05까지 확보액 : 2,489백만원
- 사업기간 : 2004. 11. 6. ~ 2006. 12. 31.
- 현 공 정 : 30%
  - 처리장 토목 및 건축완료, 관로 0.5km 완료
- 추진상황

시행 (품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)				예산 잔액
					계	도급	관급	기타	
2004.8.25	2004 10.15	2004 10.30	경쟁 입찰 (총액)	2,489,000	4,605,000 (2,489,000)	3,172,126 (1,425,800)	794,681 (425,007)	638,193 (638,193)	-

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2004.11.6	2006.12.31	-	-	-	정상종합건설(주) 권혁철외2개사	전면책임감리 (건화,삼경)

※ 기타내역 : 감리비, 실시설계비, 폐기물처리비, 보상비 및 수수료 등임.

## □ 문제점 및 대책

- 없음

2005년도 상반기 군정주요사업장 현지확인  
**지적·건의사항 처리결과**

○ 제목 : 봉평시가지 주차장 조성사업<예산확보 철저>

건의내용	처리계획	현재추진상황
<p>○ 주차장 부지는 적정하게 선정되었으나, 예상되는 부지매입비 중 부족분에 대하여는 추경예산 편성 시 확보하여 주차난을 해소하도록 조치 바람</p>	<p>- 위치 : 봉평면 창동리 3622번지</p> <p>- 면적 : 2,164㎡</p> <p>- 상기 토지에 대하여 감정평가 완료후 당초예산에 확보된 6억원으로 매입 계획이며, 부족사업비에 대하여는 제2회 추경예산에 확보하여 사업시행 계획임</p>	<p>○ 주차장 부지에 대하여 '05. 5월 감정평가를 실시하였으며, '05. 9월 부지중 1,600㎡에 대하여 토지 매입 완료.</p>





제124회 평창군의회임시회  
2005. 11. 1 (화) 10:00

---

2005년도 하반기  
**군정주요사업장 현지확인자료**

**용 평 면**

# 이목정2리 농어촌도로 확포장공사

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 용평면 이목정2리 (면도101호선)
- 사업규모 : 도로 확포장 L=0.84km (B=7.5m)
- 사업비 : 950,000천원 (준비 : 950,000천원)
- 사업기간 : 2005. 4. 28. ~ 2005. 12. 31. (절대공기 365일)
- 현공정 : 50%
  - 토공확장 완료
  - 구조물공 및 배수공 시공중
- 추진상황

시행 (품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			보상비 및기타
					계	도급	관급	
2005. 3. 24.	2005. 4. 18.	2005. 4. 26.	경쟁 입찰	950,000	692,041	548,521	143,520	257,959

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2004. 4. 28.	2005. 12. 31.	-	-	-	아이칸 건설(주) 박래정	지방토목8급 김정원

## □ 문제점 및 대책, 건의사항, 민원사항

- 토지협의 및 지장물이전 지연, 절대공기 부족으로 년내 준공 지난함.
- 구조물 및 보조기층까지 시공후 명시이월하여 사업 마무리코자 함.

# 2005년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 지적·건의사항 처리결과

○ 제목 : 이목정리 농어촌도로 확포장공사  
 < 공사 잔여구간에 대한 사업 완료방안 강구 >

건의내용	처리계획	현재 추진상황
<p>○ 이목정리 면도101호선 사업은 추진이 잘되고 있으나 예상보다 시공할 물량이 많아져 사업 물량이 당초보다 감소될 것으로 판단되므로 잔여 사업구간 300m는 집단마을이 조성되어 많은 주민들이 수혜를 받는 구간으로 예산 확보 방안을 강구하여 사업이 마무리될 수 있도록 적극 추진하여 주기 바람.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 농어촌도로 정비 계획에 의거 6번 국도부터 1.0km를 809백만원을 투자, 2003년도에 확포장 하였으며, 0.84km를 950백만원을 투자 2005년도에 사업발주 시행 하고 있으나</li> <li>- 골안이골 종점부까지 약 300m에 대하여는 농어촌도로 정비계획시 우선 반영하여 조기에 마무리 할 계획임.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 집단마을까지 잔여 300m에 대하여는 우선 보상을 실시중에 있으며 2006년도 당초예산에 반영 요구중에 있음.</li> <li>- 예산이 확보되는 대로 사업 추진코자 함.</li> </ul>

# 용평면 소방출장소 신축공사

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위 치 : 평창군 용평면 용전리 415번지
- 사업규모 : 소방출장소 신축 1동(A=232㎡, 2층, 철콘)
- 사업비 : 320,000천원(도비 : 120,000 군비 : 200,000)
- 사업기간 : 120일(2005. 11. 21 준공예정)
- 현 공 정 : 75%
  - 벽체 및 슬라브 철근콘크리트 타설 후 양생 중
- 추진상황

시행 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
'05.06.21	'05.06.30	'05.07.19	경쟁 입찰	320,000	265,679	230,373	35,306	54,321

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
'05.07.25	'05.11.21				강릉시 소재 대주건설(주) 권용선	최근익

※ 도급내역 : 기계설비, 전기, 통신공사 및 실시설계용역, 감리비, 수수료 등 포함

## □ 향후 추진계획(예산잔액 집행)

☞ 용평소방출장소 신축공사 설계변경 : 55,000천원

- ▷ 도로점용 공사시행, 가.감속차선(A=44㎡) 부지매입, 심야보일러 설치
- ▷ 울타리 훼손설치, 내부인테리어

## □ 문제점 및 대책

용평소방출장소 부지내 진입로포장(콘크리트)에 소요되는 40,000천원은 2006년도 당초예산에 반영하여 추진코자 함.

# 용전마을하수도시설공사(계속비사업)

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 지역도시과
- 위 치 : 용평면 용전리일원
- 사업규모 : Q=100톤/일, 관로 4.47km
- 사업비 : 2,157백만원(국비:1,692 기금:465) ⇒ 총액발주  
 ※ '05까지 확보액 : 1,464백만원
- 사업기간 : 2004. 11. 3. ~ 2006. 12. 31.
- 현 공 정 : 25%  
 - 처리장 토목 및 건축완료, 관로 2.0km완료
- 추진상황

시행 (품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)				예산 잔액
					계	도급	관급	기타	
2004.8.25	2004 10.12	2004 10.28	경쟁 입찰 (총액)	1,464,000	2,157,000 (1,464,000)	1,289,049 (827,933)	593,346 (361,462)	274,605 (274,605)	-

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2004.11.3	2006.12.31	-	-	-	대림종합건설(주) 업정용외1개사	전면책임감리 (건화,삼경)

※ 기타내역 : 감리비, 실시설계비, 폐기물처리비, 보상비 및 수수료 등임.

## □ 문제점 및 대책

- 없음

# 속사보건진료소 이전신축공사

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 평창군보건의료원
- 위치 : 평창군 용평면 속사리 470-5(991m<sup>2</sup>)
- 사업규모 : 이전신축 지상1층 1동(연면적 151.29m<sup>2</sup>)
- 사업비 : 303,000천원
  - 도비 : 40,530(15%), 군비 : 262,470(85%)
- 사업기간 : 2005.10.6~2006.2.3
- 현공정 : 15%
  - 12월까지 건축부분은 완공추진 계획
- 추진상황

시행일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
2005.9.13	2005.9.13	2005.10.6	지역제한경쟁	303,000	133,073	110,886	22,187	53,896

착공일자	준공기한	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
2005.10.6	2006.2.3	-	-	-	한성종합건설(주)	전근표

※ 기계전기통신 별도발주 : 계약금액 32,194천원

※ 토지매입비 : 59,956천원, 기타 : 23,881천원

## □ 기타 문제점 및 대책, 건의사항, 민원사항 등

- 2005년 1회추경 예산확보(6월)
- 현 진료소 부지(속사리 459-19)에 신축하고자 하였으나, 진입로 사유지 매입이 어려워 이전 신축하게 되었음
  - ※ 인근지역으로 이전하는데 토지가격이 높아 부지선정에 어려움이 있었음 (2005년 8월 현부지 소유자의 부지매입 완료)
- 금년내 건축공사 완공, 2006년 상반기중 부대공사를 완료하여 입주



PyeongChang 2014

제124회 평창군의회임시회  
2005. 11. 2 (수) 10:00

---

---

2005년도 하반기  
**군정주요사업장 현지확인자료**

진 부 면

2005년도 상반기 군정주요사업장 현지확인  
**지적·건의사항 처리결과**

○ 제목 : 진부(장전리)정주권 개발사업  
 《부실 시공부분 재조사를 통한 재시공》

지 적 내 용	처 리 계 획	현재 추진상황
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2004년도에 정주권 개발 사업으로 장전리에 시행한 도로 확포장 공사에 대하여 2004년도 하반기 현지확인 시 지적사항 이행여부를 확인한 바</li> <li>- 노면상태 불량, 노면균열 보완이 이루어 지지 않았고, 설계상 보조기층 부족분에 대하여는 형식적으로 재시공을 하는 등 적극적인 처리 의지가 부족함</li> <li>- 본 공사에 대하여는 전면 부실시공 부분을 조사하여 보완하기 바람</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 지적사항에 대한 부분을 현지확인 면밀히 조사하여 2005. 6. 30일까지 보완조치 할 계획임</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 균열구간 제거후 재시공 ('05.10.15 완료)</li> </ul>



2005년도 상반기 군정주요사업장 현지확인  
**지적·건의사항 처리결과**

○ 제목 : 진부(화의리 소교량)정주권 개발사업  
 《공사 뒷정리 소홀에 따른 교통불편 해소방안 강구》

지 적 내 용	처 리 계 획	현재 추진상황
<p>○ 2004년도에 공사가 완료된 후 교량부분과 기존도로의 표면높이 편차가 많은 곳은 20cm에 이르러 대형차량의 교행에 불편을 주는 등 공사 뒷정리(평탄화 작업 등)가 이루어지지 않아 차량통행 및 인근 주민의 생활에 많은 불편을 주고 있으므로</p> <p>- 조속히 공사 뒷정리 등의 보완조치를 취하기 바람</p>	<p>- 위 지적사항에 대한 부분을 현지확인 면밀히 조사하여 2005. 6. 30일까지 보완조치 할 계획임                      (양쪽 경사부분 완화 작업)</p>	<p>- 교량 양쪽 부분 성토로 차량 및 보행자 통행원활 ('05.7.15완료)</p>

2005년도 하반기 군정주요사업장 현지확인  
**지적 · 건의사항 처리결과**

○ **제목 : 진부 문화마을 조성사업**  
**《관급공사시 민원발생에 따른 대처방안 강구》**

지 적 내 용	처 리 계 획	현재 추진상황
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상진부 3리 일원에서 추진하고 있는 진부 문화마을 조성사업 추진과 관련</li> <li>- 사업체 종사자와 지역 주민들간의 사업시행에 대한 의견차로 갈등과 불편을 호소하는 사례가 계속 발생하는 바</li> <li>- 사업장 주민들이 요구하는 민원에 대하여 현장 해결 가능 부분에 대하여는 이를 최대한 수용하여 민원을 야기시키지 않도록 시공사 및 감독관에 대한 지도 감독을 철저히 하고 당해 민원의 적격을 가려 필히 마무리 되도록 노력하기 바람.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현지 지도점검을 통하여 사업장 주민들이 요구하는 민원 중 현장에서 해결이 가능한 부분에 대하여는 이를 최대한 수용하여 민원을 야기시키지 않도록 시공사 종사에 대한 지도 감독을 철저히 하겠음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 모든 사업장내의 주기적인 지도점검을 통하여 안전 지도 및 민원이 발생하지 않도록 현장 종사자에 대한 지도 감독을 철저히 하고 있음.</li> </ul>

# 2005년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 지적·건의사항 처리결과

## ○ 제목 : 농로포장 추진 철저 《주민의 불편을 최소화한 사업추진》

건의내용	처리계획	현재 추진상황
<p>○ 관내 농로 포장시 대부분 영농철과 맞물려 추진하는 관계로 주민들의 영농에 불편을 주는 사례가 빈발하고 있으므로 지역주민들과 협의를 통하여 주민들이 영농에 지장을 받지 않도록 적정하게 추진하기 바람.</p>	<p>○ 농촌생활도로 포장사업은 당해년도 사업예산 확보후 읍면에서 자체 우선순위 계획에 의거 사업 시행하고 있으며</p> <p>- 최근 침체된 농촌지역의 경제 활성화에 기여코자 공공사업을 조기 발주함에 따라 지역주민들의 영농 계획과 맞물려 지역주민에 영농불편을 초래하는 바</p> <p>- 향후 농촌생활도로 포장 사업 시행시에는 사전에 주민설명회를 통하여 사업 발주 시기를 결정 영농 불편을 최소화 하겠음.</p>	<p>○ 읍면 추진사업에 대하여는 사전 마을 리장 및 주민에 홍보 토지사용승낙서를 징구하여 사업 추진하였으며 영농에 지장이 없도록 시기를 마을과 협의하여 추진 하였음.</p>

# 2005년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 지적·건의사항 처리결과

## ○ 제목 : 중장기 계획 수립시 검토 철저 〈 도로의 확포장 계획 수립시 마련 〉

건의내용	처리계획	현재추진상황
<p>○ 지방자치단체의 현안사업이 여건변동으로 사업이 우선순위를 재결정 집행할 필요성이 대두되면 즉시 지방재정법에 의거 새로 정함이 타당할 것이나 도로 건설의 시급을 요하는 지역에 대하여</p> <p>- 당초 계획되었던 후순위 지정을 근거로 지역 여건 및 변화는 반영하지 않고 있으나</p> <p>- 현실에 걸맞는 군도 중장기 계획의 실질적인 전면 재검토가 요구됨.</p>	<p>○ 우리군 군도는 15개노선으로 총연장 182km에 포장연장 84.2km로 46.3%의 포장율을 보이고 있으며 2000년도에 10개년 군도 중장기 계획을 수립하여 미 포장된 노선을 년차적으로 정비하고 있음</p> <p>- 중장기 계획의 변경은 관내 지방도, 국도등 상위도로 사업 변동등에 따라 필요시 사업우선순위를 재결정하며 2003년도에 1차변경하여 현재 시행중에 있음.</p> <p>- 향후 2014동계올림픽 유치 대비 도로 정비시 또는 강원도 지방도로 확충사업등 지역도로 사업 여건 변동시에 군도 중장기 계획을 변경 수립할 계획임.</p>	<p>○ 2000년도에 계획된 중장기 계획을 1차로 2003년도에 변경하여 년차적으로 사업 시행중에 있으며 향후 동계 올림픽 개최, 상위도로 확포장 등으로 인한 주변여건 변화가 발생할 시 재검토코자 함.</p> <p>- 다만 양여금지원 폐지로 인하여 사업규모가 매년 일정치 않아 사업비 확보 여부에 따라 시행 여부를 결정해야하는 애로 사항이 있음.</p>

# 장전리 새벽교회 신축관련 개발행위허가 사항

## □ 허가 현황

1) 이승영(목사) 명의 허가내역

소재지	지 번	지목	지적(㎡)	허가면적(㎡)	허 가 내 역	비고
진부면 장전리	136	전	789	789	- 종교 집회장 건물 신축 부지	
	136-1	전	74	74		
"	137	전	221	221	- 단독주택(관리사)신축 부지	
	138	전	126	126		
	139	전	159	159		

- 집회장 주변 하천변 구조물 : 전석쌓기 H = 3m, L = 48m

- 단독주택 주변 하천변 구조물 : 전석쌓기 H = 3m, L = 41m

2) 독고인호(장로) 명의 허가내역

소재지	지 번	지목	지적(㎡)	허가면적(㎡)	허 가 내 역	비고
진부면 장전리	143-1	천	21,734	1,167	- 아치 교량(B=4m L=35m) - 공작물 면적 663㎡, - 하천점용 면적 504㎡	
"	144	전	535	535	- 단독주택 신축 부지	

- 교량건너편 주변 하천변 구조물 : 전석쌓기 H = 3m, L = 120m

## □ 허가 추진과정(일정)

- 민원 신청 접수 : 2003. 7. 10 (민원봉사과)
- 농 지 협 의 : 2003. 7. 23 (농 정 과)
- 소하천 공작물설치 협의 : 2003. 9. 29 (건 설 과)
- 개발행위 및 공작물설치 허가 : 2003. 10. 2 (지역도시과)
- 1차 변경허가 : 2004. 8. 3 (지역도시과)
- 2차 변경허가 : 2005. 6. 18 (지역도시과)
- 준 공 허 가 : 2005. 10. 13 (지역도시과)

2005년도 상반기 군정주요사업장 현지확인  
**지적·건의사항 처리결과**

○ 제목 : 진부하수종말처리장 시설사업  
 《주민편의를 고려한 공사 추진방안 강구》

지 적 내 용	처 리 계 획	현재 추진상황
<p>-2004년부터 376억원을 투자하여 추진하는 진부면 하수종말철사업 및 관거사업과 관련 굴착한 도로관리를 소홀히 관리하여 통행객에게 큰 불편을 주고 있으므로</p> <p>-통행객과 지역주민들의 불편을 최소화 할 수 있는 방안을 강구하고 시공업체 및 감리단에 대한 지도감독에 철저를 기하기 바람</p>	<p>-통행객과 지역주민 불편이 최소화 되도록 관 매설을 위한 터파기구간은 당일 되매우기 처리하여 통행 가능토록 하겠으며</p> <p>-일정구간을 시공하고 조속히 포장을 실시토록 감리 및 시공사 관리에 만전을 기하겠으며</p> <p>-공사시 발생하는 비산먼지에 대하여는 현장 살수차를 이용 물뿌리기를 지속 실시하도록하여 주민불편이 최소화 되도록 지도감독에 철저를 기하겠음</p>	<p>-터파기구간 당일 되매우기 처리 및 일정구간을 시공후 포장을 실시하고 있으며</p> <p>-현장 비산먼지 발생에 대하여는 지속적으로 살수를 시행하고 있음</p>

# 2005년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 지적·건의사항 처리결과

## ○ 제목 : 고추가공공장 설치계획에 따른 건의

건의내용	처리계획	현재 추진상황
<p>고추는 평창 남부 지역의 주 생산물로 향후 평창군이 고추 가루 가공공장을 설치하는 어느 특정지역에 편중되지 않도록 남부 4개 읍면이 효율적으로 이용할 수 있는 지역을 선정하여 사업투자의 효과가 높아질 수 있도록 하기 바람.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- '01년부터 3년차 사업으로 추진한 "대화초 명성되찾기사업"은 1,055백만원(군비 642, 자부담 413)을 투자하여 비가림하우스 시설 12,350평 자동개폐시설 91동(9,100평), 건조시설 16동(1,200평) 등 13개 사업을 추진하여 현재 작목반원 54명이 7.7ha 면적에서 연간 20.79톤의 건고추를 생산하고 있으나, 방앗간 수준의 낙후된 가공시설로 가공함으로써 제품의 품질 저하로 인하여 소비자로부터 만족할 만한 평가를 받지 못하고 있는 실정임.</li> <li>- 따라서 제품의 가공, 검품, 포장을 통한 고품질 상품의 생산이 가능한 현대화된 가공공장 설립의 필요성이 제기되고 있으나, 약 10억원의 사업비(부지매입비 포함)가 소요되는 대규모 사업으로 지자체사업 추진이 곤란하여 "국가균형발전 특별회계"에 의한 지역 특화사업으로 추진하되</li> <li>- 아직까지 "대화초작목반"의 생산기반이 미약하고 자부담 부담과 작목반이 주체가 되어 사업을 운영할 수 있는 능력이 부족하다고 판단되는 바, 국비와 지방비를 제외한 사업비 5억원 (전체사업비의 50%)을 고추 주산지인 평창, 대화농협이 공동 부담하고 농협이 주체가 되어 남부 4개 읍·면을 관할로 사업을 운영하는 방안을 검토하겠음.</li> </ul>	<p>평창군 남부지역 고추가공 공장시설은 대규모사업으로서 투자재원이 확보가 되고 그 다음 사업에 참여할 주체가 확정되어야 하는 사업인 바, 먼저 국비를 확보하는데 적극 노력하겠으며, 참여할 주체는 해당 농협과 협의를 걸쳐 추진되도록 하겠음.</p>



제124회 평창군의회임시회  
2005. 10. 27(목) 10:00

---

2005년도 하반기  
**군정주요사업장 현지확인자료**

**도      암      면**



# 대관령 풍력발전단지 조성사업

## □ 사업 개요

- 사업주체 : 강원풍력발전 주식회사(대표 이건우)
- 위치 : 평창군 도암면 황계리 삼양목장, 한일목장 일원
- 사업규모 : 풍력발전기 49기, 변전소, 송전설비 22기 등
- 발전용량 : 244,440MWh
- 사업비 : 1,593억원(내자 689.8, 외자 903.2)
- 사업기간 : 2005. 4 ~ 2006. 11월
- 현공정 : 65%
- 주요 추진일정
  - 강원풍력발전(주) 설립 : '01. 9
  - 발전사업허가(산업자원부) : '02. 6
  - EPC(설계.기자재.시공) 계약 : 유니슨, 베스타스 콘소시움
  - 토목공사 착공 : '05. 4
  - 풍력발전기 설치 : '05(14기), '06(35기)
  - 사업발전 개시(14기) : '05. 12. 6

## □ 인.허가 현황 : 별첨 참조

## □ 공사 관련 민원분쟁 협의 완료

- 지난 9월 초 발생된 인근 지역(황계2리) 주민 및 삼양목장단지 관광업체인 해피그린(주)와의 공사관련 민원분쟁은 현재 당사자 간 원만한 협의로 정상적인 공사 재개

## 대관령 풍력발전단지 관련 인허가 현황

[강원풍력발전(주)]

### □ 개발행위허가[지역도시과]

허가 번호	일 자	허 가 내 역			목 적	비 고
		소재지	지번	면적		
130	2005. 3.24	횡계리	산1-107외3	3,887m <sup>2</sup> (23기)	발전기설치	공작물 설치
151	2005. 4. 6	"	산1-152외6	4,606m <sup>2</sup>	송전탑설치	
	계			8,493m <sup>2</sup>		

### □ 하천점용. 공작물설치 허가[건설과]

허가 번호	허가기간	허 가 내 역			목 적	비 고
		하천면	지번	면적		
8-33	'05. 6. 9 ~'06.12.31	사브랑 골천	횡계리 661 (160선)	305m <sup>2</sup>	자재운반	
8-36	'05. 9. 1 ~'06.12.31	사브랑 골천	횡계리 661,661-6 (157선)	538m <sup>2</sup>	자재운반 (철골 가교 20mX6m)	공작물 설치
	계			843m <sup>2</sup>		

### □ 초지전용허가[축산경영과]

허가 번호	일 자	허 가 내 역			목 적	비 고
		소재지	지번	면적		
02-4	2002.10.29	횡계리	산1-107	2,438m <sup>2</sup>	발전기설치	
02-7	2002.12.06	"	산1-3외3	7,776m <sup>2</sup>	"	
04-3	2004. 5.15	"	산1-107외3	8,184m <sup>2</sup>	발전기 및 송전탑설치	
05-1	2005. 3.21	"	산1-152외4	7,885m <sup>2</sup>	송전용철탑	
05-2	2005. 4.28	"	산1-107	1,489m <sup>2</sup>	변전소 및 발전기설치	
	계			27,772m <sup>2</sup>		

□ 초지제한행위허가[축산경영과]

허가 번호	일 자	허 가 내 역			목 적	비 고
		소재지	지번	면적		
05-1	2005. 3.21	도암 황계리	산116	1,449m <sup>2</sup>	송전용 지 중선로매설	
05-4	2005.05.06	"	산1-107 외5	74,324m <sup>2</sup>	지중선로매 설진입로	
05-6	2005.07.04	도암황계리	산1-116 외9	4,932m <sup>2</sup>	송전탑설치 진입로개설	
	계			80,705m <sup>2</sup>		

[유니슨(주)]

□ 특정공사사전신고[환경복지과]

허가 번호	일 자	허 가 내 역			공사기간	비 고
		공사명	지번	특정장비		
05 -34	2005. 4.27	강원풍력단지 건설 및 진입 도로설치	황계리 산1-13 4	굴삭기, 진동롤러 (10톤)	'05.5.16~ '06.11.30	

□ 비산먼지발생사업신고[환경복지과]

허가 번호	일 자	허 가 내 역			공사기간	비 고
		대상사업	소재지	사업규모		
05 -60	2005. 4.27	건설업 (토목공사)	황계리 산1-134	109,855m <sup>2</sup>	'05.5.16~ '06.11.30	

2005년도 상반기 군정주요사업장 현지확인  
**지적·건의사항 처리결과**

○ 제목 : 도암지구 흙탕물 저감사업  
 《 농경지 토사의 하천유입에 따른 대책 강구 》

건의내용	처리계획	현재 추진상황
<p>-도암지구 흙탕물 저감사업은 우기시 인근의 넓은 농경지에서 하천에 유입되는 토사에 대한 대비시설이 없어 공사 효과면에서 떨어질 것으로 판단되므로 이에 대한 대책을 강구하기 바람.</p>	<p>-도암지구 흙탕물저감사업은 '05. 4. 6일 착공하였으며, 사업은 총1~4공구로 나누어져 있고,                      '05.6.8일 현재 1.3.4공구는 착공하여 모든 사업이 마무리 되었으며, 2공구는 농번기와 6월 장마를 대비하여 착공을 유보하고 6. 20일경 공사 중지하여 농번기철이 지난 10월경(농한기철)에 재착공하여 마무리하고자 함.</p>	<p>- 실시설계 완료: '05.1.21                      - 공사착공: '05. 4. 6                      - 공사준공: '05.12.15                      - 총 4공구중 1.3.4공구는 완료하고, 2공구는 현재 사업 추진중</p>

# 횡계톨게이트주변 가로수 식재사업

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 임업경영과
- 위    치 : 평창군 도암면 횡계리 횡계 톨게이트
- 사업규모 : 소나무(R30~45) 134주
- 사업비 : 200,000천원  
           도비 : 100,000천원    군비 : 100,000천원
- 사업기간 : 2005. 10월~11월
- 현공정 : 20% (설계완료)
- 추진상황

시행 (품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
10.5	-	10.14	수의	200,000	190,510	190,510		9,490

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
10.14	11.12				평창군 산림조합	이주하

## □ 기타 문제점 및 대책, 건의사항, 민원사항 등

- 없음

# 2005년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 지적·건의사항 처리결과

○ 제목 : 횡계리 산453-18, 357-109번지 산지전용허가  
《위법사항에 대한 적법처리 및 철저한 피해방지 대책 마련》

지적 내용	처리 계획	현재 추진상황
<p>○ 횡계리 산453-18, 산357-109번지에서 시행중인 산지전용허가와 관련하여 횡계리 산453-18번지는 2004년 7월 위채식 외 1인으로부터 일반(다가구)주택을 목적으로 형질변경을, 동년 9월 (주)봉암테크빌로부터 단독(다가구)주택을 목적으로 형질변경을 허가 받았고 횡계리 산357-109번지는 2005년 11월 이호경으로부터 공동(다세대)주택 목적으로 형질변경허가를 받아 이를 통합 "하이랜드 펜션" 팜플렛을 만들어 분양중에 있으므로</p> <p>- 적법여부를 면밀히 검토하여야 할 필요성이 있고 사업현장 또한 우기에 대한 피해방지 대책이 마련되지 않아 토사유출 등이 우려되고 인근지 영농 및 주민생활에 불편이 미칠 것으로 예상됨으로</p> <p>- 행정상 이행절차 준수여부를 재검토 조치하고 호우에 대비한 토사유출 방지대책이 시급히 강구되어야 할 것임.</p>	<p>《임업경영과》</p> <p>- 사업시행자에게 조속히 목적 사업을 이행토록 기 요구 ('05. 5.4)하였으며, 아울러 재해예방에도 최선을 다할 것을 행정지도 하였음</p> <p>- 또한, 하절기 우기 전에 재해를 예방하고자 동 지역에 대하여 산지전용허가지 복구명령('05. 5.21)을 지시하였으며, 앞으로도 수시 점검하여 호우에 따른 재해예방에 철저를 기할 계획이며, 이를 이행치 않을 경우에는 예치된 복구비로 대집행 복구토록 조치하겠으며, 향후 완벽한 복구로 산림재해 예방 및 경관보호에 노력하겠음</p> <p>- 수허가를 받은 위채식의 1인, (주)봉암테크빌, 이호경의 "하이랜드 펜션"등 분양 팜플렛건에 대하여는 관련 실과와 협의하여 적법여부를 면밀히 검토 후 위법사항 발견될 경우 관련법에 따라 조치하겠음.</p> <p>《지역도시과》</p> <p>주택법 위반여부와 관련하여</p> <p>- 현재 광고내용 만으로는 위반 여부를 판단하기 곤란하므로, 향후 본 사업장에 대하여 철저히 검토하고 주지하며, 관리 및 감독에 만전을 기하도록 하겠음.</p>	<p>《임업경영과》</p> <p>○ 수허가자의 산지전용기간 연장허가시 관련 실과소와 협의하여 관련법에 대한 적법여부 검토 후 복구비를 추가로 예치하는 조건으로 처리하였으며,</p> <p>○ 우기시 토사유출 및 산사태로 인한 피해발생하지 않도록 재해방지 복구명령 등 행정조치하여 수 허가자가 응급복구로 지반정리, 절개사면에 보온덮개 설치, 배수로 설치 등 완료했으나 미흡하여 비탈면 보강토 옹벽 설치 등 항구 복구가 될 수 있도록 행정조치 하였으며, 만일 이행하지 않을 경우 관련법에 의거 예치된 복구비로 복구대집행 할 계획임.</p> <p>《지역도시과》</p> <p>※ 현재까지 관련법에 대한 위반혐의가 확인되고 있지 않음.</p>

# 도암하수종말처리장시설사업(계속비사업)

## □ 사업 개요

- 시행부서 : 지역도시과
- 위    치 : 도암면 수하리 156-15번지 일원
- 처리구역 : 차항1,2리, 황계1~12리
- 사업량 : - 시설용량 : 3,500톤/일(처리방법 : SBR공법)  
           - 관    거 : 24.6km(오수 23.6km, 우수 1.0km)
- 사업비 : 27,181백만원  
           - 처리장 : 12,083백만원('05년까지 확보액 12,083)  
           - 관    거 : 15,098백만원('05년까지 확보액 4,659)
- 사업기간 : 2002. 10. 15. ~ 2007. 12. 31.  
           (처리장은 2006. 4. 8일 준공 가동예정임)
- 공    정 : - 처리장 92%(토목·건축·기계완료, 부대공사 마무리중)  
           - 관    거 31%(관로 7.0km 완료)
- 추진상황

구분	시행 (품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계 약 금 액(천원)				예산 잔액
						계	도 급	관 급	기 타	
처리장	2002 5. 1	2002 9.13	2002 10.9	경쟁 입찰	12,083,000	12,083,000	7,712,766	3,054,628	1,315,606	-
관거	2004 6.29	2004 7.31	2004 8.23	경쟁 입찰	4,659,000	15,098,000 (4,659,000)	9,295,394 (3,724,463)	1,034,100 (349,773)	4,768,506 (584,764)	

구분	착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
			일자	증감액	변경금액		
처리장	2002.10.15	2005.12.30	-	-	-	금강기업(주) 조동석외 2개사	전면책임감리 (동일, 화신)
관거	2004.8.27	2006.8.26	-	-	-	(주)대우 박세흠 외 2개사	전면책임감리 (도화, 서광)

※ 기타내역 : 감리비, 실시설계비, 폐기물처리비, 보상비 및 수수료 등임.

2005년도 상반기 군정주요사업장 현지확인  
**지적·건의사항 처리결과**

○ 제목 : 불법주정차 해소대책 강구  
 《주차장 부지 타당성 검토 및 시행》

건의내용	처리계획	현재 추진상황
<p>○ 도암면 횡계 시가지 일원의 주차장 부족으로 주간선도로변에 주차된 차량이 급증하는 등 주차장 확보가 시급한 실정이나 시가지 지가가 높아 매입에 어려움이 예상되므로</p> <p>- 횡계 1~2교간(하일랜드~삼거리식당 간)의 하천변 도로와 연계한 하상에 교각을 설치한 주차장을 설치할 경우 사업비가 적게 소요되고 인근 주차난 해결이 가능할 것으로 판단되는바 적합여부를 조속히 검토 시행될 수 있도록 조치하기 바람.</p>	<p>○ 사업예정지가 지방2급 하천(송천)으로 하천부서와 협의, 사업가능 여부를 판단 후 소요사업비는 '06년도 당초예산에 확보 후 추진토록 노력하겠음</p>	<p>○ 하천법 및 하천정비기본계획상 제방 축조계획이 수립된 지구로 치수사업 시행이 완료된 후 주차장 사업 추진 여부를 검토 하여야 할 것으로 사료됨.</p>



# 유천 농지개량행위 현황

## □ 사업개요

- 시행부서 : 강릉시 명주동9-3 "김 관 도 " (개인)
- 위 치 : 도암면 유천리 1-9번지,산23-1 (현황상 전)
- 사업규모 : 13,888m<sup>2</sup> ( 1.4 ha )
- 사업기간 : 2005. 7. ~ 현재
- 현 공 정 : 95 %

## □ 현 황

- 기존의 농지보다 같거나 더 좋게 성토하는 것은 물론 평탄작업 등 생산기반 여건을 개선하고 농업생산성 증대를 위한 행위를 농지개량행위라고 함
- 본 지역은 도암면에서 2회에 걸쳐 농지개량행위로서 지도 (현지출장 관리대장기록 등 행정지도)한 사실로 보아 농지개량 행위라고 판단됨.
- 1-9번지 하단부지역의 범면은 토사유출 방지용 보호시설 필요

## □ 기타사항

- 하단부 범면은 차광막 등 토사유출방지시설 설치토록 행정지도

# 2005년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 지적·건의사항 처리결과

## ○ 제목 : 용평빌라 주택건설사업 《토사방출에 따른 지도감독 철저》

지 적 내 용	처 리 계 획	현재 추진상황
<p>○ 도암면 수하리 산 99번지 외 4필지(26,585㎡)에 시공 중인 용평빌라 건설현장의 토사를 인근 농경지에 적치하고 있어 우기시 다량의 토사가 하천에 유입되어 수질오염과 하상이 높아질 것이 우려되므로</p> <p>- 지도감독과 하천오염 및 수해예방에 철저를 기하고 특히 농경지 법면부분에 대하여는 토사유실 방지 대책을 마련한 후 매립할 수 있도록 하는 행정지도가 필요함</p> <p>- 농경지 매립부분에 대하여는 관련법에 의한 단순 농지 개량 행위 또는 국토의 이용 및 관리에 관한 법률에 의한 인허가 대상인지를 정확히 안내하여 위법으로 인한 선의의 주민피해가 발생하지 않도록 하기바람</p>	<p>○ 2005.6.13 농지관리부서에서 현지 확인한 결과 농지개량 행위로 볼 수 있으며, 도암면 산업개발부서에 농지개량행위 신고가 되어있는 상태임. 다만, 도암면 횡계리357-20번지는 우기 시 농경지 유실 등의 피해가 예상되어 2005.6.18일한 사면보호시설을 설치하여 우기시 하천오염 및 수해예방에 만전을 기할 것을 행정지도하였음.</p>	<p>○ 위 치:도암면 횡계리 358-13 외 4필지 (14,231㎡) ○ 소유자: 이순옥외 4인</p> <p>- 상기토지에 "용평빌라" 신축 중인 토사를 적치 하였으나, 현지 확인결과 우량토사로 객토 하여 토사 유출 우려는 없으며, 또한, 357-20번지 농지에 수로관(옹벽)설치공사 시행으로 토사유출 우려는 없음.</p> <p>- 현재 농작물을 식재 (당근, 배추) 일부 수확 하였으며 358-13,16 번지는 현재 당근을 재배중임.</p>