

'99년도 하반기 군정 주요사업장
현 지 확 인 결 과

□ 확 인 개 요

- 주 관 : 평창군의회
- 기 간 : '99. 10. 28 ~ 11. 6(10일간)
- 대상사업 : 군정주요투자사업장 73개소
- 확 인 반 : 1개반 11명(의원 8, 사무보조 3)
 - 반 장 : 이치옥 의장
 - 반 원 : 우강호부의장, 이경진의원, 강석주의원, 이수현의원,
신교선의원, 김완규의원, 김진석의원
 - 사무보조 : 허해성, 이봉현, 이현진
- 주요내용
 - 주요사업의 추진실태 및 관리상황
 - 사업장별 문제점 및 개선방안 도출 분석
 - '98 수해복구사업장 현지확인시 확인사항 이행 실태
 - 지역주민의 여론청취

□ 확인 결과

가. 사업장 현황

(단위:개소)

구분 기관별	총대상 사업장	확 인 사업장	개선보완 사 업 장	확인일자	비 고
계	73	73	22		
평창읍	15	15	3	11. 5	
미탄면	20	20	6	10.29	
방림면	4	4	2	11. 6	
대화면	7	7	4	11. 3	
봉평면	12	12	2	11. 2	
용평면	6	6	2	11. 1	
진부면	5	5	2	11. 4	
도암면	4	4	1	10.28	

나. 확인 내용

□ 평 창 읍 _____ '99. 11. 5(金)

1. 노성정건립사업

- 노성정은 건축물 및 정자1동등을 건축하여 궁도장으로 사용하고 있으나 현재 건물 천장 텍스 시설과 벽면 도색을 하지 않은 상태로 완전한 궁도장으로서의 면모를 못갖추고 있으니, 궁도인의 편의와 각종 대회를 유치함에 손색이 없도록 추가 시설을 갖추어야 할 것임.

2. 평창군분뇨처리장 증설공사

- 분뇨처리장 증설공사를 시공하여 시험운전한 결과 질소·인 제거가 되지 않아 법적제한 방류수질을 확보하지 못하여 운영을 못하고 있는바, 빠른 시일내에 제거능을 발휘하지 못하고 있는 기계를 교체하여 정상운영이 되도록 하여야 할 것임.

3. 평창산머루 재배단지

- 올해 산머루 약100톤이 생산되어 전량 생과로 출하하여 농가소득에 크게 기여하고 있으나 당초 시급하지 않은 저온저장고 50평과 작업장 100평을 시공하여 현재까지 이용하지 않고 있음은 예산의 효율적 운영에 위배되는 사항으로 향후 이런 사례가 없도록 사업계획 검토와 시행에 신중을 기하여야 할 것임.

1. 미탄면 송어양식장 오수오염 단속실태

- 송어양식장으로 인한 수질오염의 심각성에 대하여 군의회에서 행정사무 감사와 군정질문등 수차에 걸쳐 단속 및 지도를 철저히 하도록 요구하였음에도 법적인 정기점검외에 상급기관과의 합동 점검시만 점검하는 등 소극적인 행정추진으로 인하여 그 오염도가 날로 심각해지고 있으니 양식장 오염실태와 침전지 청소·처리과정을 확인하여야 할 것이며, 향후 수시단속을 실시하여 환경오염을 방지하여야 할 것임.

2. 군유림 슬릿혹파리 피해벌채 입목매각사업

- 입목매각으로 인한 벌채로 현지확인은 불가하나, 일부 주민여론이 매각 군유림 입목을 충분히 살릴수 있음에도 피해목으로 단정하여 매각하였다는 여론이 있으니 향후 입목 조사시 정확한 조사로 행정불신이 없도록 최선의 노력을 기울여야 할 것이며,
- 매목조사를 철저히 하여 입목매각대금으로 세입 증가를 위해 많은 노력을 기울여야 하겠으며 특히, 군민들이 산림사업에 대하여 불신과 오해가 없도록 산림행정의 투명성을 제고하도록 노력하여야 할 것임.

3. 창리~ 평안간 농어촌도로 확·포장공사

- 모든 사업이 체계적인 절차 이행으로 시간과 예산등을 절약하여야 함에도 본 사업은 가옥철거 협의(도로구간)가 이루어지지 않은 상태에서 중간지점에 교량을 설치하여 가옥철거 대상자가 보상협의를 하지 않는등 사업추진이 계획대로 이루어지지 않고 있는바, 빠른시일내에 적극적인 협의를 실시하여 당초계획대로 완벽하게 공사가 이루어져야 할 것임.

4. 고랭지채소 지하수 개발사업

- 본 사업은 95년도 45,000천원으로 주민식수난과 농업용수를 위하여 시설 하였으나 설치후 1개월도 안되어 문제점이 발생하여 가동이 안되고 있는데도 단 한번도 운영실태를 점검하지 않은 사례로, 빠른시일내에 지하수 사용이 가능하도록 대책을 강구하여야 할 것임.

5. '97 농업인건강관리센터 설치사업

- 사업추진시 이용자등 사전 충분한 조사와 검토로 사업을 추진하여야 함에도 무허가 건물2층(노인정)에 조립식 건물을 신축하였다가 안전도 문제가 제기되자, 신축건물을 사용치 못하고 사업이 중단되어 현재 운동기구등 시설물을 노인정에 방치하는등 막대한 예산을 낭비한 결과를 초래하였는바, 향후 건물에 대하여는 안전도를 재검사하여 다른용도로 활용할수 있는 방안과 운동기구등의 시설물 활용방안을 강구하여야 할것이며 다시는 이와 같은 사례가 발생하지 않도록 철저한 행정을 추진하여야 할 것임.

6. 환경농업지구 조성사업

- 사업비 20억이 투자되는 큰 사업인 만큼 일부 특정인을 위한 개인사업으로 전환되는 일이 없도록 각별한 관심을 가지고 행정지도·관리를 하여야 할것이며, 환경농업지구 조성사업 목적대로 성공적인 사업을 이루어 주민소득향상에 크게 기여하도록 최선의 노력을 다해 주기 바람.

□ 방 립 면 _____ '99. 11. 6(土)

1. 평창군 공설묘지 조성공사

- 당초 충분한 현지조사 결여로 설계서 작성이 미흡하여 원활한 공사추진이 이루어지지 못한바, 향후 설계시 정확한 현지조사와 충분한 설계 검토가 있어야 할 것이며, 내년 하반기에는 공설묘지를 사용할 수 있도록 만전을 기하여야 할 것임.

2. 방림상수도 시설공사

- 방림상수도 시설공사는 총사업비 2,420,000천원으로 현재 45% 공정을 보이고 있는바, 당초 계획대로 2000년까지 공사를 마무리하여 주민들이 급수 혜택을 받을수 있도록 예산확보와 시행에 최선을 다해 주기 바람.

1. 대화면 위생매립장 조성사업

- 98년 현지확인시 주민반대여론과 관련하여 빠른시일내에 주민공청회를 실시하여 설득과 이해를 구하여야 한다는 확인 결과가 있었음에도 적극적인 행정추진을 하지않고 99년 6월에야 주민공청회를 실시하여 주민반대여론이 확산되고 행정불신을 초래하였는바, 앞으로 적극적인 환경행정 추진과 주민 설득 및 이해로 문제점이 발생하지 않도록 최선을 다하여야 할 것임.
- 2000년부터 1시군 1개 매립장을 사용과 관련하여 현재 쓰레기 분리 배출이 이루어지지 않아 분리수거가 제대로 안되고 있는데 쓰레기 배출시 분리 배출로 분리수거가 생활화 되도록 지속적인 홍보와 단속이 병행되어야 할 것이며 분리수거 정착을 위하여 특별대책을 강구하여야 할 것임.

2. 대화하수도 시설공사

- 대화면 대화리 시가지 일원에 하수도 시설공사를 실시하였는데 대화 중·고등학교에서 배출하는 하수의 관로는 이번공사에서 제외되어 악취로 주민들이 고통을 받고 있으며 또한 환경오염이 우려되고 있어 하수도 설치가 시급히 요구되고 있음.

3. 상안미재해위험지구 해소사업

- 상안미재해위험지구 해소사업으로 조성된 하천부지 126,254㎡는 주민들이 바라는 주민편익 증진 및 평창군의 유익한 시설들이 조성될 수 있도록 활용방안을 강구하여 추진하여야 할 것임.

4. 대화체육공원 조성사업

- 체육공원 부지 매입 지난으로 정상사업 추진에 어려움이 있는바, 적극적인 협의를 통한 부지매입으로 조속히 사업을 시행하여야 할것이며, 당초 계획대로 체육공원이 조성될수 있도록 예산확보 및 사업추진에 만전을 기하여야 할 것임.

1. 봉평상수도 시설확장공사

- 봉평상수도 사업은 문제점을 예상하고도 현위치에 취수원을 선정함으로써 7개리의 많은 면적이 상수도 보호구역으로 지정될수 밖에 없는 상태로 공사비의 증가는 물론 민원의 대상이 되고 있는바, 향후 예산을 확보하여 보광 급수문제와 용평면 지역을 포함한 광역상수도 개념에서 사업추진함이 타당하고 2004년 계획된 환경부 광역댐 계획이 적극 추진되어야 할 것임.

2. 봉평면사무소 진입로 개설사업

- 봉평면사무소 진입로 개설사업은 사업비 미확보 및 보상협의 지연으로 현재까지 사업추진이 안되고 있는바, 특별교부세 지원 요청등 각별한 관심을 가지고 힘있는 행정을 펼쳐 조속히 진입로가 개설되도록 노력하여야 할 것임.

1. 도사3교 가설공사

- 도사3교 가설공사는 공기가 60일밖에 안남은 현재 42% 공정을 보이고 있으니 빠른시일내에 공정대로 사업추진이 이루어져야 할 것이며, 동절기 공사 시행으로 부실공사가 이루어지지 않도록 각별한 관심을 기울여야 할 것임.

2. 장평도축장 지원사업

- 장평도축장의 냉동·냉장시설(등급판정시설)은 군비보조사업으로 97년 4월 준공되어 2년 5개월동안 등급판정사를 확보하지 못하여 운영하지 못하였다가 99년 10월부터 등급판정시설을 운영하였는데, 이는 막대한 군비가 지원된 시설이 그동안 방치되어 예산을 낭비한 결과를 초래한 사례로 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 철저한 사전 계획과 적극적인 행정 지도를 하여야 할 것임.

1. 상진부3리 토지형질변경허가

- 상진부3리 토지형질변경허가는 객토용 토석채취 및 주택단지조성 목적으로 토지형질변경허가를 득한 곳으로 사실상 당초 목적으로 사용하기는 어려운 사업장으로 향후 허가시는 정확한 현지조사와 검토로 허가처리에 신중을 기하여야 할 것이며, 사업장과 접한 남은 임야도 토지형질변경허가가 이루어져 주민편익에 직결되어야 할 것임.

2. 척천리 위법 건축

- 척천리 79-3번지 건축물은 당초 신고된 사업규모를 초과 건축하여 건축법 위반으로 고발되어 벌금 처분결과가 있고 그후 양성화 된 건축물로, 이는 강력한 행정조치 없이 양성화 되어 건축행정의 불신을 가져온 것으로 향후 철저한 건축행정으로 주민들이 행정을 불신하는 일이 없도록 하여야 할 것임.

1. 횡계 I·C~ 솔바우간 도로 확·포장공사

- 횡계 I·C~ 솔바우간 도로 확·포장공사(2공구)는 예산(도비)부족으로 횡계 I·C~청두루교까지 공사를 시행하여야 하는 상황이니 당초 계획대로 횡계 I·C~솔바우까지 확·포장공사가 이루어지도록 해야 하며 공사비 부족으로 포장 두께를 감하고 주변 부대시설을 줄여 시공하는 방안은 도비 확보에 어려움이 있을 것으로 보이니 설계대로 시행하면서 예산 확보에 심혈을 기울여야 할 것임.

다. 처리계획

○ 확인결과 개선 보완이 필요한 사항은

- 집행기관에 통보 시책에 반영 되도록 하고
- 제도개선 및 시정요구 사항은 의정활동을 통하여 조기에 해결 될 수 있도록 추진하고자 함

- '99 하반기 군정주요사업장 -

현지확인결과처리계획

평 창 군

'99 하반기 주요사업장 현지확인 개선 보완사항 현황

읍면별	지 적 사 항	주진부서	비고
계	22		
평창읍	<ol style="list-style-type: none"> 1. 노성정 건립사업 2. 평창군분노처리장 증설공사 3. 평창산머루 재배단지 	문화관광과 환경복지과 농업경영과	
미탄면	<ol style="list-style-type: none"> 1. 미탄면 송어양식장 오수오염 단속실태 2. 군유림 솔잎혹파리 피해벌채 입목매각사업 3. 창리 ~ 평안간 농어촌도로 확·포장공사 4. 고랭지채소 지하수 개발사업 5. 환경농업지구 조성사업 6. '97 농업인건강관리센터 설치사업 	환경복지과 임업경영과 건 설 과 농업경영과 농업경영과 기술개발과	
방림면	<ol style="list-style-type: none"> 1. 평창군 공설묘지 조성공사 2. 방림상수도 시설공사 	환경복지과 도시경제과	
대화면	<ol style="list-style-type: none"> 1. 대화면 위생매립장 조성사업 2. 상안미재해위험지구 해소사업 3. 대화 하수도 시설공사 4. 대화체육공원 조성사업 	환경복지과 건 설 과 도시경제과 대 화 면	
봉평면	<ol style="list-style-type: none"> 1. 봉평 상수도 시설확장공사 2. 봉평면사무소 진입로 개설사업 	도시경제과 도시경제과	
용평면	<ol style="list-style-type: none"> 1. 도사3교 가설공사 2. 장평도축장 지원사업 	건 설 과 축산경영과	
진부면	<ol style="list-style-type: none"> 1. 상진부3리 토지형질변경허가 2. 척천리 위법 건축 	도시경제과 도시경제과	
도암면	<ol style="list-style-type: none"> 1. 황계 IC ~ 솔바우간 도로 확·포장공사 	건 설 과	

99하반기 군정주요사업장 현지확인결과 처리계획

사업명	확인요지	처리요건 및 계획	추진부서
○노성정 건립 사업(평창읍)	○노성정은 건축물 및 정자1동 등을 건축하여 궁도장으로 사용하고 있으나, 현재 건물 천장 텍스 시설과 벽면 도색을 하지 않은 상태로 완전한 궁도장으로써의 면모를 못갖추고 있으니 궁도인의 편의와 각종 대회를 유치함에 손색이 없도록 추가시설을 갖추어야 할것임	○2000년 당초예산에 노성정 보수예산(20,000천원) 계상을 요구하였으며, 예산확보후 천정 보수, 도색 등을 추진할 계획임	문 화 관 광과
○평창군분뇨 처리장 증설공사(평창읍)	○분뇨처리장 증설공사를 시공하여 시험운전한 결과 질소·인 제거가 되지 않아 법적제한 방류수질을 확보하지 못하여 운영을 못하고 있는바, 빠른 시일내에 제거능을 발휘하지 못하고 있는 기계를 교체하여 정상운영이 되도록 하여야 할것임	○질소·인 제거시설을 설치하여 운영한 바 처리공정중 1단계로 질소를 제거하기 위해서 설치한 탈기탑이 거의 제 기능을 발휘 못하여 제2단계 질소처리에 지장을 주고 있어 수질기준을 확보하지 못하고 있었으나 현재는 주변기후가 액상액을 부식하기에 좋고 분뇨 반입량 또한 많지 않아 탈기탑 없이도 자체 수질검사결과 수질기준에는 합격하였으나 하절기 및 분뇨 반입량 증가시를 대비하여 탈기탑의 보완 또는 이에 상응하는 대체 시설의 추가설치가 요구되고 있음 ○탈기탑 제조회사를 상대로 소송을 제기하여 기지금액 51,000천원 회수 및 지출잔액 63,984천원을 확보 또는 미지금액 만이라도 확보하여 탈기탑을 대신하는 새로운(플라즈마를 이용한 질소제거 및 기타오염물질제거)공정을 설치할 계획으로 10월중 pilot장비를 본 사업소 현장에 적용하여 처리수를 도 보건환경연구원에 검사의뢰한 결과 모든 항목(BOD,COD,SS, T-N,T-P,대장균)에서 수질기준을 만족하였음 ○새로운 공정설치시 제안서에 의하면 약 2억원 정도의 예산이 소요되나 시공자 측에서는 탈기탑을 대신하여 설치하는 것인 만큼 탈기탑 미지금액(약6천만원)만을 지출하여 줄 것을 군에 요구하고 있으며 나머지 금액은 시공사·설계사·기술협력사 등이 공동 부담하여 설치하겠다고 함 ○이에 대한 최종 검토와 검토결과를 바탕으로 새로운 공정을 추가 설치하여 안전 수질을 확보할 계획임	환 경 복 지과

사업명	확인요지	처리요건 및 계획	주관부서
○평창산머루 재배단지 (평창읍)	○올해 산머루 약100톤이 생산되어 전량 생과로 출하하여 농가소득에 크게 기여하고 있으나, 당초 시급하지 않은 저온저장고 50평과 작업장 100평을 시공하여 현재까지 이용하지 않고 있음은 생산의 효율적 운영에 위배되는 사항으로 향후 이런 사례가 없도록 사업계획 검토와 시행에 신중을 기하여야 할것임	○금년까지 생산량 약 100톤 정도는 생과로 출하하여 250만원/10a정도의 조수익으로 타작물에 비하여 고소득 작물로 평가 ○생산량이 늘고 생과 출하 경로 미확보 시 가공시설 확충운영 계획 -추가자금 303,000천원 소요 ○재배면적 확대 및 가공시설의 연차적 확충 유도할 계획임	농업경영과
○미탄면송어양식장 오수오염 단속실태 (미탄면)	○송어양식장으로 인한 수질오염의 심각성에 대하여 군의회에서 행정사무감사와 군정질문등 수차에 걸쳐 단속 및 지도를 철저히 하도록 요구하였음에도 법적인 정기점검외에 상급기관과의 합동점검시만 점검하는 등 소극적인 행정추진으로 인하여 그 오염도가 날로 심각해 지고 있으니 양식장 오염실태와 침전지 청소·처리과정을 확인하여야 할 것이며 향후 수시단속을 실시하여 환경오염을 방지하여야 할 것임	○송어양식장에 한하여는 특정시설 지도 점검 지침에 의하여 연1회이상 실시하는 것을 원칙으로 하고 있으나 '98년부터 지도점검을 강화하여 연2회 실시하고 있으며, 특히 '99년에는 수시점검 2회를 더하여 연4회를 실시하였고 '98년 이전 행정처분 실적이 저조하였으나, '98~'99년도에 14개소에 걸쳐 행정처분을 실시하였음 ○'98년9월 구조조정으로 환경지도 단속부서가 없어짐으로 인하여 오염물질 배출업소에 대한 사전예방 차원의 지도단속 기능이 축소되고 내부문서 및 사업위주로 인력이 배치되어 오염물질의 사전유입 차단을 위한 지도점검 인력의 절대 부족으로 업무의 공백이 발생함 ○양식장 관련 제도마비로 시설개선 강제 및 지도가 곤란한 상황으로 '99.11.10일 미탄면사무소에서 강원도,평창군,정선군,영월군의 환경관련 부서장들이 수질오염 방지대책 회의를 개최하였는바 -방류수 기준제정 및 오염저감 시설기준의 구체화 -양식장 입지를 제한할 수 있는 법적 근거 마련 -수질오염 사업비 국비지원 건의 · 기계식 탈수시설 설치 · 수생식물 재배상을 이용한 2차 처리 · 접촉 여과상을 이용한 2차 처리 · 세목 스크린 설치 · 사업비 요구 : 240백만원을 환경부에 건의키로 협의하였음	환경복지과

사업명	확인요지	처리요건 및 계획	주관부서
○군유림 솔잎 혹파리 피해별 채 입목매각사 업(미탄면)	○입목매각으로 인한 벌채로 현지 확인온 불가하나, 일부 주민여론 이 매각 군유림 입목을 충분히 살 릴수 있음에도 피해목으로 단정하 여 매각하였다는 여론이 있으니 향후 입목조사시 정확한 조사로 행정불신이 없도록 최선의 노력을 기울여야 할 것이며, ○매목조사를 철저히 하여 입목매 각대금으로 세입증가를 위해 많은 노력을 기울여야 하겠으며, 특히 군민들이 산림사업에 대하여 불신 과 오해가 없도록 산림행정의 투 명성을 제고하도록 노력하여야 할 것임	○피해목 벌채조사에 철저를 기해 소생가 능 입목을 최대한 살리도록 하고, 가능한 벌채를 지양토록 하겠음 ○지금까지는 입목벌채시 표준지 조사방 법을 선택했으나 향후 입목매각시 개개매 목을 실시하여 최대한 오차를 줄이도록 하겠음	임업 경영과
○창리~평안 간 농어촌도로 확·포장공사 (미탄면)	○모든 사업이 체제적인 절차 이 행으로 시간과 예산등을 절약하여 야 함에도 본 사업은 가옥철거 협 의(도로구간)가 이루어지지 않은 상태에서 중간지점에 교량을 설치 하여 가옥철거 대상자가 보상협의 를 하지 않는 등 사업추진이 계획 대로 이루어지지 않고 있는바 빠 른 시일내에 적극적인 협의를 실 시하여 당초계획대로 완벽하게 공 사가 이루어져야 할것임	○본 사업은 전체 설계를 완료하여 전 구 간의 기공승락을 받아 공사를 착수하였으 며, 사업비 부족으로 계상된 예산내에서 우선 선행공사가 필요한 교량공사를 발주 하게 되었으며, ○현재 공사의 지연을 초래하고 있는 가 옥1동 철거에 대하여는 협의 완료, 보상 금을 수령한 상태로써 이주 신속중인 건물이 완료되는 대로 즉시 철거하여 금 년내에 공사를 완공토록 노력하겠음	건설과
○고랭지채소 지하수개발사 업(미탄면)	○본 사업은 95년도 45,000천원 으로 주민식수난과 농업용수를 위 하여 시설하였으나 설치후 1개월 도 안되어 문제점이 발생하여 가 동이 안되고 있는데도 단 한번도 운영실태를 점검하지 않은 사례로 빠른 시일내에 지하수 사용이 가 능하도록 대책을 강구하여야 할것 임	○지하수량이 약간 부족한 감이 있으나 이용 주민들이 적극적으로 운영에 참여치 않아 잦은 고장과 운영비 부담이 문제점 으로 대두 -전기사용료 공동부담거부(대표 김형복 농가가 관리) -수리비 공동부담 거부 ○이용농가의 적극적인 참여의식 고취유 도로 문제점 자체해결토록 행정지도 ○마을공동 재산으로 공동관리 책임부여	농업 경영과

사업명	핵심요지	처리요건 및 계획	주관부서
<p>○'97 농업인 건강관리센터 설치사업 (미탄면)</p>	<p>○사업추진시 이용자 등 사전 충분한 조사와 검토로 사업을 추진하여야 함에도 무허가 건물2층(노인정)에 조립식 건물을 신축하였다가 안전도 문제가 제기되자 신축건물을 사용하지 못하고 사업이 중단되어 현재 운동기구 등 시설물을 노인정에 방치하는 등 막대한 예산을 낭비한 결과를 초래하였는바 향후 건물에 대하여는 안전도를 재검사하여 다른용도로 활용할 수 있는 방안과 운동기구 등의 시설물 활용방안을 강구하여야 할 것이며, 다시는 이와같은 사례가 발생하지 않도록 철저한 행정을 추진하여야 할것임</p>	<p>○'97년 12월 사업 완료 : 생활개선회 도입시 부녀자들 활용하고 있음 ○농업인 건강관리실 2층 안전도 2차 검측 의뢰(도시경제과 : '99.11.2) ○검측결과후 활용방안 모색 -안전도 검사 합격시 2층 건물을 주민들의 회의장으로 활용, 노래방기구 설치(이전)하여 주민들의 화합의 장 마련(마을주민과 협의후 합의 도출) -안전도 검사 불합격시 신축건물(목욕탕)에 운동기구 이전 활용 ○2층 사업장 이용 시설보완을 위한 2000년도 예산확보(추경)하여 전기시설 및 내부시설 보완</p>	<p>기술개발과</p>
<p>○환경농업지구 조성사업 (미탄면)</p>	<p>○사업비 20억이 투자되는 큰 사업인 만큼 특징인을 위한 개인 사업으로 전환되는 일이 없도록 각별한 관심을 가지고 행정지도·관리를 하여야 할것이며, 환경농업지구 조성사업 목적대로 성공적인 사업을 이루어 주민소득향상에 크게 기여하도록 최선의 노력을 다해주시 바람</p>	<p>○총 20억이 투자되어 미생물 배양사 등 시설물100동, 장비구입29대,팍팍트,농업용수시설2개소 등의 사업이 이루어지며, '99. 12월 완료를 목표로 추진 ○공동사업의 시설과 장비는 품목별로 참여 농가중에서 관리자를 지정하여 시설 및 장비관리에 철저를 기하고 활용상황을 수시로 확인점검하여 개인사업으로 전환되는 것을 방지할 계획임</p>	<p>농업경영과</p>
<p>○평창군 공설묘지 조성공사 (방림면)</p>	<p>○당초 충분한 현지조사 결여로 설계서 작성이 미흡하여 원활한 공사추진이 이루어지지 못한바, 향후 설계시 정확한 현지조사와 충분한 설계검토가 있어야 할 것이며 내년 하반기에는 공설묘지를 사용할 수 있도록 만전을 기하여야 할것임</p>	<p>○현재 시공중인 진입로 개설공사 780m를 12월말까지 완공토록 하여 마무리하고 1단계 사업으로 200년도에 -관리동1동(40평), 납골단 336기, 일반묘역(3평형)558기등 총894기를 2000년 10월까지 완공하여 하반기부터는 실질적으로 사용이 가능하도록 추진할 계획임 -소요예산 925백만원(확보573,미확보352) -진입로포장 사업비 200백만원과 미확보352백만원 총552백만원은 2000년 당초예 산에 확보토록 조치가 요구됨</p>	<p>환경복지과</p>

사업명	확인요지	처리요건 및 계획	주관부서
○방림상수도 시설공사 (방림면)	○방림상수도 시설공사는 총사업비 2,420,000천원으로 현재 45% 공정을 보이고 있는바, 당초 계획대로 2000년까지 공사를 마무리하여 주민들이 급수 혜택을 받을 수 있도록 예산확보와 시행에 최선을 다해주시 바람	○당초 '99~2001년까지 3개년 계획으로 계속사업비 승인을 받아 추진중이나 주민들에게 조기 급수를 위하여 2000년까지 마무리하고자 노력하고 있으나 도비지원이 불가시 준비만으로는 2000년도에 완공이 불가할 것으로 판단되며, 당초계획대로 2001년까지 완공토록 추진코자 함	도 시 경제과
○대화면 위생 매립장 조성사업(대화면)	○'98. 현지확인시 주민 반대여론과 관련하여 빠른 시일내에 공청회를 실시하여 설득과 이해를 구하여야 한다는 확인결과가 있었음에도 적극적인 행정추진을 하지 않고 99년 6월에야 주민공청회를 실시하여 주민 반대여론이 확산되고 행정불신을 초래하였는바, 앞으로 적극적인 환경행정 추진과 주민 설득 및 이해로 문제점이 발생하지 않도록 최선을 다하여야 할것임 ○2000년부터 1시군 1개 매립장 사용과 관련하여 현재 쓰레기 분리 배출이 이루어지지 않아 분리수거가 제대로 안되고 있는데 쓰레기 배출시 분리 배출로 분리수거가 생활화 되도록 지속적인 홍보와 단속이 병행되어야 할것이며, 분리수거 정착을 위하여 특별대책을 강구하여야 할것임	○대화매립장 7읍면 공동사용과 관련한 주민홍보는 조례의 제정으로 다소 지연되었으나 - '99.6.28일 주민공청회와 10.1일 2차 설명회 - 홍보전단 2종과 서한문 발송 및 계층별 소모임 등 개별접촉 설명을 갖고 홍보하였으며 - 향후 계획으로는 11.18일 지역단체원과의 대화(향우회, 선우협심회, 우정회)와 내고장 소식지 특보 제작(2종 18,000매)배포, 지역주민과의 대화기회 확대 등을 통해 적극적인 홍보와 이해설득으로 금년내 협의 완료계획임 ○쓰레기 분리배출의 생활화를 위하여 특별 반상회 개최 등 주민제도, 홍보활동을 강화하고 분리수거 장비를 활용하여 분리수거조기정착 기반을 구축하고 군민이 함께 실천할 수 있는 1일 환경미화원제, 쓰레기불범투기신고포상금제, 청정환경인센티브제 등의 환경시책을 추진하여 군민들의 실천을 유도하고 강력한 지도단속을 실시하여 종량제 및 쓰레기 분리수거가 생활화 될 수 있도록 해 나갈 계획임	환경 복지과

사업명	확인요지	처리요건 및 계획	추진부서
○대화하수도 시설공사 (대화면)	○대화면 대화리 시가지 일원에 하수도 시설공사를 실시하였는데 대화 중·고등학교에서 배출하는 하수의 관로는 이번 공사에서 제외되어 악취로 주민들이 고통받고 있으며 또한 환경오염이 우려되고 있어 하수도 설치가 시급히 요구되고 있음	○2000년도 하수도 정비사업에 반영토록 추진하겠음	도 시 경제과
○상안미재해 위험지구 해소 사업(대화면)	○상안미재해위험지구 해소사업으로 조성된 하천부지 126,254㎡는 주민들이 바라는 주민편익 증진 및 평창군의 유익한 시설들이 조성될 수 있도록 활용방안을 강구하여 추진하여야 할것임	○재해위험지구 해소사업으로 발생된 폐천부지는 55,100㎡(16,000여평)으로써 자연하천 그대로 낮게 형성되어 있는 상태로써 당장의 이용은 불가한 상태이므로 2000년 당초예산에 300백만원을 계상하여 객토실시후 경영소득사업 등 추진방안을 검토하겠음	건 설 과
○대화체육공원 조성사업 (대화면)	○체육공원 부지매입 지난으로 정상사업 추진에 어려운 점이 있는바, 적극적인 협의를 통한 부지매입으로 조속히 사업을 시행하여야 할것이며, 당초 계획대로 체육공원이 조성될 수 있도록 예산확보 및 사업추진에 만전을 기하여야 할것임	○당초 사업계획한 사업비 1,060백만원 중 '99년도 420백만원은 1차 사업계획대로 추진하고 있으며, ○2차사업은 2000년도 당초예산에 630백만원요구, 원안대로 사업이 완공되었을 시 완벽한 체육공원이 조성되어 주민의 체력향상 및 휴식공간으로써 완벽한 시설을 갖추기 위해 추가예산이 절대적으로 필요한 실정임 ○당초사업 계획서상 총13필지중 국,군유지 6필지를 제외한 7필지중 2필지는 매입 및 교환 추진 완료하였고, 5필지(3농가)에 대하여는 사회단체(번영회,체육회)를 통하여토지매입 협의중임	대 화 면

사업명	확인요지	처리 의견 및 계획	추진부서
○봉평상수도 시설확장공사 (봉평면)	○봉평상수도 사업은 문제점을 예상하고도 현위치에 취수원을 선정 함으로써 7개리의 많은 면적이 상수도 보호구역으로 지정될수 밖에 없는 상태로 공사비의 증가는 물론 민원의 대상이 되고 있는바, 향후 예산을 확보하여 보광 급수 문제와 용평면 지역을 포함한 광역상수도 개념에서 사업추진함이 타당하고 2004년 계획된 환경부 광역담 계획이 적극 추진되어야 할것임	○봉평상수도 취수원은 지역간의 이해 상충으로 현위치로 지정되었으며, 용평지역은 향후 자체예산을 확보하여 통폐합을 할 계획이나 보광지역은 협약서상 공사비 증가액 등을 고려 추가부담을 할 경우에 급수하는 방향으로 추진코자 하며, ○홍정식수전용 저수지는 환경부 계획상 2008년이나 2004년에 시행예정인 차항댐과 변경이 가능하다는 환경부의 구두 승인이 있었으므로 사업선정시 신중히 검토하여 추진하고자 함	도 시 경제과
○봉평면사무소 진입로 개설사업 (봉평면)	○봉평면사무소 진입로 개설사업은 사업비 미확보 및 보상협의 지연으로 현재까지 사업추진이 안되고 있는바, 특별교부세 지원 요청 등 각별한 관심을 가지고 힘있는 행정을 펼쳐 조속히 진입로가 개설되도록 노력하여야 할 것임	○봉평면사무소 진입로 개설사업은 연장 170m, 폭 6m로 1,000백만원 투자계획을 수립하여 '99년 사업추진코자 특별교부세, 도비지원 등 다방면으로 노력하였으나 사업비 확보를 못하였음 ○2000년 도비보조사업 대상으로 보고하여 도비 500백만원을 지원 요청하는 한편 조기 사업이 추진되도록 노력하겠음	도 시 경제과
○도사3교 가설공사 (용평면)	○도사3교 가설공사는 공사가 60일밖에 안남은 현재 42% 공정을 보이고 있으니 빠른 시일내에 공정대로 사업추진이 이루어져야 할 것이며, 동절기 공사 시행으로 부실공사가 이루어지지 않도록 각별한 관심을 기울여야 할것임	○시공회사의 내부사정으로 추진이 부진 하였으나 장비 및 인력을 추가투입토록 독려하여 조기에 마무리토록 총력을 기울이겠으며, 갑작스런 기온 급강하로 공사가 불가하여 부실공사가 우려될시는 공사를 중지, 해빙후 완벽한 공사를 시행토록 하겠음 -착공일 : '99. 6.11 -준공예정일:2000.3.11(절대공기240일)	건 설 과

사업명	확인요지	처리의견 및 계획	추진부서
○장평도축장 지원사업 (용평면)	○장평도축장의 냉동·냉장시설(등급판정시설)은 군비보조 사업으로 97년 4월 준공되어 2년 5개월동안 등급판정사를 확보하지 못하여 운영하지 못하였다가 99년 10월부터 등급판정시설을 운영하였는데 이는 막대한 군비가 지원된 시설이 그동안 방치되어 예산을 낭비한 결과를 초래한 사례로 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 철저한 사전계획과 적극적인 행정지도를 하여야 할것임	○그동안 등급판정사의 절대부족으로 인하여 평창축협 물량(년간 소700두, 돼지 2,000여두의 물량이 횡성도축장에서 도축함으로 세수의 증대에 영향을 미쳤으나 '99.10.1일부터 축협중앙회에서 등급판정사 확보로 등급판정제를 시행하고 있음 ○또한 축산물 유통의 원활한 수급을 위하여 평창도축장(평창기업)을 평창축협에서 3억 7천만원에 인수토록 하였음 ○평창축협에서 도축장을 인수케 되면 평창도축장의 자체물량(년간 소1,500두, 돼지6,000두)과 평창축협 물량(소700두, 돼지2,000여두)을 도축할 수 있고, 현재 평창축협에서 송아지 수출에 이어 평창한우지육과 돈육을 수출하게 되면 현 도축장에서 도축을 할 수 있으며, 강원도에서 추진중인 일본 보리저편사와의 강원 한우수출에서도 우선 수출군으로서 선정되어 평창 도축장을 활용하여야 함으로 새수증대는 물론 청정 평창산의 축산물 유통에 원활을 기할 것으로 사료됨	축 산 경영과
○상진부3리 토지형질변경 허가(진부면)	○상진부3리 토지형질변경 허가는 객토용 토석채취 및 주택단지 조성을 목적으로 토지형질변경 허가를 득한 곳으로 사실상 당초 목적으로 사용하기는 어려운 사업장으로 향후 허가시는 정확한 현지 조사와 검토로 허가처리에 신중을 기하여야 할 것이며, 사업장과 접한 남은 임야도 토지형질변경 허가가 이루어져 주민편익에 직결되어야 할것임	○허가기간이 만료되는 '99.12.31일 이후 토지소유자 엄화열, 박영식과 협의하여 도로에 접한 잔여면적에 대하여는 산림훼손허가를 득하도록 권고할 계획이며, ○기 토지형질변경허가된 부지에 대하여는 법면 길이 최소화 및 계단식 시공 등 현지지형에 적합한 공법으로 최선의 방법을 강구하고자 함	도 시 경제과

사업명	확인요지	처리요건 및 계획	추진부서
○척천리 위법 건축(진부면)	○척천리 79-3번지 건축물은 당초 신고된 사업규모를 초과 건축하여 건축법 위반으로 고발되어 벌금 처분결과가 있고, 그후 양성화된 건축물로 이는 강력한 행정조치없이 양성화되어 건축행정의 불신을 가져온 것으로 향후 철저한 건축행정으로 주민들이 행정을 불신하는 일이 없도록 하여야 할 것임	○향후에는 위법 및 불법행위가 미연에 방지될 수 있도록 주민계도 및 홍보에 노력하여 법질서가 확립되도록 노력하겠음	도 시 경제과
○횡계IC~솔바우간 도로 확·포장공사(도암면)	○횡계IC~솔바우간 도로 확·포장공사(2공구)는 예산(도비)부족으로 횡계IC~청두루교까지 공사를 시행하여야 하는 상황이니 당초계획대로 횡계IC~솔바우까지 확·포장공사가 이루어 지도록 해야하며 공사비 부족으로 포장두께를 감하고 주변 부대시설을 줄여 시공하는 방안은 도비 확보에 어려움이 있을것으로 보이니 설계대로 시행하면서 예산확보에 심혈을 기울여야 할것임	○부족사업비(1,600백만원)에 대하여는 현재 강원도에 추가 건의하였으나 사업비 확보가 불투명하므로, 당장의 주민통행의 편의를 위하여 인도 제외시공 및 포장 두께 조정을 통하여 우선 지방도까지 연결 시공을 검토 추진할 계획임	건 설 과

- 1999년도 하반기 -
군정주요사업장 추진상황

평 창 군

1999년도 下半期
郡政主要事業場 現地確認資料

平 昌 邑

노성정건립사업

□ 시설개요

- 시행부서 : 문화관광과
- 위 치 : 평창읍 하리 산10번지
- 사업규모 : 기반시설 1식 493.84m²(150평), 정자1동 51.84m²(15평)
- 예산액 : 357,378천원('98까지 312,378천원, '99년도45,000천원)
-국비 15,000천원, 도비 15,000천원, 군비 278,380천원, 자부담48,998천원
- 사업기간 : (1단계) '94. 9. 14 ~ '95. 10. 30
(2단계) '97. 6. 1 ~ '97. 11. 22
(3단계) '99. 8. 1 ~ '99. 11. 7
- 현 공 정 : 100%
- 추진상황

공사명	시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	설계액(천원)	계약금액(천원)			예산잔액
						계	도급	판급	
합 계	3단계				308,380	283,347	283,347	0	55,601
건립공사	'94.9.14	'94.10.20	'94.10.31	일반계약	230,380	211,950	211,950	0	48,998
전기 및 상수도공사	'97.6.1	-	'97.8.5	수의회약	33,000	28,397	28,397	0	4,603
진입로, 단청, 상수도 보수 공사	'99.8.1	-	'99.9.9	수의회약	45,000	43,000	43,000	0	2,000

착공일자	준공일자	설계변경내역(천원)			도 급 업 체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'94.11. 5	'95.10.30	'95.10.14	11,982	223,932	유성종합건설(주) 최삼길	지방건축주사보 이 병 식
'97. 8. 5	'97.11.22	-	-	-	유성전기공사 윤영일 백광건설(주) 백철규	지방기능10급 박상호 지방토목주사보 김만중
'99. 9. 9	'99.11.7	-	-	-	신우건설(주) 김철화	지방건축주사보 박용원

※ 설계변경사유 : 건축물 안정성 및 누수방지를 위한 시설 필요(난간대, 기둥 및 액체방수 시설 등)

□ 문제점 및 대책

○ 노성정 시설 추가 보강 필요

⇒ 2000년도 당초예산의 재원범위내에서 소요예산반영 보수추진

(20,000천원)

- 건물(사대, 사무실)바닥 인조석 설치(325m²) ----- 4,000천원
- 건물 천장 텍스 공사 (130m²) ----- 3,000천원
- 미장 및 도색공사 (800m²) ----- 13,000천원

○ 노성정 정자각(1층지붕) 누수 발생 ⇒ '99. 11월중 하자보수 실시

종합운동장 보수·보강

□ 사업개요

- 시행부서 : 문화관광과
- 위 치 : 평창읍 중부리 산64번지
- 사업규모 : 잔디조성 10,815m²(3,280평), 스탠드도색 3,726m²(1,130평)
- 사업비 : 130,000천원
 - 국비 50,000천원, 군비 80,000천원
- 사업기간 : '99. 4. 16 ~ 9. 14
- 현 공 정 : 100%
- 추진상황

공사명	시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	설계액(천원)	계약금액(천원)			예산잔액
						계	도급	관급	
합 계					129,900	115,880	115,880		14,120
잔디공사	'99.4.16	'99.4.22	'99.4.22	수의계약	99,900	88,420	88,420	0	11,580
스탠드도색	'99.6.28	'99.7.3	'99.7.3	"	30,000	27,460	27,460	0	2,540

착공일자	준공일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'99.4.27	'99.9.14	-	-	-	(주)한국조경산업	지방토목주사보 김만중
'99.7.3	'99.8.1	-	-	-	(주)백광건설	지방건축주사보 전근표

※ 설계변경사유 : 없음

□ 문제점 및 대책

- 종합운동장 잔디는 한국형 천연잔디로 서양잔디에 비해 한지에 강하고 관리가 용이하며 관리비가 적게 소요되는 등 우리군의 기후형편상 적정하다고 판단되는 시공법(론카페트공법)으로 시공 하였으며,
- 다만 현재 잔디 활착상태가 다소 미흡한 부분에 대하여는 '99동절기 북토 및 2000년 상반기 보식 등 비배관리를 철저히 하여 완벽한 잔디구장을 조성 추진.

평창군분뇨처리장 증설공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 환경복지과
- 위 치 : 평창군 평창읍 노론리 125-3번지
- 사업규모 : 분뇨처리장 증설20kl/일(30~150kl/일)질소인제거시설 1식
- 예산액 : 1,718,000천원
 - 국비 : 969,000천원 도비: 군비: 749,000 천원 자부담 :
- 사업기간 : '97. 7 ~ '99. 8. 29
- 현 공 정 : 90 %
- 추진상황

시행(품의)일 자	입찰일자	계약일자	계약방법	설계액(천원)	계약금액 (천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
'98. 6.19		'98. 8. 5	경쟁입찰	1,418,400	1,337,802	617,296	720,506	96,475
'98. 7. 7		'98. 8.18	경쟁입찰	167,970	153,225	58,416	94,809	

착공(예정)일 자	준공(예정)일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'98.8.5	'99. 8.29	'99. 5.21	증100,336	717,633	서울시종로구 대양건설(주) 대표 김서환	기계 지방기계8급 윤형준 토목 지방토목8급 김재열 건축 지방건축7급 박용원
'98.8.20	'99.7.30	'99. 5.20	증13,206	71,622	영월군덕포리 (주)대원건설 대표전영록	전기 지방기능8급 최순일

※ 설계변경사유 : 액상부식조의 용량 증설과 관급기계의 사급변경 및 물가변동에 의한 설계변경(전기) 액상부식조 증설로 부로워 용량증가 및 지하매설 전선관, 전선이설 물가변동에 의한 설계변경

□ 문제점 및 대책

- '99. 8. 29일 공사 완료하여 시운전 검토 하였으나 법적제한 방류수질 미확보에 따른 원인을 분석한 결과 분사식 탈기탑의 효율 미확보로 판단되어 그에 따른 기계설치업체에 보완시공 지연으로 준공이 지연되고 있으며 그에따른 대책을 강구할 예정임

원당천정비공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창군 평창읍 하일리
- 사업규모 : 자연석쌓기 양안 299m
- 예산액 : 309,356천원 (도비: 154,678 군비: 154,678)
- 사업기간 : '99. 5. 26 ~ '99. 11. 28
- 현공정 : 85 %
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	설계액(천원)	사업비(천원)				예산잔액
					계	도급	판급	보상	
'99. 5.17	-	'99. 5.26	수의계약	309,356	309,356 (269,740)	285,140 (202,620)	17,120 (17,120)	7,096 (50,000)	39,616

※ ()내는 당초계약 금액임

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'99. 5.26	'99.11.28	'99. 8.19	82,520	309,356	평창읍 하리 346-4 동도건설(주) 전영택	지방토목주사보 남궁경

※ 설계변경사유 : 자연석쌓기 양안 95m 연장시공 및 나무식재 560주, 화장실 1동 추가시공

하일~원당간 농어촌도로확·포장공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위 치 : 평창군 평창읍 하일리
- 사업규모 : 도로확·포장 0.68km(B=6.0m), 교량 28m(B=6.0m)
- 예산액 : 515,380천원 (국비: 360,766 군비: 154,614)
- 사업기간 : '99. 5. 14 ~ 2000. 1. 8
- 현 공 정 : 65 %
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	설계액(천원)	사업비(천원)				예산잔액
					계	도급	관급	보상	
'99. 3.31	'99. 4.30	'99. 5. 8	경쟁입찰	515,380	515,380	338,752	110,000	66,628	-

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'99. 5.14	2000.1. 8	-	-	-	평창읍 하리 137-42 태창건설(합) 유인섭	지방토목서기 김성순

오토캠프장 수해복구사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위 치 : 평창군 평창읍 중리
- 사업규모 : 돌망태 520m
- 예 산 액 : 194,555천원 (도비)
- 사업기간 : '99. 4. 16 ~ '99. 7. 5
- 현 공 정 : 100 %
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	설계액(천원)	사 업 비(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
'99. 3.12	'99. 4.10	'99. 4.13	경쟁입찰	194,555	194,555 (171,255)	194,555 (171,255)	-	23,300

※ ()내는 당초계약 금액임.

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'99. 4.16	'99. 7. 5	'99. 6.26	23,300	194,555	홍천군·읍 진리 92-10 (주)성심건설 "삼재경	지방토목주사보 남궁 경

※ 설계변경사유 : 돌망태637m', 줄떼996m', 횡배수관30m 추가시공

후평지구 기계화경작로확 · 포장사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창군 평창읍 후평리
- 사업규모 : 콘크리트포장 2,470m, 수로관 490m
- 예산액 : 253,400천원(국비:193,920 도비:24,240 군비:35,240)
 ※ 주민건의사항 수렴에 따른 군비 11,000천원 추가투자.
- 사업기간 : '98. 5. 12 ~ '98. 12. 21
- 현 공 정 : 100 %
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	설계액(천원)	사업비(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
'98. 3.21	'98. 4.27	'98. 5. 6	경쟁입찰	242,400	225,825	133,602	92,223	27,575 (16,575)

※ () 내는 당초예산 잔액임.

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'98. 5.12	'98.12.21	'98.12.12	27,575	253,400	춘천시 근화동 262-1 강원종합건설(주) 한준식	지방토목서기 강신근

※ 설계변경사유 : 주민건의 사항 및 현지여건에 맞는 시공으로
 물량증가(콘크리트포장 70m, 수로관 390m, 암거 1개소)

평창배수펌프장현황

추진경위

- '90. 9월 평창시가지 일부 침수(강우량 452.1mm)
 - 침수면적 : 4.06ha, 침수가옥 189동, 이재민 320세대 1,197명
- '90.수해복구사업으로 책정

사업개요

- 위 치 : 평창읍 하리 187-2
- 배수처리 능력 : 8,000 m³/hr
- 시설내용
 - 유역면적 0.458 km², 유입관로 315m, 유수지 4,000m², 펌프장 및 관리실 1동(176m²), 전기 및 기계설비(모터펌프 250HP 2대, 발전기 1대, 구리스펌프 2대), 전화기 1대(334-0527)
- 추진기간 : '90. 12. 16 ~ '95. 12. 30
- 사업비내역 : 총 901,500천원
 - '92년까지: 661,000 '93년까지: 165,000 '95년까지: 75,500

2000년 추진계획

- 배수펌프장 정비(도색) 및 내부방수 : 22,000천원소요

고령지체소생산 · 유통지원사업

□ 사업 개요

- 시행부서 : 농업경영과
- 위 치 : 평창읍 지동리 청옥산작목반(대표:이창준)
- 사업규모
 - 발정지 4.5ha, 관수시설 2.0ha, 비가림재배시설 2.0ha, 반출도로 0.5ha
저온저장고 30평/1동, 농업용차 1대, 트랙터 1대
- 사업비 : 449,111천원
 - 국비83,000 도비41,500 군비41,500 자부담117,111 용자166,000
- 사업기간 : '97. 2 ~ 12월
- 추진상황

세부사업명	사업량	착공일	준공일	공사업체	사업비(천원)			
					계	보조	용자	자부담
계					449,111	166,000	166,000	117,111
저온저장고	30평	97. 9. 5	97.10.27	삼보냉열 주식회사 -서울 양천구	75,000	30,000	30,000	15,000
발정지	4.5ha	97. 2.21	97.12.10	적영	145,042	54,000	54,000	37,042
관수시설	2ha				26,013	8,000	8,000	10,013
비가림재배	2ha				121,783	44,000	44,000	33,783
반출도로	0.5km				46,120	18,000	18,000	10,120
농업용차	1대	97. 11월 구입(세렉스)			7,105	2,800	2,800	1,505
트랙터	1대	97. 11월 구입(35HP)			28,048	9,200	9,200	9,648

- 주재배 작목 : 고추(2,500평), 오이(2,800평), 피만(1,300평), 토마토(900평)

□ 문제점 및 대책

- 비가림 시설하우스를 이용하여 여름재배시 상부 환기 시설이 되어 있지 않아 고온기 때 고온장해를 입고 있으며, 작목선택에 자신감이 없음
 ⇒ 비닐하우스 천장 개폐시설(50,000천원/ha) 설치가 요구되며 작목반원 전원이 선진시설재배 단지를 견학하여 견문을 넓힘이 필요

평창산머루제배단지

(여만리산머루기공공장)

□ 사업 개요

- 시행부서 : 농업경영과
- 위 치 : 평창읍 여만리
- 시행주체 : 평창산머루영농조합법인(대표:이철석)
- 사업내용
 - 개량산머루 재배 10ha(묘목 9,000주, 지주 9,000개, 철선 100타래)
 - 저온저장고 50평/1동 - 작업실(집하장) 100평/2동
 - 포장설비 1식(착즙기 1대, 저장탱크 5개)
- 사업비 : 321,000천원
 - 국비(교부세)100,000 도비50,000 군비50,000 자부담121,000
- 사업기간 : '95. 5. 20 ~ 12월
- 추진상황

세부사업명	사업량	착공일	준공일	공사업체	사업비(천원)		
					계	보조	자부담
계					321,000	200,000	121,000
개량산머루	10ha	-	-	-	86,000	-	86,000
저온저장고	50평	95. 5.20	95.12.31	엘지공조기상사 (강릉시 포남동 1144-4 대표자 : 배연순)	125,000	125,000	-
작업실	100평	95.11. 5	95.12.30	건설공영 (경기도 남양주군 화도읍 북현리 대표자 : 이영대)	50,000	50,000	-
포장설비	1식	95.12. 8	95.12.22	성경기계 (서울 구로구 금천구 독산동 대표자 : 이 흥)	60,000	25,000	35,000

○ '99년도 개량산머루 생산현황

- 재배현황 : 5읍면 36농가 20ha
- 생산량 : 100톤(추정)
- 출하내역 : 생과 출하 100톤
 - 출하처 : 가공용 출하 ⇒ 경남 함양군 가공공장 납품 65톤
 - 일반시장 출하 ⇒ 직거래 35톤
 - 출하가격 : 공장납품 2,500원/kg(15kg 포장 출하)
 - 직거래 10,000원/4kg박스
 - 판매액 추정 : 250,000천원

○ 금후 사업계획

- 산머루 가공기술 개발 상품화 계획
 - 개발가능상품 : 청징주스, 과즙음료, 침출주, 젤리 등

□ 문제점 및 대책

- 법인체 구성원의 대부분이 각자 주사업 경영에 주력하며, 본 사업은 전문 경영 의식이 결여된 상태여서 부대사업으로 운영하여 부실운영을 초래
- 추가 투자사업비 부족으로 추가 가공시설 설비 중지
 - 추가 시설비 추계 : 303,250천원
 - 추가시설 설비자금 보조지원 요구 : 200,000천원(70%)

마을공동개량(감지)저장고

□ 사업 개요

- 시행부서 : 농업경영과
- 위 치 : 평창읍 하일리(이장:박봉호)
- 사업규모 : 개량저장고 50평(대지 157평)
- 사 업 비 : 30,000천원
 - 도비12,000 군비12,000 자부담6,000
- 사업기간 : '91. 8. 20 ~ 10. 30
- 추진상황

세부사업명	사업량	착공일	준공일	공사업체	사 업 비(천원)			
					계	보조	용자	자부담
마을공동 개량저장고	50평/ 1동	91. 8.20	91.10.30	-	30,000	24,000	-	6,000

□ 문제점 및 대책

- 개량저장고 누수에 인한 붕괴 위험(재해위험시설물로 지정)
 - ⇒ 개량저장고 노후로 인해 위험시설물로 지정됨에 따라 저장고의 활용성 등을 분석하여 대책을 검토

도토리 간이상수도 시설공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 평창읍
- 위 치 : 평창읍 도토리
- 사업규모 : 관로시설 2,193M, 펌프실1기, 집수탱크1기
- 예 산 액 : 78,664천원
(국비39,332천원, 도비19,666천원, 군비19,666천원)
- 사업기간 : '97. 7. 23 ~ '97. 12. 20
- 현 공 정 : 100%
- 추진상황

시행일자	입찰일자	계약일자	계약방법	설계액 (천원)	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
97.5	97.7.8	97.7.16	입찰	72,273	71,116	59,016	12,100	1,157

착공일자	준공예정일	설계변경(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
97.7.23	97.12.20	97.12.16	7,548	66,600	동현건설(주) 함재순	지방토목서기보 신상대

※ 설계변경 사유

- 집수탱크에 소요되는 부자재 미흡하게 설계
- 울타리설치공사 토공비 경간당 64,370원에서 150,900원으로
재설계

- ☞ 당초 - 관로시설 L=2,000M
 - 구조물공 (집수탱크1기, 펌프실1기)
- ☞ 변경 - 관로시설 L=2,193M

주진리 소하천 수해복구공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 평창읍
- 위 치 : 평창읍 주진1리
- 사업규모 : 찰쌓기 L = 266M, A = 808m², 박스1식,
뒷채움 332m³
- 예 산 액 : 59,852천원
(국비29,926천원,도비:14,963천원,군비14,963)
- 사업기간 : 1999. 1. 14 ~ 1999. 6. 18
- 현 공 정 : 100%
- 추진상황

시행일자	입찰일자	계약일자	계약방법	설계액 (천원)	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
98.12.29		99.1.14	수의	58,300	55,663	50,323	5,340	2,637

착공일자	준공예정일	설계변경(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
99.1.14	99.5.18	99.4.21	4,189	54,512	동양건설(주) 황원섭	지방토목주사 고준태

※ 설계변경사유 : 주진1리 하촌부락 소하천 수해피해 물량누락

(L = 20M) 및 자력횡단교1개소 붕괴위험으로 설계변경

☞ 당초 - 석축(찰쌓기) L=214M, A=810.65m²

☞ 변경 - 석축(찰쌓기) L=266M, A=808.00m²

- 박스1식, 뒷채움 332m³

용항리 양수장 수해복구

□ 사업개요

- 시행부서 : 평창읍
- 위 치 : 평창읍 용항리
- 사업규모 : 접합정1식, 유공관부설 L=55M, 암터파기 1,342m³
- 예산액 : 89,532천원
(국비:44,766,도비22,383천원,군비22,383천원)
- 사업기간 : '99. 1. 18 ~ '99. 5. 4
- 현 공 정 : 100%
- 추진상황

시행일자	입찰일자	계약일자	계약방법	설계액 (천원)	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
98.12.29		99.1.18	수의	27,350	26,532	26,532		818

착공일자	준공예정일	설계변경(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
99,1,18	99,4,30	99,4,1	63,000	89,532	(합)국해건설 조국현	지방토목주사 고준태

※ 설계변경사유 : 유공관 부설 집수매거 터파기 결과 지반의
암돌출로 인한 설계변경 및 공기30일 연장

- ☞ 당초 - 접합정(2.5×2.5×6) 1식
 - 유공관 부설 L=55M
 - 토사터파기 1,569m³
- ☞ 변경 - 접합정(2.5×2.5×6) 1식
 - 유공관 부설 L=55M
 - 암터파기 1,342m³

'98하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

□ 사업명 : 평창군 종합문화예술회관 건립

□ 시행부서 : 문화관광과

□ 처리결과 :

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 115억원의 막대한 사업비가 투자되는 사업임에도 향후 운영 활성화 방안이 검토되지 않고 있으므로 건립 목적에 부응하는 시설 운영이 되도록 사전 세심하고도 종합적인 준비가 요구되고 있음</p> <p>○ 문화예술회관 1층 로비 벽면이 시멘트 모르타르 위 페인트 마감으로 되어 있어 미관이나 관리상 문제점이 발생할 것으로 예상되어 이에 대한 대책을 강구하여 처리하여야 할 것임</p>	<p>○ 운영활성화 방안에 대하여는 향후 충분한 자료수집과 분석후 운영방안을 수립하여 건립목적에 부응하는 시설운영이 되도록 할 계획임.</p> <p>○ 현상태에서 다른 시공방법을 강구하기는 어려운 실정으므로 1층로비 벽면에는 대형 안내도 및 평창군을 상징하는 대형사진 등 홍보자료를 게첨하여 문화적인 공간으로 활용할계획임</p>	<p>○ 건립목적에 부응하는 시설운영이 되도록 문화예술회관 운영에 관한 전반적인 사항을 검토 중임(조례안 등)</p> <p>○ 현재 1층로비 벽면에는 대형 거울(2점), 시계(2점), 안내판(4점)이 설치되어 있으며, 향후 적당한 그림을 선정, 빈공간에 게첨하여 미관상 조화를 도모할 계획임</p>

'98하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

- 사업명 : 후평~원당간 농어촌도로 확·포장사업
- 시행부서 : 건설과
- 사업개요 : 도로확·포장 L=1.4km, B=6.5m
- 처리결과 :

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 당초 계획된 구간대로 공사가 시행되도록 편입토지(사유지)미협의로 공사시행이 안되고 있는 구간(200m)에 대한 공사대책을 적극 강구하여 조치해야 할 것임</p>	<p>○ 지방(강원도), 중앙(건교부) 토지수용심의위원회의 재결을 거쳐야 하는바, 장기간이 소요되며 국·도비 지원비도 영향을 미치는 사안으로 향후 추진되는 도로공사는 사전에 주민의 동의를 구하여 사업시행시 문제가 없도록 추진하겠음</p>	<p>○ 토지주의 무리한 요구 등 협의가 불가능하여 공사를 제외하였으며, 지역주민의 요구에 의하여 통행에 불편이 없도록 아스콘 덧씌우기 공사를 하였음.</p> <p>향후 추진되는 도로공사는 사전 동의 및 수용령 발동 등 사업시행시 문제가 없도록 하겠음</p> <p>※ 준공일 : '98.11.26</p>

'98하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

□ 사업명 : 평창농공단지 근로자 임대아파트 건립

□ 시행부서 : 도시경제과

□ 사업개요

- 위치 : 평창읍 주진리
- 사업비 : 120 백만원
- 사업량 : L = 310m, B = 6m

□ 처리결과 :

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 법적 진입로가 확보되지 않은 관계로 준공검사에 차질이 예상되므로 법적 진입로를 확보하여야 할 것임</p>	<p>○ 근로자 임대아파트는 현재 약 75%의 공정으로 보이고 있으나, 구성원사 및 시공회사의 잦은 변경으로 사업이 일관성 있게 추진되지 못하고 있음.</p> <p>당해 지역은 폭 6M이상의 진입로가 확보되어야 준공이 가능하며, 공사의 추진과정에 따라 도로경계측량 등 적정절차를 이행하겠음</p>	<p>○ 농공단지 임대아파트는 15평형 80세대로 '99.6.29일 가사용 승인을 얻어 일부 세입자가 입주하여 생활하고 있으며, 진입로 6m이상 확보하지 못하여 준공검사를 필하지 못하였으나 한그루산업(주) 신창준이 노동부와 협의, 사업비를 확보하여 10월 현재 공사중에 있으며 11월 초 완공예정임</p>

'98수해복구사업장 현지확인 처리결과

□ 사업명 : '98 산림수해복구공사

□ 시행부서 : 임업경영과

□ 사업개요 : 산사태 복구 3.55ha

□ 처리결과 :

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 총6억2천만원이 투자되는 '98산림수해복구공사 일부에 대하여 지도, 감독 및 관리상에 문제가 될 수 있는 <u>임협중앙회에 시공토록 한것과 인접지역을 같은 공구로 지정하지 않아</u> 효과적인 사업시행에 되지 않은 사례는 향후 없어야 할 것이며,</p> <p>○벌채 완료시, 반출로에 대한 전반적인 실태조사를 통하여 <u>산사태가 우려되는 지역에 대하여는 속성수 식재와 경사면 작업</u> 등을 하여야 할 것임</p>	<p>○ '98산림수해복구공사가 108개 소로 분산되어 있어 장마기 이전인 6월말까지 조기완료하기 위하여 불가피 임협중앙회와 군 임협으로 분리시공 추진되었으나 <u>향후 각종 산림사업에 대하여는 군임협에서 시공할 수 있도록 할 계획이며, 인접지역을 같은 공구로 지정하지 아니한 것도 시정하여 향후 읍면별로 공구지정 하겠음</u></p> <p>○벌채원목 운반에 따른 문제로 개설시 산사태우려등 종합적으로 검토하여 허가할 계획이며, 기운재로 시설지에 대하여는 <u>현지점검을 실시하여 복구지도에 철저를 기하도록 할 계획임</u></p>	<p>○ 장마철 이전인 6월말까지 기계화된 부분에 대한 복구 완료하였으며 당초 조사부분에서 누락된 용평면 이목정리의 3개소(0.15ha)에 대하여 설계변경하여 9.8일 복구 준공하였음</p>

'98수해복구사업장 현지확인 처리결과

- 사업명 : 군도1호선 수해복구공사
- 시행부서 : 건설과
- 사업개요 : 돌망태 558㎡, 석축 492㎡, 옹벽 214m, 도수로 34m
- 처리결과 :

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 사업장 일부 법면부분 마무리 공사에 있어 이 부분에 대하여는 잔디식재가 되어야 함에도 토석(막자갈)을 이용한 다져 놓기로 법면 토사유출은 물론 도로붕괴가 우려되므로 군도1호선 공사구간에 대한 전반적인 실태조사를 통하여 이러한 부분에 대하여는 토석 제거와 양질의 토사를 이용한 잔디등을 식재하기 바람.</p>	<p>○ 공사준공이전 양질의 토사로 복토하여 잔디식재토록 조치할 계획임</p>	<p>○ 양질의 배(시드스프레이)를 식재하여 '99.6.21일 준공하였음</p>

'98수해복구사업장 현지확인 처리결과

- 사 업 명 : 고길천 수해복구공사
- 시행부서 : 건 설 과
- 사업개요 : 찰쌍기 202m, 돌망태 822m
- 처리결과 :

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 고길보건지소앞 암거는 현재 이일대 약 3만5천평의 고랭지채소 반출도로로 농산물 가격이 높을 시기인 장마철에 암거 범람으로 애써 재배한 채소의 반출이 매우 지난하고 집중호우시 하천이 군도1호선 도로로 범람하여 재피해가 발생할 수 있으므로 근본적인 수해예방을 위하여 교량 등의 설치를 적극 검토하기 바람.</p>	<p>○ 고길보건지소앞 암거로 인한 교량의 설치는 수해복구사업비를 투자하여 설치함은 불가하고 <u>2000년 당초예산에 확보하여 시행토록 적극 검토하겠음</u></p>	<p>○ 2000년 당초예산 반영 요구 하였음</p>

'98수해복구사업장 현지확인 처리결과

- 사업명 : 본동천 수해복구공사
- 시행부서 : 건설과
- 사업개요 : 찰쌓기 256m, 돌망태 1,104m
- 처리결과 :

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 본 사업구간과 고길리 교량사이 도로안쪽 약 10m 법면부분은 토사유출방지과 교량의 안전성에 대비한 <u>옹벽 또는 석축등이 설계에 반영되어 있지 않</u>는바, 항구적인 복구차원에서 완벽공사가 시행될 수 있도록 하기 바람.</p>	<p>○ 사업구간과 교량사이의 약 10m의 <u>하천법면은 찰쌓기나 돌망태로 설계</u>하여 항구적인 복구가 될 수 있도록 입찰차액을 사용하여 시행토록 하겠음</p>	<p>○ 입찰차액을 사용하여 찰쌓기로 추가 시공하였음 :L=20m</p>

1999년도 下半期
郡政主要事業場 現地確認資料

美 灘 面

미탄면 송어양식장 오수오염 단속실태

□ 현황

○ 군내 송어양식장

- 개소수 : 21개소, - 합계면적 : 34,032㎡ (단위 : 개소, ㎡)

구 분	평창	미탄	방림	대화	봉평	용평	진부	도암
업소수	1개소	12개소	-	2개소	1개소	2개소	2개소	-
면 적 (%)	7,975 (23)	19,640 (58)	-	2,032 (6)	840 (2)	2,274 (7)	1,271 (4)	

○ 창리천 유역 송어양식장 : 12개소 (19,640㎡) " 업소내역 별첨"

○ '99년도 지도점검 실적

- 정기점검 : 2회 24개소
 - 점 검 반 : 환경관리담당외 1명
 - 점검내용 : 송어양식장 운영실태
- 수시점검 : 2회 22개소
 - 점 검 반 : 평창군과 환경부, 강원도 각 1회씩
 - 점검내용 : 송어양식장으로 인한 수질오염실태
- 점검실적 : 위반업소 적발 11개소 (내역별첨)
- 처분실적 : 개선명령 11건, 과태료 2건(100만원) (내역별첨)

□ 문제점

- 수질환경보전법 제30조의 2 제2항 및 시행규칙 별표 10의 특정시설(일반양어장) 설치·운영자가 하여야 할 시설 또는 조치사항이 추상적이고 구체적이지 못하여 법규준수시도 수질오염 저감효과 없음
- 사육시설의 20%이상의 침전시설 설치시 유속이 빨라 미세부유물질 제거되지 아니하고 유량이 많아 인위적처리 곤란.(최종 방류수 배출허용기준이 없음)
- 일부지역에 다량의 양식장이 밀집되어 있고 하천유량이 적어 수질오염 가중.

- 대부분 양식장이 수몰예정지역으로 포함되어 각종 영업행위 및 건축물 증·개축의 제한등 수몰지역고시 이후 장기간 댐설치 여부가 결정되지 아니하여 경제적 손실 가중으로 행정기관 불신 증대.

□ 대책

- 수질환경보전법 특정시설 설치자가 하여야 할 시설의 구체적 명시
 - 침전시설 설치외의 구체적 방지시설 설치내용 명시
 - 배출허용기준의 설정
 - 침전슬러지의 구체적 설치방법 제시
- ※ 환경부법령정비 건의 : '99년도 문제정보고(2회)
- 유수인용허가 기간 만료시 재허가 제한 : 재원마련으로 보상후 폐쇄 검토

※ 위반업소 내역

업 소 명	소 재 지	대표자	위 반 내 역	조치내역
미탄양어장	미탄면 마하리 359	최성열	침전시설 부족	개선명령 과태료 (50만원)
기화양어장	미탄면 기화리 347	이용희	슬러지 무단방류	개선명령 과태료 (50만원)
강원수산	미탄면 창리 267	박상우	세목스크린 미설치 및 관리부주의	개선명령
청옥수산	미탄면 창리 268	차재천	세목스크린 미설치 및 관리부주의	개선명령
회동양어장	미탄면 회동리 336-2	김철호	세목스크린 미설치 및 관리부주의	개선명령
백운양어장	미탄면 백운리 436-4	박용진	세목스크린 미설치 및 관리부주의	개선명령
기화양어장	미탄면 기화리 347	이용희	세목스크린 미설치 및 관리부주의	개선명령
석산양어장	미탄면 기화리 316-1	이성관	세목스크린 미설치 및 관리부주의	개선명령
호림수산	미탄면 기화리 214	한익수	세목스크린 미설치 및 관리부주의	개선명령
미탄양어장	미탄면 마하리 359	이동주	세목스크린 미설치 및 관리부주의	개선명령

※ 동강유역양식장 현황

업 소 명	소 재 지	대표자	사육시설면적 (m ²)	침전지면적 (m ²)
원복수산	미탄면 창리 255 - 1	함준식	6,625	815
강원수산	미탄면 창리 267	박상우	2,364	452
청옥수산	미탄면 창리 268	차재천	1,374	329
회동양어장	미탄면 회동리 336-2	김철호	646	193
백운양어장	미탄면 백운리 436-4	박계동	640	140
동천수산	미탄면 한탄리 657-2	김형복	505	110
기화양어장	미탄면 기화리 347	이용희	728	301
오주수산	미탄면 기화리 398	윤장백	2,514	703
석산양어장	미탄면 기화리 316-1	이성관	1,969	431
호림수산	미탄면 기화리 214	한익수	1,250	254
용천수산	미탄면 기화리 301-1	이동주	560	147
미탄양어장	미탄면 마하리 359	최성열	1,300	269

군유림 솔잎혹파리 피해벌채 임목매각사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 임업경영과
- 위 치 : 평창군 미탄면 창리 산2-1번지
- 사업규모 : 17.0ha
- 세 입 액 : 15,733,060원
 - 임목매각대금 : 6,200,000원
 - 국고보조금 : 7,007,060원
 - 계약보증금징수 : 2,526,000원
- 사업기간 : '98. 12. 24 ~ '99. 7. 23일까지
- 현 공 정 : 100%(2000년도 조림계획임)

□ 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰일자	계약일자	계약	계약금액(천원)			예산잔액
				계	도급	관급	
98.10.13	98.12.22	98.12.24	일반경쟁 입찰	-	-	-	-


※ '98. 10. 23 제1차 낙찰자 미계약, '99. 12. 22 제2차 입찰집행

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
99.1.10	99.7.23	-	-	-	상화산업사 이상봉	청원서기 조익형

□ 문제점 및 대책

없음

별 채 전 전 경



회동리(양지, 음지)보 수해복구공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창군 미탄면 회동리
- 사업규모 : 보 개수 34m, 도수로 20m
- 사업비 : 48,754천원 (국비:24,377 도비 : 12,189 군비:12,188)
- 사업기간 : '98. 12. 30 ~ '99. 6. 5
- 현공정 : 100 %
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
'98.12. 4	-	'98.12.29	수의계약	48,754	46,543	31,530	15,013	2,211

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'98.12.30	'99. 6. 5	'99. 5. 14	△9,827	36,716 (25,527)	부산시 기장군 일광면 삼성리 24-4 (주)이천건설 김정기	지방토목서기 강신근

() 내는 변경도급금액임.

창리천 수해복구공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창군 미탄면 평안1,2리
- 사업규모 : 석축(찰쌓기) 2,746m
- 사업비 : 645,899천원
 - 국비: 322,949 도비: 258,361 군비: 64,589
- 사업기간 : '98. 12. 28 ~ '99. 7. 8
- 현공정 : 100 %
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	계약금액(천원)			
					계	도급	판급	기타
'98.12.10	'98.12.22	'98.12.24	경쟁입찰	645,899	645,899 (635,321)	558,713 (558,713)	87,186 (76,608)	-

※ ()내는 당초계약 금액임

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'98.12.28	'99. 7. 8	'99. 7. 2	10,578	645,899	원주시 인동 38-9 세진종합건설 박종식	지방토목주사보 남궁 경

※ 설계변경사유: 석축높이를 현지여건에 맞게 일부 조정하였으며 490m를 연장시공하였음.

창리~평안간 수해복구공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창군 미탄면 평안2리
- 사업규모 : 소교량2개소, 암거2개소, 석축A=122.5m², 콘크리트포장15.03a
- 사업비 : 285,969천원
 - 국비: 194,459 도비: 45,755 군비: 45,755
- 사업기간 : '98. 12. 22 ~ '99. 8. 27
- 현공정 : 100 %
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	사업비(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
'98.11.27	'98.12.16	'98.12.22	경쟁입찰	285,969	285,969 (232,159)	250,118 (196,224)	35,851 (35,935)	-

※ ()내는 당초계약 금액임.

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'98.12.22	'99. 8.27	'99. 8.24	53,810	285,969	영월읍 영흥리 동우건설(주) 황석기	지방토목서기 김성순

※ 설계변경사유 : 주민건의사항 반영 및 현지여건에 맞게 물량변경

공구별구분	1 공구	2 공구	3 공구	4 공구	5 공구
당초	암거 2@1×2련 L=4.0m 콘크리트포장 A=0.7a	소교량 L=8m B=6.0m 콘크리트포장 A=2.1a	소교량 L=12m B=6.0m 콘크리트포장 A=3.0a	석축 L=35m, H=3.5m	없음
변경	암거 2@5×1련 L=4.0m 콘크리트포장 A=0.5a	소교량 L=8m B=6.0m 콘크리트포장 A=6.83a	소교량 L=12m B=6.0m 콘크리트포장 A=7.2a	"	암거 2@5×2련 L=5.0m 콘크리트포장 A=0.5a

미탄취락지구 개발사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창군 미탄면 창리
- 사업규모 : 도로개설 87m (B=6.0m)
- 사업비 : 273,778천원 (군비)
- 사업기간 : '99. 6. 21 ~ '99. 11. 14
- 현공정 : 68 %
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도급	관급 및 보상	
'99. 5.10	-	'99. 6.16	수의계약	273,778	273,778 (260,213)	77,902 (64,337)	195,876 (195,876)	-

※ ()내는 당초계약 금액임.

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'99. 6.21	'99.11.14	'99.10. 5	13,565	273,778	평창 후평리 342-9 덕영건설(주) 김안강	지방토목주사 고준태

※ 설계변경사유 : 배수공(하수도) 물량증가(L=25m)

창리~평안간 농어촌도로확·포장공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창군 미탄면 창2리
- 사업규모 : 도로확·포장 0.33km(B=8.0m), 교량가설 20m(B=8.0m)
- 사업비 : 660,373천원 (국비: 462,261 군비: 198,112)
- 사업기간 : '98. 10. 5 ~ '99. 11. 26
- 현공정 : 70 %
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	사업비(천원)				예산잔액
					계	도급	관급	보상	
'98. 5. 4	'98. 9.19	'98. 9.29	경쟁입찰	660,373	660,202 (405,080)	348,320 (191,316)	153,624 (55,506)	158,258 (158,258)	171

※ ()내는 당초계약 금액임.

착공(예정)일자	준공(예정)일자	실제변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'98.10. 5	'99.11.26	'99. 4.21	255,122	660,202	강릉시 포남동 (주)송원건설 김학수	지방토목서기 김성순

※ 설계변경사유 : 잔여물량 추가 예산확보에 따른 교량 접속도로 추가계약
(L=330m, B=8.0m)

□ 문제점 및 대책

- 편입주택 철거지연에 따른 공사지연(철거예정: '99.10.30)

미탄면목욕탕신축공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과(미탄면 재배정 미탄면 시행)
- 위 치 : 미탄면 창리 614-1
- 사업규모 : 지하1층:72.9㎡(22.05평), 지상1층:246.24㎡(74.48평)
전기1-식, 통신1-식
- 사업비 : 494,541천원('98이월)
- 국비 : 346,178 도비 : 74,182 군비 : 74,182 자부담 : -
- 사업기간 : '99. 5. 13 ~ '99. 11. 30
- 현 공 정 : 75 %
- 추진상황(건축,전기,통신)

구분	시행(품의)일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	공사금액(천원)			예산 잔액
						계	도급	관급	
건축	'99.3.30	'99.4.30	'99.5. 7	일반도급	494,541	437,695	398,906	38,789	39,346
전기	'99.3.30	-	'99.5.17	수의회약		14,500	14,500	-	-
통신	'99.3.30	-	'99.5.17	수의회약		3,000	3,000	-	-

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'99.5.13	'99.11. 9	'99.10.11	증92,907	437,695	원주시 봉산동 1033-10 우남건설(주) 이영우	박용원
'99.5.17	'99.11.13	-	-	-	평창읍 하리 158 유성종합전기공사 윤영일	이용규
'99.5.20	'99.11.15	-	-	-	대화면 대화리 1165-2 성호정보통신 박영민	최현일

※ 설계변경사유 : 당초 예산부족으로 설계 누락된 부분

금회변경 계상(외부마감돌붙임,조경,배수로,오수정화조,내부
집기,지하수개발,한전붙임금)

□ 문제점 및 대책

평안1리마을회관신축공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과(미탄면 재배정 미탄면 시행)
- 위 치 : 미탄면 평안1리 765-1
- 사업규모 : 지상1층:84.6㎡(25.59평)
전기1-식, 통신1-식
- 사업비 : 96,007천원('98이월)
- 국비 : 67,204 도비 : 14,401 군비 : 14,402 자부담 : -
- 사업기간 : '99. 5. 10 ~ '99. 9. 13
- 현 공 정 : 100 %
- 추진상황(건축,전기,통신)

구분	시행(품의)일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	공사금액(천원)			예산 잔액
						계	도급	관급	
건축	'99.3.30	-	'99.5. 7	수의계약	96,007	89,379	84,700	4,679	-
전기	'99.3.30	-	'99.5.20	"		2,628	2,628	-	-
통신	'99.3.30	-	'99.5.17	"		4,000	4,000	-	-

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'99.5.10	'99.9. 6	'99.9.3	15,000	89,379	평창읍 하리 346-4 동도건설(주) 전영택	전근표
'99.5.25	'99.9.6	-	-	-	평창읍 하리 48 제일전기공사 김영기	이용규
'99.5.20	'99.9.13	-	-	-	대화면 대화리 1165-2 성호정비통신 박영민	최현일

※ 설계변경사유 : 내부싱크대 설치
산사태 방지 옹벽설치(17.7m 추가)

□ 문제점 및 대책

미탄상수도 노후관 교체공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 평창군 미탄면 창리 시가지 일원
- 사업규모 : 상수도 노후관 교체 L=9.49km, 포장복구 L=3.61km
- 사업비 : 465,000천원
 - 도비 : - 군비 : 465,000천원
- 사업기간 : '98 4.11 - '99. 7.12
- 현공정 : 100%

□ 추진상황

시행(품 의)일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
'98. 3. 2	'98. 3.31	'98. 4. 6	일반도 급시행	465,000	416,503	341,618	74,885	48,497

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감·독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'98. 4.11	'99. 7.12	'99. 7. 2	△ 17,405	416,503	삼척시 교동 206-1 (합)한성산업 최형건	토목6급 김찬수

※ 설계변경사유 : 공사시행중 현장여건변동으로 노후관교체(9.53km → 9.49km)
연장 변경 시공

□ 문제점 및 대책

평안2리저온저장고신축공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 미탄면 평안리 317
- 사업규모 : 지상1층:560㎡(169.4평)
- 사업비 : 385,185천원
 - 국비 : 269,630 도비 : 57,778 - 군비 : 57,777 자부담 : -
- 사업기간 : '96. 6. 25 ~ '96. 12. 5
- 현 공 정 : 100%
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방법	예산액 (천원)	공사금액(천원)			예산 잔액
					계	도금	관금	
'96.5.	'96.6.	'96.6.21	일반도급	385,185	385,185	366,045	19,140	-

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'96.6.25	'96.12.5	'96.10.16	감8,759	385,185	춘천시 효자동 793-3 명성종합건설(주) 이 흥	임광수

- ※ 설계변경사유 : 1. 당초 건물배치를 도로에서7m 에서 2m로 변경
 2. 주철골조의 구조계산 검토결과 당초 설계서 하중부과량
 과다적용(H440×300×11×8→H350×175×7×11로 변경)
 3. 부지 고저차에 따른 주기동 H=1.5m 에서 H=1m로 변경

□ 문제점 및 대책

환경농업지구조성사업

□ 사업 개요

- 시행부서 : 농업경영과
- 위 치 : 미탄면 일원(평안1리, 창1,2,3리, 회동1리, 백운리, 한탄리)
- 사업자 : 미탄면 환경농업작목회(대표:배선출 외 52인)
- 사업비 : 2,000백만원
 - 국비800 도비400 군비400 자부담400
- 사업량 : 환경농업 22개사업
- 사업별 내역 (단위:천원)

사업명	사업량	사업비	시행방법	도급계약업체
계		2,000,000		
1. 농약,화학비료사용절감(2)		49,800		
- 미생물배양소	1동50평	35,000	마을공동사업	평창읍 (주)백광건설
- 스키로더	1대	14,800	"	미탄농협
2. 환경오염경감방지(5)		442,780		
- 발효퇴비사	3동150평	105,000	마을공동사업	평창읍 (주)백광건설
	24동352평	98,560	개별사업(24인)	제천시(주)종합농축산
- 목재파쇄기	2대	75,000	마을공동사업	(주)풍림농기계
- 퇴비살포기	4대	39,868	마을공동사업 2대	미탄농협
			개별사업 2대	"
- 트랙터	3대	114,776	마을공동사업	"
- 관리기	3대	9,576	개별사업(3인)	"
3. 토양환경보존(3)		134,140		
- 유기질비료공급	375.2톤	75,040	개별사업(14인)	미탄농협
- 객토	1,300평	9,100	" (5인)	미탄면 동서건설기계
- 열처리실	1동20평	50,000	마을공동사업	대화면 (주)신양산업
4. 안전농산물생산(6)		919,870		
- 표고재배시설	14동700평	112,000	개별사업(4인)	원주시(합)원주농자재
- 느타리 재배시설	13동455평	241,800	" (10인)	대화면(주)신양산업
- 비닐하우스	17동1,700	85,000	" (10인)	원주(합) 원주농자재
- 자연농업식 축사	24동1,330	381,200	" (24인)	제천시 (주)종합농축산
- 농업용수개발	2식	60,000	마을공동사업	대화면(합)진흥건설
				원주시 동광중기
- 농산물건조기	11대	39,870	개별사업(11인)	미탄농협

사 업 명	사업량	사업비	시행방법	도급계약업체
5. 유통판매(5)		383,626		
- 예냉시설	2동100평	226,000	마을공동사업	미정
- 지게차	1.5톤/2대	45,760	"	마을공동
- 빠렛트	402개	13,266	"	"
- 저온저장고	15동 45평	90,000	개별사업(15인)	춘천시 대일산업
- 자동포장기계	3종	8,600	마을공동사업	미탄농협
6. 기타(1)		69,784	마을공동사업	
- 감리 및 설계		69,784	"	

○ 사업기간 : '99. 1 ~ 12월까지

○ 현 공 정 : -

□ 지금까지 추진실적

○ '99. 1. 9 : 사업배정(도 ⇒ 군)

○ '99. 2. 12 : 선진지 견학(춘천시 동면)

○ '99. 3. 9 : 농림부실무협의회 참석(군, 농가)

○ '99. 3. 10 ~ 6. 30

- 농림사업시행지침과 상이한 사업계획 부분(버섯재배사, 객토)에 대한 조정

- 조정협의회 개최 : 12회

· 농림부, 군, 농가 : 1회

· 농림부, 도, 군, 농가 : 1회

· 도, 군, 농가 : 2회

· 군, 농가 : 8회

○ '99. 6. 25 : 사업계획 승인 신청(군 ⇒ 도)

○ '99. 7. 9 : " 승인(도 ⇒ 군)

○ '99. 7. 10 ~ 10. 25 : 사업 참여농가 및 사업물량 조정

○ '99. 10. 11 : 자부담금 완징(400백만원)

○ '99. 10. 23 : 공사도급계약, 감리계약 체결

○ '99. 10. 26 : 평창군협의회 개최(변경된 사업계획 심의)
공사설계도서 구비 완료

○ '99. 10. 27 : 변경승인 신청(군 ⇒ 도)

□ 향후 추진계획

○ '99. 11. 4 : 공사설계도서 심사(도시경제과, 환경복지과)

○ '99. 11. 6 : 농지전용, 건축신고

○ '99. 11. 10 : 착공

□ 문제점 및 대책

○ 절대공기 부족으로 '99년내 마무리 불가

○ '99. 11월초 시설물 기초공사 ⇒ 2000년 사업 이월, 상반기중 완료

고냉지체소지하수개발사업

□ 사업 개요

- 시행부서 : 농업경영과
- 위 치 : 미탄면 창1리 돈너미(대표자:김형복)
- 사업규모 : 암반관정 1개소
- 사업비 : 45,000천원
 - 국비31,500 도비2,250 군비6,750 자부담4,500
- 사업기간 : '95. 6. 20 ~ 11. 25
- 현 공 정 : 100%
- 추진상황

세부사업명	사업량	착공일	준공일	공사업체	사 업 비(천원)			
					계	보조	용자	자부담
암반관정	1공	95. 6.30	95.11.25	괴산건설	45,000	40,500	-	4,500

- 이용자 : 김형복, 한영춘, 유영수, 천기현, 지종해, 이병강, 김승국

□ 문제점

- 지하수는 확보되어 있고 1일 80톤 정도 양수가 가능하여 사용에는 지장이 없는 상태이나, 사후관리를 공동으로 하지 않고 수리비, 전기사용료 등 관리비를 당초 신청 대표자(김형복)에게 전가하여 정상적인 관리가 이루어지지 못하고 있는 실정이고 현재까지 300만원이상의 관리비를 김형복씨 자신이 혼자 부담
- 의견
 - 본 사업은 민간에 대한 자본적 보조사업으로서 45,000천원(보조40,500 자부담4,500)의 사업비로 집행되었으며, 정부 재산이 아닌 마을 재산이므로 사후관리는 사용자 공동으로 효율적인 관리를 할 수 있도록 행정 지도

'97농업인건강관리센타설치 사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 평창군농촌지도소(현 평창군농업기술센터)
- 위 치 : 평창군 미탄면 창1리 701-3번지
- 사업규모 : 1개소(117.0㎡:35.45평)
- 사 업 비 : 35,000천원
 국비:17,500천원, 군비:17,500천원
- 사업기간 : '97. 9. 8 ~ 12.15
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입 찰 일 자	사업추진 협약	계 약 방 법	예산액 (천원)	계 약 금 액(천원)	
					마을직영	예산 잔액
'97.12.24	마을 직영	'97.3.28	직영	35,000	35,000	-

착공(예정) 일 자	완공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'97.9.8	'97.12.15	'97.8.5	-	-	마을직영	지방농촌지도사 황 해 영

※ 설계변경사유:당초 농업인건강관리센터 2층증축에 따른 안전
 진단결과('97.6.3.민재51747-368호) 1층에 설치

□ 문제점 및 대책

- 노인정과 함께 있으므로 청년층 사용 불편
 - 목욕탕 완공 후 이전 활용 협의중
- 미탄면사무소 복지회관 1층 이용
- 안전재진단의뢰 후 회의실 이용

미탄 농업인 건강관리시설치 추진 상황

일자	내역	비고								
'97. 2. 15	'97농업인건강관리센터설치사업 신청접수 - 평창읍 약수리 최성규 - 미탄면 창1리 이수용 - 진부면 하진부8 심경수 - 방림면 방림4리 김진수	리별	면적		예산액 (천원)					
			대지	건평	계	보조	자부담			
		창1리	174	34.7	50,000	35,000	15,000			
		하진부8	350	40						
		방림4	136	46.6						
약수리	210	35								
'97. 2. 28	농업인건강설치사업지역 선정실무경토 - 실무과장 (이우형지도관)외 4명 - 결과									
		마을별	약수	창1	방림4	하진부8				
	추천 순위	2	1	3	4					
'97. 3.4	산학협동심의회 개최 : 20명중 14명 참석심의결과 미탄면 창1리 1순위									
		○ 4월 착공 6월 완공 예정 ○ 사업비 (단위:천원)								
'97. 3.28	사업추진협의회 개최	장소	참석인원	임원구성			계	국비	군비	자부담
				회장	부회장	총무				
		노인회관	27명 (지역유지)	이수용 (창1리 장)	오진열 (창3리 장)	이대필 (새마을 지도자)	51,001	17,500	17,500	16,001

일 자	내 역	비 고						
'97. 6.5	1차 : 2층 증축에 따른 안전검측 결과 - 점검자 : 지역개발과 박용원외 2명 - 내 용 : 구조상 문제가 되지 않을 것으로 통보							
'97. 8.1	2차 : 안전검측 문제 (공정율 70%시) - 81년 건축 경로당은 건축설계가없어 건축구조 계산이 불가하였고, 기둥, 보, 벽체균열발생 - 소방도로에 저축 건축행위 불가 대책 : 경로당을 보수하여 건강센터와 병행사용	○2층 증축시 다중 이용시설로 재난사고 위험 ○2층조립식 건물 철거시 인원 유발 우려						
'97. 8.12	사업계획서 변경 승인통보.							
	<table border="1"> <tr> <td>총사업비</td> <td>국</td> <td>군</td> </tr> <tr> <td>35,000</td> <td>17,500</td> <td>17,500</td> </tr> </table>	총사업비	국	군	35,000	17,500	17,500	○건물:기존단층건물 수리 및 보수 ○기타:쉼터,체육시설공간확보
총사업비	국	군						
35,000	17,500	17,500						
'97. 8.20	보조금 교부결정 통지 - 평창군 보조금 관리조례에 의거							
'97. 9.8	착공계 제출 : 이장 이수용 - 착공일 : 97. 9. 8 - 완공예정 : 97. 11. 20							
'97. 12.19	완공계 제출 - 1층 건물 수리 및 보수 : 635㎡	-주시설(117.0㎡):건강관리실외 7차업						
'97. 12.24	보조금 지급결의 대표자 : 이수용	-부대시설(518.0㎡):야외쉼터						
	<table border="1"> <tr> <td>계</td> <td>국</td> <td>군</td> </tr> <tr> <td>35,000</td> <td>17,500</td> <td>17,500</td> </tr> </table>	계	국	군	35,000	17,500	17,500	
계	국	군						
35,000	17,500	17,500						
	- 지출과목 : 농수산 개발, 농촌진흥, 농촌지도, 국고보조사업 402-01							
'97. 12.26	정산보고 (별첨)							
'99. 10	대책 : - 창3리 공동목욕탕으로 이전 운영 (11월30일 완공예정) - 미탄면사무소 복지회관 1층 이용 - 안전재진단의뢰 후 회의실 이용							

회동2리 간이상수도관로보수공사

□ 사업개요

- 시행부서: 미탄면
- 위 치: 미탄면 회동2리(앞골)
- 사업규모
 - 관로교체 $\phi 75$ 200m, $\phi 50$ 1,044m, $\phi 20$ 588m
 - 포장복구1식, 부대공 1식
- 사업비: 23,000천원
- 사업기간: 98. 12. ~ 99. 5.
- 연공정: 100%
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
98.12.28	-	98.12.29	수익 계약	23,000	21,700	21,700	-	1,300

착공일자	준공일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감. 특 공무원
		일 자	증 감 액	변경 금액		
98.12.31.	99.5.7	99.5.6	$\Delta 1,430$	20,270	평창읍우평리 349-1 동양건설(주) 대 표: 황원섭	오연용

※ 설계변경시유

- 관로교체 $\phi 50$ 1,100m \Rightarrow 1,044m(감 56m)

□ 문제점 및 대책

없음.

올치리소하천수해복구공사

□ 사업개요

- 시행부서: 미탄면
- 위 차: 미탄면 올치리(오리정전)
- 사업규모:
 - 1공구 칠쌍기 A=184.8㎡, 2공구 칠쌍기 A=108.7㎡
- 사업비: 27,000천원
- 사업기간: 98. 12. ~ 99. 5.
- 연 공정 : 100%
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
98.12.28	-	98.12.30	수익 계약	27,000	25,500	25,500	-	1,500

착공일자	준공일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일 자	증 감 액	변경금액		
99.12.30.	99.5.8	-	-	-	봉평면창동리293 정안건설(주) 대표:정중희	오연웅

□ 문제점 및 대책

없음

회동1리소교량수해복구공사

□ 사업개요

- 시행부서: 미탄면
- 위 치: 미탄면 회동1리(상여골입구)
- 사업규모:
 - Box(3.0×1.5)1련 L=15m 날개벽 A=18m² 포장공 A=48.7m²
 - 임터짜기V=19.8m³
- 사업비: 28,595천원
- 사업기간: 98. 12. ~ 99. 6.
- 현 공정 : 100%
- 추진상황

시행(품의)일지	입찰일지	계약일지	계약방법	예산액(천원)	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
98.12.28	-	98.12.29	수익계약	23,888	23,431	17,900	5,531	457

착공일지	준공일지	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일지	증감액	변경금액		
98.12.30.	99.6.7	99.6.3	5,164	28,595	평창읍주진리475-1 백광건설(주) 대표: 백철규	오연웅

※ 설계변경사유

- Box 1련 L=12m ⇒ L=15m (3m 연장)
- 임터짜기 V=19.8m³(주기시공)

□ 문제점 및 대책

없음.

평안리상수도취입보설치공사

□ 사업개요

- 시행부서: 미탄면
- 위 치: 미탄면 평안리 상수도수원지
- 사업규모:
 - 취수보 1식 L=16.5m, 옹벽 H=2.0m L=10m
 - 기드레일 H형 지주 L=204m
- 사업비: 30,000천원
- 사업기간: 98. 11. ~ 99. 12.
- 연 공정 : 10%
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
98.11.20	-	98.11.25.	수의 계약	30,000	28,600	23,100	5,500	1,400

착공일자	준공일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일 자	증 감 액	변경금액		
98.11.26.	99.5.15	-	-	-	평창읍주진리516-7 호성건설(주) 대표: 김진애	오연웅

※ '99.4.1공사중지 (잔여공기55일)

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 사업장 지질상태 암반(경암질)으로 이루어져 있어, 암반부분의 계속되는 용수로 콘크리트 타설시 재료의 분리기 예상됨.

○ 대책

- 이전수의 유입량이 감소될때까지 공사중지이고 용수부분의 근본적인 원인 해결시 공사재개

창3리소교량기설공사

□ 사업개요

- 시행부서: 미탄면
- 위 치: 미탄면 창3리 1294번지(왕비위골)
- 사업규모:
 - 도로포장 L=47.0m B=6.0m T=20.0m A=337.08m²
 - 교량(슬레브교) L=20.0m B=6.0m 유효폭 5m
 - 옹벽 H=4.0m L=30m
 - 부대공 1식
 - 석축공 L=99.6m A=169.29m² H=0.6~3.5m
- 사업비: 150,000천원
- 사업기간: 99. 3. ~ 99. 7..
- 연 공 정: 100%
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
99.3.16	-	99.3.25	수의 계약	150,000	118,954.3	85,500	33,454.3	31,045.7

착공일자	준공일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일 자	증 감 액	변경금액		
99.3.29.	99.7.26	99.7.24.	31,045.7	150,000	평창읍주진리516-7 력키건설(입) 대표:권용애	오연웅

※ 설계변경사유: 설계변경

- 옹벽 L=20m ⇒ L=30m
- 석축공(추기) L=99.6m A=169.29m² H=0.6~3.5m

□ 문제점 및 대책

없음.

한탄리마을안길포장공사

사업개요

- 시행부서: 미탄면
- 위 치: 미탄면 한탄리
- 사업규모:
 - 학전횡단 L=37m B=3.0m
 - 콘크리트포장 A=1,416.8m²
- 사업비: 33,865천원
- 사업기간: 99. 4. ~ 99. 6.
- 연 공정 : 100%
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
99.4.12	-	99.5.11	수의 계약	34,846	32,892	17,680	15,212	1,954

착공일자	준공일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일 지	증 감 액	변경금액		
99.5.11.	99.6.16	99.6.7.	973	33,865	평창읍중리316-10 정희건설(합) 대표:정옥희	오현웅

※ 설계변경사유

- 석축공(추가) 600m/m A=1,391m²(당초) ⇒ A=1,416.8m²(변경)

문제점 및 대책

없음.

한탄~미하이간군도5호선보수공사

□ 사업개요

- 시행부서: 미탄면
- 위 치: 미탄면 한탄·기화·미이리
- 사업규모
 - 배수공 횡배수관 ϕ 500mm 4개소 L=20.0m
 - 포장공 이스콘포장(T=10cm) 0.53a, 콘크리트포장(T=20cm) 0.11a
- 사업비: 46,000천원
- 사업기간: 99. 6. ~ 99. 8.
- 연 공정 : 100%
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
99.6.28.	-	99.7.15	수익 계약	46,000	41,500	41,500	-	4,500

착공일자	준공일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일 지	증 감 액	변경금액		
99.7.15.	99.8.23	99.8.20.	4,500	46,000	평창읍중리316-10 정확건설(입) 대표:정옥희	오연용

※ 설계변경사유

- 주민건의사항 수렴
 - 사업구간 연장 2,350m(당초) ⇒ 4,500m(변경)

□ 문제점 및 대책

없음.

'98하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

□ 사업명 : 미탄면 창2리 세월교 가설공사

□ 시행부서 : 미 탄 면

□ 사업개요 :

○ 위 치 : 미탄면 창2리(자연부락명:소계)

○ 사업량 : 잠수교(BOX형) 1식 L=40m

○ 사업비 : 64,612 천원

□ 처리결과 :

확 인 요 지	처 리 계 혁	처 리 결 과
<p>○ 세월교 자설에 따른 홍수시 하천 범람 피해를 우려하는 민원이 제기되고 있으므로 현장 조사와 설계검토를 통한 보완대책이 요구되고 있음</p>	<p>○ 당초 장소선정시 주민 입회 하에 선정한 장소로 구조물의 안전성면에서 가장 적지였으나 민원제기로 30M하류지점에 시공토록 조치하여 민원 해결됨. 당초 BOX높이 2.0m에서 1.5m로 설계변경하여 '99. 1. 12 준공예정.</p>	<p>○ 도 급 자 : 정화건설(합) ○ 계약금액 : 47,200천원 (관급자재17,412천원) ○ 계약일 : '98. 10. 14. ○ 착공일 : '98. 10. 15 ○ 준공일 : '99. 1. 20 ※ 사업변경내용 ① 홍수피해예방 ⇒ Box난간 H=0.2m 제외 ② 인근제방보호 ⇒ 날개벽 연장시공 ③ 농기계진입 불편해소 ⇒ Box 1경간을 2m 확장시공</p>

'98하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

□ 사업명 : 미탄상수도 노후관 교체사업

□ 시행부서 : 도시경제과

□ 사업개요

○ 위치 : 미탄면 창리

○ 사업량 : L = 9.49 km

○ 사업비 : 416 백만원

○ 사업기간 : '98. ~ '99. 12월

□ 처리결과

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 공사가 시가지 일원에서 산발적으로 무분별하게 시행됨에 따라 주민 생활에 많은 불편을 초래하고 있으므로 신속한 공사추진과 주민생활 불편의 최소화 대책이 요구되고 있음</p>	<p>○ 이 사업은 '98. 4. 11 착공하여 면소재지 전체구간 지선과 가정 계량기선까지 교체하는 사업으로 현재 전체공정 80%임. 사업시행시 주민 불편이 다소 있으나 구간별로 작업을 실시하면서 11월까지는 포장복구 등의 조치를 완료하여 주민불편이 없도록 할 계획임</p>	<p>○ 상수도 노후관 교체공사 완료 - L=9.49km - 준공일 : '99. 7. 12 - 사업비 : 416백만원</p>

1999년도 下半期
郡政主要事業場 現地確認資料

芳 林 面

평창군 공설묘지 조성공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 환경복지과
- 위 치 : 평창군 방리면 방림리 702번지 일원
- 사업규모 : 진입로개설공사 780m 옹벽212m
- 예 산 액 : 500,000천원
 - 국비 : 도비: 100,000천원 군비: 400,000천원 자부담 :
- 사업기간 : '98. 3. 21 ~ 11. 12
- 현 공 정 : 75%
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰일자	계약일자	계약방법	설계액 (천원)	계약금액 (천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
'97.11.4	'97.12.3	'97.12.11	공개입찰	500,000	466,638	345,908	120.730	33,362

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감 액	변경 금액		
'97.12.16	'99.12말	없음			춘천시 낙원동 제왕종합건설 대표 김성남	토목8급 김재열

□ 문제점 및 대책

- 진입로개설공사 사업추진중 당초 설계도면과 현장여건이 상이하여 문제점이 돌출되어 시공사와 사업부서의 이견차이로 합동측량 및 여건보고(과다요구)와 관련 수차례 협의하였으나 결렬되어 공사가 지연되었으며 최종으로 '99. 9일 협의되어 '99. 4. 23일 합동측량점 검결과를 토대로 설계변경하여 현재 옹벽 3개소 212m를 완료 하였고,도로 층다짐등 토공작업을 하고 있으며 앞으로 본공사를 11월중 에 완료토록 추진하고 있음

방림상수도 시설공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 평창군 방림면 방림리 일원 및 대화면 하안미 일원
- 총사업규모 : 급수량 550톤/일(관로13.2km, 배수지2지, 조절지1지, 가압장2중양감시 및 제어전기 1식)
- 금회사업량 : 가압장2지, 배수장2지, 조절지1지, 배수관로 725m
- 총사업비 : 2,420,000천원(토목2,016,300, 계측84,700, 전기20,900,계정298,100)
- '99 예산액 : 1,000,000천원
 - 도비 : - , 군비 : 1,000,000천원
- 사업기간 : '99. 5. 3 - '99. 12. 29
- 현공정 : 45%

□ 추진상황(1차 토목공사 시행)

시행(품의) 일자	입찰일자	계약일자	계약방법	설계액 (천원)	계약금액(천원)				집행잔액
					계	도급	관급	보상	
'99.3.15	'99.4.21	'99.4.28	일반도급 시행	2,016,300 (701,900)	1,871,394 (645,767)	1,177,694 (454,167)	628,800 (126,700)	64,900 64,900	144,906 (56,133)

※ ()내서는 금회사업임

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'99. 5. 3	'99.12.29	-	-	-	춘천시 석사동643-1 (합)화성건설 김은래	토목7급 정기화

□ 문제점 및 대책

- 1차공사 토지보상가가 낮게 책정되어 보상협의 난항(장성근, 임용달)
- 전체 소요예산액 2,420백만원중 1,000백만원을 확보 사업시행중이나 사업비 부족으로 공사차질 우려
- 강원도에 도비 710백만원 지원건의 및 요청

운교간이상수도 공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 방림면
- 위 치 : 방림면 운교1리
- 사업규모 : 심정1개소, 도수관로 D50mm(FPR강관) L=506m, 부대공1식 배수지(FPR)20Ton×1지, 배수관로 D75mm(P.E) L=539m
- 예 산 액 : 60,000천원 (도비 : 4,260, 군비 : 55,740)
- 사업기간 : '99. 5. 20 ~ 11. 21
- 현 공 정 : 88%

□ 추진상황

(단위 : 천원)

시행(품의)일 자	입찰일 자	계약일 자	계약방 법	설계액(천원)	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
4. 12		5. 20	수의계약	60,000	55,300	43,400	11,900	4,700

착공(예정)일 자	준공(예정)일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'99. 5. 20	'99.11. 21	10. 20	증4,700	60,000	정화건설 정옥화 평창.중리316-10	지방토목서기보 윤 좌 철

※ 설계변경사유 : 수중모타에 대한 설계변경(7.5→10마력(HP))및 삼상전기 신설

□ 문제점 및 대책

- 문제점 : 총소요사업비 1억원중 예산부족으로 급회1차 시공하였으며 잔여공사 미시공시 30가구 90여명의 급수난 우려
- 대책 및 건의 : 잔여시공분 50백만원 2000년 예산지원

운교소교량 가설공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 방림면
- 위 치 : 방림면 운교1리
- 사업규모 :
 - 1공구 : BOX(3×2×2), 포장 L=33m, B=4.0m, 석축 L=20m, H=2.0m
 - 2공구 : 세월교(∅1,000mm) 8본, 석축 L=10m, H=1.0~1.5m
 - 3공구 : 세월교(∅1,000mm) 4본, 포장 A=135㎡, 석축 L=20m, H=2.0m
 - 4공구 : 세월교(∅1,000mm)14본, 포장 A= 48㎡, 석축 L=20m, H=2.0m
- 예 산 액 : 70,000천원(군비)
- 사업기간 : '99. 5. 21 ~ 8. 7

□ 추진상황

(단위 : 천원)

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	설계액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
5. 17		5. 17	수의계약	70,000	64,406	52,990	11,416	5,594

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'99. 5. 21	'99. 8. 7	7. 23	증2,796	67,202	경산건설 김연하 평창.하리137-42	지방토목서기보 윤 좌 철

※ 설계변경사유 : 2공구의 토지소유자 반대로 콘크리트포장123㎡을 3공구로 변경 시행,
4공구의 흙관이 당초18본이었으나 시공측량 결과 하천폭이 좁아 4본을 삭제

'98하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

□ 사업명 : 군도7호선 포장 마무리

□ 시행부서 : 건설과

□ 사업개요 : 도로포장 L=300m

□ 처리결과 :

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 황성군은 성우리조트개발에 따른 국토이용계획변경 협의 당시 성우리조트에서 평창군 군도 7호선 일부구간을 포장기로 약속하였음에도 현재까지 이행이 안되고 있으므로 황성군 및 성우리조트와의 적극적인 협의로 포장이 이행될 수 있도록 조치해야 할 것임</p>	<p>○ (주)성우종합레저산업과 협의한 당초 약속된 사업량은 마무리 되었으며, 더 이상의 공사시행은 어렵다고 하는바, 재협의 또는 '99년 도비보조사업으로 추진을 적극 검토하겠음</p>	<p>○ 도로포장 완료(성우리조트) - '99. 10. 9일 *10.15일 차선도색 예정</p>

'98하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

□ 사업명 : 방림상수도 설치사업

□ 시행부서 : 도시경제과

□ 사업개요

○ 위치 : 방림면 방림2리

○ 사업량 : L = 9.785 km

○ 사업비 : 2,420 백만원

○ 사업기간 : '98 ~ '2000

□ 처리결과 :

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 현재 방림지역 상수도 설치사업을 평창읍의 상수원을 이용하는 방법으로 실시설계를 완료 하였는바, 방림지역에 자체 상수원을 개발하여 시행하는 방법과 평창상수원을 이용하는 방법을 비교 검토하여 장기적인 안목에서 가장 적절한 방법을 강구해야 할 것임</p>	<p>○ 비교 검토한 바, 평창상수도를 이용하는 방안이 시설비도 저렴할 뿐만 아니라 장래 유지관리면에서도 유리하므로 평창상수도를 이용하는 방법으로 추진하고자 함.</p>	<p>○ 평창상수도를 사용함이 시설비가 저렴하고 장래 유지관리면에서도 유리하므로 '99.2.28일 방림상수도 시설 확장공사를 설계완료하여 4.28일 총사업비 2,420백만원으로 사업발주</p> <p>○ '99사업비 1,000백만원으로 배수지1지, 가압장2지, 조절지1지, 배수관로L=725m를 시공중에 있음</p>

'98수해복구사업장 현지확인 처리결과

- 사업명 : 농어촌도로 304호선(방림) 수해복구공사
- 시행부서 : 건설과
- 사업개요 : 석축 98m, 측구 206m
- 처리결과 :

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 국도 42호선에서 유스호스텔 진입하는 입구와 운교리 박종찬씨 집앞 총 302m' 석축공사에 있어 도로와 석축사이 법면부분이 잔디 식재등을 통한 토사유출 방지대책이 마련되어 있지 않으므로 이에 대한 대책이 요구됨.</p>	<p>○ 설계에 계상되어 있으므로 공사준공전 법면에 잔디 식재하여 토사유출을 방지할 계획임</p>	<p>○ 설계에 계상된 잔디를 식재하여 문제가 없도록 조치하였음</p>

'98수해복구사업장 현지확인 처리결과

- 사업명 : 계촌천 수해복구공사
- 시행부서 : 건설과
- 사업개요 : 석축 129m, 옹벽 185m
- 처리결과 :

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 옹벽 90m 공사구간의 시작과 끝부분에 대한 마무리 공사가 되어 있지 않아 유수로 인한 농경지와 옹벽사이 틈이 발생, 농경지 붕괴가 우려되므로 <u>석축 또는 옹벽 등을 통하여 마무리 공사가 될 수 있도록 하고 옹벽과 농경지사이 법면 부분에 대하여는 잔디를 식재하여 토사유출로 인한 농지소유자의 민원이 발생하는 일이 없도록 하기</u> 바랍니다.</p>	<p>○ 옹벽 90m공사구간 시점과 종점 부분의 마무리 공사는 <u>찰싹기로 마무리하여 농경지의 붕괴위험을 사전 예방하고 비탈면에 대한 보완은 입찰차액을 사용하여 잔디식재토록 할 계획임</u></p>	<p>○ 입찰차액을 사용하여 비탈면 잔디식재를 하였으며 - L=90m, B=5m</p> <p>○ 시점과 종점의 마무리는 찰싹기로 보완하였음 - L=5m, H=5m</p>

'98수해복구사업장 현지확인 처리결과

□ 사업명 : 방림·운교 농로수해복구공사

□ 시행부서 : 방림면

□ 사업개요 :

○ 위치 : 방림면 방림3리, 운교리

○ 사업량 : 석축공사 (L=22.20m, H=1.0 ~ 3.0m, A=53.75m²)

○ 사업기간 : '99. 6. 14 ~ 6. 30

○ 사업비 : 3,896 천원

□ 처리결과 :

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 운교리 은골지구 김순임씨 집 앞 석축공사에 있어 석축과 석축 사이 약 15m는 차후 피해가 다시 발생할 수 있음이 명백함에도 수해로 인한 피해지역이 아니라 는 이유만으로 공사구간에서 제외한 것은 설계자의 항구적인 복구를 고려하지 않은 설계로서 차 후 이러한 사례가 발생하지 않도록 노력하기 바라며, <u>제외된 구간은 예산잔액을 이용하여 공사가 마무리 될 수 있도록 하기 바람.</u></p>	<p>○ 운교리 은골지구 김순임씨 집 앞 석축공사중 제외된 구간 약15m에 대하여 농로 수해복구 사업비 <u>예산 잔액으로 5월중에 공사 발주하여 시행할 계획임</u></p>	<p>○ 공사완료 - 석축공사 : L=22.20m, H=1~3m, A=53.75m</p>

'98수해복구사업장 현지확인 처리결과

□ 사업명 : 대미산천 농로수해복구공사

□ 시행부서 : 방 립 면

□ 사업개요 :

- 위 치 : 방림면 계촌2리(대미)
- 사업량 : 석축공사 (L=15m, H=2.0m, A=30m²)
- 사업기간 : '99. 6. 11 ~ 7. 1
- 사업비 : 8,148 천원

□ 처리결과 :

확 인 요 시	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ <u>계촌2리(대미) 매봉상회앞 교량과 석축 구간사이 약 12m는 오래된 석축으로 붕괴되어 있을 뿐만 아니라 이 구간 공사 미시행시 현재 설치된 석축의 안정성 문제가 우려됨에도 수해로 인하여 붕괴되지 않았다고 하여 공사에서 제외하여 방치한 것은 항구적인 복구를 고려하지않은 사업추진으로서 제외한 구간은 설계변경등을 통하여 사업을 추진하기 바람.</u></p>	<p>○ 계촌2리(대미) 매봉상회 앞 교량과 석축사이 제외된 구간에 대하여 소하천 수해복구사업비 <u>예산 잔액으로 5월중에 공사 발주하여 시행할 계획임</u></p>	<p>○ 공사완료 - 석축공사 : L=15m, H=2.0m, A=30m²</p>

'98수해복구사업장 현지확인 처리결과

- 사업명 : 구포구보 설치공사
- 시행부서 : 건설과
- 사업개요 : 보 97.5m, 어도 1개소
- 처리결과 :

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 본공사와 관련 '99.3.12 상안미 3리 주민들로부터 보설치 위치를 현재 공사중인 위치에서 150m상류 설치를 바라는 민원이 의회에 제출된 사항으로서 평창군에서는 공사중인 보보다 상류설치시 도수로 연장시공에 따른 유지관리가 불가하고 현위치 재시공시 하천 범람으로 인근 주택 및 농경지 유실 우려가 있다는 문제점이 있어 계획 홍수위선에 맞추어 <u>옹벽을 추가 시공하는 것으로 주민과 협의된 바와 같이 주민의 약속사항 이행을 위한 예산확보에 만전을 기하기</u> 바라며, 본공사는 어도시설이 계획되어 있지 않으므로 <u>생태계 보호차원에서 어도시설을 설치하는 방안을 검토하</u>기 바람</p>	<p>○ <u>재해위험지구해소사업으로 중앙부서와 협의하여 강원도 추경예산에 계상하였</u>으며</p> <p>○ <u>우리군 추경예산에 반영 옹벽 시공계획이며 설계변경하여 어도 추가 시공중임.</u></p>	<p>○ 옹벽시공은 재해위험지구해소사업으로 예산을 확보하여 7.19일 착공, 11.15일 준공예정(현공정 50%)이며 설계변경하여 어도를 설치하였음('98.12.28~'99.8.3)</p>

1999년도 下半期
郡政主要事業場 現地確認資料

大 和 面

대화면 위생매립장 조성사업

□ 사업개요

- 사업명 : 평창군 대화면 농어촌 폐기물 종합 처리시설
- 위 치 : 평창군 대화면 대화8리 736 일원
- 규 모 : - 전체면적 : 23.2 천㎡
 - 매립장 면적 : 16.9 천㎡ (매립용량 133 천㎡)
- 사업 기간 : 1993 ~ 1999. 12
- 사용 기간 : 2000 - 2010 (10년)
- 총 사업비 : 4,079 백만원(국고1,500 ,도비128 , 군비2,451)
- 설계.시공 : 설계자 (대한 E.N.G), 시공자(동일건설(주))

□ 투자실적 및 계획

구 분	총 사업비	` 98까지	` 99년	` 2000 이후
계	4,079	2,179	1,900	-
국 고	1,500	1,500		-
지방비	2,579	679	1,900	-

추진실적 및 향후 추진계획

○ 추진실적

일 자	사 업 내 용	투자액(백만원)
93. 3	부지매입 (32,242 ㎡)	195
94. 5	압축기, 콘베어, 재활용 선별장치 설치	43
94. 7	소각로 설치(300 Kg/hr)	230
94. 12	타당성조사, 기본 및 실시 설계	50
94. 12	환경성 검토	26
97. 12. 4	설치승인	-
97. 12. 23	공사입찰	-
97. 12. 30	계약 및 착공	-
98. 12. 15	1차분(우수, 지하수, 매립지공 완료) 준공	1,635
99. 5. 3	2차분(사면배수, 계량기, 세론기등) 착공	

○ 향후추진 계획

일 자	사 업 내 용	투자액(백만원)
99. 10	침출수 처리시설 설계완료 및 공사계약	1,900
99. 12	사업준공 및 사용승인 허가	(2차 공사비 포함)

총 공 정 : 70 % (1999년 10월 현재)

착공 및 준공

○ 착 공 일 : '99. 5. 3

○ 준공(예정)일 : '99. 12. 30

사업추진상 문제점 및 조치계획

문 제 점	조 치 계 획
- 1개시.군 1개매립장 사용방침에 따른 주민집단 민원발생	- 지속적인 주민설득 및 협의

대화7리~4리간 농어촌도로확·포장공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창군 대화면 대화7리~4리
- 사업규모 : 도로확·포장 1.32km (B=6.5m)
- 예산액 : 758,066천원 (국비: 530,646 군비: 227,420)
- 사업기간 : '98. 6. 24 ~ '99. 12. 24
- 현공정 : 70 %
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	설계액(천원)	사업비(천원)				예산잔액
					계	도급	관급	보상	
'98. 5. 4	'98. 6. 18	'98. 6. 24	경쟁입찰	758,066	758,066 (556,375)	304,582 (148,525)	102,373 (56,739)	351,111 (351,111)	-

※ ()내는 당초계약 금액임.

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'98. 6. 24	'99.12.24	'99. 8. 7	201,691	758,066	횡성군·읍 북천리 대창건설(주) 이대균	지방토목서기 김성순

※ 설계변경사유 :

- 주민 도로포장 연장시공 건의에 따른 추가예산확보 연장시공.(증510m)
- 주민건의 민원사항(주재육: 호안 수해예방대책)해결을 위한 옹벽시설 추가시공(증40m)

상안미재해위험지구해소사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위 치 : 평창군 대화면 상안미리
- 사업규모 : 제방 1,417m, 용수로 274m
- 예산액 : 1,200,000천원(국비:700,000 도비:150,000 군비:350,000)
- 사업기간 : '99. 5. 25 ~ 2000. 1. 22
- 현 공 정 : 75 %
- 추진상황

공종	시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	설계액(천원)	사업비(천원)			
						계	도급	관급	보상
계					1,200,000	1,200,000 (948,903)	(690,078)	(190,119)	(68,706)
상안미4리 제방	'99.4.13	'96.12.11	'99. 5.25	당초입찰후 변경계약	836,299	836,299 (585,202)	(453,796)	(62,700)	(68,706)
상안미3리 용벽	'99.6.23	'99. 7. 9	'99. 7.14	경쟁입찰	363,701	363,701	236,282	127,419	-

※ ()내는 당초계약 금액임.

공종	시행(품의)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
			일자	증감액	변경금액		
상안미4리 제방	'99.5.25	2000.1.22	설계변경중	251,097	1,200,000	평창읍 주진리 516-7 고려종합건설(주) 권정희	지방토목주사 고준태
상안미3리 용벽	'99.7.19	'99.11.15	-	-	-	홍천읍 회망리 94-5 백령종합건설(주) 정지복	지방토목서기 어성룡

※ 설계변경사유 : 미날교까지 제방연장 개수 및 경관조성을 위한 하상 버드나무 식재

백옥포~상안미간 도로(지424호선)확 · 포장공사(4차)

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창군 대화면 상안미리
- 사업규모 : 도로확장 1.1km(B=8.5m), 도로포장 3.60km
- 예산액 : 1,609,958천원 (도비)
- 사업기간 : '99. 4. 15 ~ 2000. 6. 30
- 현공정 : 70 %
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	설계액(천원)	사업비(천원)				예산잔액
					계	도급	판급	보상	
'98. 4.13	수의계약	'99. 4.15	총가발주 에의한 연차계약	1,609,958	1,609,958	1,153,023	299,778	157,157	-

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'99. 4.15	2000.6.30	-	-	-	강릉시 포남동 1169-5 (주)우립토건 한상준	지방토목주사보 김태남

'99 대화하수도 시설공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 평창군 대화면 대화리 시가지 일원
- 사업규모 : 암거(1.2*1.0) L=198m, PE하수관 L=119m, 흙관 L=94m
- 예 산 액 : 183,782천원
 - 국비 : 183,782 도비 : - 군비 : -
- 사업기간 : '99. 6.24 - '99. 9. 9
- 현공정 : 100%

□ 추진상황

시행(품의) 일자	입찰일자	계약일자	계약방법	설계액 (천원)	계약금액(천원)				집행잔액
					계	도급	관급	보상	
'99. 5.12	'99. 6.11	'99. 6.18	일반도급 시행	183,782	165,372 (172,966)	139,390 (146,984)	25,982 (25,982)	-	18,410 (10,316)

※ ()내서는 변경금액임

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'99. 6.24	'99. 9. 9	'99. 9. 7	7,594	172,966	동해시 송정동 1049 (주)조광건설 윤기열	토목8급 홍성균

※ 설계변경사유 : 현장여건변동 및 주민건의에 의하여 암거(1.2*1.0) L=98m 추가시공 및 현지여건에 맞게 시공

□ 문제점 및 대책

『HAPPY700콘』예냉시설 사업

□ 사업 개요

- 시행부서 : 농업경영과
- 위 치 : 대화면 대화5리(대화농협 농산물유통센터)
- 사업규모
 - 예냉시설 1동/12평, 전기송압 1식, 진공포장기 1대/5,000ℓ,
다목적취사기 450EA, 작업장 신축 1동/24평
- 사업비 : 144,367천원
 - 군비114,504 자부담29,863
- 사업기간 : '99. 5. 25 ~ '99. 7. 15
- 현 정 : 100%
- 추진상황 : 별첨
- 향후계획
 - 대도시 백화점등 유통업체를 통한 납품결과 소비자의 반응이 좋아,
일부 유통업체에 한정된 량을 공급하는 등 품귀현상이 있었음
 - 2000년도에는 재배면적을 확대하여 50ha를 목표로 현재 계약체결 중에
있음
 - ※ '99년 재배면적
 - 대화농협 계약재배 : 21.4ha(백화점 납품)
 - 일반농가 재배 : 12ha(자가판매 및 소비)

『HAPPY 700콘』 예냉시설사업 추진상황

□ 사업시행 : 대화농협

세 사 업 명	부 시 행 일	행 입 자 일	찰 자 일	계 자 일	약 자 일	계 방 범	예 산 액 (천원)	계 약 금 액 (천원)			예 산 액	착 공 (예 정) 일 자	준 공 (예 정) 일 자	설 계 변 경 내 역 (천원)			도 업 채	감 공 무 원
								계	도 금	관 금				일 자	증 감 액	변 경 금 액		
계	-	-	-	-	-	-	144,367	144,367	144,367	-	-	-	-	-	-	-	-	
예 냉 시 설 공 사	99.5.18	-	99.5.20	수 의 계 약	99.5.20	수 의 계 약	90,000	90,000	90,000	-	-	99.5.25	99.7.15	-	-	-	서울기계 공업조합	-
전 기 승 압 공 사	99.5.19	-	99.5.20	"	99.5.20	"	26,000	26,000	26,000	-	-	99.5.22	99.6.30	-	-	-	삼성전기 (주)	-
전 기 공 사 감 리	99.5.19	-	99.5.20	"	99.5.20	"	2,000	2,000	2,000	-	-	99.5.22	99.6.30	-	-	-	다보설계 감리	-
진 공 포 장 기	99.6.1	-	99.6.5	"	99.6.5	"	9,350	9,350	9,350	-	-	-	99.7.10	-	-	-	(주)냉림	-
다 목 취 사 기	99.6.1	-	99.6.5	"	99.6.5	"	10,780	10,780	10,780	-	-	-	99.7.10	-	-	-	(주)냉림	-
작 업 장	99.6.8	-	99.6.9	"	99.6.9	"	6,237	6,237	6,237	-	-	99.6.9	99.6.30	-	-	-	한솔건설	-

○ 서울기계공업협동조합 : 서울 영등포구 신길동(대표자:한상천)

○ 삼성전기(주) : 평창군 · 읍 하리(대표자:차부환)

○ (주)냉림엔지니어링 : 서울 송파구 석촌동(대표자:오창영)

○ 한솔건설 : 평창군 대화면 대화리(대표자:김미경)

대화체육공원조성사업

□ 시설개요

- 시행부서 : 대화면
- 위 치 : 대화면 대화9리 산169번지 일원
- 사업규모 : 13필지 15,409㎡(4,670평)
 - 토공1식, 옹벽 135m, 흡관262m, 상수도, 관리사1동, 전기공사1식
- 예 산 액 : 430,000천원(군비)
- 사업기간 : '99. 9. 27 ~ 2000. 7. 26
- 현 공 정 : 10%
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	설계액(천원)	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
'99.8.16	'99.9.16	'99.9.27	일반계약	1,060,000	389,192	311,140	78,052	40,808

착공일자	준공일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'99.10.1	2000.7.26	-	-	-	동해,천곡동1002-8 현대토건(주)권세운	토목:토목9급 김정원 건축:건축7급 전근표

□ 문제점 및 대책

○ 사업비 과다 소요

⇒ 당초 설계된 사업계획은 총1,060백만원이 소요되기에 연차적으로 금년도에는 430백만원의 공사비로 관리동1동, 궁도장, 상수도, 배수관로, 옹벽, 전기공사 등을 2000. 7. 26까지 완료할 계획이며 연차적으로 추가 자금지원이 요구됨.

○ 사유지 매입협의 지연으로 정상사업 추진으로

⇒ 당초 사업계획상 총13필지중 군유지(구거포함) 5필지를 제외한 8필지중 현재 매입 1필지 및 사용승락(교환추진) 1필지로 2000년도까지 사업추진할 계획이며, 잔여 5필지는 계속적인 협의로 매입 추진할 계획입니다.

《 부지매입 추진현황 》

지 번	지목	지적(m ²)	편입면적(m ²)	소 유 자	매입현황	비 고
합 계	13필	510,087	15,409			
대화리 산162-2	임	38,876	1,380	전대식외1	협의중	
407-1	전	942	316	“	“	
406	전	2,304	2,304	전분옥	“	
408	전	1,812	1,812	김창섭외1	“	
405	전	1,140	1,140	김창섭외3	“	
407-2	전	1,160	1,160	신광선	사용승락	교환추진중
산169	임	11,450	2,957	김승철	매입	등기이전중
산166	임	208,661	690	평창군		
산142-1	임	222,446	1,115	평창군		
409	수도	2,608	136	평창군		
1725	구	17,499	1,449	국(농림부)		
산169-1	천	367	367	국		
408-1	구	822	583	국		

※ 신광선 소유 407-2번지에 대하여는 현재 균유지 하안미리 1603-7, 1603-8번지의 일정면적과 교환 추진중.

'98하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

□ 사업명 : 대화문화체육관 건립

□ 시행부서 : 문화관광과

□ 처리결과

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 당초 충분한 설계검토 미흡으로 건물이 준공된지 불과 4개월 밖에 안되었음에도 시설미비로 인한 체육관 운영에 지장을 초래하고 있으므로 정상운영을 위한 보완대책이 요구되고 있음. (차광시설, 지하방수공사, 하수도시설, 각종장비·기구관리등)</p>	<p>○ 차광시설 -99년 당초예산반영 설치계획</p> <p>○ 지하방수공사 -'98.10.16 보수완료</p> <p>○ 각종장비 및 기구관리 -실내 선수보호벽설치시 집기구입('98.11.12~11.16완료예정)</p> <p>○ 하수도시설 -99년 하수도정비 양여금사업에 반영 사업시행(도시경제과)</p>	<p>○ 차광시설 설치 완료 - '98.9.18 - 사업비 : 36,800천원</p> <p>○ 지하방수공사(보일러실, 지하계단하부) 완료 - '98.10.16(하자보수)</p> <p>○ 보호벽설치 완료(216㎡) - '98.12.4 - 사업비 : 27,160천원</p> <p>○ 집기 구입 완료 - '98.11.20 - 사업비 : 3,208천원 - 앵글, 신발장, 옷장</p> <p>○ 하수도시설 - '99.12.20일 완료예정 - 사업비 : 1억원 - 사업량 : L=190m</p>

'98하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

□ 사 업 명 : 대화쓰레기위생매립장 조성사업

□ 시행부서 : 환경복지과

□ 사업개요 :

○ 위 치 : 대화면 대화8리 736번지

○ 규 모 : 전체면적 23.2천m²(매립장 면적 16.9천m² ⇒ 매립용량133천m³)

○ 사업기간 : '93. ~ '99. 12

○ 총사업비 : 4,079백만원(국1,500, 도128, 군2,451)

□ 처리결과 :

학 인 요 지	치 리 계 획	치 리 결 과
<p>○ 대화쓰레기매립장 광역화 추진에 대하여 해당 지역 주민의 반대여론은 기정사실화 될 것으로 예상되므로 광역화 대상지역 주민들에게 조속한 시일내에 설명회를 개최하여 설득과 이해를 구하여야 할 것이며 이에 따른 지역주민들에게 반대급부에 따른 구체적인 보상 대응책이 마련되어 제시되어야 할 것임</p>	<p>○ 매립장의 파다한 시설투자비 및 운영의 효율화와 2차 환경오염의 방지를 위하여 군단위 1개 광역매립장 설치를 권고하는 강원도의 승인 유보로 사업지연되는 사항임.</p> <p>읍·면별 개별매립장 조성이 불가하고 군의 재정형편과 효율적 운영을 위하여도 준광역 또는 광역사용이 불가피한 현실로서 12월중 주민과의 대화계획을 수립 추진중임.</p> <p>○ 처리계획은</p> <ul style="list-style-type: none"> -주민공청회준비:'98.11월중 · 설명자료준비와 시설보완 및 운영계획과 보상대책수립 -주민공청회 : '98. 12월중 · 설명 및 의견수렴 · 보상대책 협의 -효율적운영 준비:'99년상반기 · 분리배출 및 수거지도 정착·매립장 운영시설 장비 보강 	<p>○ 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> -'99.6.16:주민보상 및 협약 근거조례 제정공포 -'99.6.28:주민공청회 -'99.10.1:주민공청회 ⇒ 관리 및 보상계획 제시 -'99.6~10월:주민대화 및 간담회(서한문 및 팜플렛 배포 3회) <p>○ 사후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> -'99.8.31일 반대투쟁위를 구성하여 서명 등 반대활동을 하고 있으나 -'99.12.31일까지 지속적으로 주민을 설득하여 협의토록 하겠음

'98하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

□ 사업명 : 765kV송전선로 건설사업

□ 시행부서 : 도시경제과

□ 처리결과 :

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 사업시행 초기부터 지역 주민과 한전과의 마찰이 계속되고 있음에도 원만한 합의가 이루어지지 않고 있으므로 행정기관에서 좀 더 적극적으로 지역주민의 이익을 대변하여 이를 중재하는 노력이 요구되고 있음</p>	<p>○ 765kv송전선로 건설사업 관련하여 대화면 하안미4,5리, 대화8리 등 송전선 경유지역에서 민원이 발생하여 주민과 한전과 합의를 유도하여, 하안미리 지역은 원만히 해결되었고, 대화8리 지역도 합의점이 도출된 상태임. 추후에도 예상되는 송전선로 관련 민원에 대해 적극적으로 노력하겠음</p>	<p>○ '99. 9. 3일 합의사항 -김재홍: 축사 임시이전 (비용 195,358천원 지원) -김재관:공사진행중 피해발생시 전문용역업체 의뢰 피해보상 -주민협의:대화5리 변해수의 8가구 ⇒ 지역사업시 90백만원 지원협의</p>

'98하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

□ 사업명 : 신리 개간허가 사업장

□ 시행부서 : 건설과

□ 사업개요 : 준공면적 14,619㎡

□ 처리결과 :

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 당초 개간허가 처리시 허가여부 판단자료인 임목도를 낮춘데 대한 책임규명이 되어야 하며, 1차 허가시 보존해야 된다는 부분에 대한 2차 허가 처리가 실행되는 과정이라면 국도 커브지점의 가시권 확보를 위해서 사업장내 하단부의 절토 대책이 절실히 요구되고 있음</p>	<p>○ 임목도 조사는 총면적의 5%범위에서 표준지 임상을 조사토록 규정되어 있으며, 현지조사 공무원의 주관적인 안목에 의거 조사자별로 표준지 선택 구역이 각각 다른 경우에 임목도 조사는 상호 차이가 생길수 있는바, 본 임목도 조사 본수의 차이는 표준지 구역이 일치되지 않음에 기인 하였으며, 본지역은 개간작업으로 벌근이 없어져 현상태로는 어느 조사 임목도가 적절한 조사인지 확인이 어려운 실정이며, 본 문제점 지적을 귀감으로 삼아 향후 산림조사 업무의 신빙도 제고에 각별히 유념하여 차질이 없도록 하겠음.</p> <p>사업장내 하단부는 토지소유자가 절토대책을 수립할 것으로 판단됨.</p>	<p>○ 본 지구는 '98. 10.26일 개간준공인가 되었고, 토지소유자가 채토원 토양검정을 받아 객토원으로 활용하므로써 현재 도로 가시권 확보 및 절토대책은 해결되었음</p>

'98수해복구사업장 현지확인 처리결과

□ 사 업 명 : 대화10리 소하천(작골천) 수해복구공사

□ 시행부서 : 대 화 면

□ 사업개요

○ 위 치 : 대화면 대화10리

○ 사 업 비 : 95,000 천원

○ 사 업 량 : 옹벽 L = 27 M, 콘크리트파쇄 172.26m³

□ 처리결과

확 인 요 시	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 기존교량 교대부 및 교량하류측 제방의 세굴 및 침수가 우려되고 기존 관로의 매설토 공부 유실로 토피고저하에 따른 동결, 동파 및 관로유실 우려가 있으므로 중력식 옹벽 추가시공으로 제방의 세굴 및 침수를 방지하고, 상수도관로 이설로 매설심도를 심화하여 급류에 따른 관로유실 및 동파를 예방하기 바람</p>	<p>○ 공사비를 추가로 40,000천원을 확보하였으며, '99. 5. 3 설계변경을 하여 역T형옹벽, 중력식옹벽, 상수관로 이설, 하수관로 이설, 가드레일을 설치할 계획임</p>	<p>○ '99.5.3일 설계변경하여 역T형 옹벽을 H=6.5m, L=27m에서 H=6.0~7.0m, L=27m로 설계변경 시공하였으며, 중력식 옹벽 H=2.0~3.0m, L=18m를 추가 시공하였고, 상수관로 이설 및 관보호공 D=150mm, L=13m 하수관로이설 D=600mm, L=15m 가드레일 L=32m를 각각 추가 시공하여 '99.6.7일 준공, 완료 하였음</p>

1999년도 下半期
郡政主要事業場 現地確認資料

蓬 坪 面

효석기념관+메밀향토자료관건립사업

□ 사업 개요

- 시행부서 : 평창군 문화관광과
- 위 치 : 평창군 봉평면 창동리 산 176 - 2번지 일원
- 사업규모 : 부지 12,000평, 건축면적(지하1, 지상1) : 254평
- 예산액 : 1,170,000 천원
 - 국비 : 200,000 도비 : 300,000 군비 : 670,000 자부담 :
- 사업기간 : '98. ~ 2000
- 현 공정 : 15 %
- 추진상황 : 공사설계 용역중

공종	시행(품의)일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	설계약 (천원)	계약금액(천원)				예산 잔액
						계	도급	관급	기타	
합계					220,227	203,644	203,644			16,583
· 기본 용역	98.4. 1		4. 23	수의	123,932	116,124	116,124			7,808
· 토목	99.5. 10		5. 18	수의	29,500	26,420	26,420			3,080
· 건축	99.9. 13		9. 30	수의	66,795	61,100	61,100			5,695

공종	착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
			일자	증감액	변경금액		
· 기본 용역	'98.4.23	'99. 12. 15	'99.6.15	41,164	116,124	서울대학교 환경대학연구소	지형근
· 토목	'99.5.10	'99. 11. 10				춘천시 후평동 742-2(주)서광	정기화
· 건축	'99.9.30	'99. 11. 18				서울시 서초구 (주)인터나라	박용원

※ 설계변경사유 : 기본계획 구역확대 : 부지내 ⇒ 봉평시가지, 남안동전체

※ 착공예정일 : '99년 11월중

□ 문제점 및 대책 : 없 음

면은~진조간 군도(17호)확·포장공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위 치 : 평창군 봉평면 면은·진조리
- 사업규모 : 교량 25m(B=8.0m), 도로확·포장 287m(B=8.0m)
- 예산액 : 700,000천원 (군비)
- 사업기간 : '99. 5. 6 ~ '99. 12. 31
- 현 공 정 : 75 %
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	설계액(천원)	사업비(천원)			예산잔액
					계	도급	보상	
'99. 4. 9	'99. 4. 23	'99. 5. 6	경쟁입찰	700,000	700,000 (687,401)	639,560 (626,961)	60,440 (60,440)	-

※ ()내는 당초계약 금액임.

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'99. 5. 6	'99.12.31	'99. 9.15	12,599	860,390	춘천시 석사동 664 (주)진양 이장건	지방토목주사보 김태남

※ 설계변경사유 : 교량기초부 암반노출로 암랑 변경(309m')

창동~무이간 군도확·포장공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창군 봉평면 창동리
- 사업규모 : 도로확·포장 0.9km (B=8.0m)
- 예산액 : 659,984천원 (국비: 461,988 군비:197,996)
- 사업기간 : '99. 4. 15 ~ '99. 10. 15
- 현공정 : 100 %
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	설계액(천원)	사업비(천원)				예산잔액
					계	도급	관급	보상	
'99. 4. 6	-	'99. 4.14	수의계약	659,984	659,984 (602,987)	361,306 (336,600)	138,694 (106,403)	159,984 (159,984)	-

※ ()내는 당초계약 금액임.

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'99. 4.15	'99.10.15	'99. 9.15	56,997	659,984	평창읍 하리 동도건설(주) 전영택	지방토목서기 김성순

※ 설계변경사유 :

- 1차공사 보상불응토지(전재운소유) 보상협의 승낙에 따른 추가시공(L=60m)
- 주민건의사항(홍종올씨) 반영 시공(옹벽30m)

봉평우회도로 개설사업

□ 사업개요

- 시행청 : 원주지방국토관리청 도로시설국
- 위치 : 평창군 봉평면 평촌리~무이리(6호선)
- 사업규모 : 도로확·포장 4.30km(B=18.5m), 교량1개소 260m, I.C 3개소
- 사업비 : 361억원
- 사업기간 : '97. 12. 30 ~ 2000. 12. 31
- 현공정 : 9 %

□ 건의내용 및 추진상황

- 건의내용 : 신설 우회도로노선이 봉평면 소재지와 많이 이격되어 시공되므로 지역발전 저해 및 지역주민 소외감 등 사유로 하천제방으로 계획되어 있는 도시계획 우회도로노선도 병행개설 요청 ('98. 7. 28일)
- 추진상황 : 시행청에 문의결과 현재 하천제방노선도 시공계획에 포함 설계변경중에 있으며 2000. 2월말 설계변경 완료 계획임.

직동천 수해복구공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창군 봉평면 면은1리
- 사업규모 : 석축(찰쌓기) 646m, 포장 938m
- 예산액 : 217,000천원 (도비: 173,600 군비: 43,400)
- 사업기간 : '98. 12. 28 ~ '99. 8. 3
- 현공정 : 100 %
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	설계액(천원)	사업비(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
'98.12.10	'98.12.20	'98.12.22	경쟁입찰	217,000	197,699 (197,699)	148,550 (148,550)	49,149 (49,149)	19,301

※ ()내는 당초계약 금액임

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'98.12.28	'99. 8. 3	'99. 7.28	-	-	화천군·읍 아 2리 62-7 (합)대유종합건설 김오성	지방토목주사보 남궁경

※ 설계변경사유 : 금액은 변동사항 없고 석축높이를 일부 조정하여 당초 480m를 640m로 변경시행

봉평상수도 시설확장 5차공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 평창군 봉평면 창동리 일원
- 사업규모 : 시설용량(Q=600T/D → Q=8,700T/D)
- 예 산 액 : 1,200,000천원
 - 국비 : - 도비 : - 군비 : 1,200,000천원
- 사업기간 : '99. 9.28 - 2000. 6.30
- 현공정 : 20 %

□ 추진상황

시행(품의) 일자	입찰일자	계약일자	계약방법	설계액 (천원)	계약금액(천원)				집행잔액
					계	도급	관급	보상	
'99. 9.13	-	-	-	1,200,000	1,165,822	916,711	249,111	-	34,178

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'99. 9.28	2000. 6.30	-	-	-	평창읍 하리 137-42 경산건설(주) 김연하	토목7급 정기화

□ 문제점 및 대책

봉평노인복지회관신축공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 봉평면 창동리 421-1
- 사업규모 : 지하1층:48.3㎡(14.61평), 지상1층:306.95㎡(92.85평)
전기1-식, 통신1-식
- 예 산 액 : 968.419천원(봉평:442,617천원)
- 국비 : 364,495 도비 : - 군비 : 78,122 자부담 : -
- 사업기간 : '99. 7. 20 ~ '99. 12. 25
- 현 공 정 : 50 %
- 추진상황(건축,전기,통신)

구분	시행 품의 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	설계액 (천원)	공 사 금 액(천원)			예 산 잔 액
						계	도 급	관 급	
건축	'99.6	'99.7.	'99.7.20	일반도급	442,617	380,145	328,949	51,196	36,072
전기	'99.6	-	'99.7.26	수의계약		18,000	18,000	-	
통신	'99.6	-	'99.7.28	"		8,400	8,400	-	
계						406,545	355,349	51,196	

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설 계 변 경 내 역(천원)			도 급 업 체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'99.7.20	'99.12.16	-	-	-	속초시 금호동 621-15 (주)유광종합건설 이근철	전근표
'99.7.28	'99.12.24	-	-	-	진부면 하진부리 206-56 신일전업(주) 송영식	박상호
'99.7.29	'99.12.25	-	-	-	대화면 대화리 1165-2 성호정보통신 박영민	최현일

※ 설계변경사유 :

□ 문제점 및 대책

봉평체육공원조성공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 봉평면 창동리
- 사업규모 : 테니스장2면, 전기 1식
- 예 산 액 : 968,419천원(봉평:123,352천원)
 - 국비 : 101,580 도비 : - 군비 : 21,772 자부담 : -
- 사업기간 : '99. 7. 20 ~ '99. 12. 25
- 현 공 정 : 25 %
- 추진상황(건축,전기)

구분	시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	설계액(천원)	공사금액(천원)			예산잔액
						계	도급	관급	
건축	'99.8.	'99.9.	'99.9.14	일반도급	123,352	87,352	80,965	6,387	-
전기	'99.8	-	'99.9.20	수의계약		36,000	36,000	-	-
계						123,352	116,965	6,387	

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'99.9.20	'99.12.31	-	-	-	평창읍 후평리 342-9 세진건설(주) 정태순	박영철
'99.9.21	'99.12.31	-	-	-	평창읍 하리 158 유성종합전기공사 윤영일	최순일
-	-	-	-	-	-	-

※ 설계변경사유 :

□ 문제점 및 대책

- 소요사업비₩300,000천원중 ₩177,000천원 부족
- 2000년도 당초예산에 반영

봉평면사무소 진입로개설사업

사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 평창군 봉평면 창동리(보금당 - 봉평면사무소)
- 사업규모 : 도로개설 L=170m, B=6.0m, 용지 및 지장물보상 1식
- 사 업 비 : 1,000,000천원
 - 도비 : 500,000천원, 군비 : 500,000천원
- 사업기간 : 2000년

지금까지 추진내용

- '99. 3.17 시급한 도시계획도로 개설대상으로 도비 지원 건의
- '99. 4.28 특별교부세 지원요청
- '99. 9.16 2000년 도비보조현안사업 보고

추진계획

- 2000. 1. 1 - 3.31 실시설계 및 용지보상협의
- 2000. 4. 1 - 12.30 사업시행 완료

문제점 및 대책

- 문제점
 - 소요사업비 미확보
- 대 책
 - 2000년 당초 예산에 500,000천원을 반영, 요구중으로 군비가 확보되면 부족액에 대하여는 강원도와 협의 및 건의를 통하여 확보토록 하겠음.

공도장 설치 사업

□ 사업 개요

- 시행부서 : 봉 평 면
- 위 치 : 창동 1리
- 사업규모
 - ① 토 공 : 절토 164m², 성토 439m², 절토법면 199m², 성토법면 112m²
 - ② 포 장 공 : A=338m²
 - ③ 구조물공 : 조경석계단쌓기 48m², 사선방지대 1식
 - ④ 상수도 1식 : L=200m (50m/rm →34분)
 - ⑤ 사대 및 과녁 : 사대 5m×4m×21m→ 1식, 과녁 1.2m,×2.4m→1조
 - ⑥ 부대공 1식
- 예 산 액 : 30,000천원
 - 국비 : 도비 : 군비 : 30,000천원 자부담 :
- 사업기간 : '99. ~ (일)
- 현 공 정 : 0 %
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	설계액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
99. 10.21	99.10.26	99.10.26	수의	29,849	28,390	28,390	-	1,610

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
99.10.28	99.12.16	-	-	-	평창읍 중리 313-2 화신건설(주) 최규택	토목9급 신상대

※ 설계변경사유 :

□ 문제점 및 대책 :

평촌 경로당 신축 사업

사업 개요

- 시행부서 : 봉 평 면
- 위 치 : 평촌 1리
- 사업규모 : 경로당 1식
- 예 산 액 : 60,000천원
 - 국비 : 도비 : 군비 : 60,000천원 자부담 :
- 사업기간 : '99. 8. 17 ~ 11. 14 (90일)
- 현 공 정 : 65%
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	실계약 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
99. 8.12	99. 8.13	99. 8.13	수의	59,968	56,200	56,200	-	3,800

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	실계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
99. 8.17	99.11.14	-	-	-	평창읍 중리 313-2 세진건설(주) 정태순	건축9급 지호준

※ 실계변경사유 :

문제점 및 대책 :

면은2리 소교량 가설 사업

사업 개요

- 시행부서 : 봉 평 면
- 위 치 : 면은 2리
- 사업규모 : 라멘조 L=15m, B=5m, Con'c포장 L=150m, B=3.5m
- 예 산 액 : 80,000천원
 - 국비 : 도비 : 군비 : 80,000천원 자부담 :
- 사업기간 : '99. 6. 19 ~ 9. 15 (90일)
- 현 공 정 : 100%
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	설계액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
99. 6. 7	99. 6.14	99. 6.14	수의	62,958	59,586	44,790	14,796	20,414

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
99. 6.19	99. 9.15	99.8.31	18,750	18,750	평창읍 하리 137-42 태창건설(합)유인환	토목9급 신상대

※ 설계변경내역

공사명	사 업 량		변경사유	비고
	당초	변경		
면은2리 소교량 가 설	터파기 269.55m' 되메우기 215.35m' 잔토 54.2m' 라멘조 L=18m,B=2.5m 반중력식옹벽 L=15m,B=2.5m	터파기 379.30m' 되메우기 296.36m' 잔토 82.95m' 라멘조 L=15m,B=5m 반중력식옹벽 L=25m,B=2.5m con'c포장 L=150m,B=3.5m	현지역건 불부합 주민편의도모	

문제점 및 대책 :

무이1리 마을안길 포장 사업

사업 개요

- 시행부서 : 봉 평 면
- 위 치 : 무이 1리
- 사업규모 : Con'c포장 L=290m, B=4.0m
- 예 산 액 : 29,000천원
 - 국비 : 도비 : 군비 : 29,000천원 자부담 :
- 사업기간 : '99. 6. 21 ~ 7. 20 (30일)
- 현 공 정 : 100%
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	설계액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
99. 6.21	99. 6.21	99. 6.21	수의	29,000	28,175	15,660	12,515	825

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
99. 6.21	99. 7.20	-	-	-	봉평면 원길리 955-2 예맥건설(주)이연두	토목9급 신상대

※ 설계변경사유 :

문제점 및 대책 :

【별첨 1】

'98하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

- 사업명 : 봉평면 쓰레기위생매립장 조성사업
- 시행부서 : 환경복지과
- 처리결과 :

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 쓰레기매립장 조성사업이 장기간 지연됨에 따라 수거된 쓰레기를 하천변에 적치하고 있어 침출수로 인한 남한강 상류의 수질오염을 초래하고 있으니 매립장 조성사업의 조기 추진대책이 시급히 요구되고 있음</p>	<p>○ 매립장의 과도한 시설 투자비 및 운영의 효율화와 2차 환경오염의 방지를 위하여 군단위 1개 광역매립장 설치를 권고하는 강원도의 승인 유보로 사업이 지연되고 있음.</p> <p>○ 처리계획은 - 99년 10월이후 광역처리계획</p>	<p>○ 설치승인 지연과 강원도의 1개시군 1개매립장 조성 권고와 군의 어려운 재정을 감안하여 대화면의 매립장을 공동사용토록 추진중이므로 사업 유보함</p>

'98하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

- 사 업 명 : 면온·무이 취락지구 개발계획
- 시행부서 : 건 설 과
- 사업개요 : 면온지구 0.301㎢, 무이지구 0.338㎢
- 처리결과 :

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 이 사업이 94, 95년에 시작되어 현재까지 마무리 되지 않는 동안 무분별한 개발이 계속되어 주변 환경과의 조화를 이루지 못하는 문제점이 발생되고 있으니 문화관광단지에 걸맞는 규모 있는 개발이 되도록 빠른 시일내에 개발계획을 확정 추진해야 할 것임.</p>	<p>○ 면온지구</p> <ul style="list-style-type: none"> - 보완계획 용역을 발주중에 있으므로 용역이 완료되는 즉시 환경청과 강원도, 농림부의 협의를 거쳐 개발계획 시행. <p>○ 무이지구</p> <ul style="list-style-type: none"> - (주)보광에서 개발계획을 위탁한 용역회사 건아엔지니어링의 부도로 현상태에서는 서류보완이 어려운 상태이나 (주)보광에서 추진키로 한 용역이므로 계속 협의를 진행하여 면온지구와 동시에 시행될 수 있도록 추진하겠음 	<p>○ 면온지구</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2차에 걸쳐 주민설명회를 실시하였으나, 주민의 강한 반발로 개발계획수립 유보중 <p>○ 무이지구</p> <ul style="list-style-type: none"> - 강원도 보완사항을 반영한 개발계획(안)을 수립하여 환경청 및 농림부 협의 완료하였으며, 현재 강원도에 국토이용계획변경 승인 신청중임 (10.7일 국변심의를 위하여 강원도 실무자가 현장확인 하였으며 11월중 승인 및 모든 절차 마무리 계획)

'98하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

□ 사 업 명 : 봉평우회도로 노선변경

□ 시행부서 : 도시경제과

□ 사업개요

○ 위 치 : 봉평면 창동리

○ 사 업 량 : L = 1.7 km

○ 사 업 비 : 6,700 백만원

□ 처리결과

학 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 현재 추진되고 있는 4차선이설도로는 우회 도로로서의 기능이 미흡하니 지역주민이 원하는 봉평 시가지변 재방으로 계획된 도시계획도로 구간으로 노선변경을 검토하도록 관계기관과 적극 협의해야 할 것임</p>	<p>○ 국토관리청과 협의하여 도시계획도로로 노선변경하여 추진할 수 있는지에 대하여 협의하여 추진하겠음</p>	<p>○ 봉평우회도로 노선변경과 관련 원주지방국토관리청과 협의한 결과 원주지방국토관리청에서는 우리군의 의견을 (일부)반영하는 것으로 하여 건설교통부에 건의한 사항으로 현재 원주지방국토관리청에서 재방으로 계획된 도시계획도로 구간을 실시설계를 위한 측량중임</p>

'98하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

□ 사업명 : 봉평 상수도시설

□ 시행부서 : 도시경제과

□ 사업개요

- 위치 : 봉평면 창동리
- 사업량 : 시설용량 8,700 T/D
- 사업비 : 9,100 백만원

□ 처리결과 :

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 봉평상수도 시설비가 당초 보광과의 협약 당시보다 사업비가 크게 증가(46억⇒91억)되어 군재정의 압박요인이 되고 있음을 감안하여 보광측과 사업비에 대한 추가 부담을 적극 협의해야 할 것이며 광역상수도 계획에 따라 환경부에서 추진하고 있는 2002년 식수전용댐이 반드시 추진될 수 있도록 해야 할 것임.</p>	<p>○ 당초 사업비 재확정(76억⇒91억)후 보광측과 부담금 협의를 몇 차례에 걸쳐 하는 과정에서 IMF영향으로 사업비의 추가 부담이 현상태로는 어려운 실정이며, 아직 상수원을 공급처 않은 상태이므로 지속적으로 협의할 계획임.</p> <p>○ 식수전용저수지는 환경부의 계획에 반영되어 2004년 이후부터 되어 있음</p>	<p>○ 봉평시가지의 식수공급을 목표로 하여 2000년내에 1차사업을 마무리할 계획이며</p> <p>○ 식수전용 저수지는 환경부 계획에 반영된 대로 2004년부터 착공되도록 노력하겠음</p>

'98수해복구사업장 현지확인 처리결과

- 사업명 : 창동보 수해복구공사
- 시행부서 : 건설과
- 사업개요 : 보 91m, 옹벽 43m, 어도 1개소
- 처리결과 :

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 본 시설이 설치되는 지역은 평창강 최상류 지역으로 그 어느 지역보다 어족 자원보호등 자연생태계를 반드시 보호해야 할 가치가 있는 지역임에 따라 이를 위한 <u>어도시설의 설치</u>가 요구됨</p>	<p>○ <u>설계변경하여 어도시설 추가설치중임</u></p>	<p>○ <u>설계변경하여 어도를 설치하였음</u> - 공사기간 : '98.12.28 ~ '99.8.3</p>

'98수해복구사업장 현지확인 처리결과

□ 사업명 : 원길1리 소하천 수해복구공사

□ 시행부서 : 봉 평 면

□ 사업개요 :

- 위 치 : 봉평면 원길1리
- 사업량 : 옹벽/석축 190m, 석축 22m, 옹벽 11m
- 사업비 : 127,700 천원
- 계약금액 : 94,980 천원

□ 처리결과 :

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 공사가 진행중인 하류지역은 지반이 마사토로 형성되어 우기시 하상이 계속 유실 될 우려가 있으므로 <u>지방보호와 구조물(옹벽) 보호를 위하여 낙차공을 설치하고 하류지역 농경지 일대에 농업용수 공급을 위한 흙관의 높이가 하상보다 현저히 높아 수해 농업인에 대한 막대한 피해가 우려되므로 <u>농업용 보설치를 검토하기</u> 바라며, 공사중인 옹벽 및 석축과 기존 하천 들망태 위,아래 약12m, 교량 8m, 도수로 약 7m사이에 공사가 계획되어 있지 않은 부분은 차후 약간의 우기시에도 수해로 인한 피해가 우려되므로 전반적인 실태조사를 통하여 항구적인 복구공사가 이루어 질 수 있도록 하기 바람</u></p>	<p>○ 본 공사는 지방이 마사토로 형성되어 우기시 하상이 유실될 우려가 있어 지반보호와 구조물 보호를 위하여 <u>농업용보설치를 추진에 있으며(10,000천원 예산확보)</u></p> <p>○ 취수로, 하천제방등 수해복구 <u>누락부분 수해복구비 잔액으로 시공계획</u></p>	<p>○ 보설치 취입보 - L=100m, H=1.5m</p> <p>○ 옹 벽 - L=5m, H=1.5m</p> <p>○ 흙 관 - 600mm, 23m *사업비 13,049천원</p> <p>○ 누락부분 수해복구 -낙차공 L=10m -석 축 94m' -옹벽 L=24m, H=1.5m -들망태 85조⇒565m' -사업비 : 27,000천원</p>

'98수해복구사업장 현지확인 처리결과

□ 사업명 : 무이2리 농로수해복구공사

□ 시행부서 : 봉 평 면

□ 사업개요 :

○ 위 치 : 봉평면 무이2리

○ 사업량 : 암거 5m, 석축날개벽 45m, 도로포장 23m

○ 사업비 : 22,230 천원

○ 공사비 : 30,995 천원(22,230천원의 공사비는 '98수해복구비 잔액 시공)

□ 처리결과 :

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 현재 계획중인 암거는 하천부산물로 인하여 재피해가 우려되고, 이로 인하여 수해지역 주민이 교량 설치를 요구함에 도 기존 암거시설이 피해를 입었다고 하여 암거시설 설치를 계획하는 것은 항구 적인 복구를 고려하지 않은 사업시행으 로서 교량 설치를 적극 검토하기 바람</p>	<p>○ 계획중인 암거대신 라멘교로 설치변경 시공 계획</p>	<p>○ 라멘교 설치 - L=10m, H=5m 석축(찰쌓기):L=20m, H=3m, A=60m' -사업비:30,995천원</p>

1999년도 下半期
郡政主要事業場 現地確認資料

龍 坪 面

금 송 교 가 설 공 사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건 설 과
- 위 치 : 평창군 용평면 장평리
- 사업규모 : 교량 60m(B=10.8m), 도로확·포장 204m(B=8.0m)
- 예 산 액 : 887,284천원 (국비: 621,098 군비: 266,186)
- 사업기간 : '98. 7. 1 ~ '99. 6. 3
- 현 공 정 : 100 %
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	설계액 (천원)	사 업 비(천원)				예산 잔액
					계	도급	관급	보상	
'98. 5. 6	'98. 6.23	'98. 6.25	경쟁 입찰	887,284	887,284 (761,723)	607,400 (495,029)	169,092 (155,902)	110,792 (110,792)	-

※ ()내는 당초계약 금액임.

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'98. 7. 1	'99. 6. 3	'98.12.22	125,561	887,284	강릉시 옥천동 287-15 대창종합건설(주) 전 창 균	지방토목주사보 김 태 남

※ 설계변경사유 : 현지 여건변동으로 인한 물량증가 및 추가시공
(날개벽 34m, 옹벽40m, 상수도 198m, 배수관 90m)

도사3교 가설공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창군 용평면 도사리
- 사업규모 : 교량 28m(9.0m), 도로확·포장 212m(8.0m)
- 예산액 : 442,612천원 (국비: 309,828 군비: 132,784)
- 사업기간 : '99. 6. 11 ~ '99. 12. 31
- 현공정 : 42 %
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	설계액(천원)	사업비(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
'99. 4.21	'99. 5.28	'99. 6. 4	경쟁입찰	442,612	442,612	328,912	113,700	-

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'99. 6. 11	'99.12.31	-	-	-	태백시 황지동 215-7 대산종합건설(주) 최무성	지방토목주사보 김태남

평창 농산물 공판장(산지도매시장)

□ 사업 개요

- 시행부서 : 농업경영과
- 위 치 : 용평면 이목정리 754-1번지 외 3필지
- 운영주체 : 대관령원예협동조합(조합장:목찬균)
- 사업규모
 - 부지6,049평,
 - 건물1,507.15평(건물613.92 사무실315.82 저장고577.41)
- 예 산 액 : 3,615,000천원
 - 국비1,446,000 도비316,900 군비406,100 자부담723,000 용자723,000
- 사업기간 : '98. 3. 30 ~ '98. 10. 26
- 개장일자 : '99. 7. 12 개장
- 추진상황(사업발주 : 대관령원예협동조합)

시행(품 의)일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	설계액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
'98. 3. 9	'98. 3.19	'98. 3.24	일반경 쟁입찰	3,615,000	3,559,874	3,221,026	338,848	55,126

- 운영상황('99. 7. 12 ~ 10. 25일 현재)
 - 주요품목 : 고랭지채소, 과채류, 엽채류, 양채류, 감자, 양파, 당근,
느타리, 표고 등 경매참가 전 품목 경매실시
 - 총 경매상자 수량 : 486,585상자
 - 총 경락금액 : 4,120,780천원

○ 운영시간

- 과채류, 당근, 감자, 양파 ⇒ 07:00 ~

- 무, 배추 및 채소류 ⇒ 11:00 ~

○ 2000년 투자계획

- 저온저장고 기계 추가설치 : 50평 - 12,000천원

- 공판장 증축 : 유개경매장 신축 : 100평/1동 - 10,000천원

장평도축장 지원사업

□ 現 況

- 위 치 : 평창군 용평면 장평리 207-3외2필
- 명 칭 : 평창기업(대표 권혁봉, 50세)
 - ※ 운영주체 : 권혁봉외4인
- 부지면적 : 7,740㎡(2,340평)
- 시설면적 : 1,296㎡(392평)
 - 작업실(도축) : 312㎡ - 폐수처리시설 : 310㎡
 - 내장, 냉동시설 : 108㎡ - 폐기물처리시설 : 30㎡
 - 기타 : 생체검사실, 검사시험실, 원피처리실, 골발정형실
 탈의실, 목욕실, 사무실, 휴게실, 편의시설(식당)
- 1일도축능력 : 소50두, 돼지200두규모

□ 投資事業費

- 기 간 : '91 ~ '97까지
- 사업비 : 703,030천원

구분	사업량	재 원 별(천원)					시설기간	비고
		계	도비	군비	용자	자담		
계		703,030	50,000	353,000	120,000	180,000		
도축장 (기본시설)	312㎡	359,000		59,000	120,000	180,000	91.7월 준공	도축장인영화에 따른 조합원19 명공동출자, 운영
폐수처리 시설	310㎡	179,327	50,000	129,327			92.12 월준공	
도축장주변 바닥포장		31,000		31,000			94.6월 준공	
냉동, 냉장시설 (등급판정시설)	1식	133,703		133,703			97.4월 준공	98등급판정 대비시설 99.10월등급 판정시행

□ 屠畜實績 및 稅入

- 도축량 : 65,197두('91 ~ '99.9월까지)
※ 소 9,888두 돼지 59,119두
- 세 입(도축세) : 314,727천원

□ 向後運營計劃

- 도축장 이관 추진 (평창기업 → 평창축산업협동조합 으로)
※ 축협매입 추진(가격:상호합의)
- 도축장 시설 현대화
 - 도축능력 : 소50두, 돼지200두 → 소100두 돼지1,000두규모
(수출전진기지 도축장 , 축산물가공공장으로 면모갖춤)
 - 세수증대 기여
년간(99기준) 32백만원 → 100백만원(300%증가예상)
(관내물량 + 축협물량 + 가공물량)

□ 問題點 및 對策

- 현도축장을 평창축협에서 인수한다 하더라도
 - 도축장 부지협소(시설 및 주차장)
 - 진입로 협소(구거)
 - 부분육가공공장과 냉장,냉동시설 추가확장 필요
- 부지협소 부분은 도축장뒷편(2,000여평)을 평창축산업협동조합에서 매입토록 하여 - 주차장 및 냉동,냉장시설등 육가공공장을 보완토록 하고
- 진입로는 국도에서부터 구거복개공사를 통하여 차량소통에 원활을 기하도록함

이목정2리 소하천 수해복구사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 용평면
- 위 치 : 용평면 이목정2리(골안이)
- 사업규모
 - 석축 : L=93.0m (A=279.0㎡)
 - 부대공 : 1식
- 예 산 액 : 25,000 천원
- 사업기간 : 1999. 3. 12 ~ 1999. 5. 13
- 현 공 정 : 100%
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	설계액 (천원)	계약금액 (천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
'98.12.29	-	'98.12.30 재계약) '99.3.12 - 사고 이월	수의계약	25,000	23,000	23,000	-	2,000

착 공 일 자	준 공 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'99. 3. 12	'99. 5. 13	-	-	-	호성건설 산업(주) 김 진해 (평창.주진 리 소재)	지방토목 주사보 한 두정

□ 문제점 및 대책 : 특기사항 없음

속사1리(궁도장) 수해복구사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 용평면
- 위 치 : 용평면 속사1리 궁도장
- 사업규모
 - 호안공(돌망태) : L=170.0m (A=1,360㎡)
 - Gabion : L=40.0m, H=3.0m
- 예 산 액 : 51,687 천원
- 사업기간 : 1999. 3. 26 ~ 1999. 6. 1
- 현 공 정 : 100%
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	설계액 (천원)	계약금액 (천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
'98.11.10	-	'98.12.30 재계약) '99.3.26 - 사고 이월	수의계약	51,687	48,110	41,970	6,140	3,577

착 공 일자	준 공 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'99. 3. 26	'99. 6. 1	-	-	-	(주)경득 건설 정 의진 (진부.송정 리 소재)	지방토목 주사보 한 두정

□ 문제점 및 대책 : 특기사항 없음

'98하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

□ 사업명 : 백옥포1리·속사1리 저온저장고 설치사업

□ 시행부서 : 도시경제과

□ 사업개요

○ 위치 : 용평면 백옥포1리, 속사1리

○ 사업량 : 저온저장고 2동

○ 사업비 : 424,550 천원

□ 처리결과

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ '98.4.1 상반기 군정주요사업장 현지확인시 부설시공의 지적되어 하자부분에 대한 귀책사유를 가려 책임 변상토록 촉구한 바 있으나 '98.10.26 하반기 현지확인 당일까지 하자 발생에 대한 책임소재 규명이 안됨은 물론, 막대한 사업비를 투자한 시설이 보수지연으로 시설가동이 불가능한 상태로 장기간 방치되고 있어 귀책사유에 따른 책임 변상조치와 시설의 정상화 대책이 시급히 요구되고 있음</p>	<p>○ 설계하자 부분에 대하여는 동원 건축사 사무소에 시공(바닥부분)토록 조치하겠으며, ○ 저온저장고 하자 부분에 대하여는 영농법인 자부담금 69,238천원을 납부하게 되면 전문기관의 정확한 보수 설계로 용역을 실시하여 정상가동토록 하겠음</p>	<p>○ '99년 2회에 걸쳐 영농조합법인 구성원들과 하자보수 및 저온저장고 운영에 대한 협의를 하였으나 실질적인 저장고 운영을 위한 영농조합법인 구성이 형식적으로 이루어져 있어 향후 저온저장고의 효율적인 운영이 의문시 되고 있는 상태로써 저장고 정상운영이 가능토록 영농법인 정비 등의 준비가 이루어지면 우리군에서는 하자보수를 위해 2000년 당초예산에 하자보수비 150백만원을 반영하여 추진코자 함</p>

'98하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

□ 사 업 명 : 국립 평창청소년수련원 건립공사

□ 시행부서 : 문화관광과(문화관광부)

□ 처리결과 :

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 시공업체의 부도로 인한 대금 정산 지연으로 지역내 중소기업 등 지역주민들에게 경제적인 손실을 초래하여 집단반발이 예상되고 있으니 관계부처 건의 등을 통한 해결대책을 강구하여 적극 조치해야 할 것임</p>	<p>○ '98.11.7 문화관광부에 향후 처리계획 및 처리대책 방안 강구 요청하였음</p>	<p>○ '98. 11. 7일 문화관광부에서 답변함 - 시공업체의 부도로 인한 체불임금 해결을 위해 노력하였으나 당사자간의 채권채무 관계는 해결할 수 없는 사안으로 회신함 (수신자:속사주유소 김기수의6명)</p>

'98수해복구사업장 현지확인 처리결과

□ 사업명 : 재산2리 평창강 수해복구공사

□ 시행부서 : 용 평 면

□ 사업개요 : 제방 축조(L=400m, H=2m)

□ 처리결과

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 제방축조 433m중 호안공 공사가 이루어진 구간은 불과 40m로서 나머지 약400m 제방을 그대로 방치시 하천급류로 인한 제방침식으로 인근 농경지 및 가옥의 침수가 우려되므로 <u>나머지 구간에 호안공 설치대책</u> 이 요구됨</p>	<p>○ 호안공 400m에 소요되는 공사비 50백만원을 <u>제1회 추정</u>에 요구하였으며, 포장비 120백만원은 2000년도 당초예산에 편성하여 사업을 시행할 계획임</p>	<p>○ 제방축조 - L=400m, H=2m - 공사비 : 50백만원 - 준공일 : '99. 8. 3</p> <p>○ 도로포장 - L=440m, B=4m - 사업비 : 50백만원 - 2000년 당초예산 확보 예정</p>

1999년도 下半期
郡政主要事業場 現地確認資料

珍 富 面

거문~하진부간 군도확·포장공사(4차)

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창군 진부면 상월오개리~하진부리
- 사업규모 : 도로확·포장 2.27km (B=8.0m)
- 예산액 : 1,028,220천원 (국비: 719,754 군비: 308,466)
- 사업기간 : '99. 4. 23 ~ '99. 12. 31
- 현공정 : 88 %
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	설계액(천원)	사업비(천원)			예산잔액
					계	도급	판급	
'99. 4.13	-	'99. 4.22	총가계약	1,028,220	1,028,220 (950,710)	769,200 (691,590)	259,020 (259,120)	-

※ ()내는 당초계약 금액임.

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'99. 4.23	'99.12.30	'99. 9.15	77,510	1,028,220	횡성군·읍 북천리 115-61 한동건설(주) 최범섭	지방토목주사보 김태남

※ 설계변경사유 : 현지 여건변동으로 인한 설계물량 증가
(L형측구 1,862m, 산마루측구 300m, 석측 135m, 도수로 252m)

상월오개지구 받기반정비사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 건 설 과
- 위 치 : 평창군 진부면 상월오개리
- 사업규모 : 구역면적 111 ha
- 사 업 비 : 3,141,000천원(국비:2,148,960 도비:268,620 군비:723,420)
- 사업기간 : '98. 12. 30 ~ '99. 12. 29
- 현 공 정 : 80 %
- 추진상황

공종	시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	설계액(천원)	사업비(천원)				예산잔액
						계	도급	관급	기타	
계					3,141,000	2,872,460	2,107,465	624,868	140,127	268,540
토목	'98. 12. 4	'98. 12.22	'98. 12. 28	경쟁입찰	2,413,239	2,206,323	1,581,455	624,868		206,916
기계	'99. 1. 28	-	'99. 2. 9	수의계약	55,903	49,440	49,440			6,463
전기	'99. 1. 28	'99. 9.23	'99. 2. 26	경쟁입찰	111,538	99,155	99,155			12,383
지하수	'98. 8. 6	'98. 9. 3	'98. 9. 11	경쟁입찰	223,000	197,159	197,159			25,841
감리	'98. 12. 4	-	'98. 12. 28	수의계약	117,479	109,417	109,417			8,062
설계비	'98. 6. 10	'98. 7. 16	'98. 7. 23	경쟁입찰	79,714	70,839	70,839			8,875
한전납입금					57,378	57,378			57,378	0
관리비					65,249	65,249	-		65,249	0
용지매수비					17,500	17,500	-		17,500	0

공종	착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
			일자	증감액	변경금액		
계				268,540	3,141,000		
토목	'98.12.30	'99.12.29	'99. 9.13	346,145	2,552,468	강릉시 죽헌동 345-9 범아건설(주) 최복자	농어촌진흥공사 최종구
기계	'99.2.12	'99.12.31	"	10,400	59,840	서울 송파 잠실 341-12 한국기계공업	기능9급 김선정
전기	'99.2.26	'99.12.31	"	△10,685	88,470	춘천시 후평동 717-15 삼광전기 성광용	기능8급 최순일
지하수	'98.9.17	'98.12.22	-	-	197,159	춘천시 동면 장학리 570-2 (주)민한기업 오득환	기능9급 김선정
공사 감리	'98.12.30	'99.12.30	'99.9.27	5,744	115,161	농어촌진흥공사	토목7급 김만중
설계비	'98.7.23	'98.11.9	'98.12.4	13,698	84,537	원주시 행구동 642 (주)한석 엔지니어링 건축사사무소 김태한	토목7급 김만중
한전납 입금	-	-	-	△18,307	39,071		
관리비	-	-	-	△60,995	4,294		
용지매 수비		-	-	△17,500	-		

※ 설계변경사유 : 주민 건의사항 및 현지여건에 맞는 시공으로
물량증가 ('99. 2. 25일 주민설명회 개최)

- 토목 : 도로 1,069m, 송급수관로 1,440m, 석축 2,787m',
수로관부설 1,714m
- 기계 : 수중모터펌프 마력 조정
(1호 10→15HP, 2호 15→25HP, 3호 10→7.5HP, 4호 15→25HP,
5호 15→20HP)
- 전기 : 전송식 수위계 감조치(5EA)
- 공사감리 : 토목공사비 증가에 따른 감리비 증가.
- 설계비 : 실시설계에 따른 공사비 증가로 설계용역비 증가
(강원도 인가 '96. 11. 26)

오대천우안제축조공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창군 하진부리
- 사업규모 : 제방축조1,088m, 압거150m, 취수보30m, 둔치조성670m
- 예산액 : 1,034,143천원 (군비)
- 사업기간 : '97. 12. 30 ~ '99. 12. 1
- 현공정 : 85 %
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	설계액(천원)	사업비(천원)			
					계	도급	관급	보상
'97.12.15	'97.12.29	'97.12.30	경쟁입찰	1,034,143	1,034,143 (793,961)	819,027 (641,118)	126,773 (64,500)	88,343 (88,343)

※ ()내는 당초계약 금액임

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'97.12.30	'99.12. 1	'99. 4. 6	240,182	1,034,143	원주시 일산동 355-5 남학건설(주) 김남철	지방토목주사보 남궁경

※ 설계변경사유: 둔치조성 670m, 하수관로 150m 추가시공

□ 문제점 및 대책

- 사업비부족으로 둔치조성 잔디식재 및 전석쌓기 670m중 300m 미시공 ⇒ 2000년도 당초예산에 190백만원 예산요구

상진부3리 토지형질변경허가

□ 허가사항

소재지	지번	지목	지적(m ²)	허가면적(m ²)	허가기간	허가목적	피허가자	비고
계	2필지		31,840	27,418				
진부면 상진부	산54-1	임	23,572	19,150	'97.11. 4 '99.12.30	객토용 토석채취	강릉시 포남2동 1313-1 최석춘	
“	산53-6	임	8,268	1,633	'98. 2.11 '99.12.31	주택단지 조성	진부면 간평리 63번지 전상옥	
				6,635	'98. 2.18 '99.12.31	“	“	임업 경영과

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 토지형질변경 허가기간이 '99년말까지나 피허가자와 토지소유자간의 이해 상충으로 사업추진이 원활치 못하여 연내 사업완료 불투명

○ 대책

- 피허가자로 하여금 '99년내 사업을 완료하도록 독촉하는 한편
- 기간내 사업이 완료되지 않을시 제3자로 하여금 사업추진 검토
('99. 8.30 토지소유자 엄화열이 피허가자와 맺은 약정을 일방 파기한다고 통보해움에 따라 제3자의 사업추진이 불가피할 것으로 판단됨)

위 법 건축 현 황

[박 영 규]

□ 위법 건축물의 내용

(단위 : m²)

행위자	건축위치	구조	규모	용도	지역·지구 / 대지면적	건축면적 / 연면적	위법내용
평창군진척천리 80번지 박영규	평창군진척천리 79-3번지	철근콘크리트조	지하층 1 동	근린생활시설(일반음식점)	준농림지역 / 496.00	0.00 / 225.00	건축물착공신고 후 공사중 허가대상 규모로 무단중축시공. (* 건축법 제8조 위반)

□ 공사추진 현황

○ '97. 10. 22. 진부면사무소에 건축물 착공신고서 제출

※ 착공신고 내용

(단위 : m²)

건축주	건축위치	구조	규모	용도	지역·지구 / 대지면적	건축면적 / 연면적	※ 신청지의 경 우 동 당 연 면 적 이 200m ² 미 만 이 고 2층이 하 인 건축물은 착공 신고만으로 건축가능함.
평창군진척천리 80번지 박영규	평창군진척천리 79-3번지	철근콘크리트조	지상층 1 동	근린생활시설(일반음식점)	준농림지역 / 496.00	99.00 / 198.00	

※ 관련 인·허가내용 :

- '97. 10. 6. 농지전용허가(적천리 79-3번지 1,015m² 중 496m² : 식당부지)
- '97. 10. 31. 도로점용허가(적천리 79-2 외 4필지 식당 및 여관 진출입로)

□ 위법행위에 대한 조치현황

- '97. 11. 7. 진부면 이민우 현지출장 결과 허가대상으로 시공됨을 확인
- '97. 11. 12.] 위법 행위자에게 원상복구 지시
- '97. 11. 24.]
- '97. 12. 9. 군청에 위법행위에 대한 적발보고
- '97. 12. 29. 평창경찰서에 건축법 위반 혐의자 고발
- '98. 2. 27. 처분결과 통지됨 (* 구약식 ₩3,000,000원)

□ 현재 건축물의 시공상태 :

- 위법행위에 대한 처분 후 건축물을 2동으로 분리시켜 1동은 문미자 명의로 '98.7.15. 건축허가를 받아 공사추진하고,
- 나머지 1동은 당초 착공신고한 규모대로 박영규 명의로 건축공사 완료함.

□ 문제점 및 대책 :

- 건축법에 의한 허가·신고의 대상이 아니므로 건축공사 완료 후 면사무소에 건축물대장 기재신청으로 대장작성되나, 이를 신청하지 아니하여 건축물 대장 미등재됨. 건축주에게 건축물대장기재신청토록 독려.

건 축 허 가 현 황

[문 미 자]

□ 건축허가내용 요약

(단위 : m²)

건축주	건축위치	구조	규모	용도	지역·지구 / 대지면적	건축면적 / 연면적	허가번호 및 일자
서울시 중구 남 창동 205 -44번지 경서아파 트 403호 문 미 자	평창군 진부면 척천리 79-3번지	철근콘 크리트 조, 적 조.	지하 1층 지상 2층 1동	단독주택(다가구주택 - 2가구), 창고시설(창고).	준농림지역 / 399.00	105.72 / 244.20	'98. 7. 15. 제 38 호 <신축>

○ 건축법 제8조 제5항의 규정에 의하여 일괄·의제처리된 인·허가사항 :

- 농지법 제36조의 규정에 의한 농지전용허가
- 우수·분뇨및축산폐수의처리에관한법률 제10조의 규정에 의한 단독정화조의 설치신고

※ 도로점용허가 : 연접지의 건축주인 박영규 등이 '97.10.31일 도로점용허가 받은 부분에 대하여 사용승락을 얻어 진출입로 확보함.

□ 공사추진 현황

- '98. 7. 28. 건축물 착공신고서 제출 (시공자 : 직영)
- '98. 8. 18. 기초공사 감리중간보고서 제출
- '98. 10. 19. 지붕공사 감리중간보고서 제출

※ 현재 건축물 사용승인신청서 제출되지 아니함.

□ 문제점 및 대책 :

- 건축허가를 받은 후 건축공사는 완료되었으나, 진입도로공사가 완료되지 않아 도로점용허가에 대한 미준공으로 건축물사용승인 미신청한 상태임.
- 현재 설계·감리건축사는 건축주와 협의하여 도로점용허가의 준공시까지 건축물 임시사용승인신청을 검토 중임.

'98하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

□ 사업명 : 진부도서관 건립공사

□ 시행부서 : 문화관광과

□ 처리결과

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 건물외벽 및 옥상난간대 등 건물 구조물의 전반적인 시공상태에서 설계도와 상이한 부분이 발견되고 있어 자체 정밀조사후 부실 시공된 부분에 대한 보완 대책을 빠른 시일내에 마련하여 조치해야 할 것임.</p>	<p>○ 설계도와 상이하게 시공된 부분에 대하여는 관리자와 감독공무원과 협의하여 설계대로 시공되도록 조치중에 있으며, ○ 옥상난간대는 시멘트몰탈로 마감처리하는 방안을 강구중이며 건물외벽은 건식돌붙임으로 시정할 계획임.</p>	<p>○ 설계대로 시공조치 ○ 옥상난간대 시멘트몰탈 마감처리 ○ 건물외벽 건식 돌붙임 조치</p>

'98하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

□ 사업명 : 상진부3리 토지형질변경허가

□ 시행부서 : 도시경제과

□ 처리결과 :

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 본 사업장은 암반노출 지대로서 당초 허가목적인 객토 밑 농경지 매립용 토석채취로는 부적합한 사업장으로 판단되므로 각종 임목에 대한 굴취, 벌채, 허가절차가 제규정에 의거 적절하게 처리되었는지 정확한 법적 검토와 잘못된 부분이 있다면 즉시 시정이 요구되고 있음</p>	<p>○ '97. 11. 14 토석채취허가를 받아서 객토용 토석채취는 60,000m³ 농경지 객토용으로 사용하였고 객토용으로 사용이 불가능한 토석에 대하여는 토석처리계획을 별도로 세워서 처리하겠으며, 임목에 대한 굴취, 벌채허가에 대하여는 도시계획법상 자연녹지지역으로서 산림법이 배제되는 사항으로 도시계획법 제87조의 규정에 의거 허가처분이 있는 것으로 보기 때문에 별도의 임목에 대한 허가는 받을 필요가 없는 사항임. 앞으로 객토불가능토석에 대하여는 별도의 토석처리 계획을 세워서 추진하겠으며 목적공사가 완료되는 대로 산림으로 복구하겠음</p>	<p>○ 당초 허가시 설계검토가 미비했던 부분에 대하여는 설계변경 등을 통하여 수정·보완하였으며, 현재 객토용으로 사용이 불가능한 토석은 육상골재장 원상복구를 위한 되메우기용으로 반출되고 있으나 조속히 종합적인사토처리 계획을 수립하여 사업을 조기에 마무리 할 수 있도록 추진하겠음</p>

'98수해복구사업장 현지확인 처리결과

□ 사업명 : 마평 제1천 소하천 수해복구공사

□ 시행부서 : 건설과

□ 사업개요 : 석축 L=563m

□ 처리결과 :

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 본공사 1권역 공사구간중 사실상 하천급류로 인하여 영향을 받고 수해로 인하여 침수가 되었던 김진철 씨 집쪽으로도 공사가 시행되어 인근 농경지 및 가옥의 피해를 방지하여야 하나 정반대쪽만 공사를 시행한 것은 당초 조사시 조사자의 <u>조사 누락</u>으로 인하여 발생한 것으로 <u>추가 시공이 절실히 요구됨</u></p>	<p>○ <u>조사에서 누락된 부분은 설계변경하여 추가시공토록 조치</u>하겠음 -추가시공 : L=54m</p>	<p>○ 추가 시공하여 문제가 없도록 조치하였음 -추가시공 : L=203m</p>

'98수해복구사업장 현지확인 처리결과

□ 사업명 : 넓은곡건천 소하천 수해복구공사

□ 시행부서 : 건설과

□ 사업개요 : 석축 444m

□ 처리결과 :

확 인 요 사	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 석축 선형이 직각으로 공사되어 호우시 하천 범람으로 인한 농경지 피해와 공사중인 석축의 재붕괴가 예상되므로 하천급류로 인한 피해가 발생하지 않도록 <u>석축선형을 재시공</u> 하고, 공사구간중 호우로 인하여 피해를 본 지역중 설계에 <u>누락된 부분에 대하여는 추가로 시공</u>하기 바라며, 특히 불량모래 사용과 도급자의 공사 기술 부족으로 발생한 석축사이의 공간, 석축 끝부분에 대한 마무리 미숙등 <u>전반적인 부실부분에 대하여는 재시공등 세부적인 특별대책</u>을 수립하여 시행하기 바람.</p> <p>○ 또한 도급업체에 대하여는 다시는 이러한 공사가 재발되지 않도록 특별지도를 실시하고, 감독공무원에 대하여도 그 책임을 물어야 할 것임</p>	<p>○ <u>부실공사에 대해 재시공</u>토록 조치하였으며,</p> <p>○ 재시공시 직각으로 공사된 <u>석축선형을 바로잡고 설계에 누락된 부분에 대하여는 추가시공</u> 조치하겠음.</p> <p style="text-align: center;">-추가시공 : L=80m</p>	<p>○ 부실시공에 대하여 재시공 하였으며, 재시공시 직각으로 공사된 석축선형을 바로잡고 설계에 누락된 부분에 대하여는 추가시공 하였음</p> <p style="text-align: center;">-추가시공:석축L=184m</p>

1999년도 下半期
郡政主要事業場 現地確認資料

道 岩 面

도암문화마을조성사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창군 도암면 황계5리
- 사업규모 : 단지조성 56,857㎡ (17,200평)
- 주택: 33,629㎡(76필지), 공공시설용지: 23,228㎡
- 사업비 : 2,592,000천원
- 국비 : 1,872,000 도비 : 252,000 군비 : 468,000
※ 용자(부지매입비) - 2,683백만원 별도
- 사업기간 : '98. 12. 3 ~ '99. 12. 2
- 현 공 정 : 75 %
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도급	관급및 기타	
'98.10.26	'98.11.26	'98.11.28	경쟁입찰	2,592,000	2,592,000	1,389,000	1,203,000	-

※ 기타 : 전기, 설계비, 공감비, 부대비, 관리비임.

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'98.12. 3	'99.12. 2	-	-	-	대원종합건설(주)	농어촌진흥공사 김 남 호

횡계I.C~솔바우간 도로확·포장공사(2공구)

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창군 도암면 횡계리
- 사업규모 : 도로확·포장 1.4km(25m) → 발주물량 0.94km
- 사업비 : 5,849,989천원 (도비)
- 사업기간 : '98. 11. 13 ~ 2000. 6. 30
- 현공정 : 45 %
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도급	관급 및 보상	
'98.10.19	98.11. 5	'98.11.10	경쟁입찰	5,849,989	5,849,989	2,476,317	3,373,672	-

착공(예정)일자	준공(예정)일자	실제변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'98.11.13	2000.6.30	-	-	-	대화건설(주)	지방토목주사보 김태남

□ 문제점 및 대책(안)

- 사업비부족으로 2000년 마무리 지난 ⇒ 포장두께 조정 및 인도, 가로등 제외후 지방도에 우선 연결

부족사업비 16억원 강원도에 지원 건의

송천정비사업(2,4지구)

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위 치 : 평창군 도암면 횡계리
- 사업규모 : 자연석쌓기 346m, 상·하수관로 145m
- 사업비 : 416,265천원
- 국비: 229,190 도비: 71,123 군비: 115,952
- 사업기간 : '99. 6. 1 ~ '99. 11. 28
- 현 공 정 : 70 %
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	계약금액(천원)			
					계	도급	관급	기타
'99. 4.19	'99. 5.21	'99. 5.25	경쟁입찰	416,265	416,265 (351,775)	317,236 (252,746)	-	99,029 (99,029)

※ ()내는 당초계약 금액임
기타: 99,029천원(용지보상 84,395 전주이설비 11,200 측량및감정수수료 3,434)

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'99. 6. 1	'99.11.28	'99. 9.15	64,490	416,265	진우종합건설(주)	지방토목주사장 근 용

※ 설계변경사유 : 상·하수도관로 145m이설, 구조물 철거(담장 및 옹벽) 63m

송천정비사업(5지구)

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창군 도암면 황계리
- 사업규모 : 자연석쌓기 488m, BOX 2개소, 돌망태 30m, 옹벽 20m
- 사업비 : 537,500천원
 - 국비: 303,810 도비: 94,280 군비: 139,410
- 사업기간 : '99. 7. 23 ~ '99. 12. 31
- 현공정 : 75 %
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	계약금액(천원)			
					계	도급	관급	기타
'99. 6. 2	'99. 7.17	'99. 7.20	경쟁입찰	537,500	537,500 (537,500)	438,763 (438,763)	53,627 (53,627)	45,110 (45,110)

※ ()내는 당초계약 금액임
 기타: 45,110천원(용지보상 36,747 전주이설비 8,363)

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'99. 7.23	'99.12.31	-	-	-	(주)삼양사	지방토목주사보 남궁 경

평창군농촌특산물전시판매장 건설사업

□ 사업 개요

- 시행부서 : 농업경영과
- 위 치 : 도암면 황계리 335번지
- 사업규모 : 150평(철근콘크리트조 2층)
- 사업비 : 1,000,000천원
 - 국비500,000 도비150,000 군비350,000
- 사업기간 : '99. 4. 1 ~ 11. 30
- 현 공 정 : 90%
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
'98.11. 6	'98.12.29	'98.12.30	공개입찰	717,024	683,403	636,118	47,285	33,621

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
'98.12.30	'99.11.30	'99. 8.23	23,104	623.238	철마중합건설주식회사 제일전기공사	박용원 최순일
		'99. 8.31	3,493	30.593		

※ 설계변경사유 : 진입로 확포장 공사 실시

□ 문제점 및 대책

- 판매장 주변 담장 설치 및 주차공간 확보를 위한 설계변경 추진 중
⇒ 예산잔액으로 충당

'98하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

- 사업명 : 크로스컨트리 경기장 조성공사
- 시행부서 : 문화관광과(강원도)
- 처리결과

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 경기장내 순환도로에서 분기되는 마을 진입로 입구지점의 노면이 급경사를 이루고 있어 동절기 차량 통행이 어렵다는 민원을 야기하고 있으므로 이에 대한 적절한 보완대책이 요구되고 있음</p>	<p>○ 경기장내 순환도로 포장시 주민과 협의하여 폭:3m, 길이: 80m로 포장 할 계획임</p>	<p>○ 포장완료 - '98. 11. 15(강원도)</p>

'98하반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

- 사업명 : 황계I·C ~ 솔바우간 우회도로 확·포장사업
- 시행부서 : 건설과
- 사업개요 : 도로 확·포장 L=0.935km, 교량 161m
- 처리결과 :

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 황계시가지에서 우회도로 진입시 교통사고 유발 가능성이 있는 지역은 신호등(점멸등) 설치가 요구되고 있음</p>	<p>○ 우회도로로 진입하는 구간중 가장 위험한 덕장 부근의 평면 교차로에 점멸 신호등을 설치토록 하겠음</p>	<p>○ 주민통행의 안전을 위하여 덕장부근의 우회도로 진입 횡단로 부근에 점멸 신호등 2기를 '99.1.6일 설치</p>