

서면답변서

소 속	평 창 군 의 회	질문위원	최귀녀 위원
답 변 자	평 창 군 수 (기획감사실장)	답변일자	2006. 11. 30
회 의	제135회 평창군의회(정례회) 제1차 행정사무감사특별위원회		

질문요지

- 2006년도 상반기 부진·미발주사업 조치계획

답변내용

- 2006년도 상반기 부진·미발주사업 조치계획은 별첨과 같습니다.

'06상반기 부진·미발주사업 조치계획

2006. 8. 28.

평 창 권

'06상반기 부진·미발주사업 조치계획

□ 총24건 (부진사업 : 7건, 미발주 17건)

부서별	구분	사업명	사업량	사업비 (백만원)	부진(미발주) 사유	조치계획	비고						
민봉사원	미발주	위생업소 옥외메뉴판 정비	3개 지역 212개소	177	디자인 개발 중	9월 중 디자인 완료 후 발주							
								창아라리테마파크 조성 확충용역	기본계획용역 1식	50	확충용역 전문학회 협의 지연 및 분석 검토	9월 기본계획 용역 발주	
문관광과	미발주	이호석문화마을 복원 조성공사	생가 조성 1식 및 집필촌 조성 1식	1,500	실시설계 용역 중	9월 공사발주 (1단계사업)							
								월정사 사별당 복원 공사	사별당 복원 1식	1,000	문화재청 협의 지연 (8월 완료됨)	9월 공사발주	
								용평면비위생매립장 안정화사업	연직차수벽 2,082㎡ 차수벽시트 1,246㎡ 그라우팅공 261공 가스포집시설 1식	697	매립장부지 농작물 보상금지	농작물(감자) 수확 후 10월 공사 재착공	
환경부	부진	진부지구(2차) 흙탕물 저감사업	찰쌍기, 사면처리, 우수로 등	640	수해로 설계 중지 (잔여공기: 2일)	하천, 농경지 복구 후 재측량 및 설계	용역회사 부담						
								대관령 고원목장 진입로 포장사업	도로확포장 L=1.1km B=8m	1,400	사업비 부족으로 사업 중 성과 미흡 (총40억 중 '06년 발주분 : 2억)	도비(9억) 추가 확보	금년 토지보상 마무리

부서별	구분	사업명	사업량	사업비 (백만원)	부진(미발주) 사유	조치계획	비고
건설과	미발주	운송지구 발기반 정비사업	농포포장 및 배수로정 비 1식	304	사업대상지 변경 (송정리→호명리)	호명리 농경지 복구 사업과 병행 추진	연내 착공
		정주기반 확충사업	미란:개발계획수립 대화:도로 L=300m 도암:도로 L=1,500m 미올회관 2동 세천정비 2개소	1,965	보상협의 지연(대화) 실시설계 완료(도암)	9월 공사발주	
		군도13호선 실시설계 용역	용역 1식(L=6km)	900	강원개발공사 기본설계 용역 지연	기본설계 완료 후 실시설계 용역 발주	
도시과	부진	군도 15호선 아스콘 덧씌우기	L=5km(B=8m)	600	IOC실사대비 하반기로 사업시기 조정	사업효과 완료 후 위해 9월에 발주 (한전 지중화사업 완 료 후 시행)	
		도시계획도로 개설 공사	봉평 L=328m(B=12m) 진부 L=226m(B=8m) 대화 중고등학교구간 도암 울리브프라임구간	1,600	사업비 부족으로 사업 지연(봉평, 진부 착공), 토지 및 지장물보상 협의 지연	봉평, 진부면 사업만 연내 마무리	대화·도암도로: 07당초예산확보 후 사업추진
		한전주 지중화사업	L=2km(형제C~실사구 간) 배전선로 지중화	2,400	한전 위탁사업(설계중)	10월 착공 후 연내 마무리	1회추경 확보
스포츠사업단	부진	농어촌마을(회동리) 정비사업	마을공동우수처리시설 Q=50m ³ /일 미올길포장 L=1km 아스콘덧씌우기=2km	1,400	마을회수도공사 추가요 구로 설계변경 중	분야별 분리 발주 (도로분야 연내 마무 리 가능)	허수관로 '07상 반기 완료
		IOC현지실사 대비 사업	3개분야 14개사업	6,557	수혜로 추진지연 (진행률 20~30%)	동절기 이전 사업 마무리	
스포츠사업단	부진	종합스포츠타운 조성 공사(부지매입)	부지매입 13필지 46,231m ²	1,200	사유지 2필, 문중토지 4필지 협의 지연	8월까지 부지매입 완료	총 13필중 7필 등기이전 완료

부서별	구분	사업명	사업량	사업비 (백만원)	부진(미발주) 사유	조치계획	비고	
보사업과	미발주	농촌의료서비스 시설 개선사업	보건지소 1개소(병형) 보건진료소 3개소(신설) (다수,거문,유천)	1,045	병형지소 설계중 진료소 부지협의중 (거문,유천 완료)	부지협의 조기마무리 및 설계시행	연내착공가능	
			간지선별 포장기 시스템 1종 저온저장고 1동	500 324	수해로 작업지연 사업계획변경 강원도 승인절차 이행	조기납품 및 설치 (9월)		
농정과	부진	농산물 산지유통센터 보완사업	타당성조사 용역 1식	40	용역 전문업체(대학) 선정 지연	공개 경쟁입찰에 의한 발주		
축산과	미발주	송어테마마을 조성계 획용역	평형하수종말처리장 건설사업	Q = 1,800톤/일 취점관로 1.0km	11,270	환경관리공단 업무위탁	'06년 9월 착공	
			평형하수종말처리장 건설사업	Q = 1,000톤/일	4,215	환경관리공단 업무위탁	'07년 3월 착공	
			약수마을하수도정비 공사	Q = 100톤/일	3,160	환경관리공단 업무위탁	'06년 9월 착공	
			무이2리마을하수도정 비공사	Q = 280톤/일	2,828	환경관리공단 업무위탁	'07년 3월 착공	
상하수도 사업소	미발주 (착공)	홍정마을하수도정비 공사	Q = 90톤/일	1,914	환경관리공단 업무위탁	'07년 3월 착공		