

## 질의 . 서면 답변서

질의	신교선 위원	답 변	평창군수 (환경복지과장)
회의	제61회 평창군의회(임사회) 제1차 예산결산특별위원회		
(질의요지)  ○ 월정사 오수처리장 사업비 과련 근거서류 제출			

( 답 변 )

○ 불임참조

문서번호	
보존기간	
보고일자	

기안	담당	과장	부군수	군수
김재영	김재영	유영수	김재근	최승
협조	예산담당서리연 기획실장 dwp			

**월정사 오수처리관로 연장사업계획**

1998. 9.

환 경 복 지 과

## 동산리 오수처리장 관로연장시설 계획

### □ 현황 및 필요성

- 맑은물 보존시책의 가시적인 효과증대를 위한 상류수질보호
- 처리장부지 및 관로결정시 무상임대조건으로 월정사 포함 협의
- 2차구간 관로매설시 '98년중 관로연결계획 통보 (97. 5. 12)

### □ 시설개요

- 위 치 : 동산리 민박촌내 (부지330㎡)
- 시설규모 : 200T / 일, 관로 3.14km
  - 1차시공(96. 8 - 97.12) : 처리장 1동, 관로매설 (421백만원)
  - 2차시공(97.11 - 98. 6) : 관로매설(민박촌-매표소) (131백만원)
- 처리현황 : 72가구 2,644명 (유동인구 2,400명 포함)

### □ 관로연장계획

- 사업량 : 1.2km (Φ300m/m) (매표소-월정사)
- 사업비 : 170 백만원

### □ 문제점

- '98. 9.14 약속사업 조속시행요구 (월정사)
- '98당초 및 추경예산 미확보로 추진지연

### □ 검토의견 및 대책

- 래방객이 많은 오대천의 수질보전과 행정신의 증진 및
- 2차 유발민원의 사전방지를 위한 사업추진

- ※ 1) '98. 2회추경 예산확보 년내 발주
- 2) '99 예산편성 (월정사 필요시 채무부담등 사업선시공)

진여시공  
 관로매설 : 1.2 Km  
 예상사업비 : 170,000 천원

2차시공  
 관로매설 : 1.6 Km  
 사업비 : 131,653천원

1차시공  
 우수처리량 : 200T/일  
 관로매설 : 1.54 Km  
 사업비 : 421,000천원

郡

"협있는 군민 잘기좋은 평창"  
**평 창 군**

우232-800 / 강원 평창 평창 하리 210-2 / 전화 (0374) 30 - 2336 FAX 30- 2334  
 ☞ 처리부서 : 환경보호과 폐기물관리계 ( 본관4층 ) 담당 : 노재철 / 담당자: 김재열

문서번호 환경 67432 - 39

시행일자 1998. 10. 1.

(경유)

수신 대한불교 조계종 제4구 본사

월정사 주지 김 현 해

취급		군 수	
보존			
부군수	노재철		황승
과 장	노재철	기획실장	노재철
담당	노재철	예산	김재열
기안	김재열	협조	

제목 월정사 오수처리 관로공사 관련 회신

평소 군정 발전에 적극 협조하여 주시는 귀 사찰의 무궁한 발전을 기원합니다.

1. 대불월제 122호와 관련입니다.

2. 동산지구 오수처리 계획인 월정사에서 민박촌까지의 관로매설 사업추진을 위한 사업비 확보에 적극 노력하였으나 사업 예산의 부족으로 민박촌에서 공원 매표소까지(2.6km) 시공을 완료 하였으며 추경예산 확보후 잔여구간인 월정사에서 매표소까지(1.2km) 사업을 추진계획이었으나,

3. 당초 예상과달리 국가의 경제적 어려움 및 평창군의 빈약한 재정으로 98년 사업비를 확보치 못하여 사업이 지연됨을 대단히 송구스럽게 생각하고 있습니다.

4. 귀 사찰의 적극적인 군정협조에 힘입어 발전하는 군을 감안하여 사업추진에 적극 노력하겠으며 99년 당초예산에 계상하여 늘어도 99년 전반까엔 사업완료 할것을 약속드립니다.

평창군  
 김재열

반영하여 빠른시일내 되도록 노력하겠습니다

**평 창 군 수**

# 월 정 사

우232-940 강원도 평창군 진부면 동산리6 / 전화(0374)332-6664.5 / 전송 332-6915

문서번호 : 대불월제 122호  
 시행일자 : 1998년 9월 14일  
 수신 : 평창군수

참조 : 환경보호과장

선결	군수			지시	
접수	일자	98. 9. 14	결재	부군수	김재근
	번호	1036			바상
처리과	환경보호과		공람	계승	김재근
담당자	김재근 (인)				

제 목 : 월정사 오수처리 시설의건.

평소 당사찰 증무행정애 적극 협조하여 주심에 감사드립니다.

1. 환경 67430-724(97.5.12)의 관령임.
2. 귀군에서 동산지구 농촌 생활 오수처리 시설공사 협조 요청시 98년도 계획에 월정사까지 시설완료한다는 계획하에 협조 요청하여음으로 하수 종말처리장 부지 문제도 총무원으로부터 불허 되는 것을 월정사의 사업중 하나임을 충분히 반영하여 승인을 받았으며,
3. 각사찰의 오수처리에 대한 현황 및 앞으로처리 계획에 대한 보고하라는 지시가 있어 평창군으로부터의 시설 계획을 중심으로 보고했습니다.
4. 총무원으로부터 확인 방문이 있어 현재까지 시설도 안되었을뿐더러 전혀 시설 계획조차 없자 큰 질책을 받았습니다.
5. 지난번 매표소까지의 2차 시공시 담당계장이 추경애 반영 금년내에 꼭 시설 완료하겠다는 확답까지 했습니다.
6. 그러나 9월인 현재까지 시공하지 않고 있음에 대하여 심히 유감스럽습니다
7. 이곳은 아시다시피 추운곳이라 겨울공사는 못하는곳으로서 공사 할수있는 기간이 불과2개월도 안 남았음으로 빨리 서둘러 금년내에 필히 월정사까지 오수처리 시설을 완료하여 약속한 신의를 지켜 주시기 바랍니다.

대한불교 조계종 제 4 교구 본사

월 정 사 주 지 김 현



" 산 좋고 물 맑은 강원을 지킵시다 " **평창군**

우 232 - 800 강원도 평창군 평창읍 하리 210-2 / ☎ (0374) 30 - 2336 담당 한동기

문서번호 환경 67430- 724  
 시행일자 1997. 5. 12.  
 (경유)  
 받음 대한불교 조계종 제4교구 본사  
 월정사 주지 김 현 해

취급		군	수
보존	년		
부군수			
과장	진 결		
기안	한 동 기	폐기물관리제장	협조

**제목 동산지구 농촌생활오수처리시설공사 관련 협의요청**

1. 평소 군정발전에 적극협조하여 주시는 귀 사찰에 깊은감사를 드리며, 무궁한 발전을 기원합니다.
2. '96.8월 착공 시행중인 동산지구 농촌생활오수처리장 사업추진은 귀 사찰의 적극적인 협조로 현재 전체공정의 60%로 진행중이며, 현 공정상 관로매설 추진단계 입니다.
3. 따라서 생활오수차집을 위한 하수관 매설은 아래 사항을 준수하여 공사 시행코자 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

- 1) 관로매설 총 계획물량 : 3.75Km
  - 금회시공 : 민박촌 지구내 ⇒ 1.15Km ( f 400)
  - '97년 사업시행예정 : 민박촌 ⇄ 국립공원 매표소 ⇒ 1.4Km
  - '98년 사업시행 : 국립공원 매표소 ⇄ 월정사 ⇒ 1.2Km
- 2) 관로매설 예정지 : 현재 농가에서 이용하는 도로에 매설.
- 3) 시설물 사후관리 : 매설된 관로는 평창군에서 관리하며, 토지소유자인 월정사 의 사업계획에 의한 관로이설 요구시는 평창군 에서 사업비 부담 이설함.

붙임 : 동산지구 농촌생활오수처리장 관로매설 평면도 1부 -끝-

**평창군수**

**평 산청고 불합은 감원을 지킵시다**



우 232 - 800 강원도 평창군 평창읍 하리 210-2 / ☎ (0374) 30 - 2336 담당 한동기

문서번호 환경 67430- 587

시행일자 1997. 4. 19.

(경유)

받음 대한불교 조계종 제4교구 본사  
월정사 주지 김 현 해

취급		군 수
보존	년	김응욱 419
부군수	2000	
과 장		폐기물관리계장 한동기
기안	한 동 기 	

**제목 동산지구 농촌생활오수처리시설공사 관련 협의요청**

1. 평소 군정발전에 적극협조하여 주시는 귀 사찰에 깊은감사를 드리며, 무궁한 발전을 기원합니다.
2. '96.8월 착공 시행중인 동산지구 농촌생활오수처리장 사업추진은 귀 사찰의 적극적인 협조로 현재 전체공정의 60%로 진행중이며, 현 공정상 관로매설 추진단계입니다.
3. 따라서 생활오수차집을 위한 하수관 매설은 아래 사항을 준수하여 공사 시행코자 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

- 1) 관로매설 총 계획물량 : 3.75km
  - 금회시공 : 민박촌 지구내 → 1.15km ( \$400 )
  - '97년 사업시행예정 : 민박촌 ↔ 국립공원 매표소 → 1.4km
  - 사업예산 확보후 시행 : 국립공원 매표소 ↔ 월정사 → 1.2km
- 2) 관로매설 예정지 : 현재 농가에서 이용하는 도로에 매설.
- 3) 시설물 사후관리 : 매설된 관로는 평창군에서 관리하며, 토지소유자인 월정사의 사업계획에 의한 관로이설 요구시는 평창군 에서 사업비 부담 이설함.

붙임 : 동산지구 농촌생활오수처리장 관로매설 평면도 1부 -끝-

평 창 군 수



# 토 지 사 용 승 락 서

아래 표시의 월정사 소유 토지를 금번 평창군 에서 진부면 동산리에  
추진중인 '96 동산지구 농촌생활오수처리장시설공사 부지로 무상사용 할  
수있도록 승락함.

## ○ 토 지 의 표 시

소 재 지	지번	지목	면 적	소유자	토지사용 승락면적	토 지 사용자
평창군 진부면 동산리 계	27-3	전	17,065㎡	월정사	330㎡	평 창 군 수 귀 하
	1필지		17,065㎡	"	330㎡	

단 (1) 타용도를 허용치 않으며, 오수처리장 가동시까지에 한함.

(2) 오수처리장 폐쇄시 2개월내에 원상복구하여 월정사에 반환한다 .

1996년 9 월 4 일

토지사용승락자 : 대한불교조계종 제4교구 본사

월정사 주지 김 현 해







평 창 군 수 귀 하

## 동산지구 농촌오수처리장 토지사용협의 추진현황

- '96 당초예산승인 : 300,000천원 (도비 150,000천원, 군비 150,000천원)
- 토지사용협의공문발송 : '96. 1. 24일 (환경 67430-114호)
  - 수신:월정사 주지 김 창 석
  - 내용:동산리 농촌오수처리장 시설부지 사용할 시설부지 무상사용건 (위치 — 동산리 34-1 중 100평)
- 월정사 총무스님 방문 : '96. 2. 24일 (삼척 삼화사 주지로 있음)
  - 방문사유: 월정사 주지 스님이 처리장 시설부지 사용건에 대한 권한을 총무스님에게 위임.
  - 답 변: 군수님 방문하여 직접 승락여부 통보.
- 월정사 총무스님 군수님 방문 : '96. 4월 국회의원 총선후 군수님 방문하여 토지 사용 구두승락
  - 승락조건: 현 월정사 소유토지인 동산리 상가 및 주차장 부지 (동산리 17-9) 지목변경 요구조건.  
( 현 지목 전에서 ⇒ 잡종지 로 )
- 상가및주차장부지,지목변경 : '96. 7. 19일 지목변경 완료 ⇒ 1,983평  
(동산리 17-9 지목 전 에서 ⇒ 잡종지 로)
- '96. 8. 5일 현재 : 월정사 에서 조계종 총무원에 오수처리장 시설부지 승인신청 중 (신청일 '96. 7. 24일경)
- '96. 8. 19일 월정사 방문 : 목적 ⇒ 토지사용승락 협의 이행건
  - 답변(총무소장) ⇒ 총무원 승인통보 즉시 처리
  - 방문자 ⇒ 지역개발과 지방토목주사보 임 현 수
  - 환경보호과 지방기능8등급 한 등 기

# 동산지구 농촌오수처리장및하수도 시설공사 추진사항 보고

계원	계장	과장	부군수	군수
	장흥기			

예산계장 

기획감사실장 

환 경 보 호 과

## 동산지구 농촌오수처리장및하수도시설공사 추진사항보고

### ○ 사업 개요

- 사업명 : 동산지구 농촌오수처리장및하수도시설공사
- 위치 : 평창군 진부면 동산리 27-3
- 처리규모 : 1일 처리량 200m<sup>3</sup>
- 처리공법 : 고도접촉산화법
- 사업비 : 399,811,146원
- 사업량 

{	오수처리장 200m <sup>3</sup> /일	1식
	하수차집관로	1,149M
	처리장 전기공사	1식
- 사업기간 : '96. 8. 8. — '97. 5. 31. (절대공기 150일)
- 시공회사 : 제왕종합건설 (주) 권 중 신 (춘천시 낙원동 28-1)

### ○ 현 사업추진 공경 : 65%

### ○ 토지사용승락

- 시설부지 토지사용승락 ⇒ '96.9.4. 월정사 무상사용특함 (면적:330m<sup>2</sup>)

### ○ 사업추진상 문제점

- 하수차집관로(1,149M) 기존도로 매설건 재협의 요청 ⇒ 공사추진 지연.
- 사유 : 금회 시공구간에서 제외된 월정사⇄국립공원매표소 1.2Km 구간 '98년도 사업시행 공문서화 요구.

### ○ 대책 (안)

- 하수차집관로 미시행 구간 (월정사⇄국립공원 매표소) 1.2Km ⇒ '98년도 당초예산 확보후 사업추진.
- 소요예산 ⇒ 150,000천원 (산출기초 125,000원×1,200M)
- 하수차집관로 공사추진 지연에 따른 공기연장 불가피 ⇒ 공기연장 50일 예상.