

문화관광과 소관

1. 一般現況

1. 人員現況

구 분	계	일 반 직						연구직	기능직	고용직	청원 경찰
		소계	5급	6급	7급	8급	9급				
계	20	15	1	4	7	2	1	1	2	1	1
문 화 담 당	6	5	1	1	2	1		1			
관 광 담 당	3	3		1	1		1				
체육청소년담당	4	3		1	1	1			1		
동 계 지원 팀	5	4		1	3				1		
체육회 사무국	2									1	1

2. 所管事務

구 분	분 장 사 무
문 화 담 당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화예술진흥 시책추진 ○ 문화축제, 눈꽃축제, 노성제등 ○ 공연장, 인쇄출판, 유기장, 음반비디오 판매허가 ○ 문화재보호관리, 문화연구
관 광 담 당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관광종합개발 ○ 관광객이용시설 지도 ○ 삭도 제도 사업지도 ○ 마을관리 휴양지 관리지도
체육청소년담당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민체육 진흥시책추진 ○ 체육시설업 지도관리 ○ 공공체육시설 설치관리
동계지원팀	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동계아시아경기홍보 ○ 동계아시아경기지원
체육회사무국	<ul style="list-style-type: none"> ○ 군체육업무전반

3. 基本 現況

가. 觀光事業體

(단위: 업소)

구 분	계	관 광 숙 박 업			관 광 객 이 용 시 설 업			여 행 업		
		소계	호텔	콘도	소계	전 문 휴양업	중 합 휴양업	소계	국내	국외
계	19	14	5	9	2	1	1	3	3	-
운영중	12	7	3	4	2	1	1	3	3	-
시설중	7	7	2	5	-	-	-	-	-	-

나. 體育施設業體

(단위: 개소)

구 분	계	등록체육시설업			신 고 체 육 시 설 업							
		소계	골프 장	스키 장	소계	수영 장	체육 도장	볼링 장	골 프 연습장	탁구 장	당구 장	
계	53	5	2	3	48	3	8	5	6	4	22	
운영중	51	3	1	2	48	3	8	5	6	4	22	
시설중	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	

다. 文化財保有

계	국보	보물	사적 및 명 승	천 연 기념물	무 형 문화재	민 속 자료	기 타 문화재
20	4	2	1	1	-	1	11

라. 마을管理休養地 指定告示

계	평창	미탄	방림	대화	봉평	용평	진부	도암
11	2	1	1	1	2	1	3	-

마. 觀光特區 指定告示

지정일시	명 칭	구역총면적	읍 면 별 내 역			
			봉 평	용 평	진 부	도 암
97. 1.18	대관령 관광특구	21개리 243.89km ²	4개리 41.21km ²	7개리 39.96km ²	5개리 37.99km ²	5개리 124.73km ²

II 主要業務 推進狀況

1. 綜合文化藝術會館

○ 사업개요

- 위 치 : 평창읍 종부리 산66-6번지
- 사 업 량 : 부지28,595m², 연건평 4,191m²
- 사 업 비 : 11,500백만원
- 사업기간 : 94 ~ 99

○ 추진상황

- 종합진도 ----- 80%

- 용벽 구조물 마무리, 무대바닥마감, 창호작업
- 외부 돌작업, 전기배선, 음향·조명·기계실 배관

○ 문제점

- 98계속사업비 일부 미확보
- 사업비 증가로 연내 마무리 불투명
 - 설계변경, 물가인상 등 약 20억원 증가 예상
- 사업기간 연장시 불필요한 예산낭비 초래(감리비, 물가인상 등)

○ 대책

- 도·중앙관계부서와 국도비 지원 협의 중에 있으며 최대한 지원토록 노력

2.有名藝術人 生家 復元

○ 사업개요

- 위 치 : 봉평면 창동리 산 178번지 일대
- 면 적 : 36,546㎡
- 사업량
 - 생가복원 : 3동 50평(생가 26평, 별채, 화장실)
 - 기념관 건립 : 1동 400평(지하1, 지상3)
 - 작품소재복원: 물레방아, 방앗간, 층주집, 다용도 조형광장, 산책로 및 데밀밭 등
- 사업기간 : 97 ~ 2001
- 총사업비 : 8,450백만원 (국비1,500 도비2,750 군비4,200)

○ 추진실적

- 98. 4월 이효석기념관 조성기본계획 발주(서울대 환경대학원)
- 1998년 8월 부지4필지 36,546㎡ 매입완료

○ 향후 추진계획

- 1999년 : 부지조성, 생가복원, 작품소재, 기본설계
 - 사업비 확보에 따라 당해연도 준공가능 사업부터 착수
 - 당해연도 마무리 불가 사업은 충분히 검토후 착공계획
- 2000년 : 기념관 건립(2001년 완료)

《사업비 투자계획》

(단위:백만원)

구 분	계	기투자	98년	99년	2000년이후
계	8,450	250	200	2,000	6,000
국 비	1,500	-	-	1,000	500
도 비	2,750	150	100	-	2,500
군 비	4,200	100	100	1,000	3,000

3. 珍富圖書館 建立工事

- 위 치 : 진부면 하진부리 166-18번지의외 1필지
- 규 모
 - 대지면적 : 1,277㎡
 - 건축면적 : 491.09㎡(건축연면적 1,153.27㎡)
 - 건물구조 : 철근콘크리트조, 외부구조-화강석 버너구이 마감
- 사 업 비 : 1,750 백만원
- 사업기간 : 98. 4. 15 ~ 99. 4. 9

○ 주요도입시설

- 지하층 : 창고, 전시실, 기계실
- 1 층 : 문화시청각실, 문화창작실, 문화관람실, 문화사랑방
안내데스크
- 2 층 : 아동열람실, 열람실, 컴퓨터강의실, 회의실, 사무실

○ 시공업체 : 대정건설(주) 대표 남수용

○ 추진상황

- 97. 7. 30 부지 매입
- 97.11. 29 설계 완료
- 98. 4. 15 착공
- 철근콘크리트 골조 공사 완료
- 내·외부 공사중
- 현 공정 : 50%

○ 향후 계획

- 전산장비, 영상음향장비, 집기류 등 구입 설치
- 조치사항 : 99당초 예산 확보