

2002년도하반기 군정주요확인사업장 현황

평 창 군

2002. 11. 14(木)

2002年度 下半期
郡政主要事業場 現地確認

平 昌 郡
(美灘面)

공중화장실 신축공사 사업

□ 사업 개요

- 시행부서 : 미탄면사무소
- 위 치 : 미탄면 창1리
- 사업규모 : 공중화장실 1식 (45.9㎡)
- 사업비 : 89,286천원(군비 100%)
 - 도급: 84,385천원 - 관급: 3,941천원 - 상수도인입: 960천원
- 사업기간 : 2001. 9. 5 ~ 2002. 8. 12
- 현 공 정 : 100%

○ 추진상황

시행(품의) 일 자	입 찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	예산액 (천원)	계 약 금 액(천원)			예 산 잔 액
					계	도 급	관 급	
'01. 9. 5	'01. 9.5	'01. 9.5	수의	100,000	84,751	80,810	3,941	

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 득 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'01. 9. 5	'02.8.27	'02.8.6	3,575	84,385	(주)세진	신승호

※설계변동사유 : 상수도 인입

미탄복지회관 피로연장 신축사업

□ 사업 개요

- 시행부서 : 환경복지과
- 위 치 : 평창군 미탄면 창리 608번지
- 사업규모 : 철근 콘크리트 660m²
- 사업비 : 500,000천원(군비)
- 사업기간 : 2002. 4. 8 ~ 2002. 9. 6
- 현 공 정 : 100%
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입 찰 일 자	계 약 일 자	계약 방법	예산액 (천원)	계 약 금 액(천원)			예 산 잔 액
					계	도급	관급	
2002.4.8	2002.4.22	2002.5.6	입찰	500,000	443,642	388,840	54,840	56,358

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	실제변경금액(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2002.5.10	2002.9.6	2002.9.4	39,930	483,572	철마종합 건설(주)	건축7급 박 용 원

□ 기타 문제점 및 대책, 건의사항, 민원사항등

- 없음

물고추냉이 실증재배 시범사업

□ 사업 개요

- 시행부서 : 기술개발과
- 위 차 : 평창군 미탄면 창3리(함 준 식)
- 사업규모 : 1개소 300평
- 사업비 : 40,000천원
 - 국비 : 19,600 도비 : 8,400 군비 : 12,000 자부담 : -
- 사업기간 : 2000. 1. 1 ~ 12. 31
- 현 공 정 : 100%
 - 시설하우스, 재배상설치(콘크리트 블록)
- 추진상황
 - 착공일 : 2000. 7. 10 - 준공일 : 2000. 7. 31
 - 정 식 : 2000. 7. 24 - 재배품종 : 달마, 사과
 - 재식거리 : 30 × 30cm
 - 수확 및 판매(2002. 3월~현재) : 105kg 7,500천원(일본 30kg)

□ 기타 문제점 및 대책,건의사항,민원사항등

- 관수방식 개선 : 병렬식 ⇒ 직열식(관수량 절감효과)
- 日本수출 물량확보 부족
 - 일본의 고추냉이 소비는 저변층까지 다변 수출전망은 밝으나
제한된 물량으로 정기적 수출물량 공급의 어려움
- 재배 가능지역 시설확대 지원 및 강원도내 생산농가 연계생산,
판매망 구축

-2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인-

지적·건의사항 처리결과(계획)

1. 건 명 : 회동리 농어촌도로 확·포장

○ 지적내용

- 평안리 개발촉진지구 도로개설(건설과) 및 탄광지역 기반시설사업등 청옥산을 중심으로한 회동~평안간 도로망 확·포장에 투자되는 사업비는 총 9,495,000천원(L=7.62km)으로서 이 도로망과 연계하여 지역발전의 획기적 전기를 마련해야 할 것으로 판단되므로 낙후된 지역실정을 감안하여 지역여론을 수렴하고 적극적인 재원조달 대책 강구

○ 처리계획

- 회동~평안간 도로확·포장 사업은 주민설명회를 개최하여 기존도로를 활용하고 선형불량 구간을 개량하여 원활한 교통소통을 도모하고 지역주민경제 활동에 도움이 되는 노선으로 지역주민의 의견을 수렴하여 결정하였으며
- 개발촉진지구 투자사업비중 2002년 배정된 사업비(500백만원)로 회동지구 L=2.64km를 총액(2,647백만원) 발주한 상태로 나머지 투자사업비에 대하여는 건교부에 건의하여 예산배정토록 추진할 계획임.

※ 추가시행

- 사업량 : 도로확·포장 L=2.64km B=8.0m
- 사업비 : 2,647백만원 (2002예산 - 공사비 : 200, 보상비 : 300)

○ 현재추진상황

- 2002년 배정된 사업비(500백만원)로 1공구 L=2.64km를 총액발주하여 전면 보상시행 및 배수구조물 시공중에 있는 상태로 나머지 투자사업에 대하여는 건교부에 지속건의하여 예산배정토록 추진할 계획입니다.

-2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인-

지적·건의사항 처리결과

1. 건명 : 미탄상수도 이전사업에 대한 주민의견수렴

① 지적 사항	② 처리 계획	③ 현재추진상황
<ul style="list-style-type: none"> ○ 최근 미탄면 청옥산 일대 20만평 토지에 대한 개발 가치는 미탄면 지역발전과 깊은 관련이 있는 사안으로 수도법에 의한 유역면적에 포함되어 상수원보호구역 지정은 물론 개발제한이 예상된다. ○ 따라서 현재 추진중인 설계에 이를 반영하여 문제점을 면밀히 분석함은 물론 취수원이 위치한 회동리 주민간에는 사업에 견해차이가 있음으로 공청회 등 충분한 의견수렴을 통하여 사업추진에 문제점이 발생되지 않도록 하기 바람. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 미탄상수도 이전 및 확장 사업은 '02. 4. 4일 용역업체를 선정하여 면밀히 검토중에 있으며, '02.6월 중에 검토한 용역보고서를 주민공청회를 통하여 지역주민들의 의견을 충분히 수렴하여 반영토록 할 계획이며, ○ 상수원보호구역 지정에 따른 개발제한 사항도 공청회시 충분히 지역주민들의 의견을 절충하여 검토할 계획임. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ '02. 4. 4일 미탄상수도 이전 및 확장공사에 따른 실시설계용역업체를 선정하여 과업추진중 주민설명회를 2차(6. 28, 8. 16)에 걸쳐 실시한 결과 취수원 이전 문제로 지역주민들의 의견이 상반됨으로 현재 용역을 중단중이나, 빠른 시일내 주민의견을 수렴하여 진행할 계획임.

2002. 11. 15(金)

2002年度 下半期
郡政主要事業場 現地確認

平 昌 郡
(道岩面)

용평리조트오수처리시설

□ 사업개요

- 관리부서 : 환경복지과
- 위 치 : 도암면 용산리 130
- 사업규모 : 6,000[㎥]/일
- 사 업 비 : 4,700,000 천원
 - 국비 : 도비 : 군비 : 자부담 : 4,700,000천원
- 사업기간 : 1997. 6 - 1998.12
- 현 공 정 : 100 %
- 현황
 - 처리방법 : 회분식, 여과 및 흡착
 - 1일평균 처리량(방류량) : 2,000 [㎥]/일

□ 기타 문제점 및 대책,건의사항,민원사항등

- 없음

도암수해복구공사

□ 피해일시 : 2002. 8. 31 ~ 9. 1

□ 피해원인 : 태풍 RUSA의 영향으로 인한 집중호우
(총 강우량 : 769mm)

□ 복구계획 및 자원조달 계획

○ 사업비 확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	국 비(72.7%)	도 비(13.7%)	군 비(13.6%)
총 소요액	15,602	11,343	2,130	2,129
예산확보액	15,602	11,343	2,130	2,129

※ 군비 부담액 중 15억원은 채무부담하고 내년도 상환

□ 도암면 수해복구사업

○ 이재민 피해 및 위로금 지급 상황

(단위 : 천원)

구 분	합 계	단위	지급계획		지급실적		진도 (%)	미지급 사유
			물량	금액	물량	금액		
계	662,406			662,406		662,199		
이재민 응급구호비	68,572	명	147	68,572	147	68,572	100	
이재민 장기구호비	14,074	세대	18	14,074	18	14,074	100	
침수주택 수리비	99,400	세대	147	99,400	147	99,400	100	
주택복구 보조금	226,800	동	19	226,800	18	226,593	95	주택복구 완료후 지급계획(12월한)
추석절 특별위로금	107,160	세대	155	107,160	155	107,160	100	
기 타	146,400	세대	171	146,400	171	146,400	100	

○ 건물피해 및 입주 현황

피해건수		복구포기	건축중	복구완료	미착공
전파	반파				
16	3	7	8	3	1 (사유:부지 미확보)

○ 농경지 피해 현황

총 복구계획 (A)	농경지복구 설계			농경지복구 추진			미착공 사유
	설계중	완료(B)	진도 (B/A,%)	공사중	완료(C)	진도 (B/A,%)	
85.3ha		85.3	100				채토장 선정중

○ 공공시설 복구 현황

사업별	사업비 (백만원)	사업물량 (건)	착공 (건)	진도 (%)	비고
• 합계	26,035	172	172		
도로·교량	8,253	35	35	15	
소규모시설	4,799	92	92	20	
하천·소하천	12,740	42	42	15	
상하수도	231	2	2	15	
기타	12	1	1	10	문화마을

도암 하수종말처리장 건설사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 지역도시과
- 위 치 : 도암면 수하리
- 사업규모 : Q = 3,500T/D 차집관로 7.7km
- 사 업 비 : 11,918백만원
 - 양여금 : 6,316 물기금 : 3,575 군비 : 2,027
- 사업기간 : '02. 10. 15 ~ '04. 6. 14
- 현 공 정 : 5% (현장사무실 가설중)
- 추진상황

시행 (품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계 약 금 액 (천원)			예 산 잔 액
					계	도급	관급	
2002 5. 1	2002 9. 13	2002 10. 9	입찰	6,103,000	10,712,140 (6,103,000)	7,515,800 (4,179,390)	3,196,340 (1,923,610)	()는 금회분 계약

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도 급 업 체	감 독 공 무 원
		일자	증감액	변경금액		
2002.10.15	2004. 6.14	-	-	-	금강기업(주) 조동석외 2개사	전면 책임감리 (동일, 화신)

※ 계속비 승인받아 총가입찰 계약한 상태로써 년차별 예산 확보하여 추진

차항리 생활용수 개발사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 지역도시과
- 위 치 : 도암면 차항2리
- 사업규모 : 지하수 1공(150T/D), 배수지및여과지 1지,
 관로 1,400m, 기계 및 전기공사 1식
- 사업비 : 170,000천원(국비 85,000 도비 85,000)
- 사업기간 : '02. 3. 4 ~ '02. 12. 31
- 현 공 정 : 90%(구조물 및 관로 완료, 급수공사 및 전기외선 공사중)
- 추진상황

시행 (품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계 약 금 액 (천원)			예 산 잔 액
					계	도급	관급	
2002 6.25	2002 7.10	2002 7.15	입찰	170,000	159,271	139,161	20,110	10,729

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
2002.7.19	2002.12.31	-	-	-	(주)태양 김용욱 외 1개사	어성통

※ 예산잔액은 관로공사 추가시공 계획으로 설계 변경중

-2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인- 지적·건의사항 처리결과(계획)

1. 건 명 : 황계IC~솔바우구간 위험지구 개량공사

○ 지적내용

- 총사업비 170,000천원중 기확보된 예산 1억을 제외한 70,000천원에 대하여는 예산을 조속히 확보토록하고 도비지원 불가시 군비지원을 통하여 조속히 사업이 마무리될 수 있도록 하기 바람.

○ 처리계획

- 부족사업비에 대하여는 강원도에 추가지원 건의하였으며
- 2002.5월 지방도로 등급조정시 지방도 456호선이 평창군 농어촌도로 및 도시계획도로로 등급하향 조정할 계획이 있으므로
- 도비지원 불가시 군비확보로 사업 마무리 계획입니다

○ 현재추진상황

- 부족사업비에 대하여 강원도에 도비 지원하여 추가예산 70백만원을 확보하여 현재 85%의 공정으로 사업추진하고 있으나,
- 편입 토지주의 보상협의 지연으로 사업착수가 지연, 2001년 기확보된 예산 1억원을 2001.11.19 강원도에 명시이월 요구하였으나 이월조치가 이루어지지 않아 예산이 불용처리 되었으며
- 2002년 강원도 1회 추경에 예산반영 요구하였으나 예산재원 부족으로 미반영되었고 본 도로가 2002. 5월 지방도로 등급조정시 평창군 농어촌도로 도암210호로 등급하향 조정되었으므로
- 2002년 농어촌도로 양여금사업 잔여예산으로 사업 마무리 계획입니다

2002. 11. 15(金)

2002年度 下半期
郡政主要事業場 現地確認

平 昌 郡
(珍富面)

간평리 김만겸외 6건 건축허가 내용

□ 건축허가 내용

건축주	위 치	건축규모		허가일시	사업기간	현공정
		연면적	층별용도			
김만겸	간평리 582-2	359.88	지상2층 음식점	2000.9.29	2003.9.30	미착공
조강호	" 575-2	198.72	지상1층 음식점	"	"	착 공
강상욱	" 573-3	898.32	지상3층 여 관	"	"	착 공
김양겸	" 575	156.60	지상1층 음식점	"	"	착 공
김경자	" 575-3	198.72	지상1층 음식점	"	"	착 공
강영숙	" 575-3	198.72	지상1층 음식점	"	"	착 공
이규욱	" 575-3 579	198.72	지상1층 음식점	"	"	착 공

□ 기타 사항(조건부 허가내용)

○ 진부상수원보호구역지정(2001. 3. 3)이전에 건축허가된 사항으로
차집관로를 설치, 취수원 하류로 오수를 방류하는 조건으로 허가

※ 조건부 허가내용 및 상수원 보호구역 지정고시 사항 : 별도 제출

2002. 11. 16(土)

2002年度 下半期
郡政主要事業場 現地確認

平 昌 郡
(芳林面)

방림4리 마을회관 정비사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 방림면
- 위 치 : 방림면 방림4리 마을회관
- 사업규모
 - 마을회관 지붕 보수 1석
- 사업비 : 7,535천원 (군비)
- 사업기간 : '02.10.24 ~ '02.11. 9
- 현 공 정 : 100%
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액 (천원)	계 약 금 액 (천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
'02.10. 8	-	'02.10.24	수의	7,535	7,535	7,535	-	-

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'01.10.24	'02.11. 9	-	-	-	현대샷시	김종필

방림3리 간이상수도 시설개량사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 방림면
- 위 치 : 방림면 방림3리
- 사업규모
 - PE직관(50m/m) L=2,027m(51개소)
 - PE직관(16m/m) L=119m(20개소), 물탱크 10톤
- 사업비 : 20,800천원 (도비 1,456, 군비 19,344)
- 사업기간 : '01.12.22 ~ '02. 4.16 (사고이월)
- 현 공 정 : 100%
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
'01.12.20	-	'01.12.21	수의	20,800	19,200	19,200	-	1,600

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'01.12.22	'02. 4.11	'01.12.27	1,600	20,800	대신건설(주)	신상대

※ 설계변동사유 ⇒ 가뭄과 한해로 인한 생활용수공급 주민불편사항 해소

다목적체육관증축사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 문화관광과
- 위 치 : 평창군 방림면 계촌리 1410번지
- 사업규모 : 사무실, 화장실, 샤워실, 방음벽
- 사 업 비 : 150,000천원
 - 군 비 : 150,000천원
- 사업기간 : 2002. 7. ~ 10.
- 현 공 정 : 100%(준공 : 2002. 10. 23)

□ 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일자	계 약 일 자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예 산 잔 액
					계	도 급	관 급	
2002. 6. 26		2002.7.11	수의	150,000	99,300	97,274	2,026	50,700

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2002. 7.16	2002. 10.23	2002.10.12	25,880	125,180	세진건설(주) 김주창	건축7급 전근표

□ 문제점 및 대책

- 없 음

방림 취락지구 개발사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 지역도시과
- 위 치 : 방림면 방림1리(초등학교옆)
- 사업규모 : 도로개설 L=150m, B=6.0m
- 사 업 비 : 300,000천원 (군비)
- 사업기간 : 2002. 4. 12 ~ 2002. 8. 27
- 현 공 정 : 100%
- 추진사항

시 행 (품의) 일 자	입 찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	예산액 (천원)	계 약 금 액(천원)			보상비 기 타
					계	도 급	관 급	
2002 4.12	2002 4.19	2002 4.24	일반도급	300,000	116,210	81,220	34,990	183,790

착 공 일 자	준 공 일 자	실계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증 감 액	변경금액		
2002.4.30	2002.8.27	-	-	-	(주)금호건설 최규택	윤좌철

□ 기타 참고사항

- 방림면사무소 맞은편 도로확장 및 인도설치공사는 정선국도와 협의,
국도 42호선 마지지구위험도로개량공사 포함사업으로 발주하였으나,
금년도 예산부족으로 2003년 사업추진 계획임 (5억)

-2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인-
지적·건의사항 처리결과

1. 건명 : 방림3리 간이상수도 시설개량사업

① 지적 사항	② 처리 계획	③ 현재 추진상황
<ul style="list-style-type: none"> ○ 방림3리 간이상수도 저수조 외부 노출 ○ 오버호스, 보수시 차단밸브, 탱크청소시 출입시설등 설계 반영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 간이상수도 저수조 외부 노출 <ul style="list-style-type: none"> ☞ 보호망 설계반영 설치 완료 ○ 오버호스, 차단밸브 <ul style="list-style-type: none"> ☞ 설계반영 및 설치완료 ○ 탱크청소시 출입시설 <ul style="list-style-type: none"> ☞ 설계반영 및 설치완료 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 완료

2002. 11. 18(月)

2002年度 下半期
郡政主要事業場 現地確認

平 昌 郡
(龍坪面)

용평 체육공원 조성사업

□ 사업 개요

- 시행부서 : 용평면사무소
- 위 치 : 용평면 장평리 380-4 일원
- 사업규모 : 스탠드, 사열대, 구령대, 디자인 뿔스 설치
- 사업비 : 100,000천원
- 사업기간 : 20002.7.24 ~ 2002.12.19
- 현 공 정 : 80 %
 - 스탠드설치, 노면정리, 측구수로 설치, 진입로 포장, 백 보드철거 완료
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입 찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	예산액 (천원)	계 약 금 액(천원)			예 산 잔 액
					계	도 급	관 급	
				계	41,097	34,120	6,977	58,903
2002.7.20	2002.7.24	2002.7.24	수의계약	100,000	31,177	24,200	6,977	
2002.10.9	2002.10.9	2002.10.9	수의계약		9,920	9,920		

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2002.7.24	2002.12.19	2002.11.11	57,362	81,562	고원건설 (고완재)	토목7급 오현웅
2002.10.9	2002.11.27	-	-	-	완벽건설 (박재정)	"

※설계변동사유 : 주민(이용객)들의 의견수렴, 안전시설 및 편의시설
추가설치

□ 기타 문제점 및 대책,건의사항,민원사항등

이목정 위험도로 정비 및 배수암거 설치

□ 사업 개요

- 시행부서 : 용평면사무소
- 위 치 : 용평면 이목정2리(골안이) 일원
- 사업규모 : 찰쌓기(L=161m), 황배수관(L=72m)
BOX(5.0*2.0) L= 17m
- 사업비 : 150,000천원
- 사업기간 : 2002.7.2 ~ 2002.12.28
- 현 공 정 : 70 %
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입 찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	예산액 (천원)	계 약 금 액(천원)			예 산 잔 액
					계	도 급	관 급	
2002.6.17	2002. 6.26	2002. 6.26	수의 계약	150,000	135,844	104,200	31,644	14,156

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2002.7.2	2002.12.28				이화종합건설 (이경진)	토목7급 오현웅

※설계변동사유 :

□ 기타 문제점 및 대책,건의사항,민원사항등

-2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인- 지적·건의사항 처리결과(계획)

1. 건 명 : 용평농악 창작실 건립공사

○ 지적사항 : 용평농악 창작실 추가예산 반영

- 평창군의 대표적 민속놀이인 둔전평 농사놀이의 계승·발전을 위하여 3억원의 사업비로 신축한 용평농악 창작실이 예산부족으로 인하여 악기 보관창고, 커튼등 각종 필요집기를 구입하지 못하고 있으며 현재 건물은 방음시설이 전혀되어 있지 않아 사용에 큰 문제점이 예상되는바, 방음시설에 대한 대책 마련등 1회 추경예산확보를 통하여 올 10월 전국민속예술축제 출전준비에 불편이 없도록 조기 준공하기 바람.

○ 처리결과(계획)

- 용평농악 전수회관 신축공사는 2002.4.12.준공하여 2002. 4. 30일 둔전평농악 전수회관 헌판식을 개최하였으며,

각종 필요 집기구입 및 방음시설에 대해서는 악기보관창고, 커튼, 집기류 등은 1회추경에 예산확보후 시설 보완코자 하며 건물내 방음(흡음)시설 관계는 바닥 마감이 완료되지 않은 상태에서 문제가 제기 되었으나, 현재 목재후로임 바닥 마감이 완료되어 흡음(방음)효과를 내고 있으며, 추경에 예산확보후 집기류 및 커튼 설치가 완료된다면 충분한 흡음(방음)효과를 낼수 있을것으로 사료됨

○ 현재추진상황

- ▶ 용평농악 전수회관 집기구입 : 1회추경 확보 20,000천원(용평면 재배정)

장평 취락지구 개발사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 지역도시과
- 위 치 : 용평면 장평리(장평터미널 뒤)
- 사업규모 : 도로개설 L=283m, B=6.0 ~ 8.0m
- 사 업 비 : 400,000천원(군비)
- 사업기간 : 2002. 4. 1 ~ 2002. 9. 27
- 현 공 정 : 100%
- 추진사항

시행 (품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			보상비 기타
					계	도급	관급	
2002 3. 6	2002 3. 28	2002 4. 1	일반도급	400,000	283,872	189,268 (177,346)	94,604	116,128

착공일자	준공일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일 자	증 감 액	변경금액		
2002. 4. 1	2002. 9. 27	2002. 9. 24	증13,999	283,872	(주) 다성 윤인규	윤좌철

()는 당초계약 금액임

※ 설계변경사유 : 당초사업비 부족으로 설계에서 제외하였던 주차장 연결 도로(32m) 추가 시공

-2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인- 지적·건의사항 처리결과(계획)

1. 건 명 : 흥정천(백옥포3지구) 수해복구공사

○ 지적내용

- 현재 공사중인 위치의 반대방향(위치: 의풍개방향)은 하천 급류에 직접적인 영향을 받는 지역으로 수해로 인하여 지속적인 토사유출 현상이 발생되고 있는등 공사중인 위치보다 더 시급성이 요구될 뿐 만 아니라 공사중인 현재 위치에만 공사가 추진될 경우 반대방향쪽 피해현상은 더욱더 가시화 될 것으로 예상되는 바, 이 지역일대의 항구적인 복구를 위하여 반대방향 복구도 반드시 병행하여 이루어 질 수 있도록 하기 바람

○ 처리계획

- 당초 수해피해지역으로 보고되어 사업비 확보코자 노력하였으나 행자부 사업비 확정시 누락되어 사업추진이 어려운 입장이며, 수해피해 누락등 2차 재해 방지를 위한 사업비 확보를 위하여 행자부와 지속협의 중에 있으므로 사업비 확보와 동시에 사업추진 완료하겠습니다.

※ 반대편 수해복구는 하천정비기본계획에 의거 확장 및 하상 정리를 하여 복구 이전의 하천보다 하폭이 확장되므로 반대구간의 공사로 인한 본 구간의 피해 가중은 없을것으로 판단됩니다.

○ 현재추진상황

- 2002년 8월 집중호우 피해지역으로 보고되어 수해복구 사업비 확보하였기 2002년 11월 사업추진하여 2003년 11월 이전 사업완료 하겠습니다.

-2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인- 지적·건의사항 처리결과(계획)

1. 건 명 : 백옥포2리 도수로 수해복구공사

○ 지적내용

- 설계에 반영되어 있지 않은 지방도 방향 약60m구간에 대하여는 추가시공을 통하여 사업효과를 높이고 공사중인 도수로와 지방도등 주변지역에서 발생하는 토사유출로 인하여 막힘현상이 계속 발생되어 민원이 발생하고 있는바, 근본적인 문제가 해결될 수 있도록 대책을 강구 요망.

○ 처리계획

- 잔여구간 60m에 대하여는 2003년도 예산을 확보하여 마무리 계획이며, 지방도에서 발생하는 우수가 용수로에 유입이 되지 않도록 도로관리사업소와 협의하여 추진할 계획입니다.

○ 현재추진상황

- 하천부서와 연계된 사업으로 추진하여 잔여구간 60m사업을 완료(2002. 6. 17.) 하였음.

2002. 11. 18(月)

2002年度 下半期
郡政主要事業場 現地確認

平 昌 郡
(蓬坪面)

이효석문학관조성사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 문화관광과
- 위 치 : 평창군 봉평면 창동리 544-3번지
- 사업규모 : 부지 25,829m², 문학관 1동 664.01m², 관리동 1동 229.55m², 주차장 3,770m²
- 사업비 : 4,390,000천원
- 사업기간 : 2000. 1. ~ 2003. 7.
- 현 공 정 : 90%(건축공사, 전시공사 완료, 주차장 공사 5%)
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도 급	관 급	
2000.5.18		2000.7.19	입찰	4,390,000	2,779,049	2,501,610	277,439	1,610,951

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2000.7.25	2002.9.12	01. 7 ~ 02. 9	1,336,897	4,115,946	낙원건설 외 4	전근표 외3

○ 설계변동사유

- 부지내 조경공사 1식(식재, 시설물, 산책로 공사, 문학비이전 등)
- 부지협소에 따른 건물후면 절개(토공량 증가)
- 마감재료 변동에 따른 변경
- 심야전력사용에 따른 고압 수·배전반 설치
- 전시물 및 보관자료 보관을 위한 할로젠 가스소화설비 추가
- 홀 및 휴게실내부 전시실 천정 트러스 공사 추가

□ 건의사항

- 주차장 및 주변조경 마무리 사업비 부족
 - 2003년 당초예산 400,000천원 계속비 승인 요청

무이예술관조성사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 문화관광과
- 위 치 : 평창군 봉평면 무이리 58번지
- 사업규모
 - 조각공원 및 상징조형물 1식, 아트샵 및 휴게실 1동 신축
- 사업비 : 500,000천원
- 사업기간 : 2001. 10. ~ 2003. 7.
- 현 공 정 : 50%
 - 조각공원 완료,상징조형물공사 80,아트샵 및 휴게실 신축 10%
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액(천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도 급	관 급	
2001.10.26		2001.10.29	수의	500,000	210,480	188,436	22,044	289,520

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2001.10.30	2002.11.14	2002.9.24	14,719	225,199	태호조경외4	전근표외2

○ 설계변동사유

- 반송2주, 경계석 96m, 점토벽돌 231m³ 물량추가, 잔디 415m² 감
- 상징조형물 바닥 보차도 블럭갈기 400m², 문주(화강석) 설치

□ 건의사항

- 2003년도 건물취득을 위한 예산 200,000천원 승인 건의
- 서양화와 도자기에서 일부 수익이 발생하지만 자립 부족
 - ⇒ 자립시까지 전기료 등 최소경비 지원
- 주변관광자원과 함께 관광코스로 성공
 - ⇒ 폐교활용 시범예술창작 공간으로 육성

덕거연극인촌조성사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 문화관광과
- 위 치 : 평창군 봉평면 덕거리 387-1번지
- 사업규모 : 교사동 개·보수(스튜디오1, 숙소1, 전시실1), 화장실 철거 및 신축(사위실겸용) 관리동 2동 보수, 창고 1동 보수 고압수·배전반 1식(200kw)
- 사업비 : 500,000천원
- 사업기간 : 2002. 3. ~ 2003. 6.
- 현 공 정 : 20%
 - 실시설계 완료 : 2002. 9. 24
 - 사업발주중 : 2002. 11. 현재
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰 일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
2002.4.9		2002.3.27	수의	500,000	21,854	21,854		478,146

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		

□ 건의사항

- 2003년도 건물취득(수목등 지상물 포함)을 위한 예산 200,000천원 승인 건의
- 소공연으로 자리 잡을 때까지 자립기반 취약
⇒ 자립시까지 전기료 등 최소경비 지원 필요

-2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인- 지적·건의사항 처리결과(계획)

1. 건 명 : 효석문화마을 조성 사업

○ 지적사항 : 이효석문학관 건립사업 추진 철저

본 사업은 우리고장 대표적 행사인 효석문화제의 상징적 사업으로 올해 효석문화제 행사에 차질이 없도록 하고

가. 본 시설의 운영을 위하여는 법적근거인 관리조례가 무엇보다 시급할 것으로 판단되므로 조속한 시일내에 입안될 수 있도록 하기 바람

나. 사업비 부족등 여러 가지 이유로 인하여 자료수집에 많은 문제점이 나타나고 있는바, 가산문학선양회등과 긴밀한 협의를 통하여 자료수집과 충분한 사업비가 확보될 수 있도록 하기바람.

다. 남안동과 사리평교를 잇는 하천정비사업이 효석문화제와 중복될 우려가 있으므로 시행청과 긴밀한 협의를 통하여 행사에 차질이 없도록 하고

라. 문학관 건축물을 살펴보면 철제대들보 송판이 하나의 통판으로 공사가 이루어져야 함에도 이음방식으로 공사함은 물론 적삼목 소재불량, 원목 창틀 뒤틀림등 기술적인 면에서 상당히 미흡한 것으로 확인되었고 또한 지역주민들로 구성된 가산문학선양회에서도 여러 가지 하자부분을 제기하고 있는바, 철저한 재조사를 통하여 정실시공이 이루어 질 수 있도록 하기바람.

○ 처리결과(계획)

- “가”항에 대해서는 “평창군이효석문학관 설치 및 운영 조례안”이 2002. 4.20(토)일자 평창군공고 제2002-120호에 의해 군보에공고, 게시판 및 관련단체에 통보된 상태이며 5월9일까지 의견수렴완료하고, 향후 효석기념관 준공전 까지 관리조례(안)이 공포될수 있도록 하겠으며

- “나”항에 대해서는 2002년 당초예산에 효석기념관 자료수집비로 20,000천원의 예산이 확보되어 현재 가산문학 선양회 중심으로 자료수집중에 있으며 사업비 부족에 대해서는 설계용역중에 있는 “이효석기념관 전시설계”에 자료구입비를 반영하여 자료수집에 차질이 없도록 하겠음.
- “다”항에 대해서는 위 하천정비사업은 7월말경 준공예정에 있어 2002.9.6~2002. 9. 15(10일간) 치러지는 제4회 효석문화제행사와 중복될 우려는 없을것으로 사료되며, 부득이한 경우 사업이 지연되어 행사에 차질이 생길경우 관련실과와 긴밀한 협조로 행사에 차질이 없도록 심혈을 기울이겠으며
- “라”항에 대해서는 목재부분은 부분 교체 예정이며, 시공상 미흡한 부분에 대해서는 시공사에게 보완 시공토록 조치하고, 가산문학선양회의견 수렴 및 재조사를 통한 완벽시공이 될 수 있도록 하겠음.

○ 현재추진상황

- ▶ 평창군이효석문학관 설치및운영조례는 평창군조례1704호로 2002. 8. 28 공포되었으며
- ▶ 이효석문학관 자료수집에 대하여는 사업비 75,000천원을 확보하여 가산문학 선양회 중심으로 충분한 자료수집하여 전시하였으며
- ▶ “라”항에 대해서는 가산문학선양의 의견 수렴으로 목재부분 교체 및 보완 시공 하였음

-2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인- 지적·건의사항 처리결과(계획)

1. 건 명 : 2001년도 수해복구사업

○ 지적내용

- 2001년도 수해복구사업 전반에 대하여 살펴보면 당초조사에 포함되어 예산 여건상으로 공사에서 누락된 부분도 있고 하천등 일부는 당초 조사에 누락되어 공사가 추진안된 부분도 있음. 이러한 이유로 인하여 주민들로 하여금 행정에 대하여 많은 불신을 초래하고 있는 바, 조사에서 누락된 부분에 대한 철저한 조사와 항구적인 복구를 위한 재원대책을 마련하기 바라며 특히 편입토지에 대한 보상에 민원이 야기되는 부분에 대해서는 재조사 재감정을 통하여 전향적으로 민원을 해결하기 바람.

○ 처리계획

- 수해복구사업은 대부분 국도비에 의존하는 사업으로서 읍면으로 부터 피해 발생보고를 취합하여 재해원인이 종료된 후 2일 이내 최종보고를 하고 중앙 합동조사반의 현지 확인후 2일 이내 확정보고를 하게 됩니다. 또한 수해복구는 자연재해대책법의 규정에 의거 원상복구를 원칙으로 하고 있어 현지확인 과정에서 기존시설이 없던 곳은 복구대상에서 제외되는 등 보고누락 및 복구 대상제외등 공사추진이 안된 것이 있으므로 현재 각 사업 분야별로 현지사실 조사를 하고 있으며 조사가 완료되면 꼭 필요한 사업에 대하여 수해복구 입찰잔액 사용, 설계변경, 사업비 추가지원건의 자체예산 확보등으로 추진 하도록 하겠음

○ 현재추진상황

- 2001년도 수해조사 누락과 관련하여 2002. 7월 정밀조사를 실시한 결과 사업의 조사누락 또는 향후 재해위험요소 지역등에 대해 총 37건 565,700천원의 사업비가 소요되는 것으로 조사되었으며
- 이에 대해 수해복구사업비 잔액으로 23건 317,700천원을 투자하여 2002년도에 완료하였으며 잔여 14개 사업장(248,000천원)에 대하여는 2002년 수해사업에 포함하여 2003년에 사업완료 예정으로 추진중에 있습니다.

봉평 상수도시설 확장공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 지역도시과
- 위 치 : 봉평면 창동리,면은리,평촌리,용평면 장평리
- 사업규모 : Q = 8,700T/D, 송배수관로 23km 가압장 2개소
- 사업비 : 10,569백만원 (도비 250 군비 10,319 ⇒ 보광부담 2,500포함)
 - 2001년까지 : 8,569백만원 (도비 250 군비 8,319)
 - 2002년 : 600백만원 (군비)
 - 2003년 : 1,400백만원 (군비)
- 사업기간 : '95. 4. 1 ~ 2002. 12. 31(2002년 사업)
- 현 공 정 : 90%(관로 4.7km 완료, 1.0km 시공중)
- 추진상황

시행 (품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2002 3.11	-	2002 3.27	총가 입찰후 년차별 계약	600,000	600,000	448,873	151,127	-

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2002.4.1	2002.12.31	-	-	-	한음종합건설(주) 조두석	남궁경

2002. 11. 19(火)

2002年度 下半期
郡政主要事業場 現地確認

平 昌 郡
(大和面)

대화체육공원정비사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 대 화 면
- 위 치 : 평창군 대화면 대화9리
- 사업규모 : 체육공원시설보강 및 지장물 이전(분묘)
- 사 업 비 : 140,000천원(군비)
- 사업기간 : 2002년 9월 30일 ~ 12월 8일
- 현 공 정 : 지장물 이전 완료, 궁도장 확장공사 40%

□ 추진상황

시행(품의)일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			기타	예산 잔액
					계	도급	관급		
'02. 9.20	'02. 9.22	'02. 9.24	수의	140,000	71,563	71,563	-	39,511	28,926

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역			도급업체	감독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'02. 9.30	'02. 12. 8	-	-	-	(주)대암 박옥녀	지방토목7급 강 신 근

※ 기타 : 지장물이전, 골프장 개보수

□ 예산 집행내역

- 예 산 액 : 140,000천원
- 기지출액 : 39,511천원
 - 지장물(분묘) 이전비, 골프장 개보수공사
- 잔 액 : 100,489천원
 - ※ 궁도장확장공사 71,563천원 적용시 잔액 28,926천원

□ 문제점 및 대책

- 없 음

군립대화도서관 건립공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 문화관광과
- 위 치 : 평창군 대화면 대화리 1172-1외 3필지
- 사업규모 : 부지3,900㎡, 건물연면적 1,618㎡(지하1층 지상2층)
 - 열람석 120석, 문화시청각실, 컴퓨터 강의실 및 인터넷 검색실등
- 사업비 : 2,000,000천원
 - 국비 500,000", 도비 500,000", 군비 1,000,000"
- 사업기간 : 2001. 10. ~ 2003. 7.
 - ※ 개관예정 : 2003. 9.
- 현 공 정 : 30 %(1층 골조공사)
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예 산 잔 액
					계	도급	관급	
2002. 4. 6	5. 9	5.22	입찰	2,000,000	1,857,700	1,610,800	246,900	142,300

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2002. 5.28	2003. 7	-	-	-	대림종합 (주)임동필	건축7급 전근표

□ 문제점 및 대책

- 설계변경에 따른 추가사업비 확보 지난(700,000천원)
 - 터파기공사 추가
 - 냉방시설 설치 변경 (패키지에어컨 → 축냉식심야냉방)
 - 소방용도 변경에 따른 자탐설비,옥내소화전 추가 설비등
- 도서 및 집기구입에 따른 예산소요

대화체육관보수

□ 사업개요

- 시행부서 : 문화관광과
- 위 치 : 평창군 대화면 대화리 979-1번지
- 사업규모 : 부지면적67,868m²(체육시설면적 : 37,980m²)
- 사 업 비 : 31,500천원(군비)
- 사업기간 : 2002. 8. ~ 9.
- 현 공 정 : 100%

□ 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
2002.7.25		2002.8.10	수의	35,000	31,500	31,500		3,500

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
2002. 8.14	2002. 9.12				(주)애플코퍼레이션	건축7급 전근표

□ 문제점 및 대책

- 없 음

금당자연휴양림조성사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 임업경영과(산림청 고시지정 98-12호) : 1998. 7. 7
- 위 치 : 평창군 대화면 개수리 산44번지의 2필
- 사업규모 : 129ha
- 사 업 비 : 12억(국·도비 70%, 군비 30%)
- 주요사업
 - 편의시설 : 산막, 취사장, 음수대, 캠핑장, 약수터, 전망대, 등산로
 - 체육시설 : 놀이터, 운동장, 체력단련장 등
 - 교육시설 : 숲속교실, 고산식물원, 수목표찰 등
 - 기타시설 : 관리사, 물놀이장, 오물처리장, 임산물판매장 등

□ 추진상황

- 금당자연휴양림협의회 개최 : 2001. 11. 30
- 지역주민과 자연휴양림 견학 : 2001. 12. 10
- 편입사유지 매입 협조요청 : 2002. 8. 1
- 편입사유지 매입비 예산요구 : 2003년 당초예산
- 공유재산관리계획 요청 : 2002. 10. 29

□ 문제점 및 대책

- 기반조성부지 매입가격 차이로 매입에 어려움 예상
(평당 희망가격 : 100천원 이상, 감정가격 : 최고 60천원 이하)
- 사업부지내 군도관통으로 청정도 감소와 상류지역 농경지 개발로 수질오염 예상됨

가평산촌종합개발사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 임업경영과
- 위 치 : 평창군 대화면 하안미5리 가평마을
- 사업규모 : 1식
- 사업비 : 3년차 602,756천원(총 1,205백만원)
 - 국비 421,930, 도비 90,413, 군비 90,413
- 사업기간 : 2002. 12. 31
- 현공정 : 80 %

□ 추진상황

시행(품의)일 자	입찰일 자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	계약금액 (천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
02. 6. 26	-	02. 6. 26	수의계약	602,756	291,875	289,912	1,963	310,881

착공(예정)일 자	준공(예정)일 자	설계변경내역 (천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증 감 액	변경금액		
02. 7. 2	02. 12. 31	02. 10. 17	297,375	589,250	평창군 산림조합	조익형

※ 설계변경사유 : 마을회관·주차장 추가 및 물량·금액 변경

□ 건의사항

- 공동소득사업에 일부주민만 참여하는 등 호응도가 낮아 사후관리에 어려움이 예상되므로 공동참여방안 마련이 필요함

2002년 상반기 군정주요사업장 현 지 확 인 처 리 결 과

□ 산촌종합개발사업추진철저

① 지적내용	② 처리계획	③ 현재추진상황
○ 마을회관 설치사업은 약속대로 추진바람	○ 집행잔액을 이용하 여 마을회관 신축 사업을 추진하겠음	○산림문화회관(35평) 으로 신축중이며, 골조완료 하였고 12. 10까지 완공예정 ※ 전체공정 50%임

신리받기반정비사업(산지포지구)

□ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 대화면 대화리 신리일원
- 사업규모 : 구역면적 295.80ha (수혜면적 290.20ha)
- 사업비 : 8,711,773천원(2002년까지:4,190,207 2003년이후 : 4,521,566)
 - 국비 : 6,489,104천원 도비 : 811,138 군비 : 1,411,531천원
 (2002년 - 국비 : 3,352,076 도비 : 419,066 군비 : 419,065)
- 사업기간 : 2001. 11. 26 ~ 2004. 11. 25(절대공기 3년)
- 현공정 : 80 %
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			
					계	도급	관급	보상 및 기타
2001 10.8	2001 11.13	2001 11.21	경쟁 입찰	8,711,773 (4,190,207)	8,711,773 (4,190,207)	4,514,733 (1,687,884)	1,705,348 (917,571)	2,491,632 (1,584,752)

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2001.11.26	2002.12.31	2002.9.13	596,625 (614,979)	5,111,418 (2,302,863)	(주)대양 정병욱	토목7급 심재호

※ ()는 2002년도 금액임

※ 설계변동사유 : 현지여건 변동

대화 ~ 개수간 도로(군도4호선)확 · 포장

(개발 촉진 지구 사업)

□ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 대화면 대화리. 개수리
- 사업규모 : 도로확 · 포장 L=7.5km (B=8.0m) 교량2개소110m
- 사업비 : 16,658,300천원 (국비)
 - ※ 1차 발주(금회총액)
 - 사업량 : 도로 확 · 포장 L=1.71km 교량1개소 L=74m
 - 사업비 : 3,307,720천원(2002예산 615,000 - 공사비200,000 보상비415,000)
- 사업기간 : 2002. 4 ~ 2004. 12. 30
- 현 공 정 : 70 % (금회발주)
 - 교각3기 하부공 시공중, 도로부 표토제거
- 추진상황(2002년 예산)

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			
					계	도 급	관 급	보상 및 기 타
2002 4. 1	2002 5. 17	2002 5. 22	경쟁 입찰	3,307,720 (615,000)	3,307,720 (615,000)	2,173,600 (107,970)	446,800 (92,030)	687,320 (415,000)

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2002 5. 28	2002 11. 23				(합)대원 안현구	토목7급 정기화

상안미 폐천부지개발(활용방안) 계획 수립용역

□ 사 업 개 요

- 시행부서 : 건 설 과
- 위 치 : 대화면 상안미리
- 사업규모 : 폐천부지 61,971m² (18,746평)
- 사 업 비 : 70,000천원(군비)
- 용역사업기간 : 2002. 3 ~ 2002. 11. 2
- 추진상황
 - 2002. 3. 8 : 소유권이전(국 ⇒ 평창군)
 - 2002. 5. 7 : 개발계획용역
 - ※ 용역사 : 삼성에버랜드 박노빈 도금액 : 28,369천원
 - 2002. 9. 3 (10. 31) ⇒ 주민의견수렴 설명회 개최
 - 2002. 11. 2 : 용역사업 완료
 - 2002. 11. 8 : 관리이전 (건설과 ⇒ 재무과)

□ 기 타

- 주민설명회에 의한 여론수렴 결과 체육공원으로 최종 결정되어 개발계획 수립

큰골천(소하천)정비

□ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 대화면 대화4리
- 사업규모 : 친 환경적 소하천 정비 L=700m
- 사업비 : 600,000천원
 - 국비 : 300,000 군비 : 300,000
- 사업기간 : 2002. 7 ~ 2003. 5. 30
- 현공정 : 30 %
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			
					계	도급	관급	보상및 기타
2002 7. 3	2002 7.25	2002 8. 7	경쟁 입찰	600,000	600,000	585,084		14,916

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2002 8. 8	2002 12.30				행주종합건설 이순영	토목8급 홍성군

신리 ~ 마평간(군도6호선)확 · 포장

□ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 대화면 신리
- 사업규모 : 도로 확 · 포장 L=1.8km (B=8.0m)
- 사업비 : 1,358,543천원
 - 국비 : 1,086,834 군비 : 271,709
- 사업기간 : 2002. 3 ~ 2003. 3. 31
- 현공정 : 90 %
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)				예산 잔액
					계	도급	관급	보상및 기타	
2002 2. 7	2002 3. 11	2002 3. 18	경쟁 입찰	1,358,543	1,358,543	613,851	182,836	561,856	

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2002. 3. 18	2003. 3. 17				효산건설(주) 민병특	토목7급 정기화

-2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인- 지적·건의사항 처리결과(계획)

1. 건 명 : 산지포지구 받기반 정비사업 주민민원 반영

○ 지적내용

- 당초 설계시 도로포장에서 누락된 부분과 현재 포장되어 있는 구간이라해도 이용가치가 떨어지는 부분, 도로폭이 협소한 부분등에 대하여는 정확한 재조사를 통하여 설계에 반영. 추진 될 수 있도록 하고
- 주민들이 최대 우려하는 부분은 복토.표토처리.정지 작업등 토양처리 부분으로서 이에 대한 민원이 발생하지 않도록 사전 주민과 충분한 대화를 통하여 사업 추진.

○ 처리계획

- 현장관계자, 이장 및 추진위원들과 함께 누락된 부분과 영농에 불편을 초래하는 시설에 대하여 조사를 완료하였으며, 타당성 있는 시설에 대하여는 설계 반영하여 시행계획임.
- 복토, 표토처리, 정지작업등 토양처리에 대해서는 기 설계에 반영되어 있으며, 공사시행시 주민과 협의후 시행계획임.

○ 현재추진상황

- 처리계획에 의거 설계변경하여 사업시행중에 있습니다.

-2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인-
지적·건의사항 처리결과

1. 건명 : 신리지구 농어촌용수 개발사업과 연계한 대화상수도
 취수원 대책

① 지적 사항	② 처리 계획	③ 현재 추진상황
<p>○ 대화면 신리5리 농업기반공사에서 추진하고 있는 신리지구 농어촌용수 개발사업과 관련, 대화주민들이 이용하는 현상수도 취수원은 용수량 등 모든 면을 고려할 때 향후 취수원 변경시 기득권으로 인한 분쟁 등 모든 제반사항 등에 문제점이 발생치 않도록 사전에 시행청과 긴밀히 협의를 하여 주기 바람.</p>	<p>○ 농업기반공사 신리지구 농어촌용수개발사업 기본 계획보고서(33page)중 「수원공 계획상 저수지 용량검토시 대화상수도 생활용수를 Q=1,960m³/일로 계획 산정되어 있음」으로 향후 물 부족시 관련 부처와 협의 용수 공급에 지장이 없도록 할 계획임.</p>	<p>○ 특이사항 없으며 2003. 12월 준공 예정임.</p>

대화 하수종말처리장 건설사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 지역도시과
- 위 치 : 대화면 하안미리
- 사업규모 : Q = 1,000T/D
- 사업비 : 5,504백만원
 - 양여금 : 2,917 물기금 : 1,651 군비(교부세보조금) : 936
- 사업기간 : 2003. 7월 ~ 2005. 6월
- 현 공 정 : 0%
- 지금까지 추진상황
 - 2001. 6. 19 : 민간투자 최초 제안제출 [(주)태영 → 평창군]
※ 사회간접자본민간투자법 제9조
 - 2002. 7. 2 : 사업제안서 검토의뢰(평창군 → 민간투자지원센터)
 - 2002. 8. 30 : 사업제안서 검토의견 송부(민간투자지원센터 → 평창군)
 - 평창군민간투자사업심의위원회조례안 제정중(입법예고 → 기획실송부)
- 앞으로 추진절차
 - 조례정정후 심의위원회 심의개최하여 민간제안사업 심의
 - 제3자공고 (관보와 3개일간지에 공고) - 60일간
 - 환경부협의 (강원도경유)
 - 협 상 (수수료징수,사용 등 협상)
 - 공사착공

대화 도시계획도로 개설사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 지역도시과
- 위 치 : 대화면 대화1리
- 사업규모 : 도로개설 L=102m, B=6.0m
- 사업비 : 500,000천원(군비)
- 사업기간 : 2002. 06. 05. ~ 2002. 12. 31
- 현 공 정 : 62%(하수관로 부설중)
- 추진사항

시행 (품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			보상비 기타
					계	도급	관급	
2002 5.23		2002 6. 1	수의	500,000	100,506	78,786	21,720	399,494

착공일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2002. 6. 5	2002.12.31	-	-	-	(주)탁우	박영철

□ 기타 문제점 및 대책

- 지장물 가옥 1동(소유자:전분옥, 보상비:48,212천원)은 보상가격이 적다는 이유로 협의 불응하고 있으나, 이전가옥 물색중임.

대화초명성되찾기사업

□ 사업 개요

- 시행부서 : 기술개발과
- 위 차 : 평창군 대화면 신2리
- 사업규모 : 비가림시설 3,600평, 천장개폐 4,200평,
 자동개폐기18동, 스프링클러5,400평, 건조시설 10동,
 동해방지기2대, 유기질비료12,300포, 포장재1,600매,
 유인물5,640매
- 사업비 : 380,272천원
 - 국비 : 도비 : 군비 : 229,800 자부담 : 150,472
- 사업기간 : 2002. 2 ~ 2002. 12.
- 현 공 정 : 70%
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입 찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	계 약 금 액 (천원)			예 산 잔 액
				계	도급	관급	
농가보조사업으로 추진							

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
3. 27	12. 30					

HAPPY700콘 종자지원사업

□ 사업 개요

- 시행부서 : 기술개발과
- 위 치 : 평창군 대화면 일원
- 사업규모 : 10ha (종자 206 l)
- 사업비 : 4,326천원
 - 국비 : 도비 : 군비 : 2,163 자부담 : 2,163
- 사업기간 : 2002. 3 ~ 9.
- 현 공 정 : 100%
- 추진상황
 - 농가확정 : 2002. 3. 10(30농가)
 - 계약 : 2002. 4. 10(30농가)
 - 수확전량 계약재배(대화농협)
 - ※ 계약금액 : 개당 300원
 - 수매량 : 257,500개
 - 수매금액 : 77,250천원

□ 기타 문제점 및 대책,건의사항,민원사항등

- 재배지역 확대 : 당초(대화면)⇒ 변경(평창읍 ~용평면)
 - ※ 재배지역 확대로 HAPPY700콘 면적확보 및 시기별 출하량 조절
- 극조생 HAPPY700콘 재배로 출하기간 연장
 - 당초 : 8월(1개월간)
 - 변경 : 7~9월(3개월간)

2002. 11. 19(火)

2002年度 下半期
郡政主要事業場 現地確認

平 昌 郡
(平昌邑)

-2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인- 지적·건의사항 처리결과(계획)

○ 제목 : 공사계약방법 지침시달

① 지적 내용	② 처리 계획	③ 현재추진상황
<p>국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률에 의하면 공사비 1억원이하인 경우 (전문공사의 경우 7천만원)수의계약이 가능하도록 되어 있으나 우리군 수의계약과 입찰 등 계약방법을 보면 군과 일부 읍.면은 법률을 따르고 있는 반면 일부읍면은 평창군이 시달한 지침을 따르고 있어 업무혼선은 물론 민원이 야기되고 있음.</p> <p>따라서 이러한 문제점을 조속한 시일내에 파악해보고 정확한 지침을 마련하여 읍면에 시달하기 바람</p>	<p>국가계약법률 및 회계예규와 읍.면 계약실태 파악 분석후 조치</p>	<p>【 확인결과 】</p> <p>①수의계약 기준은 국가계약법 제7조의 규정에 "계약담당공무원은 계약을 체결하고자 하는 경우 일반경쟁에 부쳐야한다. 다만 계약의 목적, 성질, 규모등을 고려하여 필요하다고 인정될 때에는 대통령령이 정하는 바에 의하여 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약(위사항은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령제26조1항5호 규정의 수의계약에 의할수있는 경우임)에 의할수 있다"고 규정되어 있습니다.</p> <p>-2000.7.31 시행된 회계예규중 "공사의 수의계약운용요령" 제4조에 「수의계약이 가능할지라도 당해공사의 추정가격이 3천만원이상인 경우에는 견적서 제출대상을 특정인으로 한정하여서는 아니되며 제출하고자하는 자가 있을때 이를 허용해야 한다」고 규정되어 있습니다.</p> <p style="text-align: right;">⇒ 뒷면계속</p>

① 지적 내용	② 처리 계획	③ 현재추진상황
		<p>② 그간 군의 경우 - 위 회계예규에 의해 처리하는 방법으로 3,000만원이상 공사의 경우 관내업자를 제한입찰형식 갖추어 계약하는 방법으로 추진하여 오고 있습니다. 읍.면의 경우도 이와 같이 추진하여 왔습니다</p> <p>③ 다만, 읍.면의 경우는 관내업자의 다.소등 적용이 어려운 점이 있어 규정과 다르게 적용한다는 오해가 있을수 있으나 건적제출자가 있고 없고의 문제로 이미 회계예규로 적용 통일을 기하고 있으므로 더이상 지침이 필요치 않다고 사료됩니다.</p>

평창공설테니스장조성공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 문화관광과
- 위 치 : 평창군 평창읍 중부리 산69번지외 3필지
- 면 적 : 5,838㎡
- 시설규모
 - 테니스장 6면(클레이코트 3면, 양투카코트 2면, 케미칼코트 1면)
 - 락커룸 1동(1층 관리사무실, 2층 내빈석), 관람석, 조명등, 창고등
- 사업비 : 1,300,000천원
 - 군비 : 1,300,000천원
- 사업기간 : 2002. 3. 13 ~ 2002. 11. 17
- 현공정 : 100%
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
2002.1.19	2002.3.2	2002.3.8	입찰	1,300,000	1,243,484	1,077,619	165,865	56,516

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
2002.3.13	2002.9.12	2002. 11.7	37,930	804,260	두일종합건설	전근표외 3

- 설계변동사유
 - 마감재료 변동에 따른 변경
 - 오수법변경에 따른공법변경등

□ 건의사항

- 없음

-2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인- 지적·건의사항 처리결과(계획)

1. 건 명 : 평창공설테니스장 조성사업

○ 지적사항 : 평창공설테니스장 조성사업 절차와 과정준수

- 평창공설테니스장 조성사업은 즉흥성, 사업의 타당성, 종부테니스클럽의 보상비부담, 읍·면간 형평성, 평창읍 주민의 집단행위등 여러 가지 이유로 의회와 이견이 있었던 부분으로 2001년도 하반기 현지확인시 향후 사업 추진에 있어서는 의회와 충분한 협의를 거칠 것을 지적한 바 있으나, 2002년 4월9일 현재, 예산편성된 사업비 6억에 2배가 넘는 13억으로 사업비가 변경되었고 평창종합운동장 주차장 부지매입비 3억을 포함하여 839,155천원으로 총괄 입찰하였음에도 의회와 사전협의를 거치지 않는등 절차와 과정을 무시한 의회의 의결권 일탈행위가 반복되고 있음, 따라서 본사업에 대한 재검토 와 예산대책에 대한 충분한 설명을 하기 바람.

○ 처리결과(계획)

- 2002. 4. 9일 현재 예산편성된 사업비 6억원에 2배가 넘는 13억으로 사업비가 변경된 부분에 대하여
 - 당초 테니스장 6면을 클레이 코트로 계획하여 사업 추진하였으나 평창읍 소재지내 초, 중, 고등학교에서 테니스부를 육성하고 있어 각종대회시 다양한 코트에서 경기가 진행됨으로 선수들의 적응훈련과 훈련시간을 최대화 해 주고자 6면중 데코탑코트1면, 양투카코트2면을 사업계획 변경 하면서 증액된 68백만원 이외에는 당초 사업비 예측이 잘못된 결과입니다.
- 평창종합운동장 주차장 부지매입비 3억을 포함하여 839,155천원으로 총괄입찰 하였음에도 의회와 사전협의를 거치지 않는 등 절차와 과정을 무시한 의회의 의결권 일탈행위가 반복되고 있음에 대하여

- 절대 의도적일 수 없는 사항으로 의회의 지적사항에 변명의 여지가 없습니다. 본 사례를 거울삼아 이 같은 행위가 다시는 반복되지 않도록 노력하여 의회와 집행부가 상호 존중되는 가운데 군정이 발전할 수 있도록 하는데 최선을 다하겠습니다.
- 당초예산 6억원 외에 같은 목의 다른 사업예산 350백만원을 테니스장 사업비로 포함한 부분은 제1회추경예산 편성시 부기변경을 요구 하겠습니다.

○ 현재추진상황

- ▶ 부지매입비 350백만원을 제1회추경예산 편성시 시설비로 부기변경하여 집행하였으며,
- ▶ 향후 의회와 사전협의등 절차를 반드시 이행하겠음

-2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인- 지적·건의사항 처리결과(계획)

1. 건 명 : 패러글라이딩장 임도 순환도로 개설

○ 건의사항 : 패러글라이딩장 임도순환도로 개설 검토

- 평창읍 패러글라이딩장은 활공하기에 최적의 요건을 갖추고 있어 이용자가 매년 증가하고 있는 추세로 인근 자연과 기존 암도를 연계한 순환도로 설치를 통하여 명실상부한 전국단위 활공장이 될 수 있도록 적극 노력하기 바람.

○ 처리결과(계획)

- 2001년도 평창읍 장암산 happy700활공장과 진입로 개설이후 「제1회 문화관광부장관기 전국 PG대회」를 성공적으로 치룬바 있으며, 2002년도에는 8월중에 「제3회 국민생활체육협의회장배 대회」와 「도민생활체육대회 PG종목」을 개최하여 평창군의 이미지 제고 및 지역경제 활성화에 기여토록 하겠음.

○ 현재추진상황

- ▶ 제3회 국민생활체육협의회장배 대회 개최 : 2002. 8. 18

2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제 목 : 페러글라이딩장 임도순환도로 개설 검토

① 지적내용	② 처리계획	③ 현재추진 상 황
<p>• 평창읍 페러글라이더장 기존 임도를 연계하여 순환도로 설치를 통하여 전국단위 활공장으로 되도록 함</p>	<p>• 2002년도에 제3회 국민생활체육협의회장배 대회와 도민생활체육대회 PG종목을 개최하도록 하여 지역경제 활성화</p>	<p>• 사유림구간 임도설치는 완료하여 제3회 국민생활체육협의회장배 대회를 성황리에 마쳤으며, 그 외 미국, 일본 등 외국인도 찾아오는 전국단위 활공장이 되었으며, 기존 임도를 연계한 순환도로 연결구간은 산림청소유 임야로서 평창국유림관리소와 협의하였으나 국유림 내 임도개설계획은 수립되지 않았음</p>

2002년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과

○ 제 목 : 삼림욕장 조성사업

① 지적내용	② 처리계획	③ 현재추진 상 황
<p>• 군민 휴식공간 제공을 위하여 많은 호평을 받고 있는 사업으로 지역여건을 충분히 파악하여 다른 면까지 확대 시행하는 방안을 적극 검토 바람</p>	<p>• 2003년 산림분야 농어촌특별회계 사업계획 신청시 삼림욕장 조성사업 1개소 신청 예정임</p>	<p>• 우리도에 년 1-2개소만 국비보조 삼림욕장이 배정되고 있는 실정임</p>

약수 대학진입로 확·포장

□ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창읍 약수리
- 사업규모 : 도로확·포장 L=0.81km (B=12~15m)
- 사업비 : 1,828,240천원 (군비)
 ※ 2002년 사업비 확보(1회추경) - 400,000천원
- 사업기간 : 2002. 11 ~ 2003. 12. 30
- 추진상황 : 발주중

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
				400,000				

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		

주진천(소하천) 수해복구공사

□ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창읍 주진리 일원
- 사업규모 : 석축 L=632m A=1,549m² 돌망태 L=283m A=1,503m²
- 사업비 : 484,261천원 (국비)
 - 도급예정액 : 395,918천원 관급액 : 88,343천원
- 사업기간 : 2002. 11 ~ 2003. 6. 30
- 현공정 : 5 %
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2002 10. 28				484,261	484,261	395,918	88,343	

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2002 11. 10	2003 6. 30					토목8급 민선기

입탄천(소하천) 수해복구공사

□ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창읍 입탄리 일원
- 사업규모 : 석축 L=81m A=369m² 개비온 200m V=608m³
- 사업비 : 123,000천원 (국비)
- 사업기간 : 2002. 11 ~ 2003. 6. 30
- 현공정 : 5 %
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2002 10.28				123,000	123,000	123,000	-	

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2002 11. 10	2003 6. 30					토목8급 민선기

약수 ~ 입탄간 농어촌도로 확 · 포장

□ 사업 개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창읍 약수리. 입탄리
- 사업규모 : 도로확 · 포장 L=1.62km (B=6.5m)
- 사업비 : 2,740,000천원 (총액입찰)
 - 국비 : 2,192,000천원 군비 : 548,000천원
 - 금년까지 확보액 : 1,357,357 (2001까지 : 762,803 2002계획 : 594,554)
- 사업기간 : 2001. 4. 9 ~ 2005. 4. 10
- 현공정 : 50 %
 - 지하배수구조물 완료. 토공작업중
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			
					계	도급	관급	보상 및 기타
2001 2.23	2001 3.26	2001 4. 3	경쟁 입찰	2,740,000	2,740,000	2,168,170 (1,888,070)	105,048	466,782

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
2001 4. 9	2005 4.10	2002 8.29	280,100	2,168,170	대주건설(주) 권용운	토목8급 김정원

※ 설계변동사유 : 추정암선 상이로 인한 물량증가 및 사토장거리증가(20km⇒36km)