

서 면 답 변 서

질문의원	이 수 현 의 원	소 속	평 창 군 의 회
답 변 자	평창군수(건설과장)	답변일자	질문 : 2001년 6월 8일 답변 : 2001년 6월 13일
질문요지			
4. 진부면 농어촌도로현황(시행구간 및 미시행구간)과 두일2리 농어촌 도로 예산집행현황 및 공사세부내역은 ?			

답변내용

진부면 농어촌도로 현황(시행구간 및 미시행구간)에 대하여 말씀 드리겠습니다. 진부면 농어촌도로는 총 15개 노선에 61.1km이며, 포장 및 미포장구간은 진부면 도로망도에 표시하였으니 붙임자료를 참조하시기 바랍니다.

※ 붙임 : 진부면 도로망도 1부.

하진부~두일간 농어촌도로 확포장공사 예산집행 및 공사세부내역

《예산집행현황》

년 도 별	예 산 액	집 행 액	집 행 잔 액	비 고
계	1,391,205	528,721	862,484	
2000년	777,853	528,721	249,132	
2001년	613,352	0	613,352	

《공사세부내역》

사업개요	1차공사(2000년)	2차공사(2001년)	총괄내역
사 업 비	777,853 (도급 696,756 관급 81,097)	613,352 (도급 458,194 관급 155,158)	1,391,205
사 업 량	도로확포장L=1.18km B=6.5m	도로확포장L=1.1km B=8.5m	도로확포장 L=2.28km, B=6.5m
사업기간	2000. 4. 18 ~ 2001. 8. 11	2001. 5. 21 ~ 2001. 12. 31	2000.4.18~2001.8.11
현 공 정	보조기층 포설중 (공정 80%)	시공측량 및 보상협의중 (공정 5%)	총공정 60%
시 공 사	금강종합건설(주) 이 남 응	대한산업(주) 정 주 은	-