

건 설 과 소 관

I. 業 務 報 告

1. 職制 및 事務

○. 職制 : 1課 5擔當

- 課 長 : 朴 玹 昌 (地方土木事務官)
- 建設行政擔當 : 金 根 澤 (地方行政主事)
- 土 木 擔 當 : 李 云 培 (地方土木主事)
- 河 川 擔 當 : 張 根 龍 (地方土木主事)
- 基盤造成擔當 : 李 敬 均 (地方土木主事)
- 災難管理擔當 : 林 鉉 洙 (地方土木主事)

○. 定現員

區分	計	5級	6級	7級	8級	9級	技能	請警
定員	30	1	5	6	5	-	1	12
現員	30	1	5	6	5	-	1	12

※ 日備職 : 3名(300日)

○. 擔當別主要事務

- 建設行政擔當: 국토이용(개발)계획, 도로부지 점용허가, 도로 보상, 건설종합 계획, 지하수관리, 토지수용 등
- 土 木 擔 當: 토목측량설계, 시공감독, 도로교량개설, 농어촌 마을안길확포장, 소교량, 도로정비 등
- 河 川 擔 當: 하천관리 (점용허가, 공작물 감시 토석채취) 하천공사 및 보상, 소하천관리전반 등
- 基盤造成擔當: 농어촌농업용수개발, 경지정리, 개간, 정주권 개발, 발기반정비, 국유재산 관리, 한해대책
- 災難管理擔當: 수해복구계획수립 및 복구, 공사장관리, 종합 방재계획수립, 재해위험지역관리, 재난상황종합관리, 각종시설물 안전점검 등

2. 一般現況

□. 土地需給現況 (總 1,462.941 km²)

都市地域	準都市地域	農林地域	準農林地域	自然環境保全
14.672km ²	23.935km ²	789.289km ²	482.365km ²	152.680km ²
(1.0%)	(1.64%)	(53.95%)	(32.97%)	(10.44%)

□. 道 路 : 114路線, 939.26km(鋪裝率 45%)

○ 高速 道路 :	1 路線	51.3 km	(鋪裝率 100 %)
○ 國 道 :	3 路線	199.7 km	(鋪裝率 100 %)
○ 地 方 道 :	8 路線	143.3 km	(鋪裝率 52.2 %)
○ 郡 道 :	15 路線	190.5 km	(鋪裝率 33.6 %)
○ 農魚村道路 :	87 路線	402.4 km	(鋪裝率 20.1 %)

□. 河 川 : 244個支(源)流, 837km(改修率 46%)

○ 地方 河川 :	1 個支(源)流	47.1 km	(改修率 69.8 %)
○ 準用 河川 :	16 個支(源)流	242.3 km	(改修率 50.1 %)
○ 小 河 川 :	206 個支(源)流	480.9 km	(改修率 18.0 %)

□. 耕地整理

○ 田 對象	3,261 ha	⇒	520 ha	(整理率 16.0 %)
○ 畝 對象	1,033 ha	⇒	999 ha	(整理率 97.0 %)

□. 主要裝備現況

○ 災難管理裝備

장 비 명	재 원			사 용 용 도
	수량	모 델 명	금 액 (천원)	
계	30		34,738	
철근자기탐상기	1	PROFOMTER4	14,470	-철근위치, 간격 -철근피복두께
콘크리트슈미트햄머	1	PROCEQNR형	2,600	-콘크리트표면강도
콘크리트초음파측정기	1	PRECEQ CCT- 4	8,500	-균열깊이 -콘크리트강도
크랙 확대경	1	PRECEQ SA ZURICH	330	-균열폭측정
크랙진행 측정기	1	MITUTOYO 12.7 ~ 0.001	2,400	-균열진행상황
쌍안경	1	NIKON10X50	475	-교량점검
스틸 테이프	1	HANILON 100M	18	-시설물 깊이측정
V T R 카메라	1	삼성SV-H66	879	-위험물시설기록
카메라	1	NIKON35-70	900	-사진촬영
가스누설 검지기	1	COSMOS	880	-가스누설탐지
써치라이트	1	주문제작	1,000	-재난발생시 사용
휴대용 렌턴	3	영화휴먼라이트	75	-지하실 등 재난발 생시 사용
안전모	7		49	-안전점검시 사용
안전화	7		126	-안전점검시 사용
휴대폰	1	삼성애니콜	910	-상황실 연결
모사전송기	1	코리아제록스	1,126	-문서전달, 보고

○ 災害對策裝備

- 除雪裝備：4臺(綜合裝備 1臺, 消防車附着 2臺, 덤프附着 1)
- 백호우：1臺, - 덤프트럭：2臺 (15톤: 1, 4.5톤 1)

○ 旱害對策裝備

- 揚水機：30 臺(10 Hp：2, 5 Hp：6, 전기모터：15)
- 管井：62 孔 (大型 39, 小型 23)
 - 平昌：9공, · 美灘：4공, · 芳林：7공, · 大和：21공
 - 蓬坪：3공, · 龍坪：8공, · 珍富：8공, · 道岩：2공

□. 地下水 開發 利用現況

○ 總：347孔 (生活用 242, 農業用 75, 工業用 30)

- 平昌邑：45공 (생활용 33, 농업용 6, 공업용 6)
- 美灘面：13공 (생활용 6, 농업용 7, 공업용 -)
- 芳林面：19공 (생활용 11, 농업용 7, 공업용 1)
- 大和面：28공 (생활용 14, 농업용 9, 공업용 5)
- 蓬坪面：60공 (생활용 53, 농업용 3, 공업용 4)
- 龍坪面：51공 (생활용 30, 농업용 18, 공업용 3)
- 珍富面：74공 (생활용 51, 농업용 15, 공업용 8)
- 道岩面：57공 (생활용 44, 농업용 10, 공업용 3)

□. 建設工事業體 現況(總 35個 業體)

일련 번호	業 體 名	代表者	業 種 別	所 在 地	기타
1	경산건설(주)	김연하	토목,건축	평창읍 하리 137-42	종합
2	덕영건설(주)	김안강	토목	평창읍 후평리 342-9	"
3	동도건설(주)	전영택	토목	평창읍 하리 346-4	"
4	한도종합건설(주)	이승현	토목,건축	평창읍 중리 313-2	"
5	태창건설(합)	유인섭	토목	평창읍 하리 137-42	"
6	고려종합건설(주)	권정희	토목	평창읍 주진리 516-7	"
7	세원종합건설(주)	이만연	토목	도암면 횡계리 371-10	"
8	럭키건설(합)	권용애	토목	평창읍 주진리 516-7	"
9	국해건설(합)	조국현	철콘	방림면 방림리 671-5	전문
10	(주)용성건설	조병언	철콘, 건축	용평면 장평리 349	"
11	선우건설(주)	김정규	토공,철콘	평창읍 중리 315-1	"
12	화신건설(주)	최규택	토공,철콘	평창읍 중리 313-2	"
13	(주)태 창	김중기	토공,철콘	평창읍 하리 137-42	"
14	(주)거성개발	이철환	상하수도설비	평창읍 주진농공단지	"
15	창하건설(주)	김연하	철콘	평창읍 하리 137-42	"
16	신흥건설(주)	염동열	철콘	도암면 횡계리 311	"
17	대화토건(합)	권혁재	철콘	대화면 대화리 925	"
18	대도건설(주)	안국종	토공,철콘	평창읍 주진리 516-7	"
19	동양건설(주)	황인섭	철콘	평창읍 후평리 349-1	"
20	태호건설(주)	이범연	토공,철콘	도암면 횡계리 371-10	"
21	(주)다 우	심현정	상하수,철콘	진부면 하진부리 148-8	"
22	(주)기환토건	김종진	토공,철콘	평창읍 하리 51-1	"
23	백광건설(주)	백철규	상하수,철콘	평창읍 주진리 475-1	"
24	호성건설산업(주)	김진해	철콘,철물	평창읍 주진리 516-7	"
25	경득건설(주)	정의진	철콘	진부면 하진부리 178	"
26	정화건설(주)	정옥화	철콘,상하수	평창읍 중리 316-10	"
27	석청건설(주)	민두식	철콘	진부면 하진부리 206-6	"
28	다솔건설(합)	조대규	철콘,상하수	평창읍 하리 51-1	"
29	(주)에백개발	이연두	토공,철콘	봉평면 면온리 955-2	"
30	(주)이천건설	김정기	철콘	평창읍 중리 293	"
31	진흥엔지니어링(합)	김두찬, 김철호	보링크라우팅	평창읍 하리 50-5	"
32	강백지하수개발	강순백	보링크라우팅	평창읍 중리 315-1	"
33	(합)수정개발	김신숙	토공,철콘	평창읍 중부리 565	"
34	정아건설(주)	신익교	철콘,상하수	평창읍 하리 542-2	"
35	평창임업협동조합	박동락	조경식재공사	평창읍 후평리 11-1	"

▣ '98 主要業務推進狀況

《 建設行政擔當所管 》

1. 國土利用計劃(變更) 推進

가. 美灘 聚落地區 開發計劃樹立

- 計劃面積 : 0.272 km² (82,189평)
- 所在地 : 美灘面 창리 240-5번지 일원
- 變更內容 : 農林 및 準農林地域 → 準都市地域 (0.01km²)
準都市地域 → 農林 및 準農林地域(0.074km²)
- 變更事由 : 1982년 決定告示된 聚落地區 面積一部 變更 및 開發計劃樹立
- 推進狀況 : '98. 6. 16 國土利用計劃(變更) 立案 豫告 公告
- 問題點 및 對策 : 準都市地域, 農業振興地域으로 중복 指定된 부분에 대하여 江原道와 協議하였으나 返戻, 현재 農業轉農振興地域 作業을 하고 있으므로 農業振興地域 告示 完了 후 國土利用計劃變更 協議.
※ 振興地域告示 : '98. 12. 30豫定
※ '99년부터 聚落地區開發事業(道路) 推進計劃

나. 綿溫. 武夷 聚落地區 開發計劃樹立

- 計劃面積 : 0.624km² (무이: 0.329, 면온 : 0.295)
- 所在地 : 蓬坪面 무이리, 면온리 일원
- 變更內容 : 準農林地域 → 準都市地域 (0.624km²)
- 變更事由 : (주)보광을 중심으로 無計劃開發되고 있는 무이. 면온地區의 土地利用 效率性 提高
- 推進狀況 : 農林部(農地管理課)와 農地轉用協議 完了
 - 무이지구 - '98. 8월 江原道에 國土利用計劃變更決定을 要請 하였으나 補完指示에 의거 現在 補完 設計中
 - 면온지구 - 環境性檢討에 대한 補完設計 후 江原道에 國土利用計劃變更決定 申請 計劃임.

다. 桂村 聚落地區 開發計劃 樹立

- 計劃面積 : 0.232 km²
- 所在地 : 芳林面 계촌리 일원
- 豫算額 : 60,000천원 (都給額 : 50,646천원)
- 着手 : '98. 8. 7
- 推進計劃 : '98. 10. 29일 공청회 개최후 住民意見 收斂하여
事業計劃 반영조치 및 開發計劃 告示 豫定

라. 車項 聚落地區 開發計劃 樹立

- 計劃面積 : 0.027 km²
- 所在地 : 道岩面 차항리 산 189-1 번지
- 變更內容 : 準農林地域 → 準都市地域 聚落地區
- 變更事由 : (주)유덕건설에서 賃貸아파트(299세대) 新築
- 推進狀況 : '98. 2. 4 國土利用計劃變更 決定告示 完了되었으나
事業計劃 變更으로 인해 開發計劃 變更 完了
 - 당 초 : 건축연면적 (19,875 m²)
 - 변경 : 건축연면적 (23,800 m²)
- 開發計劃變更決定告示 : '98. 8. 8


2. 非管理廳 道路工事 推進

가. 地方道 408號線 擴鋪裝 工事 <시행자 : (주)보광>

- 工事區間 : 蓬坪面 무이리 ~ 면은리
- 事業期間 : '95. 5. 31 ~ '98. 12. 31
- 事業量 : 6.18 km (B = 8m)
- 事業費 : 3,609,829천원 (工事費:2,148,900 補償費:1,460,929)
- 進 度 : 98 % (鋪裝 完了)
- 展 望 : 高速道路 IC連結 및 補償마무리 후 '98년내 事業
完了

나. 郡道 13號線 擴鋪裝 工事 <시행자: 아시이나개발>

- 工事區間 : 道岩面 용산리 한국콘도 입구 ~ 싸리재 구간
- 事業期間 : '97. 6. 13 ~ '98. 12. 31
- 事業量 : 1.48 km (B = 8m)
- 事業費 : 993,845천원 (工事費 : 625,240 補償費 : 368,605)
- 進 度 : 60% (構造物 工事 및 土工完了)
- 推進狀況 : '98. 2. 10 아시이나개발의 不渡로 인하여 工事 中止中
冬季大會에 대비하여 年內 마무리코자 璿계I·C~솔바우간
國·道費補助事業費에서 사업발주후 '99년에 아시이나개발
에서 事業費 負擔 計劃樹立



3. 開發促進地區指定業務

- 指定面積(案) : 137 km² (平昌, 美灘, 芳林, 大和面)
- 開發計劃(案) : 15 件
- 推進狀況
 - 開發促進地區指定計劃 承認申請('97.12.24 江原道→建交部)
 - 現在 중앙부처 協議中에 있으며, '98. 12月中 承認豫定
- ※ 開發計劃(案) : 別添

4. 寧越댐 建設 關聯

- 豫定地 指定告示 : '1997. 9. 12 (建交部 告示 305호)
- 告示 面積 : 22.7 km²
- 우리郡 수몰면적 : 1,015필지, 3,526천m²(計劃面積의 15.5%)
 - 미탄면 마하리: 375필지, 1,681천m² - 미탄면 수청리: 26필지 140천m²
 - 미탄면 한탄리: 186필지, 466천m² - 미탄면 창 리: 42필지, 71천m²
 - 미탄면 기화리: 375필지, 1,118천m² - 미탄면 백운리: 29필지, 50천m²
- 댐關聯 力點推進事項
 - 수몰도로 대체도로 건설 : 3개노선 18 km
 - 集團移住團地 造成 : 移住民 意向調查後 計劃樹立

< 별첨 >

開發促進地區開發計劃(案)

사업명		사업내용	사업비(백만원)				
			계	국비	지방비	용자	민자
계		15건	182,897	30,510	2,780	3,160	146,447
관광 레저 산업	< 소 계 >	5건	143,177	-	-	-	143,177
	상리 레포츠단지	페리클라이딩, 번지점프 리조트호텔	16,956				16,956
	삼방산 스키리조트	스키장, 골프장 콘도미니엄	47,756				47,756
	청옥산 민박단지	민박촌, 주말농원 삼림욕장	5,372				5,372
	개수벨리 리조트	보트장, 계곡유원지 저층콘도미니엄	36,446				36,446
	대화골프 리조트	골프장, 클럽하우스	36,647				36,647
지역 특화 사업	< 소 계 >	6건	9,920	3,160	330	3,160	3,270
	상리산채가공공장	가공공장, 공동처리장 집하장, 진입로	1,720	520	70	520	610
	여만산머루가공공장	가공공장, 공동처리장 집하장, 진입로	1,670	540	50	540	540
	미탄농특산물판매장	가공공장, 상설판매장	1,420	440	60	440	480
	대화농산물가공공장	가공공장, 집하장 선별장, 저온저장고	1,620	520	50	520	530
	하안미농산물가공공장	메주공장, 선별장 고추가루공장, 집하장	1,820	600	50	600	570
	방림농산물가공공장	가공공장, 저온저장고 선별장	1,670	540	50	540	540
기반 시설 확충	< 소 계 >	3건	24,900	24,900	강원도와 협의중		
					당 초	변 경	
					24,900	34,500	
	중부교 가설공사	L=165m B=15→20m	4,800	4,800	4,800		7,500
무공해채소반출도로	L=17km B=8→6.5m	15,600	15,600	15,600		11,400	
대화~개수간확포장	L=6→7km B=8.0m	4,500	4,500	4,500	터널미반영	15,600 터널반영	
도시 환경비	미탄 상수도이전	정수장, 기계실 관리실, 송수관8km	4,900	2,450	2,450		

5. 原州→江陵間 鐵道建設(鐵道廳)

- 區 間 : 원주↔횡성↔둔내↔하안미↔호명↔강릉
- 길 이 : 130 km (우리郡 41km~46km)
- 推進期間 : '1997~'2013 (事業着手 2000년도)
- 우리郡 協議意見
 - 철도청 基本計劃상 우리郡 정류장 2개소 (大和, 珍富)
 - 大和地域은 하안미6리, 大和3리 안이 있었으나 平昌, 芳林, 美灘 주민이용을 고려 하안미 설치 意見 提示
- 推進現況 : 現在基本設計를 위한 測量調査 實施中 (철도기술공사)

6. '98 主要投資 事業現況

()는 '97이월예산임

주요사업명		건수	예산액	재원별(백만원)		
				국비	도비	군비
계		57	33,136 (13,678)	16,528 (5,701)	7,812 (1,712)	8,796 (6,265)
군도	소계	3	1,809	1,265	-	544
	운교~계촌 군도확포장공사	1	895	626	-	269
	무이~상진부 군도확포장공사	1	514	359	-	155
	거문~하진부 군도확포장공사	1	400	280	-	120
농어촌도로	소계	5	2,263	1,733	-	530
	경촌~면은 농어촌도로공사	1	500	500	-	-
	간평1리~2리 농어촌도로공사	1	385	269	-	116
	계촌~계촌 농어촌도로공사	1	393	275	-	118
	대화1리~7리 농어촌도로공사	1	385	269	-	116
	창리~평안 농어촌도로공사	1	600	420	-	180

주요사업명		건수	예산액	재원별(백만원)		
				국비	도비	군비
지방도	백옥포~상안미 지방도공사	1	841	421	420	-
교량	소계	2	1,114	560	-	554
	대미교 가설공사	1	314	-	-	314
	금송교 가설공사	1	800	560	-	240
하천 정비	소계	6	3,569	1,125	362	2,082
	준용하천	2	1,319	-	150	1,169
	소하천	3	1,400	700	-	700
	재해위험지구해소사업	1	850	425	212	213
소계		40	23,540	11,424	7,030	5,086
횡계교~송천교 도로4차선 공사		1	7,400	5,200	-	2,200
횡계IC~솔바우간 도로확포장공사		1	6,280	-	6,280	-
발기반정비사업		4	5,524	3,805	438	1,281
논경지정리사업		2	707	490	29	188
기계화경작로 확포장		3	697	559	69	69
농어촌생활용수 개발		3	340	340	-	-
도암정주권개발 사업		2	645	451	97	97
도암 문화 마을 조성		1	814	579	117	118
수리시설개보수		23	1,133	-	-	1,133

7. 有官機關 管內事業 現況

사 업 명		위 치	사업량	사업비 (백만원)	공사기간	시공회사
계			11건	73,722		
국 토 관 리 청	소 계		2건	55,184		
	진부우회도로공사	진부면 하진부리	L=4.14km	10,052	'95.10. ~'98.5.30	삼지종합건설
	봉평우회도로공사	봉평면 창리 ~ 무이리	L=4.4km	45,132	'96.12.30 ~2002. 12.	고려개발(주)
정 선 국 도	소 계		5건	1,826		
	대화우회도로 (교차로 개설)	대화면 대화리	L=180m	193	'97.11.20 ~'98.12.31	홍원산업(주)
	주진위험도로 확장공사	평창읍 주진리	L=700m	479	'98. 3. 2 ~'98.12.31	우일종합건설 (주)
	미탄과적차량 단속지공사	미탄면 창리	L=180m	97	'98. 5. 4 ~'98. 9. 1	(주) 정상 종합건설
	여우재위험도로 직선화공사	방림면 운교리	L=280m	170	'98. 8. 10 ~'99. 6.30	용역설계중
	신리교 개축공사	대화면 신리	교량40m 접속도로 280m	887	'97.10.30 ~'98.6.30	(주)성현건설
강 릉 국 도	소 계		2건	4,774		
	용전낙석방지공사	용평면 용전리(1공구) 용전리(2공구)	L=320m L=237m	1,771 1,303	'97.10.30 ~'97.10.22	(주)삼원, 중앙산업(주)
	원길리위험도로 개량공사	봉평면 원길리	도로 L=480km B=10m 교량 L=120m B=11m	1,700	'97.12.19 ~'99. 8.19	서원건설(주)
강릉 도로 관리 사업 소	가사두교개축공사	도암면 황계리	L=32m B=11.5m 접속도로 100m	438	'98. 6. ~'99. 6.30	미정
강 원 도	도암우회도로공사	도암면 차항리 ~ 황계리	L=2.2km	11,500	'97. 8.26 ~'98.12.18	쌍용(주), (주)일신, 삼호건설, 우림산업

《 土木擔當所管 》

1. 郡道擴鋪裝事業

가. 新里 ~ 馬坪間 郡道(6호)擴 · 鋪裝事業 ('96 ~ '98 事業)

- 事業量 : 擴 · 鋪裝 8.6 km, 터널 : 400 m
('96 : 6.8 '97 : 0.7 '98이후 : 1.1 터널 400m)
- 事業費 : 11,269백만원('96: 2,578 '97: 1,091 '98이후: 7,600)
※事業費 분포 : 讓與金 70%, 郡費 30%
- 推進狀況 : '96사고아월사업 L=3.1km, 935백만원: '98 8 17竣工 (한도건설)
('96사업추진중 原都給者 및 保證會社 不渡로 工事遲延)
'97명시이월사업 L=0.7km, 1.091백만원: 산림청소유 채종
림임야 協議遲延으로 工事遲延(工程 20%) 施工者: 한도건설
- 推進計劃 : 터널이 計劃된 道路로 接續道路 優先 施工後 豫算을
감안하여 '99以後 터널工事 着手豫定 (殘餘事業量:
接續道路 1.1km, 터널 400m, 事業費 : 7,600백만원)

나. 雲僑 ~ 桂村間 郡道(2호)擴 · 鋪裝事業('97, '98事業)

- 事業量 : 2.92 km (폭 8m)
- 事業費 : 1,709백만원('97: 814, '98: 895)
- 事業期間 : '97. 5. 30 ~ '98. 11. 30
- 工 程 : 100% (竣工)

다. 巨文~下珍富間 郡道(16호)擴·鋪裝事業('97~'99事業)

- 事業量 : 2.27 km (폭 8m)
- 事業費 : 2,340백만원 ('97: 840, '98: 400, '99計劃: 1,100)
- 工 程 : 53 % (土工 및 선택층 施工)
- 推進狀況 : '97 總價契約地區로 '99년 마무리計劃 地區임.

라. 武夷~上珍富間 郡道(8호)擴·鋪裝工事

< '97 事業 >

- 事業量 : 0.70 km (창동지구: 0.5, 도사지구: 0.2)
- 事業費 : 808백만원 (창동 : 420 , 도사 : 388)
- 工 程 : 창동 30% (土工) , 도사 100 % (竣工)
- 推進狀況 : 창동지구 施工會社 (株)부영의 不渡 ('98. 6.13)로 施工會社 재선정(契約日: '98.10.19), 施工會社: 동도건설(주)
- 推進計劃 : '99. 10. 23 再着工 一 절대공기 부족으로 사고이월후
'99. 5월말한 完工 計劃

< '98 事業 >

- 位 置 : 龍坪面 도사리
- 事業量 : 1.14 km (B=8m)
- 事業費 : 514백만원
- 工 程 : 70%(보조기층까지 施工完了)-아스콘생산량 不足으로
鋪裝遲延

2. 農漁村道路事業

가. 後坪~元堂間 農漁村道路(201호)工事 ('97事業)

- 事業量 : 1.4 km (폭 : 7m)
- 事業費 : 700백만원('97 → '98移越額 : 190백만원)
- 工 程 : 100 % (竣工)

나. 車項 農漁村道路(204호)工事('97 事業)

- 事業量 : 1.3 km (폭 7 m)
- 事業費 : 604백만원('97 → '98 移越額 : 415백만원)
- 工 程 : 100 % ('98. 9. 5 竣工)

다. 坪村~綿溫間 農漁村道路(204)事業('98事業)

- 事業量 : 1.12 km (폭 5 m)
- 事業費 : 500백만원 (농특세: 100%)
- 工 程 : 40% (土工 및 構造物 施工中)
※ 농작물수확 遲延에 따른 절대공기부족으로 '99移越 불가피

라. 間坪1~2里間 農漁村道路(203호)事業 ('98 事業)

- 事業量 : 1.18 km (폭 6.0 m)
- 事業費 : 385백만원 (讓與金: 70%, 郡費: 30%)
- 工 程 : 40 % (排水孔 및 土工作業中)
- 推進狀況 : 공원집용 부동의로 공사 중지중(11월중 재협의 추진중)
이며 절대공기부족으로 '99년 1월 마무리계획

마. 桂村4~뒷골간 農漁村道路(302호)事業 ('98 事業)

- 事業量 : 1.21 km (폭 5m)
- 事業費 : 393백만원 (讓與金 : 70%, 郡費 : 30%)
- 工程 : 70% (선택층 完了) - 아스콘생산량 不足으로 鋪裝遲延

바. 大和4~7里間 農漁村道路(203호)事業 ('98 事業)

- 事業量 : 0.84 km (폭 6.5m)
- 事業費 : 385백만원 (讓與金 : 70%, 郡費 : 30%)
- 工程 : 5 %
- 推進狀況 : 농작물 미수확및 土地所有者 補償協議 遲延으로 工事中止中
- 對策 : 繼續協議 說得후 年內 着工 '99移越 마무리 推進

사. 蒼里~平安間 農漁村道路(203호)擴·鋪裝 ('98~'99事業)

- 事業量 : 0.33 km (폭7.0m), 교량20m ('98施行: 橋梁20m, 補償1식)
- 事業費 : 600백만원 ('98施行 : 540, '99投資 : 60)
- 工程 : 5%(橋梁터파기 施工)
- 推進狀況 : 土地所有者 補償協議 遲延으로 工事發注 遲延됨.
'98.10. 5일 (주)흥원건설과 契約 着工 橋梁 터파기 施工中임.
- 推進計劃 : 절대공기 부족으로 '99년 明示移越 마무리 推進計劃임.

3. 地方道 424號線 擴・鋪裝事業(江原道 委託事業)

- 位 置 : 大和面 하안미~상안미
- 事業量 : 3.7 km (폭 9 m)
- 事業費 : 4,725백만원 (道費前渡資金) ⇒ 總額契約
('96 : 1,184 '97 : 1,000 '98 : 841 '99 : 1,700)
- 工 程 : 64 %
- 推進狀況 : '96~'97豫算으로 道路擴張 2.21km 및 橋梁架設 45 m를
完了하고, '98施行分 延長0.32km 施工中임 (工程 40%)

4. 橫溪橋~松川橋 4車線 擴・鋪裝事業 ('97,'98事業)

- 事業量 : 擴張 0.9 km (폭 25m), 架設道路 0.5 km 橋梁 161m
- 事業費 : 12,500백만원 (國費 : 8,700, 郡費 : 3,800)
('97豫算: 5,100백만원, '98豫算: 7,400백만원)
- 都 給 額 : 5,879백만원(總價契約)
- 推進狀況 : '97. 9. 11일 着工 (現 工程 82%) → 正常推進
- 推進計劃 : '99冬季아아시아競技大會에 對備 '98.11.30일한 完了計劃

5. 橋梁 架設事業

가. 松亭橋 架設工事 ('97事業)

- 位 置 : 珍富面 松亭里 (下珍富3里 ~ 松亭里 連結橋梁)
- 事 業 量 : 112 m (폭 9 m)
- 事 業 費 : 1,100백만원
- 工 程 : 100 % ('98. 7. 7竣工)

나. 미날橋 架設工事 ('97事業)

- 位 置 : 大和面 상안미3리
- 事 業 量 : 110m (폭 9 m)
- 事 業 費 : 1,080백만원
- 工 程 : 100% ('98.8.23竣工)

다. 대미橋 架設工事

- 位 置 : 芳林面 계촌2리
- 事 業 量 : 橋梁 L= 30m, B= 9m 接續道路 L = 136m
- 事 業 費 : 314백만원 (郡費)
- 工 程 : 100 % ('98. 9. 17 竣工)

라. 금송橋 架設工事('98事業)

- 位 置 : 龍坪面 장평리 (郡道 8 호선)
- 事 業 量 : 橋梁 60m(폭 9m) 接續道路 204m
- 事 業 費 : 800백만원
- 工 程 : 70 % (橋梁 完了 -接續道路 工事中)

6. 農漁村 마을안길 鋪裝事業('98事業)

- 位 置 : 各 邑,面 (邑, 面에서 選定)
- 事 業 量 : 4 km (폭 3~4 m)
- 事 業 費 : 500백만원
- 推 進 狀 況 : - 조기발주 邑,面 토목직 합동설계실사: '98. 2. 11 ~ 3. 12
- 事業費 邑, 面 재배부 : '98. 3. 20
- 工 程 : 100 % (全體事業 5月末 完工)

7. 小橋梁 架設工事('98 事業)

- 事 業 量 : 19 개소 , 180 m
- 事 業 費 : 905백만원 (郡費)
 - 平昌: 3건,110백만원 - 美灘: 5건,200백만원 - 芳林: 1건,150백만원
 - 大和: 2건,100백만원 - 蓬坪: 1건,40백만원 - 龍坪: 1건,100백만원
 - 珍富: 4건,130백만원 - 道岩: 2건,75백만원
- 工 程 : 90%(12월말 전체 竣工豫定)

8. 横溪I.C~솔바우간 道路擴·鋪裝2차工事 (江原道 配定事業)

○ 配定額(江原道→平昌郡) : 6,280백만원 (道費)

○ 事業計劃

(단위: 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
계	3 건	6,280	
횡계I.C~솔바우간 2공구	L=0.935km B=25m	5,538	
싸리재~용산간 포장마무리	L=0.778km B=8m	442	· 도 약정사업
횡계7교 가설	L=30m B=7m	300	· 도 약정사업

○ 推進狀況

- 횡계I.C~솔바우간 2차공사 : '99.11.13일 착공, 가설사무실 설치
중이며 '99년 이월후 마무리 추진
- 싸리재~용산간 확·포장마무리 : 보조기층 까지 完了 하였으며 ,
11. 30일 포장완료 계획
- 횡 계 7 교 가 설 공 사 : 하부구조 완료(교대 2기, 교각 1기)
하였으며 상부는 '99년 이월추진

《 河川擔當所管 》

1. 上安未 災害危險 解消事業 (繼續事業)

- 事業量 : 호안 3,219m, 보 87m, 용수로 795m
- 位置 : 大和面 상안미 1, 2, 3, 4리 (평창강)
- 事業費 : 2,886백만원 ('96: 600, '97: 400, '98: 850, '99이후: 1,036)
※ 事業費構成 : 국비 50%, 도비 25%, 군비 25%
- 推進狀況
 - '96 : 축제호안 1.0 km 완공
 - '97 : 보 87 m 완공
 - '98 : 도수로 473m, 수로관 303m, 축제호안 470m, 암거 28m
- 推進工程 : 70 %

2. 五臺川 右岸堤 築造工事 ('97+'98 事業)

- 位置 : 珍富面 하진부리 (하진부교 → 오대천 하류)
- 事業量 : 축제호안 1,074m (돌망태)
- 事業費 : 889백만원 ('97 : 100, '98 : 789)
- 問題點 및 對策
 - 공사 시공측량중 진부면 번영회에서 하천기본계획상 하천폭 (150→135m)을 좁혀서 시공할 것을 요청
 - 도에 하천정비기본계획 일부변경을 위한 심의 요청('98. 6. 8)
 - 하천정비기본계획에 따른 조건부 심의 결정 ('98. 8. 19)
 - 조건부 심의 결정에 따라 수리모형실험 실시중 ('98. 12월중 변경인가 예정)
 - 재방축조후 발생하는 폐천부지(24,000평)에 체육시설부지 조성 예정

3. 小河川 整備事業 (元堂川, 新基川, 車項川)

가. 元堂川 整備事業 ('97 事業)

- 位 置 : 平昌郡 하일리 (하일 본동)
- 事業量 : 자연석쌓기 700m, 소공원 1식
- 事業費 : 371백만원 (讓與金 50%, 郡費 50%)
- 移越事由 : 郡費豫算 確保遲延 ('97년 2회추경 확보)
- 工事期間 : '98. 5. 14 ~ '98. 11. 7.
- 推進工程 : 100% (竣工)

나. 車項川 整備事業 ('97+'98 事業)

- 位 置 : 道岩面 차항리 (횡계용평휴게소 → 차항방면)
- 事業量 : 자연석쌓기 900 m, 조경공 1 식
 - '97事業 : 자연석쌓기 520 m, 조경공 1 식
 - '98事業 : 자연석쌓기 380 m, 조경공 1 식
- 事業費 : 697백만원 ('97 : 385, '98 : 312)
- 移越事由 : 군비예산 확보지연 ('97년 2회추경 확보)
- 工事期間 : '98. 6. 30 ~ '98. 12. 26
 - ※ '99 동계아시아경기대회 개최전 完工 豫定
- 推進工程 : 70 %

다. 新基川 整備事業 ('97+'98 事業)

- 位 置 : 珍富面 신기리 (오대천 합류점 → 신기천 상류)
- 事業量 : 자연석쌓기 560 m, 소공원 1 식
- 事業費 : 329백만원 ('97 : 179, '98 : 150)
- 移越事由 : 郡費 및 讓與金 確保遲延(郡費:'97년 2회추경 확보, 讓與金 : '98당초예산 確保)
- 工事期間 : '98. 8. 25 ~ '99. 1. 21
- 推進工程 : 70 %

4. 松川整備事業 ('98 事業)

- 位 置 : 道岩面 횡계리 (송천교 ~ 송천1교)
- 事 業 量 : 축제호안 208 m
- 事 業 費 : 430백만원 (道費 : 150, 郡費 : 280)
- 工 事 期 間 : '98. 7. 6~'98. 12. 2(동계아시아경기대회 개최전 完工 目標)
- 推 進 工 程 : 70 %
- 問 題 點 및 對 策
 - 金 회 確 保 된 事 業 費 (430백만원) 로 송천정비 마무리 지난 (계획상 : 연장 310m, 사업비 : 580백만원)
 - 不 足 額 150백만원 → 江 原 道 에 지원 건 의 ('99지원 약속)

5. 骨材採取計劃

가. 河川骨材採取

- 採 取 場 : 8개하천 32개소 (지방하천 1개소, 준용하천 7개소)
- 豫 定 量 : 258.6천m³ (모래 77.1 천m³ , 자갈 181.5천m³)
- 採 取 方 法 : 郡 직영 (대행업체 위탁채취)
- 收 入 額 : 11월말 현재 258백만원(도수입 80백만원, 군수입 178백만원)

나. 陸上骨材採取

- '98許可量 : 3 개소 67 천m³ (面積 73 천m²)
- 採 取 方 法 : 육상골재 채취업자 직접채취
- 問 題 點 : 채취후 원상복구지연 및 불량으로 영농불편 및 민원발생
- 對 策 : 금년부터 허가하는 지역은 익년도 3월중 복구토록 허가조건에 명시하여 기한내 미복구시는 원상복구 보증보험으로 복구계획임을 통보하여 자진원상 복구조치

6. 河川敷地占用許可現況

○ 치수 및 이수상 지장이 없는 범위내 농가소득 증대를 위하여 하천법 제25조의 규정(공유수면관리법 제4조)에 의거 점용허가

(단위: m²)

읍면별	계		전		답		기 타		비고
	건수	면 적	건수	면 적	건수	면 적	건수	면 적	
계	1,677	1,841,302	847	978,543	332	354,686	498	508,073	
평창읍	313	197,424	132	17,905	114	143,683	67	35,836	
미탄면	84	91,016	37	32,303	20	28,215	27	30,498	
방림면	230	180,302	139	116,219	39	29,671	52	34,412	
대화면	388	465,060	190	267,030	89	82,725	109	115,305	
봉평면	157	167,968	61	100,225	34	20,887	62	46,856	
용평면	85	85,475	36	42,126	7	4,946	42	38,403	
진부면	231	386,683	143	255,695	24	37,929	64	93,059	
도암면	189	267,374	109	147,040	5	6,630	75	113,704	

※ 점용료 수입 : '97년말기준 105백만원(도수입70%, 군수입 30%)

《基盤造成擔當所管》

1. 밭基盤整備事業

가. '98 마무리 事業

(단위:백만원)

지구명	사업량 (ha)	사 업 비				사업 기간	공정 (%)	비고
		계	국비	도비	군비			
4 개 지구	311.1	9,129	6,689	799	1,641	강원도 전체의 29%		
선애지구	161.8	5,034	3,481	410	1,143	'97.12.29 ~'98.12.28	80%	'97가을 착 수
궁항지구	75.2	2,116	1,625	191	300	'97.12.24 ~'98.12.23	98%	"
상여골지구	41.1	1,221	977	122	122	'98. 3.23 ~'98.12.31	95%	'98 봄 착 수
오리정지구	33	758	606	76	76	'98. 2.13 ~'98.11. 9	100%	"

('97豫算 : 3,605, '98豫算 : 5,524)

※ 밭기반정비사업 추진평가결과 최우수군으로 국비 3억 추가 지원
(선애지구 : 2억, 궁항지구 : 1억)

나. '98 가을 着手事業

○ 位 置 : 珍富面 상월오개리 (상월오개지구)

○ 事 業 量 : 111 ha (江原道 전체의 22.5%)

○ 事 業 費 : 3,140백만원

※ 보조율 : 국비 80% , 도비 10% , 군비 10%

○ 推 進 計 劃 : 現在 實施設計用役중으로 11月初까지 實施設計 完了
및 認可후 事業着手, '99마무리 추진

2. 논 耕地整理事業('97着手 '98마무리)

- 事業量 : 25.54 ha (平昌郡 계장리 : 13.34, 종부리 : 12.2)
- 事業費 : 1,121백만원 ('97: 414 , '98: 707)
- 事業期間 : '97. 10. 20 ~ '98. 5. 18
- 工 程 : 100 % ('98. 5. 18 竣工)

3. 道岩定住圈開發事業

가. '97 事業

- 位 置 : 道岩面 황계8리 (로터리 ↔ 차항천)
- 事業量 : 道路開設 L = 320m (都市計劃道路)
- 事業費 : 1,274백만원
- 事業期間 : '97. 10. 6 ~ '98. 9. 10
- 工 程 : 100 % ('98. 9. 23 竣工)

나. '98 事業

- 事業量 : 생산기반정비 농로포장 L=2 km (용산,차항,병내리)
황계 6리 마을내 도로개설 L=100m(都市計劃道路)
- 事業費 : 645백만원
- 事業期間 : 1998. 8 ~ 1998. 12
- 推進計劃 : 황계 6리 都市計劃道路 '98. 10. 7 着工
농로포장 L=2km-자체설계후 11. 25일 着工豫定(계약완료)

4. 機械化 耕作路 擴鋪裝事業('98事業)

- 位 置 : 平昌邑 후평리, 종부리, 다수리,蓬坪面 평촌리
- 事業量 : 4개소 6.9km (후평: 2.4, 종부: 1.3, 다수: 2, 평촌: 1.2)
- 事業費 : 697백만원 (국비 80%, 도비 10%, 군비 10%)
- 事業期間 : '98. 5. 1 ~ '98. 12. 28
- 工 程 : 후평: 70%, 종부: 100%, 다수: 90%, 평촌: 90%

5. 農漁村生活用水開發事業 ('98 事業)

- 事業量 : 2 개소 (芳林面 계촌 5리, 大和面 상안미 2리)
- 事業費 : 340백만원
- 事業期間 : 1998. 9. 1 ~ 1998. 12. 30
- 工 程 : 계촌지구: 90%, 상안미지구: 60%

6. 道岩文化마을 造成事業 ('97+'98事業)

- 位 置 : 道岩面 황계 5리 (오목골)
- 事業量 : 敷地造成 57,361 m² (17,352평)
- 事業費 : 5,333백만원(補助 2,650 , 融資 2,683)
 - 施設費 : 2,650백만원 (국비1,180, 도비252, 군비252, 미확보966)
 - 融 資 : 2,683백만원
- 事業期間 : 1998. 11 ~ 1999. 11
- 施行方法 : 農漁村振興公事 委託施行
- 推進計劃 : 편입용지 協議 및 橫溪都市상세계획과 竝行推進
으로 事業이 遲延되었으나 11.26일 입찰시행 계획(농진공)
- 問題點 및 對策 : 補助事業費 不足 → 966백만원
'99국,도비 追加支援 建議(9. 15일 農林部 出張 協議) 하였으며,
不足事業費는 '99 정주권사업비 일부 投資計劃

《 災難管理擔當所管 》

1. '98 水害復舊 現況

분야별	시설 구분	개소 수	복 구 비 (천원)							
			합 계	지 원				용자	자부담	자력
				계	국 비	도 비	군 비			
계		377	17,288,756	16,332,005	12,695,393	1,955,163	1,681,449	705,719	244,092	6,940
하천	소 계	90	7,332,090	7,332,090	5,204,486	1,084,751	1,042,853			
	지방하천	2	255,397	255,397	213,499	41,898				
	준용하천	8	1,528,760	1,528,760	1,277,966	125,397	125,397			
	소하천	80	5,547,933	5,547,933	3,713,021	917,456	917,456			
도로	소 계	50	3,226,570	3,226,570	2,729,770	364,306	132,494			
	국도	6	209,079	209,079	209,079					
	지방도	11	1,413,048	1,413,048	1,181,237	231,811				
	군도	12	755,529	755,529	631,584	61,973	61,972			
	농어촌도로	21	848,914	848,914	707,870	70,522	70,522			
소규모시설		42	1,482,261	1,482,261	995,929	243,166	243,166			
수리시설		41	1,757,885	1,757,885	1,469,503	144,191	144,191			
농경지		38	2,183,602	1,310,161	1,238,517	35,822	35,822	655,081	218,360	
상·하수도	소 계	18	240,924	240,924	178,876	31,024	31,024			
	상수도	5	72,017	72,017	53,469	9,274	9,274			
	하수도	1	16,910	16,910	12,556	2,177	2,177			
	간이상수도	12	151,997	151,997	112,851	19,573	19,573			
사방시설		19	862,072	851,732	754,426	48,653	48,653	2,549	851	6,940
주택	소 계	64	89,550	47,550	45,581	985	984	36,000	6,000	
	전파	3	60,000	18,000	16,031	985	984	36,000	6,000	
	침수	61	29,550	29,550	29,550					
기타 사유 시설	소 계	15	113,802	82,832	78,305	2,265	2,262	12,089	18,881	
	축사	1	990	199	183	8	8	594	197	
	비닐하우스	11	16,856	3,371	3,094	139	138	10,114	3,371	
	가축	3	4,603	2,301	2,150	76	75	1,381	921	
	기타		91,353	76,961	72,878	2,042	2,041		14,392	

※ 기타:농작물복구, 사망자위로금, 생계지원비, 학자금

□ 所管別 復舊計劃

기관별	시설명	개소	복 구 비 (천원)						
			합계	지 원 금			용자	자부담	자력
				국비	도비	군비			
계		362	17,174,954	12,617,088	1,952,898	1,679,187	693,630	225,211	6,940
국 토 관리청	국 도	6	209,079	209,079					
강원도	지방도	11	1,413,048	1,181,237	231,811				
평창군 건설과	소계	206	12,176,679	9,009,372	1,604,603	1,562,704			
	하 천	90	7,332,090	5,204,486	1,084,751	1,042,853			
	도 로	33	1,604,443	1,339,454	132,495	132,494			
	소규모시설	42	1,482,261	995,929	243,166	243,166			
	수리시설	41	1,757,885	1,469,503	144,191	144,191			
도 시 경제과	소 계	82	330,474	224,457	32,009	32,008	36,000	6,000	
	상하수도	18	240,924	178,876	31,024	31,024	36,000	6,000	
	주택	64	89,550	45,581	985	984			
임 업 경영과	사방.임도	19	862,072	754,426	48,653	48,653	2,549	851	6,940
읍, 면	농경지	38	2,183,602	1,238,517	35,822	35,822	655,081	218,360	

□ 建設課所管 測量設計 現況

설계구분	시설별	건수	복구비(천원)	추진상황
계		206	12,176,679	○ 측량설계 완료 하였으며 11월중 발주 '99 영농기 및 우기 이전 마무리 추진
용역설계	소 계	22	2,820,169	
	하 천	4	1,574,936	
	도 로	7	792,651	
	수리시설	11	452,582	
자체설계	소 계	184	9,356,510	
	하 천	86	5,757,154	
	도 로	26	811,792	
	수리시설	30	1,305,303	
	소규모시설	42	1,482,261	

2. 각종 施設物 安全點檢

- 上·下半年期 施設物 安全點檢 - 年 2 回
 - 도로, 교량, 공공청사, 다중이용시설 등 508개소
 - 토목, 건축 등 기존시설물의 구조안전진단

- 각종工事場 危險施設點檢 - 年 4 回
 - 해빙기, 우기, 행락철, 동절기 각종 공사장 위험시설점검
 - 각종 공사현장 위해시설 점검

- 小流池(貯水池), 昇降機 安全點檢 - 年 1 回
 - 소류지 4개소 - 승강기 16개소 91 대
 - 위험방지시설설치 및 승강기 정기검사이행여부

- 마을회관 安全點檢 - 年1회 91棟
 - 읍면 마을회관, 노인정
 - 가스, 전기, 보일러, 건축 분야 민.관 합동점검

- 「安全點檢의 날」 - 每月 4日 特殊施設物指定 點檢
 - 특수 시설물을 지정하여 월별 안전점검(리프트, 곤도라 등)

- 山間奧地마을 生活災難豫防 無料奉仕 - 年 2 回
 - 98. 10. 30 平昌邑 입탄리 예정
 - 가스, 전기, 보일러, 건축 분야 민.관 합동점검

- 生活保護對象者 施設物 安全點檢 - 年 1회 239家口
 - 가스, 전기, 보일러, 건축 분야 민.관 합동점검