

# 서 면 답 변 서

소 속	평창군의회	질문의원	이범연 의원
답 변 자	평창군수 (문화관광과장)	답변일자	2016. 9. 29.
담 당 자	문화관광과 문화예술부서 시설6급 황재국 ☎ 330-2714		

## 질문요지

- '월정사 북대 미륵암 복원사업' 추진현황에 대하여

## 답변내용

- 이범연 의원께서 하신 서면질문에 대하여 다음과 같이 답변드립니다.
- 사업내용

월정사 북대미륵암의 경우, 6.25 전쟁시 소실된 후 노후 및 퇴락되어 문화재를 보유하고 있는 전통사찰의 양식에 어울리지 않는 가람배치를 하고 있어, 도비 문화재보수정비 사업으로 선정되어 문헌과 고증을 통하여 전체적인 가람배치를 계획하고, 전통사찰의 건축양식과 경관에 어울리도록 복원하는 사업임.

## ○ 사업개요

- 위 치: 진부면 동산리 산1번지 일원
- 사 업 량: 북대미륵암 복원(6동, 연면적 1,443.27m<sup>2</sup>), 전통양식
  - \* (6동) 상황선원, 고운당, 상두재, 함허당, 나한전, 산신각
- 소요예산: 5,700백만원(도비 2,280, 군비 3,420), 보조비율: 40:60
- 사업기간: 2014. 5월 ~ 2018. 6월
- 추진방식: 민간자본 보조사업(사업주체: 월정사)
  - \* 사업완료 후 월정사에서 자체운영 및 관리(위탁절차 불필요)

○ **지금까지 추진현황**

- 건축 및 관련용역 실시설계 완료: '15. 2월
- 월정사 북대미륵암 복원사업 도 설계 승인: '15. 3월
- 1차분 복원사업 착공: '15. 6월
- 1차분 복원사업 준공: '16. 6월
- 2차분 복원사업 착공: '16. 6월

○ **향후 추진계획**

- 2차분 복원사업 준공: '16. 12월
- 3, 4차 사업 추진: '17. 1월 ~ '18. 5월
- 월정사 북대미륵암 복원사업 준공: '18. 6월

○ **지금까지 예산확보 및 향후 확보계획**

구 분	계	도비(40%)	군비(60%)
계	5,700,000	2,280,000	3,420,000
기 확보(2014~2016)	3,037,500	1,215,000	1,822,500
2014	500,000	200,000	300,000
2015	1,120,000	560,000	560,000
2016 (1회추경 확보)	1,137,500	455,000	682,500
2016(2회추경 요구) (2015년 군비 미확보 예산)	280,000	-	280,000
<b>향후추진(2017년~)</b>	<b>2,662,500</b>	<b>1,065,000</b>	<b>1,597,500</b>

○ **사업추진 방식에서 예상되는 어려움**

- 총액사업이 아닌 매년 확보되는 예산만큼 추진하는 사업으로 어려움이 있으나, 군에서 추진하고자 하는 사업계획대로 매년 도비 사업비를 전액 확보하여 '18년 6월까지 사업을 마무리할 계획임.