

평 창 읍 소관

일 반 현 황

1. 기본현황

- 직 제 : 6개 담당(총무. 재무. 복지. 민원. 산업. 건설)
- 행정구역 : 41개리 147개반(자연부락 60개부락)
- 인 구 : 3,366세대 10,326명(남 5,186. 여 5,140)
- 면 적 : 161.68km²
- 경지면적 : 2,284ha (전 1,738ha. 답 546ha)

2. 직원현황

구분	합계	5급	6급	7급	8급	9급	별정직	기능직
정원	34명	1명	6명	6명	4명	5명	1명	11명
현원	28명	1명	6명	4명	3명	2명	1명	11명
증감	-6	0	0	-2	-1	-3	0	0

3. 예산현황

(단위:천 원)

구분	합계	군비	읍비	상수도특별회계
'99년	3,077,572	1,833,230	1,095,774	148,568

'99 주요사업 추진현황

수해복구사업

24 건 / 567,675천원

- 농 로 ----- 5 건 / 176,553천원
- 소 하 천 -----10 건 / 240,958천원
- 수 리 시 설 ----- 5 건 / 118,256천원
- 간 이 상 수 도 ----- 4 건 / 31,908천원

- 추진기간 : '99. 1월 ~ '99년 11. 10

- 추진실적 : 100%

농촌마을길 포장사업

14 건 / 278,289천원

○ 추진기간 : '99. 4. 15 ~ '99. 10. 31

○ 추진실적 : 100%

주민숙원사업

45건 / 680,500천원

- 농 로 보 수 ----- 9 건 / 54,500천원
- 읍 장 포 괄 사 업 ----- 12 건 / 60,000천원
- 숙 원 사 업 ----- 10 건 / 397,000천원
- 기 타 소 규 모 사 업 ----- 14 건 / 169,000천원

- 추진기간 : '99. 4월 ~ '99. 11. 30

- 추진실적 : 100%

'99주요사업추진상황

1. 제1회 통가리 보쌈 축제

□ 사업개요

- 일 시 : '99. 3. 27(토)
- 사업비 : 5백만원
- 장 소 : 노람뜰

□ 사업의 배경

- 통가리 축제는 인근 영월군과 동시 시행 하였으나
- 내용의 다양성과 신선함으로 인해 가능성이 있어보임
- 특별한 예산이 별도 불필요 : 기 자연상태로 상품화(통가리. 쉬리)

□ 성과와 문제점

- 청정지역 홍보와 관광상품으로서의 부가가치를 높여 관광객 유치에 따른 지역경제 활성화 및 주민소득증대 기여
 - 참석인원
 - . 약 1,000여명 : 기관단체, 주민, 공무원, 출향인사, 관광객
 - . 제1회 행사에 비해 많은인원 참석
- 검토해야할 문제점
 - . 산란직전에 대량 포획으로 청정지역을 강조하는 HAPPY 700 평창의 이미지와 상반
 - 따라서
 - . 생태계 보전을 위한 행사시기 재검토

'99주요사업추진상황

2. 종부~상리 순환도로 조성사업

□ 사업개요

- 위치 : 평창읍 종부리 ~ 상리
- 사업량 : 순환도로 개설 $L = 1.4\text{Km}$, $B = 4.0\text{M}$
- 사업비 : 400백만원
- 사업기간 : '99. 7. 2 ~ 2000. 12. 31

□ 추진현황

- 1차공사
 - 계약일 : '99. 6. 26
 - 착공일 : '99. 7. 2
 - 준공예정 : 2000. 2. 10
 - 사업비 : 100 백만원(도비)
- 도급자 : 세진건설(주) 정태순
- 추진사항 : 시점부 석축찰쌓기 $L = 220\text{M}(H=2.0\text{M})$

□ 문제점

- 종부리 농업용수관로(지장물) 이전문제와 편입토지 기공승락 불응으로 전체구간 공사불가
- 도비보조에 따른 준비 부담금 미확보로 전체사업 추진 지연

□ 향후추진계획

- 전 구간 토공추진을 시점부(상리) 석축찰쌓기 및 찰붙임등 변경 시공하여 1차공사마무리
- '99년도 공사분 완료후 2000년도에 예산확보후 잔여공사 완료

'99주요사업추진상황

3. 극락사~고등학교간 도로 포장공사

□ 사업개요

- 위 치 : 평창읍 중1리
- 사업량 : 도수로시설 도로개설
L = 207 B = 5M
- 사업비 : 150백만원(편입부지 회사)
- 사업기간 : '99. 7. 2 ~ '99. 9. 29

□ 추진현황

- 공사계약 : '99. 6. 26
- 착공일 : '99. 7. 2
- 공사중지 : '99. 7. 13(농작물로인해 중지)
- 재착공일 : '99. 10. 18
- 공사준공 예정일 : '99. 12. 31
- 계약금액 : 136백만원
- 도급자 : 경산건설(주) 김연하
- 진 도 : 70%

□ 기대효과

- 500여명의 학생 통학로 개설로 교통사고 예방
- 달동네 50여가구 생활편의 제공
- 도로망 확충으로 균형있는 개발
- 농산물 수송 및 농작업 원활

2000년 주요군정시책

1. 인공폭포 개발

□ 목 적

- 관광지로서의 구비 조건으로 볼수있는것, 즐길수있는것, 설수 있는것중 볼거리를 제공하는것으로
- 즐길수 있는 종합적 레포츠(패러,산악자전거등산등)와 연계한 관광군으로의 기초 마련

□ 타당성 검토

- 전문업체 용역
 - 용역비 : 10백만원
 - 용역내용 : 사업비, 사업규모, 사업량, 설계도면, 기타 가능성여부등

□ 기대효과

- 국내 최대 인공폭포 개발시 인근 패러글라이딩과 산악자전거, 등산로개발, 번지점프등 레포츠와 연계
- 홍보여하에 따라 관광객 유치에 상당한 기여 예상

□ 추가연계사업

- 노성산내 번지점프대 설치
- 노성산 전체 공원화사업(조각공원등)
 - 휴양시설(콘도등) : 인공폭포를 메리트로한 기업유치 가능

2. 패러글라이딩 전국대회 개최

□ 목 적

- 레포츠 생활의 활성화와 자연조건을 이용한 HAPPY 700 평창의 대외적 홍보
- 장암산 일대의 등산로, 산악자전거, 패러글라이딩, 행글라이더등 종합 레포츠 단지로 조성 관광효과의 극대화

□ 기본현황

- 스쿨 및 클럽
 - 전국적으로 296개 동호인 40,000명중 180여개 동호회가 서울.경기 일원에서 활동
 - 강원지역 12개동호회 500여명

□ 사업개요

- 전국대회 개최 : 매년 5~6월중
- 사 업 비 : 20백만원

□ 기대효과(비교분석)

- 영월군의 경우 ; '97년 전국대회 개최후 매주 100~200여명 비행
- 비행여건 및 조건이 영월군에 비해 월등
- 위치상 평창이 교통이 편리 인근 군보다 많은 방문객이 있을 것으로 전망
- ※ 접근로 개설시 국가대표선발 리그전 개최(제3회 강원도대회 시 항공협회 검증완료)

자체투자(주민숙원)사업

1. 시가지 정비

□ 현 황

- 하수도 미설치 구간으로 집중호우시 상습 침수지역(30호)
- 인구 밀집지역으로 확대되는 지역으로 하수도 미설치로 주민 불편초래

□ 사업개요

- 위 치 : 신라연립 ~ 삼성회관 ~ 평창세차장
- 사업량 : 하수도 및 도로개설 L=280m B=8m
- 사업비 : 1,000백만원
 - 도로개설비 230백만원
 - 하수도설치 170백만원
 - 용지보상 600백만원 1,500m²

2. 남한강공업사 ~ 평창씨티빌 진입로 개설

□ 현 황

- 평창씨티빌 진입로가 평창고등학교 진입로를 이용
- 학생들의 등하교길로 도로폭이좁고 차량소통이 많음

□ 사업개요

- 위 치 : 중1리4반
- 사업량 : 도로개설 L=70m B=15m
- 사업비 : 380백만원