



2010년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과
지적 및 개선요구사항 처리계획

평 창 군

2010 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과
지 적 사 항 목 록

□ 지적사항

연번	사 업 명(지적사항)	처리부서	비 고
1	평창 종합운동장 리모델링 공사	문 화 체 육 과	평 창 읍
2	평창 종합스포츠타운 조성사업	문 화 체 육 과	평 창 읍
3	미탄 공립보육시설 부대공사 추진현황	주민생활지원실	미 탄 면
4	신리 근풍광물(규석광산) 산림복구현황	산 림 과	대 화 면
5	신리3리(묘련사 앞) 산림복구사업 추진현황	산 림 과	대 화 면
6	서울대 Green-Bio 첨단연구단지 집단이주단지조성	도 시 과	대 화 면
7	봉평 궁도장 조성사업	문 화 체 육 과	봉 평 면
8	봉평 전천후게이트볼장 조성사업	문 화 체 육 과	봉 평 면
9	노동계곡 캠핑장 운영현황	관 광 경 제 과	용 평 면
10	내고장 으뜸상품 판매장 운영현황	농 축 산 과	용 평 면
11	평창군 우수한약재 유통지원 시설사업	보 건 사 업 과	진 부 면
12	2018동계올림픽 실사대비 환경정비계획	문 화 체 육 과	대 관 령 면

2010 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과

지 적 사 항 처 리 계 획

1. 평창 종합운동장 리모델링 공사 - 문화체육과

□ 지 적 요 지

- 2011년 강원도민체전을 위하여 45억원의 막대한 예산을 투입된 종합운동장 리모델링 공사가 이용자를 고려하지 않은 시설 설치로 인하여 시급히 개선해야하는 것으로 나타남.
본부석에 설치된 의자는 앞뒤, 좌우 간격이 너무 좁아 앉을 수가 없을 정도이며, 메인 홍보 간판을 설치할 공간이 확보되지 않는 등 전반적으로 이용자(관람객)의 편의를 고려하지 않은 부분이 많은 것으로 확인됨.
얼마 남지 않은 도민체전의 성공적인 개최와 향후 군민들이 지속적으로 운영하여야 할 시설인 만큼 조속히 정비하기 바람.

□ 처 리 계 획

- 종합운동장 리모델링과 관련하여 개선이 필요한 본부석 및 홍보물 부착 틀, 주변 주차장 덧씌우기, 기타 주변정비 등에 대하여는 입찰 차액을 활용하여 정비할 계획임.
2010년 말까지 설계 완료하고 2011년 초 사업 발주하여 도민체전 개최 전까지 마무리할 예정임.

2010 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과 지적 사항 처리계획

2. 평창 종합스포츠타운 조성사업 - 문화체육과

□ 지적 요지

- 본 사업은 군비 188억원과 기금·도비 등 총 230억원이라는 막대한 예산을 투자하여 조성하는 대규모 투자사업으로 2011년 강원도민 체전 개최를 목표로 조성중에 있는 사업임.

사업 시행전에 타 자치단체의 우수 시설물 견학 등을 실시하고 이용자 편리성, 효율성, 사후관리 부분 등에 대하여 수차에 걸쳐 우려하고, 세밀한 검토를 주문하였던 사업이나, 현지 확인 결과, 2층 관람석은 과도하게 높게 설치되어 경기장 사각 지대가 발생하고, 경기장에서 2층으로 직접 연결하는 계단은 1개소만 설치되어 이동이 불편하게 설계·시공되고 있는 등 사용자의 편리성을 고려하지 않고 시공되고 있는 것으로 나타났음.

또한, 지하층의 여유공간은 주민들의 의견을 충분히 수렴하여 적정 공간을 배치하여야 하나 용도가 정해지지 않은 상태에서 시공되고 있으므로, 도민체전 이후에도 주민들이 편리하고 효율적으로 사용할 수 있도록 조치하기 바람.

□ 처리계획

- 2층 관람석으로 연결되는 계단의 경우 경기장 내에서는 1곳뿐으로 약간의 불편을 초래하기는 하였으나 4개소의 외부 출입구로 보완하여 어느 방향에서나 출입이 가능하도록 설계되어 이용자의 불편을 최소화 하도록 노력하였음.

또한, 지하층의 용도는 주민 체력 단련실, 요가나 에어로빅의 지도 및 활동이 가능한 다목적실 등이 계획되어 있고, 여유 공간에 대하여는 우리군의 절대 부족 시설인 유소년 또는 장애인 전문 체육 공간으로 활용하는 안을 구상 중에 있으며, 최종 결정은 주민의 의견을 최대한 수렴한 후 공간 용도를 확정할 방침임.

2010 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과

지 적 사 항 처 리 계 획

3. 미탄 공립보육시설 부대공사 추진현황 - 주민생활지원실

□ 지 적 요 지

○ 미탄 공립보육시설은 36명 정원시설로 2009. 9월에 준공하여 현재 23명이 입소, 7명의 종사자로 운영되고 있음. 관련부서 보고에서는 운영비와 인건비를 지원하고 있어 운영에는 어려움이 없는 것으로 판단하고 있으나, 종사자들은 취약지역으로 인한 입소율이 낮아 운영에 어려움을 호소하고 있음. 운전기사 인건비, 차량유지비, 난방비 등에 대한 현실화 방안에 대한 검토가 필요함.

□ 처 리 계 획

○ 공립미탄어린이집은 지난 9월 28일 준공 후 공개모집을 통해 11월 2일 장향순과 위탁계약을 체결하였고, 11월 26일 인가되어 금년 1월에 개원하였음. 11월 19일 현재 정원36명, 현원24명 (만0세 4명, 만1~2세 7명, 만2세 9명, 유아반인 만3세 이상 4명)으로 영아 3개반, 유아 1개반이 운영되고 있으며, 보육종사자는 7명 (시설장 1명, 보육교사 4명, 취사부 1명, 시간제 기사 1명)이 근무하고 있음.

현재 관내 15개 보육시설의 운영전반에 대한 효율적인 개선방안 모색을 위해 10월4일부터 11월30일까지 보육시설 확인을 실시하고 있으며, 또한 보다 나은 보육여건 조성을 위해 「평창군 영유아 보육 조례」를 제정 중에 있음. 향후 종합적이고 구체적인 보육지원 계획을 수립하여 보육시설의 안정을 위해 노력하겠음.

2010 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과 지적 사항 처리계획

4. 신리 근풍광물(규석광산) 산림복구현황 - 산림과

□ 지적 요지

○ 복구 미이행시 예치된 하자보증금이 당초 18여억원이었으나 복구비는 8억 4천여만원으로 복구준공된 사업임.

전석쌓기, 야면석 배수로, 사면(Seed Spray), 나무식재 등 복구사업 부실로, 적은 비에도 복구현장이 일부피해를 입었으며, 근본적인 복구가 되지 못하였음.

우리군 최대 투자사업인 서울대 연구단지 정면에 위치하며, 국도 변에 위치하여 경관을 저해하고 있으므로, 근본적인 복구대책을 검토하고, 단기적으로 산림재해가 발생하지 않도록 조속히 하자발생 부분은 복구하기 바람.

□ 처리계획

○ 수 허가자인 (주)근풍광물 대표 김창수가 2009. 12. 21일 산지전용 복구 후 준공처리하였으나 2010년 여름철 집중호우로 비탈사면 및 배수호가 일부 유실되는 등 하자가 발생하여 2010. 10. 08, 2010. 11. 05 등 2회에 걸쳐 수 허가자에게 사방공법에 의거 배수로 보완공사, 비탈다듬기 후 흙막이 등 구조물공 재시공토록 요구하였으며,

○ 2010. 11. 12일 (주)근풍광물에서 상단부 비탈사면에 그린네트 설치 및 씨드스프레이 등을 시공하였으나 일부 미흡한 부분이 발생하여 현지 기후 등을 고려 2011년 5월말까지 완료하겠다는 복구연기 사유서가 제출된 상태임,

○ 수 허가자인 (주)근풍광물에서 복구명령을 이행하지 않을 경우에는 복구준공 시 예치한 하자보수보증금 33,660천원을 활용하여 산지관리법 제41조 규정에 의거 평창군에서 복구대집행할 계획임.

2010 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과

지 적 사 항 처 리 계 획

5. 신리3리(묘련사 앞) 산림복구사업 추진현황 - 산림과

□ 지적사항

- 불법 형질변경지에 대한 복구를 2009년 8월 완료하였으나, 항구 복구되지 않아, 비만 오면 도로에 토사가 유출되는 등 주민 불편을 초래하고 있음.
집중호우 시 피해가 발생하지 않도록 지속적인 점검 및 장·단기 복구대책을 조속히 마련하여 시행하기 바람.

□ 처리계획

- 대화면 신리 묘련사 입구 불법훼손지가 적지복구 상태가 미흡하여 태풍 등 집중 호우시 하류지역 농경지 피해가 우려되어 불법훼손지 복구대책을 수립(2010. 11. 05)하여 토지소유자에게 복구계획 수립과 복구계획에 의거 조속히 복구토록 강력하게 요구하고 있음.
- 또한 하절기 집중호우시에는 수시로 점검하여 위험지를 사전에 파악하고 복구를 실시하는 등 사후관리에 최선을 다하고자 함.

2010 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과

지적 사항 처리 계획

6. 서울대 Green-Bio 첨단연구단지 집단이주단지조성 - 도시과

□ 지적 요지

- 단층 다세대주택 18동을 건축할 계획인 부지로 현재 9명이 개발행위 허가를 받아 부지조성 중임.
- 산지를 개발하여 부지를 조성함에 있어 단지내 도로 경사도가 23%에 이르며, 마사 토질 지역임에도 자연석 쌓기가 불안정하게 추진되고 있어, 집중호우 시 토사유출로 인한 피해가 우려됨.
- 건축주 등과 협의 피해가 발생하지 않도록 안전이 우려되는 부분에 대하여는 지도하기 바람.

□ 처리 계획

- 이주단지 조성에 대하여는 건축주에게 집중호우에 대비 사전대책을 강구하도록 지난 8월 17일과 8월 26일에 행정지도를 한 바 있으며,
- 현재 부지조성 후에 진입로 포장공사가 진행되는 등 마무리 단계에 있으므로,
- 행정지도 등을 통해, 계획된 우수처리시설의 마무리와 안전한 자연석 쌓기 등을 지도하고, 지속적인 관리를 통해 사업이 조기에 마무리 될 수 있도록 하겠습니다.

2010 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과 지적 사항 처리계획

7. 봉평 궁도장 조성사업 - 문화체육과

□ 지적 요지

- 본 사업장은 2010. 4월 토목공사를 착수하여 현 10%공정이나, 궁도장 건립 부지가 연약지반으로 연약지반 치환에 따른 성토재의 부재, 진입도로의 협소 등으로 6월부터 공사중지 중인 사업장임. 농업용 저수시설로 이용되던 부지인 만큼 성토시 지반침하 등의 우려가 있으므로 기술적인 검토가 요구됨. 총사업비 1,138백만원을 순수 군비로 조성해야 하나, 현지 확인 결과 완벽한 시설을 만들기 위하여는 몇 배의 예산이 투입되어야 할 것으로 판단되는 바, 지역 주민의 여론, 읍면간 형평성, 기술적 검토 등을 종합하여 근본적인 대책을 검토하기 바람.

□ 처리계획

- 봉평 궁도장 조성과 관련 연약지반에 대한 처리는 당초 봉평면 평촌리 한담모퉁이 절개면에서 발생하는 토석을 운반하여 치환 후 건축물 신축을 검토하였으나 사업비의 과다 소요로 추진이 어렵고, 대체 공법으로 콘크리트 파일을 설치하여 건축물을 신축할 계획임. 콘크리트 파일 설치에 따른 사업비는 약 10백만원으로 예상됨. 진입로는 현재 계획에 포함되어 있지 않으나 장래적으로 포장하여야 할 것으로 판단되며 소요사업비는 약 60백만원으로 예상됨. 기타 배수로 정비, 과녁 간 이동로 포장 등에 약 70백만원이 소요될 것으로 판단됨. 당초 사업 대비 140백만원의 추가 사업비가 필요할 것으로 예상되나 도민체전 준비 등에 의해 예산이 부족하여 주민들과 협의를 통해 연차적으로 사업을 추진하고자 함.

2010 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과

지 적 사 항 처 리 계 획

8. 봉평 전천후게이트볼장 조성사업 - 문화체육과

□ 지 적 요 지

- 2008년 10월부터 군비 3억원을 투자하여 게이트볼장 1동을 조성하려는 사업장으로, 타 읍면과의 형평성 문제를 이미 2009년도 상·하반기 현지확인 시 신중히 검토할 것을 주문한 바 있음.
주민들이 요구하는 2층 활용방안은 추후 여건 개선과 주민 여론을 종합적으로 수렴하여 장기적으로 검토하는게 타당하다고 보며, 금년 현재까지도 사업이 마무리되지 못하고 있는 것으로 확인된 바, 금년 배정된 30백만원 예산을 조속히 집행하여 사업을 마무리하기 바람.

□ 처 리 계 획

- 점차적으로 노인 인구의 비중이 늘어나고 있는 추세로 향후 노인을 대상으로 한 다양한 체육·문화·복지 등의 시설 수요가 증가할 것으로 판단되며, 이를 개별 시설로 조성하기보다는 복합시설로 조성하여 추가적인 예산의 낭비를 방지하면서 주민 수요를 충족하고자 의도하였음.
따라서, 타 읍·면과의 형평성 차원이 아닌 기존에 검토하지 못한 새로운 형태의 복합시설로 궁극적으로는 예산절감 및 예상된 주민 수요 충족이라는 측면에서 바라보는 것이 적합할 것으로 사료되며, 2011년 10월 현재 금년 배정된 30백만원으로 1층 외벽을 마무리하였으며, 2층 마무리와 사용 용도에 대하여는 주민과 봉평면이 함께 협의하여 결정할 계획임.

2010 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과

지 적 사 항 처 리 계 획

9. 노동계곡 캠핑장 운영현황 - 관광경제과

□ 지적 요지

- 용평면 노동리 87번지 일원에 2,895백만원 투자한 사업으로, 주민들이 요구하는 캐라반에 대하여는 구입 또는 임대여부를 신중히 검토해 볼 필요가 있음. 타지역의 운영사례 등 검토하고, 산책로에 인도블럭을 시공한 부분은 문제가 있음.
산소길 조성 등 자연 그대로의 모습이 오히려 관광객들에게 인기를 끌 수 있음.
또한, 숙박동 2층은 난방시설이 안되어 보완해야 할 필요있음.

□ 처리계획

- 노동계곡 오토캠핑장은 『노동계곡오토캠핑장 관리 및 운영조례』에 따라 노동리새마을영농회(대표: 나용균)에서 위탁운영(2009.07.08 ~2012.07.07) 중이며, 캐라반 구입 및 임대여부에 대하여는 운영관계 측과 지속적으로 협의하여 원활하게 운영될 수 있는 방법을 강구해 나가겠음.
- 숙박동 2층 난방은 건축설계 당시 2층 난방 필요성이 적다고 판단 되어 미설치 되었으나, 향후 난방 설치에 대한 건축 구조상 문제가 없다고 판단 될 시 설치 방법을 검토하겠음.

2010 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과 지적 사항 처리계획

10. 내고장 으뜸상품 판매장 운영현황 - 농축산과

□ 지적 요지

- 영동고속도로 평창상행선 휴게소에 위치한 본 시설은 평창군의 대표적인 농·특산물 판매장이나, 대부분의 상품구성이 관내생산품과는 상관관계가 없으며, 휴게소 확장으로 인하여 홍보 간판 및 판매장이 시야에 잘 들어오지 않는 실정임. 평창군 농·특산물의 얼굴로서 시설 및 상품을 개선하고, 활성화 대책을 마련하여 주기바람.

□ 처리계획

- 내 고장 으뜸상품 판매장 운영목적은 관내에서 생산되는 농·축·임산물 및 특산품과 가공제품 등을 영동고속도로를 이용하는 도시소비자를 대상으로 판매홍보와 직거래를 활성화하기 위한 시설임.
- 판매장 운영은 2008.4.18일부터 현재까지 농업경영인 평창군연합회에서 위탁운영 중에 있으며(위탁계약기간은 2011.4.17까지) 주요 판매품목은 감자, 옥수수, 잡곡 등 10여종의 농산물과 메밀제품, 장류, 황태, 서주 등 50여종의 가공제품을 취급하고 있음.
- 운영상 문제점은 농업인단체에서 공동으로 운영함으로써 회원참여의지가 부족하여 공동운영의 어려움이 있으며, 또한 농산물 특성상 장기저장 보관과 년중 공급이 어려운 상황이며, 특히 '08년 휴게소 본 건물 음식점 증축으로 인하여 판매장이 휴게소 방문객의 시야를 벗어나 매출이 현격히 줄고 있는 실정임.

- 활성화 대책은 2011.4.17 위탁운영기간이 끝나면 관내 유통전문 업체 또는 유통전문가로 운영자를 변경하여 마인드 개선을 통한 마케팅을 활성화하고, 농산물 연합사업단의 조합공동사업법인 설립 시 직접 운영하는 방안도 검토 중에 있으며, 전처리제품, 축산가공품 취급 등 품목을 다양화하고 관내 농 특산물 전시판매를 현재 점유율 50%내외를 80%이상으로 확대하여 우리군 농 특산물을 널리 홍보 하는데 중점을 두고 추진할 계획이며, 특히 휴게소 방문객의 시야 확보를 위하여 홍보안내판 보완 및 디자인을 개선하고 농 특산물 홍보자료 비치 등 판촉·홍보를 강화할 계획임.

2010 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과

지 적 사 항 처 리 계 획

11. 평창군 우수한약재 유통지원 시설사업 - 보건사업과

□ 지적 요지

- 본 사업은 대규모 임대형 민자사업으로, 투자자 선정 등 추진과정에서 많은 어려움을 겪은 사업임. 2010. 8월부터 위탁운영 하고 있으나, 당초 건축설계 시 의약품 허가조건이 반영되지 않아 제조업 허가가 현재 어려운 실정인 것으로 나타났음.

중앙부처에 허가 되도록 건의·협의 중에 있다고는 하나, 허가여부 및 허가 시기는 불투명한 것으로 판단되며, 이로 인하여 약초생산 농가와 위탁업체가 피해를 입지 않도록 의지를 가지고 적극적인 업무 추진을 하기 바람.

□ 처리계획

- 의약품 제조업 허가는 서울지방 식품의약품안전청과 기 협의 완료 (2010.10월)하였으며, 약사법 제규정에 적합한 시설보완(세척실 증축 및 탈의실 설치 등)중으로 2010.12월초까지 완료하겠음.

2010 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과

지적 사항 처리계획

12. 2018동계올림픽 실사대비 환경정비계획 - 문화체육과

□ 지적 요지

- IOC실사를 대비하여 환경·교통·경관정비 등 동절기 이전에 시급히 추진해야 할 사업들이 산적해 있음에도 불구하고, 국·도비가 아직도 확정 지원되지 않아 실행되지 못하고 있음.
- 조속히 사업비가 지원되어 준비된 사업이 차질없이 추진될 수 있도록 협의하고, 사전에 정비대상 조사·설계 등을 준비하기 바람.
- 아울러, 실사구간 불량간판 정비사업은 지난 2014 추진시 해당 주민들과의 마찰 등을 교훈삼아 합리적인 정비방안을 연구하여 시행하여야 할 것임.

□ 처리계획

- 지적하신 사항과 관련하여 평창군종합추진계획('10. 11. 8)을 수립하여 아래와 같이 추진함으로써 IOC 실사준비에 완벽히 대비하겠음
 - 2018 홍보장식물 설치 및 정비
 - 야립홍보판(5), 현판 등(9) : 유치위 디자인 확정 후 설치('10.12)
 - 배너기, 현수막 등 : 실사기간에 맞추어 제작·설치('11.02)
 - 불량·불법 도시경관 및 교통시설 정비
 - 실사구간(3구간, 27km) 경관정비 : 11월 도비(365,200천원) 확보 '11.01월 까지 정비완료 추진
 - 황계 IC 진 출·입로 가로수 보식(80주, 소나무·자작나무) : 11월중
 - 도로시설물 정비 3개 노선(군도 12,13,15호선) : 정비완료
 - 교통안전시설 : 표지판(62개소), 신호등 지주도색(51개) 정비완료
 - 실사구간별 주차관리계획 별도 수립 현지실사 대비 : 실사기간 중
 - 시가지 및 농경지 주변 환경정비 등 손님맞이 준비
 - 실사구간 주요 도로변 농경지 폐비닐, 농업 부산물 수거 : 11월중
 - 위생업소(174개소) 내·외부 환경개선 : 실사기간 중
- 아울러 실사구간 도시경관 및 환경정비와 관련하여
 - 사업주의 자발적 정비협조 유도 및 지속적 협의를 통한 정비추진
 - 디자인 등 주민의견 적극반영을 통한 불만요인 최소화에 노력하겠음.

2010 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과
개 선 요 구 사 항 목 록

□ 개선요구사항

연번	사 업 명(개선요구사항)	처리부서	비 고
1	평창군 문화복지센터 운영관련	주민생활지원실	평 창 읍
2	평창·대화 통합상수도 시설공사 추진	상하수도사업소	평 창 읍
3	미탄목욕탕 운영현황	주민생활지원실	미 탄 면
4	백룡동굴 생태체험학습장 운영현황	관 광 경 제 과	미 탄 면
5	방림4,5리 농로 포장공사 추진현황	건 설 방 재 과	방 림 면
6	방림면 분회경로당 잔여부지 확보 관련	주민생활지원실	방 림 면
7	서울대 Green-Bio 첨단연구단지 조성	기 획 감 사 실	대 화 면
8	하안미 농어촌도로 304호 도로개설공사	건 설 방 재 과	대 화 면
9	봉평101호(덕거~노동) 농어촌도로 확포장사업	건 설 방 재 과	봉 평 면
10	용평 생활체육시설 추진계획	문 화 체 육 과	용 평 면
11	두일 재해위험지구 정비사업	건 설 방 재 과	진 부 면
12	농기계 임대사업 운영현황	기 술 지 원 과	진 부 면
13	진부 체육공원 관련	문 화 체 육 과	진 부 면
14	횡계3리 트레킹코스 개발사업 추진현황	문 화 체 육 과	대 관 령 면
15	지방도 456호선 진입로 개설공사	건 설 방 재 과	대 관 령 면

2010 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과

개선요구사항 처리계획

1. 평창군 문화복지센터 운영관련 - 주민생활지원실

□ 개선요구 요지

- 평창읍 하리 113-1번지에 지하 1층 지상 4층 규모로 건축된 문화복지센터는 현재 9개 단체가 입주하여 있음.
청소년, 여성, 자원봉사자, 장애인 등 다양한 계층과 연령의 주민들이 이용하는 시설이나 평창읍 남.녀 분회 경로당도 함께 입주하여 있는 관계로 어르신과 청소년, 여성 등 간에 서로 불편함을 느낄 수 있음.
당장에는 부지확보 및 경로당설치가 어렵다고 판단되나 장기적으로는 어르신을 위한 독립시설이 필요한 것으로 판단되는 바, 대안을 검토하여 주기 바람.

□ 처리계획

- 문화복지센터 1층에 소재한 평창읍 분회경로당은 별도 독립시설이 필요하지만, 당장은 부지확보와 예산문제로 추진이 어렵고, 연차별 투자계획에 반영하여 장기적으로 추진하겠음

2010 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과

개선요구사항 처리계획

1. 평창·대화 통합상수도 시설공사 추진 - 상하수도사업소

□ 개선요구 요지

- 본 사업은 평창상수도의 취·정수장을 확장하고 대화면 신리일원까지 32km에 이르는 급수관로를 연결하는 공사임.
현재, 대화면 신리에서부터 국도를 절개하여 관로매설 공사를 시행하고 있으나, 교통량이 많은 국도 공사임에도 안전표지판, 신호수, 야간 경광등 등 설치가 미비하며, 노면포장 전에 포설한 자갈 등으로 인하여 교통사고 위험이 높음.
시공사로 하여금 충분한 안전조치 및 완벽시공을 지도하기 바람.

□ 처리계획

- 평창·대화 통합상수도의 관로 매설연장 총34km중 국도구간은 24km이며, 총액계약에 따른 '10년도 시공물량은 10.4km로서 현재까지 6.7km를 시공완료(전체공정율 11%) 추진 중에 있습니다.
- 국도 구간의 통행불편 기간을 단축하기 위하여 총3개의 관로팀을 운영하여 최대한 빠른 기간 내에 굴착매설하여 주민불편이 최소화 되도록 노력을 다하고 있으며,
- 개선요구사항과 관련하여 관로 매설후 1km마다 임시포장 실시와 미포장 구간은 야간통행 시 식별이 용이하도록 경광 등 및 안전표지판을 적소에 비치하고 관로 매설 중에 생기는 안전사고 방지를 위하여 위험구간에 신호수를 추가배치하고 안전관리와 관련된 자체 집합교육을 월1회에서 주1회로 추가 실시하고 있습니다.
- 또한, 임시포장 완료 후 자연다짐상태가 양호한 상태로 판단되면 포장복구를 조기에 실시하여 주민통행에 불편이 없도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

2010 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과

개선요구사항 처리계획

3. 미탄목욕탕 운영현황 - 주민생활지원실

□ 개선요구 요지

○ 2009년도 하반기 지적사항인 운영일수 확대와, 청결유지 등은 개선완료 되었으나 적자운영으로 인한 대안은 아직 마련하지 못하고 있는 것으로 나타났음.

이용 요금의 현실화, 난방비 절감을 위한 시설개선, 민간위탁 등을 종합적으로 검토하여, 적자를 줄이고 주민들에게 보다 편의를 제공할 수 있는 대안을 마련하기 바람.

□ 처리계획

○ 시설입지 여건

- 목욕탕 수질이 좋아 평창읍민도 많이 이용하므로 흑자운영이 가능함.
- 시설을 보완하여 민간에 위탁하면 수탁자도 의지를 갖고 운영할 것이고, 지역주민을 위하여 운영될 수 있을 것임.

○ 2000년도 신축한 노후건물로 현대기능에 맞는 시설보수가 필요하므로, 정밀 분석결과에 따라 개보수 후 관계법령에 따라 적정한 운영자를 선정하여 효율적인 시설운영이 되도록 만전을 기하겠음.

2010 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과

개선요구사항 처리계획

4. 백룡동굴 생태체험학습장 운영현황 - 관광경제과

□ 개선요구 요지

- 2010. 7월 개장하여 10월 5일까지 관람객이 6,300명에 이르고 있으나, 여름 휴가철 이후 관람객이 급격히 줄어들고 있는 것으로 나타나고 있음. 아직 운영초기이므로 관람객 추이를 분석하기에는 이르지만, 연중 관람객 유치를 위한 다양한 홍보 방안을 강구할 필요가 있음. 또한, 진입로 데크가 낙석으로 인한 파손 및 하절기에는 이동에 불편이 있으므로 이동수단의 다변화 방안 등을 검토하기 바람.

□ 처리계획

- 홍보방안
 - 무료관람 이벤트를 통한 인터넷 홍보강화
 - 관내 주요관광지 및 고속도로 휴게소등에 홍보물을 비치하여 관람객의 재방문 유도
 - 관내 및 수도권 학교기관 팸투어 마케팅을 실시하여 지속적이고 고정적인 관람객 유치
 - 방송 및 신문, 잡지등의 대중매체에 다수 노출하여 관광지로서의 인지도 향상기대
- 이동수단 다변화 방안
 - 이동의 편리성과 흥미상승을 위하여 배 제작추진
 - 현재 배제작 설계용역 중에 있으며, '11년 상반기 배를 이용하여 동굴을 진입할 예정임.

2010 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과

개선요구사항 처리계획

5. 방림4,5리 농로포장공사 추진현황 - 건설방재과

개선요구 요지

- 2009년도 하반기 지적사항으로, 농어촌 생활환경 정비사업에 반영하여 추진 완료하였으나, 잔여구간 400m가 남아 있으므로 사업 마무리 차원에서 주민불편을 해소해 주기 바람.

처리계획

- 잔여구간 400m에 대하여는 '11년도 주민숙원사업계획에 반영 추진토록 검토하겠음.

2010 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과

개선요구사항 처리계획

6. 방림면 분회경로당 잔여부지 확보 관련 - 주민생활지원실

□ 개선요구 요지

- 방림면 분회경로당이 2009년 10월에 준공되어 운영 중에 있으나, 주차장이 별도로 확보되지 않아 잔여부지와 연접한 평창농협 소유의 토지를 활용하고 있는 것으로 나타났음.

토지소유자가 재산권 이용이나, 타 시설물을 설치할 경우 경로당 이용자의 주차장이 없어지게 되므로 부지확보 계획을 조속히 마련하기 바람.

또한, 관내 경로당에 국기계양대가 미설치된 시설에 대하여는 예산을 확보하여 지원하여 주기 바람.

□ 처리계획

- 현재 주차장으로 이용하고 있는 부지는 평창농협 소유 토지로 매입 전까지 이용에 문제가 없도록 소유자와 협의하고, 조기에 매입하도록 추진하겠음.
 - 대상부지 : 방림면 방림리 1279-7, 1280-2번지
- 국기계양대가 미설치된 경로당은 38개소로 2011년에 예산을 확보하여 일괄 설치하겠음.

2010 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과

개선요구사항 처리계획

7. 서울대 Green-Bio 첨단연구단지 조성 - 기획감사실

□ 개선요구 요지

○ 현공정 29%의 진도를 나타내고 있는 연구단지 조성사업에 공사와 관련하여 관내 인력 및 물품, 자재 등이 지속적으로 확대 참여할 수 있도록 노력하여 주기 바라며, 후문 진입로를 개설하였으나, 연구단지 산학협력단지로의 변경 계획이 확정되지 않은 상태에서 가로수 식재 등 사업을 완료하고 있음. 서울대와 조속히 협의하여 완료하여 사업비가 이중투자 되는 사례가 없도록 하기 바람.

□ 처리계획

○ 연구단지 조성사업과 관련해 지역업체 참여 및 물품과 자재사용 등 지역경제 기여 문제는 발주기관인 서울대와 시공업체를 권고 독려하면서 매월 실적을 점검하고 있으며, 앞으로도 관내 인력 및 물품, 자재 등이 지속적으로 확대 참여할 수 있도록 서울대, 시공사와 긴밀한 협조, 공조 관계를 꾸준히 유지해 나가겠습니다.

산학협력단지 개발은 서울대와 지속적으로 협의하여 기반시설에 대한 이중투자 방지, 기업유치 등 우리군에 최대한 기여의 폭을 넓혀 나갈 수 있도록 최선을 하겠습니다.

2010 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과

개선요구사항 처리계획

8. 하안미 농어촌도로 304호 도로개설공사 - 건설방재과

개선요구 요지

- 주민들의 이용이 많은 시급히 추진되어야 할 사업이나 토지보상 지연 등 사업이 늦어지고 있음. 본 사업장은 수차례에 걸쳐 현지확인 시 건의되었던 사업인 만큼 2011년도에는 예산이 확보되어 주민불편이 해소될 수 있도록 하여 주기 바람

처리계획

- 2011년도에 총액 발주하여 사업 추진토록 하겠음

2010 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과

개선요구사항 처리계획

9. 봉평101호(덕거~노동) 농어촌도로 확포장사업 - 건설방재과

개선요구 요지

- 기 시행구간과 금회 시공 구간의 연결 구간 700m가 미개량 상태로 교통불편 및 사고위험이 예상되므로 조속한 마무리 계획을 검토하기 바람.

처리계획

- 2011년 당초예산에 일부 사업비를 반영, 우선 편입토지 및 지장물 보상 실시 후 년차적으로 확포장을 추진토록 하겠음.

2010 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과

개선요구사항 처리계획

10. 용평 생활체육시설 추진계획 - 문화체육과

□ 개선요구 요지

- 본 시설은 현재 부지매입을 완료하고 용도지역 변경 등 행정절차를 이행 중인 사업임.

2007년부터 추진하고 있으나 국·도비 확보 문제, 행정절차 이행 등으로 사업이 지연되고 있으므로, 지역주민들의 기대와 우려가 많음. 추진 지연에 다른 사유에 대해 주민들에게 이해를 구하고, 아울러, 아직 착공하지 않은 사업이므로, 체육시설 설치 및 사후관리, 개별 시설물에 대한 주민의견을 재수렴하여 효율적이고, 활용도가 높은 시설로 만들어 질 수 있도록 검토하기 바람.

□ 처리계획

- 용평 생활체육시설 조성사업 부지는 2010년 초 매입 완료하였으며, 관리계획 결정(변경)을 위한 군계획위원회 심의(2010.3.31)를 완료하고, 강원도에 승인 신청하였으나 강원도로부터 도시관리계획 수립지침에 의거 재검토토록 회신되어 현재 관리지역 세분화 용역에 반영하여 추진하고 있음.

시·군당 1개소 지원 원칙에 따라 사실상 국·도비 확보는 어려운 실정이어서 개별 시설별, 년차별로 도비 보조사업으로 선정되도록 강원도와 지속적으로 협의하고 있음.

관리지역 세분화 및 사전 환경성 검토 등에 따른 행정절차 지연 및 사업비의 미확보로 사업추진에 어려움이 있으며, 사전환경성 검토 관련 사전 입지상담 결과 “부적합 가능”으로 회신된 바 있어 사업 추진이 원활치 못할 것으로 예상됨. 따라서, 지역 주민들과 협의를 통하여 대책을 강구하고자 함.

2010 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과

개선요구사항 처리계획

11. 두일 재해위험지구 정비사업 - 건설방재과

□ 개선요구 요지

- 사업구간에 미포함되어 보상이 안된 "펜션"에 대하여는 기존 제방보다 높게 설치하는 것은 조망권 등 주민 민원사항에도 공감되는 부분이 있음. 제척 시 집중호우로 인한 급격한 유수량 증가에 따른 피해를 입을 우려도 있음. 기술적인 검토와 해당 민원인과 협의를 통하여 원만히 해결될 수 있도록 노력하기 바람

□ 처리계획

- 여러가지 대안을 검토중에 있으며 보상불가능 판단시 사업계획변경 추진토록 하겠음.

2010 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과

개선요구사항 처리계획

12. 농기계 임대사업 운영현황 - 기술지원과

□ 개선요구 요지

- 농촌에서 일손 구하기가 매우 어려운 현실을 감안할 때 농기계 임대 사업은 매우 바람직하고 농민들로부터 큰 호응을 얻고 있는 사업임. 수요가 많은 농기계에 대하여는 추가 비치를 통하여 일시에 많은 수요에 대응 할 수 있도록 대안강구가 필요하며, 사용도 가 많지 않은 장비는 남부권과 북부권 교환배치, 관리인력 보강이 필요한 사항임. 아울러, 고령화로 인한 농기계의 조작이 어려운 농업인의 임대작업 대행도 함께 검토하기 바람.

□ 처리계획

- 농기계 임대사업기종은 작목별 재배시기에 따라 수요가 증감 할수있음. 따라서 지난 2년간 임대사업을 추진하면서 농민들 수요가 많은 임대 기종에 대하여 얼마나 더 필요한지 정확하게 파악 하여 지역별 수요에 따른 평창 과 진부의 임대사업장에 임대기종의 효율적인 배치와 수요가 많아 부족된 임대기종을 최대한 추가 구입, 배치 토록하여 이용하고자 하는 농민에게 일손을 덜어주어 농업경영비를 절감할 수 있는 임대 사업이 될 수 있도록 하겠음.
- 우리군 농촌은 고령화 와 귀농인들이 증가함에 따라 농기계 조작 작동이 이러한 수요자한테는 어려운 실정임. 농기계 임대작업 대행은 현재 농기계부서 인력으로는(평창3명, 진부2명) 임대사업 추진에 많은 어려움이 있으므로 농번기에만 임대 작업을 대행을 할 수 있는 인력을 확보하여 추진할 수 있도록하는 방안 등을 다각적으로 검토하겠음.

2010 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과

개선요구사항 처리계획

13. 진부 체육공원 관련 - 문화체육과

□ 개선요구 요지

- 진부체육공원은 당초 체육시설 조성시 주민의 요구에 개별시설이 무분별하게 입지하고, 불합리한 토지이용으로 불용지가 많은 실정임. 따라서, 현재의 공원을 종합적으로 재 배치하여야 할 필요성과 주민 건의가 있으므로, 큰 틀에서 정비계획을 검토하기 바람.

□ 처리계획

- 진부체육공원 내 시설의 입지는 현재의 배치와 재배치시의 시설물 입지, 재배치로 인하여 필요한 토지의 매입 등 제반여건을 고려하여 타당성 검토를 실시하고 추진할 계획임.

2010 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과

개선요구사항 처리계획

14. 횡계3리 트레킹코스 개발사업 추진현황 - 문화체육과

□ 개선요구 요지

- 전지훈련 선수단에게 큰 호응을 얻고 있음. 노면에 포설된 석분은 호우시 유실로 인한 노면정리 및 배수로 정비 등 지속적인 관리와 정비가 필요한 시설임.

훈련 선수들이 차량을 주차할 장소가 없어 어려움을 호소하므로 주민들 의견으로는 코스 입구의 버섯사 인근부지 또는 하천부지 (1천여평) 등을 적지로 거론하고 있으므로 종합적으로 검토하기 바람.

□ 처리계획

- 횡계3리 트레킹 코스는 전지훈련 선수들에게 큰 호응을 얻고 있으나 코스가 짧고 단조로워 코스 정비에 관한 문제를 대관령면과 협의하여 1차로 2010년도에 산림과 등산로 정비사업으로 추진하였음.

2011년 사업은 체육시설확충사업으로 당초예산에 반영할 수 있도록 요청하였으나 사실상 사업비 반영이 어려운 실정이며, 주차장 조성에 관하여는 대관령면 및 국유림관리사무소와 별도 협의하여 검토할 계획임.

2010 하반기 군정주요사업장 현지확인 결과

개선요구사항 처리계획

15. 지방도 456호선 진입로 개설공사 - 건설방재과

□ 개선요구 요지

- 황계3리 농어촌도로210호선과 지방도456호선이 교행되는 지역으로 2009년도 하반기 현지확인 시 개선요구 되었던 사업으로 '10년 6월 발주하였으나 강원도교육지원청 소유 편입 토지의 협의 지연으로 공사중지 상태임.

진입로 위치변경 등 주민의견을 재수렴하여 조속히 추진될 수 있도록 하기 바람.

□ 처리계획

- 주민이 건의하여 대관령면에서 진달된 군부대 앞으로 지나는 기존 도로의 확장 및 포장보수로 설계 변경하여 '11년 상반기중 준공토록 하겠음.