

2003년도상반기군정주요사업장
현지확인지적사항 처리계획

평 창 군

-2003년도 상반기 군정주요사업장 현지확인- 지적·건의사항 처리결과(계획)

1. 건 명 : 진부생활체육공원 조성사업

○ 지적사항

〈진부체육공원 조성사업 조속한 추진 및 보완대책 마련〉

- 2003. 05. 22 현지확인 당시 본공사의 공정율은 불과 5%로 공정율이 현저히 낮아 공기내 완공처리가 어려울 것으로 판단되므로 사업을 서둘러 추진하기 바람
- 조깅코스과 로얄박스 문제, 조경에 있어 지역에 맞는 수종선택, 이동식 화장실문제, 1면 테니스코트 2면 증설, 여가를 위한 여유공간확보 등, 지금까지 설계에 반영되어 있지 않거나 보완이 필요한 사항에 대하여는 타 자치단체 비교견학과 주민의견을 충분히 수용한 보완대책을 마련하여 명실공히 전지훈련장과 주민휴식공간 제공에 역할을 다 할 수 있는 체육공원을 조성하기 바람.

○ 처리계획

- 현재 성토공사가 80% 진행 중이며
- 화장실, 테니스코트 1면 증설, 조깅코스, 로얄박스 문제 등은 변경설계를 하여야할 사항으로써 추후 타기관에서 설치한 체육공원을 견학하여 우수한 전지훈련장과 주민휴식공간이 조성될 수 있도록 추진할 계획임.

2. 진부도서관 인력대책 및 시설보완

○ 지적사항

《인력대책마련 및 부실부분에 대한 근본적인 대책 마련》

- 현재 진부도서관 관리인력은 일용직 280일로서 이러한 일용인력으로는 관리 등 모든 면에 많은 문제점이 있는바, 300일 상용일용직으로 교체하여 주기 바라며
- 지하선시설 부실부분(누수)에 대하여는 올 여름누수결과를 지켜보고 이를 토대로 확실하고 근본적인 보완대책을 마련하기 바람.

○ 처리계획

- 관리인력 확보 : 도서관 정원(현재 3명) 추가 신청 계획
- 일용직 근무일수 변경 : 현재 280일 ⇒ 300일 신청
- 지하실 텍스 설치 : 여름철 누수 확인 후 2004년 텍스 설치

3. 계촌 복지회관 피로연장 신축사업

○ 지적사항

《추가사업비 확보 후 추진》

- 2003년도 당초예산에 편성된 계촌복지회관 피로연장 신축사업비 3억 5,000만원으로는 주민편의 증대차원의 제대로된 사업을 시행하기에는 어렵다고 판단한 의회는 예산심의 또는 여러 의정활동을 통해 추가 예산을 확보하여 제대로 된 피로연장 신축을 요구한 바 있으나,
- 금회 1회추경에도 예산을 확보하지 못하고 사업을 추진하지 못하는등 우선사업과 마무리 위주의 예산편성을 고려하지 않은 예산편성이 이루어지고 있고,
- 건축설계에 있어서도 뒤떨어진 적벽돌 방식으로 설계하여 투자효율성을 떨어지게 하는 사례가 있는 바, 설계방식에 있어서 신공법과 도시환경적인 방법으로 설계를 수정하고 부족액에 대하여는 조속한 시일 내 예산확보 조치하기 바람.

- 또한 충분한 사업비가 확보되지 않은 상태에서 사업을 무리하게 추진할 경우 투자의 효율성이 떨어지는 바, 금년도 사업비 확보가 어려울 경우는 주민과 협의를 통하여 이월해서라도 충분한 사업비 확보 후 추진하기 바람.

○ 처리계획

- 당초 계촌복지회관 피로연장은 현 피로연장 위치에 철골 판넬식으로 지상2층 100평 규모로 신축하는 것을 계획되었으나
- 설계협의 과정에서 철근콘크리트조로 지상2층 160평 규모로 확대 신축을 요구함에 따라 당초예산 확보 범위내에서 동사업을 추진코자 주요골조는 철근콘크리트조로 하되, 부분적으로 적벽돌조적조로 신축하는 것을 계획하였던 만큼
- 지적사항과 관련하여 외관을 화강석으로 전면 교체시 약30백만원이 추가 소요될 것으로 판단되며, 이는 향후 공사발주후 입찰잔액을 활용한 설계변경을 통하여 시공이 가능할 것으로 판단되나 이에 따른 집기구입비 부족으로 이에 대한 별도 예산확보가 필요한 실정이며,
- 2층 증축 예산은 1회 추경에 계상요구를 하였으나, 미반영시 2회추경 또는 2004년 당초예산에 계상 요구할 계획임.

4. 가평마을 산촌종합개발사업

○ 지적사항

《산촌개발사업 보완 시행》

- 대화 가평마을 산촌개발사업이 막대한 예산이 투자되어 3년 동안 추진되었음에도 주민소득 창출 등과 연계한 가시적인 성과가 매우 미흡한 것으로 나타난 문제점을 면밀히 파악하여 금년도부터 추진되고 있는 평창읍 고길·지동 산촌개발사업이 성공적인 사업이 될 수 있도록 하기바람.

○ 처리계획

- 평창읍 고길·지동리 산촌개발사업 중 마을공동사업에 대하여는 위와 같은 문제점을 사전에 파악 주민과 적극 협의 추진하겠음.

5. 차항천·서넉골천 수해복구공사

○ 지적사항

《호안블럭등 전반적인 부실부분 재시공》

- 강산아파트 뒷편 호안블럭을 통한 옹벽공사를 살펴보면 불량자재 사용으로 인한 균열과 붕괴현상이 발생하는등 공사의 전반적인 문제점이 있는 것으로 확인되었는 바, 이 일대에 대하여는 전면 재시공 토록하고 시행공법에 대해서는 지역여건 등을 고려 전면적인 검토를 하기 바람.
- 만약 동일공법을 통한 재시공 시 기존 불량자재를 사용하는 일이 없도록 하기바람.

○ 처리결과(계획)

- 동계올림픽 실사대비를 위하여 동절기에 시행한 콘크리트 제품에 하자가 발생하여 시공업체에 전면 재시공 지시하였으며,
(지역적특성으로 기온급강하가 원인으로 예상됨)
- 자재 납품업체(우일E·R·S)에서 회사의 사활을 걸고 고강도 자재로 특수 제작 납품하여 재시공중에 있으며,
- 제품의 품질검사를 철저히 하여 동일사례가 발생치 않도록 하겠음.
(2003.6.30일 완료예정임)

6. 삼헌동천 수해복구공사

○ 지적사항

〈유실방지를 위한 피해방지시설 설치 및 철저한 점검〉

- 본 사업에 대한 개비온 설치형태를 살펴보면 일부 구간은 하상 터파기(50cm)를 제대로 하지 않아 개비온 밀면이 밖으로 드러나 집중호우시 하상 유실로 인하여 피해가 예상되는 바, 이에 대비한 피해방지시설을 설치하고 금년도 장마시 철저한 점검을 통하여 우려했던 피해가 발생시 전면 재시공토록 하기 바람.

○ 처리결과(계획)

- 개비온 하상 터파기 시공은 20cm~50cm로 주변여건 및 현황에 의거 설계되어 시공하였으며, 주변여건에 비해 하상이 세굴될 우려가 있는 구간은 현지여건에 맞게 낙차공을 설치하여 우기에도 세굴이 되지 않도록 보완 조치하였음.

7. 차항리(도암초교앞) 소교량 수해복구공사

○ 지적사항

〈누락분 추가시공 및 재피해 우려가구에 대한 피해방지시설 설치〉

- 차항리 소교량 수해복구공사중 갈골천 상류방면 우안 200m의 석축 미시공으로 인하여 집중호우시 수해피해 우려가 있으므로 조속한 시일내에 추가 시공토록 하고 교량공사시 인접한 조병호외 1가구에 대하여는 집중호우시 침수우려가 있는 바, 배수로 설치등 피해방지 시설을 설치하기 바람

○ 처리결과(계획)

- 교량가설(계획고 상향조정)로 인한 가옥배수 처리는 설계 변경시 진입로 포장과 배수로등의 설치를 포함하여 시설코자 하며,
(처리에정일 : 2003. 6.20일경)
- 상류방향 석축 200m의 시공에 대하여는 2회 추경예산 확보 후 시공 코자 함. (40,000천원)

8. 계촌5리 소교량 가설공사

○ 지적사항

《석축등 설계에 미반영된 사항 반영》

- 도로에서 한농복구회로 진입하는 공사 현장을 보면 도로포장 150m 구간에 대한 도로와 하천벽면 석축시공이 반영되어 있지 않아 하천 유수로 인한 도로유실이 확실시 되므로 150m구간에 대하여는 석축을 반영하고 또한 교량공사에 있어서도 급류로 인한 안전성에 분명 문제가 예상됨에도 날개벽을 설치하지 않았는 바,
- 반드시 날개벽을 설계에 반영하기 바람. 또한 현재 도로의 높이로는 집중호우시 도로범람이 우려되어 사업의 효과가 떨어지는 바 도로를 좀더 높이기 바라며 하천변에 있는 골재에 대하여는 준설을 실시하여 범람을 예방할 수 있도록 하기 바람.

○ 처리결과(계획)

- 도로의 안전과 수해 재피해 대비를 위하여 도로보호 석축 및 날개벽을 검토하여 추가 시공코자 하며,
- 도로분야에 대하여는 본 도로는 비법정 도로이므로 편입토지 소유자에 대한 사전송낙 후 포장할 계획임.

9. 창리~평안간 무공해반출도로 개설사업

○ 지적사항

《비산먼지 피해방지대책 수립 및 조속한 예산확보 추진》

- 본 공사는 예산부족으로 인하여 보상협의를 토공시공만 이루어진 상태로 회동1리 토공시공 부분에서 발생하는 비산 먼지로 인하여 농작물 피해등 주민민원이 끊이지 않고 있는 바, 비산먼지발생방지를 위한 살수대책을 수립하기 바라며, 또한 3년차사업 총공사비 30억 중 올해가 2년차임에도 현재까지 보상비를 포함한 3억 5,000만원의 예산만 확보되어 사업추진이 지연되고 있음으로 조속한 예산확보를 통하여 당초 계획에 문제가 발생하지 않도록 하기 바람.

○ 처리결과(계획)

- 개발촉진지구 정비 계획에 의거 추진하는 사업으로 2003년도에는 총 3억 5천만원중 시설비가 1억에 불과한 상태로 현재는 물가상승 검토중에 있으며, 6월경에는 1억원 범위내에서 시점부 토공부문에 대하여 시공코자 하며
- 2004년도에는 시설비가 많이 배정될 수 있도록 강원도와 건교부와 지속적인 협의를 하고 있으며, 비산먼지에 대한 살수대책은 자체내역에 계상하여 운영하므로서 주민 생활불편이 없도록 조치할 계획임.

10. 약수 대학진입로 개설공사

○ 지적사항

《추가예산 조속히 확보》

- 총소요사업비 18억중 현재까지 확보된 예산은 9억으로서 평창전문대학이 2004년도 개교를 목표로 추진되는 만큼 부족한 예산에 대하여 조속히 확보하여 추진하기 바람.

○ 처리결과(계획)

- 전체예산 18억원중 9억은 기 확보되어 사업 시행중에 있으며 미확보된 9억원에 대하여는 채무부담으로 시행하고 2004년도 당초예산에 계상 토록하여 개교에 차질이 없도록 년내에 완공토록 할 계획임

11. 용평복지회관 건립사업

○ 지적사항

《건축벽면 화강석 처리 및 제대로 된 실내인테리어 철저》

- 용평복지회관 건축설계 내역을 보면 벽면중 3면은 화강석으로 처리토록 설계되어 있으나, 나머지 1면(고속도로 방향)은 예산 부족으로 인하여 드라이비트로 처리토록 되어 있어 건물 미관상에 많은 문제가 있다고 판단됨. 따라서 입찰잔액 또는 추가예산 확보를 통하여 4면 모두 화강석 처리토록 하기 바라며, 예식장은 실내인테리어가 생명인바, 예산이 부족하면 추가예산을 확보해서라도 제대로 된 인테리어를 할 수 있도록 하기바람.

○ 처리결과(계획)

- 드라이비트로 벽면처리 계획된 부분에 대하여는 화강석으로 시공하도록 설계 변경하여 추진하겠으며, 예식장 실내 인테리어는 기본(안)을 구상하여 면장, 지역주민 대표 등과 협의하여 시공토록 하겠음.

12. 건 명 : 미탄 오수처리장

○ 지적사항

《노후시설 및 분리 하수관거 정비》

- 하수도시설 노후 및 일부지역 분리식 하수관거 미정비, 저지대 자연유하 차집불가로 인하여 오수량이 처리장으로 유입되지 않아 악취가 발생하는 등 여러 가지 문제점이 발생하고 있는 바,
- 노후시설과 분리 하수관거 저지대 가압장 신설 등 근본적인 대책을 마련하여 주기바람.

○ 처리결과

- 미탄오수처리장의 합류식 노후 관거에 대한 정비를 위하여 환경부 한강유역환경관리청에 동강유역 녹조방지사업 중 마을 하수관거 사업비를 요구하였음(2003. 5. 6)
 - 사업명 : 마을하수도관거정비(동강유역)
 - 사업량 : 하수관거 L=5.8km, 중계펌프장 1개소
우오수맨홀 102개소, 오수받이 131개소
 - 사업비 : 2,524백만원(한강수계기금 1,767, 지방비 757)
 - 사업기간 : 2004. 5 ~ 2005. 12

13. 농산물직거래장터 설치사업 운영활성화 방안

○ 지적사항

〈운영활성화 방안 모색〉

- 무이2리 농산물직거래장터 현위치는 당초 장터가 서기에는 위치가 부적절하고 부지가 사유지로서 사전 충분한 검토와 해결을 통하여 사업을 시행하여야 함에도 이를 해결하지 않고 사업을 무리하게 추진하여 부지문제가 발생하였음. 이외에도 우리군 농산물직판장 설치사업 대부분이 투자의 실효와 주민에게 실익이 돌아가지 않고 실패하고 있고 심지어는 개인의 사유물로 전락되어있는 바, 총체적인 점검을 통하여 효율성 있는 사업이 되도록 하고 무이2리 농산물직거래 장터에 대하여는 근본적인 대책을 모색하기 바람.

○ 처리결과(계획)

- 설치경위
무이2리에 설치한 본 농산물직거래장터 설치사업은 지역주민의 요청에 의하여 200,000천원(국비 140,000, 군비 60,000)의 사업비로 2001년도 농림사업 지침에 의거 지자체 또는 생산자 단체(조직)가 부지를 제공하고 국가와 지자체가 시설비를 지원·건설하여 생산자(단체·조직)이 공동으로 운영토록 한 고정식 장터 사업이며, 사후 관리기간은 준공 후 3년간이며 매각, 타용도 사용, 양도, 교환, 대여, 담보제공 등의 처분제한 기준을 준수하여야 함.

- 금후계획

현재까지는 무이2리영농회에서 공동으로 장터운영을 하고 있으나 출하 농산물의 빈약, 유동 소비자의 부족 등으로 운영실적이 저조한 편이나 전통식품 체험코너와 판매장을 병행 운영하여 활성화 방안 모색. 사유지인 장터부지를 공유 재산으로 매입하고 계속 운영실적이 저조할 경우 관리기간 이후에 타용도로 이용방안 모색

14. 면은1리 소교량 가설공사

○ 지적사항

《소요예산 조속한 확보》

- 200ha농경지가 있고 지역주민이 가교를 설치하여 하천사용료를 부담하고 있어 이러한 문제점과 불편을 해소하고자 계획하고 있는 『면은1리 소교량 가설공사』에 있어 이 공사의 실질적인 총소요사업비는 2억 5천만원으로서 당초 예산편성시 우선하여 총사업비를 반영하여 추진하여야 하나 고작 1억의 예산만 확보하여 사업비 부족으로 사업을 전혀 추진하고 있는 사례는 집행부의 추진의지 부족이라고 판단되므로 추경에 예산을 확보하여 조속히 추진하기 바람.

○ 처리계획

- 2003년 추경에 부족액 1억 5천만원을 확보하여 조속한 시일내에 사업을 완공하여 주민불편을 해소할 계획임.

-2003년도 상반기 군정주요사업장 현지확인- 건의사항 처리결과(계획)

1. 대관령 풍력발전단지 조성사업

○ 건의사항

《수익성분석과 관광 등 종합적인 마스터플랜 검토》

- 본 시설에 대하여는 우리군 나름대로 수익성을 면밀히 검토해 보고 지역에 도움이 될 수 있도록 관광을 포함한 종합적인 마스터 플랜을 검토하기 바람.

○ 처리계획

- 청정에너지인 풍력에너지 개발을 위하여 민·외자유치를 유치하여 대관령 삼양·한일목장 초지지역에 풍력발전단지조성사업을 추진하고 있으며
- 이와 관련하여 02. 4. 29 국무조정실장 주재로 관계부처 차관 및 강원도 행정부지사가 참석 " 대관령풍력발전단지" 조성사업 관련 향후 추진계획에 대한 협의결과
- 강원도에서는 "향후 동 지역이 관광단지화 하는 등 다른 목적으로 개발되지 않도록 조치" 하도록 하는 전제 하에 동사업을 추진하도록 하였으며
- 따라서 강원도로부터 동사업의 원활한 추진을 위하여 "사업지역이 관광단지화 및 풍력발전 이외의 다른 목적으로 개발되는 사례" 가 없도록 협조를 당부하는 등 향후 동지역에 대해 관광개발 계획 등을 자제토록 하고 있으므로 사업완공 시 까지는 유보
- 수익성검토에 대하여는 강원도에서 강원개발공사로 용역 추진중 이므로 그 결과에 따라 자료를 활용계획임.

2. 금당자연휴양림 조성사업

○ 건의사항

《조속한 사업 추진》

- 지정고시를 받은 이후 몇 년 동안 방치해왔고, 토지매입비를 당초예산에 반영하고도 사업추진이 미진한 바, 적극적인 사업추진이 될 수 있도록 노력하기 바람.

○ 처리계획

- 감정평가에 따라 적극 협의 매수하여 사업 추진하겠음.

3. 산지포 발기반 정비사업

○ 건의사항

《군비부담액 확보 및 마무리 작업철저》

- 막대한 예산을 투자하여 시행하는 시범사업인 만큼 국비지원에 따른 군비부담을 우선적으로 확보해야 함은 물론 주민들과의 사소한 민원이 발생하지 않도록 관계공무원 및 사업시행자는 마무리 작업에 최선을 다해주시기 바람.

○ 처리결과(계획)

- 2003년 제1회 추경에 군비 부담액 603,394천원을 확보 예정이며, 2003년말 완료를 목표로 사업 추진 중에 있음.
- 주민들의 민원사항에 대하여는 현지점검을 통하여 예산의 범위내에서 적극 해결하는 방향으로 검토하고자 함.

4. 용평보건지소앞 취입보 시설보수

○ 건의사항

- 용전리 용평보건지소앞 취입보는 이 일대 30ha에 농업용수를 공급하는 시설로서 용수공급에 차질이 없도록 공급에 필요한 취입보시설 보수를 위한 예산을 확보 영농에 지장이 없도록 조치하기 바람.

○ 처리결과(계획)

- 지역주민의견수렴 및 면사무소 확인등 현지 점검을 통하여 노후취입보에 대한 개·보수에 필요한 예산을 2004년 당초예산에 반영하여 사업 시행될 수 있도록 검토하고자 함.

5. 지방2급 하천(송천1지구) 수해복구공사

○ 건의사항

〈옹벽으로 조성된 토지에 대한 주차장 조성〉

- 본 공사 황태회관앞 옹벽공사로 신규 조성된 유휴토지에 대하여는 주차 공간을 조성을 적극 검토하여 이 일대 주차문제를 해결할 수 있도록 하기 바람.

○ 처리결과(계획)

- 본 공사로 발생한 유휴지 560㎡과 인접화단 800㎡을 포함 1,360㎡에 대하여 주차장 설치를 지역도시과와 협의후 주차장 설치가 가능하다고 판단되면 소요사업비를 2회 추경에 반영 사업비를 확보한 후 시행토록 하겠음.