

2001년도하반기군정주요사업장
현지확인계획 및 결과

평 창 군 의 회

2001년도 하반기 군정주요사업장 현 지 확 인 계 획

군민복리증진을 위하여 추진중인 각종 투자사업이 현실성과 효율성을 통하여 군민기대에 부응하고 있는지를 현지확인하여 문제점이 있을시 이를 시정요구하고 미흡한 부분에는 건의를 통하여 주민의견을 대변하기 위함.

□ 기본 계획

1. 기 간 : 2001. 9.10 ~ 9.19(기간중 8일)

2. 대상사업 : 66개 사업

가. 2001년 주요투자사업중

- 여론화사업, 고액투자사업, 각종 시책사업등

나. 2001 상반기 사업장 현지확인결과 지적사항 이행실태

다. 기타 군정주요사업

※ 현지확인대상 사업장 목록 : 【별첨1】

3. 확인자 : 의장의 의원 7명

4. 확인반 : 1개반 운영

가. 반 장 : 이치옥 의장

나. 반 원 : 김진석 부의장, 이경진 의원, 강석주 의원, 이수현 의원
신교선 의원, 김완규 의원, 우강호 의원.

다. 사무보조 : 전문위원 박태영, 의사담당 이봉현, 행정7급 최순철

□ 세부시행계획

1. 확인일정 및 시간계획

가. 확인일정

일자별	9.10 (월)	9.11 (화)	9.12 (수)	9.14 (목)	9.14 (금)	9.17 (월)	9.18 (화)	9.19 (수)
읍면별	미탄면	평창읍	방림면	대화면	봉평면	용평면	도암면	진부면

나. 시간계획

시 간 계 획			활 동 사 항	비 고
부 터	까 지	소 요		
-	10:00	-	○ 읍·면 사무소 도착	-
10:00	11:30	90분	○ 사업추진상황 보고 청취	주관부서
11:30	12:30	60분	○ 사업장 현지확인	주관부서
12:30	13:30	60분	○ 중 식 (현지)	-
13:30	16:00	150분	○ 사업장 현지확인	주관부서
16:00	17:00	60분	○ 현지확인결과 토의 및 집계	-
17:00	-	-	○ 종 료	-

2. 중점확인사항

- 가. 사업계획에 의한 추진실태 및 정실시공 이행실태
- 나. 사업과 관련한 지역주민 여론 청취
- 다. 사업장별 지역주민 수해도 분석
- 라. 사업장 마무리 및 사후관리실태

□ 집행기관 협조사항

1. 사업추진상황 제출 : 【별첨2 서식】

가. 대상사업 : 사업목록에 의한 모든 사업

※ 사업성격에 따라 서식 임의조정 가능

나. 작성기준일 : 2001. 9. 3 현재

다. 제출기한 : 2001. 9.7한

라. 규 격 : A4 복사용지 상철

마. 편 철 : 해당 읍·면별로 편철(집행부 직제순 및 직제에
따른 보고순, 읍·면순)

※ 2001 상반기 현지확인 처리결과는 해당 읍면별 끝에 편철(부서별
부서장이 보고)단, 당일 확인대상이 있는 부서는 사업장 보고와 연계
보고

바. 제출부수 : 14부.

※ 기타 사업추진상황중 추가설명 필요한 자료 사업장별 붙임

2. 사업현황 설명 및 현지안내

가. 사업장별 현황설명 : 좌석 배치도 【별첨3】

○ 일 시 : 현지확인 당일

○ 장 소 : 회의실

○ 내 용 : 사업장별 세부추진상황 설명 및 질의·답변

○ 참석자 : 의원 및 사무보조직원, 사업주관 실과소장

○ 보고자 : 실과소장 및 읍·면장

※ 군 발주사업은 사업소관 분야별로 실과소장이 보고, 읍·면 발주사업은
읍·면장이 총괄 보고

○ 진 행

- 개회선언 및 인사(반장)

- 집행기관 보고(실과소장 및 읍면장)

- 질의·답변

- 마무리 인사 및 종료 선언(반장)

- 현지확인활동

나. 현지안내

○ 안내자 : 읍·면장 및 사업주관 실과소장이 안내

○ 내 용 : 의원 질의사항에 대한 설명

※ 사업관련 부서에서는 기본현황 및 설계도를 지참하고 필수 안내요원
1인씩만 참석

다. 기타사항

○ 현지확인 일정시간표 작성 : 당해 읍·면

○ 현지확인 기간동안 차량지원 협조 : 무쏘 1대

□ 행정 사항

1. 현지확인 활동 자료준비

가. 대상사업 : 사업목록에 의한 전사업

나. 자료제공 : 집행부 대상사업별 추진상황 제출

다. 자료제공일 : 2001. 9. 7한

2. 현지확인 이동 차량 대책

가. 읍면도착 및 귀가 : 의원 개별

나. 차량대책 : 총 3대 소요

○ 의회 차량 : 2대(승용차 1, 무쏘 1)

○ 집행부차량 : 1대(무쏘)

3. 소요경비대책 : 의원 공통경비(의정활동 205-05)에서 집행

4. 기 타 사 항

가. 활동사항별 기록유지

나. 보조자료 수집 및 확인순서 읍면별 적의 조정

[별첨1]

읍·면별 현지확인사업장 현황

읍면별	사 업 장 수	비 고
계	66	
평창읍	10	
미탄면	15	
방림면	11	
대화면	12	
봉평면	5	
용평면	5	
진부면	2	
도암면	6	

2001 하반기 현지확인대상 (정확한 사업명 기재)


읍 면	대 상 사 업	비고
평 창 읍	10건	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 평창종합테니스장 설치사업 2. 도둔~입탄간 농어촌도로 확포장공사 3. 상리~노론리 국도·위험구간 개량공사(사업설명 협조) 4. 산림욕장 조성사업 5. 계장~하일간 낙석위험도로 개설사업(미시행사업, 문제점 해결방안 중점) 6. 평창군 보훈회관 건립공사 7. 주진 수해상습피해지구 해결사업 8. 상리~종부간 순환도로 개설공사 9. 페러글라이드장 진입로(노론리 본동) 민원해결사업 10. 상리교 가설공사에 따른 용지보상민원 	
미 탄 면	15건	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 시가지 지적불일치 해결방안사업 2. 미탄궁도장 신축공사 3. 뒷별 경지정리지구 농업용수 관리사업 4. 시가지 상수도 관리사업 5. 상수도 이전계획 추진사업(개발촉진지구 사업관련) 6. 시가지 취락지구 개발사업 추진사업(오지개발사업, 군비투자사업, 면시행사업별로 구분작성) 7. 지하수 개발사업(한탄리 고척동) 8. 울치리 소하천 정비사업(재해위험도로 가설) 9. 송어양식장 수질오염 관리실태 10. 공영주차장 설치사업(마하리) 11. 군도5호선 확포장사업 12. 영월댐수몰예정지 지원사업(농업분야) 13. 주민자치센터 추진사업 14. 한탄리 고척동 홍수침하시설 사업 15. 공동화장실 설치사업및환경오염단속추진실태(동강) 	

읍 면	대 상 사 업	비 고
대 화 면	<p style="text-align: center;">12건</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 산촌마을 종합개발사업(세부사업별) 2. 대화 도시계획도로 개설사업 3. 하안미3리 지방도·하안미5리 농어촌도로 사업 4. 대화천 제방사업 5. 대화보건진료소 신축사업(도시계획도면 첨부) 6. 개수1리 마을회관 신축사업 7. 대화쓰레기매립장 주변지역 지원사업 8. 대화문화체육관 피로연장 증축사업 9. 대화 ~ 개수간 군도4호선 확포장공사 10. 산지포지구 발기반정비사업 11. 대화체육공원 조성사업(예산 세부집행내역) 12. 대화초명성되찾기 홍보사업(홍보비, 홍보입간판 세부사업별 예산집행내역) 	<ul style="list-style-type: none"> · 도면지참 · 도시경제과참석 · 환경복지과참석 · 문화관광과참석 · 정산서첨부 · 농업경영과참석
용 평 면	<p style="text-align: center;">5건</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 용평피로연장 신축사업 2. 금당 ~ 공항간 농어촌도로 확포장공사 3. 백옥포2리 수해복구공사 4. 도사리 농로수해복구공사 5. 장평오수처리장 차집관로시설공사 	
도 암 면	<p style="text-align: center;">6건</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 용평뜸경기장 주차장내 운동장 조성사업 2. 용산2리~유천3리간 도로 확포장공사 3. 횡계1리 ~ 횡계2리 농어촌도로 확포장공사 4. 병내리 소교량 가설공사 5. 횡계도시계획도로 개설공사(횡계8리~횡계9리) 6. 차항2리 경노당 신축공사 	

읍 면	대 상 사 업	비고
방 립 면	11건	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 방림 체육공원 조성사업(오지개발사업) 2. 방림 취락지구 개발사업 3. 방림상수도 시설확장공사 4. 운교1리 마을진입로 포장사업 5. 가두둑 생활용수 개발사업 6. 운교~계촌간 농어촌도로 확포장공사 7. 계촌체육공원(게이트볼장)배수관 설치공사 8. 방림 다목적체육관 설치공사 9. 계촌1리 간이상수도 시설공사 10. 계촌1리 경노당 신축공사 11. 평창공설묘지조성공사(운영실태 중심) 	
봉 평 면	5건	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 효석기념관 건립공사 2. 봉평도시계획도로 개설공사 3. 흥전천 둔치조성사업 4. 흥정천 좌안도로 개설공사 5. 평창무이예술회관 창작스튜디오 공사 	
진 부 면	2건	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 진부 진입로 화포장사업 2. 진부 우회도로 연결사업 	

【별첨 3】

〈사각배열〉



※ 회의실 여건에 따라 조정가능

2001년도 하반기 군정주요사업장 현 지 확 인 결 과

□ 확 인 개 요

- 주 관 : 평창군의회
- 기 간 : 2001. 9. 10 ~ 9.19(8일간)
- 대상사업 : 군정주요투자 사업장 66개소
- 확 인 반 : 1개반 8명
 - 반 장 : 이치옥 의장
 - 반 원 : 김진석 부의장, 이경진의원, 강석주의원, 이수현의원, 신교선의원, 김완규의원, 우강호의원
 - 사무보조 : 박태영, 이봉현, 최순철, 조정형

○ 주요내용

- 2001년 주요투자사업중
 - 여론화사업, 고액투자사업, 각종 시책사업등
- 2001년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 지적사항 이행실태
- 기타 군정주요사업

□ 확 인 결 과

가. 사업장 확인 및 지적사항

구 분 읍면별	대상사업장	확인사업장	지 적 사업장	건의사업	확인일자
계	66	66	24	1	
공 통			4		
평 창 읍	10	10	4		9.11
미 탄 면	15	15	6	1	9.10
방 립 면	11	11	1		9.12
대 화 면	12	12	4		9.13
봉 평 면	5	5	3		9.14
용 평 면	5	5			9.17
진 부 면	2	2			9.19
도 암 면	6	6	2		9.18

나. 부서별 지적사항 현황

구 분 읍면별	대상사업장	지적사업장	건의 사업장	비 고
계	66	24	1	1
공 통		4		
종합민원실	1	1		1
자치행정과	1	1		
문화관광과	6	5		
환경복지과	6	4		
임업경영과	2	1		
건설과	20	3	1	
도시경제과	12	1		
보건사업과	1			
농업경영과	2	2		
평창읍	1	1		
미탄면	4			
방림면	2			
대화면	4	1		
봉평면				
용평면	2			
진부면				
도암면	2			

다. 지적사항

공 통 사 항

1. 사업추진 지연(기획실)

- 미탄면 시가지 취락지구 오지개발사업을 비롯한 당초 또는 제1회 추경에서 예산확보된 사업이 보상협약과 인허가 지연등 여러가지 이유로 사업마무리 단계인 현재에까지 공정율이 10%에 못미치는등 대부분 사업의 추진이 극히 저조한 것으로 나타난 바, 사업계획 기간내 완공될 수 있도록 하기 바람.

2. 농어촌도로 포장공사 시행방법(기획실)

- 농어촌도로 포장사업을 일부지역에 집중투자하는 것은 읍면별 격년제 시행방침과 지역간 균형개발에 벗어나는 취지일 뿐 만 아니라, 장기계속 사업에 대한 재정법에 어긋나는 행위로서 향후 이러한 사례가 되풀이 되지 않도록 하기 바람.

3. 의회와의 약속사항 미이행(기획실)

- 용평 복지회관 피로연장등 현재 추진중인 각종사업이 의회 예산 심의시 설명하고 약속했던 사항과는 전혀다르게 추진되고 있고, 사업 추진태도에 있어서도 "착공만 하고 보자"는 사업형태가 계속 되풀이 되고 있음. 이는 곧 집행부의 정책부재는 물론 의회의 예산 심의권 일탈행위로서 차후 이러한 일이 발생하지 않도록 하기 바람, 반드시 필요한 부분이 있다면 의회와의 사전협의를 통하여 해결하기 바람.

4. 저온저장고등 관리전환 미이행(기획실)

- 도시경제과 오지개발사업으로 추진한 속사1리 저온저장고등 각종 시설물의 효율적이고 체계적인 관리를 위하여는 그 기능을 담당 하고 있는 농업기술센터로 관리전환함이 타당하다고 판단되나

현재까지도 도시경제과에서 관리하는등 군정 전반적인 사업을 추진하고 관리함에 있어 조직 내부적인 문제를 해결하지 못해 관리 전환을 하지 못하는 사례가 빈번하게 발생하고 있으므로 향후 전수조사를 통하여 조속한 시일내에 관리전환이 이루어 질 수 있도록 하기 바람.

미 탄 면 2001. 9. 10(월)

1. 시가지 지적불일치 해결사업(종합민원실)

- 각종 사업추진과정에서 나타난 미탄 창리지역, 방림 계촌지역, 진부 하진부지역등 3개지역 143필지 29,065㎡의 지적불일치로 인하여 군민의 정당한 재산권행사 침해 및 발주사업에 대한 사업 지연·시행착오가 반복되고 있음. 따라서 이를 해결하기 위하여는 많은 노력과 시간이 필요할 것으로 판단되나 군민의 재산권 보호를 위하여는 반드시 해결해야할 사안으로 적극적이고 점차적인 해결방법을 적극 강구하기 바람.

2. 주민자치센터 설치사업(자치행정과)

- 현재 11월말까지 목표로 추진중인 미탄면 주민자치센터 설치사업은 우리군 실상과 농촌현실을 고려할 때 그 효율성에 있어 많은 의문이 제기되고 있는 것은 사실임.

따라서 의무사항이 아닌 권장사항이라면 인근 시군 운영상에 나타나는 문제점을 충분히 지켜볼 필요가 있고 지역실정을 고려한 분야선택도 시간을 두고 수혜자인 주민과 충분히 협의할 필요가 있다고 판단되므로 차후 이러한 문제점을 종합적으로 검토하기 바람,

주민자치센터 설치 운영에 있어 별도 위원회를 조례로 정하여 구성하려고 하고 있으나 1999.11.4 조례 제1597호로 제정된 평창군읍·면자치위원회조례로 자치위원회를 구성, 유사기능을 수행할 수 있도록 하고 있음에도 별도의 위원회를 구성하는 것은

불필요한 위원회 설치라고 판단되며 더 나아가 기 구성된 읍면 자치위원회와 이해관계 소지가 있다고 판단되므로 기존 읍·면 자치위원회 활용방안을 적극 검토하기 바람.

3. 미탄궁도장 마무리공사(문화관광과)

- 현재 설치된 미탄궁도장 과녁방향은 농업인들이 이용하는 농로와 농경지가 인접하고 있어 현행시설 이용시 안전문제가 예상되므로 보호방벽 설치등 충분한 안전시설 설치후 사용함이 타당하다고 판단되며 이에 필요한 부지매입도 적극 검토하기 바람.

4. 동강유역 공동화장실 설치사업(종합민원실, 문화관광과)

- 현재 미탄면 마하리 지역일대는 영월댐건설 백지화이후 레프팅 관광이 날로 급증하여 하루 수백명 이상이 이 지역일대를 찾고 있으나 이용자들이 사용할 수 있는 공동화장실 설치가 미흡, 농경지와 하천에 무단배설로 인하여 농작물과 주민생활환경 피해는 물론 하천오염이 날로 심각해지고 있는바, 동강지역 지원사업과 연계하여 영구적인 공동화장실을 설치할 수 있도록 하기 바람.

5. 한탄리(고마루) 홍수침하시설 사업(건설과)

- 한탄리 고마루 정상분지에 조성된 농경지 약15,000평 농경지는 매년 적은 우기시에도 배수가 불량하여 농작물이 침수되어 농작물 피해가 반복되고 있으므로 농작물 피해가 발생하지 않도록 홍수 침하시설을 설치하기 바람.

6. 영월댐 수몰예정지 지원사업(농업경영과)

- 영월댐 백지화로 인한 수몰예정지 지원사업(농업분야)에 있어 지원대상이 일부 주민에 편중되고 있는바, 차후 지원사업자 선정에 있어 현재까지의 기지원된 사항등을 종합검토하고 수혜의 형평성을 충분히 고려하기 바람.

1. 상리 ~ 종부간 순환도로 개설공사(평창읍)

- 2001.12.31 준공을 목표로 추진중인 상리 ~종부간 순환도로 개설 공사와 관련, 산림형질변경 및 토지사용 미협의로 중단된 제3차분 사업(도비 1억, 군비1억 총2억)에 대하여는 관련 협의를 조속히 마친후 사업기간내 공사가 마무리 될 수 있도록 하고, 공사완료 구간중 일부 도로면 토사유출이 심화(양수장 인근 경사부분)되고 있는 바, 이에 대한 토사유출 방지대책을 수립하기 바람.

2. 평창종합테니스장 설치사업(문화관광과)

- 2000년도부터 올해까지 2년간에 걸쳐 의회와 이견이 있었던 평창종합테니스장 설치사업과 관련, 총편입토지 토지중 협의된 토지 4,035㎡(산71-1번지외 1필지)와 미협의된 토지 산70-2, 산69번지중 1필지만 협의될시 사업착공 계획에 있으나 토지협의를 완료되지 않은 상태에서의 사업착공은 미협의된 토지의 보상가를 현저하게 높일 가능성이 있으므로 다소 사업추진이 늦더라도 차후 이 점을 충분히 검토하여 사업을 추진하고 토지소유자의 보상요구액과 감정가의 차액부분에 대하여는 예산심의 및 행정사무감사를 통하여 의회와 약속한 사항을 충분히 고려하기 추진하기 바람, 차후 본 사업을 추진함에 있어서는 지난 의회와의 견해차이를 고려하여 나름대로 충분한 협의를 거치기 바람.

3. 페러글라이드장 진입로 확포장 사업(문화관광과)

- 페러글라이드장 진입로 부분인 노론리 본동 마을아길은 도로폭이 3m로 페러글라이드장 이용객 차량 왕래시 도로폭이 협소하고 차량 먼지등으로 인하여 주민생활에 불편을 초래하고 있으므로 도로 확포장등 주민불편해소 조치를 취하기 바람,

사업을 추진함에 있어 현재 이 페러글라이드장은 전국적으로 이용객이 날로 급증하고 있는 추세로 임시방편적인 사업보다는 산림을 이용한 순환도로 개설, 진입로 2차선화등 종합적이고 다각적인 대책 마련을 수립하여 추진하기 바람.

4. 평창군 보훈회관 건립공사(환경복지과)

- 건축시 토지에 대한 정확한 실태파악 착오로 발생한 보훈회관 주차장 미확보 부분에 대하여는 문제점을 다시한번 점검·검토하여 해결방안을 강구하기 바람, 한편으로 큰 문제점이 없다면 실효성을 면밀히 따져 종합민원실 주차장, 소공원 사용(테니스장 이용객 병행)도 적극 검토하기 바람.

방 립 면 ☞ 2001. 9. 12(수)

1. 평창군 공설묘지 조성사업(환경복지과, 건설과)

- 방림면 방림리 산692번지 조성중인 평창군 공설묘지 조성공사 부실공사 부분
 - ① 진입로 입구에 있는 수로옹벽(국도에서 100M 급커브 방향)부분에는 몰탈채움에 제대로 되어 있지 않고 분묘에서 도로방향으로 내려오는 수로 밑면도 몰탈채움이 제대로 되어 있지 않음.
 - ② 사업장내 진입로등 석축 몰탈채움 시멘트는 다량의 진흙이 섞여 황색빛으로 물들어 있어 손으로 만져도 떨어지고 있고 일부 구간에는 많은 양의 심한 균열과 들출현상이 발생하고 있으며
한편으로 몰탈채움용 시멘트가 진흙색으로 변하고 있는 것은 공사시 설계된 자갈로 뒷채움을 하지않고 흙으로 뒤채움하여 진흙이 몰탈용시멘트에 섞였다고 판단되는바 설계된내역에 의한 뒷채움 여부도 반드시 확인하여야 할 것임

- ③ 진입로에서 보이는 방벽(약 높이 6~7M, 길이 30M)부분 이음새에는 그 틈이 심하게 벌어지고 이음옹벽의 편차도 발생하고 있음.
- ④ 진입로 석축(6부능선)부분에는 목측으로 판단이 가능한 겹겹의 이중공사가 이루어져 얼마안가 붕괴가 확실시됨
- ⑤ 사업장내 시멘트용 도수로에도 심한 균열이 계속 발생하고 있음.
- ⑥ 파손된 경계석 이용과
- ⑦ 남골당 전면 침목계단 시공부분에 침목이 심하게 훼손되었음.

따라서 이를 중심으로 사업장내에는 부실공사가 계속되고 있으며 집행부가 현지확인 기간중 재시공을 약속하였으나 2001.9.20 임시회 당일 확인한 결과, 재시공부분이 아주 미미하고 형식적으로 이루어진 것으로 확인되었으므로 차후 각종 문제점이 더발생하지 않도록 정밀 재조사를 통하여 재시공 처리하기 바람.

- 본 시설 이용을 위한 31번 국도이용에 있어 평창에서 방림방향으로의 차량진입은 별문제가 없다고 판단되나, 방림 방향에서의 차량진입은 도로를 무단 횡단해야하는 불합리한 점이 있는바, 향후 도로사업시 해당 관리청과의 지속적인 협의를 통하여 도로 개보수 시 이를 반영할 수 있도록 하고 그 동안의 해결책이 마련되기전까지는 합법적인 진입이 될 수 있도록 해당 관리청과 협의하기 바람.
- 분묘 뒷편은 물빠짐용 홈관 도수로를 설치하고 있으나 다른시설과 비교할 때 미관 또는 정서상 불합리한 점이 있어 이 부분은 잔디 식재 방법이 좋다고 판단되므로 이를 적극 검토하기 바람.
- 2001. 9. 30 완공목표로 현재 조경수를 식재하고 있으나 뿌리활착 등 시기상 불합리한 점이 있는 바, 차후 조경부분에 대한 하자보수를 명확히 하여야 할 것임.
- 본 시설 운영과 관리를 위하여 조례를 제정준비중에 있으나 당초 본 사업의 조성취지를 충분히 고려하여 조례입안시 이장(移葬)가부 여부를 조례상 명확히 하여야 할 것임.

1. 대화체육공원 조성사업(대화면)

- 지난 5.16일 실질적인 준공식을 하였으나 4개월이 지난 지금까지 많은 부분이 마무리되지 않고 있으며 행정집행의 지연으로 공사 대금도 정산처리가 되지않아 지역의 많은 하도급업체들로 부터 민원이 발생하고 있는 바, 조속한 행정처리가 뒤따라야 할 것이며 공사 마무리에 철저를 기하여 완벽한 준공검사가 이루어 질 수 있도록 하여야 할 것임.

2. 대화쓰레기매립장 주변지역 지원사업(환경복지과)

- 대화쓰레기매립장 주변지역 지원사업 30억을 지원함에 있어 당초에 예산을 시설비로만 책정해놓으므로 인해서 수혜주민들이 원하는 대로 지원금을 사용할 수 없는 문제점이 도출되었으며 지원 사업 추진과정에서도 집행부의 지도부와 실무진의 저마다 다른 일관성없는 발언으로 수혜주민들에게 혼란과 피해를 주고 있는바, 향후 일관성있는 행정집행으로 행정의 신뢰도를 회복함은 물론 주민의 오해가 있는 부분에 대해서는 충분한 설명과 해명이 있어야 할 것이며, 진입도로 주변의 지도부와 대주민간의 약속도 철저히 이행하여 그간의 불신감을 해소할 수 있도록 하여야 할 것임.

3. 산촌종합개발사업(임업경영과)

- 2000년도부터 3년차 사업으로 추진하는 본 사업은 2001.7.7일자로 1년차 사업이 준공되었으나 수천만원을 들여 재배한 1000여평의 허브가 파종후 사후관리 미흡으로 모두 고사하여 예산낭비와 주민부담을 초래하는등 행정의 전반적인 사후관리 미흡현상이 나타나고 있고
 도지천정비등 1차년도 타부서 지원사업은 적극적인 지원으로 인하여 투자효과가 가시화되고 있으나 주사업은 투자에 비해 관심과 노력부족으로 주민소득과 연결되지 않는 것으로 평가되고 있음.

향후 기 시행된 사업에 대하여는 면밀한 사업분석을 실시하고
향후 2개년차 사업에 대하여는 적극적인 관심과 추진으로 주민
소득과 연계될 수 있도록 만전을 기하기 바라며, 문제점이 도출된
사업에 대해서는 반드시 시정조치가 뒤따라야 할 것임.

4. 대화초 명성도찾기 사업(농업경영과)

- 본 사업은 상품가치와 명성을 고려할때 무한한 가능성이 있고 경쟁
력이 있을 것으로 판단되므로 지속적인 지원과 노력이 절실히 요구
되는 사업으로 평가됨.

그러나 1차년도 사업을 대화면에서 시행함으로 인해서 인력·전문
성·기술부족으로 많은 문제점이 도출되었는 바, 향후 판매전략과
홍보등 모든사업 추진을 농업기술센터에서 추진하는 것이 타당
하다고 사료됨.

통 평 면

☞ 2001. 9. 14(금)

1. 효석기념관 건립공사(문화관광과)

- 효석기념관 건립공사와 연계하여 무엇보다 시급한 것은 묘 이장과
생가매입 복원으로서 유족 및 생가소유자와의 지속적인 협의노력
이 필요하고 집행부가 생각중인 "기념관주변 생가복원"의 성급한
시도는 예산낭비와 이미지손상 등이 우려되므로 신중한 검토가
필요하며, 효석기념관이 올해안 완공계획에 있으나 유물,매밀자료
등 전시물은 가시적인 것이 없는 실정임. 따라서 수집인원 증원등
폭넓은 범위의 자료수집을 위한 예산확보를 통하여 전시에 내실을
기하기 바람.

2. 흥정천 둔치조성 사업(건설과)

- 현재 흥정천 둔치 위치는 빠른 유속과 직급류의 영향을 받는 위치
로 복구를 한다해도 앞으로 계속적인 피해가 우려됨. 따라서 하천
바닥에서 둔치까지 높이를 기존보다 높이하여야 할 것이며, 이에

대한 피해방지시설 또한 철저히 하여야 할 것임. 한편 현위치가 이러한 이유로 적합여부를 재조사하고 부적합할시 2차둔치 조성 계획을 연계하여 남안교 하류쪽 이전등 다각적으로 검토하기바람.

3. 봉평도시계획도로 개설공사 (도시경제과)

- 봉평중고교뒤 도시계획도로 필요사업비 부족분(홍정천 좌안도로 연결부분)에 대하여는 조속한 시일내 예산을 확보하여 투자효과가 증대될 수 있도록 하기바람.

도 압 면

☞ 2001. 9. 18(화)

1. 용평등경기장 주차장내 운동장 조성사업(문화관광과)

- 집행부가 운동장 조성사업을 위한 1억원의 사업예산 편성시 금년 내 하계 전지훈련장으로 이용이 가능하게 하겠다는 약속과 함께 이에 대한 사업비 부족분 5,000만원에 대하여도 추경에 반영하겠다고 약속한 바가 있으나 이를 이행하지 않은 것은 매우 유감스러운 일이 아닐 수 없으며

본 사업은 당초 간이스탠드, 화장실, 샤워실등을 설치하여 전지훈련장 사용에 있어 불편이 없도록 할 계획에 있었으나 지금의 계획은 단순 마사토 복토와 배수용 측구설치만 계획되어 있어 목적사업의 의미가 퇴색하고 이용자 사용에도 많은 불편이 예상되는 바, 빠른 시일내 예산확보를 통하여 제대로된 사업을 이루어 질 수 있도록 하기 바라며,

만약 용평측이 영구시설 설치 불가입장등이 거론될 경우 의회와의 협력을 통하여 당초 용평이 약속했던 사항이 이행될 수 있도록 하기 바람.

2. 용산2리 ~ 유천3리간 도로확포장공사(건설과)

- 본구간은 많은 농지면적이 분포되어 있고 도로에 편입되는 토지도

소유자가 무상으로 기증하였으며, 행정리간 연결도로인 점을 고려할 때 중간지점 500m를 제외한다는 것은 사업효과를 떨어지게 함은 물론 무상기증한 농지소유자에게 많은 실망을 안겨주는 사업 시행으로 잔여구간 500m에 대하여는 조속히 예산을 확보하여 사업을 마무리 질 수 있도록 하기바람.

라. 건의사항

미 탄 면

1. 상수도 이전사업(도시경제과)

- 건설교통부 개발촉진지구 사업으로 포함되었다가 환경부 농어촌 지방상수도 사업으로 변경된 미탄 상수도 이전사업과 관련, 연차적인 국비확보를 통하여 사업이 조기에 착공될 수 있도록 하여 주기 바람.

2001년도하반기군정주요사업장
현지확인지적사항 처리계획

평 창 군

-2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인-
지적사항 및 건의사항 목록

□ 지적사항

○ 공통 지적사항

1. 사업추진 지연
2. 농어촌도로 포장공사 시행방법
3. 의회와의 약속사항 미이행
4. 저온저장고등 관리전환 미이행

○ 사업장 지적사항

1. 시가지 지적불일치 해결사업
2. 주민자치센터 설치사업
3. 미탄궁도장 마무리공사
4. 동강유역 공동화장실 설치사업
5. 한탄리(고마루) 홍수침하시설 사업
6. 영월댐 수몰예정지 지원사업
7. 상리 ~ 종부간 순환도로 개설공사
8. 평창종합테니스장 설치사업
9. 페러글라이드장 진입로 확포장 사업
10. 평창군 보훈회관 건립공사
11. 평창군공설묘지 조성사업
12. 대화면체육공원 조성사업
13. 대화쓰레기매립장 주변지역 지원사업
14. 산촌종합개발사업
15. 대화초 명성되찾기 사업
16. 효석기념관 건립공사
17. 홍정천 둔치조성 사업

- 18. 봉평도시계획도로 개설공사
- 19. 봉평돔경기장 주차장내 운동장 조성사업
- 20. 용산2리 ~ 유천3리간 도로확포장공사

건의사항

- 상수도 이전사업**

-2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인-
지적 (공통사항) 처리계획

1. 건 명 : 사업추진 지연

○ **지적사항**

- 미탄면 시가지 취락지구 오지개발사업을 비롯한 당초 또는 제1회 추경에서 예산확보된 사업이 보상협의를 인허가 지연등 여러 가지 이유로 사업 마무리 단계인 현재까지 공정율이 10%에 못미치는등 대부분 사업의 추진이 극히 저조한 것으로 나타난 바, 사업계획 기간내 완공될 수 있도록 하기 바람.

○ **처리계획(의견)**

- 미 발주된 사업은 조기 착공이 되도록 추진할 것이며, 이월사업은 연내 준공목표로 사업을 추진하여 불용액이 발생치 않도록 철저한 심사분석을 통해 누수사항이 없도록 각별한 관심을 갖고 사업추진해 11월말 준공목표로 사업부서 관리 감독을 강화하겠습니다.

2. 건 명 : 농어촌도로 포장공사 시행방법

○ **지적사항**

- 농어촌도로 포장사업을 일부지역에 집중투자하는 것은 읍면별 격년제 시행방침과 지역간 균형개발에 벗어난 취지일 뿐 만아니라, 장기계속 사업에 대한 재정법에 어긋나는 행위로서 향후 이러한 사례가 되풀이 되지 않도록 하기 바람.

○ **처리계획(의견)**

- 농어촌도로는 연차적 계획에 의거 추진하고 있으나, 일부지역에 집중투자되는 사례가 발생치 않도록 사업의 완급을 고려한 연차적 계획 수립시 지 균형개발차원에서 합리적으로 계획을 입안하여 철저히 이행하여 주민으로부터 신뢰받는 건설행정을 입안하겠습니다.

3. 건 명 : 의회와의 약속사항 미이행

○ 지적사항

- 용평 복지회관 피로연장등 현재 추진중인 각종사업이 의회 예산 심의시 설명하고 약속했던 사항과는 전혀 다르게 추진되고 있고, 사업 추진태도에 있어서도 “착공만 하고 보자”는 사업행태가 계속되풀이 되고 있음.
이는 곧 집행부의 정책부재는 물론 의회의 예산 심의권 일탈행위로서 차후 이러한 일이 발생하지 않도록 하기 바라며, 반드시 필요한 부분이 있다면 의회와의 사전협의를 통해 해결하기 바람.

○ 처리계획(의견)

- 용평 복지회관 피로연장 신축공사에서 보듯이 공사 감리비를 미책정하여 1회 추경을 통해 사업비를 확보해 추진하므로써 사업추진이 지연되는 등 사업추진에 좀더 치밀한 계획을 수립하여 추진할 것이며, 사업추진상 문제점이 도출시 의회와 사전협의 통해 문제를 해결하므로써 의회 고유권한인 예산 심의권을 군민의 소중한 뜻으로 받들어 추진하겠습니다.

4. 건 명 : 저온저장고등 관리전환 미이행

○ 지적사항

- 도시경제과 오지개발사업으로 추진한 속사1리 저온저장고등 각종 시설물의 효율적이고 체계적인 관리를 위하여는 그 기능을 담당하고 있는 농업기술센터로 관리전환이 타당하다고 판단되나 현재까지도 도시경제과에서 관리하는 등 군정 전반적인 사업을 추진하고 관리함에 있어 조직 내부적인 문제를 해결하지 못해 관리 전환을 하지 못하는 사례가 빈번하게 발생하고 있으므로 향후 전수조사를 통하여 조속한 시일내 관리전환이 이루어 질수 있도록 하기 바람

○ 처리계획(의견)

- 부서간 업무분장으로 실과소단위로 업무를 추진하고 있으나 앞서 지적한 사항은 양부서간 업무협조로 조속히 처리되도록 협의하고 있으며, 어떻게 하면 보다 효율성이 제고되는 방안을 찾아 조속히 매듭질 것이며 이와 유사한 사례가 재발되지 않도록 업무협의를 강화하겠습니다.

2001하반기 군정주요사업장 현지확인
지적 및 건의사항 처리계획

1. 전 명 : 시가지 지적불일치 해결사업

2. 개 요

○ 위 치 : 평창군 미탄면 창리 시가지 일원

3. 지적사항

- 각종 사업추진과정에서 나타난 미탄 창리지역, 방림 계촌지역, 진부 하진부지역등 3개지역 143필지 29,065m²의 지적불일치로
- 군민의 정당한 재산권행사 침해 및 발주사업에 대한 사업지연·시행 착오가 반복되고 있음
- 이를 해결하기 위하여는 많은 노력과 시간이 필요할 것으로 판단되나 군민의 재산권 보호를 위하여 적극적인 해결방안을 적극 강구

4. 처리계획(의견)

- 소유자의 토지면적 증감발생에 따라 재산권행사 침해우려가 예상되므로 금전청산 등 소유자의 합의와 동의 없이는 소관청의 직권정리가 불가능하므로 지적불부합지(미탄, 방림, 진부) 점유현황조사 후 주민 설명회를 걸쳐 이해관계인 전원의 동의 시 현황측량 실시 추진

〈 미탄 창리지구 〉

- 지적불부합지 확인조사측량 완료 : 2001. 7월
- 이해관계인 설명회 : 2001. 10월중
- 2002년도 사업비 확보 후 추진

지적 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 주민자치센터설치사업

2. 개 요 : 읍면 기능전환으로 발생한 유휴공간을 활용
주민편의,복지시설을 설치코자 함.

3. 지적사항

- 우리지역 실상과 농촌현실을 고려할 때 효율성이 의문
- 인근 시군 운영상의 문제점을 보완하고 지역실정을 고려한 분야를 선택하는등 주민과 충분한 협의 필요
- 주민자치센터설치·운영조례에 대하여도 '99.11.4 조례 제1597호로 제정된 "평창군읍·면 자치위원회" 조례로 자치위원회를 구성하여 유사기능을 수행할 수 있음에도 불필요한 조례를 제정코자 하고 있음
기존 읍·면 자치위원회 활용방안을 적극 검토하기 바람

4. 처리계획(의견)

- 주민들과의 충분한 협의로 지역여건에 맞는 자치센터 설치·운영
- 인근 시군의 추진 과정을 참고하면서 점진적으로 시행할 계획이며 주민들과 최대한 협의 후 시행
- 주민자치센터설치 및 운영에 관한 조례는 자치위원회 구성이 목적이 아닌 자치센터 운영을 위한 조례로서 내용이 상이하며 읍면자치위원회 조례에 의해 구성된 위원으로 위촉여부는 신중히 검토하겠음

-2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인-

지적 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 미탄궁도장 마무리 공사

2. 개 요

- 위 치 : 평창군 미탄면 창리 505번지
- 사업량 : 토공, 리프트설치, 진입로사리부설, 부지매입(507번지)
- 사업비 : 50,000천원(군비)

3. 지적사항

- 현재 설치된 미탄궁도장 과녁방향은 농업인들이 이용하는 농로와 농경지가 인접하고있어 현행시설 이용시 안전문제가 예상되므로 보호방벽 설치등 충분한 안전시설 설치후 사용합이 타당하다고 판단되며 이에 필요한 부지매입도 적극 검토하기 바람.

4. 처리계획(의견)

- 인근부지 : 미탄면 창리 505(873m²)
- 2회 추경요구(20,000천원)
- 관리계획 승인 요청(2001.9.18)
- 추경확보후 2001년내 부지매입 계획임

지적 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 동강유역 공동화장실 설치사업

2. 개 요 : 공동(이동식)화장실 7동 설치(2001년 1동)

3. 지적사항

- 현재 미탄면 마하리 지역일대는 영월댐건설 백지화이후 레프팅 관광이 날로 급증하여 하루 수백명 이상이 이 지역일대를 찾고 있으나 이용자들이 사용할수 있는 공동화장실 설치가 미흡
- 농경지와 하천에 무단배설로 인하여 농작물과 주민생활환경 피해는 물론 하천 오염이 날로 심각해지고 있는바, 동강지역 지원사업과 연계하여 영구적인 공동 화장실을 설치할 수 있도록 하기 바람.

4. 처리계획(의견)

- 동강지역의 날로 늘어나는 레포츠 인구를 감안할 때 기존 이동식 화장실로는 이들을 수용할 수 없어 영구적인 공중화장실의 필요성이 대두되고 있음.
- 마하지구 관광 편의시설 확충을 위해 2002년도 영구시설인 공중화장실 신축을 추진중에 있으며 도비 확보 등 다각적인 방법을 강구할 예정임.
- 화장실 신축계획
 - 위 치 : 미탄면 마하리 338-1번지
 - 규 모 : 부지면적 150m², 화장실 신축면적 66m²(약20평)
 - 사 업 비 : 200백만원(도비 50%, 군비 50%)
 - 사업기간 : 2002. 1. ~ 12.

- 2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 -
지적 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 한탄리(고마루) 홍수침하시설

2. 개 요 : 기계 및 전기1식. 관로 및 맨홀설치

3. 지적사항

- 한탄리(고마루) 정상분지에 조성된 농경지 약15,000평은 매년 적은 우기시에도 배수가 불량하여 농작물이 침수되어 농작물 피해가 반복되고 있으므로 농작물 피해가 발생하지 않도록 홍수 침하시설을 설치하기 바람.

4. 처리계획(의견)

- 2회추경시 예산 ₩30,000천원을 편성하여 한탄리(고마루) 정상분지에 우기시에도 농작물이 침수되지 않도록 배수처리 시설을 설치 계획임.

-2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인-

지적 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 영월댐 수몰예정지 지원사업

2. 개 요

- ① 원예용암반관정지원사업 ; 200백만원, 창2리외 4개리
- ② 농기계보관창고설치사업 ; 70백만원, 2동(기화리, 한탄리)
- ③ 농기계지원사업 ; 120백만원, 2대(기화리, 한탄리)
- ④ 첨단버섯재배사지원사업 ; 1,404백만원, 9동 900평, 트랙터1대, 지게차1대
저온수송차 1대, 삼상전기시설 1km

3. 지적사항

- 영월댐 백지화로 인한 수몰예정지 지원사업(농업분야)에 있어 지원대상이 일부 주민에 편중되고 있는바, 차후 지원사업자 선정에 있어 현재까지 기지원된 사항등을 종합검토하고 수혜의 형평성을 충분히 고려하기 바람.

4. 처리계획(의견)

□ 2001 추진현황

- 2001년도 추진사업은 영월댐수몰지구 미탄면 추진위원회에서 도에 신청하여 확정된 사업으로 첨단버섯재배사 지원사업외에는 마을공동 이용을 전제로 한 것임.
- 첨단버섯재배사지원사업은 농가보조사업으로 수몰지구 농가에서 도에 직접 건의하여 확정된 사업임.

□ 향후 처리계획

- 향후 영월댐 백지화로 지원될 사업은 영월댐수몰지구 미탄면 추진위원회의 건의에 따라 지원사업자 선정에 있어 현재까지의 기지원된 사항을 종합검토하여 수혜의 형평성을 충분히 검토하여 추진토록 하겠음.

-2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인-

지적 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 상리~종부간 순환도로 개설공사

2. 개요 : 도로확포장 L = 1.96km B = 4m
(1차 L=640m 2차 L=900m 3차 L=420m)

3. 지적사항 :

- ①산림형질 변경 및 토지승락서 협의 조속히 완료
사업기간내 공사가 마무리될 수 있도록 조치
- ②공사완료 구간 중 일부 도로변 토사유출 심화
(양수장 인근 경사부분) 토사유출 방지대책

4. 처리계획(의견) :

- ①산림형질 변경 및 토지사용 미협의 사항 조속히
토지사용승락서를 징구하겠음
- ②공사완료 구간 중 도로면 토사유출 심화(양수장
인근 경사부분)방지대책에 대하여는 금년 사업
계획중 도로 포장으로 도로면 유실을 방지 하겠
슴

-2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인-

지적 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 평창종합테니스장 설치사업

2. 개 요 :

- 위 치 : 평창읍 종부리 산 71-1번지의 2필지
- 면 적 : 4,928㎡
- 규 모 : 테니스장 6면, 관리사무실 1동, 관람석 1식, 조명시설등

3. 지적사항

- 2000년부터 올해까지 2년간에 걸쳐 의회와 이견이 있었던 평창종합테니스장 설치사업과 관련, 총편입토지중 협의된 토지 4,035㎡(산71-1번지의 1필지)와 미협의된 토지 산 70-2,산 69번지중 1필지만 협의될시 사업착공 계획에 있으나, 토지협의를 완료되지 않은 상태에서의 사업착공은 미협의된 토지의 보상가를 현저하게 높일가능성이 있으므로 다소 사업추진이 늦더라도 차후 이점을 충분히 검토하여 사업을 추진하고,
- 토지소유자의 보상요구액과 감정가의 차액부분에 대하여는 예산심의 및 행정사무감사를 통하여 의회와 약속한 사항을 충분히 고려하여 추진하기 바라며, 차후 본 사업을 추진함에 있어서는 지난 의회와의 견해차이를 고려하여 나름대로 충분한 협의를 거치기 바람.

4. 처리계획(의견) :

- 평창공설테니스장건립 규모는 코트장 6면(케미칼 1면, 클레이코트 5면)으로 이에 소요되는 면적은 3,478㎡이며, 그 외 일정의 부대시설 면적이 필요함.
따라서 당초 계획된 3필지의 토지 5,935㎡ 중 협의(사용승락 받음)된 2인의 토지 4,835㎡로 테니스장과 부대시설 설치에 소요되는 면적이 충족되므로 협의된 토지만으로 사업시행 하고자 하며, 토지매입은 감정가격(㎡당 23,000원)에 의거 매입.
- 평창테니스클럽에서 종부테니스장이 도로에 편입됨으로 받은 토지보상금 중 일부를 토지매입비로 부담키로 하였던 사항은 현재 회원(66명) 대다수가 일부 부담을 원치 않으므로 군 예산만으로 사업 시행코자 합니다.

-2001년도 하반기 구정주요사업장 현지확인-
지적 및 건의사항 처리계획

1.건명 : HAPPY700평창 페러글라이드장 진입로 확포장 사업

2.개요

○ 사업량 : L : 380m B : 3m

○ 소요사업비 : 40 백만원

3.지적사항

○ 페러글라이드장 진입로부분인 노론리 본동 마을안길은 도로폭이 3m로 페러글라이드장 이용객 차량왕래시 도로폭이 협소하고 차량 먼지 등으로 인하여 주민생활에 불편을 초래하고 있음으로 도로 확포장등 주민불편해소 조치를 취하기 바람

○ 사업을 추진함에 있어 현재 이 페러글라이드장은 전국적으로 이용객이 날로 급증하고 있는 추세로 임시방편적인 사업보다는 산림을 이용한 순환도로 개설, 진입로 2차선화등 종합적이고 다각적인 대책마련을 수립하여 추진하기 바람

4.처리계획(의견)

○ 본 페러글라이드장 진입로와 연결되는 도로 현황을 보면 42번국도부터 노론이 입구까지는 군도1호선, 노론리 마을입구부터는 임도까지 마을 농로이나 현재 포장된 로폭 3m폭으로 시멘트 포장되어 있어 군도정비 및 농로확포장 계획 수립시 페러글라이드장 이용객이나 활용도등을 면밀히 검토한 후 계획에 반영될수 있도록 조치함이 바람직하다고 사료되며

○ 임도 또한 인근산림의 자원개발 가치 및 활용도등을 종합적으로 검토한후 산림의 효율적 관리차원에서 임도의 순환도로가 개설될수 있도록 임도의 년차별 계획에 반영해야 될 것으로 사료되며

○ 금회 노론리 마을내 농로와 임도사이 380m의 미포장구간내 불편사항에 대하여는 2회추경에서 40백만원의 예산을 반영하여 농로포장을 실시하여 주민들의 불편을 해소시킨후 향후 다각적인 대책을 마련하도록 노력 하겠습니다.

- 2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 -

지적 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 평창군 보훈회관 건립공사

2. 개 요

- 위 치 : 평창읍 하리 203-2(향교앞)
- 사업규모 : 보훈회관건립 1동(3층 547㎡)
- 사 업 비 : 400백만원(도비 200, 군비 200)
- 사업기간 : 2001. 1. 1 ~ 2001. 11. 7(공정 50% 2층 완료)

3. 지적사항

- 건축시 토지에 대한 정확한 실태파악 착오로 발생한 보훈회관 주차장 미확보 부분에 대하여는 문제점을 다시한번 점검·검토하여 해결방안을 강구하기 바라며, 한편으로 큰 문제점이 없다면 실효성을 면밀히 따져 종합민원실 주차장, 소공원 사용(테니스장 이용객 병행)도 적극 검토하기 바람.

4. 처리계획

- 보훈회관 건립을 위한 편입부지중 일부(203-2번지)가 지적분할로 인하여 분할된 203-5번지 142.3㎡가 사업부지에서 제외되어 주차장이 미확보된 것으로 착오가 있었으나, 건축부서 확인결과 주차장법에 의한 기준대로 사업부지내 2대분의 주차공간을 확보하였으며, 각종 행사등으로 인한 이용차량의 급증시 군청 주차장 및 테니스장앞 공간을 활용하여 최대한 불편이 없도록 하겠음.

2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 -
지적 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 평창군 공설묘지 조성사업

2. 개 요

- 위 치 : 방림면 방림리 산 692번지
- 사업규모 : 총 178,400m²중 1단계 25,687m²
- 사업비 : 총투자 2,980백만원(1단계 1,762백만원)
- 도비 350, 군비 2,630
- 사업기간 : '92. 3 ~ '01. 9. 30
- 현 공 정 : 91%

3. 지적사항

- 본 시설을 위한 31번 국도 이용에 있어 평창에서 방림 방향으로의 차량진입은 별 문제가 없다고 판단되나, 방림 방향에서의 차량 진입은 도로를 무단 횡단해야 하는 불합리한 점이 있는바, 향후 도로사업시 해당 관리청과의 지속적인 협의를 통하여 도로 개보수시 이를 반영할 수 있도록 하고 그 동안의 해결책이 마련되기 전까지는 합법적인 진입이 될 수 있도록 해당 관리청과 협의하기 바람.
- 본 시설 운영과 관리를 위하여 조례를 제정준비중에 있으나 당초 본 사업의 조성취지를 충분히 고려하여 조례 입안시 이장(移葬)가 부여부를 조례상 명확히 하여야 할 것임.

4. 처리계획

- 공설묘지 진출입로와 연결된 31호 국도는 정선국도유지관리사무소 관할 지역 도로로 향후 도로관리청인 정선국도유지관리사무소와 협의하여 도로 개보수 사업시 공설묘지 진출입에 따른 불편이 없도록 조치할 계획이며, 도로 개보수 전의 해결책으로 평창 경찰서에 노면 표시 개선협조 의뢰하였음.(사본첨부)

- 묘지 이장에 관하여는 평창군공설묘지관리및사용조례(안)에서
 - 공설묘지 사용은 「공공의 목적으로 국가·지방자치단체가 시행하는 평창군 관내 사업장내의 유연분묘에서 발굴된 유골의 매장을 원할 때」 및 「기타 군수가 필요하다고 인정하는 자(토지기 부채납 등)로 하고,
 - 납골시설 사용자의 자격은 「평창군 공설묘지에 매장된 유골을 수거하여 안치할 경우(마을공동묘지 제외)」 및 「평창군공설묘지 사용자의 자격을 갖춘 자가 시체를 화장하여 유분을 매장 또는 보관할 경우」, 「공공의 목적으로 국가 및 지방자치단체가 시행하는 평창군 관내 사업장의 분묘에서 발굴된 유골을 매장 또는 보관할 경우」, 「평창군 관내에서 사망한 외국인 및 무연고 행려사망자」, 「기타 군수가 필요하다고 인정하는 경우」로 규정하여 무분별한 이장이 없도록 계획하고 있음.

-2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인-

지적 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 대화체육공원 조성사업

2. 개 요

- 위 치 : 대화면 대화9리 산169-2외 12필
- 면 적 : 17,001m²
- 사 업 비 : 1,350,000천원
- 주요시설 : 궁도장, 골프연습장, 체력단련장, 게이트볼장, 다목적경기장, 테니스장등

3. 지적사항

- 지난 5. 16일 실질적인 준공식을 하였으나 4개월이 지난 지금까지 많은 부분이 마무리되지 않고 있으며 행정집행의 지연으로 공사대금도 정산 처리가 되지 않아 지역의 많은 하도급업체들로부터 민원이 발생하고 있는바, 조속한 행정처리가 뒤따라야 할 것이며 공사 마무리에 철저를 기하여 완벽한 준공검사가 이루어 질 수 있도록 하여야 할 것임.

4. 처리계획(의견)

- 본 공사에 대하여 마무리 되지 않거나 미진한 부분에 대하여 도급업체로 하여금 조속한 마무리와 보완 요구를 하여
 - 지난 9월 20일자로 주요부분에 대하여 공사완료를 하여
 - 9월 21일 토목 및 건축부분에 대하여 준공검사를 실시하였으며
 - 공사대금은 9월 25일 도급업체에 지급하여

대화체육공원 조성사업 전체부분에 대하여 완료하였음.

- 2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 -

지적 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 대화위생매립장 주변지역 지원사업

2. 개 요

- 지원근거 : 평창군폐기물처리시설설치및주변지역지원등에관한조례
- 지원금액 : 총 30억원
 - 2000년 10억원 : 주변마을 각 2억원 지원(시설비)
 - 2001년 10억원 : 지역 발전기금으로 민간보조로 지원
 - 2002년 10억원 : 시설비 5억원 및 발전기금 5억원

3. 지적사항

- 대화쓰레기매립장 주변지역 지원사업비 30억원을 지원함에 있어 당초 예산을 시설비로만 책정해 놓으므로 인해서 수혜 주민들이 원하는 대로 지원금을 사용할 수 없는 문제점이 도출되었으며,
- 지원사업 추진 과정에서도 집행부의 지도부와 실무진의 저마다 다른 일관성 없는 발언으로 수혜 주민들에게 혼란과 피해를 주고 있는바,
- 향후 일관성 있는 행정집행으로 행정의 신뢰도를 회복함은 물론, 주민의 오해가 있는 부분에 대해서는 충분한 설명과 해명이 있어야 할 것이며, 진입도로 주변의 지도부와 대주민간의 약속도 철저히 이행하여 그간의 불신감을 해소할 수 있도록 하여야 할 것임.

4. 처리계획

- 폐기물처리시설 주변지역지원등에 관한 법률에 의거 지원되는 총 30억원은 주변 마을에 대하여 시설비로 각 3억원씩 15억원을 지원하고 나머지 15억원은 민간자본보조로 협의체에 지원하는 것으로 계획되어 있음.

- 매립장 진입도로 직접지역인 대화 10리 주민들의 오해에 대하여는 군 관계자로 하여금 마을 이장을 통하여 충분한 설명과 해명을 갖도록 하고, 주민과의 약속 부분에 대하여는 소홀함이 없도록 2002년도 예산에 반영될 수 있도록 할 것이며, 기타 매립장운영 및 관리에 있어서는 주변지역 마을에 피해발생이 없도록 행정적 지원을 아끼지 않을 것임.

- 아울러 매립장으로 인한 대주민들의 행정에 대한 불신에 대하여는 일관성 있는 행정수행으로 행정의 신뢰도를 높여 나가는데 최대한의 노력을 경주해 나갈 것임.

-2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인-
지적 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 산촌종합개발사업

2. 개 요

- 위 치 : 대화면 하안미5리(가평마을)
- 사 업 량 : 2029ha
- 사 업 비 : 1,065백만원
- 사업기간 : 2000 ~ 2002년(3년차 계속사업)

3. 지적사항

- 허브종자 파종 후 사후관리 미흡으로 고사하여 예산낭비 및 주민부담초래로 사후관리 미흡

4. 처리계획

- 대책회의 개최 후 2002년 춘기 보완
 - 일 시 : 2001. 10. 11경(예정)
 - 장 소 : 마을회관
 - 참석대상 : 임업경영과, 평창군산림조합, 산촌종합개발추진위원회, 리장, 반장등
 - 의결사항 : 피해원인규명, 보완대책, 사후관리대책등 사업추진 전반.

-2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인-

지적 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 대화초명성되찾기사업

2. 개 요

- 사업비 : 345백만원(군비215, 자부담130)
- 사업내용 : 입간판2개소, 포장재 2,900매, 퇴비5,800포, 건조시설 12동
동해방지기 12대, 비가림시설4,200평, 자동개폐기90동,

3. 지적사항

- 본 사업은 상품가치와 명성을 고려할때 무한한 가능성이 있고 경쟁력이 있을것으로 판단되므로 지속적인 지원과 노력이 절실히 요구되는 사업으로 평가됨.

그러나 1차년도 사업을 대화면에서 시행함으로 인해서 인력·전문성 기술부

족으로 많은 문제점이 도출되었는 바, 향후 판매전략과 홍보 등 모든사업 추진을 농업기술센터에서 추진하는 것이 타당하다고 사료됨

4. 처리계획(의견)

□ 2001 추진현황

- 농가보조사업으로 대화면의 협조를 받아 농업경영과에서 추진
- 대화면의 협조사항으로 농가선정, 작목반원 회의소집등을 주관, 농가보조

사업임에도 입간판, 포장재 도안등 실질적으로 농가추진이 어려워 대화면에서 추진

- 시설물 설치 감독 및 현지확인 등 농업경영과와 대화면 공동으로 추진

□ 향후 처리계획

- 어려운 입간판, 포장재 도안등은 농가보조사업으로 2001년도에 완료
- 판매 전략 등은 대화농협주관으로 농업경영과, 대화면과 협의하여 추진토록 하겠음.
- 기타 농가선정, 시설물 설치 등은 2001년도에 준하여 처리할 계획임.

지적 및 건의사항 처리계획

1. 건명 : 효석기념관 건립공사

2. 사업개요

- 위 치 : 봉평면 창동리 산 176-2번지 일원
- 사업규모 : 기념관 및 향토자료관 270평, 생가복원
- 사업비 : 3,976,000천원
 - 국비 : 820,000 도비 : 1,200,000 군비 : 1,956,000
- 사업기간 : 1997~2002

3. 지적사항

- 효석기념관 건립공사와 연계하여 무엇보다 시급한 것은
 - 가. 묘 이장과 생가매입복원으로 유족 및 생가 소유자와의 지속적인 협의 노력 필요하고, 기념관 주변 생가복원의 성급한 시도는 예산낭비와 이미 지 손상 우려
 - 나. 효석기념관이 올해안 완공계획에 있으나, 유물, 메밀자료 등 전시물은 가시적인 것이 없으므로 수집인원 증원 등 폭 넓은 범위의 자료수집을 위한 예산확보를 통하여 전시에 내실을 기해야 함.

4. 처리계획(의견)

- 묘이장 : 매우 어려운 일로 충분한 시간을 가지고 조심스럽게 추진 되어야 할 일로, 우선 묘이장에 대비하여 기념관 주변에 임시유택을 마련하는 쪽으로 검토계획
- 생가터 매입 : 금년 11월까지 가산문학선양회가 소유자와 협의하고, 11월 이후 군이 직접 소유자를 만나 최종 매입 설득 계획
- 기념관 전시 자료는 준비된 목록에 의거 가산문학선양회가 중심이 되어 수집하고 있으며, 수집에 따른 경비는 2회 추경예산에 확보계획

- 2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 -
지적 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 흥정천 둔치조성 사업

2. 지적사항

- 현재 흥정천 둔치 위치는 빠른 유속과 직급류의 영향을 받는 위치로 복구를 한다해도 앞으로 계속적인 피해가 우려됨. 따라서 하천바닥에서 둔치까지 높이를 기존보다 높이하야 할 것이며, 이에 대한 피해방지 시설 또한 철저히하여야 할 것임. 한편 현위치가 이러한 이유로 적합 여부를 재조사하고 부적합 할시 2차둔치 조성계획을 연계하여 남안교 하류쪽 이전등 다각적으로 검토하기 바람.

3. 처리계획(의견)

- 고수부지는 평수위시 유수에 지장이 없는 범위내에서 하천을 효율적으로 이용하고자 조성하는 것으로 홍수시에는 당연히 못이 넘치게 되어 있으며 본 고수부지는 흥정천 하천정비기본계획에 의한 계획고에 맞추어 시공하였기 이보다 더 높게 고수부지를 조성하는 것은 기본계획에 맞지 않는 실정임.
- 흥정천 고수부지 수해복구 공사는 유속 및 유출등을 고려하여 창동보와 인접된 지점을 용벽 및 기초세굴 보호공으로 설치하고 고수부지는 당초 준폐에서 평폐로 식재하여 조기에 활착되도록 하여 물에 잠겼을 경우에도 토사유출이 발생치 않도록 시공하겠으며,
- 흥정천 하천정비 기본 계획상 남안교 상하류부근 좌안에도 고수부지 조성(12,000㎡)이 가능한 것으로 검토되어 있으므로 금번 수해와 관련하여 현 고수부지를 재정비 후 또다시 피해가 발생시 2차고수부지 조성 계획은 면밀히 검토하겠음.

지적 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 봉평도시계획도로 개설공사

2. 개 요

- 사업규모 : 도로개설 L=258m, B12.0m
- 사업비 : 전체 1,000백만원 (금회 500백만원)
- 사업기간 : 2001. 5. 8 ~ 12. 31

3. 지적사항

- 봉평중고교뒤 도시계획도로 필요사업비 부족분(홍정천 좌안도로 연결부분)에 대하여는 조속한 시일내 예산을 확보하여 투자효과가 증대될 수 있도록 하기 바람.

4. 처리계획(의견)

- 당초 확보된 예산으로 보상 및 120m구간 도로개설 추진중에 있으나 부족하여 제2회 추경예산에 우선 2억 계상 요구 하였으며, 2002년도 당초예산에 5억을 계상 요구하였음.
- 2회 추경에 2억이 확보될 시 당초예산은 3억을 확보하면 홍정천 좌안까지 도로개설이 가능하므로 예산 확보후 사업을 마무리코자 함.

-2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인-

지적 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 용평돔경기장 주차장내 운동장 조성사업

2. 개 요 :

- 위 치 : 평창군 도암면 수하리 142-15-10번지
- 사업 량 : 마사토 포설(4,560m²), U형 측구(300×300)
- 사업 비 : 100,000천원(군비)

3. 지적사항

- 집행부가 운동장 조성사업을 위한 1억원의 사업예산 편성시 금년내 하계 전지훈련장으로 이용이 가능하게 하겠다는 약속과 함께 이에 대한 사업비 부족분5,000만원에 대하여도 추경에 반영하겠다고 약속한 바가 있으나 이를 이행하지 않은것은 매우 유감스러운 일이 아닐수 없으며,

본사업은 당초 간이스탠드, 화장실, 샤워실등을 설치하여 전지 훈련장 사용에 있어 불편이 없도록 할계획에 있었으나 지금의 계획은 단순 마사토 복토와 배수용 측구설치만계획되어 있어 목적사업의 의미가 퇴색하고 이용자 사용에도 많은 불편이 예상되는바, 빠른 시일내 예산확보를 통하여 제대로된 사업을 이루어 질수 있도록 하기 바라며,

만약 용평측이 영구시설 설치 불가입장등이 거론될 경우 의회와의 협력을 통하여 당초 용평이 약속했던 사항이 이행될수 있도록 하기 바람.

4. 처리계획(외견) :

- 용평돔경기장 부지는

운동장휴양지구로서 돔경기장 이외의 부지가 주차장과 녹지시설로 승인되어 있음

- 당초계획은 간이스탠드, 화장실, 샤워실등을 시설하는것으로 하였으나

- 당초계획대로 사업시행시 2억원 이상의 군비가 소요될뿐 아니라 법인 소유의 부지에 영구시설을 설치한 사례가 없으며,

- 또한 부지소유자가 자체 종합개발계획에 의한 사업시행시 언제든지 사용을 포기하거나 원상복구조치를 해야함으로 군비가 낭비될수 있는 우려의 소지가 있음

- 따라서

- 화장실등 구조물 시설은 돔경기장의 전반적인 사업계획변경승인을 득해야 하는 사항으로 산림훼손 변경, 환경저감영향평가검토, 주차장부지확보등 종합개발계획저촉여부에 대한 행정적검토가 용평리조트자체에서 이루어져야 함으로,

- 우선 2001년도 사업비(1억원)로 훈련장 조성사업을 완료후 점차적으로 연사용인원, 사용일수, 전지훈련 래방객들이 관내에서 지출하는 경제적 비용을 산출한후 사업성과가 충족될때 추가시설 여부는 용평리조트와 협의 추진해 나가고자 합니다.

- 2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 -
지적 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 용산2리 ~ 유천3리간 도로확·포장공사

2. 개 요 : 도로 확·포장 L=2,638m

3. 지적사항

- 본 구간은 많은 농지면적이 분포되어 있고 도로에 편입되는 토지도 소유자가 무상으로 기증하였으며, 행정리간 연결도로인 점을 고려할 때 중간지점 500m를 제외한다는 것은 사업효과를 떨어지게 함은 물론 무상 기증한 농지소유자에게 많은 실망을 안겨주는 사업시행으로 잔여구간 500m에 대하여는 조속히 예산을 확보하여 사업을 마무리 질 수 있도록 하기 바람.

4. 처리계획(의견)

- 2회 추경에 당초군비 미부담액 ₩193,637천원을 포함 ₩313,637천원을 편성하여 잔여구간 L=560m에 대하여 추가시공 계획임.

지적 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 미탄상수도 이전 및 시설확충계획

2. 개 요

- 시설용량 Q=1,000톤/일
- 관 로 L= 8km

3. 건의사항

- 건설교통부 개발촉진지구 사업으로 포함되었다가 환경부 농어촌 지방상수도 사업으로 변경된 미탄 상수도 이전사업과 관련, 연차적인 국비확보를 통하여 사업이 조기에 착공될 수 있도록 하여주기 바람.

4. 처리계획(의견)

- 개발촉진지구(건교부) 개발계획 사업으로 선정고시 되었으나 사업비 지원 불투명함에 따라
- 환경부 방문 등 지속적인 노력으로 2002년도 국비지원 신규사업 계획 포함
- 금년 하반기 실시설계비로 국비 3억원 지원약속(전화)
- 2004년까지 국비 50억원 지원가능(농어촌지방상수도사업비)
- 타당성조사 및 기본계획수립 용역발주 : 2001. 9.25 ~ 11.13
- 타당성 및 기본계획 완료후 실시설계발주예정(2001.12)

2001. 9. 11(火)

2001年度 下半期
郡政主要事業場 現地確認資料

平 昌 邑

상리 ~ 종부간 순환도로 개설 공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 평창읍
- 위 치 : 평창읍 상리 - 종부리
- 사업규모 : 총확포장 L= 1.96km B =4m(1,2차시공 확장L=1.54km
B =4m 제3차분확.포장L= 0.42km B =4m)
- 사업비 : 총500,000천원(도비 : 300,000 군비 : 200,000)
제1,2차 사업비 - 도비 : 200,000 군비 : 100,000
제3차 사업비 - 도비 : 100,000 군비 : 100,000
- 사업기간 : 1999. 6. - 2001. 12. 31.
- 현 공 정 : 전체공정의 60 %
- 제3차분 추진 상황
 - 2001. 4. 8 : 현황측량용역시행결의 (사유: 종부리경지정리로 편입 부지변경)
 - 2001. 5. 22 : 현황측량납품
 - 2001. 5. 31 : 인허가사항 협의(국유재산사용협의,군유재산사용협의 하천부지점용협의, 농지전용협의,산림형질변경협의)
 - 2001. 9. 9 현재 : 산림형질변경 미 협의(사유:2001.6.18회신 감사 지적 사항 처리 후 협의)
 - 2001. 9. 9 현재 : 제3차분 설계 및 편입토지 협의중

□ 문제점 및 대책

- 보상 없이 추진함으로 토지소유자와 기공 승낙 협의에 어려움이 있고 기존농로가 있어 각종인.허가 협의 없이 사업을 추진함으로 2000년말 강원도 감사실에서 공직기강특별감찰 시 지적되어 산림형질변경협의를 지연되고 있습니다, 토지소유자와 지속적인 협의로 기공승락징구는 물론 산림형질변경협회가 완료되면 계속 제3차사업을 추진하고자 합니다.

평창종합테니스장설치사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 문화관광과
- 위 치 : 평창군 평창읍 종부리 산71-1번지의외3필지
- 사업규모 : 테니스장6면,부대시설(관리동,관람석,조명시설등)
- 사 업 비 : 600,000천원(군비)
- 사업기간 : 2001년 1월 ~
- 현 공 정 : 토지매입 협의중

□ 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
				600,000				

□ 문제점 및 대책

- 종부리 부지매입면적 5,935㎡중 1필지(4,035㎡)는 협의되었으나 2필지 (1,900㎡)는 문중재산으로 협의 지연
- 협의된 토지4,035㎡와 협의중인 2필지 1,900㎡(800㎡.1,100㎡)중 1필지만 협의되면 사업을 우선 추진 계획이며 잔여1필지는 지속협 의 노력

패러글라이드장 진입로(노론리본동)민원해결사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 문화관광과
- 위 치 : 평창군 평창읍 노론리(본동)
- 사업규모 : 380M
- 사 업 비 : 40,000천원(군비)
- 사업기간 : 2001년 2회추경확보후 시행

□ 추진상황

시행(품 의)일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	판급	

□ 문제점 및 대책,건의사항,민원사항

평창군 보훈회관 건립사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 환경복지과
- 위 치 : 평창읍 하리 203 - 2(향교앞)
- 사업규모 : 보훈회관건립 1동(3층 547m²)
- 사업비 : 400백만원
 - 도비 200백만원, 군비 200백만원
- 사업기간 : 2001. 1. 1 ~ 11 . 7
- 현 공 정 : 50%
 - 골조 2층완료(철근콘크리트 Slab)
- 추진상황

시행 (품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계 약 금 액 (천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
'01.3	'01.6.5	'01.6.5	수의계약	400,000	315,227	-	-	84,773

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일자	증감액	변경금액		
'01.6.11	'01.11.7	-	-	-	세진종합건설(주)	-

※ 대한민국상이군경회 평창군지회 보조사업

산림욕장 조성사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 임업경영과
- 위 치 : 평창군 평창읍 상리 산 48-1번지
- 사업규모 : 18ha
- 사업비 : 400백만원
 - 국비 : 200 도비 : 100 군비 : 100
- 사업기간 : 2001. 2 ~ 12. 31까지
- 추진상황
 - 산림욕장 기본계획 수립 및 실시설계 완료 (6. 5일 / 한수산림환경)
 - 설명회 개최 및 의견수렴
 - 토지사용동의서 징구 (3건)
 - 사업계획승인 (7. 7 신청, 9. 4 승인)
 - 자체사업시행 (동선 3.73km, 부지1,727m² / 공공근로활용)
- 금후 추진계획
 - 도급사업 계약 및 사업추진 (11월말 준공예정)

도돈~입탄간(평창204호) 농어촌도로 확포장공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창읍 약수리 ~ 입탄리
- 사업규모 : 도로확포장 L=1.62km, B=6.5m
- 총소요사업비 : 2,740,000천원(총액입찰)
- 2001년 사업비 : 730,209천원
 - 양여금 : 584,167 균비 : 146,042
- 사업기간 : 2001. 4. 9 ~ 2001. 12. 4(1차)
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	사업비내역(천원)				예산 잔액
					계	도급	관급	보상비	
2001. 2. 23	2001. 3. 26	2001. 4. 3	경쟁 입찰	730,209	730,209	501,692	98,308	130,209	-

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	실계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
2001. 4. 9	2001. 12. 4	-	-	-	대주건설(주) 김정기	지방토목8급 공성배

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 편입토지 보상협의 지연(총30명 협의9, 미협의21)
- 대책
 - 계속 보상협의 독려 설득 추진하고 협의구간부터 공사시행

상리~노론리 국도·위험구간개량공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설교통부 정선국도유지건설사무소
- 위 치 : 평창읍 상리
- 사업규모 : 도로확포장 : L=940m 배수공 1식
구조물공 : 중력식옹벽 115m. 역T형 옹벽260m
부 대 공 : 1 식
- 사 업 비 : 1,450,000천원(국비)
- 사업기간 : 2000. 10. 28 ~ 2001. 10. 27(1년)
- 현 공 정 : 83 %
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
품의생략	2000 10.10	2000 10.25	경쟁 입찰	1,450,000	1,420,000	1,420,000		30,000

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2000.10.28	2001.10.27	-	-	-	(주)삼광 종합건설	김석복

□ 문제점 및 향후추진계획

- 문 제 점 : 평창읍 노론리 입구 이종란씨 인근의 기존 진입로가 도로
구조상 폐쇄 되어야 할 여건에 있어 민원발생
- 대 책 : 난간대가 있는 철계단 설치 요구예정

계장~하일간 낙석위험도로 개설사업(농어촌도로)

□ 사업현황

- 위 차 : 평창읍 계장~하일리(리도 201호선)
- 사업량 : 연장 L=1.6km, 폭 B=6.0m
(기존폭 B = 4.0m, 콘크리트포장)
- 소요예산사업비 : 50억

□ 문제점

- 본 구간은 후평~원당간 농어촌도로 201호선중 계장리에서 하일리간을 연결하는 구간으로서 평창강변에 접해있고 도로절개면이 급경사 대암반 지역으로 형성되어 있어 항상 낙석위험이 내재되어 있고 노폭이 협소하여 차량교행 등 불편이 많은 도로로서 원활한 통행과 위험요소를 해결하기 위하여는 확포장 등 개량사업이 필요하나 대경사 암반지역으로 많은 사업비가 소요되며 사실상 공사시행이 어려운 구간임

□ 추진상황 및 대책

- 추진상황
 - 낙석지구정비 ⇒ 용벽 및 낙석방지책설치 L=16m, H=1.2m
2001.8.31 시공완료
 - 대책
 - 본 구간에 대한 대책으로 우리군에서는 기존구간 확포장 개량 사업은 어렵다고 판단되어 해결 대안으로 노선을 다수리쪽으로 우회 시행하고자 금년도부터 다수교가설공사를 시행중에 있으며 다수교와 도로개설이 완료된 후 다수리에서 하일리를 연결하는 교량을 연차적으로 가설 본구간에 대한 문제점을 해결하고자 함
- ※다수교가설공사 추진현황
- 사업량 L=165m, B=8.5m - 사업비 32억(2001년예산 10억)
 - 용역납품 : 2001. 5. 24 ⇒ 재무과 발주의뢰 중

주진 수해상습피해지구 해결사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 평창읍 주진리
- 사업규모 : 농경지 성토 10,962m²(3,316평)
 - 성토 8,656m², 표토제거 10,962m², 도수로 166m
- 사업비 : 50,000 천원(군비)
- 사업기간 : 2001. 10. 30착공 동절기전 준공계획
- 추진상황
 - 설계완료하여 시행결의중

□ 기 타

- 침수지의 성토는 도돈 ~ 입탄간 농어촌도로 확포장공사에서 나오는 토사와 폐콘크리트를 활용할 계획이며 현재의 표토는 제거후 재사용하는 것으로 함.
- 현장내의 진입도로가 없어 사유지로 임시도로를 개설하여야 하나 농작물등으로 인해 사용불가. 따라서 가을 추수후 사업을 추진할 계획임.

상리교가설공사에 따른 용지보상 민원

□ 민 원 인 : 평창읍 유동리 16 이 강 국

□ 민원내용 및 처리결과

- '96년 상리교가설공사를 추진하면서 민원인 소유토지인 상리 360번지 331㎡가 접속도로에 편입 계획되어 분할측량을 완료 하였으나 사업시행중 설계변경으로 당초접속도로 220m를 82m만 시행하게 되므로 미편입되어 보상비 미지급하였으나
- 당시 민원인은 동번지 1058㎡중 접속도로 편입예정용지 331㎡를 제외하고 727㎡를 타인에게 매매하였으나 미편입된 자투리땅 331㎡를 현 상태에서 타인에게 매매가 어려우므로 군에서 매입하여 줄것을 요망
- 검토결과 민원인의 요구가 타당하며 본 구간은 군도1호선 계획 구간으로 향후 도로개설시 민원인의 용지매입이 불가피한바 용지 확보 및 민원해소 차원에서 등기이전후 군도확포장사업 보상비 3,945천원을 2001. 3. 29지급 민원을 마무리하였음.

2001상반기 규정주요사업장 현지확인
개선 · 보완사항 처리결과

□ 사업명 : 기계화경작로 마무리공사

□ 시행부서 : 건설과

□ 사업개요

○ 위치 : 평창읍 후평리

○ 규모 : 포장 L = 438m(B = 3.0m) 도수로 L = 152m

○ 사업기간 : 2001. 4. 6 ~ 6. 4

○ 사업효과 :

○ 사업비 : 47,365 천원

□ 처리결과

확인요지	처리계획	처리결과
<p>○ 기계화경작로에서 농기계 회차장이 협소하여 회차시 안전사고가 우려되는 등 회차에 어려움을 겪고 있으니 이에 대한 적절한 대책을 마련하여 추진하여야할 것임</p>	<p>○ 농민차등 소형차의 회차가 가능하도록 금년도 영농기 이후 수리시설 개보수사업 예산잔액은 활용하여 구조물을 설치 계획임</p>	

2001. 9. 10(月)

2001年度 下半期
郡政主要事業場 現地確認資料

美 灘 面

지하수(간이상수도) 설치사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 미 탄 면
- 위 치 : 미탄면 한탄리 고척동
- 사업규모 : 관로매설 L=1,024m, 배수탱크 1식
- 사업비 : 26,500천원
 - 국·비 : 18,550천원, 군·비 : 7,950천원
- 사업기간 : 2001. 3. 21 ~ 2001. 6. 18.
- 현 공 정 : 10%
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방 법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2000.12.28	-	2001. 3.16	수 의 계 약	26,500	24,910	24,910	-	1,590

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2001.3.21	2001.6.18	-	-	-	동양건설(주) 황원섭	토목 8급 민선기

※ 2001. 5. 7. 공사중지 : 사업현장이 농경지로 농작물파종으로 인한 공사중지,
2001. 9. 17일경 지역주민과 협의후 공사해지 재착공 예정.

□ 기타 : 문제점및대책, 건의사항, 민원사항등(상세하게 기술)

지 하 수 개 발 사 업

□ 사업개요

- 시행부서 : 미 탄 면
- 위 치 : 미탄면 한탄리 고척동
- 사업규모 : 지하수개발 1식, 정호보호실 1식
- 사 업 비 : 33,500천원
 - 국 비 : 23,450천원, 군 비 : 10,050천원
- 사업기간 : 2001. 3. 26 ~ 2001. 6. 22.
- 현 공 정 : 90%
 - 부문별 현공정에 대한 추진내용
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입 찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	예 산 액 (천원)	계 약 금 액(천원)			예 산 잔 액
					계	도 급	관 급	
2000.12.28	-	2000. 12.28	수 의 계 약	33,500	31,670	31,670	-	1,830

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	실 계 변 경 내 역(천원)			도 급 업 체	감독공무원
		일 자	증 감 액	변 경 금 액		
2001.3.26	2001.6.22	-	-	-	강백지하수개발(주) 강 순 백	토목 8급 민 선 기

※ 수질검사 의뢰 결과 합격판명 되었으며, 한전에 전기공급신청이 되어 있는 상태임. 그러나 사업지 지형이 석회암 지대로 물의 흐름이 있을시 탁도가 흐려질 수 있으므로, 배수지에 침전실 1기를 신설하여 추진할 계획임.

□ 기타 : 문제점및대책, 건의사항, 민원사항등(상세하게 기술)

공영주차장 설치사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 미 탄 면
- 위 치 : 미탄면 마하리
- 사업규모 : 포장(아스콘) 2,435㎡
- 사 업 비 : 30,000천원
 - 국 비 : 군 비 : 30,000천원
- 사업기간 :
- 현 공 정 : 설 계 중
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입 찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	예산액 (천원)	계 약 금 액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
9월중순경				30,000				

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
9월중순경						

※설계변경사유 :

□ 기타 : 문제점및대책, 건의사항, 민원사항등(상세하게 기술)

시가지 취락지구(오지) 개발사업

(공중화장실 설치)

□ 사업개요

- 시행부서 : 미 탄 면
- 위 치 : 미탄면 창리 701-7
- 사업규모 : A=49.5m², 기계설비 1식
- 사 업 비 : 100,000천원
 - 도 비 : 82,000천원 군 비 : 18,000천원
- 사업기간 : 2001. 9. 11. ~ 11. 9.
- 현 공 정 : 10%
 - 부문별 현공정에 대한 추진내용
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방 법	예산액 (천원)	계약 금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2001.8.25	2001. 9. 3	2001. 9. 5	수 의 견 적	100,000	89,745	85,532	4,213	10,255

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2001.9.11	2001.11.9				세진건설(주) 김 주 창	건축 7급 신 승 호

※설계변경사유 :

□ 기타 : 문제점및대책, 건의사항, 민원사항등(상세하게 기술)

미탄취락지구 개발사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 미탄면 창리 일원
- 사업규모 : 도로개설 L=170m, B=8.0m
- 소요사업비 : 767,000 천원(보상비 520,000, 공사비 247,000)
- 금년도사업비 : 200,000 천원(군비)
- 사업기간 : 2001. 4 ~ 2002. 12
- 현 공 정 : 보상협의 추진중
- 추진상황 : 편입토지 및 지장물보상협의
 - 편입가옥 9가구중 4가구 보상완료 (138,104천원 집행)

□ 문제점 및 향후추진계획

- 문 제 점 : 감정가격에 대한 불만으로 보상협의 지연
- 대 책 : 기확보된 사업비로 협의 완료분에 대하여 토지 및 지장물 보상지급하고 전구간 협의완료시 사업비 확보 추진

미탄시까지 도로 개설공사외지개발사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 미탄면 창리 일원
- 사업규모 : 도로개설 및 정비 L=503m
- 사업비 : 1,037,726천원
 - 양여금 : 726,408천원, 균 비 : 311,318천원
- 사업기간 : 2000. 7. 20 ~ 2001.11. 20
- 현 공 정 : 65%
 - 시가지 : 지장물철거, 경계석 및 보도블럭 시공중
 - 새터말 : 경계석시공완료, 보조기충부설완료
 - 전창법집옆 : 경계석시공완료, 하수도시공완료, 보조기충부설
 - 이대필구간 : 이대필협의지연 ⇒ 금회제외후 초등학교앞 보도정비
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방 법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			보상비 및기타
					계	도급	관급	
2000. 5.24	2000. 7. 8	2000. 7.15	입찰	1,037,726	316,640	261,340	55,300	721,086

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2000. 7.20	2001. 11.20	-	-	-	(합)광성건설 송 선 회	지방토목7급 박 영 철

□ 문제점 및 대책

- 사업계획의 변경 및 보상협의 지연으로 공사 추진이 늦어짐
- 미협의(청학다방 및 이대필) 구간 공사제외 초등학교앞 보도정비로 변경후 사업추진 마무리

시가지 지적불일치 해결방안사업

□ 사업개요

○ 시행부서 : 종합민원실

○ 위 치 : 평창군 미탄 시가지외 2개면

○ 사업규모 : 1,856㎡

1. 미탄면 창리지구

- 대상토지 : 미탄면 창리 706-16번지의외 15필지 2,422㎡

(이해관계인 : 9가구 13인)

- 발견시점 : 2000년 9월 경계측량시

2. 방림면 계촌지구

- 대상토지 : 방림면 계촌리 1486-10번지의외 40필지 8,320㎡

(이해관계인 : 18가구 23인)

- 발견시점 : 2000년 8월 취락지구개발사업 추진시

3. 진부면 하진부지구

- 대상토지 : 진부면 하진부리 206-65번지의외 85필지 18,323㎡

(이해관계인 : 111가구 72인)

- 발견시점 : 2000년 11월 도시계획시설 사업추진시

○ 사업비(측량비) : 37,375천원(예산 미확보)

- 미탄 4,182천원, - 방림 10,716천원, - 진부 22,477천원

□ 추진상황

계촌 및 하진부지구는 이해관계인 및 관련필지가 많아 시간을 두고 추진해야하므로 창리지구만 우선 추진

【 창리지구 】

○ 점유현황 조사측량 : 2001. 4. 26

※ '92년 이전까지는 세부측량을 기지경계점에 의하여 측량성과를 결정하였으나, '92. 10. 2부터는 삼각점 및 지적삼각점에 의한 지적도근점 53점을 미탄면 시가지 일원에 설치한 후 모든 세부측량은 도근점 및 기지에 의하여 실시하므로 '76년 분할 측량성과와 상이하여 실시점유하고 있는 부분과 지적경계선과 불일치한 것으로 나타남.

○ 측량성과에 의해 소유자간의 금전청산 또는 합의에 의해 정리될 수 있도록 협의중

□ 문 제 점

이해관계인관련

- 소유자의 합의와 동의 없이는 소관청의 직권정리 불가능
- 불부합지의 정리는 소유자 전원의 동의가 필요하나 당사자간 이해관계로 정정신청 기피
- 토지면적 증감발생에 따른 금전청산 및 이해관계로 소유자간 청산합의 도출의 어려움 등 사업추진 애로
- 소유자 개개인의 견해차이로 인한 지적불부합지 정리동의서 및 신청서 징구의 어려움
- 일부 소유자의 주소와 실제 거주지 상이, 행방불명, 주소미상, 사망, 외지거주, 실제 소유권 이전등기의 미필토지 등 신청서 및 동의서를 징구하기 어려움

행정내부적

○ 지적 측량에 예산과다 소요

□ 향후 추진계획

- 지적공부 정밀조사(계촌, 하진부지구)
 - 폐쇄지적도·정밀독취 : 대한지적공사 강원지사 전산실 의뢰
 - 정밀독취후 정도곽 작성 대조
- 지적측량 예산반영 : 제2회 추경(37,375천원)
- 주민설명회 개최 : 계촌, 하진부 점유현황 측량완료 이후
- 지구별 정리추진 위원회 구성 ⇒ 이해관계인간 협의토록 조언

주민자치센터 설치 사업

□ 사업 개요

- 시행부서 : 자치행정과
- 위 치 : 미탄면+복지회관(창리 617외3필지)
- 사업규모 : 지역실정에 맞는 프로그램 선정 및 시설 개.보수
- 사업비 : 119,000천원
 - 국비 : 45,000, 도비 35,000, 군비 39,000(국비 15%중액)
 - ※ 군비 내역 : 국.도비 부담 20,000, 설계용역 15,000, 홍보 4,000
- 사업기간 : 2001. 11월말
- 추진상황
 - 2001. 8. 24 주민자치센터 설치관련 주민 설명회

□ 문제점

- 주민의견 수렴결과 찬.반 양론으로 추진일정 지연 불가피
- 읍면 기능전환 및 주민자치센터에 대한 홍보 부족으로 읍면 폐지 또는 기능 축소에 대한 우려감 팽배

□ 대책

- 지속적인 홍보로 지역 실정에 맞도록 추진 일정의 탄력적 적용운영
- 주민 설명회등 홍보 매체를 활용한 대대적 홍보로 읍면 폐지에 대한 주민 우려 불식

미탄궁도장신축공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 문화관광과
- 위 치 : 평창군 미탄면 창리 505번지
- 사업규모 : 토공, 리프트설치, 진입로사리부설, 부지매입(507번지)
- 사 업 비 : 30,000천원(군비)
- 사업기간 : 2001년 7월 ~ 8월
- 현 공 정 : 사업완료 (2001. 8. 21)

□ 추진상황

시행(품의)일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산액
					계	도급	관급	
2001.7.6	2001.7.27	2001.7.27	수의계약	18,000	17,390	17,390		610

※ 사업비 : 30,000천원중 부지매입비 12,000천원 포함

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
2001.08.02	2001.08.21				세진건설	전근표 (토목7급)

□ 문제점 및 대책,건의사항,민원사항

(향후검토사항)

- 궁도장 부지일부(4,940㎡)는 농지전용허가를 받지 못한 실정으로 경작문제가 대두되어 차후 공설운동장 잔디포 조성계획 검토

승어양식장 수질오염 관리실태

□ 양어장 칩전지 식물섬 시범설치 운영

- 시행부서 : 환경복지과
- 개 요
 - 사업명 : 수생식물을 이용한 오염저감 시범사업
 - 위치 : 미탄면 창리 원복수산외 1개소
 - 사업기간 : 2000. 10. 2 ~ 10. 31
 - 사업비 : 49,400천원
- 운영결과 : 매월 수질검사 실시(총 6회실시 - 평균값)

(단위 : mg/l)

구 분	원 복 수 산			강 원 수 산		
	유입수	사육조	배출수	유입수	사육조	배출수
BOD	0.6	1.5	1.4	1.2	1.5	1.4
SS	0.5	2.3	1.7	1.9	2.3	3

- 향후계획 : 정상적인 정화효과 판단은 1~2년 정도 후이나 가능하며 정화효과를 지속적으로 관찰하여 이상적인 식물을 선정하여 설치 권장

□ 승어양식장 지도·단속

- 대 상 : 21개소(미탄 12)
- 상반기 점검실적 : 23개소 (6회)
 - 위반업소 : 2개소 (개선명령)
 - 위반내용 : 사육조 방류수를 도로 먼지 제거를 위하여 사용
- 향후계획
 - 하반기 정기점검실시(9월 ~ 10월)
 - 동강마하리통제소 근무자로 하여금 수시 감시활동 전개

『동강유역』

공동화장실 설치 및 환경오염단속 추진실태

□ 공동화장실 설치사업

- 시행부서 : 문화관광과
- 공동화장실 설치현황 : 이동식화장실 7동(2001년 1동)
- 향후계획
 - 영구화장실 설치 : 2002년 6월
 - 위 치 : 미탄면 마하리 338-1(주차장 부지와 연결)
 - 면 적 : 66㎡
 - 구 조 : 주변환경과 어울리는 외관 및 방류가 안되는 포세식
 - 사 업 비 : 150백만원(도비 신청)
- 문제점 및 대책
 - 도비 미확보시 전액 군비 2002년도 당초 예산반영

□ 환경오염단속 추진실태

- 시행부서 : 문화관광과
- 단속기간 : 2001. 5. 1 ~ 9. 5
- 장 소 : 미탄면 마하리(마하리 주차장 ⇔ 문희마을)
- 단속인원 : 7명(공무원 2, 주민자율감시원 5명)
- 단속실적
 - 쓰레기불법투기 : 5건(과태료 500천원)
 - 오염행위 계도 : 71건

□ 강원도동강관리사무소 평창군마하리통제소 설치

- 운영기간 : 2001년 ~ 2003년
- 사무실개설 : 2001. 8. 28(경량철골조 27m²)
- 장 소 : 미탄면 마하리 주차장내
- 근무인원 : 7명(공무원 2, 주민자율감시원 5명)
 - 근무자편성 : 16개반 32명(환경복지과외 7개 부서)
- 업무내용
 - 환경오염 및 불법어로행위등 각종 불법행위 단속
 - 강원도 동강관리사무소 업무 지원
- 문제점 및 대책
 - 계속적인 통제소 근무로 업무 공백이 우려되므로 인사부서와 협의하여 상주근무 인력 확보 배치

뒷별 받기반정비지구 농업용수 관리현황

□ 사업개요

- 시행부서 : 건 설 과
- 위 치 : 미탄면 회동리
- 사 업 량 : 56.3ha
 - 도로4,902m, 송급수관로 7,280m, 관정4개소, 저수조3개소
- 사 업 비 : 1,058,000천원
- 사업기간 : 94. 11. 21. ~ 95. 7. 24.

□ 농업용수 관리현황

- 관정 4개소(관리책임자 창3리 정용식 외2명), 저수조 3개소
- 시설관리 인수인계 : 95.10.
- 받기반 정비지구 유지관리 지침시달 : 99. 3.
- 관리조직 구성운영 : 99.4. (대표 회동리 전제홍외 11인)

□ 문제점 및 대책

- 관정사용에 따른 조작관리 미흡으로 고장등 용수공급차질 지속발생
⇒ 2000. 12. 수중모타 2개 및 조작판넬 4개수리(4,490천원소요)
- 경미한 부분은 자체 점검정비 활성화유도 ⇒ 유지관리비 적립등

울치천 소하천 정비사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 건 설 과
- 위 치 : 미탄면 창리
- 사업규모 : 호안축제 651m
- 사 업 비 : 600,000천원(국비 50%, 군비 50%)
- 사업기간 : 2000. 4. ~ 2001. 12. 31
- 현 공 정 : 70 %
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계 약 금 액(천원)			보상비	예산 잔액
					계	도급	관급		
2001 4. 6	2001 4.17	2001 4.27	입찰	600,000	480,730	224,730	256,000	55,454	63,816

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2001.5.2	2001.12.31	-	-	-	(주)한일건설 안 덕 용	지방토목 7급 김 재 열

□ 기 타

- 문 제 점 : 울치천내 편입되는 토지중(소유자:김동석)2필지 655m²의
 감정평가액이 20천원/m²이나 본인이 30천원/m²을 요구하여
 보상협의 지연으로 공사추진 지남
- 대 책 : 토지소유주와 지속협의를후 협의불가시 사업위치 변경 시공

한탄 ~ 마하간(군도5호선)도로 확포장공사

□ 사업현황

- 위 치 : 미탄면 한탄리~마하리
- 노선현황 :
 - 총연장 : 7.0km 기포장 : 2.3km, 미개량 : 4.7km
 - (콘크리트포장 덧씌우기구간)
- 앞으로 확포장 할 사업규모
 - 연 장 : 4.7km, 폭 : 8.0m , 소요사업비 : 4,230백만원

□ 추진내용

- 실시설계용역 발주의뢰 ⇒ 재무과(2001. 8. 20일)
- ※ 연장 L=3.0km, 용역비 : 79,200천원

□ 문제점

- 영월댐 백지화와 레프팅인구 급증으로 지역민 교통불편초래 등 조기 확포장이 요구되나 군도 중기계획상 2005년부터 추진대상 노선임.

□ 대책

- 주민교통불편을 조기에 해소하고자 확포장을 위한 영월댐 피해지역 특별대책 국비지원 사업비를 건의중에 있으며 사업비 확정계획에 따라 우선 시급한 구간부터 년차 추진할 계획임.

상수도 이전계획 추진사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 미탄면 회동리(용수골) 일원
- 사업규모 : 취·정수장(Q=1,000T/D)1지, 송·배수관 L=8km
- 사업비 : 5,000,000천원
 - 국 비 : 2,500,000천원, 군 비 : 2,500,000천원
- 사업기간 : 2000. 11월 ~ 2004. 12월

□ 연차별 투자계획

구 분		사 업 비(백만원)				
		계	2001	2002	2003	2004
		5,000	300	1,660	1,660	1,380
사업비	국 비	2,500	300	830	830	540
	지방비	2,500		830	830	840
세부사업내용			실시설계	실시설계 및 공사착공	사업시행	

□ 추진사항

- 개발촉진지구(건교부) 개발계획사업으로 선정 고시 되었으나 사업비 지원 불투명
- 환경부 방문등 지속적인 노력으로 2002년도 신규사업계획 포함
- 급년 하반기 실시설계비로 국비 300백만원 지원약속(전화)
- 2004년까지 국비 5,000백만원 지원가능
- 타당성조사 및 기본계획수립 : 2001. 9월 ~ 11월
- 타당성조사 및 기본계획 완료 후 사업실시설계 발주 : 2001. 12.

농기계지원사업

(영월덤펀수몰예정지 지원사업)

□ 사업개요

- 시행부서 : 농업경영과 일반농업부서
- 위 치 : 미탄면 기화리, 한탄리
- 사업규모 : 2개소 2대(트랙터 115마력)
- 사 업 비 : 120,000천원
 - 도비 : 54,000 군비 : 54,000 자부담 : 12,000
- 사업기간 : 2001. 4. 7 ~ 12. 31
- 현 공 정 : 100%(공급완료)
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입 찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	예 산 액 (천원)	계 약 금 액(천원)			예 산 잔 액
					계	도 급	관 급	

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도 급 업 체	감 독 공 무 원
		일 자	증 감 액	변 경 금 액		

□ 기타

- 없음

농기계보관창고설치지원사업

(영월읍수출예정지 지원사업)

□ 사업개요

- 시행부서 : 농업경영과 일반농업부서
- 위 치 : 미탄면 기화리, 한탄리
- 사업규모 : 2동 120평(동당 60평형)
- 사 업 비 : 70,000천원
 - 국비 : 7,000 도비 : 24,500 군비 : 24,500 용자 : 7,000
 - 자부담 : 7,000
- 사업기간 : 2001. 4. 7 ~ 12. 31
- 현 공 정 :
 - 기화리 농기계보관창고 60%
 - 한탄리 농기계보관창고 10%
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입 찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	예산액 (천원)	계 약 금 액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
'01. 4 .7		7.12	수의 계약	70,000	70,000	70,000	-	-

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
7.15	10.30	-	-	-	청산건설 (차재천)	농촌지도사 김영목

□ 기타

- 없음

원예용암반관정지원사업

(영원댐수몰예정지 지원사업)

□ 사업개요

- 시행부서 : 농업경영과 원예특작부서
- 위 치 : 미탄면 창2리외 4개리
- 사업규모 : 암반관정 5공(리별 1개소)
- 사 업 비 : 200,000천원
 - 국비 100,000 도비 : 30,000 군비 : 70,000
- 사업기간 : 2001. 12. 31까지
- 현 공 정 : 45%
 - 시추완료 : 창2리, 기화리
 - 설계완료 : 백운리, 마하리, 한탄리
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입 찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	예산액 (천원)	계 약 금 액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
		8. 10	농가자 체계약	200,000	-	-	-	0

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'01.8.15	01.11.10	-	-	-	(합)태광엔지니어링 (주)강백지하수개발	2개소: 지방기능직 김선정 3개소 지방행정7급 이용화

□ 기타 : 문제점및대책, 건의사항, 민원사항등(상세하게 기술)

- 3개소(백운리, 마하리, 한탄리) 농작물수확후 착공(10월)

첨단버섯재배사지원사업

(영월범수물예정지 지원사업)

□ 사업개요

- 시행부서 : 농업경영과 원예특작부서
- 위 치 : 미탄면 기화리, 마하리 일원
- 사업규모 : 첨단버섯재배사 9동 900평, 트랙터 1대, 지게차 1대
 저온수송차1대, 삼상전기시설 1km
- 사 업 비 : 1,404,000천원
 - 도비 : 631,200 군비 : 631,700 자부담 : 141,100
- 사업기간 : 2001. 7. 13 ~ 9. 30
- 현 공 정 : 60%
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입 찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	예산액 (천원)	계 약 금 액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2001. 7.10	-	2001. 7. 12	농가자체 계약추진	1,262,900	-	-	-	0

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
01. 7. 13	01. 9. 30	-	-	-	제트산업 서원엔지니어링	지방토목8급 민선기

□ 기타

- 해당없음

2001상반기 군정주요사업장 현지확인
개선 · 보완사항 처리결과

□ 사업명 : 시가지 지적불부합

□ 시행부서 : 종합민원실

□ 사업개요

○ 위 치 : 평창군 미탄면 창리 시가지 일원

○ 내 용

- '76년도 공유지 매각에 대한 관리계획에 의거, 분할 측량하여 토지를 매각
- '92년 이전까지의 세부측량을 기지 경계점에 의하여 측량 성과 결정
- '92. 10. 2 삼각점 및 지적삼각점에 의한 지적도근점 53점을 미탄면 시가지 일원에 설치한 후 모든 세부측량은 도근점 및 기지에 의하여 실시한 결과(2000. 4. 26), '76년 분할측량 성과와 상이하여 실지 점유하고 있는 부분과 지적경계선과의 불일치한 것으로 나타남.

□ 처리결과

확인요지	처리계획	처리결과
○ 미탄면 창리 시가지 일원에 대하여 조사 측량 실시 불부합지 확인	○ 불부합지에 대한 현재의 점유 현황대로 측량을 실시 경계면적 축척 변경으로 결정	○ 미탄면 창리 시가지일원에 대하여 조사측량 및 현황측량실시 완료 ○ 토지소유자에게 내용을 설명하고 소유자간의 금전청산 또는 합의에 의해 정리될 수 있도록 협의중

☞ 미탄면 하반기 사업장 현지확인 제출자료에서 기 설명

계촌체육공원 배수관 설치공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 방림면
- 위 치 : 방림면 계촌리
- 사업규모
 - 이중벽 하수관 설치 600mm L=25m, 450mm L=145m
 - 게이트볼장 2면
 - 맨홀 5개소
- 사업비 : 30,638천원 (군비)
- 사업기간 : 2001. 8. 6 ~ 10. 4
- 현 공 정 : 40%
 - 하수관 및 맨홀설치 완료
- 추진상황

시행(품의)일 자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액 (천원)	계 약 금 액 (천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
2001. 7.31	-	2001.8.3	수의	30,638	28,966	15,300	13,666	1,672

착공(예정)일 자	준공(예정)일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2001. 8. 6	2001.10. 4	-	-	-	대신건설(주)	신상대

계촌1리 경로당 신축공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 방림면
- 위 치 : 방림면 계촌리 248-4
- 사업규모 : 철근콘크리트 슬라브 1층, 98.51㎡
- 사 업 비 : 80,000천원 (군비)
- 사업기간 : 2001. 5. 3 ~ 7. 31
- 현 공 정 : 100%
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액 (천원)	계 약 금 액 (천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
2001. 4.21	2001.4.26	2001.4.27	수 의 (견적입찰)	80,000	72,762	64,060	8,702	7,238

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2001. 5. 3	2001. 7.31	2001. 7.24	7,238	80,000	세진건설(주)	박영철

※ 설계변경사유

- 당초 : 경유보일러
- 변경 : 심야전기보일러

착공 일자	준 공 예정일자	설계변경내역 (천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
'99. 10.12	'01. 9.28	'01. 8.5	46.760	1,762,000	토목 (합)광성건설 전기 신일전업 조경 산림조합	토목6급 고준태 기능9급 이용규 토목6급 고준태

※ 설계변경 사유

- 단지내 우수처리용 배수관 추가시공 L = 338m
- 묘역진입 들계단 및 석축 추가시공 A = 339㎡

□ 향후 추진계획 및 건의사항

- 평창군공설묘지운영관리조례 개정 (입법예고완료)
 - 2001. 9. 20일경 의회상정 예정
- 공설묘지 개장 예정을 금년도 10월중순으로 계획하고 있으며,
공설묘지 운영에 필요한 집기류(온풍기,주방기구외19종) 구입
예산 12백만원 2회추경 확보

방림취락지구 개발사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 방림면 방림1리 일원
- 사업규모 : 도로확장 L=514m, B=3.0m
- 소요사업비 : 770,000 천원(보상비 400,000, 공사비 370,000)
- 금년도사업비 : 400,000 천원(군비)
- 사업기간 : 2001. 4 ~ 2002. 12
- 현 공 정 : 보상추진중
- 추진상황 : 편입토지 및 지장물보상협의
 - 편입용지 15필지중 14필지 보상완료
 - 편입가옥 6동 모두 보상완료
 - 편입용지 1필지(김옥분), 지장물(강형규 간판) 미보상

□ 문제점 및 향후추진계획

- 문제점 : 예산부족으로 사업추진 지연
 - 대책 : 사업비 370백만원은 2002년 당초예산에 확보추진
- ※ 정선국도유지관리사무소와 사업추진 협의중(국도위협구간사업)

가두독지구 생활용수 개발사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 방림면 운교2리
- 사업규모 : 암반관정1공, 송·급수관로 : 2,184m, 저수조(20톤)
관정보호실 1개소
- 사업비 : 170,000 천원(국비50%, 도비50%)
- 사업기간 : 2001. 6. 5 ~ 2001. 11. 30
- 현공정 : 20 %
- 지하수개발완료
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2001. 4.24	2001. 5.23	2001. 6.1	제한 경쟁	170,000	154,783	137,688	17,095	15,217

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
2001.6. 5	2001.11. 30				광명건설(주) 전만천	지방토목7급 김만중

□ 기타

- 공사구간내 농작물 식재로 현재공사 중지중 : 2001. 6. 20
- 재착공예정 : 2001. 10월초

운교2리~계촌4리간 농어촌도로 확포장공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 방림면 운교리, 계촌리
- 사업규모 : 도로확포장 L=334m, B=6.0m
- 사업비 : 187,349천원
 - 양여금: 149,879 균비 : 37,470
- 사업기간 : 2001. 3. 5 ~ 2001. 8. 31
- 현공정 : 100%(2001. 8. 31일 준공)
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	사업비내역(천원)				예산 잔액
					계	도급	관급	보상비	
2001. 2. 6	2001. 2. 23	2001. 2. 27	경쟁 입찰	187,349	187,349	130,000	28,990	28,359	-

착 일 자	준 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2001. 3. 5	2001. 8. 31	2001.8.27	36,107	187,349	(주)탁우 박춘호	지방토목8급 공성배

※ 설계변경사유

- 추정암선과 실제 노출된 암이 상이하여 현장에 맞게 계상
- 정상부근 토공 경사조정(상반기 확인시 지적사항)

방림체육공원 조성사업(오지개발사업)

□ 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 방림면 방림리 일원(평창강 합류지점)
- 사업규모 : A=6,500m²
- 사업비 : 434,000천원
 - 양여금 : 304,000천원, 군 비 : 130,000천원
- 사업기간 : 2001 ~ 2002.12. 31

□ 추진상황

- 실시설계 : 2001. 2. 11 ~ 3. 31
 - 체육시설 1식, 돌망태 3,167m², 포장 12a
- 감정평가 : 2001. 4.
- 편입용지 협의 : 전체 4필중 미승락 2필지에 대하여 4월부터 7월까지 협의하였으나 불응
- 오지개발사업 변경 제출 : 2001. 8. 24

당 초	변 경
체육공원조성	<ul style="list-style-type: none"> · 운교 계촌 농로포장 · 계촌리 소하천정비 · 계촌6리 게이트볼장 설치

- 변경사업 측량 및 설계실시 : 2001. 8 ~ 9

□ 금후계획

- 기공승락 미협의된 2필이 년내로 승낙가능할시는 2002년도 오지개발 사업으로 추진

방림상수도 시설확장공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 평창읍 주진리 ~ 방림면 방림리
- 사업규모 : 배수지1지, 가압장 2지, 조절지 1지, 송수관로 3,420m
배수관로 12,980m, 계량계측설비 1식, 전기공사 1식,
원격감시 및 자동제어장치 1식
- 사업비 : 2,710,000천원
('99년 1,000,000천원 , '00년 1,000,000천원 , '01년 710,000천원)
- 균 비 : 2,710,000천원
- 사업기간 : 1999. 5. 3 ~ 2001.12. 20
- 추진상황(토목, 전기, 계량계측설비, 원격감시 및 자동제어)
- 토목공사 : 가압장 2지, 조절지 1지, 배수지 1지, 관로 11,000m완료
- 계량계측설비 완료, 전기 및 원격감시장치 10월중 완료

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)				예산 잔액
					계	도급	관급	보상비	
1999. 4. 1		1999. 4.28	공개경쟁	2710,000	2562,000	1,930,643	595,061	36,516	147,780

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
1999. 5. 3	2001. 12.20	2001. 5. 3	337,916	1,930,643	(합)화성건설	지방토목7급 남궁 경

□ 설계변경사유

- 배수관로 3,420m ⇒ 12,980m 증가
- 도로횡단 압밀굴착으로 시공 198m

계촌1리 간이상수도 시설공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 방림면 계촌1리 일원
- 사업규모 : 정수시설 1지, 송배수과로 860m
- 사 업 비 : 90,000천원
 - 양여금 : 60,000천원 , 균 비 : 30,000천원
- 사업기간 : 2001. 6. 14 ~ 11. 10
- 현 공 정 : 45%
 - 배수관로부분이 사유지로서 사용승락 및 산림훼손허가 협의중
 - 배수지 및 취수보 설치중
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입 찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예 산 잔 액
					계	도급	관급	
2001. 5.26		2001. 6. 8	공개경쟁	90,000	80,103	65,571	14,532	9,897

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2001. 6.14	2001. 11.10	-	-	-	(주)우주건설 천진석	지방토목8급 홍성균

□ 문제점 및 대책

- 없 음

2001. 9. 12(水)

2001年度 下半期
郡政主要事業場 現地確認資料

大 和 面

대화천(땀띠물)정비공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 대화면
- 위 치 : 대화면 대화9리
- 사업규모 : 자연석쌓기 L=171m, A=405m²
- 사업비 : 35,048천원
- 국.비 : 도.비 : 군.비 : 35,048 자부담 :
- 사업기간 : 2001. 7. 5 ~ 9. 12.
- 현 공 정 : 100%

○ 추진상황

시행(품의) 일 자	입 찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	예 산 액 (천원)	계 약 금 액(천원)			예 산 잔 액
					계	도 급	관 급	
2001. 6. 25.		2001. 6.29.	수 의 계 약		32,546	30,498	2,048	

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설 계 변 경 내 역(천원)			도 급 업 체	감 독 공 무 원
		일 자	중 감 액	변 경 금 액		
2001. 7. 5.	2001. 9.12.	2001. 9. 4.	14,325	46,871	(주)태창 (유인환)	지방토목7급 강신근

※설계변경사유 : 미정비구간 171m 사업마무리

□ 기타 : 문제점및대책, 건의사항, 민원사항등(상세하게 기술)

대화천정비사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 대화면
- 위 치 : 대화면 대화2리
- 사업규모 : 자연석쌓기 L=75m, A=222m²
- 사업비 : 34,500천원
 - 국비 : 도비 : 군비 :34,500 자부담 :
- 사업기간 : 2001. 7. 5 ~ 9. 12.
- 현 공 정 : 100%

- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방 법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2001. 6. 25.		2001. 6.29.	수의 계약		32,244	30,244	2,000	

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2001. 7. 5.	2001. 9.12.	2001. 9. 4.	▽6,532	25,288	(주)태창 (유인환)	지방토목7급 강신근

※설계변경사유 : 하천 미정비구간 220m중 100m 시공도중 제방계획선에 따른 지역 주민들간 이견 발생

□ 기타 : 문제점및대책, 건의사항, 민원사항등(상세하게 기술)

개수1리마을회관신축사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 대화면
- 위 치 : 대화면 개수1리
- 사업규모 : 마을회관(황토방식) 1동(30평)
- 사업비 : 84,000천원
 - 국비 : 도비 : 군비 :84,000 자부담 :
- 사업기간 :
- 현공정 : 부지매입 완료

○ 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		

※설계변경사유 :

□ 기타 : 문제점및대책, 건의사항, 민원사항등(상세하게 기술)

- 사업비 추가지원 요청
 - 지원요청액 : 40,000천원
 - 사 유 : 마을회관 활용도 제고를 위한 황토방마을회관으로 신축

대화문화체육관피로연장증축사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 대화면
- 위 치 : 대화면 대화1리
- 사업규모 : 철골조 지상1층 281.61㎡
- 사업비 : 120,000천원
 - 국비 : 도비 : 군비 :120,000 자부담 :
- 사업기간 : 2001. 6 . 14 ~ 9 . 11.
- 현 공 정 : 100%

○ 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방 법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2001. 5 . 30.	2001. 6 . 2.	2001. 6 . 8.	수의 계약	120,000	88,060	80,240	7,820	

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2001. 6.14.	2001. 9.11.				태창건설 (유인섭)	지방건축8급 지호준

□ 기타 : 문제점및대책, 건의사항, 민원사항등(상세하게 기술)

- 피로연장 부대시설 추가 소요
 - 사업비 : 20,000천원
 - 사업량 : 주방용품 및 식탁 구입

대화체육공원조성사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 대화면
- 위 치 : 대화면 대화9리
- 사업규모 : 토공1식, 궁도장, 골프연습장, 테니스장, 게이트볼장등
- 사 업 비 : 1,351,254천원
 - 국 비 : 도 비 : 400,000 군 비 :951,254 자부담 :
- 사업기간 : '99. 10. 1 ~ 2001. 5. 29
- 현 공 정 : 100%

○ 추진상황

시행(품의) 일 자	입 찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	예산액 (천원)	계 약 금 액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
'99. 10. 1	'99. 9.16.	'99. 9.27.	일반 계약	450,000	376,288	279,639	96,649	

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'99. 10. 1.	2001. 5. 29.	'00. 9. 5.	379,628	659,267	현대토건(주) 권세운	토목 : 강신근 건축 : 지호준
		'00.12.26	290,692	949,962		

※설계변경사유 :

□ 기타 : 문제점및대책, 건의사항, 민원사항등(상세하게 기술)

대화 쓰레기매립장 주변지역 지원사업

□ 지원개요

- 시행부서 : 환경복지과
- 지원근거 : 평창군폐기물처리시설설치및주변지역지원등에관한조례
- 지원금액 : 총 30억원
 - 2000년 10억원, 2001년 10억원, 2002년 10억원
- 사업추진 및 사업비집행
 - 지원사업은 대화면 협약관리위원회가 자체결정 배분하고
 - 배부 기준은 관리위원회 규약 4조에 의하여 배분,
 - 사업추진과 사업비의 집행은 대화면에서 시행

□ 지원내용

- 2000년 10억원
 - 대화면 2, 5, 8, 10리, 하안미 1리등 5개 마을에 마을회관 및 경로당 시설 사업비로 각 2억원씩 지원
- 2001년 10억원
 - 대화면 발전기금 민간적 자본보조로 지원 완료
- 2002년 10억원
 - 주변지역 5개마을 지원사업비 각 1억원씩 5억원 및 대화면 발전기금 5억원 지원 예정

산촌종합개발사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 임업경영과
- 위 치 : 평창군 대화면 하안미5리
- 사업규모 : 78가구, 2,029ha (가평, 갈번지, 백일동)
- 사업비 : 1,969백만원 (국비747, 도비160, 군비160, 용자427, 자력475)
- 1차년도 593, 2차년도 649, 3차년도 727
- 사업기간 : 2000 ~ 2002 (3년차 계속사업)
- 현 공 정 : 40%
- 1차년도사업 준공 (2001. 7. 7)
 - 소득원개발사업 (소득생산단지, 목재파쇄기, 저온저장고보수, 임산물가공판매장, 건조기)
 - 산촌휴양시설 (녹색관광센터부지 조성, 성황당쉼터 정비)
 - 용자사업 (표고버섯, 한봉, 주택개량)
- 1차년도 타부서 지원사업 완료
 - 산림청지원사업 (육림사업 및 병해충방제)
 - 행자부지원사업 (도치천정비, 농어촌도로확포장)
 - 자체지원사업 (음나무단지, 마을안길포장)
- 2차년도 사업발주
 - 도급계약의뢰 (2001. 8. 16)
- 2차년도 타부서 지원사업 추진
 - 산림청 지원사업 (사방댐 완료)
 - 행자부 지원사업 (도치천정비 완료, 농어촌도로확포장 마무리단계)
 - 자체지원사업 (마을안길포장, 도수로정비완료)

○ 추진상황

- 1차년도 사업

시행일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			비 고
					계	도급	관급	
2000. 5. 2	-	7. 4	수의	355,000	348,056	348,056	-	

착수(예정) 일 자	완료(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감 독 공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2000. 7. 4	2001. 7. 7	-	-	-	-	임업 7급 김철수

□ 향후추진계획

- 녹색관광센터 (아로마체험장, 사우나기계설치, 화장실설치)
- 정주기반시설 (가로등증설 및 보수)
- 3차년도 사업추진

□ 문제점 및 대책

- 없 음

하안미5~하안미5리간 농어촌도로 확포장공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 대화면 하안미5리
- 사업규모 : 도로확포장 L=1,204m, B=6.5m
- 사업비 : 512,750천원
 - 양여금 : 410,200 균비 : 102,550
- 사업기간 : 2001. 3. 17 ~ 2002. 1. 10
- 현공정 : 80%(아스콘포장 완료, 부대시설 시공중)
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	사업비내역(천원)				예산잔액
					계	도급	관급	보상비	
2001. 2. 16	2001. 3. 8	2001. 3. 16	경쟁입찰	512,750	512,750	336,366	94,152	82,232	-

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
2001. 3. 17	2002. 1. 10	-	-	-	관동중업(주) 박계남	지방토목8급 공성배

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 도로종점부 L=88m부분의 지적경계선이 불분명하다는 이유로 공사를 방해하는등 시공불가의 입장을 밝히고 있음
(대화면 하안미리 이병천)
- 대책
 - 당장의 사업이 불가능한 실정이므로 급회공사부분에서 제외후 준공

새추거리 ~ 도원동간(지방도424호)도로 확포장공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 대화면 하안미리 일원
- 사업규모 : 도로확포장 L=1.34km, B=8.5m
- 사업비 : 1,532,814천원
 - 도비 : 1,532,814(700,000 채무액)
- 사업기간 : 2001. 4. 2 ~ 2001. 11. 27
- 현공정 : 25%(노체, 노상 및 배수공 시공중)
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	사업비내역(천원)				예산 잔액
					계	도급	관급	보상	
2001. 2. 24	2001. 2. 4	2001. 3. 30	경쟁 입찰	1,532,814	1,532,814	516,195	137,352	879,267	-

착공일자	준공(예정) 일자	실계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
2001. 4. 2	2001. 11. 27	-	-	-	강산종합건설(주) 강창형	지방토목7급 김재열

대화~개수간(군도4호선)도로 확포장공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 대화면 개수리 ~ 대화3리
- 총사업량 : 도로확포장 L = 7.5km (B = 8.5m),
교량 2개소 L = 110m(B = 9.0m)
- 총사업비 : 실시설계결과 16,482백만원(국비)
- 2001년 사업비 : 230백만원(개축지구 내정액)
- 사업기간 : 2000 ~ 2004 (5년간)

□ 기 추진내용

- 실시설계 용역
 - 용역비 : 262,000천원
 - 용역기간 : 2000. 6. 21 ~ 2001. 1. 16
 - 용역회사 : (주)건화엔지니어링 황광웅

□ 문제점

- 본 공사는 개발촉진지구 개발계획사업에 의거 추진중인 사업이나 금년도 내정액(230백만원)이 건교부 예산사정에 의거 확정 배정되지 않아 사업추진이 지연되고 있는 실정임

□ 대책

- 사업비 조기배정을 건의중에 있으며, 사업비 배정과 동시 착수토록 하겠음.

산지포지구 받기반정비사업

□ 사업개요

○ 시행부서 : 건설과

○ 위치 : 대화면 신2리 일원

○ 사업규모 : 290.2ha(1차년도분 85ha)

○ 사업비 : 8,699,567천원(1차년도 881,745천원)

- 국비 : 6,489,104천원 도비 : 811,138천원 군비 : 1,399,325천원

※ 1차년도(2001)

- 국비 : 705,395천원 군비 : 88,175천원 군비 : 88,175천원

○ 사업기간 : 2001. 11 ~ 2004. 12

○ 추진상황

- 실시설계 완료(2001. 1. 22 ~ 7. 11)

- 지하수개발(2공) 발주중

- 강원도 사업승인 신청 : 2001. 8. 18

- 착수예정 : 2001. 11월중

- 완공예정 : 2004. 12월

대화도시계획도로 개설공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 대화면 대회리 일원(국유림관리사업소 옆)
- 사업규모 : 도로개설 L=156m B=12.0m
- 사업비 : 350,000천원
 - 균 비 : 311,318천원
- 사업기간 : 2001. 5. 23 ~ 11. 18
- 현 공 정 : 25%
 - 용지협의 및 보상 : 토지 7필 협의완료, 지장물 7필중 5필 협의(함형식,김규섭)
 - 토공 및 배수공 시공(흡관부설 및 맨홀 설치)
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방 법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			보상비 및기타
					계	도급	관급	
2001. 5. 4	2001. 5.16	2001. 5.18	견적입찰	350,000	119,731	96,400	23,331	230,269

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2001. 5.23	2001. 11.18	-	-	-	동도건설(주) 전영택	지방토목7급 심재호

□ 문제점 및 대책

- 지장물 2건 지연으로 전구간 공사 지연
- 협의구간부터 시공토록하고 미협의 조속협의후 가능한 공기내 마무리 계획

대화보건지소 이전신축사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 보건의료원
- 위 치 : 대화면 대화리 1172-1
- 사업규모 : 349.5m² 철근콘크리트 2층
- 사업비 : 476,320 천원
 - 국비 : 257,040 도비 : 128,520 군비 : 90,760 자부담 : -
- 사업기간 : 2001. 5. 29 ~ 2001. 10. 31.
- 현공정 : 20.0 %
 - 기초 및 1층골조 완료
 - 2층바닥콘크리트 타설
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
2001. 4. 30	2001. 5. 11	2001. 5. 24	공개경쟁 및 수의	476,320	456,100	419,674	36,426	20,220

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
2001. 5. 29	2001. 10. 31	-	-	-	동주종합건설(주) 유시용	지방건축8급 지호준

□ 기타

대화초명성되찾기사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 농업경영과 원예특작부서
- 위 치 : 대화면
- 사업규모 : 입간판2, 포장재 2,900매, 퇴비 5,800포, 동해방지기12대
 비가림시설 4,200평, 자동개폐기 90동, 건조시설 12동
- 사 업 비 : 345,000천원
 - 군비 : 215,000 자부담 : 130,000
- 사업기간 : 2001. 2월 ~ 12. 31
- 현 공 정 : 80%
 - 입간판 설치중, 포장재 제작중, 퇴비 구입완료, 동해방지기 구입완
 료, 비가림시설 설치완료, 자동개폐기 설치완료, 건조시설6동설치
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입 찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	예산액 (천원)	계 약 금 액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	실계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		

□ 기타

- 없음

2001상반기 군정주요사업장 현지확인 개선·보완사항 처리결과

□ 사업명 : 묘목구입 및 산림형질변경 허가

□ 시행부서 : 임업경영과

□ 사업개요

- 위치 : 대화면 상안미리
- 규모 : 7,014m²
- 사업기간 : 2000. 6. 20~2001. 10. 30.
- 복구예치비 : 71,966 천원

□ 처리결과

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>0 2001년 묘목구입 시 불량묘목이 공급되는 문제점이 발생한바 향후 철저한 검수가 요구되며 구입시 묘목선택에 신중한 검토가 있어야 할 것이며,</p>	<p>0 묘목검수시 기일중 철저를 기하여 불량 묘목이 혼재되지 않도록 할 것이며, 묘목구입은 식재지 별로 구분하여 산림내는 가급적 적은 규모의 묘목을 식재하고 하단부나 도로변 경관유지용은 대묘를 선택하여 불필요한 대묘구입은 지양하여 예산절감에 철저를 기하겠음.</p>	<p>0 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 묘목검수를 철저히 하겠음.</p>
<p>0 산림형질변경 허가지에 충분한 검토와 현장확인 그리고 사후철저한 대책수립으로 문제점이 발생되지 않도록 할 것.</p>	<p>0 산림형질변경지에 대하여 재해예방 및 자연경관 보전을 위하여 적지복구 촉구통보하여 사후관리에 철저를 기하였으며 앞으로 산림형질변경허가시 자연경관을 최대한 유지하도록 노력하겠음.</p>	<p>0 산림형질변경허가지 7건중 3건을 복구설계 제출하여 복구중이며 미제출허가지에 대하여 조기 복구토록 독려 중임.</p>

2001 상반기 군정주요사업장 현지확인
개선 · 보완사항 처리결과

□ 사업명 : 상안미 폐천부지 활용방안

□ 시행부서 : 건설과

□ 사업개요

- 위치 : 평창군 대화면 상안미리 1185-1
- 규모 : 61,971㎡ (18,756평), 경작가능면적 16,800평
- 사업기간 :
- 사업효과 :
- 사업비 : 189,196 천원

□ 처리결과

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 상안미폐천부지 활용방안에 관해서는 2001년 대화면 군정 설명회에서 군수께서 주민들의 질문에 「주민들이 좋은 방안을 제시해 주시면 그렇게 하겠다」 라고 답변을 했고 그동안 수차례에 걸쳐 주민들이 건의한바 있는 민물고기 생태박물관이나 전지훈련장(체육시설) 및 유원지화 해야 한다는 의견이 지배적인 바 지역주민소득과 연계될 수 있는 사업으로 추진해야 할 것임. 그러기 위해서는 재경부로부터 부지를 조속한 시일내에 양여를 받아야 할 것이며 추후 활용방안에 대하여는 주민들과 충분한 협의를 거친후 시행해야 할 것임.</p>	<p>○ 현재 소유권자가 국(건설교통부)으로 양여를 받기 위하여 폐천부지로 고시하여 줄 것을 강원도에 요청하였으며, 폐천부지로 고시되면 감정평가를 실시하여 매입(유상양여)할 계획이며</p> <p>○ 매입후에는 군 재산관리 및 소득증대차원에서 주민의 충분한 의견을 수렴하여 상안미폐천부지 활용계획을 만들고 당장은 잡풀 발생등 황폐화를 우려 영농방안을 강구하고 있음</p> <p>※ 생태박물관, 전지훈련장, 카트경기장, 테마공원, 수목원등 경제성과 사업효과등을 고려후 설계실시</p>	<p>○ 본 폐천부지는 금년도에 한하여 한시적으로 점용할 것을 조건으로 대화낙우영농조합법인(대표 정해원)에 사료작물재배 목적으로 허가하였으며</p> <p>○ 폐천부지 매각 대상으로 2년내에 강원도의 폐천부지 고시후 2002년 당초예산에 예산에 매입비 확보계획임</p> <p>○ 활용방안은 현재 강원발전연구원에서 연구중이며 우리군에서도 활용방안을 다각적으로 검토하고 있음</p>

2001. 9. 14(金)

2001年度 下半期
郡政主要事業場 現地確認資料

蓬 坪 面

효석기념관 건립공사사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 문화관광과
- 위 치 : 봉평면 창동리 산 176-2번지
- 사업규모 :
- 사 업 비 : 3,976,000천원
 - 국비 : 820,000, 도비 : 1,200,000 군비 : 1,956,000
- 사업기간 : 1997~2002
- 현공정 :
 - 부문별 현공정에 대한 추진내용
 - 기반시설 : 40%
 - 건축시설 : 40%
 - 전기시설 : 0%

□ 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
2000.5.18.		2000.7.19.	공개입찰	2,310,000	2,084,450	1,810,300	274,150	33,121

※기타시설비 192,429천원(부지매입, 감정평가, 지적측량)

착공일자	준공일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
2000.7.25.	2002.8.31.	2001.7.20.	270,944	1,810,300	낙원건설(주) 강초남	토목 : 정기화 건축 : 전근표

※주요변경내역 : 토공 및 법면잔디식재, 자연석쌓기, 중앙집중식난방→개별

□ 기타

- 특별교부세 8억 내시(2001. 8. 10)

평창무이예술관 창작스튜디오공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 문화관광과
- 위 치 : 봉평면 무이리 58번지9구 (구 무이초교)
- 사업규모 : 창작실(225평), 숙소3동수선
- 사업비 : 200,000천원(국비 : 100,000 군비 : 100,000)
- 사업기간 : 2000 8.16 ~ 2002. 7.31
- 현공정 :
 - 부문별 현공정에 대한 추진내용
 - 창작실 및 숙소 수선 : 완료

○ 추진상황

시행(품의)일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2000. 6.15		2000. 8.16	공개 입찰	200,000	122,133	122,133	0	51,372

※ 기타(전기통신 18,900천원, 설계 6,870천원, 한전부담금 725천원)

착공일자	준공일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2000.8.21	2001.11.8	2000.10.17	31,000	153,133	(합)대원 안현구	건축:김용원

※기타 : 전기통신 12,000천원 증 예산잔액 8,832천원

□ 향후계획

- 특별교부세 3억 2회추경 편성
(휴게실 및 아트샵 1동 신축, 조각공원조경 및 조명 1식, 도자기 실습장, 매표소 1동)

□ 문제점 및 대책

- 교육청 소관 부지에 건축 향후 취득 지난 ⇒ 취득 또는 교환 추진
(부지 5필지 13,447㎡, 건물 12동 906.47㎡)

2001상반기 군정주요사업장 현지확인 개선·보완사항 처리결과

- 사업명 : 효석기념관 건립공사
- 시행부서 : 문화관광과
- 사업개요
 - 위치 : 봉평면 창동리 산 176-2번지
 - 규모 :
 - 토목 : 진입로 및 부지조성공사 1식
 - 건축 : 지하1층, 지상1층
 - 전기, 통신, 소방공사 1식
 - 사업기간 : 1997년-2002년
 - 사업효과 :
 - 사업비 : 3,976,000천원
 - 국비 : 820,000, 도비 : 1,200,000, 군비 : 1,956,000

□ 처리결과

확 인 요 지	처 리 계 획	처 리 결 과
<p>○ 효석기념관 건립과 연계하여 조속히 생가터를 매입 생가를 복원하여 문화마을로서의 면모를 갖추어야 할 것이며, 현재 많은 홍보보다는 우선 기념관 전시관 및 생가복원후에 적극적인 홍보가 바람직할 것이며, 사업비 부족액은 지속적인 건의로 국비를 확보할 수 있도록 최선의 노력을 기울여야 할 것임</p>	<p>○</p>	<p>○ 국비확보 - 금년도 특별교부세 8억 확보</p> <p>○ 생가터 매입 - 주택소유자(홍종률)가 현재까지 4대째 살고 있어 매각 의사 없음, - 도로변 토지나 주택옆에 최소한 면적(500평) 매입생가 복원 희망</p> <p>○ 향후계획 - 최종 매입요청하여 응하지 않을 경우 기념관 주변에 생가 복원 - 생가터에 복원하지 못한경위의 홍종률을 주택이 실제 생가가 안됨을 홍보</p>

홍정천 둔치조성사업

□ 사업현황

- 위 치 : 평창군 봉평면 창동리 (남안교상류) '
- 사 업 량 : 둔치조성 10,514 m² (3,180평), 저수호안 290m
- 사 업 비 : 284 백만원 (도급액 : 270 관급액 : 14)
- 사업기간 : 2000. 5.24 - 11.19.
- 시 공 자 : 대창건설(주) 이 대 균

□ 수해현황

- 피해일시 : 2001. 7. 23.
 - 피 해 량 : 둔치조성 10,514 m², 저수호안 290m
 - 피 해 액 : 300 백만원 (복구액 : 300백만원)
 - 피해원인 : 집중호우
 - 둔치위 취입보 월류시 빠른 유속으로 인하여 기초쇄굴로 호안이 유실 및 붕괴
 - 복구대책
 - 둔치상류 진입로는 옹벽시공(약 80m)하고 취입보와 진입로사이에는 기초쇄굴 보호공설치 및 사석채움으로 기초쇄굴 차단
 - 저수호안은 기초 호안블럭 교체 시공
 - 둔치 잔디는 조기에 활착할 수 있도록 평떼 식재
- ※ 수해복구사업 실시설계 용역중임(2001. 9.25 납품예정)

봉평도시계획도로 개설공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 봉평면 창동리 일원(봉평중고교 뒤)
- 사업규모 : 도로개설 L=120m B=12.0m
- 사업비 : 500,000천원
 - 균 비 : 500,000천원
- 사업기간 : 2001. 5. 8 ~ 12. 31
- 현 공 정 : 20%
 - 편입토지 및 지장물 협의완료 12건(최종 9. 6일)
 - 지장물 철거 및 토공작업중
- 추진상황

시행품의 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방 법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			보상비 및기타
					계	도급	판급	
2001. 4. 17	2001. 4.28	2001. 5. 3	견적입찰	500,000	140,750	96,450	45,300	359,250

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	실제변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2001. 5. 8	2001. 12.31	-	-	-	경산건설(주) 김연하	지방토목7급 심재호

□ 문제점 및 대책

- 지장물(심상춘) 협의 지연으로 진도부진
- 중로 3-1호선 전체 258m중 사업비 부족으로 우선 120m 시공
- 잔여사업비 5억 2002 당초예산 확보후 노선 마무리

흥정천 좌안도로 개설공사

□ 사업개요

- 시 행 청 : 원주지방국토관리청 (보상 : 평창군 도시경제과)
- 위 치 : 봉평면 창동리 (흥정천 좌안제방)
- 사업규모 : 도로개설 L=1.8km B=10.0m
- 사 업 비 : 2,500,000천원
 - 국 비 : 1,500,000천원 , 군 비 : 1,000,000천원
- 사업기간 : 2001. 8 ~ 2002. 12. 31

□ 지금까지 추진실적

- 국민고충처리위원회 현지확인 및 합의(2001. 5. 2)
 - 국토관리청 : 우회도로 사토 운반거리 단축 절감예산 시공
 - 평 창 군 : 용지보상
 - 주 민 : 사토장 제공
- 사토장 선정완료 : 2001. 6. 18
- 편입용지 기공승락서 청구 : 2001. 6 ~ 8월(27필)
- 좌안도로 설계(경호엔지니어링) : 2001. 8 ~ 10월
- 시점에서 남안교까지 노상성토 완료 : 2001. 8. 28(효석문화제기간 통과)
- 현공정 : 20%

□ 금후 추진계획

- 편입용지보상 : 2001. 10월 설계완료후부터
- 공 사 시 행 : 2001. 11월 (원주청 설계변경후 추진)

□ 문제점 및 대책

- 용지보상비 부족 (전체 10억중 2억9천만원 미확보)
- 2회추경 또는 2002 당초예산 확보후 보상완료

2001. 9. 17(月)

2001年度 下半期
郡政主要事業場 現地確認資料

龍 坪 面

수해복구사업

□ 사업개요

- 사업명 : 백옥포2리 수해복구사업
- 시행부서 : 건설과, 용평면
- 위치 : 용평면 백옥포2리 일대
- 사업내역

위 치	사 업 개 요	예 산 액 (천 원)				비고
		계	국 비	도 비	군 비	
계		299,013	149,507	72,939	76,567	
하천제방	돌망태 310 m	181,428	90,714	43,543	47,171	
용수로(개천평보)	콘크리트개거 500m (1X1)	83,697	41,849	20,924	20,924	
용수로(양지보)	" 100m(1X1)	33,888	16,944	8,472	8,472	

- 사업기간 : 2001. 9 ~ 2001. 12. 31
- 현 공 정 : - % (측량완료, 실시설계중)
- 추진사항

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		

※ 설계변경 사유

□ 기타

수 해 복 구 사 업

□ 사업개요

- 사업명 : 도사리 농로 수해복구사업
- 시행부서 : 건설과, 용평면
- 위치 : 용평면 도사리
- 사업개요
 - 석 축 : L = 115m
 - B O X : L = 25m (3.0x1.5) 1개소
 - 농로보수: L = 450m B = 3.0m
 - 배수관: 2개소
- 사업비 : 93,442 천원
 - 국비 : 93,442 도비 : 군비 : 자부담 :
- 사업기간 : 2001. 9 ~ 2001. 12. 31
- 현공정 : - % (측량완료, 실시설계중)
- 추진사항

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		

※ 설계변경 사유

□ 기타

용평 복지회관 피로연장 신축사업

□ 사업 개요

- 시행부서 : 환경복지과
- 위 치 : 용평면 장평리 380번지
- 사업규모 : 피로연장(지상1층) 331m'
- 사 업 비 : 300백만원(군비)
- 사업기간 : 2001. 1. 1 ~ 12. 31
- 현 공 정 : 50%
 - 골조 완료(철근콘크리트 2층 Slab)
- 추진상황

시행 (품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
'01.4.26	'01.5.16	'01.5.30	공개입찰	300,000	287,543	255,574	31,969	12,457

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
'01.6.5	'01.12.14	-	-	-	전진종합 건설(주)	건축7급 신승호

금당 ~ 궁항간 농어촌도로 확포장공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 용평면 재산리
- 사업규모 : 도로확포장 L=1.694km, B=6.5m
- 사업비 : 959,015천원
 - 양여금 : 767,212 균비 : 191,803
- 사업기간 : 2001. 4. 4 ~ 2001. 12. 31
- 현공정 : 60%(선택층 포설완료, 노면배수시설 L형측구 작업실시중)
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	사업비내역(천원)				예산 잔액
					계	도급	관급	보상비	
2001. 2. 8	2001. 3. 15	2001. 3. 30	경쟁 입찰	959,015	959,015	523,847	150,440	284,728	-

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
2001. 4. 4	2001. 12. 31	-	-	-	산흥종합건설(주) 이영우	지방도목9급 김복기

장평리 오수차량장 차집관로 시설공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 용평면 장평리
- 사업규모 : 오수관로 L=324m
- 사업비 : 90,000천원
 - 군비 : 90,000천원
- 사업기간 : 2001. 4 23 ~ 10 13
- 현공정 : 82%
 - 차집관로 324m중 250m 완료
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	
2001. 4. 6		2001. 4. 17	공개경쟁	90,000	83,329	59,772	23,557	6,671

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
2001. 4. 23	2001. 10. 13	-	-	-	(주)국해건설 조국현	지방토목7급 홍성군

□ 문제점 및 대책

- 장평 버스터미널 진입로前 검문소 위치 336번지 대지(소유자:추상희)의 경계측량 결과 10평 정도 진입도로에 편입되어 있음
- 따라서, 소유자와 협의하여 인도 및 하수관은 금회 공사시 우선 설치하고 향후 2002년 건설과에서 추진하는 취락지구개발사업시 보상협약이 필요함

개선·보완사항 처리결과

- 사업명 : 용평 저온저장고 운영
- 시행부서 : 도시경제과 (오지개발사업 추진 저장고)

□ 사업개요

- 위치 : 용평면 속사1리의 1개소
- 규모 : A=330m²
- 사업기간 : '95 ~ '96
- 사업효과 : 농촌소득증대
- 사업비 : 212,275천원(동당)

□ 처리결과

확인요지	처리계획	처리결과
<p>○ 속사1리 저장고는 활발히 운영되고 있으나 백옥포는 운영이 제 역할을 못하고 있으므로 향후 활용방안 강구하고 농업기술센터로 관리 전환하여 제 역할을 할 수 있도록 하고 조속히 등기를 만들어야 함.</p>		<p>○ 속사1리 저온저장고의 현황측량을 실시한 후 7. 2일 건축물대장 작성 완료하였으며 건축물 등기필 하였음.</p> <p>○ 농업기술센터로의 관리전환은 년내로 추진할 계획임.</p>

2001. 9. 19(水)

2001年度 下半期
郡政主要事業場 現地確認資料

珍 富 面

진부IC~국도간 연결도로공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 진부면 하진부리 일원(진부IC~소방파출소)
- 사업규모 : 도로개설 L=386m B=11m
- 사 업 비 : 2,000,000천원(도로공사 부담금)
- 사업기간 : 2000. 9. 29 ~ 2001. 8. 10
- 현 공 정 : 100%
 - 도로개설 및 포장완료(준공)
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			보상비 및기타
					계	도급	관급	
2000. 8. 8	-	2000. 9.26	경쟁입찰	2,000,000	506,949	506,949	-	1,493,051

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2000. 9.29	2001. 8.10	2001. 7.14	60,313	567,262	대하건설(주) 이정한	토목7급 심재호

* 설계변경사유 : 시종점 신호등 설치 및 법면보호공 야생화식재
(줄떼→벌개미취)

□ 문제점 및 대책

- 없 음

진부진입로 확포장공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 진부면 하진부리 일원(진부IC~태백주유소)
- 사업규모 : 도로확포장 L=790m B=20m(포장폭 14m)
- 사업비 : 2,100,000천원
 - 군비 : 2,100,000천원
- 사업기간 : 2000. 10. 2 ~ 2001. 12. 31(절대공기 365일)
- 현공정 : 65%
 - 구조물공 완료 (L형 옹벽측구 106m, 배수Box 100m)
 - 하수공 : 우수관 740m중 350m시공, 오수관 1,511m시공완료
 - * 가로등시설 및 우수관로, 인도블럭 시공중
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2000. 7.26	-	2000. 9.27	경쟁입찰	2000,000	2,116,022	1,522,222	593,830	-

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2000. 10. 2	2001. 12.31	-	-	-	은파건설(주) 박영창	토목 7급 심재호

□ 문제점 및 대책

- 전체사업비중 116백만원 부족
- 2회 추경예산에 1억원 확보후 사업 마무리 (16백만원은 자체적으로
변경 조정해결)

2001. 9. 18(火)

2001年度 下半期
郡政主要事業場 現地確認資料

道 岩 面

병내리소교량가설공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 도암면
- 위 치 : 평창군 도암면 병내리
- 사업규모 : 교량(라멘교) L=24.6m, B=6.0m(유효폭 B=5.0m)
- 사업비 : 200,000천원
 - 국비 : 도비 : 군비 : 200,000 자부담 :
- 사업기간 : 2001. 5.26~11.21(절대공기 180일)
- 현공정 : 10%
 - 교량터파기 완료
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2001.4.27	5.17	5.22	견적처리	200,000	127,350	96,500	30,850	72,650

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
2001.5.26	2001.11.21				신일산 종합건설(주)	지방토목7급 김태남

※예산액은 1회추경 예산 60,000천원 포함임.

※10월중 설계변경 예정.

차항2리경로당신축공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 도암면
- 위 치 : 평창군 도암면 차항2리 33-5번지
- 사업규모 : 경로당신축 1동
(건축설비공사 1식, 통신공사 1식, 전기공사 1식)
- 사업비 : 80,000천원
- 국비 : 도비 : 군비 : 80,000 자부담 :
- 사업기간 : 2001. 9. 10 ~ 12. 8(절대공기 90일)
- 현 공 정 : 0 %
- 9. 10일 공사착공예정
- 추진상황

시행(품의) 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2001.7.31	8.28	9. 4	견적처리	80,000	74,845	74,845	-	5,155

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2001.9.10	2001.12.8				세원건설 (주)	지방건축7급 이민우

용평돔경기장 주차장내 운동장조성사업

□ 사업개요

- 시행부서 : 문화관광과
- 위 치 : 평창군 도암면 수하리 142-15-10번지
- 사업규모 : 마사토포설(4,560㎡), U형측구(300×300)
- 사 업 비 : 100,000천원(군비)
- 사업기간 : 2001년 2월 ~ 11월
- 현 공 정 : 사업시행결의(2001. 8.27)- 도급업체 선정중

□ 추진상황

시행(품 의)일자	입찰 일 자	계 약 일 자	계 약 방 법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예 산 잔 액
					계	도 급	관 급	
2001.8.27				100,000				

□ 문제점 및 대책,건의사항,민원사항

- 없 음 -

용산2리 ~ 유천3리간 도로확포장공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 도암면 용산2리 ~ 유천3리
- 사업규모 : L=2,638m (B=6m)
- 사업비 : 980,185천원
 - 양여금 : 786,548천원 균비 : 193,637천원(미확보)
- 사업기간 : 2001. 6. 15 ~ 2001. 12. 30
- 현공정 : 30 %
 - 노상정리 및 구조물(횡배수관, 암거) 시공중
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산 잔액
					계	도급	관급	
2001 5.26	2001 6. 9	2001 6. 13	제한 경쟁	980,185	889,226	663,126	226,100	90,959

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	실계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
2001 6.15	2001 12.30				유성토건(주) 홍영표	지방토목7급 김만중

□ 문제점 및 대책

- 미확보된 균비 193,637천원은 2회추경에 확보예정
- 사업비 부족으로 중간지점 500m가 급회시공에서 제외되므로
 민원발생 및 사업효과 저하 ⇒ 2회추경에 균비확보하여 마무리
 검토(120백만원 추가소요)

횡계1리~횡계2리간 농어촌도로 확포장공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 건설과
- 위치 : 도암면 횡계2리
- 사업규모 : 도로확포장 L=1.28km, B=6.5m
- 사업비 : 611,182천원
 - 양여금 : 488,946 균비 : 122,236
- 사업기간 : 2001. 3. 28 ~ 2002. 1. 21
- 현공정 : 40%(암거 및 교량구조물 완료, 황배수관 및 노상작업 실시중)
- 추진상황

시행(품의) 일자	입찰 일자	계약 일자	계약 방법	예산액 (천원)	사업비내역(천원)				예산 잔액
					계	도급	관급	보상비	
2001. 2. 10	2001. 3. 15	2001. 3. 28	경쟁 입찰	611,182	611,182	412,525	118,800	79,857	-

착공(예정) 일자	준공(예정) 일자	설계변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		
2001. 3. 28	2002. 1. 21	-	-	-	(주)대운 마인석	지방토목8급 공성배

횡계도시계획도로 개설공사

□ 사업개요

- 시행부서 : 도시경제과
- 위 치 : 도암면 횡계리 일원(황태회관~감자축제장)
- 사업규모 : 도로개설 L=200m B=12.0m
- 사업비 : 600,000천원
 - 도 비 : 50,000천원, 군 비 : 550,000천원
- 사업기간 : 2001. 4. 20 ~ 10. 16
- 현 공 정 : 45%
 - 편입지장물 10건 협의 및 보상완료
 - 토공 및 배수공, 구조물공 시공중(옹벽 65m 시공)
- 추진상황

시행품의 일 자	입찰 일 자	계약 일 자	계약 방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			보상비 및기타
					계	도급	관급	
2001. 3.15	2001. 3.31	2001. 4.14	견적입찰	600,000	392,482	307,712	84,770	207,518

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	실제변경내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		
2001. 4.20	2001. 10.16	-	-	-	(주)태성건설 고윤호	지방토목7급 심재호

□ 문제점 및 대책

- 편입지장물 협의지연(최종협의 9. 6일)으로 계약공기내 마무리 지난
- 감자축제시까지 노상정리 통행가능 조치후 10.31까지 완공