

# 2006년도 하반기 군정주요사업장 현 지 확 인 결 과

## □ 확 인 개 요

- 기 간 : 2006. 10. 13 ~ 10. 18 (기간중 4일간)
- 대상사업 : 수해복구 및 군정 주요투자사업장 49개소
- 확 인 반 : 1개반 7명
  - 반 장 : 심재국 의장
  - 반 원 : 유인환 부의장, 이만재 의원, 함명섭 의원, 김영해 의원,  
김진석 의원, 최귀녀 의원
  - 행정지원 : 전문위원, 의사담당, 김종은, 정태일, 지준상

## ○ 주요내용

- 수해복구공사 추진 및 준공실태
- 수해복구공사 현실여건 적합성 여부
- 미진 사업에 대한 이유 및 조기착공 독촉
- 정실시공 확인 및 지역주민여론 청취
- 지역주민 수혜도 분석 및 사후관리 실태 점검
- 2005년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 지적(건의)사항에 대한 집행기관 이행실태

## □ 확 인 결 과

### ○ 사업장 확인 및 지적개선·건의사항

구분 읍면별	대상사업장	확인사업장	지적사항	건의사항	확인 일자
계	49	49	9	26	4일
평 창 읍	7	7	0	6	10. 18
미 탄 면	9	9	4	2	10. 18
방 립 면	6	6	0	3	10. 17
대 화 면	6	6	0	3	10. 17
봉 평 면	6	6	0	4	10. 16
용 평 면	4	4	1	3	10. 16
진 부 면	6	6	0	2	10. 13
도 암 면	5	5	4	3	10. 13

# 지 적 개 선 사 항

## □ 읍·면 직원들의 상급기관 민원업무 교육 실시

- 민원인이 읍·면을 찾아 군 및 강원도 소관 민원사항 문의시 해당 기관을 방문토록 안내·회피하여 민원인의 불만을 초래하고 있다는 것과 관련
  - 읍·면 직원에 대한 민원 응대요령 및 상급기관의 주요민원 교육 실시로 평소 잦은 단순·복합민원의 처리절차를 습득하여 읍·면을 찾은 민원인의 불편을 최소화 하는 방안 강구

## □ 횡계리 문화마을 뒤편 산지전용허가

- 횡계리 문화마을 뒤편의 산지전용허가와 관련 현재 조성된 부지에 부지조성과정에서 발생한 수목을 불법 매립하여 토양 및 수질 오염의 주원인이 되고 있어, 지역 주민의 불만을 초래하고 있음에 따라
  - 조속한 시일내 현지조사를 거쳐 적법여부를 검토, 행정상의 제재 조치를 취하고 조기 산림복구가 이루어 질 수 있는 특별조치가 요구됨
  - 산지전용허가 관련 모든 사업장에 대하여는 피해방지계획 승인 및 준공검사시 피해에 대비한 철저한 지도·감독을 통해 사전 재해 예방이 되는 항구복구가 이루어 질 수 있도록 조치 바람.

## □ **횡계3리 오수처리시설사업**

- 횡계3리 오수처리시설의 악취로 인해 주변지역 주민들이 생활에 불편을 호소하는 것과 관련
  - 오수처리시설로 인한 주변지역 주민들의 불편을 해소할 수 있는 근본적인 대책을 강구하기 바람

## □ **차항천 정비공사**

- 차항천 수해복구공사 추진과 관련 소하천 제방공사 중 일부구간의 오수처리 배관을 시공하고 돌망태로 마무리하였으나 현지여건상 집중호우시 수해 위험을 내재하고 있으므로
  - 당해지역에 대한 보완계획을 수립 수해가 재발되지 않도록 조치 바람

## □ **수해복구사업**

- 지난 7월 집중호우로 발생한 수해로 관내 많은 농경지와 시설물·주택 등이 피해를 입은 것과 관련
  - 농경지 수해복구에 대하여는 2007년도 영농기 이전에 마무리 될 수 있도록 대책을 강구 추진하고
  - 수해복구참여업체에 대해선 선급금 지급, 각종 절차 간소화 등에 대한 총제적인 지원사항을 점검 조속한 시일내 수해복구 공사가 완벽하게 마무리 될 수 있는 지원 방안을 강구 시행 바람

## □ **미탄 광역쓰레기 매립장 조성사업**

- 미탄 광역쓰레기 매립장 조성사업과 관련
  - 추진 과정에서 발생한 지역 갈등해소와 행정신뢰회복을 위해 평소 지속적인 주민과의 대화를 통해 지역내 갈등을 최소화 하고 주민 화합을 위한 다각적인 행정지원 방안을 강구 추진하기 바람.

## □ 민물고기 생태관 건립사업

- 마하리에 건립중인 민물고기 생태관 건립사업과 관련
  - 암반 발파로 인한 인근 가옥훼손 및 공사차량 통행에 따른 분진으로 피해를 입은 주민들에게 적절한 지원대책을 마련하고, 피해사례가 재발되지 않도록 지도감독에 철저를 기하기 바람
  - 암반층 굴착 등으로 인해 공기가 연장되는 것에 대하여는 국·도비 추가확보를 통해 사업비 부족을 해소하고 전공정이 계획된 기간내 마무리 될 수 있도록 대책을 강구바람
  - 생태관 건립 후 예상되는 운영비 수지분석을 통해 우리군의 재정적 부담을 최소화할 효율적인 관리방안을 마련하여 추진하기 바람

## □ 마하생태주택관 조성사업

- 지난해 미탄면 마하리에 10억여원의 예산으로 건축한 생태주택관이 민물고기생태관과 연계 관리를 이유로 준공후 시설물 관리를 소홀히 하여 신축한지 1년여 만에 부분적으로 훼손되는 등의 여론이 있는바 하자 발생과 관련
  - 건물 전반에 대해 설계대로 건축되었는지 전문가로 하여 일제정밀 조사를 실시하고 하자가 발견된다면 시공업체 및 감리업체에 하자보수를 비롯한 행·재정적 조치를 취하고, 본 시설이 사업의 목적에 맞게 관리·운영될 수 있도록 조치하기 바람

## □ 기화~마하간 군도 확·포장 사업

- 기화 ~ 마하간 군도 확·포장 사업 추진과 관련 안전 표지판 미설치, 자재 및 차량의 이면주차 등으로 인근 상가의 생업에 불편을 초래하고 사고의 위험과 분진·소음으로 민원이 발생하고 있는 것과 관련
  - 사업추진에 따른 지도점검 및 관리·감독을 철저히 하여 주민들의 불편을 최소화 할 수 있는 대책을 강구 바람

# 건의사항

## □ 대관령 풍력단지 조성 사업

- 강원풍력발전 주식회사가 도암면 황계리 삼양목장, 한일목장 일원에 추진하고 있는 풍력발전단지 조성사업과 관련
  - 인근 지역주민 중심의 지원 체계에서 도암면 전 지역 주민들이 수혜를 볼 수 있도록 개선하고 지역발전기금, 복지기금 조성 등 주민들에게 실질적으로 도움이 될 수 있는 방안을 강구하고,
  - 공사 진입로 건설 등으로 주변지역을 훼손한 후 복구를 실시하지 않아 자연경관을 해치는 주원인이 되고 있으므로 조속한 시일내에 복구를 실시하되 자연경관과 어울리고 관광자원과 연계 활용할 수 있는 다양한 방안 마련
  - 대관령 풍력단지 인근 국유림을 대상으로 대규모(10만평 이상) 꽃단지 조성 용역을 위한 자체계획을 수립 산림청에 사업을 제안할 수 있는 방안을 강구 추진하기 바람.

## □ 부광맨션 옆 공원조성 공사

- 차항천 정비공사와 연계하여 추진중인 부광맨션 옆에 조성되는 공원은 향후 2014동계올림픽 실사구간임을 감안하여
  - 지역의 정서와 한국의 미를 살린 특색있고 지역경관에 어울리는 공원으로 조성될 수 있는 방안을 강구 추진하기 바람

## □ 군도15호선 수해복구 공사

- 수해로 도로 유실 및 산사태 부분의 응급복구 구간이 교통사고의 위험이 있고, 동절기에는 폭설이나 빙판 등으로 인해 차량 교행이 불가할 것으로 판단되는 바
  - 동절기 전 공사를 마무리하여 이 지역을 통행하는 지역 주민 및 차량 운전자들의 불편과 위험을 최소화하는 특별대책이 요구됨

## □ 간평리 농어촌도로 확·포장 공사

- 진부면 간평1리 ~ 동산리를 연결하는 농어촌도로는 진부면 농어촌 도로정비 중기계획상 2008년 및 2010년도에 확·포장 계획이 있으나 본 노선은 농가 및 주말관광객이 많이 이용하는 노선으로 교통량이 매년 급증하고 있어 조기시공의 시급성이 요구되는 것을 감안
  - 차기순번에 배정하는 등 사업이 조기에 추진될 수 있는 방안을 강구하기 바람

## □ 수해 쓰레기 처리 사업

- 관내 하천변과 계곡에 수해 쓰레기가 산적되어 있는 것으로 확인이 되고 있는 것과 관련
  - 2014 동계올림픽 실사위원들에게 좋은 이미지를 남길 수 있도록 우선 실사구간에 대한 쓰레기 처리대책을 강구 추진하고, 관내 모든 지역의 수해쓰레기에 대하여도 전면적으로 확인 조기에 처리될 수 있도록 특별대책을 강구 추진하기 바람

## □ 용평분회 경로당 신축공사

- 용전리에서 추진중인 용평분회 경로당 신축공사와 관련
  - 철저한 사전 점검을 통해 공기 부족에 따른 동절기 시공으로 하자가 발생하지 않도록 추진하고
  - 주민들이 요구하는 부지 정비 및 건축물과 어울리는 부대 시설물(울타리 등)을 설치하는 방안을 강구 시행바람

- 관내 경로당을 대상으로 보건의료원의 노인건강프로그램이나 생활체육회의 건강증진 프로그램 등을 보급하여
  - 경로당이 노인들의 여가선용 및 노인복지 공간으로 정착되도록 대책을 마련하기 바람

## □ 용전리 마을하수도 시설공사

- 2004년도부터 21억원을 투자하여 추진하고 있는 용전리 마을하수도 시설공사와 관련
  - 완공 후 운영 단계에서 악취 발생으로 주민들에게 불편 사항이 발생하지 않도록 철저한 관리계획을 마련하고
  - 시설물 주변에 꽃이나 나무식재 등 조경을 하여 주민휴식공간으로 활용될 수 있는 방안을 강구 바람

## □ 장평지구 관문정비사업

- 장평지구 관문정비사업은 우리군의 대표적인 관문으로 관광권역의 중추적인 역할을 하는 곳임을 감안
  - 각종 기반정비사업과, 시가지내 건물 정비, 아름다운 간판 가꾸기 사업 등에 대한 종합적인 정비 용역을 실시하여 사업을 추진하므로 우리군의 관문으로써 기능과 역할을 다할 수 있는 대책을 강구 바람.

## □ 봉평도시계획도로(중로3-1, 3호) 개설 사업

- 봉평면 창동리 일원에서 추진중인 도시계획도로(중로3-1, 3호) 개설 사업 추진과 관련
  - 도시계획도로와 시가지도로의 주요 연결도로인 창리 미가연 ~ 도시계획도로 구간의 연결이 함께 마무리 될 수 있는 방안 강구



## □ 평창소방서 승격 추진

- 우리군은 인근 시·군에 비해 인구·면적이 많고 휘닉스파크, 용평리조트 등 대규모 위락시설을 보유하고 있으면서도 우리군을 영월소방서가 관할하고 있는 것과 관련
  - 우리군의 평창소방파출소를 소방서로 승격시킬 수 있는 방안을 강구 바람.

## □ 창동리 도·배수로 수해복구공사

- 창동리 1, 2, 3리 일원에서 추진중인 도·배수로 수해복구공사와 관련
  - 면사무소 뒷편~기풍주유소 구간의 도·배수로에 대하여 향후 범람으로 수해가 발생하지 않도록 기존 구거를 찾아 일제 정비할 수 있는 방안을 강구바람

## □ 군도 10호선 확·포장 공사

- 봉평면 「유포 ~ 면온간 군도10호선」은 지방도 424호선과 지방도 408호선을 연결하는 주요도로로서 '07년 실시설계 후 연차사업 계획과 관련
  - 향후 면온1리 도로편입부지 보상시 부지가격 상승으로 보상에 어려움이 많을 것으로 예측되는 바 사전에 문제점을 예방할 수 있도록 면온1리 집단마을 인접도로에 대한 선형 및 부지확보 방안을 강구 바람

## □ 하안미1리 소교량 수해복구 사업

- 강원도의 하천정비계획 수립에 따라 하안미1리(덕전리마을) ~ 대화8리(범구마을) 진입로의 세월교 철거와 관련

- 세월교가 철거되면 이를 이용하는 덕전리 마을 16가구 주민들과 20ha의 농경지를 경작하는 지역 주민들은 농기계를 이용 2km의 국도를 우회함에 따라 큰 불편을 초래하고 있으며 특히 하안미리 반정교에서는 교통안전사고의 위험이 많이 내재되어 있고
- 이 지역의 교량신설은 대화매립장 연장사용 등의 협약과정에서 주민들의(하안미1리) 요구로 협약된 사항임을 감안하고 조속한 시일내 교량이 재가설 될 수 있는 방안을 강구하기 바람

#### □ 신5리 소교량 수해복구 사업

- 본 교량은 2006년 당초 사업계획에 반영되어 있었으나, 7월 집중 호우로 주변 하천이 유실되면서 하폭이 30m이상 연장되어 사업량이 증가하므로 재설계·시행이 불가피해짐에 따라
  - 지역 주민들과의 사업시행방안을 신중히 협의하여 적정위치에 교량이 가설될 수 있는 방안을 강구 바람

#### □ 대화1리 소교량 수해복구 사업

- 본 교량은 개인시설이었으나 7월 집중호우로 유실 훼손됨에 따라 수해복구공사를 하고자 하는 것으로
  - 교량 신축시 국도가 3m 이상 높아짐에 따라 차량통행에 불편을 줄 뿐만 아니라, 향후 집중호우시 또 다른 수해요인으로 작용할 것으로 판단되는 바 본 사업에 대하여는 인근 지역 주민 및 관련 기관(국도관리청)과의 신중한 협의를 통해 보다 효율적인 대안이 강구되어야 할 것임.

#### □ 방림면 복지회관 신축공사

- 특별교부세로 추진중인 방림면 복지회관 신축공사와 관련
  - 장기적인 관점에서 향후 많은 주민들이 활용할 수 있도록 지역 주민들의 의견을 충분히 수렴 다목적용으로 건립하는 방안을 모색바람

## □ 구포교(방림4리) 재가설 검토

- 지난 7월 집중호우로 구포교 상판이 침하됨에 따라 현재 안전진단을 실시하고 있는 것과 관련
  - 관련부서에서는 주민들의 안전을 고려 구조물에 대한 정확한 안전 구조진단이 이루어 질 수 있도록 하고
  - 재가설시에는 주민들과의 협의를 통해 충분히 논의한 후 재가설 위치 및 공사에 대하여 시행되어야 할 것임

## □ 방림2리 맨앞보 수해복구공사

- 방림 2리 보는 방림 1, 5리 지역 농업용수 공급용 취입보로 이용되고 있으나, 지난 7월 집중호우시 방림 2리지역에 수해의 원인을 제공함에 따라 방림2리 주민들은 향후 집중호우시 또 다른 수해의 원인이 될 것으로 판단 보제거를 요구하고 있는 바
  - 관련부서에서는 주민들의 이해와 협의를 통해 보 제거 및 이를 대체할 수 있는 농업용 취수장 설치 등의 방안을 강구바람

## □ 미탄면 소공원 조성사업

- 주민들의 건강증진과 편의를 위해 미탄면 창1리 일원에 조성하고자 하는 미탄면 소공원 조성사업과 관련
  - 장기적인 안목에서 향후 지역 개발을 고려하여 주민들의 의견을 적극 수렴하고, 시가지 외각지역에 충분한 부지확보 및 시설배치 계획을 수립하여 투자대비 활용율을 높일 수 있도록 추진하고
  - 지역의 상징적인 소공원으로 조성 주민휴식공간으로 활용되어 주민 화합과 건강증진에 도움이 될 수 있는 방안을 강구바람

## □ 동막골 세트장 정비사업

- 미탄면 율치리 동막골 영화 세트장 운영·관리와 관련
  - 주변 관광자원과 연계한 체류형 관광상품 등의 개발 보급으로 지역주민에게 실익이 돌아갈 수 있는 방안을 강구하고
  - 시설 운영·관리에 대하여는 민간위탁 방안 등 효율적인 관리대책을 마련하고 주민의 소득원이 될 수 있도록 하고 관광객의 입장료 징수 조례 제정 등을 신중히 검토 추진하기 바람

## □ 문화복지센터 건립사업

- 종합사회복지관, 여성회관, 청소년 회관(문화의 집) 등의 기능을 종합하여 추진하고 있는 문화복지센터 건립과 관련
  - 다양한 문화, 복지수요를 담당하는 주요사업으로 많은 지방비 재원이 투자되는 것과 관련 계획단계에서 사업에 대한 종합적인 검토로 지방재정의 효율적인 운용을 기할 수 있도록 하고,
  - 사업예산에 건축비만 책정되고 각종 집기 및 관리비용이 반영되지 않은 것으로 판단되는 바 향후 우리군의 재정적 부담이 최소화 될 수 있도록 국·도비 추가 확보 방안을 강구 바람

## □ 주진~용항간 군도 확·포장 사업

- 2006년까지 마무리 계획인 본 구간은 그간 편입토지 및 지장물 이전 협의 지연과 노선 조정으로 사업추진이 지연되고 있는 것과 관련
  - 지역 주민들과 다각적인 협의를 통해 조속한 시일내 사업을 재개하여 계획기간 내에 추진될 수 있는 특별대책이 요구됨.

## □ 원당리 농어촌도로 확포장 공사

- 원당리 농어촌도로 확·포장 공사와 관련
  - 지역 주민들이 많은 기대를 하고 있는 사업임을 감안 조기에 사업이 추진될 수 있는 대책을 마련하기 바람

## □ **마지1리 제방공사**

- 지난 7월 집중호우로 인해 피해를 입은 마지1리 제방 공사와 관련
  - 국도 31호선 응암~영월구간의 국도사업계획과 연계하여 시행청인 국토관리청과의 긴밀한 협의를 통해 유수에 지장을 주지 않도록 하는 방안을 강구하고
  - 하천준설 및 속성 매입계획을 수립 시행하여 하상 미정비로 수해가 재발되지 않도록 조치 바람

## □ **고길리 군도 1호선 2차선 확장공사**

- 고길리 산림 문화회관에서 조동 방향 군도 1호선이 1차선으로 포장되고 굴곡 또한 심해 매년 사고 다발지역으로 관리되고 있는 점을 감안 2차선으로 조기 확·포장 될 수 있는 방안을 강구 바람

## □ **중리 다목적 캠핑장 조성사업**

- 중리 다목적 캠핑장은 산책로, 맨발 지압로, 바위공원 등 부대시설 조성으로 인해 많은 주민과 관광객들이 찾고 있는 것과 관련
  - 방대한 지역이고 많은 주민들이 찾는 장소임을 감안 야간에도 시설 이용이 가능하도록 조명시설을 보완 설치하고
  - 주변과 어울리는 자연경관 조경을 실시하는 방안을 강구하기 바람.

2006년도 하반기 군정주요사업장 현지확인  
**지적·건의사항 처리계획**

**평 창 군**

# 지적·건의사항 목록

## □ 지적사항 : 9건

연번	사 업 명	처리부서	비고
1	읍·면 직원들의 상급기관 민원업무 교육 실시	민원봉사과, 자치행정과	도암면
2	횡계리 문화마을 뒤편 산지전용허가	산 림 과	도암면
3	횡계3리 오수처리시설사업	지역도시과	도암면
4	차항천 정비공사	상하수도사업소	도암면
5	수해복구사업	건 설 과	용평면
6	평창군폐기물종합처리시설 설치사업	환경복지과	미탄면
7	민물고기 생태관 건립사업	환경복지과	미탄면
8	마하생태주택관 조성사업	지역도시과	미탄면
9	기화~마하간 군도 확·포장 사업	건 설 과	미탄면

## □ 건의사항 : 26건

연번	사 업 명	처리부서	비고
1	대관령 풍력단지 조성 사업	기획감사실	도암면
2	부광맨션 옆 공원조성 공사	건 설 과	도암면
3	군도 15호선 수해복구 공사	건 설 과	도암면
4	간평리 농어촌도로 확·포장 공사	건 설 과	진부면
5	수해 쓰레기 처리 사업	환경복지과	진부면
6	용평분회 경로당 신축공사	용 평 면	용평면

연번	사 업 명	처리부서	비고
7	용전리 마을하수도 시설공사	상하수도사업소	용평면
8	장평지구 관문정비사업	지역도시과	용평면
9	봉평도시계획도로(중로 3-1,3호) 개설 사업	지역도시과	봉평면
10	평창소방서 승격 추진	재난안전관리과	봉평면
11	창동리 도·배수로 수해복구공사	건설과	봉평면
12	군도 10호선 확·포장 공사	건설과	봉평면
13	하안미1리 소교량 수해복구 사업	대화면	대화면
14	신5리 소교량 수해복구 사업	대화면	대화면
15	대화1리 소교량 수해복구 사업	대화면	대화면
16	방림면 복지회관 신축공사	환경복지과	방림면
17	구포교(방림4리) 재가설 검토	건설과	방림면
18	방림2리 맨앞보 수해복구공사	건설과	방림면
19	미탄면 소공원 조성사업	미탄면	미탄면
20	동막골 세트장 정비사업	문화관광과	미탄면
21	문화복지센터 건립사업	환경복지과	평창읍
22	주진~용항간 군도 확·포장 사업	건설과	평창읍
23	원당리 농어촌도로 확포장 공사	건설과	평창읍
24	마지1리 제방공사	건설과	평창읍
25	고길리 군도 1호선 2차선 확장공사	건설과	평창읍
26	중리 다목적 캠핑장 조성사업	지역도시과	평창읍



-2006년도 하반기 군정주요사업장 현지확인-

# 지적(개선)사항 처리계획

## 1. 읍·면 직원들에 대한 상급기관 민원업무 교육 실시 (민원봉사과, 자치행정과)

### □ 지적요지

- 민원인이 읍·면을 찾아 군 및 강원도 소관 민원사항 문의시 해당 기관을 방문토록 안내·회피하여 민원인의 불만을 초래하고 있다는 것과 관련
  - 읍·면 직원에 대한 민원 응대요령 및 상급기관의 주요민원 교육 실시로 평소 잦은 단순·복합민원의 처리절차를 습득하여 읍·면을 찾은 민원인의 불편을 최소화 하는 방안 강구

### □ 처리계획 및 결과

#### <민원봉사과>

- 평창군청전자민원시스템 및 평창군청 홈페이지에 민원사무처리제도 해설자료, 민원사무처리 관련 지침·규정, 기타 참고자료 게시
  - 평창군청 전자문서시스템(업무메뉴얼>민원분야)에 민원사무처리제도 해설자료 등 16종 게시
  - 읍·면 직원, 본청 실과소 직원이 민원업무 관련 법규, 지침, 기타 참고사항 등을 상시 열람, 숙지하여, 타기관 및 상급기관이 처리하는 민원의 처리절차에 대하여도 민원인에게 친절하게 안내토록 조치 [※ 민원봉사과 - 29042(2006.11.13)호]

<첨부> 평창군청 전자문서시스템(업무메뉴얼>민원분야)에 게시한 민원사무관련 자료 목록 1부.

## <자치행정과>

- 평창군 감성행정 컨설팅 추진관련 직원 친절서비스 교육 실시 계획
  - 대 상 : 평창군 소속 공무원
  - 시 기 : 2007년부터 년 4회(분기별 1회)
  - 장 소 : 군청 대회의실
  - 방 법 : 전문강사 초빙 위탁교육
  - 교육내용 : 전화예절 및 민원인에대한 친절서비스

<첨부>

## 민원사무 관련 자료 목록

### 1) 평창군전자문서시스템 게시 자료 (⇒ 업무매뉴얼 ⇒ 민원분야)

번호	구분	제 목	시행일	소관부처	참고사항
1	해설	민원사무처리제도 해설	2006.05.	행정자치부	책자
2	시행 계획	민원사무처리에 관한 법률 개정(2006.6.4.시행)에 따른, 달라지는 민원처리제도 시행계획	2006.06.	평창군 (민원봉사과)	
3	교육 자료	2006년 민원실무 교육교재	2006.	행정자치부	전국공통교재
4	지침	신원조회업무처리지침	1993.12.21.	행정자치부	내무부예규 제756호
5	지침	복합민원처리제도 개선지침	2000.10.06.	행정자치부	
6	지침	사실확인서 발급지침	2001.07.20.	행정자치부	행정자치부예규 제80호
7	지침	민원구비서류감축을 위한 행정정보공동이용 지침	2002.12.02.	국무총리실	국무총리훈령 제435호
8	지침	전자민원창구 운영지침	2003.07.22.	행정자치부	행정자치부예규 제117호
9	지침	통합전자민원창구 운영지침	2004. 2.13.	행정자치부	
10	지침	정보공개제도 운영지침	2005.06.	행정자치부	
11	지침	어디서나 민원처리제 운영지침	2005.07.08.	행정자치부	행정자치부예규 제175호
12	규정	민원창구공무원의 범위 등에 관한 규정	2000.09.18.	행정자치부	행정자치부예규 제56호
13	규정	주민등록사무전산처리규정	2005.09.06.	행정자치부	행정자치부예규 제176호
14	참고 자료	2006년 상반기 무인민원발급기 설치현황(전국)	2006.	행정자치부	
15	참고 자료	인감증명 관련 신청서 서식	2005.01.17. 시행	행정자치부	
16	참고 자료	주민등록법령 관련 개정서식	2006.09.25. 시행	행정자치부	

### 2) 평창군청 홈페이지 게시자료 (⇒(접속후 상단) 전자민원⇒ 민원사무편람,민원서식)

- 민원사무편람
- 민원서식

## 2. 횡계리 문화마을 뒤편 산지전용허가(산림과)

### □ 지적 요지

- 횡계리 문화마을 뒤편의 산지전용허가와 관련 현재 조성된 부지에 부지조성과정에서 발생한 수목을 불법 매립하여 토양 및 수질오염의 주원인이 되고 있어 지역주민의 불만을 초래하고 있음에 따라
  - 조속한 시일내 현지조사를 거쳐 적법여부를 검토, 행정상의 제재 조치를 위하여 조기 산림복구가 이루어 질 수 있는 특별조치가 요구됨
  - 산지전용허가 관련 모든 사업장에 대하여는 피해방지계획 승인 및 준공검사시 피해에 대비한 철저한 지도·감독을 통해 사전 재해 예방이 되는 항구복구가 이루어 질 수 있도록 조치 바람.

### □ 처리계획

- 부지조성과정에 불법 매립한 수목은 쓰레기처분 환경업체를 통해 처리하였으며, 조기 산림복구를 위하여 부지정리 토목공사를 연내 마무리하고 내년 해빙과 동시에 초류 및 나무를 식재하여 완벽 복구가 될 수 있도록 조치하겠으며,
- 산지전용허가지에 대하여는 모든 사업장에 대하여 산림재해 및 피해가 발생하지 않도록 철저한 현장 감독 및 복구지에 대한 사후관리에 노력하겠음

### 3. 황계3리 오수처리시설사업(지역도시과)

#### □ 지적요지

- 황계3리 오수처리시설의 악취로 인해 주변지역 주민들이 생활에 불편을 호소하는 것과 관련
  - 오수처리시설로 인한 주변지역 주민들의 불편을 해소할 수 있는 근본적인 대책을 강구하기 바람

#### □ 처리계획

⇒ 오수처리시설 내부에 **탈취설비**를 설치하여 공기정화 후 강제 배출할 계획임

#### ○ 탈취설비 설치계획

- 설치시기 : 2006.12월 중
- 설치비용 : 탈취기 설치 1식 3,400만원

#### ○ 탈취설비방식

- 환기방식 : 급,배기 덕트시설 설치로 강제 환기
- 배출방식 : 전면탈취 후 민가와 최 원거리로 대기 중에 배출
- 탈취방식 : UVC광촉매 방식을 이용한 악취저감

#### ○ 탈취설비의 효과

- 법적인 악취배출 허용기준 뿐만아니라, 주민들이 악취로 인한 아무런 불편 없이 생활이 가능
- 유지관리비가 매우 저렴하여 경제적임
- 특별한 관리 기술이 필요없어 유지관리가 용이함

## 4. 차항천 정비공사 (상하수도사업소)

### □ 지적 요지

- 차항천 수해복구공사 추진과 관련 소하천 제방공사 중 일부구간의 오수처리 배관을 시공하고 돌망태로 마무리하였으나 현지여건상 집중호우 시 수해 위험을 내재하고 있으므로
  - 당해지역에 대한 보완계획을 수립 수해가 재발되지 않도록 조치 바람.

### □ 처리계획

- 본 지점은 차항천 돌망태로 시공되었던 구간으로서 하수를 연결 하는 오수관로를 차집관로에 연결하기 위하여 기존의 돌망태를 철거하고 오수관을 설치하였으며, 기존의 시공 상태를 고려하여 돌망태로 복구한 구간임.
  
- 그러나 본 지점이 교량 날개벽 끝단으로서 홍수 시에는 세굴 등이 예상되므로 옹벽으로 변경시공 하도록 하겠음.

## 5. 수해복구사업(건설과)

### □ 지적 요지

- 지난 7월 집중호우로 발생한 수해로 관내 많은 농경지와 시설물·주택 등이 피해를 입은 것과 관련
  - 농경지 수해복구에 대하여는 2007년도 영농기 이전에 마무리 될 수 있도록 대책을 강구 추진하고
  - 수해복구참여업체에 대해선 선급금 지급, 각종 절차 간소화 등에 대한 총체적인 지원사항을 점검 조속한 시일 내 수해복구 공사가 완벽하게 마무리 될 수 있는 지원 방안을 강구 시행바람

### □ 처리계획(처리결과)

- 현행 규정상 농경지복구 지원금을 받고자 하는 자는 재해 종료일로부터 10일 이내에 신고를 하게 되어 있고 중앙지원이 된다고 하여도 기한 내 신고되지 아니한 농경지에 대하여는 전액 군비로 복구를 하도록 되어 있어 있는 바,
  - 우리 군의 경우 7.15일 집중호우로 인하여 막대한 피해가 발생 하였으나 교통, 통신 등의 두절로 주민들이 도저히 신고 기간 내 신고가 불가능할 것으로 판단하여 농업기술센터를 주축으로 한 공무원들로 피해복구조사반을 편성하여 일제조사를 하고 최종적으로 중앙으로부터 44,275백만원의 복구지원금을 확보하였음.
  - 농경지 복구는 조사누락, 복구비절감, 개별복구의 여러 문제점을 해소하는 방안으로 마을공동복구 방침을 정하고 마을별 복구추진 위원회를 구성하였으며,
  - 올림픽 실사구간과 경미한 피해에 대하여는 2006년 말까지 완료하고 하천 및 도로선형변경 등이 필요한 지역에 대하여는 2007 영농기 이전까지 복구토록 하였으며 현재 순조롭게 추진되고 있음

- 또한 원활한 복구를 돕기 위하여 복구비지원 절차 간소화를 통하여 30%내외의 선급금을 지급하고 있으며 설계 검토 등을 통하여 사전에 마을별 지원금을 확정하고 준공 즉시 복구지원금을 지급할 예정임.

## 6. 평창군폐기물종합처리시설 설치사업(환경복지과)

### □ 지적 요지

- 평창군폐기물종합처리시설 설치사업과 관련
  - 추진 과정에서 발생한 지역 갈등해소와 행정신뢰회복을 위해 평소 지속적인 주민과의 대화를 통해 지역 내 갈등을 최소화하고 주민화합을 위한 다각적인 행정지원 방안을 강구 추진하기 바람.

### □ 처리계획(처리결과)

- 본 공사와 관련하여 반대 주민들이 제기한 평창군폐기물종합처리시설 입지결정고시·처분 취소소송 1심이 춘천지방법원에 계류중에 있어 소송이 종결된 후 종합적인 주민화합방안 계획수립 : 2006. 12월중
- 폐기물처리시설 추진과정 및 향후운영 계획 홍보
  - 팸플릿 제작 및 내고장소식지 게재 : 2006. 11월중
- 주민지원협의체 구성 : 2006. 12월중
  - 주변지역 주민지원금 지원 : 10억원
  - 주변지역 지원사업(숙원사업, 소득향상사업등) 협의
  - 주민의견 수렴 및 민원해소
- 폐기물처리시설 선진지 견학
  - 1회 : 2006. 12월중, 2회 : 2007. 5월중
- 주민화합행사
  - 폐기물처리시설 준공시 : 2007. 7월중
- 신뢰행정 구축 : 년중
  - 홍보관 운영, 환경감시원 배치, 시설운영과정 공개



## 7. 민물고기 생태관 건립사업(환경복지과)

### □ 지적요지

#### ○ 마하리에 건립중인 민물고기 생태관 건립사업과 관련

- 암반 발파로 인한 인근 가옥훼손 및 공사차량 통행에 따른 분진으로 피해를 입은 주민들에게 적절한 지원대책을 마련하고, 피해사례가 재발되지 않도록 지도감독에 철저를 기하기 바람
- 암반층 굴착 등으로 인해 공기가 연장되는 것에 대하여는 국·도비 추가확보를 통해 사업비 부족을 해소하고 전 공정이 계획된 기간 내 마무리 될 수 있도록 대책을 강구바람
- 생태관 건립 후 예상되는 운영비 수지분석을 통해 우리군의 재정적 부담을 최소화할 효율적인 관리방안을 마련하여 추진하기 바람

### □ 처리계획

#### ○ 발파, 분진 피해관련 지원대책

- 현장조사 : 2006. 10. 16 (전형문)

#### - 결 과

[발파] 크랙은 있으나 근본원인은 발파가 아닌 지반약화로 인해 건물 틀림현상으로 크랙이 지속진행 중에 있고 그 결과를 민원인이 인지하고 있음

[분진] 도로변에 토사유출로 인해 분진 피해가 있을 것으로 판단되나 주민의 직접적인 피해는 확인하지 못함

#### - 처리계획

[발파] : 근본적인 원인은 아니지만 영향은 있을 수 있으므로 11월 경에 해당되는 건축 공정시 해당 공사업체에 보수토록 지시 완료

[분진] : 피해 물건이 확인되는 대로 즉각 조치 계획이며, 관리인 배치, 물청소 실시 여부를 매일 감독할 예정임

○ 국·도비 확보 및 기간내 마무리 대책

- 부족사업비 확보

⇒ 환경부 잠정 협의완료(9.14),

⇒ 강원도 지속적으로 협의 중에 있으며 2007. 2월까지 협의 완료예정임

- 기간 내 마무리

⇒ 균특회계 특성상 영월, 정선과의 형평성 있는 사업비 배분으로 인해 2007년 국비 18억중 5억만 확보되어 부득이 2008년으로 연장이 불가피함

○ 효율적인 관리방안 계획수립

- 1차 : 국내 어류전시관 운영사례 분석과 민물고기 생태관 운영방향(2005. 9. 기 수립)

- 2차 : 입장수수료 결정을 통해 운영방향 최종 확정 : 2007.10월

## 8. 마하생태주택관 조성사업(지역도시과)

### □ 지적요지

○ 지난해 미탄면 마하리에 10억여원의 예산으로 건축한 생태주택관이 민물고기생태관과 연계 관리를 이유로 준공후 시설물 관리를 소홀히 하여 신축한지 1년여 만에 부분적으로 훼손되는 등의 여론이 있는 바 하자 발생과 관련

- 건물 전반에 대해 설계대로 건축되었는지 전문가로 하여 일제정밀 조사를 실시하고 하자가 발견된다면 시공업체 및 감리업체에 하자보수를 비롯한 행·재정적 조치를 취하고, 본 시설이 사업의 목적에 맞게 관리·운영될 수 있도록 조치하기 바람

## □ 처리계획

- 건축전문가(건축사 등)로 하여금 마하 생태주택관 전반에 걸쳐 정밀조사를 실시한 후 하자 및 미흡한 사항이 발견되면 시공사 및 감리업체에 통보하여 하자보수를 완료할 계획임
- 또한, 본 건물의 운영 관리는 '06년도 시행중인 민박동이 완료되면 마하리 자치위원회에 위탁 협약 체결하여 전반적으로 운영할 계획이며, 향후 민물고기생태관 조성사업이 완료되면 관련부서(환경복지과)와 협조하여 군에서 통합운영할 계획임.

## 9. 기화~마하간 군도 확·포장 사업(건설과)

### □ 지적요지

- 기화 ~ 마하간 군도 확·포장 사업 추진과 관련 안전 표지판 미설치, 자재 및 차량의 이면주차 등으로 인근 상가의 생업에 불편을 초래하고 사고의 위험과 분진·소음으로 민원이 발생하고 있는 것과 관련
  - 사업추진에 따른 지도점검 및 관리·감독을 철저히 하여 주민들의 불편을 최소화 할 수 있는 대책을 강구 바람

### □ 처리결과

- 기화~마하리간 재해위험지구 정비사업을 추진함에 있어 사전 안전 사고 예방을 위하여 8개소에 안전 표지판을 설치하였으며,
- 도로 확장을 위한 산림 절취부에는 암파쇄 보호시설을 설치하여 암파쇄 및 토사유출로 인한 안전사고에 대한 대책을 강구 하였고
- 살수기를 현장에 상시 대기시켜 분진억제를 위한 살수 작업을 실시하고 있으며, 또한 안전요원(2명)을 고정 배치하여 주민들의 불편을 최소화 하도록 조치하였음

-2006년도 하반기 군정주요사업장 현지확인-

# 건의사항 처리계획

## 1. 대관령 풍력단지 조성 사업(기획감사실)

### □ 건의요지

- 강원풍력발전 주식회사가 도암면 횡계리 삼양목장, 한일목장 일원에 추진하고 있는 풍력발전단지 조성사업과 관련
  - 인근 지역주민 중심의 지원 체계에서 도암면 전 지역 주민들이 수혜를 볼 수 있도록 개선하고 지역발전기금, 복지기금 조성 등 주민들에게 실질적으로 도움이 될 수 있는 방안을 강구하고,
  - 공사 진입로 건설 등으로 주변지역을 훼손한 후 복구를 실시하지 않아 자연경관을 해치는 주원인이 되고 있으므로 조속한 시일내에 복구를 실시하되 자연경관과 어울리고 관광자원과 연계 활용할 수 있는 다양한 방안 마련
  - 대관령 풍력단지 인근 국유림을 대상으로 대규모(10만평 이상) 꽃단지 조성 용역을 위한 자체계획을 수립 산림청에 사업을 제안할 수 있는 방안을 강구 추진하기 바람.

### □ 처리계획

- 2006년도 강원풍력발전(주)과 관련한 지역지원사업은
  - 기본지원사업비 16백만원, 특별지원사업비 1,180백만원으로 횡계 2리 마을회관 보수 및 복지회관 신축외 408백만원, 횡계3리 복지회관 신축외 188백만원, 도암면 주민자녀장학사업 600백만원 등을 지원예정으로 있으며
  - 특히, 발전사업에 따른 수혜의 폭을 확대하기 위하여 특별지원사업비의 약 50%(6억)를 도암면 전체주민을 위한 장학사업으로 추진하여 보다 많은 지역 주민들에게 혜택이 돌아갈 수 있도록 함

- 그러나 발전소주변지역지원사업의 경우 발전사업자의 부담경감을 위하여 법령의 기준에 근거하여 지원되는 만큼 별도의 지역발전 기금이나 복지기금의 추가확보는 지난함에 따라 매년 주변지역에 지원되는 기본지원사업비 16백만원과 발전사업자의 육영사업비 9백만원을 활용하는 방안을 해당지역 주민 및 발전사업자와 협의토록 하겠음.

○ 또한 2006. 10월 단지내 풍력발전기 49기가 설치·완료됨에 따라

- 발전기 하부 훼손지역중 백두대간 핵심구역내 15개소는 개소당 324㎡의 야생화를 식재하여 총 4,860㎡(1,470평)의 꽃단지를 조성하고 나머지 30개소는 초지로 원상복구하며, 철탑부지 및 지중선로 구간에 대하여는 전나무, 자작나무 등을 심는 등 2007년 상반기 이후 복구가 마무리 될 예정임.

- 아울러 당초 관광자원 확충차원에서 발전기 전구간에 야생화단지 조성을 검토한 바 있으나 관계기관으로부터 백두대간보호법 저촉으로 당초 복구계획에 의한 제한적인 야생화 식재만 가능하다고 승인되었으며,

- 현재 삼양목장과 대관령목장 관광사업자(해피그린)간 법적분쟁이 진행되는 등 복합적인 요인을 감안하여 현시점에서 대규모 꽃단지 조성 용역을 검토하기 보다는 향후 대관령 목장 관련 분쟁결과 및 탐방객 추이 등을 종합적으로 고려하여 사업개발 용역을 검토하는 것이 타당 할 것으로 판단됨.

## 2. 부광맨션 옆 공원조성 공사(건설과)

### □ 건의요지

- 차항천 정비공사와 연계하여 추진 중인 부광맨션 옆에 조성되는 공원은 향후 2014동계올림픽 실사구간임을 감안하여
  - 지역의 정서와 한국의 미를 살린 특색있고, 지역경관에 어울리는 공원으로 조성될 수 있는 방안을 강구 추진하기 바람

### □ 처리계획

- 2014 평창동계올림픽 실사대비 가시권정비 및 고원눈마을조성사업과 연계하여 부광맨션 일원에 차항천 소하천정비사업을 추진 중에 있으며,
  - 공원조성에는 조경식재 위주의 사업비 26,000천원과 강원도 소유의 토지 8,994㎡가 부지조성에 편입되는데 감정평가 결과 약 615,988천원의 보상비가 산정되어 총 641,988천원의 추가예산이 수반됨에 따라 우선, 사용승낙 후 사업시행이 될 수 있도록 강원도 감자원총장과 여러 차례 협의를 하였으나 협의가 이루어지지 않은 상태이므로
    - 공원조성은 예산 과다소요에 따른 사업시행이 불가한 실정임.

## 3. 군도15호선 수해복구 공사(건설과)

### □ 건의요지

- 수해로 도로 유실 및 산사태 부분의 응급복구 구간이 교통사고의 위험이 있고, 동절기에는 폭설이나 빙판 등으로 인해 차량교행이 불가할 것으로 판단되는 바
  - 동절기 전 공사를 마무리하여 이 지역을 통행하는 지역 주민 및 차량 운전자들의 불편과 위험을 최소화하는 특별대책이 요구됨

#### □ 처리계획

- 군도15호선은 7월 수해 시 유실구간이 많아 동절기의 통행 안전과 우기 전 복구 완료를 위하여 4개 공구로 나뉘어 10월 중순에 발주
- 동절기 차량통행 원활과 제설작업 추진을 위해 시급하고 위험한 구간에 대해 우선 복구 계획이며, 12월15일 이전에는 지장이 없도록 조치계획임.
  - 절대 공기 부족으로 '07년도 이월 시에는 안전조치에 만전을 기할 계획임.

### 4. 간평리 농어촌도로 확·포장공사(건설과)

#### □ 건의요지

- 진부면 간평 1리 ~ 동산리를 연결하는 농어촌도로는 진부면 농어촌 도로정비 중기계획상 2008년 ~ 2010년도에 확·포장 계획이 있으나 본 노선은 농가 및 주말관광객이 많이 이용하는 노선으로 교통량이 매년 급증하고 있어 조기시공의 시급성이 요구되는 것을 감안
  - 차기순번에 배정하는 등 사업이 조기에 추진될 수 있는 방안을 강구하기 바람

#### □ 처리계획

- 진부면 농어촌도로 정비 계획은 중기계획상 2008년도에 계획되어 있음.
- 본 노선은 주민의 영농과 주민 관고아객이 많이 이용하는 노선이므로 정비가 필요하다고 판단되므로,
  - 해당 정비년도에 진부지역 타 노선과 비교하여 우선 추진될 수 있도록 검토할 계획임.

## 5. 수해 쓰레기 처리 사업(환경복지과)

### □ 건의요지

- 관내 하천변과 계곡에 수해 쓰레기가 산적되어 있는 것으로 확인이 되고 있는 것과 관련
  - 2014 동계올림픽 실사위원들에게 좋은 이미지를 남길 수 있도록 우선 실사구간에 대한 쓰레기 처리대책을 강구 추진하고, 관내 모든 지역의 수해쓰레기에 대하여도 전면적으로 확인 조기에 처리될 수 있도록 특별대책을 강구추진하기 바람

### □ 처리결과

#### ○ 수해쓰레기 수거 추진실적

(단위 : 백만원,톤)

구분	사업량	처리량	사업비			진도 (%)	처리업체	추진완료	추진중
			예산액	집행액	잔액				
계	29,771	51,053	2,686	1,104	1,582	81%			
평창	3,703	3,703	357	327	30	90%	혼합-평창용역 목재-이화산업	여만,대하,대상, 다수,뇌운 추진	용항리
미탄	360	320	36	-	36	88%	목재-이화산업 하천변 수거중	동강,창리,회동	율치,평안
방림	1,180	826	110	56	54	70%	혼합-평창용역	계촌천,운교천, 방림리	방림1리 (합천소)
대화	1,773	1,684	189	139	50	95%	혼합-평창용역	전구간 완료	뒯정리
용평	3,635	4,050	313	-	313	60%	혼합-평창용역 목재-이화산업	노동,속사리 이목정, 도사천	흥정천
봉평	2,895	1,835	268	136	132	70%		덕거,진조 면온천	평촌천 유포리
진부	12,925	35,500	1,158	250	908	80%	혼합-입찰중	월정천,봉산천 신기,척천,송정	올림픽실사 오대, 장전
도암	3,300	3,135	254	196	58	95%	혼합-영동산업	용산,횡계,유천 차항,동산,수하	뒯정리



## ○ 동계올림픽 실시구간 집중정리

- 기 간 : 2006.10.23 ~ 11.10(19일간)
- 장 소 : ① 면온IC - 휘닉스파크(4.7km) - 지방 408호  
② 진부IC - 진부 장전리(22.8km) - 국도 59호선  
③ 황계IC - 용평리조트(5.6km) - 지방456호  
④ 용평리조트 - 구)감자원종장(5km) - 군도 15,13호선
- 내 용 : 동계올림픽 실시구간 하천별 수계지역 벌목작업 및  
잔재물 정리

※ 한전주, 통신주 하천변, 도로변 잔재물 수거요청

[환경복지과-21122호(06.9.7) 및 27863호(06.11.2)문서 시달]

## 6. 용평분회 경로당 신축공사(용평면)

### □ 건의요지

- 용전리에서 추진중인 용평분회 경로당 신축공사와 관련
  - 철저한 사전 점검을 통해 공기 부족에 따른 동절기 시공으로 하자가 발생하지 않도록 추진하고
  - 주민들이 요구하는 부지 정비 및 건축물과 어울리는 부대 시설물(울타리 등)을 설치하는 방안을 강구 시행바람
- 관내 경로당을 대상으로 보건의료원의 노인건강프로그램이나 생활체육회의 건강증진 프로그램 등을 보급하여
  - 경로당이 노인들의 여가선용 및 노인복지 공간으로 정착되도록 대책을 마련하기 바람

### □ 처리계획(처리결과)

- 주민들이 요구하는 부대시설물 중 건강관리실, 배수시설, 포장 공사는 남은 잔액을 이용 설계변경을 통해 2006. 11. 30일 이전 완공 계획이며 울타리 및 2층 계단 지붕공사는 2007년 예산에 반영 추진계획임
- 환경복지과, 보건의료원과 협조 노인 여가선용 및 건강증진 프로그램 보급 등 주민복지 공간으로 이용 계획

## 7. 용전리 마을하수도 시설공사(상하수도사업소)

### □ 건의요지

- 2004년도부터 21억원을 투자하여 추진하고 있는 용전리 마을하수도시설공사 관련
  - 완공후 운영 단계에서 악취 발생으로 주민들에게 불편 사항이 발생하지 않도록 철저한 관리계획을 마련하고
  - 시설물 주변에 꽃이나 나무식재 등 조경을 하여 주민휴식 공간으로 활용될 수 있는 방안을 강구바람.

### □ 처리계획

- 용전마을하수도는 냄새가 발생하는 모든 시설물을 지하에 배치하고 냄새를 없애기 위한 흡입배관을 유입펌프장, 협잡물종합 처리기, 슬러지 농축저류조 등에 설치하였으며 본 배관으로 모든 냄새를 강제 흡입하여 생물학적 탈취기(Bio-Filter)로 냄새를 제거 한후 공중으로 날려 보냄으로서 악취 발생을 사전차단 하였음.
- 마을하수도처리장 주변공간이 주민들의 여가시설로 활용 될 수 있도록 마을주민들과 협의하여 게이트볼장을 설치중이며, 처리장 주변은 조경 및 휴식공간(파고라)을 설치하도록 시공중에 있음.

## 8. 장평지구 관문정비사업(지역도시과)

### □ 건의요지

- 장평지구 관문정비사업은 우리군의 대표적인 관문으로 관광권역의 중추적인 역할을 하는 곳임을 감안
  - 각종 기반정비사업과, 시가지내 건물 정비, 아름다운 간판 가꾸기 사업 등에 대한 종합적인 정비 용역을 실시하여 사업을 추진하므로 우리군의 관문으로써 기능과 역할을 다할 수 있는 대책을 강구바람.

## □ 처리계획

- 기반정비사업은 장평취락지구개발계획에 근거하여 도로개설공사(소로1-1,1-2,2-12호)를 추진 중에 있고, 아름다운간판가꾸기사업은 연차별 계획에 의거 추진하고 있으며,
- '07년도에는 용역비 50,000천원을 확보하여 장평관문정비 기본설계 및 타당성용역사업이 시행되도록 노력하겠음.

## 9. 봉평도시계획도로(중로3-1, 3호) 개설 사업(지역도시과)

### □ 건의요지

- 봉평면 창동리 일원에서 추진중인 도시계획도로(중로3-1, 3호) 개설 사업 추진과 관련
  - 도시계획도로와 시가지도로의 주요 연결도로인 창리 미가연 ~ 도시계획도로 구간의 연결이 함께 마무리 될 수 있는 방안 강구

### □ 처리계획

- 현재 시행중인 봉평도시계획도로(중로3-3호) 구간에 대하여는 도로 개설 및 포장은 금년중에 완료토록 추진계획이며, 도로변 자투리 토지에 대한 소공원(조경목 식재) 조성에 대하여는 '07년 상반기 이전에 완료할 예정임
- 또한, 봉평도시계획도로(중로3-1호) 보건지소 ~ 미가연 구간은 도시계획도로 개설사업 읍면별 추진계획에 의거 연차적으로 추진하겠음.

## 10. 평창소방서 승격 추진(재난안전관리과)

### □ 건의 요지

- 우리군은 인근 시·군에 비해 인구·면적이 많고 휘닉스파크, 용평리조트 등 대규모 위락시설을 보유하고 있으면서도 우리군을 영월소방서가 관할하고 있는 것과 관련
  - 우리군의 평창소방파출소를 소방서로 승격시킬 수 있는 방안을 강구 바람

### □ 처리계획

- 강원도의 평창소방서 승격 계획은 소방중기지방재정계획서에 2010년이후로 되어 있으나
  - 2014동계올림픽을 대비하여 빠른 시일내에 평창소방서로 승격될수 있도록 추진할 계획임

## 11. 창동리 도·배수로 수해복구공사(건설과)

### □ 건의요지

- 창동 1, 2, 3리 일원에서 추진 중인 도·배수로 수해복구공사와 관련
  - 면사무소 뒤편 ~ 기풍주유소 구간의 도·배수로에 대하여 향후 범람으로 수해가 발생하지 않도록 기존 구거를 찾아 일제정비할 수 있는 방안을 강구바람

### □ 처리계획(처리결과)

- 본 도수로는 원길리 취입보에서 용수를 취입하여 창동 3리 농경지 약10ha에 용수를 공급하는 도수로이므로 몽리면적에 따른 단면이 결정되었기에 창동리 도시지역 전체의 배수를 전부 소화하기에는 부족하다고 판단됨
  - 따라서 구거 2-12 번지에 대하여 지적경계측량을 실시한 후 구거부지를 확보하여 지역도시과 및 상하수도사업소와 협의하여 처리하도록 하겠음

## 12. 군도 10호선 확·포장 공사(건설과)

### □ 건의요지

- 봉평면 「유포 ~ 면온간 군도10호선」은 지방도 424호선과 지방도 408호선을 연결하는 주요도로로서 '07년 실시설계 후 연차사업계획과 관련
  - 향후 면온1리 도로편입부지 보상 시 부지가격 상승으로 보상에 어려움이 많을 것으로 예측되는바 사전에 문제점을 예방할 수 있도록 면온1리 집단마을 인접도로에 대한 선형 및 부지확보 방안을 강구 바람

### □ 처리계획

- '07년도에 실시 설계 후 연차적으로 사업을 추진하여 2014동계올림픽 대비한 주변 접근 도로망을 확충할 계획으로 추진 중에 있으며,
- 실시 설계 시 주민 설명회를 거쳐 주민들이 많이 이용하고 필요로 하는 구간부터 사업추진을 검토할 계획임.

## 13. 하안미1리 소교량 수해복구 사업(대화면)

### □ 지적(건의) 요지

- 강원도의 하천정비계획 수립에 따라 하안미1리(덕전리마을)~ 대화8리(범구마을) 진입로의 세월교 철거와 관련
  - 세월교가 철거되면 이를 이용하는 덕전리 마을 16가구 주민들과 20ha의 농경지를 경작하는 지역주민들이 농기계를 이용 2km의 국도를 우회함에 따라 하안미리 반정교에서 교통안전 사고의 위험이 내재되어 있고
  - 이 지역의 교량신설은 대화 매립장 연장 사용 등의 협약 과정에서 주민들의(하안미1리) 요구로 협약된 사항임을 감안하고 교량 철거시 일부 주민은 마을을 우회하여야 하는 큰 불편이 초래되므로 조속한 시일내 재가설될수 있는 대책을 강구.

## □ 처리계획

- 수해 예방을 위하여 L=70m, B=3m의 세월교를 강원도 시행으로 철거 시행하는 사업으로
- 강원도 방재복구과 치수계에 대체 교량 신설토록 건의
- 대체교량 설치 불가능시 기존 세월교 존치토록 협의

## 14. 신5리 소교량 수해복구 사업(대화면)

### □ 건의요지

- 본 교량은 2006년 당초 사업계획에 반영되어 있었으나, 7월 집중호우로 주변 하천이 유실되면서 하폭이 30m이상 연장되어 사업량이 증가하므로 재설계, 시행이 불가피해짐에 따라
  - 지역 주민들과의 사업 시행 방안을 신중히 협의하여 적정위치에 교량이 가설될 수 있는 방안을 강구 바람.

### □ 처리계획

#### ○ 사업개요

- 사업규모 : 교량 L=20m B=4.0m
- 사업비 : 297,900천원
- 계약일자 : 2006. 9. 18
- 착공일자 : 2006. 9. 22
- 준공예정일 : 2007. 1. 19
- 공사중지일 : 2006. 10. 19
  - \* 중지사유 : 하천폭 및 홍수위 결정.
- 도급사업체 : 태백건설산업(주)

#### ○ 처리계획

- 하천기본계획에 의한 하천폭 및 홍수위 최종 결정후 공사 재개 여부를 결정할 예정이며,
- 예정되로 하폭 증가시 주민들과 협의후 위치 조정후 시행

## 15. 대화1리 소교량 수해복구 사업(대화면)

### □ 건의요지

- 본 교량은 개인 시설이었으나 7월 집중호우로 유실 훼손됨에 따라 수해복구공사를 하고자 하는 것으로
  - 교량 신축시 국도가 3m 이상 높아짐에 따라 차량 통행에 불편을 줄 뿐만 아니라, 향후 집중호우시 또 다른 수해요인으로 작용할 것으로 판단되는 바 본 사업에 대하여는 인근 지역 주민 및 관련 기관(국도관리청)과의 신중한 협의를 통해 보다 효율적인 대안이 강구 되도록 해야 할 것 임.

### □ 처리계획

- 본 교량에 대하여 반복된 수해를 예방하기 위하여 신설 요청의견과 개인 사유시설이므로 소유자가 직접 시공을 하여야 한다는 의견이 있으나
  - 소유자 복구시 사업비 과다 소요로 기존 세월교 보수 차원으로 복구 할 것이며, 이 경우 반복적인 수해 발생될 것임.
- 하천기본계획에 준하여 교량 신설시 국도 31호선 노면 상승(3m)으로 국토관리청과 협의후 국도와 동시 시공을 하여야 하며, 교량 길이 증가(54m)로 약 1,500백만원의 예산이 소요.
  - 예산 과다 소요로 국토관리청과의 협의를 어려움.
- 부지 및 건물 매입시 토지 5필지 10,000㎡). 건물(1동 493㎡) 창고(1동170㎡) 등 약 2,500백만원의 예산이 소요됨.
  - 수해피해 해소의 확실한 방법이나 예산 확보 어려움과 향후 운영 방안이 모호 함.
- 향후 수해의 재발 방지 및 주민들의 민원, 사업비의 최소화하기 위하여
  - 국도 31호선 확포장 계획시 하천기본계획에 맞는 영구적인 교량을 신설토록 협의하며,
  - 소유자의 동의를 구하여 세월교 철거후 빔을 이용한 가교 설치 ( 예산 소요사업비 200백만원 )

## 16. 방림면 복지회관 신축공사(환경복지과)

### □ 건의요지

- 특별교부세로 추진중인 방림면 복지회관 신축공사와 관련
  - 장기적인 관점에서 향후 많은 주민들이 활용할 수 있도록 지역주민들의 의견을 충분히 수렴 다목적용으로 건립하는 방안을 모색바람

### □ 처리계획

- 방림복지회관 신축사업은 설계단계에서부터 주민의견을 충분히 수렴하여 주민 누구나 만족하는 시설로 건립토록 노력하겠음

## 17. 구포교(방림4리) 재가설 검토(건설과)

### □ 건의요지

- 지난 7월 집중호우로 구포교 상판이 침하됨에 따라 현재 안전진단을 실시하고 있는 것과 관련
  - 관련부서에서는 주민들의 안전을 고려, 구조물에 대한 정확한 안전 구조진단이 이루어 질 수 있도록 하고
  - 재가설시에는 주민들과의 협의를 통해 충분히 논의한 후 재가설 위치 및 공사에 대하여 시행되어야 할 것임

### □ 처리계획

- 하천정비 기본계획(강원도 추진)을 검토한 결과 하천폭이 30m가량 확폭하는 계획이 있고 교량 또한 교각 및 슬라브 붕괴로 재가설이 불가피함.
- 재가설시에는 주민과 협의하여 위치, 형식, 계획고 등을 종합검토하여 사업 추진할 계획임.



## 18. 방림2리 맨앞보 수해복구공사(건설과)

### □ 건의요지

○ 방림2리 보는 방림 1, 5리 지역 농업용수 공급용 취입보로 이용되고 있으나, 지난 7월 집중호우 시 방림 2리 지역에 수해의 원인을 제공함에 따라 방림2리 주민들은 향후 집중호우 시 또 다른 수해의 원인이 될 것으로 판단, 보 제거를 요구하고 있는 바

- 관련부서에서는 주민들의 이해와 협의를 통해 보 제거 및 이를 대체할 수 있는 농업용 취수장 설치 등의 방안을 강구바람

### □ 처리계획

○ 보 상류부의 하천 폭이 협소하고 만곡부로 인하여 토사가 매년 퇴적되고 있으며, 이로 인하여 금번 집중호우 시 제방이 붕괴되어 방림2리 지역의 피해가 발생하였음.

- 따라서 보 주변 상류 하천 폭을 확장하는 하천기본계획을 수립 중에 있으므로 앞으로는 토사퇴적이나 보로 인한 피해가 없을 것으로 판단되며,

- 방림 1, 5리 주민의 의견은 현재 취입보에서 365일 용수가 유입되고 있으므로 발작물 및 하우스 용수공급에 지장이 없으나, 양수장을 설치할 시 24시간 풀 가동이 어려움은 물론 이에 따른 전기사용료 및 관리자의 인건비 등 관리비가 부담되므로 보 철거는 불가함.

## 19. 미탄면 소공원 조성사업(미탄면)

### □ 건의요지

- 주민들의 건강증진과 편의를 위해 미탄면 창1리 일원에 조성하고자 하는 미탄면 소공원 조성사업과 관련
  - 장기적인 안목에서 향후 지역 개발을 고려하여 주민들의 의견을 적극 수렴하고, 시가지 외각지역에 충분한 부지확보 및 시설배치 계획을 수립하여 투자대비 활용률을 높일 수 있도록 추진하고
  - 지역의 상징적인 소공원으로 조성 주민휴식공간으로 활용되어 주민화합과 건강증진에 도움이 될 수 있는 방안을 강구바람

### □ 처리계획

- 각급 기관·단체장, 지역대표, 주민들의 의견을 수렴하여 소공원 조성의 적지를 물색하겠음.
- 의견 수렴 결과에 따라
  - 현 장소 또는 시가지 외곽의 장소를 선정 추진토록 하겠음.

## 20. 동막골 세트장 정비사업(문화관광과)

### □ 건의요지

- 미탄면 율치리 동막골 영화 세트장 운영·관리와 관련
  - 주변 관광자원과 연계한 체류형 관광상품 등의 개발 보급으로 지역주민에게 실익이 돌아갈 수 있는 방안을 강구하고
  - 시설 운영·관리에 대하여는 민간위탁 방안 등 효율적인 관리대책을 마련하고 주민의 소득원이 될 수 있도록 하고, 관광객의 입장료 징수 조례 제정 등을 신중히 검토 추진하기 바람.

## □ 처리계획

- 너와·굴피 집 보수, 소품 정비 등 시설물 원형 보존과 소규모 인공폭포 등 볼거리를 꾸준히 확충하고, 세트장 운영은 미탄면과 울치리 주민 중심의 관리위원회를 통해 운영하고 있으며
- 관광객 입장료 징수는 세트장 규모가 작고 입장료 징수 시 관광객의 불만과 평창군 이미지 실추가 예상되며, 시간이 지남에 따라 방문객 감소 추세로 이어지고 있어 주민 중심의 간이 매점, 농산물 판매 등 간접 소득을 올리는 방향으로 추진할 계획임
  - 2006. 10월 현재 132천여명 총 추정소득액 약 8억원
  - 타 시군의 경우 입장료를 징수하는 지역은 영화 세트장과 대규모 관광시설(촬영장 등)을 조성하여 운영하는 지역이 대부분이나 경제적 효과는 적음(일정 기간이 지난 후 방문객 감소).

## 21. 문화복지센터 건립사업(환경복지과)

### □ 건의요지

- 종합사회복지관, 여성회관, 청소년 회관(문화의 집) 등의 기능을 종합하여 추진하고 있는 문화복지센터 건립과 관련
  - 다양한 문화, 복지수요를 담당하는 주요사업으로 많은 지방비 재원이 투자되는 것과 관련 계획단계에서 사업에 대한 종합적인 검토로 지방재정의 효율적인 운용을 기할 수 있도록 하고,
  - 사업예산에 건축비만 책정되고 각종 집기 및 관리비용이 반영되지 않은 것으로 판단되는 바 향후 우리군의 재정적 부담이 최소화 될 수 있도록 국·도비 추가 확보 방안을 강구 바람

### □ 처리계획

- 문화복지센터의 적기추진을 위하여는 재원확보가 가장 중요하며, 안정적인 재원확보를 위하여 중앙부처 및 상급기관과 긴밀히 협조하여 재원확보토록 노력하겠음

## 22. 주진~용항간 군도 확·포장 사업(건설과)

### □ 건의요지

- 2006년까지 마무리 계획인 본 구간은 그간 편입토지 및 지장물 이전 협의 지연과 노선 조정으로 사업추진이 지연되고 있는 것과 관련
  - 지역 주민들과 다각적인 협의를 통해 조속한 시일 내 사업을 재개하여 계획기간 내에 추진될 수 있는 특별대책이 요구됨.

### □ 처리계획

- 편입토지 협의 지연으로 실질적인 착공이 늦어졌으나 원만한 공사 추진을 위하여 평창읍, 사회단체, 마을 등과 긴밀한 협조 및 특별 대책을 강구하여 사업이 정상적으로 추진될 수 있도록 할 계획임.

## 23. 원당리 농어촌도로 확포장 공사(건설과)

### □ 건의요지

- 원당리 농어촌도로 확·포장 공사와 관련
  - 지역 주민들이 많은 기대를 하고 있는 사업임을 감안 조기에 사업이 추진될 수 있는 대책을 마련하기 바람

### □ 처리계획

- '06년도에는 편입토지 및 지장물 보상을 중점적으로 우선 추진한 후 '07년도 3월부터 사업 착수하여 '07.12월 이전 사업 완공토록 할 계획임.

## 24. 마지1리 제방공사(건설과)

### □ 건의요지

- 지난 7월 집중호우로 인해 피해를 입은 마지1리 제방공사와 관련
  - 국도31호선 응암 ~ 영월 구간의 국도사업계획과 연계하여 시행청인 국토관리청과의 긴밀한 협의를 통해 유수에 지장을 주지 않도록 하는 방안을 강구하고,
  - 하천준설 및 속섬 매입계획을 수립 시행하여 하상 미정비로 수해가 재발되지 않도록 조치바람

### □ 처리계획

- 시행부서(강원도 방재복구과)와 협의를 통하여 호우 시 발생한 수해 피해가 항구복구 될 수 있도록 추진할 예정이며,
  - 이에 따른 지역주민들의 건의사항을 수렴하여 도돈교 ~ 마지리 본동 간 L=1,115m의 확폭, 축제호안 및 제외지(속섬) 구간의 토지매입으로 하천화 되도록 추진코자 하며,
  - 수해피해 우려지역이 최소화될 수 있도록 수해복구사업비 범위 내에서 사업시행 할 계획임

## 25. 고길리 군도 1호선 2차선 확장공사(건설과)

### □ 건의요지

- 고길리 산림 문화회관에서 조동 방향 군도 1호선이 1차선으로 포장되고 굴곡 또한 심해 매년 사고 다발지역으로 관리되고 있는 점을 감안 2차선으로 조기 확·포장 될 수 있는 방안을 강구 바람

## □ 처리계획

- 고길리는 군도1호선 통과 마을로 노론 삼거리에서 고길까지 지적 하신 산림문화회관 주변 600m를 제외하고는 전면 2차선 확포장된 노선임.
- 잔여 600m에 대하여는 낙후된 평창읍 동부지역의 접근성과 교통 편의를 도모하기 위해 '07년도에 타사업보다 우선적으로 마무리 할 계획임.

## 26. 중리 다목적 캠핑장 조성사업(지역도시과)

### □ 건의요지

- 중리 다목적 캠핑장은 산책로, 맨발 지압로, 바위공원 등 부대시설 조성으로 인해 많은 주민과 관광객들이 찾고 있는 것과 관련
  - 방대한 지역이고 많은 주민들이 찾는 장소임을 감안 야간에도 시설 이용이 가능하도록 조명시설을 보완 설치하고
  - 주변과 어울리는 자연경관 조경을 실시하는 방안을 강구하기 바람.

### □ 처리계획

- 현재 중리 다목적 캠핑장에 바위공원을 관람할 수 있는 야간 조명 시설(5등)이 설치되어 있으며, 주민들이 야간에도 불편함 없이 이용할 수 있는 조명시설은 주관부서(문화관광과)와 협조하여 설치할 수 있도록 노력하겠음.
- 자연경관 조경을 위한 하천변 조경사업은 캠핑장을 운영하면서 검토 하되, 미흡한 점이 발생하면 시설물관리단체와 이용객 등의 의견을 수렴하여 하나하나 개선되도록 노력하겠음.