

서 면 답 변 서

질문의원	이 수 현 의 원	소 속	평 창 군 의 회
답 변 자	평창군수(건설과장)	답변일자	질문 : 2001년 6월 8일 답변 : 2001년 6월 13일
질문요지			
17. 평창교가설공사 국·도비 확보내역 및 공사내역은 ?			

답변내용

- 평창교가설공사는 교통소통해소대책사업으로 사업 추진중이며, 본 사업은 국비(양여금 80%), 지방비(군비 20%)로 책정되며 현재까지의 국·도비 확보 및 공사내역은 아래와 같습니다.

《 국·도비 확보내역 》

년 도 별	국비(양여금)	지방비(군비)	계	비 고
계	4,198,167	1,049,829	5,247,996	
1999년	767,167	191,829	958,996	
2000년	1,831,000	458,000	2,289,000	
2001년	1,600,000	400,000	2,000,000	

《 공 사 내 역 》

○ 사업개요

- 위 치 : 평창읍 하리 ~ 중부리
- 사 업 량 : 교량가설 L=194m(B=21m), 접속도로 L=498m(B=20m)
- 사업기간 : 2000. 8. 10 ~ 2002. 12. 30
- 사업비 집행내역

(단위: 천원)

구 분	도금액(총가)	계 약 액		2001년이후
		2000년(1차)	2001년(2차)	
계	11,090,603	3,247,996	2,000,000	5,842,607
도 급	8,309,290	2,063,471	921,740	5,324,079
관 급	1,867,123	674,115	678,260	514,748
한전수탁비	3,780	-	-	3,780
보 상 비	400,000	-	400,000	-
감 리 비	333,333	333,333	-	-
설 계 비	177,077	177,077	-	-

※ 관급자재 단가인상 및 물가상승을, 설계변경등으로 향후 10억원정도 증액 예상됨