

2003년도 하반기 군정주요사업장 현 지 확 인 결 과

□ 확 인 개 요

○ 주 관 : 평창군의회

○ 기 간 : 2003. 10. 14 ~ 10.22(8일간)

○ 대상사업 : 수해복구 및 군정 주요투자사업장 35개소

○ 확 인 반 : 1개반 8명

· 반 장 : 우강호 의장

· 반 원 : 신교선 부의장, 이만재의원, 차재천의원, 고응종의원,
이수현의원, 심재국의원, 김영해의원

· 사무보조 : 박태영, 최원규, 이현연, 최순철

○ 주요내용

· 2003년 주요투자사업중

- 여론화사업, 고액투자사업, 각종 시책사업등

· 2003년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 지적사항 이행실태

· 기타 수해복구사업장

□ 확 인 결 과

가. 사업장 확인 및 지적사항

구 분 읍면별	대상사업장	확인사업장	지 적 사업장	건의사업	확인일자
계	35	35	14	9	
평 창 읍	4	4	1	1	10.17
미 탄 면	3	3	3	-	10.14
방 립 면	3	3	1	1	10.16
대 화 면	4	4	2	1	10.22
봉 평 면	5	5	2	-	10.20
용 평 면	4	4		2	10.21
진 부 면	4	4	1	2	10.18
도 암 면	8	8	4	2	10.15

지 적 사 항

《재무과》 22

□ 사업명 : 미탄 소방차고 신축공사(재무과)

《부족예산 확보 및 강원도와 예산부담의 명확화》

- 실질적인 소요사업비 310백만원에 부족되는 예산 90백만원에 대하여는 추경예산을 통하여 조속히 확보할 수 있도록 하고 부지협외의 지원으로 공사착공이 늦어져 동절기 공사가 불가피할 것으로 예상되는 바 동절기 공사로 인한 부실공사가 발생하지 않도록 철저한 관리·감독을 실시하기 바라며,
소방업무 소관청은 강원도로서 도의 방침은 군이 부지확보만 하면 건축비는 도비를 부담하는 것으로 되어 있는 바, 차후 건축되는 소방 파출소 및 출장소에 대하여는 사전 부담비율을 명확히하여 군비에 부담을 주는일이 없도록 하기바람

《문화관광과》 22

□ 사업명 : 진부생활체육공원 조성사업 (문화관광과)

《조속한 사업시행 및 보완시설 추가설치》

- 2003.12.31일 목표로 시행되고 있는 본 사업은 상반기 현지확인시 5%, 금번 확인당시(2003.10.18)35%의 공정율로 늦어 잔디파종을 제외한 공사가 올 연말까지 준공이 될지 매우 걱정스러운 바,
공사업체가 적극성을 가지고 계획대로 시행할 수 있도록 하고 만약 공기 연장발생시 물가상승으로 인한 공사비 증액부분에 대하여는 공사업체가 적극성이 결여된것도 그 원인이 있다고 판단되므로 설계변경을 제외한 공기연장으로 공사비 증액이 되는 일이 없도록 하기 바라며 상반기 현지확인시 거론된 바 있는 조강코스, 로얄박스, 화장실등

추진상에 보완이 필요한 부분에 적극적인 자세로 검토하여 명실공히 지역복지시설과 전지훈련장을 병행할 수 있는 시설로 손색이 없도록 하기바람.

□ 사업명 : 상안미 폐천부지(문화관광과)

《지역여건 부합되고 주민소득과 연계할 수 있는 활용방안 강구》

- 2002년 2월 삼성에버랜드 용역결과를 보면 지역여건과 현실에 맞지 않고 부분이 있고 지역주민소득 연계에 많은 의문이 있다고 판단되는 바, 단순 투자에 급급하기 보다는 투자후 나타나는 효과면을 면밀히 검토하여 활용방안을 선정하기 바람. 평창군수가 대화쓰레기 매립장과 연계하여 약속한 사항에 대하여는 현실성을 다시한번 면밀히 검토해보고 다소 어려운 부분이 있다면 주민을 이해와 양해를 선행하여 주민이 행정을 불신하는 일이 없도록 하기 바람.

□ 사업명 : 면온리 산 55번지 펜션허가 사업(임업경영과, 건설과)

《위법사실에 대한 의법조치 및 피해방지시설 설치》

- 봉평면 면온리 산55번지 9,900㎡ 전원주택 허가상황을 보면 경사도가 급하여 목적허가지로서 적합하지 않음에도 허가조치되어 집중호우시 토사유실로 막대한 피해가 예상되고 공사를 추진함에 있어서도 산림 무단훼손으로 인한 진입로 확장과 인근 하천 대규모 불법 토석 채취를 통한 석축조등 불법이 자행되고 있고 진입도로를 개설 하면서 타 소유의 임지를 불법사용하여 임목을 벌채하는등 민원이 발생함에도 위법사실이 적법하게 처리되지 않고있음. 따라서 하천내 불법 토석채취, 무단벌채에 대하여는 사실조사 거쳐 위법사실이 드러날 경우 적법하게 조치하고 집중호우시 유실로 인한 수해가 발생 하지 않도록 피해방지 대책을 특별히 강구하기 바람. 본 사업은

산림형질변경 차원에서 재검토하고 특히 산림형질변경에 대한 자체 기준을 마련하여 형평성있는 행정추진이 요구됨

□ 사업명 : 금당산 자연휴양림 조성사업(임업경영과)

〈사업에 대한 전면 재검토〉

- 금당산 자연휴양림 조성사업은 평창군이 98년 7월 9일 강원도로부터 지정고시를 받아 놓고도 그동안 사업추진 의지를 보이지않고 방치해 놓은 사업으로써 대주민 행정불신을 초래하고 있는 대표적인 사례 라고 볼 수 있으며 그동안 약 5년동안 주변여건의 변화에 따라 사유지 매입이 어려운 실정에 이르렀다고 판단되는 사업으로써 사유지 매입이 어렵다면 균유지만으로 추진하는 방법, 토지가 감정을 현실가격으로 조정하는등 대안을 마련하여 주민들의 기대화 행정의 신뢰도를 회복할 수 있도록 다각적인 검토가 필요하다고 사료됨.

〈사업의 과〉

□ 사업명 : 전반적인 공사추진의 문제점(건설과)

- 공사 설계변경에 있어 예산잔액 끼워맞추기식 설계변경은 당초 설계와 효율적 예산운영에 많은 문제점이 있는 것으로 판단되고 공사 준공 검사후 미비점과 문제점이 계속발생되는 것은 공사 관리감독과 준공 검사에 많은 허점이 있는 것으로 나타난 바, 규모가 큰 일정금액 이상 공사에 대하여는 책임성있는 간부공무원 입회하에 준공검사를 하는 방안등 철저한 준공검사가 이루어지도록 다각적인 대책을 강구 하기 바람.

□ 사업명 : 마지1리 소교량 수해복구공사 (건설과)

〈날개벽 추가시공〉

- 날개벽이 설계에 반영되어 있지않아 유실이 예상되므로 예산을 추가 확보하여 양쪽 날개벽을 추가 시공하기 바라며, 우리군 교량가설형태를 보면 날개벽이 설계에 꼭 반영되어 시행되어야 함에도 누락되는 현상이 빈번한 바, 향후 현장여건을 충분히 파악하여 설계하여 주기바람.

□ 사업명 : 창리천 수해복구공사(건설과)

〈준설을 통한 수해사건예방〉

- 현재 창리천은 하상이 높아져 있어 수해복구공사를 실시한다 하여도 하천범람으로 재발생할 우려가 있어 투자효과가 떨어질 것으로 예상되는 바, 창리천에 대한 전반적인 준설을 실시하여 수해예방에 만전을 기하기 바람.

□ 사업명 : 창리~평안 무공해반출도로 확·포장공사(건설과)

〈시급한 구간 우선사업선정 및 국비확보 철저〉

- 개발촉진지구 지원사업 일환 국비지원사업으로 추진되는 본 사업은 총 공사비 30억중 현재까지 국비지원이 제대로 이루어지고 있지않아 사업의 장기화로 인한 주민불편이 가중되어 행정불신이 발생하고 있는 바, 주민과 면밀한 협의를 통하여 시급한 구간을 우선 선정하여 사업이 시행될 수 있는 방안을 적극 검토하여 주기 바라며, 지원 사업비에 대하여는 지속적인 노력을 통하여 조속히 확보될 수 있도록 하기바람.

□ 사업명 : 대미천(소하천)정비공사(건설과)

〈미비점 추가시공〉

- 설계에 반영되어 있지않은 교량끝 날개벽 부분에 대하여 하천범람의 우려가 있으므로 범람에 대비할 수 있는 방법을 선택하여 설계에 반영하여 조치하고 공사중 하천에 있는 토사와 교량중심으로 준설을 실시하여 수해를 예방하기 바람.

□ 사업명 : 차항·서넉골천 수해복구공사(건설과)

〈식생호안 공사방법 재검토〉

- 차항천 서넉골천 수해복구공사 구간중 강변A 뒷쪽 290M구간의 공사방법인 「식생호안」은 동절기 저온과 급속한 유속등 우리군 지형여건을 감안할 때 공사방법은 많은 문제가 있는 것으로 나타난 바, 평창군이 시행하는 모든 공사에는 이 방법을 이용하지 않는 방안을 적극 검토하고 시행중인 구간에 대하여는 철저한 마무리를 통하여 투자효과가 떨어지는 일이 없도록 하기바람.

□ 사업명 : 오리골천 및 반장골천 수해복구공사(건설과)

〈하천 유속이 급한지역에 대한 개비온 공사방법 재검토 및 기초부분 설계철저〉

- 본공사의 개비온 하단부 기초공사가 현지여건에 적합하지 않게 설계되어 하단부가 파여 유실되는등 많은 문제점이 있는 것으로 나타난 바, 산간 하천유속이 급한지역에 이 공사방법이 적합한지 재검토해보고, 향후 공사를 시행함에 있어서는 현실여건을 고려한 적합한 공사방법 설계로 수해가 재발생되는 일이 없도록 하기바라며 본 공사에 대하여는 전반적인 문제점을 파악하여 보완하기 바람.

□ 사업명 : 횡계천(제1공구)수해복구공사(건설과)

〈하천굴곡 지역에 대한 공사시행 방법 철저〉

- 이 지역 수해복구공사 형태를 보면 토지소유자가 민원을 제기한다하여 하천폭을 줄이고 선형변경을 통한 심한굴곡으로 금년도 태풍 매미에 재피해가 발생하였으며 금년도 복구를 한다하여도 계속적인 수해우려가 확실시 되는 바, 이에 대한 근본적인 대책을 마련하기 바라며, 수해복구시 하천선형 부분에 대하여는 지역여건을 충분히 고려한 선형선택을 통하여 재발생으로 인한 예산을 낭비하는 일이 없도록 하기 바람.

□ 사업명 : 용산(횡계5리 버들골)소하천수해복구공사(건설과)

〈부실원인 규명을 통한 근본대책 마련〉

- 버들골 찰싹기 구간 붕괴부분 확인결과, 금년도 집중호우로 인하여 붕괴되었다고 판단하기에는 시공에 너무 많은 헛점과 문제점이 있는 것으로 확인되었는 바, 설계미흡, 부실시공등 붕괴원인을 명확히 규명하여 책임소재를 분명히 하고 시공에 하자가 있을 경우 하자보수는 물론 시공자에 대한 법적조치를 취하여 다시는 이러한 사례가 재발되지 않도록 하기바람.

〈농업경영과〉

□ 사업명 : 농산물 직거래 장터 설치사업(농업경영과)

〈사업의 타당성 재검토〉

- 2003년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 지적에 의하여 제시된 추진상황을 보면 "합당한 사업대상지를 재선정하여 건축물을 이전" 한다는 의견을 제시하고 있으나 전혀 타당성이 없는 조치로 판단됨. 따라서 이 사업에 대하여는 현재의 위치한 문제점, 사업의 타당성, 현실성등을 종합적으로 철저히 검토하여 더 이상의 낭비적 요소가 발생하지 않도록 하고, 특히 지금까지 투자한 예산을 여념하여 예산을 당연히 투자해야 한다는 생각은 버리기 바람.

건의사항

《이탈각사실》 7 건

□ 사업명 : 대관령 풍력발전단지 조성사업

《관광자원화 및 개발계획수립》

- 법에 저촉되지 않는 범위내에서 관광자원화 및 개발계획을 수립
소득과 연계될 수 있는 방안으로 지속 노력하기 바람.

《환경복지과》 2 건

□ 사업명 : 계촌 복지회관 피로연장 신축(환경복지과)

《부족예산 조속히 확보》

- 피로연장 완공에 필요한 부족예산 4억원에 대하여는 가급적 2회 추경
예산반영을 통하여 명실공히 투자효과 증대와 주민이용에 불편이 없는
시설로 건축하고 만약 재원사정으로 2회 추경에 예산반영이 불가할시
2004년도 당초예산에는 반드시 반영하여 주기바람.

《건설과》 6 건

□ 사업명 : 계장~하일간 농어촌도로 낙석위험지구 대책마련
(건설과)

《대체노선 필요사업비 조속한 확보》

- 현행 통행구간은 해빙기 우기철 낙석으로 인하여 통행이 불편하고
안전사고가 빈번하게 발생하고 있는 지역으로 하일교등 대체노선 필요

사업비에 대하여는 조속한 확보를 통하여 사업이 시행될 수 있도록 하기바람.

□ 사업명 : 대화~개수(군도4호선) 확포장공사(건설과)

〈예산확보를 통한 조기준공〉

- 필요사업비에 대한 조속한 예산확보로 사업이 조기에 준공될 수 있도록 하기바람.

□ 사업명 : 이목정 1리 농어촌도로 확포장사업(건설과)

〈미정비 구간에 대한 예산확보 추진〉

- 본 구간중 농경지가 분포되어 있어 확포장의 필요성이 제기되고 있는 잔여구간 1km에 대하여는 예산확보를 통한 사업시행으로 사업의 투자효과를 증대하기 바람.

□ 사업명 : 상두일천 소하천 정비사업(건설과)

〈반대편 부분에 대한 공사시행 검토〉

- 본 소하천 한쪽 부분에만 공사가 시행될 할 경우 상대적으로 반대편쪽의 범람피해가 우려되므로 정확한 근거조사를 통하여 반대쪽도 공사가 시행될 수 있도록 적극 검토바람.

□ 사업명 : 호명교 수해상황(건설과)

〈재원대책 마련 및 위치선정시 신중한 검토〉

- 필요예산에 대하여는 반드시 확보될 수 있도록 노력하여 주기바라며

교량의 위치에 대하여는 주민공청회를 통하여 투자효과 증대와 지역 발전에 이바지할 수 있는 위치로 선정하여 주기바람.

□ 사업명 : 지방2급 하천(송천1지구)수해복구공사(건설과)

〈주차장 조성 적극검토〉

- 2003년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 처리결과 본 위치는 차량 추락위험 및 교통사고 위험요인이 있어 조성이 지난하다고 판단 하였으나 지역형편상 주차장 조성이 불가피한 바, 안전사고 위험부분에 대하여는 피해방지시설을 설치하는등 주차장 조성을 적극 검토 추진 하기 바람.

□ 사업명 : 장평취락지구 개발사업 (지역도시과)

〈평창관문으로서의 우선추진 검토〉

- 평창의 관문인 장평에 투자되고 있는 장평취락지구 개발사업에 대하여는 1순위로 취락지구로 지정된 점을 고려하여 평창의 관문으로서 면모를 갖출 수 있도록 노력해주시기 바람