

「2017년도 상반기 군정주요사업장」
현 지 확 인 결 과 보 고

□ 확인개요

- 기 간 : 2017. 4. 18 ~ 4. 21(4일간)
- 대상사업 : 25개사업장
- 확 인 반 : 1개반 운영
 - 반 장 : 유인환 의장
 - 반 원 : 박찬원 부의장, 함명섭 의원, 박종욱 의원,
장문혁 의원, 이범연 의원, 임영순 의원
 - 업무지원 : 수석전문위원 박용호, 전문위원 오정희,
주무관 김혜영, 지준상, 변재근, 김태주

○ 확인일정

일정별	4. 18(화)			4. 19(수)			4. 20(목)		4. 21(금)
	오전	오후	오후	오전	오후	오후	오전	오후	10:00
읍면별	미탄	평창	방림	대화	봉평	용평	진부	대관령	의회 소회의실

○ 중점 확인사항

- 주요투자사업 추진상황 점검 및 지역 여론 청취
- '16년 하반기 현지확인 지적·개선사항에 대한 처리결과 확인

□ 확인결과

【지적 및 개선요구사항】

구 분	대 상 사업장	계	지적사항	개선요구 사 항	비 고
합 계	25	8	5	3	
평 창 읍	3	-	-	-	4월 18일
미 탄 면	3	2	1	1	4월 18일
방 립 면	3	-	-	-	4월 18일
대 화 면	3	-	-	-	4월 19일
봉 평 면	3	1	1	-	4월 19일
용 평 면	3	2	2	-	4월 19일
진 부 면	4	1	1	-	4월 20일
대관령면	3	2	-	2	4월 20일

지 적 사 항

1. 달빛생활문화센터 조성사업 (문화관광과)

- 폐교를 활용한 문화공간으로 활용되어 오던 덕거예술인촌이 오래 동안 운영자를 찾지 못하고 흉물로 방치되고 있어 공모사업으로 선정된 본 사업을 추진하여 기본적인 시설 리모델링을 실시하고 운영방안을 모색한다고 하고 있으나
- 현지확인에서 확인된 현재의 시설상황을 살펴보면 시설물들이 노후되고 기존에 많은 예산이 투자되어 설치된 연극무대 등이 훼손되어 본연의 목적대로 활용이 어려운 것으로 확인되었음.
- 따라서 현재의 시설 여건에서는 예산투자의 효과를 기대하기 어려운 실정으로 시설 전반에 대한 종합적인 계획을 수립하고 실질적인 관리 및 운영이 가능한 민간사업자의 참여방안을 포함한 다양한 시설활용방안에 대한 근본적인 대책을 마련할 것을 주문하였음.

2. 전통민속 상설공연장 건립사업 (문화관광과)

- 본 사업은 지난해 현지확인 활동을 통해 추가되는 사업비에 대한 재원확보 대책과 효율적인 운영계획을 마련할 것을 주문하였으나 현지 확인결과 설계에 누락된 조경과 집기 및 비품 등 추가공정에 따른 추가 재원이 요구되고 있으며, 인력배치를 통한 시설관리계획 이외의 실질적인 운영계획은 마련되지 않은 것으로 확인되었음.

- 또한, 공연장 본연의 목적에 맞게 사업을 추진하라는 의회의 강력한 주문이 지속되었음에도 사업규모를 확대하여 무리하게 사업을 추진한 결과 현 시점에서 보면 공연장 기능에 대한 효율성이 떨어지고 시공과 관련해서도 무대공간 배치문제, 흡음시설 부족, 창호 개폐시 안전문제, 난방 관련 경제성 문제 등이 확인되어 준공 이후 시설물 활용과 관련하여 여러가지 문제가 예상되어 우려하지 않을 수 없었음.
- 따라서, 시공관련 문제점이 발견된 부분에 대하여는 전문가 등의 의견을 들어 면밀히 재검토 할 것과 최적의 활용방안 사전 수립으로 준공 이후 효율적인 활용이 될 수 있도록 철저한 계획 수립을 주문하였음.

3. 평창송어종합공연 체험장 건립사업 (문화관광과)

- 본 사업은 막대한 사업비가 투자되어 올해 말 준공을 목표로 추진되는 사업으로 관급자재 납품지연으로 현재 20% 공정을 보이고 있었으며, 현지확인결과 예산범위를 초과한 설계확정에 의한 사업비 부담이 발생하고 설계에 누락된 무대 조명시설 등의 공정이 제대로 추진되지 못할 경우 반쪽짜리 시설물이 될 것이 우려되었음.
- 또한, 추가로 조성을 계획중인 주차장, 야외공연장 조성과 관련한 추가재원이 필요한 것으로 확인되어 사업비 확보와 관련한 많은 문제점이 있는 것으로 확인되었음.

- 이처럼 많은 예산이 투자되는 대규모 사업을 추진할 경우에는 종합적인 계획을 수립하고 계획성 있게 사업을 추진하여야 하나, 최초 계획 이후 잦은 사업변경과 추가사업 반영으로 재정부담을 가중시키는 것에 대하여 강한 지적이 있었으며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 할 것을 주문하였음.

4. 미탄체육공원 조성사업 (경제체육과)

- 본 사업은 현지확인 결과 토지 취득에 대한 협의가 이루어지지 않고 있어 사업계획을 변경하여 단계별 추진방향으로 검토중인 것으로 확인되었음.
- 따라서 현 시점에서 사업목적의 달성이 어렵고 예산 중복투자의 우려가 있는 것으로 확인되는 만큼, 사업을 무리하게 추진하기 보다는 계획된 사업부지 확보가 완료된 이후 사업을 추진하는 방향으로 사업추진 시기 조정을 적극 검토할 것을 주문하였음.

5. 거점소독시설 설치사업(농축산과)

- 가축질병 예방을 위하여 추진중인 거점소독시설 설치사업은 지난해 공유재산관리계획 심의과정에서 제기된 진출입문제를 비롯한 민원문제 등에 대한 우려가 있었음에도 국토관리청 등 관계기관 협의가 아직까지 완료되지 않고 있어 사업부지 확보를 추진하지 못하고 있는 등 사업추진이 지연되고 있는 것으로 확인되었음.
- 사업위치와 관련한 주민협의와 국토관리청, 경찰서 등 관계기관 협의를 조속히 추진하여 정상적인 사업추진을 할 것을 주문하였음.

「2017년도 상반기 군정주요사업장 현지확인」

개 선 요 구 사 항

1. 평창아라리 문화마을 조성사업 (문화관광과)

- 본 사업은 현지확인 결과 수의계약으로 추진중인 체험관 실시설계 용역 납품 지연으로 사업이 정상추진 되지 못하고 있는 것으로 확인되었으며, 다양한 평창아라리 콘텐츠 개발 및 운영과 관련한 중장기적인 계획 마련이 필요한 것으로 확인되었음.
- 따라서, 정상적인 사업추진을 위한 조속한 실시설계 마무리와 사업추진을 주문하였으며, 계약위반사항에 대하여는 적정한 행정 절차이행과 향후 신중한 계약업무를 추진할 것을 주문하였으며, 시설 준공 이후 효율적인 시설 운영을 위한 프로그램 운영 등 시설활용계획을 수립하여 추진할 것을 주문하였음.

2. 평창황병산 사냥민속 체험관 건립사업 (문화관광과)

- 다가오는 5월 개관을 앞두고 있는 황병산 사냥민속 체험관은 준공 이후 시설활용 및 프로그램운영에 대한 구체적인 계획을 사전에 수립하여 효율적인 운영이 될 수 있도록 준비하여야 함에도 시설관리를 위한 기간제 직원 배치 이외의 실질적인 운영계획이 수립되지 않고 있었으며, 접근성이 어려운 위치에 조성된 체험관의 폭넓은 활용을 위한 다양한 활용방안 마련이 시급한 것으로 확인되었음.

- 또한, 사냥민속 체험관 목적과 어울리지 않는 체험장 운영 계획으로 시설물을 배치하고 수요와 달리 정자 3동을 설치하는 등 사업추진과 관련한 예산절감 노력을 확인할 수 없었음.
- 개관 이후, 제대로 활용될 수 있도록 다양한 활용방안을 마련할 것과 시설유지 관리를 위한 구체적인 운영계획을 마련할 것을 주문 하였음.

3. 올림픽 특구 도시경관 지원사업(올림픽게이트웨이지구) (올림픽시설과)

- 동계올림픽을 291일 앞두고 본격적으로 추진되고 있는 올림픽 특구 도시경관 지원사업에 대한 현지확인 결과 공사추진과 관련한 각종 안내표지판 설치 등 홍보가 미흡하고, 건설자재 적재, 폐기물 처리지연, 비산먼지 발생 등에 따른 주민불편 최소화를 위한 체계적인 현장관리와 작업인력의 작업모, 작업복 착용 등을 통한 안전관리 등을 보다 철저히 실시할 것을 주문하였음.
- 또한, 절대공기부족에 따른 부실시공 우려가 많은 만큼, 정실시공을 위한 철저한 공정관리, 공사품질관리, 현장관리에 보다 많은 노력을 기울여 줄 것을 주문하였음.