

90水害復舊耕地整理事業調査特別委員會會議錄

第3回平昌郡議會

第 1 號

(閉 會 中)

平昌郡議會事務課

日 時 1991年8月8日(木) 10:00時

場 所 郡廳大會議室

議事日程

1. 水害復舊,耕地整理事業調査의件

審査된案件

1. 水害復舊,耕地整理事業調査의件 ----- 2 面
 . 現況報告(總括및室課別報告)

(10時 13分 開議)

○ ~~김영환~~ 議席을 整理해 주시기 바랍니다.
 成員이 되었으므로 '90水害復舊및耕地整理事業調査特別委員會 第1次會議를 開議 하겠습니다.

(議事棒3打)

○ ~~김영환~~ 副郡守님을 비롯한 室課所長 여러분! 그리고 同僚議員 여러분 地域社會發展과 住民福祉를 爲하여 勞力하시고,本 調査 特別委員會 活動을 準備하여 주신데 對하여 司會者로서 깊은 感謝를 드립니다.
 반면,山積한 業務推進에 더위도 있고 不撤

晝夜 바쁘게 움직이는 渦中에 本 調査特別委員會를 運營함으로써 郡傘下公務員의 時間을 빼앗아 미안한 마음 또한 갖게됩니다 郡 關係官 여러분 本特別委員會를 構成하여 90年 水害復舊事業과 耕地整理事業에 對하여 調査를 實施하게 된것은 누구를 맞하고 누구를 詰責하기 爲한 目的이 아닙니다. 90年 下半期 부터 推進하여온 水害復舊事業과 耕地整理事業에 對하여 郡傘下 全公務員의 精誠과 勞力을 기울여 마무리 되었으나, 一部 事業場은 住民들의 궁금증과 民願의 對象이 되고있어, 郡民의 代表機關인 議會에서 이를 調査하여, 住民의 궁금증과 民願을 解消하는데 主된

目的이 있으며,
아울러 調査結果 是正事項이 發見될 境遇
에는 補完等의 措置로 恒久的인 水害復舊
事業과 耕地整理事業이 되게함으로써 災害
로부터 住民의 生命과 財産을 保護하는데
目的이 있음을 諒解하여 주시기 바랍니다.
郡 關係官께서는 本調査 期間동안 번거롭
고 고달픈 面도 있으나 本調査가 圓滑히
이루어질수 있도록 積極的인 協助를 當付
드리며, 會議를 進行하겠습니다.

1. '90水害復舊및耕地整理事業調査의件
(10時 16分)

○ [redacted] 議事日程1項'90水害復
舊및耕地整理事業調査의件을 上程합니다.
(議事棒3打)

○ [redacted] 오늘의 會議는 90年
水害復舊事業에 對한 總括的인 報告와 事
業推進 部署別 現況報告를 聽取한後 資料
檢討와 同時 質疑를 하는 順으로 進行하겠
습니다.

○ [redacted] 먼저 郡에서는 現況
報告를 하여 주시기 바랍니다.

○ [redacted] 고맙습니다.現況報告
를 드리기 前에 먼저 人事의 말씀부터 드
리겠습니다.

優先 謝過의 말씀을 드릴것은 이자리에
郡守님이 參席을 하셔서 直接 議員님 여러

분들께 人事의 말씀을 드려야 當然하다고
생각이됩니다만,不在中 이시기 때문에
副郡守가 대신 郡守님의 人事를 말씀드리
겠습니다.

尊敬하는 委員長님 그리고 議員님 여러분
平素 郡政隨行에 格別한 關心으로 指導와
鞭撻을 아끼지 않으시며, 郡政의 올바른
方向을 提示하시고자 애쓰시는 委員長님과
議員여러분께 깊은 敬意를 表하는 바 입니
다. 特히 지난해 9月9일부터 저희 地域에
내린 集中豪雨로 저희郡은 6名이 死亡하고
1,256件에 194억1천2백만원이라는 엄청난
人命과 財産의 損失을 입었음은 議員님들
도 익히 아시는 바와 같습니다.

이에 郡에서는 傘下 公職者의 休暇를 中止
하고 卽刻的인 水害復舊體制로 轉換, 應急
復舊를 하는 한편, 水害被害에 效果的으로
對應키爲한 恒久復舊計劃을 樹立 推進하여
왔습니다만, 저희郡이 保有한 技術人力으로
는 一時에 發生한 많은 被害物量을 設計
發注하기에는 어려움이 많았으므로 道內
他市郡및他機關의 支援은 물론, 特히, 他市
道の 技術人力을 支援 받아 設計하는等
總力行政體制를 갖추고 水害復舊에 勞力
하여 왔습니다.

또한 工事의 發注는 그 時期가 있는것이어
서 郡에서는 冬節氣 工事施行의 어려움을
다소나마 解消하기 爲하여 設計卽時 發注

되었으나 一部는 同年 11月 中旬에야 設計가 完了됨으로서 冬節氣 工事が 不可避하게 되어 完璧한 推進이 多少 未洽하였으리라 思料되는 部分도 없지 않으리라 判斷됩니다. 물론 持續的인 督勵및 關係 技術 職員이 勞力하였읍니다만 被害 物量에 비해 受注業體들의 여러가지 어려운 制約條件의 狀況에서 各地域別로 時期의 일실, 施工의 不實等으로 因한 無理와 事業施行上의 着誤가 있음직하였다는것도 어려움의 한 단면이였습니다.

그러나 郡守 傘下 全職員 또한 水害復舊 事業에 完璧을 기하고자 열심히 勞力하였읍도 事實 입니다.

모쪼록 이번 90年度 水害復舊및 耕地整理 事業 特別調査活動中에 郡守인 저를 비롯한 執行機關에서 미리 채근하지 못했던 事項이나 잘못 施行된 事業의 問題點等에 對하여 現地確認後 指摘을 주시면, 저희 郡 傘下 全職員은 熱誠껏 是正, 앞으로는 水害에 또다시 被害를 당하지 않도록 勞力할것을 約束 드립니다.

아울러 잘 施行된點이 있으면 아낌없는 激勵을 주시기를 바랍니다. 感謝합니다.

이어서 總括部分을 郡의 企劃室長께서 說明을 드리고 分野別 報告를 關聯 各室課長 님들이 報告를 드리도록 하겠습니다.

고맙습니다.

○ ~~企劃室長 姜慶錫~~ 90年度 水害復舊 事業 및 耕地整理事業 推進現況을 企劃室長이 報告드리겠습니다.

報告드릴 順序는 첫째 90年度 水害復舊 事業 推進事項과 被害나 復舊費支援 事業 推進事項, 問題點 및 對策과 둘째, 90年度 가을 着手 耕地整理事業은 懸案 事業 推進事項 問題點 및 對策順이 되겠습니다.

먼저 水害復舊 事業 推進事項 입니다.

被害現況은 지난해 集中豪雨로 降雨量이 452미리가 90年9月12日부터 9月13日 兩日 間 내려, 被害가 總1,256件에 194억1천2백 만원으로서 其中 住宅이 79棟으로 全破 流失이 10억원 半破가 64棟으로 9천만원의 被害를 보았습니다.

農耕地가 458件에 518헥타로서 37억8천5백 만원 道路가 16件에 5억9천8백만원 河川이 42件에 26억9천9백만원 上水道가 3件에 1천 6백만원, 簡易上水道가 34件에 1억2천9백만 원, 水利施設이 145件에 24억 2천9백만원 林道가 2件에 3억2천9백만원, 小規模施設이 443件에 90억4천4백만원, 高冷地道路가 22 件에 1억2천6백만원 其他 12件에 1억6천7 백만원의 被害가 發生하였습니다.

邑面別 被害額을 말씀 드리면, 平昌邑이 37억6천4백만원, 美灘面이 7억3백만원, 芳林 面이 16억5천1백만원, 大和面이 35억1천8백 만원, 蓬坪面이 14억8천4백만원, 龍坪面이

12억9천7백만원, 珍富面이 60억9천9백만원
道岩面이 8억9천6백만원의 피해를 보았습
니다.

다음 水害復舊 支援 内譯을 말씀 드리겠습
니다.

總 1,090件에 189억4백만원으로서 그中 住
宅이 71棟에 新築 7棟 補修 64棟으로서
3억3천5백만원, 農耕地가 458件에 518헥타
로서 24억3천2백만원, 道路가 5개路線으로
7억9천8백만원, 河川이 15件으로서 31억9천
9백만원, 上水道가 3件으로서 2천2백만원
簡易上水道가 34件으로서 1억원, 水利施設
이 157件으로서 26억1천5백만원, 林道가 2
件으로서 3억4천1백만원, 小規模施設이 314
件으로서 87억3천7백만원, 高冷地道路가 19
件으로서 1억2천5백만원, 其他 12件으로서
2억의 支援이 되었습니다.

邑面別 支援内譯을 말씀드리면,

平昌邑 35억7천만원, 美灘面 8억7백만원
芳林面 18억1천6백만원, 大和面 33억4백만
원, 蓬坪이 16억7백만원, 龍坪面 11억9천9백
만원, 珍富面 54억9천7백만원, 道岩面 8억7
천9백만원과 其他 附帶費가 2억2천5백만원
이 支援되었습니다,

다음은 復舊事業 推進 現況을 말씀드리면
總 1,090件에 90年度 完工된것이 697件으
로서 64%, 91年度 完工된것이 393件으로 36
%, 推進中인것이 現在 1件으로서 이것은

平昌排水路 펌프로서 今年度 11월에 完工
豫定입니다.

事業別 内譯을 말씀드리면,

生活關聯 施設은 90년에 完工이 되어 住宅
農耕地, 上水道, 簡易上水道等 566件이며,
營農關聯施設은 91年 5月 完工함으로써
水利施設等 186件입니다.

其他 施設은 91年 7月 完工으로서 道路
河川 小規模施設等 338件입니다.

發注方法은 住民이 直接 發注한것은 住宅
으로서 新築 7棟으로서 90年11月末 入住
完了 하였습니다.

邑面에서 發注한것은 農耕地 復舊, 上水道
簡易上水道, 小規模施設, 高冷地道路等입니
다. 郡에서 發注한것은 道路 河川 水利施設
林道, 其他(運炭道路等)입니다.

事業費 執行 内譯을 말씀드리면, 支援總額
이 189억4백만원으로서 그中 事業費가
186억7천9백만원이며, 나머지 附帶費가 2억
2천5백만원입니다.

다음은 91年度 4月15日 郡議會 開院後 推
進事項을 말씀 드리겠습니다.

總 409件에 道路가 5件, 河川 14件, 水利施設
143件, 林道가 2件, 小規模施設 233件, 高冷地
道路 10件, 其他 2件을 復舊 하였습니다.

自體現地 確認評價를 室課長等 職員 40名
과 5月6日, 5月8日 實施하였으며, 未進事業
促求를 爲한 現地 技術指導를 技術公務員

等 38名을 動員하여 5月17日,5月20日 實施 하였습니다.

그外,事業推進報告에 依해 室課長과 邑面 長이 같이 開催한바 있습니다.

復舊事業의 問題點및 對策을 말씀 드리겠습니다.

問題點으로서 技術公務員이 邑面에 不足 하였습니다.

邑面에 技術 公務員이 10名으로서 956件을 監督해야할 處地에 놓여 있었습니다.

1日1人當 平均 96件의 많은 監督과 設計를 擔當하게 되었습니다.

다음 官給資材供給 遲延이 發生하였습니다 全國的인 現象 입니다만,新都市 建設等

資材分性이 發生하여 어려움을 겪었습니다

다음 技術人力 不足이 發生하여 技術勞賃 昂등으로 人力 確保가 困難하였습니다.

그對策으로 技術公務員 支援을 要請하였습니다. 公務員 25名으로서 道內 13名,慶南

公務員5名, 建設協會 技術要員7名,大學生 6名을 補助支援하여 設計를 着手하였습니다.

水害復舊 資材運送 供給을 爲하여는 鐵筋,시멘트 등의 供給遲延으로 工事期間

延長을 하여 推進하였으며, 資材代理店에 公務員을 常駐시켜 調達하였으며,또 代理

店과 協議하여 借用 등의 一時的 不足을 채우면서 資材供給을 實施 하였습니다.

業者 都給分은 他地域 技術人夫를 使役하

게되어 높은 勞賃 支給等으로 技術人力을 確保하였습니다.

예를들면, 木工이 1日 22,700원을 支給하

여야되나,都給業者들은 65,000원씩 支給한 바 있습니다. 다음은 90年度 가을 着手

耕地整理事業입니다.

狀況을 말씀드리면,63.11헥타에 9억4천5백 만원으로 美灘 倉里 地區에 38.39헥타 5억

4천6백만원,大和 上安味 地區에 24.72헥타 에 3억9천9백만원 입니다.

事業推進事項을 말씀드리면,먼저 基本調査 를 爲하여 90年4月10日부터 4月30日까지

14日間 實施 하였으며,測量設計는 90年7月 7日부터 8月20日까지 45日間 實施하였습니

다.

施行會社는 삼덕엔지니어링會社로서 用役 費는 9천4백만원이 所要되었습니다.

事業施行을 爲한 行政節次 履行狀況을 말

씀드리면,融資 同意書 徵求는 90年9月24日 부터 10月5日까지 12日間 徵求하였습니다

施行計劃告示는 90年9月29日 하였으며,

施行認可申請은 90年10月2日 郡에서 道로 申請하였고,施行認可는 90年10月8日 認可

가나 施行認可告示를 90年11月21日 告示 하였습니다.

다음 地區別 都給業者 內譯을 말씀드리면 美灘 倉里 地區는 90年12月1日 着手하여 90年 5月20日 完工을 目標로 道內 유성중

합建設株式會社가 都給 施工하였습니다,
蒙利農家は 117農家입니다.

大和 上安味地區는 90年 11月2日 同時에
着手하여 91年 5月20日 完工으로 道内
동해건설 산업株式會社가 都給하였습니다
蒙利者 農家は 29農家 입니다.

耕地事業의 問題點및 對策을 말씀드리면
問題點으로서 工事期間이 不足합니다,
結氷期면 工事を 2個月을 中斷해야하는
問題點이 있었고 또 客土場의 選定에 어려
움이 있었습니다.

이는 客土場 選定 期間이 過多 所要되는데
理由는 位置라든가. 地主와의 使用料 協議
過程이 遲延되어 選定期間이 過多所要 되
었습니다.

그對策으로서 事業施行日을 調整하여 早期
着手하도록 上部에 建議가되어 10월에 耕
地整理를 着手하도록 建議 하였습니다.

客土場 優先 選定하되 既補助事業時 客土
場을 選定한後에 耕地整理事業의 妥當性을
竝行하여 實施하도록 하였습니다 .

以上에서 報告드린바와 같이 水害復舊事業
은 지난해 集中豪雨로 194억원의 엄청난
水害를 입어 이의 復舊를 爲하여 應急復舊
에서부터 恒久復舊에 이르기까지 그간의
어려운 事情도 많았으나, 郡, 邑, 面, 出張所
公務員이 總力 水害復舊를 爲하여 열심히
推進한結果 今年度 장마前에 完工을 보게

되었습니다.

이번 調査特別委員會 活動을 통하여 調査
過程에서 多少 未進한 部分이 導出되는 指
摘事項에 對하여는 地域住民과 議員여러분
의 期待에 어긋남이 없도록 是正하여 郡政
業務를 推進해 나가겠습니다.

앞으로 繼續하여 저희 郡政에 對하여 格別
한 關心을 가지시고 持續的인 指導와 鞭撻
을 보내주실것을 當付 드리면서 90年度
水害復舊事業및 耕地整理事業 推進 現況報
告를 마치겠습니다.

感謝 합니다.

○ ~~XXXXXXXXXXXX~~ 建設課長 입니다.

建設課所管에 對한 水害復舊 現況을 件件
히 報告드림이 웁은줄 알고있습디만,
個所數가 워낙 많아서 一括報告 드림을
죄송하게 생각하오며 아울러 議員님들의
理解를 바라는 바입니다.

90年度 建設課 所管 水害復舊狀況에 對하
여 말씀드리겠습니다.

먼저 報告드릴 順序는 降雨日時 및 降雨量
과 被害에 따른 復舊現況과 工事推進過程
美談事例 順으로 말씀드리겠습니다.

첫째 降雨量에對한것은 조금前에 企劃室長
님께서 말씀드렸습디만 저희들이 31時間
동안에 452m/m이라는 엄청난 비가 왔습니
다. 그때 降雨量이 時間當 33m/m라는 비가
내려서 6名の 人命被害와 많은 財産의

損失을 내게 된것입니다.

둘째로 建設課所管의 總被害는 住宅 79棟 農耕地 458個所, 道路 16個所, 上水道 3個所, 河川 42個所, 水利施設 145個所等 743個所에 9백6십1만7천원의 被害를 입었으며 이에따른 復舊는 住宅71棟, 農耕地 458個所, 道路 5個所, 河川 15個所, 上水道 3개소, 水利施設, 157個所에 9십4억1백만원 을 드려 91年 7月 20日까지 完工 하였습니 다.

셋째, 被害中 住宅現況부터 말씀드리면 全破 10棟, 流失 5棟을 비롯 半破 64棟, 浸水 380棟에 9천만원이라는 被害額이 發生되었 습니다. 따라서 浸水되었던 380棟은 義捐 金에서 각 2십만원씩 支援 自力復舊토록 하여 即時 入住시켰으며 半破家屋 64棟은 각 3백1십2만5천원 國,道費및 義捐金, 自負 擔과 融資包含해서 支援했습니다. 自力으 로 復舊하여 入住되었으며 全破및 流失된 家屋 15棟에 對하여는 家口主의 新築希望 與否에 따라서 新築을 拋棄한 8棟을 除外 한 7棟의 新築을 15坪을 基準으로 9백4십 만원 그중에 國,道費가 1백1십2만8천원, 義捐金 7십5만2천원, 融資 6백5십8만원, 自負擔 9십4만원등을 支援하여 90年 10月 1日부터 着手하여 빨리는 10月末에서 90年 12月 15日까지 完全 復舊하여 安全하게 生活을 하도록 措置하였습니다.

新築을 拋棄한 8棟에 對하여는 義捐金 7십 5만2천원을 支援 空家및 親戚等으로 移轉 生活하고 있습니다.

넷째, 農耕地 被害에 對하여 말씀드리겠습니다. 農耕地는 當初 流失, 埋沒이 458 個所 518헥타로 被害額 3십7억8천5백만원 으로 集計 報告되었으나 復舊費 2십4억3천 2백만원을 支援 받은後 邑,面別로 被害 物量의 正確을 기하기 爲하여 再調査한 結 果 415個所 407헥타로 物量이 變更 報告되 어 이에따라 支援을 하였습니다.

90年 11月 2리에 各邑,面에 農耕地 復舊 費를 配定하였으며 邑,面에서는 마을單位 로 契約하여 '90年 12月 末까지 完全復舊 完了하여 '91 營農에 蹉跌이 없도록 하였 습니다.

다섯째, 道路 被害에 對하여 말씀드리겠습니다. 道路는 總 34個所 1만9천5백미터 그중에서 13個所에 2천5백3십미터, 地方 道 5個所에 3천5백5십5미터, 郡道 16個所 에 1만3천4백1십5미터가 되겠습니다.

流失 또는 破損되어 交通杜絶區間이 國道 31號線을 비롯 7個路線이 發生하였으며 復 舊는 國道는 原州地方國土管理廳에서 地方 道는 江原道에서 '91年 6月 30까지 完工 하였으며 郡道 被害物量 1만3천4백1십5미 터中 7천4백여미터는 應急復舊時 完了되고 殘餘 6천여미터는 7억9천8백만원을 投資

'91年 7月 20日에 完工하여 通行에 不便이 없도록 措置 되었습니다.

여섯째, 河川堤防입니다.

河川의 被害는 地方河川 平昌江을 비롯 13個의 준용河川에 若 2만2천여미터에 若 2십7억원이라는 많은 被害額이 發生하여 3십1억9천9백만원을 投資하여 '91年 6月末에 完工시켜 '91年 災害對備에 萬全을 기하고 있습니다.

河川被害中 平昌邑 配水펌프場은 當初 8억을 要求하였으나 支援이 5억밖에 되지않아 優先 所要되는 敷地買入과 平昌터미널에서 流水地까지 管路工事및 流水地를 '90年 12月 26日에 世紀綜合建設과 契約締結하여 '91年 11月 17日까지 竣工토록 되어 있습니다. 나머지 機械및 電氣工事は '92年度 豫算에 計上하여 마무리 짓도록 하겠습니다.

일곱째, 水利施設입니다.

水利施設은 總145個所 中 杼가 76個所, 導水路 51個所, 貯水池 1個所, 揚水場 8個所, 農助地域 9個所입니다.

遺失또는 破損이 24억2천9백만원의 많은 被害를 입었습니다.

91年 營農對備를 爲하여 157個所에 26억1천5백만원을 投資하여 91年4月15日 以前까지 平昌邑 揚水場 8個所를 비롯, 美灘面 6個所를 完工하고 나머지 143個所는 91年

4月30日까지 完工을 하려고 勞力하였으나 平昌郡의 立地가 各 議員들께서 잘알고 계시다시피 解凍이 늦어 實工事の 着手는 91年4月5日경 以後부터 始作한 關係로 期間內 마무리 짓기란 相當한 어려움에 逢着하였던 것입니다.

따라서 營農期를 맞은 農民들은 營農에 차질을 憂慮하는 怨聲이 높았으며, 이를 對備하여 施工業體로 하여금 優先 물둘리기 등을 하여 營農에 支障이 없도록 措置를 하고 施工을 하도록 現場所長들에게 指示를 한바 있으며 今年 봄에는 잦은 비로 工事が 더욱 遲延되었으나 移秧에는 큰 支障이 없이 工事を 完工하여 현재 關係 給水에 圓滑을 기하고 있습니다.

여덟째, 上水道 입니다.

上水道는 3個所(平昌, 美灘, 龍坪)에 모터 浸水 및 送水管 破損 등으로 1,600만원의 被害額이 發生되었으나 應急復舊를 하여 給水供給에는 支障이 없었으며 그後 復舊費 2,200만원을 該當 邑面에 配定하여 完全復舊 現在 異狀없이 給水하고 있습니다.

다음은 90年 水害復舊 推進過程에 對하여 말씀 드리겠습니다.

平昌郡 自體 技術職 公務員 16名으로는 1,256個所의 크고작은 被害 個所에 對하여 測量, 設計한다는것은 相當한 어려움이있어

人力技術支援要請을 江原道에 하여 慶南에서5名, 他市郡에서 13名, 江原大學에서6名 建設協會에서 7名等 모두31名을 支援받아 90年 9月25일부터 낮에는 現場調査및 測量을하고 밤에는 늦도록 設計를하여 많은 量의 物量을 90年 11月20日經까지 完了, 發注한 關係로 契約이 늦어져 90年度에는 規模가 작은것은 年末까지 完工된것도 있습니다만, 대부분의 工事が 90年度에 着手 조차 하지 못한채 91年度로 移越 되었습니다. 平昌郡의 慾心으로는 91年度3月初에 工事中止解除 命令을하여 91年 營農및 災害 對備에 住民들의 輿論이 없게 마무리 짓고자 最善을 다하려고 하였습디다만, 地帶 自體가 高冷地로 解凍이 늦어져 住民들의 怨聲이 높아졌다는것을 잘알고 있습니다. 또 工事が 多少 늦은 또하나의 原因으로는 水害復舊를 비롯한 各種工事が 全國에서 同時에 着手된 關係로 技術人力の 不足은 물론 官給資材의 供給이 遲延되어 施工會社는 施工上 많은 어려움을 맞으면서 어렵게 마무리 하였습니다.

이런 어려운 가운데 施工을 한 關係로 地域에 따라서는 다소 未洽한 部分도 있는 것으로 알고 있습니다.

이部分에 對해서는 장마가 끝나는대로 8月 中으로 施工會社로 하여금 再整備토목할 計劃에 있습니다.

이點 各 議員님들의 理解를 바라는 바 입니다.

끝으로 美談事例는 特別한것은 없습니다만 하나를 든다면 平昌 上水道 取水場에 勤務하는 윤석인氏가 上水道 機械室에 平昌江 水位가 높아지면서 浸水가 되는줄도 모르고 容器로 물을 퍼내다가 물에 잠기게 되었습니다.

그때 同僚인 한영국氏가 몸에 밧줄을 매고 들어가 데리고 나온 事實이 있습니다.

자기 責任을 다하고자하는 윤석인氏의 情神에 對하여 늘 마음속으로 崇拜하면서 이자리를 빌어서 여러분께 알려 드립니다

이상 建設課 所管 水害復舊에 對한 狀況을 말씀 드립니다.

다음은 建設課 耕地整理事業現況을 말씀 드리겠습니다.

90年 가을 耕地整理事業 推進現況을 말씀 드리면, 89年 11月1日 江原道로부터 90年 가을 着手 耕地整理事業 豫定地 調査報告를 하라는 指示에 따라 邑面에 89年 11月 3日에 調査報告토록 指示하였더니 平昌邑의 鍾阜里 학병地區 11헥타, 美灘面 倉里 서천地球 29헥타, 大和面 上安味里 용바위 地區13헥타가 報告되어 道에 傳達하였습니다.

江原道로부터 90年 1月11日에 豫定地 設計 指示및 指針이 下達되어 同年 2月20日

農助 聯合會 江原道支部에 豫定地 基本調査를 依頼하여 6月1日에 納品을 받은結果 美灘 서천地區 및 大和面 용바위地區는 헥타당 單비 1,300만원으로 事業施行이 可能하나 학병地區는 헥타당 事業費가 1,600만원으로 畚高差가 甚하여 事業이 어려우므로 2個地區만 策定이 되도록 意見書를 提出하여 90年 6月27日에 策定이 되었습니다.

2個地球가 策定됨에 따라 測量設計 用役을 同年 6月27日에 發注하여 7月7日에 京畿道 과천시에 있는 삼덕 엔지니어링과 契約 締結하여 90年8月20日 納品을 받아 本郡에서 設計審査를 하여 9月29日에 施行計劃 告示를 한後 90年10月2日에 江原道에 認可 申請을 하여 90年11月8日 確定認可를 받았습니다.

平常時 耕地整理事業의 順期로는 늦어도 當該年度 10月末까지는 認可가 確定되어 秋收後 即時 工事が 着手되어야 하는것이 通例이나 90年度에는 9月の 水害 關係로 業務處理가 多少 遲延되어 節次가 늦어진 것은 事實입니다.

普通 事業이 着工되면 當該年度에 停止工 事が 90%以上 되어야만 畚마무리가 容易하 나, 節次가 多少 늦어진데다 양개地區가 모두 정지가 70%工程밖에 하지 못하였고 또한 석력이 심하게 露出되어 客土事業等

으로 住民들의 輿論이 많았던것은 事實입니다.

아울러 官給資材 品貴現象으로 適期에 納品되지 않아 施工이 遲延되었고, 양개地區 共히 客土場이 없어 客土費를 高價를 주면서도 施工會社는 施工上 隘路 事項이 많았었습니다.

蒙利者들은 가환지가 되기前에는 자기 논이 어느것인지 모르는 狀態에서 事業을 지켜보다가 4月 初旬更 加환지를 하고나니 서로 자기논에 客土를 全量하지 않았다고 輿論이 일기 始作 하였습니다.

耕地整理事業의 客土는 브릭당(3,000평방 미터입니다. 약907평정도가 됩니다.) 석력의 程度에 따라 客土를 하게 되어 있습니다.

양개地區를 竣工하면서 蒙利者들과 會議를 하여 客土를 하지 않은 브릭에 對하여는 客土費를 削減하였으며, 또한 논두렁에 쌓인 돌과 今年度 農事를 지으면서 돌이 있는 브릭은 秋收後 施工會社로 하여금 除去하여 주기로 約定을하고 竣工 精算 處理 하였습니다.

以上 耕地整理事業에 對한 報告를 마치겠습니다.

感謝 합니다.

○ [Redacted] 새마을課長 입니다.

小規模施設 水害復舊事項 推進狀況에 對하여 報告 드리겠습니다.

別途로 나누어 드린 油印物을 같이 보시면서 參考해 주시면 도움이 되겠습니다.

小規模施設은 邑面에서 被害 發生이 되어 邑面에서 郡에 報告한것이 441件에 90억 4천4백만원입니다.

이것을 基礎資料로하여 中央및 江原道에서 確認을 한 結果 443件的 86억4천4천5백만원으로서 약3억9천8백만원이 減 되었습니다.

그래서 被害額의 若4.4%가 減 되었습니다 이것을 確認 한 結果 中央災害對策本部에서 最終적으로 審議 確定한것이 件數는 443件이 같습니다만, 金額에 對하여는 87억3천6백만원으로서 當初 中央및 江原道에서 確認했던 額數보다 若1%가 增加된 9천1백만원이 增加된 87억 3천6백만원으로 確定되었습니다.

이것을 財源別로 말씀드린다면, 國費가 67억으로서 若76.8%, 郡費가2억8천만원으로 3.2%, 그리고 住民負擔이17억4천7백만원으로서 20%가 되겠습니다.

다소 報告되는 過程에서 먼저 報告된 課長님과 重複이 되겠습니다만, 諒解해 주시고 들어주시면 고맙겠습니다.

設計는 事業費 總87억中에서 住民負擔17억 4천7백만원을 除外시켜 支援金만으로 設計

를 했습니다.

그 原因은, 農村일손이 不足하다든가, 負擔 能力이 어렵기 때문에 自負擔金을 除外한 나머지 純粹한 支援金으로 設計를 하였습니다.

設計期間은 昨年度 9月20日 부터 11月30日 까지 管内 土木職은 물론, 他市道 公務員 그리고 建設業體의 技術者, 江原大 土木科의 學生까지 動員하여 11月30日까지 設計를 하였습니다.

그結果 被害 443件中에서 設計를 完了해보니까 314件으로 件數는 줄었습니다.

그 原因은 마을單位의 個所別로 被害가 난 것을 한件으로 묶었기 때문에 件數는 줄어든것으로 理解해 주시면 고맙겠습니다.

예를 들어 珍富 松亭2里 같은 境遇 한마을에 小河川도 있고, 小橋梁도 있고 農路도 破損되었을 境遇 被害 調査時에는 3件으로 調査를 하였습니다만, 設計上으로는 1件으로 設計가 되었습니다.

그렇게 諒解해 주시면 되겠습니다.

그다음 事業費中 附帶費에 對하여는 測量 設計費 그다음 測量機構購入費, 其他 事業費로 1억5천9백만원이 使用되었습니다.

다음 發注는 施行期間은 邑面에서 發注를 하였고 當時 90年度 郡에서 새마을課에 技術職이 不足하였기 때문에 全量 모두 邑面에서 施行을 하였습니다.

그래서 工事期間은 昨年度 10月20일부터
今年度 7月30일까지 工事期間을 定해 주었
습니다.

그래서 昨年度에 事業을 하다가 冬節氣로
工事が 12月24일부터 28日 사이에 各邑面別
로 地域實精에 따라 工事が 中斷되었다가
今年度에 郡에서 邑面に 3月5日 再施工하
도록 指示를 하였고 邑面에서는 다시 都給
業者들에게 邑面實精에 맞게끔 再施工 命
令을 내렸습니다.

그 施工 方法은 總 設計件數 314件 中에서
마을 都給이 232件으로서 73.9%, 業者都給
이 82件으로서 26.1%가 該當되겠습니다.

事實上 마을 都給은 앞으로 止揚이 되어야
된다고 方針이 서있습디만, 昨年度
水害復舊事業에 對하여는 워낙 物量이 많
다보니까 많은 量이 마을 都給으로서 施工
이 되었습디다.

現在까지 推進狀況을 말씀 드린다면,
總工程 99.8%로서 昨年度 12月30日까지
完工된것이 68件, 그다음 今年度 4月15日
以前까지 完工된것이 13件, 今年度 6月30
日까지 完工된것이 176件, 7月30日까지 完
工된것이 51件으로서 未完工 6件이 아직
있습디다.

未完工 6件에 對하여는 나중에 別途로 말
씀 드리겠습니다.

不進事業에 對하여는 事實上 建設課長님

께서도 말씀이 계셨습디만, 새마을事業
도 一時에 많은 物量을 地域別로 同時에
發注를 하다보니까 시멘트라든가, 철근이라
든가 技術人力들이 不足이 되어 어려운點
이 많았습디다.

未完工 事業場 6件은 珍富面 上珍富里 農
路, 虎鳴里 小河川, 松亭里 1區間 農路, 松亭
里 2區間 農路, 松亭2里 農路, 馬坪2里 새월
橋 이렇게 6件이 되겠습니다만, 대부분 이
것이 未完工된 事由는 새월橋 같은것은
거루집을 대놓았다가 지난 豪雨때 다시
거루집이 떠내려가는 바람에 工事が 늦어
지고 있고, 農路事業場에 對하여는 農産物
搬出이 끝난後에 레미콘으로 一時에 鋪裝
을 할 計劃으로 아직까지 事業을 完工하지
못하고 있습니다.

그래서 未完工 事業場에 對하여는 8月20日
까지 저희가 깨끗이 마무리를 하겠으며,
이미 完工된 事業場에 對하여도 被害物量
에 대하여 조금전에도 말씀 드렸습디만,
資材, 人力이라든가 이런것이 一時에 所要
가 되어 不足現象이 나타났기 때문에 多
少 갈끔하게는 事實上 매듭짓지 못한 事
業場도 있습니다.

이런 事業場에 對하여는 郡에서는 繼續的
으로 補完하여 被害가 再發되지 않도록
恪別한 勞力을 경주하겠습니다.

以上 새마을課 所管 마지겠습니다.

○ [redacted] 社會課長 입니다.
 社會課 所管 水害復舊事業은 簡易 給水 施設 水害復舊事業이 되겠습니다.
 推進事項을 報告 드리겠습니다.
 管内 簡易 給水 施設은 總93個所로서 이中 90年度에 水害被害를 입은 施設은 34個所 가 被害를 입어 36%에 該當되는 施設이 被害를 입었습니다.
 被害 物量은 管路가 12,417미터, 집수정이 10個所 입니다.
 總 被害額은 1억2천8백68만2천원으로 報告 가 되었습니다만, 中央에서 査定되어 確定 된 工事費가 總9,963만원입니다.
 財源別로보면 國費가 5천9백1만9천원, 郡費가 4천6십1만1천원으로 國費가 60% 郡費가 40%로 構成되어 있습니다.
 個所別 工事費 內譯을 모두 말씀 드려야 되겠으나, 대부분이 小規模事業이고 해서 簡略하게 말씀드리겠습니다.
 最高 工事額은 蓬坪面 武夷1里, 簡易 給水 施設로서 712만3천원, 관로가 2,189미터, 集수정 1個所, 最低 工事金額은 平昌邑 耳谷里 簡易 上水道로서 53만9천원, 管路가 55미터가 되겠습니다.
 그래서 平均 工事費는 293만원 程度 입니다.
 다른 事業과는 工事規模가 零細한것으로 把握이 되어 있습니다.

契約方法은 全部 工事金額이 1천만원 未滿 이기 때문에 隨意契約으로 執行이 되었고 施工은 역시 邑面에 再配定하여 마을 都給 으로 施行을 하였습니다.
 그리고 簡易 給水施設은 住民이 日常使用 하는 食水源이므로 他事業보다 工事 時急 性을 要하기 때문에 邑面에서 施行을 하지 만 저희가 이해에 中間 報告會를 副邑面長 으로 하여금 副郡守님께 直接 報告하도록 促求를 하여 最初 着工을 90年10月28日 蓬坪面 綿溫1里, 武夷2里로부터 始作하여 全 簡易給水施設이 90年末까지는 完工이 되어 現在는 簡易 給水施設 水害復舊를 모두 完了하여 安全 食水 給水에 萬全을 기하고 있습니다.
 앞으로 水害被害가 再發되지 않도록 最善 을 다하겠습니다.
 感謝합니다.

○ [redacted] 産業課에서 高冷地道路 搬出道路 水害復舊事業에 對하여 말씀드리겠습니다.
 본 報告는 産業課長님이 報告 드려야하나 現在 教育中이신 關係로 제가 말씀을 드리 겠습니다. 그점 諒解해 주시기 바랍니다.
 저는 産業課 蠶業特作係長 李永均 입니다 水害復舊事業에 대하여 말씀드리기 前에 高冷地道路 搬出道路 現況부터 말씀 드리 겠습니다.

高冷地搬出道路 開設 目的은 山間奧地 地域의 高冷地 菜蔬를 適期에 搬出하여 農家 所得增大에 寄與하고 各種 營農資材의 圓滑한 輸送과 適期 營農推進에 그 目的이 있습니다.

郡 事業은 1979년부터 90年度까지 8個邑面에 55個路線에 135킬로미터를 開設하였습니다.

여기에 所要된 事業費는 9억1천만원으로 國費6억9천만원, 地方費2억2천만원이 所要되었습니다.

그렇게 農民들이 利用을 하여오던中 昨年 9月 集中豪雨로 6個邑面에 19個所 8,849미터의 1억2천만원의 被害를 보았습니다. 被害即時 重裝備 15臺와 住民350名이 動員되어 耕耘機및 車輛이 通行할수 있도록 應急復舊를 實施하여 高冷地 菜蔬 出荷및 農作物 收穫에 支障이 없도록 措置를 하였습니다.

邑面에서 報告받은 各種 被害 物量을 道에 報告하여 道로부터 19個所 8,849미터에 對한 1억2천5백만원의 復舊費가 確定 示達되어 技術職 公務員을 總動員 하여 早期 完工에 力點을 두고 推進한結果 90年度 19個 事業場 設計를 完了하여 17個所에 事業을 着工 하였습니다.

90年度에 8個所에 1,685미터의 復舊를 完了하고, 나머지 11個事業은 冬節氣를 인

하여 91年度로 移越하게 되었습니다.

91年度 解氷과 同時 着工하여 營農期 移轉에 完工토록 推進하였으나, 各種 水害復舊 事業이 一時에 着工되는 關係로 官給資材 供給遲延으로 當初計劃 보다 遲延된 91年 5月末까지 全體 事業場을 完工 하였습니다 그래서 現在까지는 아무런 이상 없이 高冷地 搬出道路를 農民들이 利用하고 있습니다.

以上 報告를 마치겠습니다.

○ [Redacted] 地域經濟課長 입니다.

鑛山 운탄道路 水害復舊 現況을 말씀 드리겠습니다.

먼저 被害 內譯은 美灘面 倉里에서 平安里間 道路 3個所에 1,284미터가 破損되었고 大和面 新里 1個所에 1,430미터가 水害를 입어, 總7,300만원의 被害를 보았습니다 復舊事項은 國費1억1천만원을 投資하여 倉里, 平安 被害地域에 옹벽235미터, 찰쌍기 382미터와 新里地域에 찰쌍기440미터, 흙판 매설20미터를 郡에서 90年 12월에 業者都給으로 發注하여 91年6月30日 마무리 하였습니다. 發注가 遲延된것은 全額 國費補助 事業으로 政府의 資金配定이 늦어졌기 때문입니다.

事業別 內譯은 油印物을 參考해 주시기 바랍니다. 感謝합니다.

○ [redacted] 山林課長 입니다.
 山林課 所管 水害復舊狀況에 對하여 報告
 드리겠습니다.
 別途로 저희가 油印을 하여 드렸습니다.
 簡略하게 水害復舊 事項前에 現況과 被害
 狀況, 復舊推進現況順으로 報告 드리겠습니
 다.
 저희 林道 現況은 優先 林道の 目的과 效
 果를 報告 드리면,
 奧地 山林開發의 基盤造成과 山林經營의
 機械化 및 集約化에 있고, 山林保護 및 山火
 豫防에 效果的 利用과 더불어 山原 住民의
 交通便益과 所得向上에 있습니다.
 이웃나라의 林道開設 現況을 報告 드리면,
 獨逸은 헥타當 40미터, 美國은 10미터,
 日本은 4미터 입니다.
 저희 韓國은 0.4미터인데 江原道는 0.3미
 터 입니다.
 平昌郡은 0.97미터 입니다.
 蓬坪은 헥타當 5.7미터, 珍富는 1.3미터
 입니다.
 85年度부터 今年度까지 2個面에 對하여
 林道를 開設하였습니다.
 蓬坪面에 85年度부터 88년까지 4個年에
 26.1킬로미터에 5억5백만원을 들여 林道를
 開設하였습니다.
 國費가40%인 2억, 道費가12%인 6천만원
 郡費가 28%인 1억4천2백만원, 自負擔1억1백

만원으로 20%입니다.
 施行者는 85年度는 山林組合中央會 江原道
 支部에서 施工을 하였고, 86年 87年度에는
 기풍山林經營協業聯合會에서 2個年에 걸쳐
 하였습니다.
 88年度부터는 저희郡 山林組合에서 施工을
 하였습니다.
 珍富面에 開設은 89년부터 今年까지 3個年
 에 걸쳐 16.3킬로미터를 開設하였습니다.
 總事業費는 3억6천8백만원 입니다.
 國費가 51%인1억8천6백만원, 道費가11%인
 4천1백만원, 郡費가 26%인 9,700만원, 自力
 이 12%인 4,300만원 입니다.
 다음에 林道에 對한 被害現況을 報告 드리
 겠습니다.
 앞에서 建設課長, 企劃室長님이 報告 드린
 바와 같이 3日間에 걸쳐 集中豪雨로 因하
 여 路面이 崩壞되고 流失되면서 林道 下段
 에 山沙汰가 發生하였습니다.
 그래서 被害調査를 9月13日부터 18日 1 週
 日間에 걸쳐 저희과 職員이 被害調査를
 하였습니다.
 그調査 結果 蓬坪面 管内가 延長으로 12.8
 킬로미터 面積으로는7.82헥타, 3억1천만원
 의 被害가 났고, 珍富面은 1킬로미터에 0.6
 헥타 2,300만원에 對한 被害가 났습니다.
 被害狀況을 道에 報告하였습니다.
 다음에 復舊推進現況을 報告 드리겠습니다

復舊는 어떻게 하느냐. 路面이 崩壞되고 流失된곳은 路面위에 鋪設을 하여 路面을 確保시키고 路面밑에 山沙汰 發生地에 對하여는 下段部에 돌을 쌓고 찰쌓기를 하고 그리하여 흐르는 土壤을 固定시키고 斜面을 整理하여 砂防工法에 依하여 柵나 풀씨 나무를 심어 綠化를 하였습니다.

저희 事業費 確定은 中央에서 最終적으로 90年 10月28日에 確定이 되었습니다.

總事業費가 3억4천만원인데 蓬坪이 3억1천5백만원, 珍富가 2천5백만원, 國費가 98%에 3억3천4백만원, 道費가 290만원, 郡費가 290만원 이렇게해서 事業費가 確定이 되었습니다.

저희 職員으로 팀을 構成하여 設計를 했습니다. 設計 確定이 90年 11月1日에 確定이 되었습니다.

이래서 入札을 11月8日 財務課와 協助하여 敎했습니다.

또 2次도 11月 15日 했는데 1次, 2次에 모두 流札이 되었습니다.

流札 事由는 現場 與件上 裝備投入이 困難하고 純 人力으로 工事を 해야하고 또 砂防事業 實行 經驗이 있는 業體가 없기 때문에 業體가 登錄도 안하는 形便이라서 부득이 저희 郡에서 時日이 없기때문에 指定을 하였습니다.

그래서 昨年度 12月1日에 着工을 하여 結

氷期前에 12月24日에 優先 昨年度 事業은 여러가지 準備關係, 路面整備는 優先 今年度로 移越이 되었습니다.

그래서 저희 職員으로 하여금 現地에 監督 公務員을 常駐시켜 今年度 3月18日부터 始作하여 蓬坪은 7月27日, 珍富는 7月30日 竣工을 보았습니다.

珍富는 늦어진것이 蓬坪이 워낙 事業量이 많기 때문에 그곳을 마무리 하다보니 珍富가 늦어 졌습니다.

저희가 林道 竣工檢査를 요즘 비도 오고 多少 손질할것도 있고해서 8月13日前에 마치도록 하겠습니다.

感謝 합니다.

○ [redacted] 副郡守님을 비롯하여 報告하신 各室課長님 手苦 많았습니다.

그럼 資料檢討와 休息을 爲하여 停會한後 11時30分에 續開 하겠습니다.

停會를 宣布 합니다.

(議事棒3打)

(11時13分 停會)

(11時30分 續開)

○ [redacted] 議席을 整理하여 주시기 바랍니다.

成員이 되었으므로 會議를 續開 하겠습니다.

(議事棒3打)

○ [redacted] 委員 여러분!

郡室課長으로부터 水害復舊事業과 耕地整理事業에 對한 現況 報告가 있었습니다.

議員 여러분께서 報告事項과 提出資料에 對한 疑問事項에 對하여 質疑하여 주시기 바랍니다.

便宜上 質疑와 答辯은 議席에서 하여 주시기 바랍니다.

質疑 하시기 바랍니다.

○ [redacted] 李致玉 委員 입니다.

建設課長님께서 耕地整理에 對한 소상한 말씀을 해주셨는데 前 會議에도 제가 말씀을 올렸습시다만, 耕地整理가 時期的으로 12月6日에 着手하였기 때문에 大和面 耕地整理 問題도 저희 美灘面에도 問題가 있습니다.

왜냐하면, 發注를 늦게 했기 때문에 땅이 얼은 狀態에서 耕地整理를 하여 그地平이 維持가 안된 狀態에 客土를 했기 때문에 客土를 하여 울봄에 살아서 벼를 심으려고 하니까 전부 客土한 진흙이 많은곳은 소가 묻힐 정도로 있고, 없는곳은 장광 바닥이 되어 있습니다.

지금 美灘面 耕地整理에는 相當히 輿論이 많습니다.

요즘 美灘面事務所 産業係長이 再 客土를 하기 爲해서는 地主가50%負擔 50%支援을 推進하겠다고 말을 하고 있습니다.

그래서 耕地整理한 總 面積이 그렇다는

것이 아니고 旌善國道 오른쪽 밑 3分の1部分이 그렇습니다.

저도 몇일前에 耕地整理地區에 나가 住民들과 對話를했습니다만, 과연 施工한業者가 있고 責任질수있는 機關이 있기 때문에 이것은 어디까지나 누가 저도 責任을 져야 된다고 생각이 듭니다.

그래서 이번에 調査에서도 상세히 報告를 하여 말씀을 올리겠습니다만, 이問題는 무엇인가로 解決을 해야되겠다고 생각이 됩니다.

今年에 特히 美灘面에 居住하는 農民들께서 營農技術이 發展되어 施肥를 잘 하고 벼 作況은 참 좋습니다.

그분들의 얘기가 한1年,3年까지는 벼가 안될것이라고 생각이 되었는데 豫想 外로 벼가 잘되었습니다. 물론 結實을 보아야 알겠지만 그분들의 이야기가 異口同聲으로 하는것을보면 다른 部分은 참 잘되었다. 둘 정도야 우리가 주워내면 될것 아니냐 그런데 이 客土가 안된 部分은 단 5센치미터도 안되는 程度로 발목이 안들어갈 程度입니다.

그래서 이問題는 어느쪽에서 再客土로 今年 가을이나 來年봄에 實施해서 總 耕地面積에 3分の1程度되는 畓에對한 責任을 져야되지 않나 저는 그렇게 생각 됩니다. 着手를 12月6日 했는데 제 생각으로는 11

月6日이나10月 말쯤하면 이런 어려운 問題
는 없지 않나 생각이 되는데 이것이 과연
入札을 12月6日에 하여 發注를 했는지 疑
問이 됩니다.

이 問題는 施工을한 김건하 社長께서 責任
을 지시든지 또 어떤 좋은 方法으로 解決
이 되어야지 못한다고 해서 넘어갈 境遇에
는 相當한 民願의 對象이되고 民願의 素地
가 있다 하는것을 말씀 올리하고자 합니다.
이것은 저희가 12日 보려고 합니다만, 主
民과 官과의 不美스런 일이 있어서는 안되
겠다해서 제가 늘 責任지겠다. 郡廳 關係
課長님께 말씀드리겠다는 이야기로 처음
부터 하고 있습니다.

여기에 對한 對策이 서 계시는지 그렇지
않으면 建設課長이 좋은 方法이 있으신지
말씀해 주시고,

조금前에 山林課長님께서 林道 開設에 對
하여 말씀을 하셨는데 林道 開設을 2個面
에 했는데 약5억을 들여서 하셨다고 했는
데 이것이 어떻게 해서 水害로 인한 水害
復舊費가 3억4천 몇백만원이 들었다고 하
는데 저는 좀 이상하다고 생각이 듭니다.
林道 開設을 어떤式으로 어떻게 했길래
5억을 들여 開設한 林道를 3억3천만원의
復舊費를 들었다고 나와 있는지 이것이
궁금하여 한말씀 드리니 소상히 說明해
주시기 바랍니다. 以上입니다.

○ [redacted] 朱泰元 委員 입니다.

본 議會가 4月에 開院이 되면서 本郡 郡守
님께서 水害復舊事業을 業務報告時 6月末
까지 어떠한 일이 있다하더라도 모든 被害
를 完工을 하겠다고 議會와 約束이 있었습
니다. 그런데 아직까지 未完工 部分이 있
다고 하는것은 아마 三尺童子도 水害가 난
다음해 7-8月이면 반드시 우리나라에는
豪雨가 일어난다는 것을 알고 있을 것입니
다.

그럼에도 불구하고 豪雨期가 지날때까지
放置하여 조금前에 새마을課長님이 報告
할때 이야기를 들으니까 거꾸집이 떠내려
가서 안되었다고 이렇게 이야기하시는데
비가 올줄 알면서 放置하여 새로운 被害를
입게 된다고 하게되면 과연 水害復舊事業
은 誠實하게 完遂하려고 하는 意志가 있었
느냐 하는것이 疑問點이 됩니다.

다음으로 제가 잘 몰라서 한가지 묻고싶은
것은 各種 事業場에 現地 該當面에 있는
邑面長이나 마을 指導 公務員들이 現地
指導에 義務나 責任感이 있는지 없다고 하
게되면 전혀 無關하게 放置하고 技術 公務
員이나 該當 公務員만 指導監督을 할수 있
는 理由 밖에 없는지 이事項이 궁금하니
答辯하여 주시기를 付託을 드리고,
한가지 더 疑問點이 생기는것은 邑面別
被害 內譯表에 보면, 芳林面이 16억5천1백

만원이라 되어 있는데 여기에는 被害内譯보다도 支援金額이 다음장에 보면 增加가 되어있고, 蓬坪面 增加가 되어있고, 美灘面도 增加가 되어 있습니다. 被害内譯보다도 支援金額이 增額된 原因이 疑問點이 됩니다.

저의 좁은 所見으로는 얼핏보면 珍富面 같은곳은 60억이 넘는 被害 報告가 되므로 해서 약7억 가까운것을 削減을 한것으로 알고 있는데 많이 나니까 削減을 하여 均分한것인지, 當初에 調査報告가 잘못되어 增額이 되었는지 疑問이 됩니다.

여기에 對한 答을 救하겠습니다.

○ [redacted] 두분 委員이 質疑하고 答辯을 듣고 다시 質疑를 하는 것으로 하겠습니다.

答辯해 주시기 바랍니다.

○ [redacted] 建設課長 입니다.

먼저 李致玉 委員께서 質疑하신 耕地整理 事業에 대해서 말씀 드리겠습니다.

耕地整理 着手나 發注關係는 제가 조금전에 말씀 드렸지만 10月末쯤에 認可를 받아 發注를 하여 秋收즉시 着手를 해야되는 것은 通例 입니다. 그러나 이 節次가 道로부터 認可된것이 昨年 11月8日 認可되어 내려와, 發注를 公告하다보니 相當히 遲延되었습니다.

그래서 發注를 12月 6일에 着手가 되어

年内에 90%로는 耕地完了를 해야 하는데 昨年에는 70%線밖에 하지 못했습니다.

땅이 얼어 멩어리를 마구 밀어 놓아 今年 봄에 解凍과 同時에 하니 멩어리가 풀리지 않아 不均衡 狀態에서 客土를 하다보니 地帶가 낮은곳은 客土한것이 자주 밀리고 또 높은곳은 客土 흙이 안들어가 돌이 나온것은 事實 입니다.

發注 關係는 이상 말씀 드리고 客土量에 대하여는 조금 전에 말씀 드렸습니다.

3천坪當에 저희들이 약 18센치미터 작토심을 대고 있습니다.

18센치미터를 基準으로 잡고 있는데, 지금 거의 들어가 客土가 안된 部分에 對하여 저희들이 竣工 處理하면서 蒙利者 會議를 美灘面에서 2번 開催 하였습니다.

客土가 안된 部分에 대하여는 精算하는데 精算設計에 對한 削減을 시켰습니다.

그리고 住民들이 원하는 事項이 10여가지 되는데 모두 應해 주고 지금 논두렁에 돌과 논바닥에 돌 나오는 部分에 對하여는 금년 秋收後에 除去해 주기로 施工會社와 住民들間 또 郡과 約定을 하여 竣工處理 하였습니다.

그렇기때문에 돌이나오는部分은 今年 秋收後에 除去토록 措置를 하겠습니다.

그리고 客土量이 不足한곳은 再客土를 한다는것은 저희들이 지금 여기서 斷言을

해 드릴수가 없습니다.

住民들 會議가 모두 끝나 精算處理를 하였기 때문에 再客土는 좀 어려운點이 있습니다.

다음, 朱泰元 委員님께서 質疑하신 被害內 譯보다 支援金이 增加된 原因을 제가 말씀 드리겠습니다.

堤防이 우리가 被害에는 10미터가 나는 境遇가 있습니다.

그러나 復舊는 20미터를 해야하는 境遇도 있고, 무려 30미터를 해야하는 境遇도 있습니다. 地域에 따라 . . .

狀도 그렇습니다. 실지 破損된것은 몇미터 밖에는 안되지만 깨고 하다보면 全量 모두 해야하는 境遇도 있고, 또는 部分的으로 補修를 해야하는 곳도 있습니다.

그래서 支援金이 줄어든것은 저희들이 被害 報告를 한것을 가지고 交換 確認班이 確認을 하여 査定을 한 關係로 增額된 部分도 있고 減額되는 部分도 있습니다. 그렇기때문에 늘은곳도 있고 줄은곳도 있는것입니다. 그렇게 理解해 주시기 바랍니다.

○ [redacted] 새마을課長 입니다.

朱泰元 委員께서 質問하신 未完工 事業에 對하여 말씀 드리겠습니다.

저희 郡에서도 事實上 6月30日까지 全事業

場을 完工을 하기 爲하여 總力을 경주하였 습니다만, 아까 報告에서도 말씀드린대로 한꺼번에, 特히 珍富面 같은곳은 저희 平昌郡 物量 30%以上을 차지하였고 워낙 地域이 尙大하고, 物量이 많다보니 一時에 資材가 入荷가 늦어졌습니다.

그런 原因으로하여 6個 事業場을 지금現在 까지 完工을 보지 못하고 있는데 이事項에 對하여는 거의 레미콘으로서 鋪裝이 可能한 地域이고 1個 事業場 아까 거푸집이 流失되었던 松亭2里 세월교에 對하여는 지난번에 거푸집을 하여 슬라브를 치려고 모든 準備를 하였다가 갑작스런 산골짜기 集中豪雨로因한 流失로 再施工을 하여 조금 늦어졌습니다.

그래서 죄송 스텝게 생각하고 여하튼 不實 工事が 되지 않도록 마무리 段階에서 지금 技術職이 常勤을 하다시피 하고 있기때문에 8月 20日까지는 어떠한 일이있어도 完工을하여 支障이 없도록 하겠습니다. 죄송하게 생각합니다.

○ [redacted] 저는 그런 미안하다 언제까지 完工을하겠다라는 이런 約束을 받아내기 위한 質疑가 아닙니다.

當初 議會가 開院當時 業務報告時 郡守님께서 議會와의 約束이 6月30日까지로 되어 있다는것을 上記시키고 그간에 그期間이 지났음에도 未完工된事項이 과연 水害復舊

를 徹底히 期間內에 完工하겠다고하는
意志가 있었느냐하는것을 疑問시 하는것
이지 이제 늦어진 今年 장마철이 지나간
後에 언제 8月30日 또 안되면 來年 8月30
日 언제라도 할것은 할겁니다.

그런 答辯을 救하고 듣고싶은 뜻에서 質疑
한것은 아닙니다.

○ [redacted] 거기에 對하여
補充的으로 答辯을 드리겠습니다.

그事項에 對하여는 저희가 邑面場 會議를
通하여 一旦 各邑面에 施工業者들 會議를
開催토록 하였습니다.

그사람들로부터금 豫定完工 날짜를 받아
마무리를 하는데 저희 全公務員들이 事實
上 나가 督勵를 하였습니다.

그런데도 불구하고 핑계는 됩니다만.

資材를 圓滑하게 供給받기 爲하여 財務果
같은課는 調達廳과 그다음 洋灰生産工場
에 出張을 가 供給을 받기 爲하여 勞力을
하였습니다만, 저희郡뿐 아니라 全國的인
現象으로 因하여 事實上 資材 需給에 좀
遲延이 있었습니다.

그러한 關係로 부득이 늦어졌던것을 말씀
드립니다.

○ [redacted] 山林果 所管을 簡單
히 答辯 드리겠습니다.

李致玉 委員께서 林道 施設을 8억7천3백만
원에 42킬로미터가 珍富가 5억이고,蓬坪이

5억이고,珍富가 3억인 狀況 입니다.

8억7천만원 들였는데 水害復舊費를 왜 3억
4천만원씩 들어서 하느냐 하는 말씀인데
저희 被害 狀況부터 優先 말씀 드리면,
被害가 集中的으로 蓬坪은 綿溫地區 87年
87年度 林道 開設한 마사토 地域 입니다.

거기에 集中的으로 被害가 많이 났는데
被害 算出額은 헥타當 3천8백만원 입니다.

그리고 林道를 처음 開設할때에는 1킬로미
터에 1천5백만원 程度 밖에 안됩니다.

그래서 그當時에는 下丘에 들썩는것이나
찰썩기같은 것은 아예 생각을 못했습니다

워낙 事業費가 적으므로. .

그래서 나무를 베어 편척을하고 있는 돌로
했고 이번에 저희가 水害復舊費를 3억4천
만원 들인것은 來日 現場에 가 보시겠지만
擁壁할곳은 擁壁을했고 찰썩기 할곳은 찰
썩기를 하여 다시는 이런 被害가 없도록
저희가 最大限度の 復舊費를 事實은 이것
보다도 더 내었습니다.

그랬더니 山林廳에서 와보고 어느程度는
3억4천만원만 가지면 할수 있다하여 要求
額 보다는 이것이 減된 숫자 입니다.

그래서 저희는 나름대로 復舊費가 많다고
는 생각 안하고,앞으로 事後管理에 徹底를
기하여 다시는 이런 큰 被害가 안 나도록
勞力하겠습니다.

○ [redacted] 感謝 합니다.

○ [redacted] 다음 또 質疑해 주시기 바랍니다.

○ [redacted] 오늘 議事日程이 執行機關에 質問할수 있는 日程이 오늘로 되어 있기때문에 이사람이 느끼는 所感은 90년도 水害復舊現況 이 書類를 제가 방금전에 받았습니니다.

이런 狀況에서 집에서 充分히 研究檢討할 時間이 없기때문에 여기에 建設, 새마을, 社會 各室課 水害復舊事業에 對한 質疑를 할수가 없습니다. 內容을 모르기 때문에.. 이런것은 事前에 우리 委員들한테 資料가 넘어 와서 充分히 檢討할수 있는 時間的 餘裕가 있어야 겠다는 아쉬움을 느끼면서 몇가지 물겠습니니다.

물론 지난해에 水害復舊 總括表를 보니까 1천90件이다 이 많은 物量을 取扱하다 보니까 더러 漏落이 되는 境遇도 있는것 같습니다. 저희 芳林面 같은境遇는 準用河川이 무려 약500미터程度 되는데 이 準用河川 세군데가 빠졌습니니다.

제가 어느 面을 比較하여 評價하여 말씀드리는것은 아닌데 아까 朱泰元 委員께서도 말씀이 있었습니니다만, 어느面은 60억이 넘는 豫算을 策定하면서 좀 削減하고 적은 面은 제대로 해도 漏落이 되어 現在 農耕地에 河川이 漏落 되어 現在 農事를 짓고 있는 사람들이 굉장히 不安해 하고 있습니

다.

마침 水害가 今年에 안 났으니 다행이지 만약에 水害가 났다면 그河川 일대에 耕作하는 農民들은 被害가 많이 날것이 아니겠느냐. 현재 芳林의 세곳이 빠진 理由를 建設課長이 答辯해주시고, 또한가지 요즘 시멘트 工事를 하는데 양회 빈부대 現在 우리 芳林面 같은境遇는 한개도 없습니니다 이 양회 부대는 같이 섞어 넣는것인지 아니면 이 부대를 回收하여 返納하는것인지 內容을 잘모르기 때문에 그것에 對하여 말씀해 주시기 바랍니다.

以上입니다.

○ [redacted] 그럼 李相薰 委員께서 質疑하신 事項에 對하여 答辯해 주시기 바랍니다.

○ [redacted] 建設課長입니다. 준용河川 3個所 漏落分은 어느곳인지 잘 모르겠습니니다만, 當時에 堤防이 있는部分이 안된곳은 없습니니다. 當時에 堤防이 있던 部分은 저희들이 모두 했고, 그외로 危殆로운 地域은 거의다 했는데 芳林面에 至今 어느部分이 漏落이 되어 있는지 모르겠습니니다만, 대단히 죄송합니다.

그러나 앞으로 더해줄수 있는 對策은 없습니니다.

그리고 既存 堤防이 있는 部分에 한해서 被害報告를 받아 해야하는데 저는 平昌郡

에 堤防이 있는 部分이 漏落된곳은 없습
니다.

新設을 하여 수많은 堤防을 모두 했습니다
그런데 漏落이 되었다면 저희는 자세히
모르겠는데요.

○ 漏落된 河川 그것을
準用河川이라 하는데 準用河川은 桂村6里
河川 약100미터程度 桂村3里 準用河川,
水同하고 세군데가 漏落이되어 있습니다.

그래서 제가 말씀드리는데 어떻게 水害
復舊事業에 대해 公務員들한테 指示를 하
여 報告하라 했으면 왜 漏落이 되느냐?

더구나 이것이 준용河川이라면 漏落이될수
없지 않느냐? 住民들은 面의 職員들한테
빨리 해 달라고 促求를 하고 面職員들은
郡에 미루고 郡에서는 나오면 모른다하고
이런식으로 行政을 다루어 되겠느냐.

桂村6里, 桂村3里, 桂村1里입니다.

이번에 저희들이 水害復舊 特別調査班의
始作으로 奧地村은 措置 되겠습니다만,
세군데가 빠져 있어요.

○ 알겠습니다.

桂村의 준용河川은 桂村을 흐르는 큰강이
준용河川입니다.

그 나머지는 전부 小河川입니다.

小河川이기 때문에 小河川은 邑面에서
配當 되는 事業費로 支援을 했습니다.

○ 그것이 小河川이든,

中河川이든 저는 概念을 모르겠는데, 하여
튼 세군데가 빠져어요.

○ 桂村川이 準用河川
인데 準用河川은 쪽 내려오면서 堤防을
다 했습니다.

아마 委員님께서 하신 말씀을 들으니 小河
川 部分인데 小河川 部分에 對하여는 저희
들이 邑面으로 全部 配定을 하여 事業을
施行하였기 때문에 辯明하는것은 아닌데
建設果에서는 자세히 모르겠습니다.

○ 그것을 제가 參考的으로
말씀드리겠습니다.

제가 芳林面長께 물어 보았더니 面長이
河川에 工事를 하는 일우공영 裝備를 얻어
두군데를 도자로 밀어 놓았어요.

왜 밀었느냐? 洪水가 날것 같으면 農耕地
를 侵入하니까 臨時로 밀어서 어떤 마무리
를 하여 今年에 마무리 짓겠다하여 面長이
다니면서 도자로 밀어 놓았어요. 이런 內
容을 室課長들이 전혀 內容을 모르고 行政
을 한다는 것은 問題가 되지 않느냐?

面長이 무엇이 다급하여 裝備를 들여 堤防
을 자갈로 쌓아 놓느냐 이것입니다.

이런곳이 빠지는가하면 過多하게 水害復舊
豫算을 많이 策定하여 이런 面도 있는가
하면 그래서 제가 말씀드리는데입니다.

建設課長님은 內容을 모른다고 말씀 하시
는데 이건 모를수가 없는거예요.

그러면 行政의 一元化가 되지 않는다는
이야기 입니다.

面長은 一線에서 그렇게 애를 쓰고 있는데
建設課長은 內容을 전혀 모르고 있다하면
말이 안되지 않느냐 이겁니다.

○ [redacted] 90年度 水害被害調査가
어떻게 이루어졌는지는 잘 모르겠는데요
지금 芳林面의 問題만이 아니고 各面의
共히 水害被害가 未復舊 되었거나 未報告
되어 放置 되어 있는것이 한두件이 아닌것
으로 알고 있습니다.

이러한 問題는 當初 調査에서 왜 漏落이
되었는지 이것도 相當히 疑問點이고 앞으
로의 對策은 어떻게 할 것인가 疑問 입
니다.

企劃室長님 이것이 當初에 어떻게 調査가
되었습니까?

○ [redacted] 水害被害調査에 對
하여 朱泰元 委員께서 質問하신것에 對하
여 제가 아는 範圍內에서 말씀을 드리겠습
니다.

水害被害가 一旦 나면 即時 被害를 調査하
게 되어 있는데 물이 나간다면 또 道路
때문에 交通이 여의치 못하여 即時 報告
가 안되는 境遇도 있습니다.

中央에서 저희가 寫眞을 添附하여 被害量
을 調査하고 被害事項 復舊調査를 만들
때까지는 一週日밖에 時間이 없습니다.

그 過程에서 調査事項이 대개 邑面 擔當
公務員으로 하여금 部落에 出張을 하여
調査를 하는데 거기에서 漏落事項이 發生
하는 것 같습니다.

調査를 하여 報告를 한 다음 中央에서 또
調査를 내려와 다시 漏落된 部分이 있으면
다시 追加 添附하도록 되어 있습니다.

그런데 그當時에 그것이 措置가 안되어
漏落된것으로 저희는 알고 있습니다.

○ [redacted] 그러면 마을 里長, 새마
을 指導者 마을住民들이 이리이러한 水害
가 났는데 이것을 報告하여 復舊해 주시오
하고 마을 擔當公務員이나 面長께 一旦
報告한 事項까지도 漏落이 되었다는 民願
이 있어요. 여기에 對한 責任은 누가 질
것입니까?

○ [redacted] 그것에 對하여 簡
單히 말씀 드리겠습니다.

事實上 漏落이라하면 建設果에서 施行하는
準用河川 같은것은 漏落이 아마 없을것입
니다.

저희 새마을果에서 實施하는 小規模施設
말하자면 小河川 또는 細川 이라고 합니다
이런데서 發生되었던 被害物量이 間或 漏
落이 되었다는 民願이 있었는데 이 機會에
그것을 參考的으로 말씀 드린다면 風水害
對策法에 보면 被害가 發生했을때는 現地
住民 그러니까 現地 住民이라면 里長이

되겠습니다. 里長 또는 새마을指導者가 被害地를 判斷을하여 即時 邑.面長한테 報告하도록 되어있습니다. 그러면 邑.面長은 즉시 郡으로 通하고 郡은 道, 道에서는 中央對策本部에 報告를 하는데 被害報告가 끝난 다음에는 復舊計劃을 樹立합니다.

復舊計劃을 樹立하기爲해서는 報告때도 말씀드렸지만 中央과 道에서 現地事實을 確認해가지고 그 다음에 郡에서 復舊計劃을 樹立해서 中央에서 確認해 봤는데, 郡全體分量의 3억以上の 被害가 있을때에만 復舊支援을 받게됩니다.

그 다음에 件當 4백만원以上の 被害가 있다고하면 國費를 80%支援을 받고 件當 4백만원以下에 對하여는 郡費 80%支援을 받고 나머지는 住民負擔으로 하도록 되어 있습니다.

그렇기 때문에 특히 堤防이라든가, 小河川 石築이라든가 이런것이 漏落이 되었는데 이것은 企劃室長께서 말씀 드렸지만 골짜기에 물이 많이 나간대든가 했을때에는 당장은 찾아보기 어렵습니다.

그래서 發生報告에 時期가 있기때문에 被害가 發生 했을때는 即時 報告하도록 되어 있고 그 다음에 日日報告를 하도록 되어 있습니다.

하루에 네번 報告하도록 되어 있고 그 다음에 最終報告는 災害發生이 終了 된後

에 2日以內에 報告하도록 되어 있고 그다음에 確定報告는 7日 以內에 하도록 되어 있습니다.

그래서 7日이 經過된 後에는 나중에 發見되었다 하더라도 發見된 事項은 漏落으로 남을수도 있습니다.

그렇기 때문에 골짜기에 나와 있는것이 간혹 漏落이 있다라고 보겠습니다만 昨年에 水害物量에 對하여는 過去에도 그런 節次를 밟았기 때문에 좀 仔細하게 判斷을 했다고 저희 나름대로는 그렇게 생각하고 있습니다.

○ [REDACTED] 手苦 하셨습니다.

午前 會議를 마치고 中食을 爲하여 停會한後 13時30分에 續開 하겠습니다.

停會를 宣布 합니다.

(議事棒 3打)

(12時 5分 停會)

(13時 31分 續開)

○ [REDACTED] 議席을 整理하여 주시기 바랍니다.

成員이 되었으므로 會議를 續開 하겠습니다

(議事棒3打)

○ [REDACTED] 午前 會議에 이어 質疑를 繼續 하겠습니다.

委員께서는 質疑하여 주시기 바랍니다.

먼저 質疑에 들어가기 前에 時間을 節約하

기 爲하여 答辯하는 課長님께서서는 簡單하고 確實한 答辯을 해 주시기 바랍니다. 質疑하여 주시기 바랍니다.

○ [redacted] 質疑하기 前에 午前에 李相薰 委員님께서 한가지 質問하신 것을 答辯을 못드린 것이 있습니다. 양회 공대 問題에 對해 質疑를 하셨는데 양회 공대는 저희들이 設計를 할 때 1대當 25원씩 設計上에서 控除를 하게 되어 있습니다. 그래서 會社에서 回收를 해 갑니다. 이번 設計에는 加算이 안되어 있습니다. 以上 입니다.

○ [redacted] 金樂雲 委員 입니다. 客土 問題에 對하여 質疑를 하겠습니다. 平常時에도 客土를 하려고 보면 너무 많은 規制에 걸려 客土를 하기에 相當히 어려움을 겪고 있습니다. 特히 좋은 立地나 좋은 土地를 確保하고 있으면서도 客土하는데 어려움을 겪는것은 주로 保存 임지라든가 아니면 絶對農地에 걸려 客土를 하는데 많은 制約을 받고 있습니다. 그래서 어떤 耕地整理外에 좀 다른 目的으로 客土를 하려고 할 때에 制約을 받아 相當한 苦衷를 겪고 있습니다. 그래서 어떠한 規定에 依하여 客土를 할 수 있으며 앞으로 改善 方向이 있으면 改善

方向에 對하여 말씀해 주시기 바랍니다. 그 다음에는 水害復舊 事業 뿐만 아니라 一般 官 主導事業을 施行하는 過程에서 賃金의 現實化가 되어 있지 않아 많은 사람들이 苦衷를 겪고 있는것으로 알고 있습니다.

지금 報告事項에 보면 問題點으로 指摘된 바 있습니다만 木手 人件費가 政府單價는 2만2천7백원인데 現 市勢는 약4만2천3백원의 偏差가 납니다. 그래서 若3倍 程度의 賃金이 비싸기 때문에 工事に 蹉跌이 생기게 되고 또 그렇게 工事に 蹉跌이 豫想되는데에도 業者들이 어떻게 工事を 잘 擔當했는지 그것도 相當한 疑問이 갑니다. 그래서 이러한 賃金의 現實化를 爲하여 앞으로 措置를 하여야될것인데 앞으로 計劃이라든가 아니면 上部에 建議를 해서라도 賃金의 現實化를 通하여 工事의 不實化라든가 여러가지 輿論을 防止할수있는 그런 쪽으로 좀 勞力이 必要하지 않나 생각을 합니다.

이 두가지만 質問하겠습니다.

○ [redacted] 答辯하기 前에 委員 여러분께 말씀을 좀 드리겠습니다. 質疑는 水害復舊事業과 耕地整理事業 그 範圍內에서만 質疑해 주시기 바랍니다. 그러면 金樂雲 委員께서 質疑한 答辯을 해 주십시오

○ [redacted] 金樂雲 委員님께서 質疑하신 客土事業에 對하여 말씀드리겠습니다.

制約을 받는다고 말씀하셨는데 根據는 農地保存 및 利用에 關한 法律에 根據가 있습니다.

그래서 客土事業을 할 때에는 一時轉用許可를 받게끔 法的으로 制約이 되어 있습니다. 그래서 客土를 하고자 할 때에는 먼저 指導所에서 産業課로 通報를 해 줍니다.

그러면 産業課에서는 그 筆地가 客土用으로 適合하다고 하여 客土用으로 告示를 합니다.

告示가 되면 客土를 할 때 그 筆地에 對하여 一時轉用許可를 받아야만 됩니다.

그래서 그것은 一括적으로 制限을 둔 것이 아니고 法으로 規定이 되어 있기 때문에 施行을 해야만 됩니다.

○ [redacted] 그러면 絶對農地나 保存임지도 可能 합니까?

○ [redacted] 그것은 客土를 하기 爲하여는 保存 임지는 잘 모르겠으나 絶對農地나 相對農地는 制限을 안 받습니다.

○ [redacted] 處理期間은 얼마나 걸립니까?

○ [redacted] 一時的으로 許可를 받고자 할 때에는 郡守 許可事項이기

때문에 일주일 以內에 處理가 됩니다.

○ [redacted] 다음은 金樂雲 委員님께서 賃金 現實化 問題에 對하여 제가 말씀드리겠습니다.

今年度 木手 품값이 22,700원 입니다.

그러나 實施 施工을 하자면 50,000원 내지 60,000원까지 支出하고 쓰는 줄로 알고 있습니다.

그런데 業者들이 왜 그일을 하느냐 지금 建築工事 같은데는 純粹한 人件費만 들어가기 때문에 일을 안 합니다.

入札을 하게 되면 繼續 流札이 되어 強制로 일을 맡기다시피 하고 있습니다.

그런데 一般 土木工事는 裝備가 하는 일도 많이 있습니다.

木手도 들겠지만 裝備가 하는일이 많이 있는데 그 裝備에서 時間外 勤務를 더해 여유있게 좀더 해가지고 거기서 남은 돈은 賃金으로 補充을 시키고 이렇게해서 工事を 마무리 하고 있습니다.

잘 알고 있다시피 學校나 新聞에도 많이 報道되고 있습니다

學校나 이런 建物は 絶對業者들이 밋지기 때문에 일을 안합니다.

그렇기 때문에 相當히 隘路事項이 많습니다.

經濟企劃院에서도 賃金 現實化를 시키려 합니다만 物價高 上昇 때문에 도저히 하지

못하고 그대로 維持하는 狀態에 있습니다
저희들도 一線에서 그것을 建議해 보았자
經濟企劃院 에서 不可能한 狀態에 있습니
다.

以上 答辯 드리겠습니다.

○ [redacted] 다음 또 質疑해 주세
요

○ [redacted] 에 郭文春 委員 입니다.
李致玉 委員께 林道에 對하여 말씀드렸는
데 좀 궁금한것이 있어 다시 말씀 드리겠
습니다.

그 막대한 豫算을 들어서 林道를 開設하는
것을 보았는데 投資와 連繫한 期待效果에
對하여 상세히 答해 주시기 바랍니다.

또한 水害復舊事業에 對하여 제가 알고 있
는 範圍는 2천만원 미만은 面에서 마을
都給으로 하고 있는줄 알고 2천만원 以上
은 郡 發注로하여 一般 入札로하여 事業을
하는것으로 전 알고 있습니다.

그런데 入札 建設業體가 예를 들어서 삼호
建設이라든가 이런 業體에서 말아 한다면
問題가 없겠는데 下都給을 하고 있는 實精
이 많다 그렇니다. 또 直接 말은 入札會社
에서 안하고 다른 業體가 한다는 輿論이
있는데 그것은 제가 자세히 알지는 못하
지만 만일 이렇게 下都給을 하여 水害復舊
를 하다가 만일 不實 事業이 되었을때에는
그것을 어디서 責任을 지는지 그것에 對하

여 答辯을 해 주시기 바랍니다.

이것은 質疑를 떠나 委員님들께 말씀을
드리겠습니다.

委員님들께서 모두 珍富를 이야기 하는데
제가 좀 듣기는 困難 합니다.

珍富는 워낙 面勢가 넓고 하다보니 정말
水害가 많이 난것은 事實 입니다.

그래서 水害復舊를 많이하고 있는데 委員
님들께서 13日 珍富面에 오시는데 정말로
잘 되었으면 讚辭를 해주시고 또 잘못된
일이 있으면 是正해 주시기 바랍니다.

以上 입니다.

○ [redacted] 答辯해 주시기 바람
니다.

○ [redacted] 山林課長 입니다.
答辯 올리겠습니다.

林道를 지금까지 2個面에 걸쳐 닦았습니다
蓬坪面에 4個所에 26킬로미터 珍富面 3個
所에 16킬로미터인데 앞으로 計劃은 珍富
面에 2킬로미터를 내년엔 더 닦아야 되고
다음은 龍坪面으로 넘어 갑니다.

잘 아시겠지만 林道에 對한 效果는 簡略하
게 말씀을 드렸는데 이 奧地에 林道를 開
設 안하면 山林 開發을 할수가 없습니다.
사람이 걸어가 나무를 심는다든지 나무를
가꾼다는것은 얘기도 안되고 그래서 林道
를 닦아야 奧地山林을 開發 할수 있습니다
그리고 지금은 人件費에 비해 人力도 없기

때문에 林道를 닦은 後에는 現代 裝備인 機械를 가지고 해야지, 原始的인 人力으로 는 안됩니다. 그래서 林道를 닦는것이고 또 산불이 일어나거나 요즈음은 나무를 盜伐하거나 無許可 伐採하는 것이 없습니 다만 山林保護와 봄철, 가을철에 山火警防을 爲하여 人力이 動員이 되어야 하는데 林道를 닦아 놓으면 優先 放火線 役割도 하지만 車輛으로 早期에 動員이 되어 早期에 鑛火할수있는 그러한 效果的으로도 利用이 되고 隣近에 사는 住民들이 交通도 옆에 있는 農耕地에 車가 들어가고 車便을 利用해야 되기 때문에 住民들의 交通便益과 農事철에 山菜, 藥草等을 採取하여 農家所得을 올리는데 效果가 있다고 말씀 을 드리겠습니다.

○ [redacted] 잘 알겠습니다.

○ [redacted] 李相薰 委員 입니다. 먼저 産業課長께 該當이 되는지 모르겠습 니다만 제가 몇가지 質疑 하겠습니다. 여기에 耕地整理事業調査書에 보면 事業量 事業費는 나와 있습니다. 이것이 客土를 한다면 헥타당 몇車를 부어 야 하는것인지 자세한 算出根據가 없기때 문에 本委員이 調査書만 가지고 잘 모르기 때문에 말씀 드리는 것 입니다, 헥타당 몇車를 부어야하며 또 本 委員이 알고 있기는 客土를 採取 許可 場所가

있는것으로 알고 있습니다. 저희들이 이번 調査 過程 日程中에서 來日 마침 大和, 美灘이 있으나 지금 現在 나가 도 모를 다 심어 놓았기 때문에 事實上 充分한 客土가 잘 되어 있느냐하는 調査를 할 어떤 根據가 없기 때문에 과연 客土를 採取한 場所에 저희가 가서 이程度의 量을 퍼 갔다고하면 이것이 몇車程度 나올것인 가 하는 根據를 모르겠습니다.

혹시 根據를 알고 계시면 參考삼아 좀 가르쳐 주시기 바랍니다.

○ [redacted] 李相薰 委員님 質疑에 優先 말씀 드리겠습니다.

客土 이야기가 耕地整理 關係 때문에 나온 것 같은데 저희가 通上 客土를 한다고 할 때에는 헥타당 300톤을 基準으로 합니다. 1헥타에 250-300톤으로 흙을 넣으면 客土가 充分하다고 생각이 되는데 지금 委員님 께서 質疑하신 客土 이야기는 耕地整理에 對하여 얼마큼 넣어야만 充分한 客土量이 되느냐고 質疑하신것 같은데 그것은 建設 課長께서 말씀해 주시지요

○ [redacted] 建設課長 입니다. 耕地整理는 한 브력이 3,000평방미터 907 평 짜리 입니다. 브력으로 540입방입니다. 18센치미터 작토심이 됩니다. 1헥타를 若3倍로 보아 174臺程度 들어가면

헥타당에 작토심이 18 센치미터 程度
됩니다.

一般 客土는 그 성력이 안나오는 보통의
는 狀態에서 하기 때문에 그보다 적은줄
입니다.

저희들 耕地整理 事業에서는 若170臺분이
1헥타에 들어가게 됩니다.

그리고 委員님의 質疑하신 内容中에 우리
가 산을 하나 샀는데 그산全體를파냈기때
문에 現地에 가시면 산이 얼마나 큰산인지
根據를 잘 모릅니다.

때문에 設計上에 있는 客土量을 보고 따져
보는 수 밖에 없습니다.

○ [redacted] 잘 알겠습니다.

○ [redacted] 다음 質問 해 주시기 바
랍니다.

○ [redacted] 郭文春 委員 입니다.
水害被害復舊 現況을 보면, 그 事業名이
나와 있는데 其他 12件에 1억6천7백만원이
라는 豫算이 있는데 그 其他라는 12件에
對하여 어떤 事業인지 말씀해 주시기 바랍
니다.

○ [redacted] 이것은 內譯이 안
나타난 運炭道路 입니다.

畜舍, 簡易 乘降場, 倉庫等 입니다.

○ [redacted] 무슨 倉庫 인니까?

○ [redacted] 蓬坪에 農機械 保管
倉庫가 沙汰에 依하여 망가진것이 있습니

다.

그 다음에 簡易 乘降場 경우에는 珍富面
水項里에 가시다보면 볼수 있을 것 입니다

○ [redacted] 다음 委員 質問해 주
십시오

○ [redacted] 朱泰元 委員 입니다.

午前에 제가 質疑한 内容에 答을 救하지
못한 事項이 있는데 그 事項에 對하여
答을 해주시고 建設課 所管에 水害復舊事
業을 보면 農耕地 復舊事業에 마을都給事
業이 있는데 지금 넘기며 보니까 一蓮番號
가 148件이 公히 8個面에 148個里에 1件씩
만 마을都給事業으로 들어가 있어요. 이것
이 나누어 먹기 復舊事業인지 마을에 惠澤
을 주기위한 復舊事業인지 相當한 疑問點
이 있습니다.

한 마을에 2件 들어간것도 없고 公히 行政
單位別로 마을 都給 事業이 있는데 또 한
가지 마을 都給 事業은 하기 쉬운 것이라
그런지 住民들이 꼭 해야 된다는 意志 때
문에 그랬는지 共히 昨年度 12月末以前에
竣工이 된것으로 되어 있습니다.

이렇게 잘한다라고 하게되면 特異한 技術
業을 하는 事業이 아닌 마을 都給 事業을
더 擴大하여 마을의 住民들이 直接 水害
復舊事業에 參與하여 자기 마을을 가꿀수
있었다라는 하나의 根據가 되는데 共히
왜 한건씩만 配給 주듯이 分配를 하였는지

상당한 疑問點이 생기게 되는데 거기에 對하여 答辯해 주시기 바랍니다.

○ 建設課長 입니다. 그 農耕地는 원래 復舊支援이 0.1헥타以上 입니다.

그래서 300평 未滿은 支援 對象이 안됩니다.

自力 復舊로 해야 됩니다.

그래서 實地 現場에 300坪은 큼니다.

크지만 한건 한건 하다 보니까 도저히 對象이 안됩니다. 그래서 設計를 할때에 는 1個 部落씩 묶어서 支援을 했기 때문에 그 部落 單位로 1個씩 되어 있습니다.

部落 單位로 公히 모두 똑 같은것이 아니고 그 部落에 한部落하면 한部落에 全體를 모아 設計를 했기 때문에 그런 現象이 일어 났습니다.

○ 支援이 안된다고 하게 되면 139번이 橫溪 3리는 0.049헥타이고 橫溪 5리는 0.31이고, 龍山1리0.007, 모두 少數點 以下 面積이 됩니다 .

이것을 모두 모았다는것은 전혀 안되는것을 했다는것 아닙니까?

○ 支援 基準에 보면 0.3헥타 未滿은 支援이 안되는데 안된다고 얘기되면 안되므로 일단은 모두 받아 支援을 시키면서 마을 單位로 묶을수 있는 것은 묶어서 支援을 하고 間或 部落別로

未滿되는것은 그대로 支援을 하였습니다.

○ 支援이 안된다고 말씀 하지 않았습니까?

○ 그것은 上部 中央에서 支援을 받을때 따 오는 이야기 입니다.

저희들이 共通的으로 안해 줄수 없습니다 面積이 적으나마 支援을 하고 있는데 멀리 떨어진 部分은 自力 復舊로 한것이 間或 있습니다.

○ 예를 들어 榆川2리에 1.5헥타라고 하는 3件 4件이고 마을 全體로 묶어서 都給을 주었다는 이야기입니까

○ 네 그렇습니다.

○ 그리고 午前에 事業場 現場에 邑面長이나 마을擔當 公務員이 指導 監督의 義務나 責任이 있느냐 하는 答을 구했는데 여기에 對한 答을 午前에 듣지 못하였습니다.

○ 그것은 建設課長이 答辯해 드리겠습니다.

原則은 1個 事業場만 工事 監督者가 任命이 되어 있습니다.

郡守를 대신하여 그사람은 그 現場에서 常駐를 하면서 監督을 하게 되어 있습니다. 그러니 이 水害 復舊 뿐만 아니라 一般 우리 建設業會社만 해도 建設課 職員이 邑面은 한사람이지만 建設課 職員은 4名

밖에 안되는데 現場은 수십군데 입니다.
그래서 常駐도 할수 없고 매일 나가볼수도
없는 實精 입니다.

朱泰元 委員님이 質疑하신 것은 監督이
아니더라도 一般 公務員이 監督을 할수
있느냐 하는 質疑이신데 ,
할수는 있습니다. 할수 없는것은 아닙니다
그러나 技術的인 部分에 對하여는 그사람
들이 모르시겠죠.

하지만, 一般的인 事項에서는 指導를 할수
있습니다.

○ [redacted] 義務가 있다는 얘기죠?
잘 알았습니다.

○ [redacted] 다음에 質問하실분
質問 해 주십시오

○ [redacted] 제가 한가지 말씀 올리
겠습니다.

朱泰元 委員께서 都給事業에 對하여 質疑
를 해 주셨는데 建設課長님께서 좋은 答辯
을 해주셔서 고맙습니다.

제가 한가지 平素에 이事項에 對하여 궁금
한 사항이 있었는데 마을 都給을 대부분
출때에는 里長님이나 그 部落의 새마을
指導者를 주는데 제가 잘 몰라서 그러는데
마을 都給事業을 里長님과 面事務所 責任
者와 契約을 할때 어떤 節次에 依하여 합
니까?

規定이나 어떤 條例를 適用을 하겠지만

口頭로는 하지 않을것이고 어떤 書類가
作成되어 일목요연하게 이루어지게 된다고
생각이 드는데 이 節次를 平素에 보았을때
未洽하지 않나 하는 생각이 듭니다.

建設課長님께서 이 節次를 說明해 주십시
요

○ [redacted] 마을 都給事業은
주로 小規模事業에서 이루어 졌기 때문에
새마을課長이 答辯해 드리겠습니다.

○ [redacted] 예!

○ [redacted] 마을 都給事業은
豫算會計法 施行令 104條에 보면, 2천만원
未滿의 工事に 對하여는 마을 都給 事業을
할수 있다는 根據를 두어 一旦 마을 都給
이라 할지라도 契約이기 때문에 契約이 必
要한 모든 書類를 갖추어 놓아야 됩니다.
즉, 다시 말하면 마을 住民의 代表者인
里長과 面長과의 契約이기 때문에 里長은
施工者가 되는 겁니다.

그런데 附隨的인 書類는 一般 都給事業에
나와 있는 契約에 必要한 모든 條件 書類
를 갖추어 面長과 契約을 하도록 되어 있
습니다.

○ [redacted] 그런데 제가 이런 말씀
을 왜 드리냐 하면 그 工事 免許를 가지고
있는 他地域 사람이 오면 대부분 監督을
徹底히 하고 關係公務員이 잘 하시는데 이
새마을事業이 始作된 후부터도 各 部落이

나 各邑面 공히 다 그랬습니다.

새마을 情神 自體는 成功을 했는데 事業에
는 失敗를 했다는 말을 많이 합니다.

그래서 그 節次가 어떻게 일목요연하게 잘
處理 되어 있는가를 물었습니다.

두번째, 水害復舊事業을 進行하는 過程에
있어서 相當한 住民과 行政機關과의 마찰
이 있었습니다.

요즘에는 解消 되었습니다만, 昨年度 水害
가 났을때 그때 相當한 그 部落에 새마을
指導者 里長 部落의 有志들과 面事務所
職員들과의 摩擦이 甚하고 不平이 많았는
데 그 理由는 權威 意識에 依한 面事務所
나, 邑事務所에서 行政을 處理했다. 저는
그렇게 봅니다.

왜 그런가 하면 重要한 特殊事業이나 水害
復舊事業, 其他 동등 여러가지 事業이 있을
때 그 住民 즉 다시 말해서 部落의 指導者
를 中心으로 하여 또 里長을 中心으로 하
여 充分한 意見 收斂을 하여 工事に 着手
하였다면 問題가 안 생기는데 요즘에도 저
에게 電話 걸려오는 분들이 더러 있습니다
왜 그러느냐, 어디 工事が 不實工事다
어디 工事は 찰쌍기인데 메쌓기라고 걸에
바르고 시멘트를 고무장갑을 끼고 바르고
금을 그었다는 이러한 얘기를 합니다.

그래서 어제 關係 職員과 充分한 얘기를
했습니다만 앞으로 特殊한 工事 水害復舊

事業을 할때에는 住民의 輿論을 收斂하고
充分한 協議를 걸쳐 工事を 하면 副作用이
없을것이라 생각을 할때 相當히 邑面事務所
에서 施工을 하여 또 마을 都給事業이
나 小規模事業을 業者에게 줄때 充分한
생각을 하여 雜音이 없도록 해 주셨으면
 좋겠다는 말씀을 올립니다.

○ [redacted] 다른 委員 質疑
없으십니까?

○ [redacted] 朴容泰 委員 입니다.
小河川은 面에서 擔當한다고 했는데
小河川에 메쌓기를 했는데 이번 장마에 事
業을 해 놓은것이 不實工事が되어 허물어
지고 물론 이번 特委에 나가면 모두 委員
님들이 눈으로 보시고 決定은 하시겠습니
다만 이런 問題는 다시 業者가 다시 해야
되는지 거기에 對하여 小河川 이지만 建設
課 所管이 아닙니까?

面에서 發注한 것인가요?

○ [redacted] 그것은 제가 말씀
드리겠습니다.

大和面에서 報告를 받아 알고는 있습니다
大和面 新里2里 小河川에 저희들도 事實上
찰쌍기 또는 돌망태로 施工을 했더라면
더욱 좋았을텐데 메쌓기로서 施工이되어
안타깝게 생각을 했습니다.

그래서 郡守님을 비롯한 모든 분들이 그것
을 指摘해 주셔서 나중에 作業 過程에서

補完을 하여 勾配가 심한곳은 찰쌓기를 하여 지금 마무리를 해 놓았는데 지난 水害때 一部 區間이 허물어 졌다는 報告를 받았습니다.

以上에 對하여는 그것이 마을 都給事業 이든 業者都給이든간에 瑕疵補修期間이 있기 때문에 그 期間동안의 天災地變으로 인한 瑕疵가 아닐때에는 施工者가 補修를 하도록 되어 있기 때문에 施工者로하여금 原狀復舊토록 措置를 하겠습니다.

- [redacted] 알겠습니다.
- [redacted] 다음 質疑하실 委員님 안계십니까?
- [redacted] 郭文春 委員 입니다. 邑面別 水害復舊 支援額에 附帶費가 2억2천5백만원이 있는데 이 附帶費는 어떻게 쓰이는 돈인지 말씀해 주십시오
- [redacted] 에 2억2천만원은 邑面에도 支援額에 包含되어 있는데, 其他 附帶費 2억2천만원은 이것은 郡에서 執行을 한 內譯 입니다. 執行 內譯을 말씀드리면, 大型 工事は 設計 用役을 주었습니다. 郡 公務員들의 出張, 技術公務員들의 現場 監督 旅費 이러한 것이 包含 되어 있습니다.
- [redacted] 에 잘 알았습니다.

- [redacted] 다음 다른 委員님 안계십니까?
- [redacted] 建設課에 榆川1里의 金額이 事業費가 3,380만원이 支出된것으로 알고 있는데 조금전에 法이 어떻게 되어 있는지 內容은 잘모르겠는데 마을 都給事業은 새마을課長께서는 2천만원以下라고 하셨는데 굳이 違法을 하면서 마을都給을 주었는지 궁금 합니다.
- [redacted] 榆川1里라해도 榆川1리 4.1헥타에 3,380만원이 計上되어 있습니다. 그런데 이것이 設計 1件이 되어 있는것은 아닙니다. 2件도 두개 地域을 묶어 榆川1리로 한곳으로 넣었기 때문에 그렇습니다. 個所別로 하지를 않았습니다. 거기 보시면 같은 部落에 있는 것끼리 묶은 것입니다.
- [redacted] 알겠습니다. 次年度 復舊計劃에 對한 意志는 없으신지 答하여 주시기 바랍니다.
- [redacted] 今年度에 水害復舊事業에 漏落된것을 제가 報告받지못하여 오늘 朱泰元 委員님께서 指摘을 하여 주셨는데 이것은 住民의 農耕地 保護라든가 地域의 利益을 爲하여 必要하다면, 저희가

來年度에 豫算에 計上하도록 措置를 하겠
습니다.

○ [redacted] 그問題는 잘알겠습니다.
혹 抗間에 이런 所聞이 들려 오고 있습니
다.

마을에 里長이나 住民들이 擔當 公務員이
나, 面長에게 水害狀況을 電話로나 人便으
로 報告를 하였는데에도 行政機關에서는
몸을 사리기 爲하여 事業을 많이 하면
監督 官廳에 監督도 많이 받아야하고,
여러가지 어려움 때문에 回避하였다라는
소문도 住民들의 입을 타고 널리 퍼지고
있습니다.

이에 對한 責任限界가 귀찮아서 住民들은
被害를 입고 아우성 이 났는데 귀찮다는
핑계 나중의 責任 問題 이러한 것 때문에
故意的인 責任 回避를 했다해서 漏落이 되
었다하는 事項에 對하여는 앞으로 어떤
措置를 할것인지?

○ [redacted] 지금 朱泰元 委員
님께서 故意的으로 水害被害 事項을 報告
한것을 漏落시켰다라고 말씀을 하시는데
저희는 이 水害復舊 事業에 對한 報告
期日이 있습니다.

報告 期日이 되어 이미 確定이 된 다음에
報告하는것은 이것은 저희로서도 할수가
없는 內容 입니다.

그리고 또 中央 單位에서 一旦 確定되어

報告한 事業을 確認하러 내려왔을때 郡公務
員은 그래도 이地域에 무엇인가 좀더 復舊
費를 따려고 저희가 따라 다니며 被害가난
地域 特히 甚한 地域은 일부러 데리고 가
더라도 그사람들이 全體 8個面에 다오는것
도 아니고, 한두사람이 와서 8個面을 보기
때문에 時間的으로 餘裕가 없습니다.

그러나 저희는 現在 策定되어 있는 豫算
은 어떻하든지 따려고 勞力한것을 이자리
를 빌어 말씀을 드립니다.

○ [redacted] 다른 質疑하실 委員
계십니까?

委員 여러분 更以上 質疑가 없으십니까?
(없다고 하는이 많음)

○ [redacted] 그러면 質疑 終結을
宣布 합니다.
(議事棒 3打)

○ [redacted] 委員 여러분!
내일부터는 邑面別 事業場을 現地 確認하
는 것으로 日程이 計劃되어 있습니다.
오늘의 現況報告와 質疑事項을 土臺로 徹
底한 現地 調査를 實施하여 住民의 民願
素地를 解消할수 있도록 委員 여러분께서
手苦하여 주시기를 바랍니다.

副郡守님을 비롯한 關係官께서 長時間 手
苦 하셨습니다.

오늘 會議中 本 特別委員會에서 느낀점은
많은 어려움과 苦衷을 듣고 水害復舊事業

과 耕地整理事業이 推進되었음을 認知하는 契機가 되었습니다.

다시 한번 勞苦에 感謝 드립니다.

調査結果에 對한 講評은 邑面別 事業場의 現地 確認 調査 日程이 마무리된後 書面으로 通告하여 드리겠습니다.

委員 여러분 그간 會議 進行에 協助해주신 데 對하여 感謝 드리며 오늘 會議는 이것으로 마치겠습니다.

散會를 宣布 합니다.

(議事棒 3打)

(14時16分 散會)

○ 出席議員數 ----- 7名

- 副 議 長 朱 泰 元
- 議 員 李 致 玉
- 議 員 李 相 薰
- 議 員 朴 容 泰
- 議 員 金 樂 雲
- 議 員 郭 文 春
- 議 員 金 鍾 永

○ 出席公務員


- 副 郡 守 崔 鎮 瓚
- 企 劃 室 長 姜 慶 錫
- 文化 公報 室長 權 赫 昇
- 內 務 課 長 金 錫 奎

- 새 마을 課 長 申 大 松
- 財 務 課 長 金 榮 柱
- 社 會 課 長 申 勝 燁
- 產 業 課 長 金 時 漢
- 地域 經濟 課長 李 永 德
- 畜 產 課 長 咸 永 錫
- 建 設 課 長 權 寧 煥
- 民 防 衛 課長 高 昶 植
- 保健 事業 課長 朴 鍾 秀
- 社會 指導 課長 石 鉉 龍

[議 席]


○ 議席表(69 面에 실음)

議 席 表



平昌郡議會 會議規則 第59條의 規定에 의거 다음과 같이 署名 捺印함.

1991년 8 월 12 일

委員長 金 龍 正 
專門委員 辛 若 善 