

# 2003년도 상반기 군정주요사업장 현 지 확 인 결 과

## □ 확 인 개 요

- 주 관 : 평창군의회
- 기 간 : 2003. 5. 20 ~ 5.29(8일간)
- 대상사업 : 수해복구 및 군정 주요투자사업장 47개소
- 확 인 반 : 1개반 8명
  - 반 장 : 우강호 의장
  - 반 원 : 신교선 부의장, 이만재의원, 차재천의원, 고응종의원, 이수현의원, 심재국의원, 김영해의원
  - 사무보조 : 박태영, 최원규, 이현연, 최순철
- 주요내용
  - 2003년 주요투자사업중
    - 여론화사업, 고액투자사업, 각종 시책사업등
  - 2002년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 지적사항 이행실태
  - 기타 수해복구사업장

## □ 확 인 결 과

### 가. 사업장 확인 및 지적사항

구 분 읍면별	대상사업장	확인사업장	지 적 사업장	건의사업	확인일자
계	47	47	14	5	
평 창 읍	6	6	1		5.29
미 탄 면	3	3	2		5.28
방 립 면	5	5	2		5.27
대 화 면	5	5	1	2	5.26
봉 평 면	10	10	2	-	5.23
용 평 면	4	4	1	1	5.21
진 부 면	4	4	2		5.22
도 암 면	10	10	3	2	5.20

# 지 적 사 항

《도시개발계획》 제 112호

## □ 사업명 : 진부생활체육공원 조성사업

《진부체육공원 조성사업 조속한 추진 및 보완대책 마련》

- 2003. 5. 22 현지확인 당시 본공사의 공정율은 불과 5%로 공정율이 현저히 낮아 공기내 완공처리가 어려울 것으로 판단되므로 사업을 서둘러 추진하기 바라며, 조강코스과 로얄박스 문제, 조경에 있어 지역에 맞는 수종선택, 이동식 화장실문제, 1면 테니스 코트 2면 증설, 여가를 위한 여유허 공간 확보등, 지금까지 설계에 반영되어 있지 않거나 보완이 필요한 사항에 대하여는 타 자치단체 비교견학과 주민의견을 충분히 수용한 보완대책을 마련하여 명실공히 전지훈련장과 주민 휴식공간 제공에 역할을 다 할 수 있는 체육공원을 조성하기 바람.

## □ 사업명 : 진부도서관 시설이전 및 구조변경

《인력대책 마련 및 부실부분에 대한 근본적인 대책마련》

- 현재 진부도서관 관리인력은 일용직 280일로서 이러한 일용인력으로는 관리등 모든 면에 많은 문제점이 있는바, 300일 상용일용직으로 교체 하여 주기 바라며 지하전시설 부실부분(누수)에 대하여는 올 여름 누수결과를 지켜보고 이를 토대로 확실하고 근본적인 보완대책을 마련하기 바람.

《도시개발계획》 제 112호

## □ 사업명 : 계촌 복지회관 피로연장 신축사업

### 〈추가사업비 확보후 추진〉

-2003년도 당초예산에 편성된 계촌복지회관 피로연장 신축사업비 3억 5,000만원으로는 주민편익 중대차원의 제대로된 사업을 시행하기에는 어렵다고 판단한 의회는 예산심의 또는 여러 의정활동을 통해 추가 예산을 확보하여 제대로된 피로연장 신축을 요구한 바 있으나 금회 1회 추경에도 예산을 확보하지 못하고 사업을 추진하지 못하는등 우선사업과 마무리 위주의 예산편성을 고려하지 않은 예산편성이 이루어지고 있고, 건축설계에 있어서도 뒤떨어진 적벽돌 방식으로 설계하여 투자의 효율성을 떨어지게 하는 사례가 있는 바, 설계방식에 있어서 신공법과 도시환경적인 방법으로 설계를 수정하고 부족액에 대하여는 조속한 시일내 예산확보 조치하기 바람.

또한 충분한 사업비가 확보되지 않은 상태에서 사업을 무리하게 추진할 경우 투자의 효율성이 떨어지는 바, 금년도 사업비 확보가 어려운 경우는 주민과 협의를 통하여 이월해서라도 충분한 사업비 확보후 추진하기 바람.

## □ 사업명 : 가평마을 산촌종합개발사업

### 〈산촌개발사업 보완시행〉

- 대화 가평마을 산촌개발사업이 막대한 예산이 투자되어 3년동안 추진되었음에도 주민소득 창출등과 연계한 가시적인 성과가 매우 미흡한 것으로 나타나고 있는 바, 가평마을에서 나타난 문제점을 면밀히 파악하여 금년도부터 추진되고 있는 평창읍 고길·지동 산촌개발사업이 성공적인 사업이 될 수 있도록 하기바람.

□ 사업명 : 차항천· 서넉골천 수해복구공사

《호안블럭등 전반적인 부실부분 재시공》

- 강산아파트 뒷편 호안블럭을 통한 옹벽공사를 살펴보면 불량자재 사용으로 인한 균열과 붕괴현상이 발생하는등 공사의 전반적인 문제점이 있는 것으로 확인되었는 바, 이 일대에 대하여는 전면 재시공토록 하고 시행공법에 대해서는 지역여건등을 고려 전면적인 검토를 하기 바람. 만약 동일공법을 통한 재시공시 기존 불량자재를 사용하는 일이 없도록 하기바람.

□ 사업명 : 삼현동천 수해복구공사

《유실방지를 위한 피해방지시설 설치 및 철저한 점검》

- 본 사업에 대한 개비온 설치형태를 살펴보면 일부 구간은 하상 터파기(50cm)를 제대로 하지않아 개비온 밑면이 밖으로 드러나 집중호우시 하상 유실로 인하여 피해가 예상되는 바, 이에 대비한 피해방지시설을 설치하고 금년도 장마시 철저한 점검을 통하여 우려했던 피해가 발생시 전면 재시공토록 하기바람.

□ 사업명 : 차항리(도암초교앞) 소교량 수해복구공사

《누락분 추가시공 및 재피해 우려가구에 대한 피해방지시설 설치》

- 차항리 소교량 수해복구공사중 갈골천 상류방면 우안 200m의 석축 미시공으로 인하여 집중호우시 수해피해 우려가 있으므로 조속한 시일내에 추가 시공토록 하고 교량공사시 인접한 조병호외 1가구에 대하여는 집중호우시 침수우려가 있는 바, 배수로 설치등 피해방지 시설을 설치하기 바람

□ 사업명 : 계촌5리 소교량 가설공사

〈석축등 설계에 미반영된 사항 반영〉

- 도로에서 한농복구회로 진입하는 공사현장을 보면 도로포장 150M구간에 대한 도로와 하천벽면 석축시공이 반영되어 있지 않아 하천유수로 인한 도로유실이 확실시 되므로 150M구간에 대하여는 석축을 반영하고 또한 교량공사에 있어서도 급류로 인한 안전성에 분명 문제가 예상됨에도 날개벽을 설치하지 않았는 바, 반드시 날개벽을 설계에 반영하기 바람. 또한 현재 도로의 높이로는 집중호우시 도로 범람이 우려되어 사업의 효과가 떨어지는 바 도로를 좀더 높이기 바라며 하천변에 있는 골재에 대하여는 준설을 실시하여 범람을 예방할 수 있도록 하기바람.

□ 사업명 : 창리~평안간 무공해반출도로 개설사업

〈비산먼지 피해방지대책 수립 및 조속한 예산확보 추진〉

- 본 공사는 예산부족으로 인하여 보상협의를 토공시공만 이루어진 상태로 회동1리 토공시공 부분에서 발생하는 비산먼지로 인하여 농작물 피해등 주민민원이 끊이지 않고있는 바, 비산먼지 발생방지를 위한 살수대책을 수립하기 바라며, 또한 3년차사업 총공사비 30억중 올해가 2년차임에도 현재까지 보상비를 포함한 3억 5,000만원의 예산만 확보되어 사업추진이 지연되고 있음으로 조속한 예산확보를 통하여 당초 계획에 문제가 발생하지 않도록 하기바람.

□ 사업명 : 약수 대학진입로 개설공사

〈추가예산 조속히 확보〉

- 총소요사업비 18억중 현재까지 확보된 예산은 9억으로서 평창전문대학이 2004년도 개교를 목표로 추진되는 만큼 부족한 예산에 대하여 조속히 확보하여 추진하기 바람.

□ 사업명 : 용평복지회관 건립사업

〈건축벽면 화강석 처리 및 제대로된 실내인테리어 철거〉

- 용평복지회관 건축설계 내역을 보면 벽면중 3면은 화강석으로 처리토록 설계되어 있으나 나머지 1면(고속도로 방향)은 예산부족으로 인하여 드라이비트로 처리토록 되어 있어 건물 미관상에 많은 문제가 있다고 판단됨. 따라서 입찰잔액 또는 추가예산 확보를 통하여 4면 모두 화강석 처리토록 하기바라며, 예식장은 실내인테리어가 생명인 바, 예산이 부족하면 추가예산을 확보해서라도 제대로된 인테리어를 할 수 있도록 하기바람.

□ 사업명 : 미탄 오수처리장

〈노후시설 및 분리 하수관거 정비〉

- 하수도시설 노후 및 일부지역 분리식 하수관거 미정비, 저지대 자연유하 차집불가로 인하여 오수량이 처리장으로 유입되지 않아 악취가 발생하는등 여러가지 문제점이 발생하고 있는 바, 노후시설과 분리하수관거 저지대 가압장 신설등 근본적인 대책을 마련하여 주기바람.

□ 사업명 : 농산물 직거래장터 설치사업

〈운영 활성화방안 모색〉

- 무이2리 농산물 직거래장터 현위치는 당초 장터가 서기에는 위치가 부적절하고 부지가 사유지로서 사전 충분한 검토와 해결을 통하여

사업을 시행하여야 함에도 이를 해결하지 않고 사업을 무리하게 추진하여 부지문제가 발생하였음. 이외에도 우리군 농산물 직판장 설치사업 대부분이 투자의 실효와 주민에게 실익이 돌아가지 않고 실패하고 있고 심지어는 개인의 사유물로 전락되어 있는 바, 총체적인 점검을 통하여 효율성있는 사업이 되도록 하고 무이2리 농산물 직거래 장터에 대하여는 근본적인 대책을 모색하기 바람.

## 공정경제추진과

### □ 사업명 : 면은1리 소교량 가설공사

#### 〈소요예산 조속한 확보〉

-200ha농경지가 있고 지역주민이 가교를 설치하여 하천사용료를 부담하고 있어 이러한 문제점과 불편을 해소하고자 계획하고 있는

「면은1리 소교량 가설공사」에 있어 이 공사의 실질적인 총소요사업비는 2억 5천만원으로서 당초 예산편성시 우선하여 총사업비를 반영하여 추진하여야하나 고작 1억의 예산만 확보하여 사업비 부족으로 사업을 전혀 추진하고 있는 사례는 집행부의 추진의지 부족이라고 판단되므로 추경에 예산을 확보하여 조속히 추진하기 바람.



# 건의사항

## 《가락감사실》추진

□ 사업명 : 대관령 풍력발전단지 조성사업

《수익성 분석과 관광등 종합적인 마스터 플랜 검토》

- 본 시설에 대하여는 우리군 나름대로 수익성을 면밀히 검토해보고 지역에 도움이 될 수 있도록 관광을 포함한 종합적인 마스터 플랜을 검토하기 바람.

## 《일일생태관광》추진

□ 사업명 : 금당 자연휴양림 조성사업

《조속한 사업추진》

- 지정고시를 받은이후 몇년동안 방치해왔고 토지매입비를 당초예산에 반영하고도 사업추진이 미진한 바, 적극적인 사업추진이 될 수 있도록 노력하기 바람.

## 《군비부담액 확보》추진

□ 사업명 : 산지포 받기반정비사업

《군비부담액 확보 및 마무리 작업철저》

- 막대한 예산을 투자하여 시행하는 시범사업인 만큼 국비지원에 따른

군비부담을 우선적으로 확보해야 함은 물론 주민들과의 사소한 민원이 발생하지 않도록 관계공무원 및 사업시행자는 마무리 작업에 최선을 다해주기 바람.

□ 사업명 : 용평보건지소앞 취입보 시설보수

- 용전리 용평보건지소앞 취입보는 이 일대 30ha에 농업용수를 공급하는 시설로서 용수공급에 차질이 없도록 공급에 필요한 취입보 시설보수를 위한 예산을 확보 영농에 지장이 없도록 조치하기 바람.

□ 사업명 : 지방2급 하천(송천1지구) 수해복구공사

〈옹벽으로 조성된 토지에 대한 주차장 조성〉

- 본 공사 황태회관앞 옹벽공사로 신규조성된 유희토지에 대하여는 주차공간을 조성을 적극 검토하여 이 일대 주차문제를 해결할 수 있도록 하기 바람.