

2000년도 상반기 군정 주요사업장
현 지 확 인 결 과

□ 확 인 개 요

- 주 관 : 평창군의회
- 기 간 : 2000. 5. 16 ~ 5. 23(8일간)
- 대상사업 : 군정주요투자사업장 59개소
- 확 인 반 : 1개반 11명(의원 8, 사무보조 3)
 - 반 장 : 이치옥 의장
 - 반 원 : 우강호부의장, 이정진의원, 강석주의원, 이수현의원,
신교선의원, 김완규의원, 김진석의원
 - 사무보조 : 박태영, 이봉현, 이현진
- 주요내용
 - 주요사업의 추진실태 및 관리상황
 - 사업장별 문제점 및 개선방안 도출 분석
 - '99 하반기 군정주요사업장 현지확인시 확인사항 이행 실태
 - 지역주민의 여론청취

□ 확인 결과

가. 사업장 현황

(단위:개소)

구분 기관별	총대상 사업장	확 인 사업장	개선보완 사 업 장	확인일자	비 고
계	59	59	14		
공 통			2		
평창읍	13	13	2	5.17	
미탄면	16	16	2	5.16	
방림면	6	6	-	5.18	
대화면	9	9	2	5.19	
봉평면	4	4	3	5.22	
용평면	4	4	1	5.20	
진부면	2	2	1	5.23	
도암면	5	5	1	5.23	

나. 확 인 내 용

□ 공통사항

1. 영농조합법인

- 많은 군민들의 소득증대를 위하여 영농조합법인에 지원을 하였는데 목적과 달리 영농조합법인이 활성화 되지 못하고 일부 사람들에 의해 운영되어 사유재산화 되어 가고 있다는 여론이 있으니, 법인 운영에 관하여 조사 및 행정지도를 철저히 하여 많은 군민들이 골고루 혜택을 받을수 있도록 하여야 할 것임.

2. 군정사업추진면

- 당초예산에 예산을 확보하고도 상반기에 사업추진을 하지 않고 대부분의 사업들의 추진이 늦어지고 있는 문제점이 있으니 조속히 사업추진이 이루어져 군민들이 많은 혜택을 받을수 있도록 최선을 다하여야 할 것임.

1. 종합운동장잔디조성사업

- 종합운동장 잔디조성사업으로 현재 운동장을 사용치 않고 있는데도 잔디의 활착이 안좋은 상태니 빠른시일내에 전문기관의 진단으로 하자시공 여부를 규명하여 하자시공이 인정될 때에는 하자보수공사를 추진하던지, 재시공하던지 완벽한 잔디운동장이 되도록 추진에 만전을 기하여야 할 것임.

2. 뇌운보(군도3호선)

- 군도 3호선(주진~방림) 전체가 완공되려면 많은 예산이 필요한 사업으로 상당한 기간이 있어야 할 것이니, 현재 뇌운보가 깨어져 있어 통행에 많은 어려움을 겪고 있으니 보수공사가 이루어져 주민통행에 편의를 제공하여야 할 것임.

1. 송어양식장 수질개선

- 송어양식장에 대하여 월1회 수질검사를 실시하는등 많은 노력을 기울이고 있으나 근본적인 수질오염을 막지 못하고 있으니, 올해 추진하는 스크린조 및 여과시설과 퇴비화 시설을 완벽히 시설하는등 근본적으로 수질오염을 차단할수 있도록 업무추진에 최선을 다하여야 할 것임.

2. 제2차 오지종합개발사업

- 1,485,000천원으로 4개노선에 포장사업을 펼치는 제2차 오지종합개발사업이 현재 설계 완료후 아직 공사를 추진 못하고 있으니 빠른시일내에 토지 및 지장물 보상협의를 진행하여 올해안에 공사를 완료할수 있도록 최선을 다해주시기 바람.

1. 위생매립장 조성사업-

- 향후 위생매립장 건설시 30년이상 장기간 사용할 수 있는 부지를 선정하여 막대한 예산을 투입한 위생매립장이 효율적으로 운영되도록 추진하여야 하고 대화위생매립장 매립시 5년 사용후 잔여 공간이 남을 경우 전체면적을 사용할 수 있도록 협약서를 작성하여야 할 것임.
- 위생매립장의 면적이 충분하더라도 분리수거를 철저히 하지 않는다면 장기간 사용할 수 없으니 적극적인 분리수거 홍보와 쓰레기규격봉투 가격 인상등의 행정추진이 있어야 할 것임.

2. 대화체육공원 조성사업

- 대화체육공원 조성사업 기본계획에 들어 있는 게이트볼장 2면 시설에 2억원의 예산을 투자하는 계획과 추가사업으로 추진하는 골프연습장(사업비 2억원)과 정자각(사업비 1억원)의 신축계획은 예산이 과다하게 책정되어 있는 문제가 있으니 우리군의 어려운 재정형편을 감안하여 종합적으로 신중한 검토후 추진하여야 할 것임.

1. 봉평상수도 시설확장공사

- 봉평상수도시설확장 6차 사업은 기채 588,000천원을 발행하여 추진하는 사업으로 향후 기채 발행시 지금과 같이 10억원 이하의 사업비가 투자되는 사업은 기채 발행보다 군비를 사용하여 시행하는 것이 바람직 할 것이며, 보광과의 재협약을 위해 대표자를 만나는등 적극적인 행정추진이 있어야 할 것임.

2. 산림형질변경

- 무이리 산277-4번지의 산림형질변경은 2,540m'의 불법산림훼손이 있었던 산림이었는데도 완전복구가 이루어지지 않은 채 또다시 산림형질변경허가로 불법훼손이 이루어진 문제가 있는 사업장으로 향후 산림형질변경에 대하여 철저한 점검으로 이러한 사례가 발생치 않도록 하여야 할 것이며, 봉평면 지역은 관광특구로 지정되어 있고 휴양시설이 많이 있는 지역인 만큼 계속하여 산림형질변경허가로 산림이 훼손되지 않도록 대책을 강구하여 추진하여야 할 것임.

3. 원길2리 ~ 무이2리 도수로 개설공사

- 원길2리~무이2리간 도수로 및 농로개설사업은 잔여구간 550m와 소교량 1개소를 설치하여야 마을간 연결도로서의 역할을 할 수 있으니 잔여구간의 사업추진에 차질이 없도록 최선을 다하여야 할 것임.

□ 용 평 면 _____ 2000. 5. 20(土)

1. 이목정궁도장조성사업

- 현재 궁도장 건립 부지를 임대하여 신축하고 있으니 향후 추경예산이
나 2001년 당초예산에 부지매입비를 확보하여 부지를 매입하여야 할 것
임.

1. 동산·간평지구 발기반 정비사업

- 사업실시 구간과 인근지역 주민들이 바라고 있는 용·배수로 문제를 예산 집행 잔액으로 해결하기 바라며, 향후 반기반정비사업이 일부지역에 편중 되지 않고 읍면 모두 골고루 사업이 이루어 지도록 사업효과를 홍보하기 바라며 미실시 읍면의 사업추진 방안을 검토하기 바람.

1. 도암하수종말처리장 조성사업

- 현재 전국적으로 하수종말처리장 부지 선정에 있어 행정과 주민의 마찰이 심각한 바, 원만한 주민협의를 철저한 홍보로 부지선정에 문제점이 발생하지 않도록 하기 바라며, 시설물 운영비 문제에 대하여는 한전·강릉시와 지속적인 협의를 통하여 부담비율을 확실히 하여야 할 것임.

□ 건의사항

1. 평창읍 우회도로 중앙분리대 설치로 농업 종사자들이 3km 정도를 우회하는 등 불편을 겪고 있으니 원인제공자인 정선국도유지건설관리사무소에 도로 개설토록 추진하기 바라며, 만일 도로 개설이 어려울 경우 군비를 들여서라도 집입도로를 개설하여 주민들에게 편의를 제공하여야 할 것임.
2. 현충탑 진입로가 경사가 심하여 통행이 불편할 뿐 아니라 사고 위험이 많은 문제점이 있으니 대체도로 조성 등 적절한 방법등을 검토하여 추진하여 주기 바람.
3. 취락지구 개발사업은 현재 국도비를 지원 받을수 없는 어려운 상황이므로 지역간의 균형발전을 위하여 취락지구 개발계획 및 투자계획을 마련하여 추진하여 주기 바람
4. 우리군의 청정한 자연환경이 널리 알려져 많은 외지 등산객들이 찾아오고 있으니 관내 모든 등산로에 대하여 예산을 확보하여 등산로 정비가 이루어질 수 있도록 많은 관심을 기울여 주기 바람.
5. 현재 궁도장 건물을 건립한 읍면도 있고 없는 면도 있으니 읍면의 형평성을 고려하여 년차적인 궁도장 건립계획을 수립하여 추진하여 주기 바람.
6. 횡계 I·C~ 솔바우간 도로 확·포장공사는 사업비가 부족하여 지방도와 연결 시공을 못한 사업장으로 사업비 부족액에 대하여는 강원도에 지속적인 건의를 통하여 사업비가 확보되도록 최선의 노력을 다해 주기 바람.
7. 도암상수도 시설 확장공사를 시행하고도 차항리 주민들에게는 급수혜택을 줄 수 없는 상황이니 차후 차항리 주민들의 상수도 공급을 위하여 적극 검토하여 추진하여 주기 바람.

8. 진부면 송정리 석미아파트앞~호명초등학교 구간의 도로폭이 협소한 관계로 양방향 교행이 어려우며 학생들의 등하교시 인도 및 노폭이 협소하여 교통사고의 위험이 있으므로 하천 제방 시설후 인도를 설치하거나 도로를 확장해서 원활한 교통소통과 등하교시 교통사고 위험으로부터 학생들을 보호하여야 할 것임.

9. 년 5만명 이상 찾아오는 계방산등산로의 효율적인 운영을 위하여 등산코스별 안내판을 설치하여 주기 바라며, 등산을 시작하는 정상부근과 하산부근에 주차장을 설치하여 도로에서의 승하차로 사고를 당하는 일이 없도록 추진하여 주기 바람.

다. 처리계획

○ 확인결과 개선 보완이 필요한 사항은

- 집행기관에 통보 시책에 반영 되도록 하고
- 제도개선 및 시정요구 사항은 의정활동을 통하여 조기에 해결 될 수 있도록 추진하고자 함

보완·개선사항 및 건의사항 목록

□ 개선 또는 보완사항

1. 영농조합법인운영관리
2. 종합운동장 잔디조성사업
3. 뇌운보 보수공사
4. 송어양식장 수질개선
5. 제2차 오지종합개발사업
6. 위생매립장 조성사업
7. 대화체육공원 조성사업
8. 봉평상수도시설 확장공사
9. 산림형질변경<무이리 산277-4>
10. 월길2리 ~ 무이2리 도수로개설공사
11. 이목정 궁도장 조성사업
12. 동산·간평지구 받기반 정비사업
13. 도암하수종말처리장 조성사업

□ 건의사항

1. 평창읍 우회도로 중앙분리대 설치에 따른 진입도로 개설
2. 현충탑 진입로 급경사 위험해소
3. 지역간 균형발전을 위한 취약지구 개발계획 및 투자계획 마련 추진
4. 외지 관광객 유치에 위한 모든 등산로 정비
5. 연차적 궁도장 건립계획 수립 추진
6. 횡계IC~솔바우간 도로확·포장공사 부족사업비 확보 노력 강구
7. 도암상수도확장공사에 따른 차항리 주민에 대한 상수도 급수방안 적극 추진
8. 석미아파트~호명초교구간 제방공사 인도설치사업

개선 · 보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 영농조합법인운영관리

2. 개요 : 영농조합법인이 목적과 달리 활성화되지 못하고 있음.
법인운영에 관하여 조사 및 행정지도 철저

3. 확인요지

- 많은 군민들의 소득증대를 위하여 영농조합법인에 지원을 하였는데 목적과 달리 영농조합법인이 활성화 되지 못하고 일부 사람들에 의해 운영되어 사유재산화 되어 가고 있다는 여론이 있으니, 법인운영에 관하여 조사 및 행정지도를 철저히 하여 많은 군민들이 골고루 혜택을 받을 수 있도록 하여야 할 것임.

4. 처리계획(의견)

- 영농조합법인에 대하여 매년 상반기에 법인체 조사를 실시하여 관내 법인체 운영현황을 주기적으로 파악하고 있으며, 회사법인체에 대하여는 전담공무원을 배치하여 지도·관리하고 있음. 추후 회사법인 및 영농조합법인에 대하여 조사 및 지도관리를 더욱 철저히 하여 일부사람들에 의하여 사유재산화, 부실화를 방지하고 법인체가 내실있는 운영과 소득을 올릴 수 있도록 행정지도를 철저히 해 나가도록 하겠음.

-2000년도 상반기 군정주요사업장 현지확인-

개선·보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 종합운동장잔디조성 사업

2. 개 요

○ 시공기간 : '99. 4. 23~7. 21

○ 투 자 액 : 88,420천원

○ 조성면적 : 10,815㎡(3,271평)

3. 확인요지

○ 잔디 활착이 안된 상태로 전문기관 진단 및 하자보수 시공여부를 판단

○ 하자보수 공사 추진 또는 재시공 여부판단 등 잔디구장 추진에 만전을 기할 것.

4. 처리계획(의견)

○ 잔디하자보수 공사 추진 : 2000. 6. 12~30

○ 잔디관련 전문기관 현지 방문 : 2000. 6. 13.(체육진흥공단 직원 2명)

○ 추진방향

- 체육진흥공단의 진단에 따른 하자보수 후 잔디 관리를 철저히 추진

※ 첨부 : 종합관리대책(사본) 1부.

綜合運動場잔디管理對策

□ 現 況

- 위 치 : 평창읍 증부리 산64-1번지 평창종합운동장
- 시공기간 : '99.4.23 ~ '99.7.21
- 투 자 액 : 88,420천원 (국비 44,210천원, 군비44,210천원)
- 조성면적 : 10,815㎡(3,271평)
- 시공업체 : 경기. 화성. 장안. 수촌리 73-1 (주)한국조경산업
운 채 상
- 하자보증기간 : '99.9.20 ~ 2001.9.19 ※보증금액:4,421천원

□ 管理狀況

- 1999.7.21 ~ 9.14 : 1차보식 약3,244㎡(981평) ⇒ 4,863천원
업체부담
- 1999.12.1 ~ 12.9 : 잔디복토 ⇒ 2,000천원 군비투자
- 2000. 4월 ~ 5월 : 시비 및 잡초제거 ⇒ 1,215천원
- 2000.6.12 ~ 현재 : 하자보수 잔디보식중(시공업체)

□ 問 題 點

- 잔디 발아 및 활착율 저조 ⇒ 30%추정
- 2000년도 노성제 개최시 운동장(축구) 사용 불투명
- 제76회 평창군의회(임시회) 현지확인시 종합적 대책수립 요망
- 잔디관리 전문성 부족 ⇒ 전담직원 배치 또는 전문업체 선정관리

□ 問題點에 대한 推進狀況

○ 하자보수 실시 : 2000.6.12부터 20일 소요(시공업체)

○ 전문기관 현지 진단 및 자문 실시

- 일 시 : 2000. 6. 13(화) 14:00 ~ 14:00

- 장 소 : 평창종합운동장 잔디구장(10,815㎡)

- 확 인 자 : 국민체육진흥공단 체육진흥부 정동환외 1명

- 확인내용

- 현재의 잔디의 활착상태로 보아 당초 발아부진 또는 과복토를 하여 활착 및 발아가 부진한 것으로 추측함.
- 현재의 하자보수를 한후 관리를 철저히 하면 잔디활착은 양호함.
- 잔디보식하면서 물을 많이 주어(깊이5cm이상) 활착을 높일것.
- 지금 상태에서 여름(25℃~35℃) 3개월간 배수, 시비, 깎기등을 철저히 하면 활착률이 좋을것으로 관리에 사활이 있음..
- 시비는 질소질 복합비료(18-18-18)를 ㎡당 20g을 넘지 않는 범위에서 1개월내 나누어 고루 주고 물을 등뽕 줄것.(연간 3회 이상)
- 활착률을 높이기 위해서는 자주 깎고(3cm유지) 복합비료를 고르게 주고 물을 충분히 자주 주는 것이 좋을것임.

□ 向後管理計劃 및 對策

- 현재상태의 잔디는 향후 3개월간 관리에 따라 활착의 성패가 달려 있으므로 철저히 추진
- 전문적인 잔디관리를 위해 현장에 전문직원이 계속적 관리를 해야 할것임 .
 - ⇒ 문화관광과 직원 1명(김종대)을 전문적으로 교육 등 육성 운동장잔디를 관리함이 타당할것으로 사료됨 .
 - ⇒ 진흥공단 수시 자문 및 관리업체(조경면허업체) 선정 관리
- 잔디깎기 기계구입 및 배토기 등 각종 장비를 구입하여 관리

- 2000년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 -
개선·보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 뇌운보 이용도로 보수공사

2. 개 요 : 평창읍 주진리 ~ 방림면 방림리

3. 확인요지

군도 3호선(주진~방림) 전체가 완공되려면 많은 예산이 필요한 사업으로 상당한 기간이 있어야 할 것이니, 현재 뇌운보가 깨어져 있어 통행에 많은 어려움을 겪고 있어, 보수공사가 이루어져 주민통행에 편의를 제공하여야 할 것임.

4. 처리계획

○ 뇌운보로 연결되는 도로의 이용에 불편이 없도록 농업기반공사와 협의 검토하여 조기 보수되도록 노력하겠음.

- 2000년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 -
개선 · 보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명

송어양식장 수질개선

2. 개 요

송어양식장에 대하여 월 1회 수질검사를 실시하는 등 많은 노력을 기울이고 있으나 근본적인 수질오염을 막지 못하고 있으니, 올해 추진하는 스크린조 및 여과시설과 퇴비화 시설을 완벽히 시설하는 등 근본적으로 수질오염을 차단할 수 있도록 업무추진에 최선을 다하여야 할 것임.

3. 확인요지

송어양식장으로 인한 수질오염 방지 방안

4. 처리계획 (의견)

※ 송어양식장 수질개선사업 추진

1단계

- 사업기간 : 2000. 5 ~ 2000. 11(시범사업)
- 사업량 : 수생식물 재배시설 2개소, 스크린조 및 여과시설 1개소
- 사업비 : 57,000천원(국비 40,000천원, 군비 17,000천원)

2단계

- 사업기간 : 2001. 4. ~ 2002. 1. 12.
- 사업량 : 수생식물재배시설 10개소, 슬러지 퇴비화시설 설치 300m²/일
- 사업비 : 293,000천원 (국비 205,100천원, 군비 87,900천원)

※ 오염원 차단의 근원적 해결을 위해 슬러지 퇴비화 시설을 추진하겠음..

2000년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 개선.보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명

- 제2차 오지개발사업 (미탄면)

2. 개 요

- 위 치 : 미탄면 창리 (취락지구개발계획도로개설)
- 사 업 량 : 4개노선 (L=480m, B=4~8m)
- 사 업 비 : 1,262,000천원(1회 추경시 223,000천원 절감)
- 공사기간 : 2000. 3월 ~ 2000. 12

3. 확인요지

- 1,485,000천원으로 4개노선에 포장사업을 펼치는 제2차 오지종합개발사업이 현재 설계 완료후 아직 공사를 추진 못하고 있으니 빠른 시일내에 토지 및 지장물 보상협의를 진행하여 올해안에 공사를 완료할수 있도록 최선을 다해주기 바람.

4. 처리계획

- 6월중 공사발주와 토지 및 지장물 보상을 시작할 계획이며 7월에 공사 착공하여 연말까지 완료할 계획임
(공사입찰 예정일 : 2000. 6. 22)

- 2000년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 -

개선·보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명

위생매립장 조성사업

2. 개 요

- 위 치 : 대화면 대화리 734-1번지 일원
- 규 모 : 매립면적 16,900㎡, 용량 133,500㎥
- 부대시설 : 침출수 처리시설(35톤/일), 세륜시설, 계근시설

3. 확 인 요 지

- 차기 매립장은 30년이상 장기간 사용할 수 있는 부지 선정
- 대화위생매립장 매립시 5년 사용후 잔여공간이 남을 경우 전체 면적을 사용할 수 있도록 협약서 작성.
- 분리수거 홍보와 쓰레기 규격봉투 가격 인상 추진

4. 처 리 계 획 (의견)

- 향후 반영구적으로 사용할 수 있는 폐기물 종합처리장을 건설하기 위한 부지선정은 입지선정위원회를 구성하여 후보지에 대한 타당성 조사를 거쳐 2000년 12월말까지 선정할 계획이며
- 대화위생매립장 사용기간은 현재 평창군 폐기물 발생량을 감안할 때, 5년사용도 어려운 실정임
- 따라서 분리수거는 당연히 이루어져야 할 사항이어서 배출부터 분리토록 언론매체 등을 이용한 홍보를 적극 추진하고, 지도·단속도 병행 추진할 계획임
- 쓰레기 규격봉투 가격은 올해부터 생분괴성 봉투 사용으로 인한 재질상 가격이 인상됨에 따라 폐기물 처리비용 인상분을 포함하여 금년 하반기중 인상 예정임이며 군민의 분리수거 협의를 위해 규격봉투의 종류를 변경하는 등 다각적인 대책강구를 할 예정임

개선보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건명 : 대화체육공원 조성사업

2. 개요

- 시행부서 : 대화면
- 위 치 : 대화면 대화 9리
- 사업규모 : 토공 1식, 옹벽 135m, 휴관부설 262m, 상수도공사,
 관리사 1동, 전기공사 1식 등
- 사 업 비 : 830,000천원 (군비 830,000천원)
- 사업기간 : '99. 9. 27 ~ 2000. 10. 18
- 현 공 정 : 10% (배수로 휴관매설)

3. 확인요지

- 대화체육공원 조성사업 기본계획에 들어 있는 게이트볼장 2면 시설에 2억원의 예산을 투자하는 계획과 추가사업으로 추진하는 골프연습장(사업비2억원)과 정자각(사업비1억원)의 신축계획은 예산이 과다하게 책정되어 있는 문제가 있으니 우리군의 재정 형편을 감안하여 종합적으로 신중한 검토 후 추진하여야 할 것임.

4. 처리계획(의견)

○ 대화체육공원조성사업은 당초 궁도장, 테니스장, 게이트볼장, 다목적경기장 등 총예산 1,060,000천원으로 설계되었으며 현재 1,000,000천원의 예산이 확보된 상태입니다.(부지매입비 150,000천원 포함)

○ 추가사업으로 정자각 신축, 미니골프연습장, 주차장, 가로등 설치를 계획하고 있으며 테니스장은 본 사업에서 제외하였습니다.

추가사업으로

- 정자각 신축 및 도로개설 114,000천원
 - 미니골프 연습장 95,500천원
 - 주차장 설치 40,000천원
 - 가로등 설치 : 30,000천원
 - 부대비 (농지전용비) 20,000천원
 - 암석제거에 따른 추가사업비 20,500천원 등
- 총 320,000천원의 추가사업비가 소요됩니다.

○ 사업비 과다책정부분에 대하여는 사업비 범위안에서 사업규모를 대폭 축소하여 추진할 계획으로 있습니다.

※ 별첨 : 단위사업별 예산배부 산출내역 1부

□ 단위사업별 예산세부산출내역

구 분	사 업 명	예산산출내역		비 고	
		당 초	변 경		
합 계		1,060,000	1,320,000		
최초 사업	실시설계비	20,000	20,000		
	부지매입비	150,000	150,000		
	부지조성	계	567,400	575,500	
		-토 공	67,506	91,740	압석제거
		-구조물공	22,965	22,965	
		-배수공	78,236	78,236	
		-상수도공	921	921	
		-조경공(자연석쌓기)	43,431	43,431	
		-부대공	15,541	15,541	
		-테니스장	48,520	-	
		-게이트블장	57,501	90,000	
		-다목적경기장	45,113	45,000	
		-자재대 (자재 및 운동기구)	187,666	187,666	관급,사급자재,운동기구포함
	관리동 신축	계	311,076	230,000	지상2층 연면적 234㎡
		-건축공사	231,026	172,094	
		-기계설비	22,000	10,593	
		-오수정화조	18,050	12,313	
-전기공사		40,000	35,000		

구분	사업명		예산산출내역		비고
			당초	변경	
추가 사업	정자각 신축	계		114,000	
		-도로개설		68,000	700m
		-정자각 신축		46,000	8평
	미니골프 연습장	계		95,500	
		-건축공사		20,000	
		-철탑공사		42,000	
		-골프망		15,000	
		-물공급기		8,500	
		-타석메트, 의자, 타석경계망등		10,000	
	주차장(아스콘포설 및 부지조성)			40,000	
	조경수, 잔디 식재 야면석쌓기, 깔쌓기			45,000	
	공원 가로 등			30,000	
	부대비(농지전용부담금)			20,000	

-2000년도 상반기 군정주요사업장 현지확인-

개선·보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명

- 봉평상수도시설확장공사

2. 개 요

- 규 모 : $Q = 8,700T/D$
- 사 업 비 : 9,111백만원
- 사업기간 : '95 ~ 2002

3. 확인요지

- 6차사업에 발행코자하는 기채 588,000천원등 10억이하의 사업비는 기채발행보다 군비를 사용하여 시행함이 바람직함
- (주) 보광의 봉평상수도시설확장공사 사업비 부담은 보광과의 재협약을 위하여 대표자를 만나는 등 적극적인 행정추진요구

4. 처리계획(의견)

- 봉평상수도시설확장사업은 1995년도에 착공하였으나 빈약한 군 재정사정상 대폭적인 사업비 투자가 어려워 연차적으로 시행하여 5차사업시까지 취·정수 및 송배수시설의 기본적인 사업이 어느 정도 시행됨에 따라 금년도에는 기확보한 군비 500,000천원과 기채 588,000천원 및 군비 추가소요액 119,679천원등 1,207,679천원을 확보하여 사업을 발주하면 우선 시가지 및 용평면 지역의 급수는 가능할 것으로 판단되어 기채를 사용할 계획이었으며, 특히 금회에 사용코자하는 기채는 1998년도에 행정자치부에 승인 요청한 기채 10억원 중 시군간의 요청액이 너무 많아 일부만 승인된 것으로서, 금년도에 사용치않고 반납하게 되면 향후 타사업의 기채발행시에도 영향이 있을 것으로 판단될 뿐만 아니라, 많은 사업비가 소요되는 사회간접자본적인 사업은 일시에 사업비를 투자하는 것보다 향후 사용기간 동안 균등하게 사업비를 분담하는 것이 바람직한 것으로 판단되므로 봉평면 용평지역의 조기급수를 위하여 2회 추경예산 편성시 예산승인하여 줄 것을 요망함.

- (주)보광측의 사업비 부담 관계는 '95년도에 협약한 협약서에 따라 추가 부담이 불가한 것으로 보광측으로부터 기 통보를 받았으나, 본 군에서는 보광에서 추가부담이 없을 경우 보광지역의 급수가 어렵다는 점을 주장하며 사업비 부담액을 경감시키는 선에서 추가 부담하는 쪽으로 가닥을 잡고 실무자(이사, 팀장, 담당주임)와 협의를 하고 있으며 어느정도 협의가 추진되면 대표자를 만나 추가 협약을 할 예정으로 있음.

개선·보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 산림형질변경허가
2. 개 요 : 봉평면 무이리 산277-4번지 산림형질변경허가의 불법 산림훼손지 2,540㎡을 완전복구하지 않고 재 허가 하는 등 봉평면 지역(관광특구)에는 산림이 훼손되지 않도록 대책강구
3. 확인요지 : 봉평면 무이리 산277-4 (지번변경후⇒709-3입) 산림형질 변경허가지에 발생한 불법훼손행위에 대하여는 실행자 김인수를 불구속 입건하여 영월검찰지청으로 송치하여 처리 하였으며, 기 허가된 산림형질변경 허가지는 계속 사업으로 재 허가하여 사업완료토록 조치 하였습니다.
4. 처리계획(의견) : 이후 산림형질변경허가는 신중을 기하여 사업자의 능력과 신청지의 입지조건을 검토하여 허가 할 것이며 봉평면 관광특구 (휘닉스파크) 주변 산림에 대하여는 가급적 신규허가를 억제토록 할 것이나 준보전임지는 산림법상 전용이 가능하도록 제척된 임야로서 물리적 억제는 민원의 소지가 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.

-2000년도 상반기 군정주요사업장 현지확인-
개선·보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 원길2리 ~ 무이1리 도수로 설치공사

2. 개 요

○ 사업량: 도수로(철근con'c) 600×600 . L = 160m

파형강관 D600. L= 120m

수문설치(1,000×1,000. 1개소

con'c포장 L = 480m. B = 4.0m

○ 예산액 : 100,000천원

○ 사업비 : 92,344천원

○ 잔액 : 7,656천원

3. 확인요지 : 원길2리 ~무이1리간 도수로 및 농로개설사업은 잔여구간 550m와 소교량 1개소를 설치하여야 마을간 연결도로서의 역할을 할 수 있으니 잔여구간의 사업추진에 차질이 없도록 최선을 다하여야 할 것임.

4. 처리계획(의견)

○ 사업량 : 도로개설 및 포장 L = 550m. B = 4m.

소교량 1개소(8m)

○ 예산액 : 105,000천원

○ 의견 : 마을간 연결도로 역할을 할 수 있는 소요예산액 확보가 시급함.

-2000년도 상반기 군정주요사업장 현지확인-

개선·보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 이목정궁도장 조성 사업

2. 개 요

- 위 치 : 용평면 용전리 328번지
- 부지면적 : 12,268㎡(3,711평)
- 조성면적 : 168.76㎡(지상1층 철근콘크리트기와조)

3. 확인요지

- 향후 추경예산이나 2001년도 당초예산에 부지매입비를 확보하여 매입 할 것임.

4. 처리계획(의견)

- 금년도내 토지사용 승낙, 측량, 준공 후 편입토지 감정하여 2001년도 당초예산 반영 매입 토록 하겠습니다.

- 2000년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 -
개선·보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 동산지구 받기반정비사업

2. 개 요

○ 위 치 : 진부면 동산, 간평리 일원

○ 사업량 : 87.7 ha

○ 사업비 : 1,959백만원

3. 확인요지

○ 사업실시 구간과 인근지역 주민들이 바라고 있는 용·배수로 문제를 예산집행 잔액으로 해결하기 바라며, 향후 받기반정비사업이 일부지역에 편중되지 않고 읍면 모두 골고루 사업이 이루어 지도록 사업효과를 홍보하기 바라며 미실시 읍면의 사업추진 방안을 검토하기 바람.

4. 처리계획

○ 동산지구 받기반정비사업 구역내 용·배수로는 지역주민의 의견수렴후 필요구간에 대하여는 예산범위내에서 시행되도록 조치하겠음.

○ 받기반정비사업은 면적이 크고 진흥지역이 많으며 주민 호응도가 높은 지역을 우선적으로 추진하고 있으며, 미실시 읍면의 사업대상지가 우선 추진되도록 읍면장에게 예정지를 조사토록 조치하겠음.

-2000년도 상반기 군정주요사업장 현지확인-

개선·보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 도암하수종말처리장 조성사업

2. 개 요 :

- 규모 : Q = 3,500T/D
- 사업비 : 10,000백만원
- 사업기간 : 2000 ~ 2001

3. 확인요지 :

- 하수종말처리장 부지 선정시 원만한 주민협의를 철저한 홍보로 문제점이 발생하지 않도록 하기 바람
- 사업 완공후 시설 운영비 문제는 한전·강릉시와 지속적인 협의를 통하여 부담비율을 확실히 하기 바람

4. 처리계획(의견) :

- 사업장 부지는 최대한 하류 및 인가가 없는 쪽을 택하고 하수처리공법 선정 및 설계 초기단계에서부터 냄새제거장치 설치 및 지하 구조물 구축등으로 부지 전체를 공원화하는 등 친환경적으로 설계하여 주민들에게 피해가 없도록 최대한 노력하고 이러한 점을 주민들에게 공청회등을 통하여 홍보할 예정이다.
- 운영비 문제는 강원도와 함께 한전·강릉시에서 일정액을 부담하는 것으로 계속 요구하고 있지만 양 기관에서는 하수처리장 설치비문제가 한강수계관리기금등으로 해결됨에 따라 운영비는 당연히 평창군에서 부담하여야 한다는 입장을 견지하는 상태로서 부담비율을 논할 단계는 아니며, 다만 한전측으로부터 남대천오염에 따른 강릉시와의 문제 일괄 타결시 평창군에 대한 운영비 부담문제도 함께 고려해 보겠다는 의견을 이끌어 냄.

- 2000년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 -
개선·보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 평창읍우회도로 중앙분리대 설치에 따른 진입도로 개설

2. 개 요

- 관련부서 : 정선국도유지건설관리사무소
- 위 치 : 평창읍 하2리 (방축골)
- 사업규모 : 대체도로 100m

3. 확인요지

평창읍 우회도로 중앙분리대 설치로 농업 종사자들이 3km 정도를 우회하는등 불편을 겪고 있으나 원인제공자인 정선국도유지건설관리사무소에 도로 개설토록 추진하기 바라며, 만일 도로 개설이 어려울 경우 군비를 들여서라도 진입도로를 개설하여 주민들에게 편의를 제공하여야 할 것임.

4. 추진상황 및 향후처리계획

- 건설58710-1354('00.6.1)호 관련하여
 - 원인제공자 부담원칙에 의거 대체도로 개설 2차 건의
 - 2001년 확포장계획사업에 반영되도록 요구
- 2000. 6. 8(목) : 정선국도 관계자 현지확인
 - ☞ 당장의 해결은 불투명한 상태이나 농로포장차원에서 농로 편입토지 소유주가 무상희사시 적극 검토하여 조기 추진되도록 하겠음.

2000년도 상반기 군정주요사업장 현지확인
개선.보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명

- 현충탑 진입로 경사완화

2. 개 요

- 위 치 : 평창읍 하리 현충탑

3. 확인요지

- 현충탑 진입로 경사가 심하여 통행이 불편할뿐만 아니라 사고위험이 많은 문제점이 있으니 대체도로 조성등 적절한 방법등을 검토하여 추진하여 주기 바람.

4. 처리계획

- 2001년도에 노성산 근린공원 조성 기본계획수립시 검토할 계획이나 경사도를 줄이기 위하여는 많은 자연훼손이 예상되어 신중하게 판단할 계획임.

- 2000년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 -
개선·보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 취락지구개발계획및 투자계획 마련 추진

2. 개 요

- 현 황 : 5개읍면 6개소(창리, 방림, 계촌, 장평, 무이, 차항)
- 사업량 : L= 27,419m, A=230,764m²
- 사업비 : 65,767백만원

3. 확인요지

취락지구 개발사업은 현재 국도비를 지원 받을 수 없는 어려운 상황이
이므로 지역간의 균형발전을 위하여 취락지구 개발계획 및 투자계획을
마련하여 추진하여 주기 바람.

4. 처리계획

- 년내에 취락지구개발 년차별 투자계획을 수립하여 우선순위에 의거
추진되도록 노력하겠음.

- 2000년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 -

건의사항 처리계획

1. 건 명 : 외지 관광객 유치를 위한 모든 등산로 정비

2. 개 요 : 안내표지판 및 주차시설 설치

3. 확인요지

- 년 5만명이상 찾아오는 계방산등산로의 효율적인 운영을 위하여 등산코스별 안내판을 설치하여 주기 바라며, 등산을 시작하는 정상부근과 하산부근에 주차장을 설치하여 도로에서의 승하차로 사고를 당하는 일이 없도록 추진하여 주기 바람.

4. 처리계획(의견)

- 계방산등산로 정비계획
 - 사업시행기간 : 2000. 6 ~ 8
 - 예산 확보 : 20,000천원
 - 예산재배부 : 15,000천원(나무계단설치, 갈림길 표시, 주차장 정비)
 - 등산로안내표지판 설치 : 5,000천원

- 2000년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 -
개선·보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 황계IC~솔바우간도로확포장공사 부족사업비 조기 확보

2. 개 요

- 위 치 : 도암면 황계리 (송천교~솔바우간)
- 사업규모 : 도로확·포장 L=1.40km (B=25m) - 발주 L=1.20km
- 예 산 액 : 6,938백만원(확보액 : 5,538 부족액 : 1,400)
- 사업기간 : '98. 11. 13 ~ 2000. 12. 10

3. 확인요지

황계I·C~솔바우간 도로 확포장공사는 사업비가 부족하여 지방도와 연결 시공을 못한 사업장으로 사업비 부족액에 대하여는 강원도에 지속적인 건의를 통하여 사업비가 확보되도록 최선의 노력을 다해 주기 바람.

4. 처리계획

- 우선 확보된 사업비 범위내에서 지방도와 연결되도록 시공 추진하고 부족사업비에 대하여는 강원도에 건의등 계속적으로 사업비 확보에 노력하겠음.

-2000년도 상반기 군정주요사업장 현지확인-

개선·보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 도암상수도시설확장공사

(차항리지역의 급수구역 확대 검토)

2. 개 요 :

- 규모 : $Q = 4,000T/D$
- 사업비 : 4,043백만원
- 사업기간 : 1997 ~ 2000

3. 확인요지 :

- 도암상수도시설확장공사가 완료되어도 급수혜택이 없는 차항리지역에 상수도공급을 위하여 적극 검토하여 추진하여 주기 바람

4. 처리계획(의견) :

- 차항리 지역은 현재 도암상수도 배수지와 고저차가 낮아 자연유하 급수가 불가능하여 가압장등의 시설이 필요하나 수혜도에 비해 사업비 투자가 막대하여 당장 시행이 어려우며 현재 건설과에서 시행중인 생활용수사업의 심정을 이용하는 것으로 추진하고 있음

- 2000년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 -
개선·보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 석미아파트~호명초교구간 제방공사 인도설치사업

2. 개 요

- 위 치 : 진부면 석미아파트~호명초교 구간
- 사업규모 : L=600m B=2m
- 예상소요액 : 300백만원

3. 확인요지

진부면 송정리 석미아파트앞~호명초등학교 구간의 도로폭이 협소한 관계로 양방향 교행이 어려우며 학생들의 등하교시 인도 및 노폭이 협소하여 교통사고의 위험이 있으므로 하천 제방시설 후 인도를 설치하거나 도로를 확장해서 원활한 교통소통과 등하교시 교통사고 위험으로부터 학생들을 보호하여야 할 것임.

4. 처리계획

- 기 확보된 사업비가 없어 당장의 사업 추진은 어려우며, 사업타당성 검토하여 추진되도록 노력하겠음.