

「2016년도 상반기 군정주요사업장」

## 현 지 확인 결과 보고

### □ 확인개요

- 기 간 : 2016. 4. 28 ~ 5. 3(4일간)
- 대상사업 : 28개사업장
- 확 인 반 : 1개반 운영
  - 반 장 : 유인환 의장
  - 반 원 : 이범연 부의장, 함명섭 의원, 박찬원 의원,  
박종욱 의원, 장문혁 의원, 임영순 의원
  - 업무지원 : 오정희, 김혜영, 이희수, 지준상, 변재근
- 확인일정

일정별	4.28(목)			4.29(금)			5. 2(월)		5. 3(화)
	오전	오후	오후	오전	오후	오후	오전	오후	10:00
읍면별	방림	평창	미탄	대화	봉평	용평	진부	대관령	의회 소회의실

### ○ 중점 확인사항

- 주요투자사업 및 부진사업 추진상황 점검
- 시설물 운영실태 점검 및 지역주민 여론 청취

□ 확인결과

【지적 및 개선요구사항】

구 분	대상사업장	지적사항	개 선 요구사항	비 고
합 계	28	6	5	
평 창 읍	4	-	1	4월 28일
미 탄 면	3	-	1	4월 28일
방 림 면	3	-	1	4월 28일
대 화 면	3	2	-	4월 29일
봉 평 면	2	-	-	4월 29일
용 평 면	4	1	-	4월 29일
진 부 면	5	2	1	5월 2일
대관령면	4	1	1	5월 2일

「2016년도 상반기 군정주요사업장 현지확인」

## 지 적 사 항

### 1. 전통민속 상설공연장 건립사업(문화관광과)

- 2018 평창동계올림픽 대비 한국의 전통문화를 알리는 문화올림픽 자원으로 활용하고자 추진하는 본 사업은 전체적으로 사업추진이 저조하고, 총사업비가 당초대비 30%이상 증가하여 국·도비 등 재원확보가 선행되어야 기한내 추진이 가능한 사업으로 사전 의회에 충분한 설명이 없었던 것으로 확인되었음.
- 지역주민의 의견을 반영한다는 명분으로 상설공연장 본연의 목적 이외의 다목적 용도의 시설이 추가되면서 15억원의 추가재원이 필요하나, 이에 대한 예산확보 대책도 불투명한 것으로 확인됨에 따라
- 상설공연장의 본연의 목적에 맞게 사업추진을 재검토하고, 올림픽 이전 사업을 준공하기 위한 소요재원 확보 노력과 효율적인 시설관리 대책마련을 해 줄 것을 주문하였음.

### 2. 오대산 자연명상마을 조성사업(문화관광과)

- 2018 평창동계올림픽 대비 배후지역의 관광인프라를 구축하고자 추진하는 본 사업은 2013년에 시작하여 4년 차인 현재 토목공사만 발주 되었고, 건축공사는 착공조차 안 되고 있는 실정으로 사업추진이 전반적으로 지연되고 있으며,
- 총사업비 295억원 중 현재까지 예산확보액은 210억원으로 85억원이 미확보 되었으며, 내년도 국비확보에 어려움이 있는 것으로 확인되었음

- 국비 미확보시 올림픽 이전 사업 준공이 불투명하므로  
관련부처, 월정사 등 관련기관과 긴밀한 협의를 통하여  
예산확보 노력에 최선을 다하고, 효율적인 시설관리 대책마련을  
해 줄 것을 주문하였음.

### 3. 더위사냥축제장 조성 및 시설유지(문화관광과)

- 더위사냥축제장 조성사업은 처음부터 철저한 계획없이 조성되어  
여름철 축제기간을 제외한 비수기엔 시설 활용도가 매우 낮아  
시설유지 관리에 많은 부담이 발생하는 것으로 확인되었음.
- 특히, 축제장 내에 조성한 캠핑장의 경우 주변 환경을 고려하지  
않은 인위적인 시설조성 및 운영으로 투자대비 수입은 미미한  
것으로 확인되어 시설활용도를 높일 수 있는 특별한 개선대책  
마련이 시급한 것으로 판단되었음.
- 향후, 캠핑장 주변환경 조성, 온라인예약시스템 정상 가동 및  
주변관광지와 연계 프로그램 운영 등의 활용도를 높일 수 있는  
특단의 대책을 강구하기 바라며, 활용도가 낮은 캠핑장시설물  
(방갈로)의 활용에 대한 검토를 적극 추진할 것을 주문하였음.

### 4. 황병산 사냥민속놀이 체험관 건립(문화관광과)

- 강원도 무형문화재 제19호로 지정된 「평창황병산사냥민속」의  
체계적인 전승 보전을 위한 전수공간을 건립하는 본 사업은  
지난해 10월 착공을 하고도 현재까지 사업추진이 매우 저조한  
것으로 확인되었음.
- 올해 말 준공을 앞두고 부실공사가 우려되어 이에 대한  
대책마련 및 월별 철저한 사업공정 확인·점검 등 준공에 차질이  
없도록 관리감독을 철저히 할 것을 주문하였음.

## 5. 평창군 장애인복지관 건립공사(주민생활지원과)

- 평창군장애인복지관 건립공사는 사업추진과정에서 소송발생, 건축계획 변경 등의 사유로 적기에 사업이 추진되지 못하고 기초공사 추진중에 중단되어 철근의 부식이 발생하는 등 많은 문제점이 확인되었음
- 특히, 장애인 시설의 특성을 고려할 때 인접 도로의 4차선 확장에 따른 진출입 안전문제와 사업규모 축소로 사무실 기능으로 활용되는 장애인복지센터의 이용자는 매우 제한적일 수밖에 없는 점 등 현 위치는 활용도가 미흡할 것으로 판단되었음.
- 따라서 사업추진시 효율적인 공간배치와 장애인단체와 협의를 통해, 시설활용이 극대화 될 수 있는 대책을 마련할 것을 주문하였음.

## 6. 대화면 농촌중심지 활성화사업 (도시주택과)

- 대화면 소재지의 정주여건 충족과 중심거점 공간 육성을 위해 추진하는 본 사업은 2013년 시작하여 마지막 4년 차인 현재까지 착공조차 안 된 사업이 많은 것으로 확인되어 부실공사 우려 등 사업추진에 많은 문제점이 있는 것으로 확인되었음.
- 특히, 한국농어촌공사의 위탁사업 추진과정을 살펴보면 주민의견 수렴이 미흡하고, 현장의 여건과 다른 설계로 큰 폭의 설계변경 요인이 발생하여 사업이 적기에 추진되지 못한 문제점 등이 확인되어 특별한 대책마련이 시급한 것으로 지적되었음.
- 향후, 사업부서에서는 한국농어촌공사와의 긴밀한 협의 및 관리 감독을 통해 부실공사를 방지하고 사업기간 내 사업이 마무리 될 수 있도록 특단의 대책을 강구하기 바람.

「2016년도 상반기 군정주요사업장 현지확인」  
**개 선 요 구 사 항**

**1. 동막골 명품관광마을 조성사업(문화관광과)**

- 이미 조성된 동막골 영화세트장과 인근 폐광지역을 활용한 다양한 관광요소 도입으로 지속가능한 관광지 육성을 위해 추진중인 본 사업은 사업초기 단계에서 철저한 사업구상으로 구체적인 사업 계획수립이 필요하나 현 시점에서 명확한 사업계획 수립이 미흡한 것으로 확인되었음.
- 주요사업 중 상수도연결 공사의 경우 관련부서와 긴밀한 협의를 통해 적정 시설이 설치될 수 있도록 추진하고, 주막촌 조성은 계절별 관광객 수요에 따른 활용방안을 강구하여 사업 준공후 활용도를 높일 수 있도록 하는 등 전반적인 운영대책 수립을 주문하였음.

**2. 계촌마을 클래식공원 조성사업(문화관광과)**

- 전국 유일의 “클래식마을”로 선포된 계촌마을에 클래식 공원을 조성하여 지속가능한 예술마을로 조성하고자 추진하는 본 사업은 사업추진에 대한 세부적인 구상이 미흡한 것으로 확인 되었음.
- 공원 활용 측면에서 주차장 기능을 겸하는 공원조성 등에 대한 벤치마킹 등을 실시하고 다양한 조성방안에 대한 주민협의를 통해 사업을 추진할 것을 주문하였으며,
- 또한, 주변 주차공간에 대한 환경정비 등 종합적인 공간활용에 대한 대책을 포함한 내용으로 사업이 추진될 수 있도록 설계단계부터 반영하여 추진할 것을 주문하였음.

### 3. 평창동계올림픽 홍보관 운영(올림픽추진단)

- HOST CITY 평창 방문객에 대한 올림픽 홍보를 극대화하기 위하여 지난 3월 25일 개관한 평창동계올림픽 홍보관 운영에 있어 미흡한 부분이 일부 확인되었음.
- 홍보관 운영관련, 주말 운영방안에 대한 검토와 올림픽 홍보 극대화를 위한 외부 기관·사회단체 등의 방문유도, 각 부서별 업무협조를 위해 방문한 내방객에 대한 홍보관 소개를 실시하여 많은 인원이 관람할 수 있도록 추진하고
- 홍보관 안내요원에 대한 계절별 근무복 착용 검토 및 친절교육, 기초회화 구사 등 전문성 확보노력을 지속하여 홍보관 운영수준을 높일 수 있는 방안을 마련할 것을 주문하였음.

### 4. 평창동계올림픽 특구 도시경관지원 (올림픽시설과)

#### 【진부면 도심재생지구】

- 진부도심재생지구 도시경관지원사업 추진관련, 정부 협의과정에서 조율중인 사업내용 변경에 있어 전선지중화 사업추진이 불가할 경우 하진부 5리 독가촌 지역의 경관개선, 시외버스터미널 진출입 개선사업 등으로 변경추진을 적극 검토할 것을 주문하였음.
- 또한, 가로등 설치사업의 경우 축제기간 중 활용가능한 특색있는 모양으로 시설을 추진하고 건축물 입면개선사업 추진방식에 있어 경관을 개선할 수 있는 경관울타리 방식을 적극 검토하여 추진할 것을 주문하였음.

## 5. 평창동계올림픽 특구 도시경관지원 (올림픽시설과)

### 【올림픽게이트웨이지구】

- 올림픽게이트웨이 지구내 경기장 주변과 주요 진입도로변의 경관 개선을 위해 주거 및 가로환경을 조성하고 있는 본 사업의 성공을 위해서는 주차장 확보가 시급한 것으로 확인되었음.
- 효율적인 사업추진을 위하여 주차장관련 예산의 확보를 위한 노력이 시급하므로, 관련부서와 협의하여 대책을 마련할 것을 주문하였음.