

『2015년도 하반기 군정주요사업장』
현 지 확 인 결 과

□ 확인개요

- 기 간 : 2015. 10. 26 ~ 10. 29(4일간)
- 대상사업 : 주요사업장 35개소
- 확 인 반 : 1개반 운영
 - 반 장 : 유인환 의장
 - 반 원 : 이범연 부의장, 함명섭 의원, 박종욱 의원,
장문혁 의원, 임영순 의원, 박찬원 의원
 - 업무지원 : 전문위원 이용섭, 오정희, 김혜영, 변재근, 지준상
- 확인일정

일정별	10. 26(월)		10.27(화)			10.28(수)			10.29(목)
	오전	오후	오전	오후	오후	오전	오후	오후	10:00
읍면별	대관령	진부	용평	봉평	대화	방림	평창	미탄	의회 소회의실

○ 주요내용

- 가. 평창군 주요투자사업 및 부진사업 추진상황 점검
- 나. 주요 사업장중 주민민원 사업장 및 지역주민 여론 청취

□ 확인결과

(지적 및 개선요구사항)

구 분	대상사업장	지적사항	개 선 요구사항	비 고
합 계	35	6	4	
평 창 읍	6	3	0	10월 28일
미 탄 면	2	1	0	10월 28일
방 립 면	4	0	1	10월 28일
대 화 면	3	0	0	10월 27일
봉 평 면	5	0	0	10월 27일
용 평 면	4	0	2	10월 27일
진 부 면	8	2	0	10월 26일
대관령면	3	0	1	10월 26일

『2015년도 하반기 군정주요사업장 현지확인』

지 적 사 항

1. 노람들 녹색치유 및 레포츠단지 조성(문화관광과)

- 주요사업인 수석테마공원사업 소송에 따른 사업추진의 차질이 발생되고 있어 실질적인 사업추진을 위한 특별한 대책이 요구됨.
- 현 시점에서 수석테마공원 조성의 최소화 등 타 지역과 차별화된 평창만의 특별한 테마를 살린 종합계획의 수립과 추진으로 예산 투자대비 사업의 성과를 높일 수 있는 방안 마련이 적극 요구됨
- 또한 추가 예산투자가 예상되는 진입도로 개설사업의 경우 인근에 추진중인 생태하천 조성사업과 연계 추진이 가능한 지 관계기관과의 협의를 적극 추진할 것을 주문하였음.

2. 노람들 레포츠 체험시설 조성 및 운영(문화관광과)

- 본 사업은 사전에 사용료 징수, 시설관리 및 운영, 편의시설 설치 가능여부 등에 대한 충분한 검토없이 시행된 사업으로 운영초기 단계부터 잦은 민원발생, 관리부실 등의 많은 문제점이 발생되고 있어 근본적인 해결방안 마련이 요구되고 있음.
- 더욱이 현 시점에서 체계적인 운영계획이 준비되어 있지 않고 주먹구구식 시설운영 계획이 추진 중에 있어 효율적인 운영방안 마련이 시급한 것으로 지적되었음.
- 시설운영을 위한 운영주체 선정 및 편의시설 확충 등 종합적인 체험시설 관리 운영계획의 수립으로 차질없는 시설운영이 될 수 있도록 추진할 것을 주문하였음.

3. 마하생태관광지 운영(문화관광과)

- 우리군 재정운영에 있어 많은 부담을 가져오고 있는 대형시설물 조성의 대표적인 사례인 민물고기 생태관, 생태주택관 등 마하 생태관광지 운영과 관련하여 투자비용 대비 수입은 극히 미미한 수준으로 특별한 대책마련이 시급한 것으로 확인되었음.
- 백룡동굴체험, 래프팅, 등산로 등 인근 관광지와 연계 프로그램의 적극적인 개발이 시급한 것으로 검토되었으며, 민간위탁 운영에 대한 철저한 관리감독 및 운영방식에 대한 근본적인 변화를 위한 적극적인 조치를 취하여 줄 것을 주문하였음.

4. 평창군 장애인복지관 건립사업(주민생활지원과)

- 장애인 복지관 건립사업의 경우 사업추진 과정에서 건축부문에 대한 소송이 발생하여 막대한 사업차질을 빚고 있으며 이와 관련, 추가예산투자 등 재정운영의 부담이 예상되는 것으로 확인되었음.
- 장애인복지관에서 장애인복지센터로 사업이 변경되어 사업규모 축소에 따른 입주예정 장애인 단체의 효율적인 공간 재배치와 적절한 시설활용 방안이 요구되는 만큼 사업변경과 관련하여 예상되는 문제점에 대한 철저한 대책마련을 주문하였음.
- 이처럼 사업계획이 중도에 변경되는 것은 최초 계획 수립시 사업 계획의 적정성, 사업비 확보대책, 완벽한 운영계획 등이 요구됨에도 이를 소홀히 한 것으로 확인되는 만큼 향후 이와 같은 사례가 발생하지 않도록 사업준비에 철저를 기하여 줄 것을 주문하였음.

5. 평창보건소 이전 신축사업(자치행정과)

- 지난 제212회 임시회에서 보건소이전 신축 부지매입을 심의 의결한 사업으로 당초 현재의 보건의료원을 보건소로 기능전환 하는 것을 전제로 추진해 온 사업이었으나,
- 정부협의과정에서 응급실 운영에 따른 보건소 기능 전환이 어려운 것으로 확인되자, 노후 보건의료원을 이전 신축하는 것으로 변경하여 추진하는 것은,
- 현 시점에서 어려운 우리군 재정여건을 감안하여 사업추진을 전면 보류하고, 장기과제로 선정하여 사업추진에 대한 다각적인 방안을 마련한 이후 추진할 것을 주문하였음.

6. 한강시원지 체험관 운영(환경위생과)

- 많은 재정이 투자되어 개관 운영중인 한강시원지 체험관 운영과 관련하여 진출입 관련 안내표지판과 홍보물이 비치되어 있지 않고, 임시진출입로 운영으로 출입에 불편을 초래하는 등 주요 시설물의 관리가 개관 초기임에도 제대로 이루어지지 않고 있는 것으로 확인되었음.
- 또한, 많은 관리인력이 배치되어 예산투자가 지속되고 있음에도 철저한 근태관리가 이루어지지 않고 있는 것으로 확인되는 만큼 시설 관리운영에 대한 종합적인 대책을 마련하고 지속적인 지도 감독을 철저히 실시하여 정상적인 시설운영이 될 수 있도록 하여 줄 것을 주문하였음

『2015년도 하반기 군정주요사업장 현지확인』

개 선 요 구 사 항

1. 용평체육공원 조성사업(경제체육과)

- 막대한 재정이 투자되어 조성중인 용평체육공원의 조성계획을 보면 축구장, 파크골프장, 주차장, 관리실 등의 조성을 계획중인 것으로 확인되었으나, 사용인원, 활용도와 함께 향후 예상되는 여건 변경 등을 감안한 여유공간을 확보하여 축구장, 배구장 등의 다목적 구장 조성 추진을 함께 검토하기 바람.

2. 장평족구장 비가림 시설사업(경제체육과)

- 시내 중심에 위치해 있는 장평족구장의 비가림 시설로 추진한 사업결과를 보면 비닐하우스 형태의 시설로 추진되어 주위경관을 저해하는 것으로 확인되어 향후 조성되는 체육시설의 경우 같은 방식의 사업추진은 지양하고 장기적인 관점에서 체육시설 조성 추진을 검토하기 바람.

3. 방림1리 시니어낙원조성 진입도로(도시주택과)

- 은퇴자를 위한 전원마을 조성사업으로 추진중인 시니어낙원조성 사업 추진의 성공의 매우 중요한 요건인 교통여건 개선사항이 사업계획 당시 함께 추진되어야 함에도 진입도로에 대한 계획 없이 추진되어 지역민원이 발생하는 등 사업추진 문제점에 대한 해결방안을 적극 모색하여 성공적인 사업마무리가 될 수 있도록 적극 추진하기 바람.

4. 동계올림픽급수체계 구축사업(상하수도사업소)

- 급수체계 구축사업의 일환으로 추진중인 상수도시설 확충사업과 관련하여 소음, 비산먼지 발생 등에 따른 지역민원과 시설입지와 관련한 주민불안 등 다양한 문제점이 지역주민들로부터 제기되고 있는 만큼, 지역주민과 긴밀한 협의를 통한 해결방안을 마련하고 민원의 해결을 위한 행정적인 노력을 기울여주기 바람.