

「2016년도 하반기 군정주요사업장」  
**현 지 확 인 결 과 보 고**

□ 확인개요

- 기 간 : 2016. 9. 21 ~ 9. 26(4일간)
- 대상사업 : 26개사업장
- 확 인 반 : 1개반 운영
  - 반 장 : 유인환 의장
  - 반 원 : 박찬원 부의장, 함명섭 의원, 박종욱 의원,  
장문혁 의원, 이범연 의원, 임영순 의원
  - 업무지원 : 수석전문위원 류지웅, 전문위원 오정희, 주무관 김혜영,  
주무관 지준상, 주무관 변재근

○ 확인일정

일정별	9.21(수)			9.22(목)			9.23(금)		9.26(월)
	오전	오후	오후	오전	오후	오후	오전	오후	10:00
읍면별	미탄	평창	방림	대화	봉평	용평	대관령	진부	의회 소회의실

○ 중점 확인사항

- 주요투자사업 및 부진·문제사업 추진상황 점검
- 주민민원 발생 사업장 점검 및 지역 여론 청취
- 상반기 현지확인 지적·개선사항에 대한 처리결과 확인

## □ 확인결과

### 【지적 및 개선(건의)사항】

구 분	대상사업장	지적사항	개선요구 사 항	비 고
합 계	26	4	6	
평 창 읍	4	1	1	9월 21일
미 탄 면	2	-	1	9월 21일
방 림 면	2	-	1	9월 21일
대 화 면	4	-	-	9월 22일
봉 평 면	2	-	-	9월 22일
용 평 면	3	2	-	9월 22일
진 부 면	6	1	1	9월 23일
대관령면	3	-	2	9월 23일

「2016년도 하반기 군정주요사업장 현지확인」

## 지 적 사 항

### 1. 노람뜰 녹색치유 및 레포츠단지 조성사업 (문화관광과)

- 관광산업 육성 및 지역경제 활성화를 도모하기 위해 추진중인 본 사업은 장암산 등산로 정비, 녹색휴양공원 조성, 명사심리공원 정비, 수석테마공원 조성 등 4개 분야의 사업으로 추진되고 있으며, 시행 4년차인 현재 주요사업인 수석테마공원 조성사업이 소송으로 인하여 공정율이 매우 저조한 것으로 확인되었음.
- 또한, 인근에 조성 계획중인 노산근린공원사업, 미로공원조성, 목재문화체험장 등의 사업계획 및 추진과 관련하여 종합적인 사업계획 없이 개별적으로 추진되고 있어 효율성과 사업의 목적 달성에 대한 기대를 충족시키기 어려운 것으로 판단되었음.
- 향후, 사업의 목적을 성공적으로 달성하기 위한 종합적인 계획 수립이 필요하고, 추진중인 사업에 대하여는 차질없이 완료하여 이용객들에게 빠른 시일내에 개방할 수 있도록 하여야 할 것이며 수석 전시관의 운영과 관련하여 전시물품 확보를 위한 다각적인 방안 마련과 준공 이후 현실성 있는 관리계획을 수립하여 시행할 것을 주문하였음.

## 2. 전통민속 상설공연장 건립사업 (문화관광과)

- 동계올림픽 대비 한국의 전통문화를 알리는 문화올림픽 자원으로 활용하고자 추진하는 본 사업은 상반기 현지확인시 상설공연장 본연의 목적에 맞게 사업을 추진하라는 강력한 의회의 주문이 있었음에도
- 공연공간 확대 등 사업규모를 변경하여 문화체육관광부 변경승인 (2016. 7.19)을 완료하였고 사업비 증액과 관련, 국비확보가 어려운 상황을 인지하고서도 사전에 의회와 협의 없이 사업을 추진하고 있는 것으로 확인되었으며, 변경된 시설 설치와 관련 흡음시설 등 건물 준공 후 운영관리를 비롯한 효율적인 시설활용 대책이 미흡한 것으로 확인되었음.
- 따라서, 변경된 사업계획에 의한 추가사업비 관련 재원확보 대책을 수립하여 추진하고 시설 준공 이후 유지관리 및 효율적인 효율적인 활용대책을 사전에 수립하여 운영에 철저를 기할 것을 주문하였음.

## 3. 오대산 자연명상마을 조성사업 (문화관광과)

- 동계올림픽 관련 문화관광 인프라를 구축하고자 추진 중인 본 사업은 올림픽을 500여일 남겨둔 현 시점에서 총사업비의 45%인 130여억원이 미확보된 상태로 정상적인 사업추진이 어려운 것으로 확인되었고, 현실적인 관점에서 사업비 확보가 불투명한 것으로 확인되어 올림픽 이전 사업 준공에 대한 우려를 거둘 수가 없었음.

- 따라서, 현 시점에서 확보된 재원범위내에서 조속한 사업추진과 부족 사업비 확보를 위한 관계기관과의 긴밀한 협의 등 특단의 대책 마련이 필요한 것으로 판단되며, 사업과 관련한 우리군의 분명하고도 명확한 추진방향과 입장을 설정하여 사업을 추진할 것을 주문하였음.

#### 4. 공립용평어린이집 신축사업 (주민생활지원과)

- 공립용평어린이집 신축사업은 현지확인 점검결과 맨홀, 인도 보도블럭 요철, 표면정리, 담장, 지붕마감, 내부 도색 등 다양한 공정에서 부실시공이 있었던 것으로 확인되었으며, 놀이터 시설도 아동수 정원에 비해 부족한 것으로 확인되었음.
- 부실시공된 공정에 대하여는 준공 이전에 시공사에게 재시공토록 조치하고, 관련 예산을 더 확보하여 놀이터 시설을 확충하는 방안을 적극 검토할 것을 주문하였습니다.

「2016년도 하반기 군정주요사업장 현지확인」

## 개 선 요 구 사 항

### 1. 천연기념물 운교리 밤나무 주변정비 및 관리 (문화관광과)

- 현재까지 알려진 밤나무 중에서 가장 오래된 재래종으로 학술적 가치가 매우 큰 천연기념물 제498호 운교리 밤나무는 현지확인 결과 보다 효율적인 관리와 보존을 위한 주변정비의 필요성과 새로운 지역 관광자원으로 활용할 가능성이 있는 것으로 확인되었음
- 관련기관인 문화재청과 긴밀한 협의를 통하여 소요예산을 확보하고 밤나무 주변에 위치한 토지·건물 등의 매입을 추진하고 주차시설, 이정표 및 안내표지판 등의 설치와 밤나무를 활용한 스토리텔링 등을 적극 추진하여 관광자원화 할 것을 주문하였음.

### 2. 평창풍력발전단지(소음피해관련) (경제체육과)

- 민간사업으로 추진중인 평창풍력발전단지 조성과 관련하여 발생한 평안2리 지역 주민들의 소음피해 민원사항에 대하여 현지확인한 결과 소음에 의한 다양한 피해상황과 사업추진 과정에서 약속한 사업자와 주민간 협의사항의 이행여부에 대한 다양한 의견을 청취하고 확인할 수 있었음.

- 같은 유형의 민원이 지속되고 있는 점을 적극 감안하여 주민의 입장에서 사업자와 협의 및 갈등 중재 노력을 지속하고 소음 등 환경피해 분쟁에 대하여는 환경분쟁조정위원회의 조정 신청 등의 행정절차에 대한 적극적인 협조를 실시할 것을 주문하였음.

### 3. 평창군 우수한약재 유통지원시설 운영 (경제체육과)

- 우수한약재의 유통을 통하여 지역 농가의 소득증대와 지역일자리 창출 등 지역경제활성화에 기여하고자 임대형 민간투자사업(BTL)으로 추진된 본 사업은 2010년 준공 이후 현재까지 사업목적 달성이 못하고 운영중인 것으로 확인되었으며,
- 시설임대료와 시설유지 관리에 매년 11억원 이상의 예산이 소요되고 있고, 시설노후에 따른 보수예산 소요와 위탁운영 사업자의 시설사용료 장기체납(441백만원)으로 인해 우리군 재정운영에 많은 어려움을 초래하고 있는 것으로 확인되었음.
- 현 시점에서 최초 사업목적 달성을 수 있도록 시설운영과 관련한 철저한 관리감독을 실시하고 바람직한 운영방향 설정과 함께 정상적인 시설운영을 위한 다각적인 대책 마련을 실시할 것을 주문하였으며, 시설유지관리 분야와 관련하여 최초 계약에 대한 면밀한 검토를 통하여 예산 절감방안을 강구할 것을 주문하였음.

#### 4. 평창동계올림픽 특구 도시경관지원(게이트웨이지구) (올림픽시설과)

- 올림픽게이트웨이 지구내 경기장 주변과 주요 진입도로변의 경관 개선을 위해 주거 및 가로환경 조성을 추진하고 있는 본 사업은 몇 가지 개선해야 할 부분이 도출되었음
- 전선지중화사업의 경우 겨울철 결빙에 의한 안전사고 발생시 민원이 예상되는 점을 감안한 철저한 공사감독을 실시할 것을 주문하였고, 차 없는 거리 조성을 위한 주차공간 확보와 관련하여 투자대비 효과제고를 위해 주차단속용 CCTV카메라 설치의 적극적인 추진을 주문하였으며, 노후건축물 입면 개선사업의 자부담에 대한 주민 여론의 적극적인 수렴과 사전협의 및 사업 설명을 통해 민원 발생에 의한 사업추진의 차질이 발생하지 않도록 만전을 기할 것을 주문하였음.

#### 5. 보건의료원 이전 신축사업(보건의료원)

- 보건의료원 이전 신축사업은 총68억여원의 사업비가 투자되어 2018년 6월 준공계획으로 현재 설계추진 중에 있으나, 설계과정에서 추가재원이 소요될 것으로 예상되어 총사업비 변경과 관련한 예산확보 대책이 필요하나 현 시점에서 뚜렷한 확보 방안이 없는 것으로 확인되었음.
- 또한, 주택가 밀집지역에 사업대상지가 위치하여 진출입로, 골목형도로의 주차 공간 확보, 응급실 위치 등 민원의 우려가 있는 부분에 대하여는 면밀한 검토를 통한 적정한 공간활용 계획수립의 필요성이 제기되었음.

- 이와 관련하여 사업시행 이전에 사업추진과 관련한 의회 협의를 반드시 선행하고 예산확보 등에 대한 행정절차의 이행을 실시하여 줄 것을 주문하였음.
- 아울러 폭넓은 주민의견 수렴 등 기존 의료원 시설의 실질적인 활용방안 마련을 위한 다각적인 노력으로 관련 대책을 수립할 것을 주문하였음.

## 6. 평창동계올림픽 급수체계 구축사업 (상하수도사업소)

- 동계올림픽의 성공적인 개최를 지원하기 위해 추진중인 급수체계 구축사업은 현재 45% 공정으로 진행중에 있는 것으로 확인되어 계획된 시기에 사업을 준공하기 위해서는 특단의 대책이 필요한 것으로 확인되었음.
- 공기단축을 위한 공사 시공시 발생하는 부실공사의 우려가 있는 만큼 철저한 공사감독을 실시할 것을 주문하였음.
- 또한, 저수지 상류에 위치하고 있는 삼양축산의 초지 및 축사와 관련한 가축방목 및 유기질 비료 살포 등에 의한 상수원 오염 발생 우려가 예상됨에 따라 근본적인 해결책 마련을 위한 관계기관 및 해당업체와 관련협의를 적극 추진하여 줄 것을 주문하였음.